Генерадьный подрядчик: ТОО "Гунн Строй Сервис"
Субподрядная организация: ТОО "Шырын"

Наименование стройки: Строительство 83-х индивидуальных жилых домов в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области. 3-пуск. Тип-3

Наименование объекта: Жилые дома, Тип-3 (расход на 1 дом)

Договор: № 44 от 18.05.2020г.

АКТ выполненных работ за июль месяц 2020 года

Основание: КЖ,АР, Локальная смета № 2-1-11. Архитектурно-строительные решения (Тип 3)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№	п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 2 Фундаменты									
			2.1 Фундамент									
6	6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	31,2	4147,31	1111,54	21566	5780	9012	7346	187350
						1302,69	249,62	6774	1298	–	2313	
7	7	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В7,5, 5,2*1,02) К=5,304;	т	6,55572	22637		24734		24734	–	160278
						–		–		–	1979	
8	8	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=5,304;	м3	26,76396	2466		11000		11000	–	71280
						–		–		–	880	
9	9	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 К=5,304;	м3	16,54848	1837		5067		5067	–	32832
						–		–		–	405	
10	10	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	433,2	8049,64	2046,14	581184	147731	116091	317004	5820258

					4395,6	429,28	317362	30994	–	71855		
11	11	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В20, 72,2*1,015) К=73,283;	т	147,29886	22637		555734		555734	–	3601158
						–		–		–	44459	
12	12	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=73,283;	м3	338,56746	2466		139151		139151	–	901698
						–		–		–	11132	
13	13	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 К=73,283;	м3	206,65806	1837		63272		63272	–	410004
						–		–		–	5062	
14	14	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	5,40192	206294		185731		185731	–	1203534
						–		–		–	14858	
15	15	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	1,58952	216607		57384		57384	–	371850
						–		–		–	4591	
16	16	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1611,6	879,93	21,36	236348	5736	153397	72498	2001324
						287,47	2,76	77215	740	–	24708	
17	17	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция толью горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	540	1752,47	47,01	157722	4231	132633	20205	1152966
						231,76	9,64	20858	868	–	14234	
18	18	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М25, 90*0,025=2,25) К=2,250;	т	2,079	22637		7844		7844	–	50832
						–		–		–	628	
19	19	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 К=2,250;	м3	15,8895	1837		4865		4865	–	31524
						–		–		–	389	

20	20	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 (лист КЖ 15)	т	0,31758	216607		11465		11465	–	74292
						–		–		–	917	
			2.2 Деталь опирания перегородок									
21	21	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	6,6	8049,09	2046,36	8854	2251	1768	4829	88668
						4395,45	429,09	4835	472	–	1095	
22	22	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В15, 1,1*1,015=1,117) К=1,117;	т	1,92348	22637		7257		7257	–	47028
						–		–		–	581	
23	23	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=1,117;	м3	5,43534	2466		2234		2234	–	14478
						–		–		–	179	
24	24	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 К=1,117;	м3	3,35772	1837		1028		1028	–	6660
						–		–		–	82	
25	25	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3108	214736		11123		11123	–	72078
						–		–		–	890	
26	26	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03024	216607		1092		1092	–	7074
						–		–		–	87	
			2.3 Выпуски из фундаментов									
27	27	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	2,16432	206294		74414		74414	–	482202
						–		–		–	5953	
28	28	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21708	216607		7837		7837	–	50784

					–		–		–	627	
	2.5 Фундамент под печь										
29	29 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,576	8458,33	1166,67	812	112	158	516	8604
					5645,83	260,42	542	25	–	106	
30	30 2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В7,5, 0,096*1,015=0,09744*0,206)	т	0,12042	22637		454		454	–	2940
					–		–		–	36	
31	31 2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (0,09744*0,841=0,082)	м3	0,492	2466		202		202	–	1308
					–		–		–	16	
32	32 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 (0,09744*0,52=0,05067)	м3	0,30402	1837		93		93	–	600
					–		–		–	7	
		Итого по разделу 2					**16 853 604**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 565 516				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					995 046				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					206 382				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 510 240				
		Накладные расходы, тенге					2 534 388				
		- в т.ч. зарплата, тенге					228 096				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 248 414				
	Раздел 3 Кладка стен и перегородок										
	33 1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (56,9+19,5) НР = 93 %	м3 кладки	305,6	19008,64	2444,01	1452260	186722	818926	454484	8237136
					5845,71	550,8	446612	42081	–	152540	
	34 2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М25, 76,4*0,24=18,336) К=0,154;	т	11,29496	22637		63921		63921	–	276140

				–		–		–	5114	
35	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 К=1,177;	м3	86,32588	1837		39645		39645	–	171268
					–		–		–	3172	
36	1108-0401-0304	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	188	3191,91	254,17	150020	11946	76296	59993	907256
					1314,43	58,11	61778	2731	–	16801	
37	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М25, 47*0,023=1,081м3) К=0,154;	т	0,66588	22637		3768		3768	–	16276
					–		–		–	301	
38	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 К=1,177;	м3	5,08936	1837		2337		2337	–	10096
					–		–		–	187	
39	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-1,2,3)	т	1,47056	249044		91559		91559	–	395536
					–		–		–	7325	
40	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (КЖ, лист 8)	т	0,03584	214736		1924		1924	–	8312
					–		–		–	154	
		Итого по разделу 3					**10 022 020**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 033 560				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					794 672				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					179 248				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 393 504				
		Накладные расходы, тенге					2 057 908				
		- в т.ч. зарплата, тенге					185 212				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					742 376				

Итого по акту	**26 875 624**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 599 076
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 789 718
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	385 630
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 903 744
Накладные расходы, тенге	4 592 296
- в т.ч. зарплата, тенге	413 308
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 990 790
Временные здания и сооружения 0,9%	241881
итого:	27 117 505
Затраты в зимнее время 1,08%	292869
итого:	27410374
Непредвиденные работы и затраты 2%	548207
Итого по сметному расчету в ценах с 05.04.19г.	27958581
Итого в текущих ценах 2020г. МРП=2613 тенге (Иинф=1,035)	**28937131**
Налог на добавленную стоимость 12%	3472456
Итого с НДС	**32409587**
Итого со скидкой 0,753262129	**24412915**

Заказчик: **Директор ТОО "Гунн Строй Сервис"**

Амиргалиев Е.Н.

Подрядчик: **ТОО "Шырын"**

Директор **Канатов М.К.**