Генерадьный подрядчик: ТОО "Гунн Строй Сервис"
Субподрядная организация: ТОО "Шырын"

Наименование стройки: Строительство 83-х индивидуальных жилых домов в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области. 3-пуск. Тип-3

Наименование объекта: Жилые дома, Тип-3 (расход на 1 дом)

Договор: № 44 от 18.05.2020г.

АКТ выполненных работ за октябрь месяц 2020

года Основание: АР, Локальная смета № 2-1-11. Архитектурно-строительные решения (Тип 3)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№	п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Кладка стен и перегородок										
33		1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (56,9+19,5) НР = 93 %	м3 кладки	458,4	19008,64	2444,01	1452260	186722	818926	454484	12355704
						5845,71	550,8	446612	42081	–	152540	
34		2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М25, 76,4*0,24=18,336) К=0,154;	т	16,94244	22637		63921		63921	–	414210
						–		–		–	5114	
35		2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 К=1,177;	м3	129,48882	1837		39645		39645	–	256902
						–		–		–	3172	
36		1108-0401-0304	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	282	3191,91	254,17	150020	11946	76296	59993	1360884
						1314,43	58,11	61778	2731	–	16801	

37	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М25, 47*0,023=1,081м3) К=0,154;	т	0,99882	22637		3768		3768	–	24414
					–		–		–	301	
38	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 К=1,177;	м3	7,63404	1837		2337		2337	–	15144
					–		–		–	187	
39	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-1,2,3)	т	2,20584	249044		91559		91559	–	593304
					–		–		–	7325	
40	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (КЖ, лист 8)	т	0,05376	214736		1924		1924	–	12468
					–		–		–	154	
		Итого по разделу 3					**15 033 030**	3758257,5			
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 050 340				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 192 008				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					268 872				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 590 256				
		Накладные расходы, тенге					3 086 862				
		- в т.ч. зарплата, тенге					277 818				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 113 564				

Раздел 4 Монолитные сердечники

4.1 Мс-1

41	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	39,1	212488,5	6247,83	830830	244290	99390	493230	1429980
					12459,08	1403,07	487150	54860	–	105920	
42	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В15, 3,91*1,015=3,97) К=3,970;	т	11,3939	226370		257920		257920	–	278550

				–		–		–	20630	
43	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=3,970;	м3	32,1967	24660		79400	79400	–	85750
					–		–	–	6350	
44	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 К=3,970;	м3	19,8897	18370		36540	36540	–	39460
					–		–	–	2920	
45	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 К=23,000;	т	1,886	2062940		389070	389070	–	420200
					–		–	–	31130	
46	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=23,000;	т	0,6992	2166070		151450	151450	–	163570
					–		–	–	12120	
4.2 Мс-1а										
47	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	1,7	212470,6	6247,06	36120	10620	4320	21440	62160
					12458,82	14000	21180	2380	–	4600
48	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В15, 0,17*1,015=0,173т) К=0,173;	т	0,4965	226370		11240	11240	–	12140
					–		–	–	900	
49	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=0,173;	м3	1,403	24660		3460	3460	–	3740
					–		–	–	280	
50	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 (2,1315*0,751) К=0,173;	м3	0,8667	18370		1590	1590	–	1720
					–		–	–	130	

51	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,082	2062940		16920		16920	–
					–		–		–	1350
52	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0472	2166070		10220		10220	–
					–		–		–	820
4.3 Мс-2										
53	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	9,6	212500	6248,96	204000	59990	24400	121100
					12459,38	1403,13	119610	13470	–	26010
54	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В15, 0,96*1,015=0,974т) К=0,974;	т	2,7954	226370		63280		63280	–
					–		–		–	5060
55	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=0,974;	м3	7,8991	24660		19480		19480	–
					–		–		–	1560
56	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 К=0,974;	м3	4,8797	18370		8960		8960	–
					–		–		–	720
57	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 К=12,000;	т	0,984	2062940		202990		202990	–
					–		–		–	16240
58	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=12,000;	т	0,3036	2166070		65760		65760	–
					–		–		–	5260

51	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,082	2062940		16920		16920	–	18270
					–		–		–	1350	
52	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0472	2166070		10220		10220	–	11040
					–		–		–	820	
4.3 Мс-2											
53	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	9,6	212500	6248,96	204000	59990	24400	121100	351110
					12459,38	1403,13	119610	13470	–	26010	
54	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В15, 0,96*1,015=0,974т) К=0,974;	т	2,7954	226370		63280		63280	–	68340
					–		–		–	5060	
55	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=0,974;	м3	7,8991	24660		19480		19480	–	21040
					–		–		–	1560	
56	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 К=0,974;	м3	4,8797	18370		8960		8960	–	9680
					–		–		–	720	
57	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 К=12,000;	т	0,984	2062940		202990		202990	–	219230
					–		–		–	16240	
58	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=12,000;	т	0,3036	2166070		65760		65760	–	71020
					–		–		–	5260	

4.4 Мс-2а

59	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	1,6	212500	62500	34000	10000	4070	20180	58510
					12456,25	1406,25	19930	2250	–	4330	
60	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В15, 0,16*1,015=0,1624*0,287т)	т	0,466	226370		10550		10550	–	11390
					–		–		–	840	
61	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (0,1624*0,811)	м3	1,32	24660		3260		3260	–	3520
					–		–		–	260	
62	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 (0,1624*0,501)	м3	0,814	18370		1500		1500	–	1620
					–		–		–	120	
63	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,164	2062940		33830		33830	–	36540
					–		–		–	2710	
64	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0842	2166070		18240		18240	–	19700
					–		–		–	1460	

4.5 Мс-3

65	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	3,6	212444,4	6244,44	76480	22480	9150	45410	131640
					12458,33	1402,78	44850	5050	–	9750	
66	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В15, 0,36*1,015=0,365) К=0,365;	т	1,0476	226370		23710		23710	–	25610

				–		–		–	1900	
67	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=0,365;	м3	2,9602	24660		7300	7300	–	7880
					–		–	–	580	
68	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 К=0,365;	м3	1,8287	18370		3360	3360	–	3630
					–		–	–	270	
69	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 К=9,000;	т	1,476	2147360		316950	316950	–	342310
					–		–	–	25360	
70	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=9,000;	т	0,3636	2166070		78760	78760	–	85060
					–		–	–	6300	
4.6 Мс-4										
71	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	36	212488,9	6247,78	764960	224920	91510	454130	1316620
					12459,17	1403,06	448530	50510	–	97530
72	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В15, 3,6*1,015=3,654) К=3,654;	т	10,487	226370		237390	237390	–	256380
					–		–	–	18990	
73	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=3,654;	м3	29,6339	24660		73080	73080	–	78930
					–		–	–	5850	
74	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 К=3,654;	м3	18,3065	18370		33630	33630	–	36320

				–		–		–	2690	
75	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 К=9,000;	т	1,476	2062940		304490	304490	–	328850
					–		–	–	24360	
76	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=9,000;	т	0,8226	2166070		178180	178180	–	192430
					–		–	–	14250	
		Итого по разделу 4					6203940			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1141250			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					572300			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					128520			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2875350			
		Накладные расходы, тенге					1155490			
		- в т.ч. зарплата, тенге					103990			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					459550			

Раздел 5 Монолитные перемычки

5.1 Мп-1

77	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	11,4	265824,6	4431,58	303040	50520	77050	169310	510140
					15392,11	928,95	175470	10590	–	37790	
78	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В20, 1,14*1,015=1,157) К=1,157;	т	3,876	226370		87740		87740	–	94760
					–		–		–	7020	
79	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=1,157;	м3	8,9089	24660		21970		21970	–	23730
					–		–		–	1760	