Форма №2

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА В НАСЕЛЕННОМ ПУН ЖАНА ЖОЛ СЕЛЬСКОГО ОКРУГА А.КАЛЫБЕКОВА МАКТААР СКОГО РАЙОНА ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ 2015г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Мактааральского района ЮКО"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ТКиЗ"
ПОДРЯДЧИК: ПК "Канай"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
9	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	6,9	121367,16	49858,78	837433	344026	719930	336,00	2402
		км		61425,00	18834,75	423833	129960	130	91,99	658
10	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	6930	250,00	--	1732500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	46	88,41	--	4067	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Крепление горизонтального газопровода Д57х3 на стойке из труб Н=3,0м д57х3-1430шт								
50	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	21,93	17355,77	2191,29	380612	48055	249796	73,60	1647
		т		12555,00	101,25	275331	2220	90	0,49	11
51	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	18,92	172800,00	--	3269376	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2843,5	200,00	--	568700	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Крепление горизонтального газопровода Д57х3 на стойке из труб Н=5,0м д57х3-20шт								
53	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0,8078	17355,77	2191,29	14020	1770	9201	73,60	59
		т		12555,00	101,25	10142	82	90	0,49	--

722

54	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,7668	172800,00	--	132503	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	41	200,00	--	8200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Фундаменты под опоры ФМ-1-2-3 /0,08М3/-1536шт								
56	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	387,38	261,00	--	101106	--	114250	1,81	723
		м3		261,00	--	101106	--	113	--	--
57	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием	387,38	122,18	--	47330	--	53483	0,89	353
		м3		122,18	--	47330	--	113	--	--
58	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5	119,2	10902,14	98,32	1299535	11720	91667	4,41	542
		м3		695,25	37,15	82874	4428	105	0,18	22
59	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	121,58	94,00	--	11429	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	121,58	266,00	--	32340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	121,58	310,00	--	37690	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Фундаменты под опоры ФМ-1-4-5 /0,11М3/-20шт								
62	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	6,4	261,00	--	1670	--	1888	1,81	12
		м3		261,00	--	1670	--	113	--	--
63	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием	6,4	122,18	--	782	--	884	0,89	6
		м3		122,18	--	782	--	113	--	--
64	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В15	2,1	11116,34	98,32	23344	206	1615	4,41	10
		м3		695,25	37,15	1460	78	105	0,18	--
65	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,1	94,00	--	197	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,1	266,00	--	559	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,1	310,00	--	651	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

		Защитное заземление опоры-1357шт(ГСН-37)								
68	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х[illegible]5 мм	1316	170,60	21,60	224510	28426	189905	0,90	1221
		шт		149,00	2,90	196084	3816	95	0,02	23
69	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	9,93	47200,00	--	468696	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	658,15	31,00	3,10	20403	2040	17632	0,16	109
		м		27,90	0,30	18362	197	95	--	1
71	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,25	46400,00	--	11600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	1053	35,90	3,50	37803	3686	32811	0,18	195
		м		32,40	0,40	34117	421	95	--	3
73	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	1,35	46400,00	--	62640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Установка ГРПШ 6 с 1-м счетчиком G-4 в металлическом шкафу с нижней подводкой-17шт(ГСН-33)								
74	Е0119-4-1	Устройство установки ГРПШ	17	5655,02	286,52	96135	4871	44064	11,20	190
		установк		1917,00	108,00	32589	1836	128	0,52	9
75	Прайс лист ТОО Казприбор стр.6	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с 1-м счетчиком в металлическом шкафу	17	19335,37	--	328701	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,034	121367,16	49858,78	4126	1695	3547	336,00	11
		км		61425,00	18834,75	2088	640	130	91,99	3
77	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм	34,136	99,00	--	3379	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0122-36-1	Установка стальных кранов диам. 20 мм	34	204,46	17,71	6952	602	8553	1,07	36
		шт		186,75	6,75	6350	230	130	0,03	1
79	Прайс лист ТОО KazMetallSteel стр.16	Кран шаровой ГШК-20	34	1961,56	--	66693	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	68	74,06	9,93	5036	675	5569	0,32	22
		фланец		63,00	--	4284	--	130	--	--
81	С130809-5 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	68	128,00	--	8704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,4488	4646,85	2285,57	2086	1026	887	9,35	4
		т		1579,50	617,13	709	277	90	2,34	1

83	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1	0,4488	154400,00	--	69295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,4488	542,84	144,52	244	65	118	1,34	1
		т		292,50	--	131	--	90	--	--
		Фундаменты под подставки из бетона								
85	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	5,61	261,00	--	1464	--	1655	1,81	10
		м3		261,00	--	1464	--	113	--	--
86	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием	5,61	122,18	--	685	--	775	0,89	5
		м3		122,18	--	685	--	113	--	--
87	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5	3,57	10902,14	98,32	38921	351	2745	4,41	16
		м3		695,25	37,15	2482	133	105	0,18	1
88	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,6414	94,00	--	342	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,6414	266,00	--	969	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,6414	310,00	--	1129	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм переход,отвод	0,00544	121294,13	49389,75	660	269	576	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	341	101	130	91,12	--
92	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-25х2,5 мм	17	251,00	--	4267	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 25х2,5 мм	17	208,00	--	3536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб	4,42	43,60	0,10	193	--	46	0,06	--
		м2		11,62	0,04	51	--	90	--	--
95	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разподставки	23,8	21,80	0,05	519	1	125	0,03	1
		м2		5,81	0,02	138	--	90	--	--
96	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб	28,22	40,72	0,04	1149	1	211	0,04	1
		м2		8,32	--	235	--	90	--	--

97	С11011-816	Замок навесной	17	583,00		9911	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установка ГРПШ 6 с 1-м счетчиком G-4 в металлическом шкафу с верхней подводкой-35шт(ГСН-33)								
98	Е0119-4-1	Устройство установки ГРПШ	33	5655,02	286,52	186616	9455	85536	11,20	392
		установк		1917,00	108,00	63261	3564	128	0,52	18
99	Прайс лист ТОО Казприбор стр.6	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с 1-м счетчиком в металлическом шкафу	33	19335,37	--	638067	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,07	121367,16	49858,78	8496	3490	7304	336,00	24
		км		61425,00	18834,75	4300	1318	130	91,99	6
101	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм	66,77	99,00	--	6610	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0122-36-1	Установка стальных кранов диам. 20 мм	66,5	204,46	17,71	13597	1178	16728	1,07	75
		шт		186,75	6,75	12419	449	130	0,03	2
103	Прайс лист ТОО KazMetalSteel стр.16	Кран шаровой ГШК-20	66,5	1961,56	--	130444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	131,6	74,06	9,93	9746	1307	10778	0,32	45
		фланец		63,00	--	8291	--	130	--	--
105	С130809-5 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	131,6	128,00	--	16845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,88	4646,85	2285,57	4089	2011	1740	9,35	9
		т		1579,50	617,13	1390	543	90	2,34	2
107	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,88	154400,00	--	135872	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,88	542,84	144,52	478	127	232	1,34	1
		т		292,50	--	257	--	90	--	--
		Фундаменты под подставки из бетона								
109	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	10,98	261,00	--	2866	--	3238	1,81	21
		м3		261,00	--	2866	--	113	--	--
110	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием	10,98	122,18	--	1342	--	1516	0,89	10
		м3		122,18	--	1342	--	113	--	--

111	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5	6,99	10902,14	98,32	76206	687	5375	4,41	32
		м3		695,25	37,15	4860	260	105	0,18	1
112	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,13	94,00	--	670	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,13	266,00	--	1897	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
114	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,13	310,00	--	2210	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм отвод	0,007	121294,13	49389,75	849	346	741	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	439	131	130	91,12	1
116	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 25х2,5 мм	32	208,00	--	6656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб	8,65	43,60	0,10	377	1	90	0,06	1
		м2		11,62	0,04	101	--	90	--	--
118	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разподставки	46,55	21,80	0,05	1015	2	244	0,03	1
		м2		5,81	0,02	270	1	90	--	--
119	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб	55,2	40,72	0,04	2248	2	413	0,04	2
		м2		8,32	--	459	--	90	--	--
120	С11011-816	Замок навесной	32	583,00	--	18656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Окраска газопровода								
274	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	1547	43,60	0,10	67438	155	16234	0,06	130
		м2		11,62	0,04	17976	62	90	--	--
275	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	1547	40,72	0,04	62988	62	11584	0,04	94
		м2		8,32	--	12871	--	90	--	--
		Окраска опор								
276	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	885	21,80	0,05	19290	44	4644	0,03	37
		м2		5,81	0,02	5142	18	90	--	--
277	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	885	40,72	0,04	36034	35	6627	0,04	54
		м2		8,32	--	7363	--	90	--	--
		В том числе оборудование:	Тенге			966 768				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12 926 258				
		РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ) н/п ЖАНА ЖОЛ.								
279	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,4	129222,58	54072,58	51689	21629	44200	352,00	141
		км		64575,00	20425,50	25830	8170	130	99,76	40
280	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	401,6	509,00	--	204414	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
281	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,02	121367,16	49858,78	2427	997	2087	336,00	7
		км		61425,00	18834,75	1229	377	130	91,99	2
282	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	20,08	250,00	--	5020	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
283	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100(80) мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
		шт		342,00	11,25	342	11	130	0,05	--
284	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	10400,00	--	10400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
285	Е0122-36-1	Установка стальных кранов диам. 50 мм	2	204,46	17,71	409	35	503	1,07	2
		шт		186,75	6,75	374	14	130	0,03	--
286	Прайс лист ТОО KazMetallSteel стр.16	Кран шаровой ГШК-50	2	6276,99	--	12554	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
287	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		фланец		96,75	--	194	--	130	--	--
288	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	419,00	--	838	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
289	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63,00	--	252	--	130	--	--
290	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	305,00	--	1220	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
291	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ	0,01	121294,13	49389,75	1213	494	1059	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	628	187	130	91,12	1
292	С130810-297 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 80, 89х3,5 мм /ГОСТ 17375-2001/	6	198,87	--	1193	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

293	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	2	88,41	--	177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
294	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ПЕРЕХОДЫ	0,0012	121294,13	49389,75	146	59	127	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	75	22	130	91,12	--
295	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	1	311,00	--	311	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
296	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Крепление горизонтального газопровода Д89х4 на стойке из труб Н=3,0м д76х4-62шт								
297	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	1,67462	17355,77	2191,29	29064	3670	19075	73,60	123
		т		12555,00	101,25	21025	170	90	0,49	1
298	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,49668	172800,00	--	258626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
299	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	177,94	200,00	--	35588	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Крепление горизонтального газопровода Д57х3 на стойке из труб Н=3,0м д57х3-3шт								
300	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0,04695	17355,77	2191,29	815	103	535	73,60	3
		т		12555,00	101,25	589	5	90	0,49	--
301	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0408	172800,00	--	7050	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
302	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,15	200,00	--	1230	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Фундаменты под опоры ФМ-1-2-3 /0,08М3/-65шт								
303	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	16,9	261,00	--	4411	--	4984	1,81	31
		м3		261,00	--	4411	--	113	--	--
304	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием	16,9	122,18	--	2065	--	2333	0,89	15
		м3		122,18	--	2065	--	113	--	--
305	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5	5,2	10902,14	98,32	56691	511	3999	4,41	23
		м3		695,25	37,15	3615	193	105	0,18	1
306	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,304	94,00	--	499	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

307	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,304	266,00	--	1411	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
308	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,304	310,00	--	1644	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Защитное заземление опоры-65шт(ГСН-37)								
309	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	65	170,60	21,60	11089	1404	9380	0,90	59
		шт		149,00	2,90	9685	189	95	0,02	1
310	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,4901	47200,00	--	23133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
311	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	32,5	31,00	3,10	1007	101	871	0,16	5
		м		27,90	0,30	907	10	95	--	--
312	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,01235	46400,00	--	573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
313	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	52	35,90	3,50	1867	182	1620	0,18	9
		м		32,40	0,40	1685	21	95	--	--
314	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,065	46400,00	--	3016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Опора под задвижку Ду-80-1шт(ГСН-38а)								
315	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	0,0166634	8423,99	2162,21	140	36	51	17,30	--
		т		3015,00	415,31	50	7	90	1,56	--
316	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,01134	172800,00	--	1960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
317	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5,32336	200,00	--	1065	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
318	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,382	166,00	--	63	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Фундаменты под опору								
319	Е0101-165-5	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	0,45	167,40	--	75	--	85	1,18	1
		м3		167,40	--	75	--	113	--	--
320	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием	0,45	122,18	--	55	--	62	0,89	--
		м3		122,18	--	55	--	113	--	--
321	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5	0,13	10902,14	98,32	1417	13	100	4,41	1
		м3		695,25	37,15	90	5	105	0,18	--

322	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,1326	94,00	--	12	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
323	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,1326	266,00	--	35	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
324	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,1326	310,00	--	41	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
325	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	0,38	21,80	0,05	8	--	2	0,03	--
					5,81	0,02	2	--	90	--	--
326	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,38	40,72	0,04	15	--	3	0,04	--
					8,32	--	3	--	90	--	--
		Установка металлического ящика с 2-мя счетчиками СГБ-G4 с верхней подводкой-5шт(ГСН-32)									
327	Е0109-53-2	Устройство установки	т	0,1	9850,48	1162,95	985	116	672	46,60	5
					7357,50	108,00	736	11	90	0,53	--
328	Прайс лист ТОО Казприбор стр.17	Металлический ящик с 2-мя счетчиками СГБ-G4	к-т	5	8967,13	--	44836	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
329	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,025	121367,16	49858,78	3034	1246	2608	336,00	8
					61425,00	18834,75	1536	471	130	91,99	2
330	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	25,1	99,00	--	2485	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
331	Е0122-36-1	Установка стальных кранов диам. 20 мм	шт	15	204,46	17,71	3067	266	3773	1,07	16
					186,75	6,75	2801	101	130	0,03	--
332	Прайс лист ТОО KazMetalISteel стр.16	Кран шаровой ГШК-20	шт	15	1961,56	--	29423	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
333	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,132	4646,85	2285,57	613	302	261	9,35	1
					1579,50	617,13	208	81	90	2,34	--
334	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,132	154400,00	--	20381	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
335	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,132	542,84	144,52	72	19	35	1,34	--
					292,50	--	39	--	90	--	--
		Фундаменты под подставки из бетона									

136

336	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	1,65	261,00	--	431	--	487	1,81	3
		м3		261,00	--	431	--	113	--	--
337	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием	1,65	122,18	--	202	--	228	0,89	1
		м3		122,18	--	202	--	113	--	--
338	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5	1,05	10902,14	98,32	11447	103	807	4,41	5
		м3		695,25	37,15	730	39	105	0,18	--
339	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,071	94,00	--	101	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
340	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,071	266,00	--	285	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
341	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,071	310,00	--	332	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
342	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм отвод	0,003	121294,13	49389,75	364	148	318	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	188	56	130	91,12	--
343	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х3,0 мм	15	208,00	--	3120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
344	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	30	74,06	9,93	2222	298	2457	0,32	10
		фланец		63,00	--	1890	--	130	--	--
345	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	30	139,00	--	4170	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
346	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб	2,6	43,60	0,10	113	--	27	0,06	--
		м2		11,62	0,04	30	--	90	--	--
347	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разподставки	7	21,80	0,05	153	--	37	0,03	--
		м2		5,81	0,02	41	--	90	--	--
348	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб	9,6	40,72	0,04	391	--	72	0,04	--
		м2		8,32	--	80	--	90	--	--
349	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм тройник	0,00115	121294,13	49389,75	139	57	122	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	72	21	130	91,12	--

350	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходны стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 1-26,9х2,0-26,9х2,0 мм	5	495,00	--	2475	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
351	С11011-816	Замок навесной	5	583,00	--	2915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установка металлического ящика с 2-мя счетчиками СГБ-G4 с нижней подводкой-7шт(ГСН-32)								
352	Е0109-53-2	Устройство установки	0,14	9850,48	1162,95	1379	163	941	46,60	7
		т		7357,50	108,00	1030	15	90	0,53	--
353	Прайс лист ТОО Казприбор стр.17	Металлический ящик с 2-мя счетчиками СГБ-G4	7	8967,13	--	62770	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
354	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0105	121367,16	49858,78	1274	524	1096	336,00	4
		км		61425,00	18834,75	645	198	130	91,99	1
355	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм	10,542	99,00	--	1044	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
356	Е0122-36-1	Установка стальных кранов диам. 20 мм	21	204,46	17,71	4294	372	5283	1,07	22
		шт		186,75	6,75	3922	142	130	0,03	1
357	Прайс лист ТОО KazMetallSteel стр.16	Кран шаровой ГШК-20	21	1961,56	--	41193	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
358	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,1848	4646,85	2285,57	859	422	365	9,35	2
		т		1579,50	617,13	292	114	90	2,34	--
359	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,1848	154400,00	--	28533	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
360	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1848	542,84	144,52	100	27	49	1,34	--
		т		292,50	--	54	--	90	--	--
		Фундаменты под подставки из бетона								
361	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	2,31	261,00	--	603	--	681	1,81	4
		м3		261,00	--	603	--	113	--	--
362	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием	2,31	122,18	--	282	--	319	0,89	2
		м3		122,18	--	282	--	113	--	--
363	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5	1,47	10902,14	98,32	16026	145	1130	4,41	6
		м3		695,25	37,15	1022	55	105	0,18	--

364	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение с[illegible]фатостойкого цемента	1,4994	94,00	--	141	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
365	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,4994	266,00	--	399	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
366	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,4994	310,00	--	465	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
367	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм переход	0,0014	121294,13	49389,75	170	69	148	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	88	26	130	91,12	--
368	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х3,0-32х2,0 мм	7	251,00	--	1757	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
369	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	42	74,06	9,93	3111	417	3440	0,32	13
		фланец		63,00	--	2646	--	130	--	--
370	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	42	139,00	--	5838	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
371	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб	3,64	43,60	0,10	159	--	38	0,06	--
		м2		11,62	0,04	42	--	90	--	--
372	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разподставки	9,8	21,80	0,05	214	--	51	0,03	--
		м2		5,81	0,02	57	--	90	--	--
373	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб	13,44	40,72	0,04	547	1	101	0,04	1
		м2		8,32	--	112	--	90	--	--
374	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм тройник	0,00161	121294,13	49389,75	195	80	170	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	101	30	130	91,12	--
375	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 1-26,9х2,0-26,9х2,0 мм	7	495,00	--	3465	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
376	С11011-816	Замок навесной	7	583,00	--	4081	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Установка металлического ящика с 1 счетчиком СГБ-G4 с нижней подводкой-1шт(ГСН-31)						
377	Е0109-53-2	Устройство установки	0,015	9850,48	1162,95	148	17	101	46,60	1
		т		7357,50	108,00	110	2	90	0,53	--
378	Прайс лист ТОО Казприбор стр.17	Металлический ящик с 1 счетчиком СГБ-G4	1	6725,35	--	6725	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--

139

379	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пр матическим испытанием	0,0015	121367,16	49858,78	182	75	157	336,00	1
		км		61425,00	18834,75	92	28	130	91,99	--
380	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм	1,506	99,00	--	149	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
381	Е0122-36-1	Установка стальных кранов диам. 20 мм	2	204,46	17,71	409	35	503	1,07	2
		шт		186,75	6,75	374	14	130	0,03	--
382	Прайс лист ТОО KazMetallSteel стр.16	Кран шаровой ГШК-20	2	1961,56	--	3923	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
383	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,0264	4646,85	2285,57	123	60	52	9,35	--
		т		1579,50	617,13	42	16	90	2,34	--
384	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0264	154400,00	--	4076	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
385	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0264	542,84	144,52	14	4	7	1,34	--
		т		292,50	--	8	--	90	--	--
		Фундаменты под подставки из бетона								
386	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	0,33	261,00	--	86	--	97	1,81	1
		м3		261,00	--	86	--	113	--	--
387	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием	0,33	122,18	--	40	--	46	0,89	--
		м3		122,18	--	40	--	113	--	--
388	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5	0,21	10902,14	98,32	2289	21	161	4,41	1
		м3		695,25	37,15	146	8	105	0,18	--
389	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2142	94,00	--	20	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
390	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,2142	266,00	--	57	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
391	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,2142	310,00	--	66	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
392	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм переход	0,0002	121294,13	49389,75	24	10	21	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	13	4	130	91,12	--

110

393	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрическ из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х3,0-32х2,0 мм	1	251,00	--	251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
394	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63,00	--	252	--	130	--	--
395	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	4	139,00	--	556	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
396	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб	0,52	43,60	0,10	23	--	5	0,06	--
		м2		11,62	0,04	6	--	90	--	--
397	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разподставки	1,4	21,80	0,05	31	--	7	0,03	--
		м2		5,81	0,02	8	--	90	--	--
398	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб	1,92	40,72	0,04	78	--	14	0,04	--
		м2		8,32	--	16	--	90	--	--
399	С11011-816	Замок навесной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В том числе оборудование:	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1 261 573				
РАЗДЕЛ 3. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ) н/п ЖАНА ЖОЛ.										
406	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1686,148	22,04	20,73	37164	34955	11469	0,01	15
		м3		1,31	5,70	2209	9615	97	0,02	33
407	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	52,148906	200,88	--	10476	--	11838	1,42	74
		м3		200,88	--	10476	--	113	--	--
408	Е0101-12-13 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	2328,1467	24,24	22,80	56445	53090	17420	0,01	23
		м3		1,44	6,27	3355	14604	97	0,02	51
409	Е0101-164-1 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	72,004538	231,01	--	16634	--	18796	1,63	117
		м3		231,01	--	16634	--	113	--	--
410	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	166,03125	167,40	--	27794	--	31407	1,18	196
		м3		167,40	--	27794	--	113	--	--

411	Е0101-164-1 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструме	238,21875	192,51	--	45859	--	51821	1,36	323
		м3		192,51	--	45859	--	113	--	--
412	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	982,4325	289,15	289,15	284066	284066	177837	--	--
		м3		--	186,62	--	183337	97	0,86	843
413	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	716,5125	122,18	--	87543	--	98924	0,89	634
		м3		122,18	--	87543	--	113	--	--
414	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3106,7541	6,48	6,48	20130	20130	6339	--	--
		м3		--	2,10	--	6536	97	0,01	25
415	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	3106,7541	3,20	3,20	9940	9940	3130	--	--
		м3		--	1,04	--	3227	97	--	12
416	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	388,244	12,34	12,34	4791	4791	1317	--	--
		м3		--	3,50	--	1358	97	0,01	5
417	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,055	58791,69	25695,31	3234	1413	2852	194,00	11
		км		33075,00	6813,45	1819	375	130	26,38	1
418	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	0,487	58791,69	25695,31	28632	12514	25253	194,00	94
		км		33075,00	6813,45	16108	3318	130	26,38	13
419	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	2,345	51162,26	20326,01	119975	47664	110290	179,00	420
		км		30825,00	5353,43	72285	12554	130	20,64	48
420	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	2887	-10,69	--	-30862	--	-39503	-0,05	-145
		м		-10,69	--	-30862	--	128	--	--
421	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	65,65	692,00	--	45430	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
422	С130804-1226 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	555,5	466,00	--	258863	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
423	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	2646,2	231,00	--	611272	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
424	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	3235	78,92	--	255306	--	288821	0,33	1077

			м		69,75	--	225641	--	128	--	--
425	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов									
			шт	98	300,57	225,64	29456	22113	16372	0,41	41
					69,53	58,98	6814	5780	130	0,23	22
426	СПрайс лист стр.12	Отводы ПЭ SDR11 Д110 90"									
			шт	3	3637,15	--	10911	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
427	СПрайс лист стр.12	Отводы ПЭ SDR11 Д90 90"									
			шт	16	2529,57	--	40473	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
428	СПрайс лист стр.12	Отводы ПЭ SDR11 Д90 45"									
			шт	1	2529,57	--	2530	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
429	СПрайс лист стр.12	Отводы ПЭ SDR11 Д63 90"									
			шт	75	1431,52	--	107364	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
430	СПрайс лист стр.12	Отводы ПЭ SDR11 Д63 45"									
			шт	1	1431,52	--	1432	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
431	СПрайс лист стр.12	Отводы ПЭ SDR11 Д63 30"									
			шт	2	3553,79	--	7108	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
432	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов									
			шт	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
					69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
433	СПрайс лист стр.12	Переход ПЭ SDR11 Д90/63									
			шт	1	1750,69	--	1751	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
434	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников									
			шт	39	440,21	332,43	17168	12965	9595	0,61	24
					102,38	86,87	3993	3388	130	0,33	13
435	СПрайс лист стр.12	Тройник не равнопроходный ПЭ SDR11 Д110/90									
			шт	1	2846,37	--	2846	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
436	СПрайс лист стр.12	Тройник не неравнопроходной ПЭ SDR11 Д110/63"									
			шт	1	2808,25	--	2808	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
437	СПрайс лист стр.12	Тройник равнопроходный ПЭ SDR11 Д90									
			шт	1	3796,74	--	3797	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
438	СПрайс лист стр.12	Тройник не равнопроходный ПЭ SDR11 Д90/63									
			шт	7	5547,43	--	38832	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
439	СПрайс лист стр.12	Тройник равнопроходный ПЭ SDR11 Д63									
			шт	29	1931,72	--	56020	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 д110х10 в ПЭ футляре д250х22,7 ПЭ 100SDR 11 переход через а/дорогу длиной 8м-1шт									
459	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм (ФУТЛЯР)									
			км	0,008	147352,61	97234,98	1179	778	742	296,00	2
					49950,00	21436,60	400	171	130	91,71	1
460	С130804-1012 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 250х22,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004									
			м	8,08	3487,00	--	28175	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

143

462	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	8	244,98	0,28	1960	2	1529	0,84	7
		м		146,93	0,11	1175	1	130	--	--
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 д110х10 в ПЭ футляре д160х16,4 ПЭ 100SDR 11								
483	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм (ФУТЛЯР)	0,002	78005,00	36133,62	156	72	134	247,00	--
		км		41850,00	9612,90	84	19	130	37,30	--
484	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2,02	1440,00	--	2909	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
486	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 100 мм	2	244,98	0,28	490	1	382	0,84	2
		м		146,93	0,11	294	--	130	--	--
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 д90х8,2 в ПЭ футляре д225х20,5 ПЭ 100SDR 11 переход через а/дорогу длиной 11м,10м,18м,16м-6шт								
505	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм (ФУТЛЯР)	0,055	139336,75	90794,12	7664	4994	4859	286,00	16
		км		48375,00	19582,83	2661	1077	130	84,07	5
506	С130804-1011 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 225х20,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	55,55	2862,00	--	158984	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
508	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 100 мм	55	244,98	0,28	13474	15	10513	0,84	46
		м		146,93	0,11	8081	6	130	--	--
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 д90х8,2 в ПЭ футляре д140х12,7 ПЭ 100SDR 11 переход через а/дорогу длиной 8м-2шт								
529	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм (ФУТЛЯР)	0,008	70666,26	30144,88	565	241	504	236,00	2
		км		40500,00	8009,55	324	64	130	31,06	--
530	С130804-1007 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8,08	1111,00	--	8977	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
532	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 100 мм	8	244,98	0,28	1960	2	1529	0,84	7
		м		146,93	0,11	1175	1	130	--	--
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 д63х5,8 в ПЭ футляре д180х16,4 ПЭ 100SDR 11 через а/дорогу длиной 22м,13м,12м,33м,10м,45м,96м,28м,12м-30шт								
551	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм ФУТЛЯР	0,271	78005,00	36133,62	21139	9792	18130	247,00	67
		км		41850,00	9612,90	11341	2605	130	37,30	10

552	С130804-1009 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 1 180x16,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	273,71	1824,00	--	499247	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
553	Е0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	271	-10,69	--	-2897	--	-3708	-0,05	-14
		м		-10,69	--	-2897	--	128	--	--
554	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 100 мм	271	244,98	0,28	66388	76	51802	0,84	229
		м		146,93	0,11	39818	30	130	--	--
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 д63х5,8 в ПЭ футляре д110х10 ПЭ 100SDR 11 длиной 4м-1шт								
575	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм ФУТЛЯР	0,004	58791,69	25695,31	235	103	207	194,00	1
		км		33075,00	6813,45	132	27	130	26,38	--
576	С130804-1005 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4,04	678,00	--	2739	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
577	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	4	-10,69	--	-43	--	-55	-0,05	--
		м		-10,69	--	-43	--	128	--	--
578	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 63 мм	4	244,98	0,28	980	1	765	0,84	3
		м		146,93	0,11	588	--	130	--	--
				Разные работы						
676	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	315,53	2484,20	152,52	783840	48125	86480	1,02	322
		м3		153,68	57,15	48491	18033	130	0,28	88
677	Е0142-21-1	Балластировка газопровода геотекстиль	9585,75	6,36	1,43	60965	13708	46666	0,03	301
		м2		4,93	0,54	47258	5176	89	--	26
678	СПрайс-лист стр.20ТОО "КазГеоСинтетика"	Стоимость НСМ-геотестиль марки ГТ KGS-150 толщ.1,3мм	10544,325	35,49	--	374270	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Выход из земли ПЭ 110д63-2шт. д90-9шт, д63-75-(86шт)						
597	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР	0,002	154577,68	66009,80	309	132	247	376,00	1
		км		70200,00	24936,75	140	50	130	121,79	--
598	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	2,008	1623,00	--	3259	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
599	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР	0,084	115456,32	31953,19	9698	2684	8566	360,00	30

			км		66375,00	12071,2[illegible]	5576	1014	130	58,95	5
600	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего [illegible]значения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	84,336	950,00	--	80119	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
601	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	86	-10,69	--	-919	--	-1177	-0,05	-4	
		м		-10,69	--	-919	--	128	--	--	
602	Е0109-53-2	Монтаж пластины	0,73576	9357,79	1162,95	6885	856	4944	46,60	34	
		т		7357,50	108,00	5413	79	90	0,53	--	
603	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,73576	138200,00	--	101682	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
604	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	258	300,57	225,64	77547	58215	43102	0,41	107	
		шт		69,53	58,98	17939	15217	130	0,23	58	
605	СПрайс лист стр.12	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ63/СТ57х4	75	5368,79	--	402659	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		В том числе оборудование:	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6 413 413					
РАЗДЕЛ 4. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ) н/п ЖАНА ЖОЛ. Земляные работы учтены в разделе "Газопровод среднего давления (подземный)"											
681	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,5	51162,26	20326,01	25581	10163	23516	179,00	89	
		км		30825,00	5353,43	15413	2677	130	20,64	10	
682	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	500	-10,69	--	-5345	--	-6842	-0,05	-25	
		м		-10,69	--	-5345	--	128	--	--	
683	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	555,5	231,00	--	128321	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
685	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	14	300,57	225,64	4208	3159	2339	0,41	6	
		шт		69,53	58,98	973	826	130	0,23	3	
686	СПрайс лист стр.12	Отводы ПЭ SDR11 Д63 90"	10	1431,52	--	14315	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
687	СПрайс лист стр.12	Отводы ПЭ SDR11 Д63 45"	3	1431,52	--	4295	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
688	СПрайс лист стр.12	Отводы ПЭ SDR11 Д63 30"	1	3553,79	--	3554	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
689	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	5	440,21	332,43	2201	1662	1230	0,61	3	
		шт		102,38	86,87	512	434	130	0,33	2	
690	СПрайс лист стр.12	Тройник равнопроходный ПЭ SDR11 Д63	5	1931,72	--	9659	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	

		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 д63х5,8 в ПЭ футляр '80х16,4 ПЭ 100SDR 11 через а/дорогу длиной 10м,21м,15м-7шт								
691	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм ФУТЛЯР	0,046	78005,00	36133,62	3588	1662	3077	247,00	11
		км		41850,00	9612,90	1925	442	130	37,30	2
692	С130804-1009 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	46,46	1824,00	--	84743	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
693	Е0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	46	-10,69	--	-492	--	-629	-0,05	-2
		м		-10,69	--	-492	--	128	--	--
694	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 100 мм	46	244,98	0,28	11269	13	8793	0,84	39
		м		146,93	0,11	6759	5	130	--	--
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 д63х5,8 в ПЭ футляре д110х10 ПЭ 100SDR 11								
715	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм ФУТЛЯР	0,004	58791,69	25695,31	235	103	207	194,00	1
		км		33075,00	6813,45	132	27	130	26,38	--
716	С130804-1005 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4,04	678,00	--	2739	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
717	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	4	-10,69	--	-43	--	-55	-0,05	--
		м		-10,69	--	-43	--	128	--	--
718	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 63 мм	4	244,98	0,28	980	1	765	0,84	3
		м		146,93	0,11	588	--	130	--	--
782	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка сигнальной ленты	0,55	6469,41	5158,75	3558	2837	1489	21,00	12
		км		1310,66	724,68	721	399	133	4,20	2
783	СПрайс лист стр.24	Стоимость сигнальной ленты	550	7,10	--	3904	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
784	Ц0108-141-1	Прокладка провода	556	26,40	3,10	14678	1724	10353	0,11	61
		м		19,10	0,50	10620	278	95	--	2
785	С151602-19	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х2,5 мм2	0,556	23200,00	--	12899	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
				Разные работы						
799	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	49,35	2484,20	152,52	122595	7527	13526	1,02	50
		м3		153,68	57,15	7584	2820	130	0,28	14

800	Е0142-21-1	Балластировка газопровода геотекстиль	1617,55	6,36	1,4	10288	2313	7875	0,03	51
		м2		4,93	0,54	7975	873	89	--	4
801	СПрайс-лист стр.20ТОО "КазГеоСинтетика"	Стоимость НСМ-геотестиль марки ГТ KGS-150 толщ.1,3мм	1779,305	35,49	--	63156	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		В том числе оборудование:	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			621 722				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21 222 966				
		В том числе оборудование:	Тенге			966 768				
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			21 222 966				
		в том числе оборудование	Тенге			966 768				
		в том числе СМР	Тенге			**20 256 197**				
		Временные здания и сооружения, 3,4%	Тенге		3,40%	688 711				
		Итого с временными	Тенге			**20 944 908**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0,91%	190 599				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге		1%	209 449				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге		0,40%	83 780				
		Итого в базовых ценах 2001г. СМР	Тенге			**21 428 735**				
		Итого в базовых ценах 2001г. оборудование	Тенге			**966 768**				
		Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование	Тенге			**22 395 504**				
		Итого в текущих ценах 2015г. Коэф. 2,55742	Тенге		2,55742	57 274 695				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге		2%	1 145 494				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**58 420 188**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	7 010 423				
		Стоимость строительства	Тенге			**65 430 611**				

ПОДРЯДЧИК:

Председатель: ПК "Канай"
Абдраманов Д.Б.

ИНЖЕНЕР:

Инженер: ТОО "ТКиЗ"
Алтенов С.

28.08.2015 г.

Алтенов Т.