Заказчик : Жұманияз Тұрсынгүл Ешбайқызы

Подрядчик: ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство кафе в г.Макинск Буландынского района Акмолинской области»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за СЕНТЯБРЬ 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№5	07.04.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего в смете
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство кафе в г.Макинск Буландынского района Акмолинской области»	232 958 713,00	207 998 851							24 959 862	232 958 713,00

Подрядчик:

ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»

БИН 100340012679

Директор_____ **Муеин М.Ш.**

Заказчик:

Жұманияз Тұрсынгүл Ешбайқызы

ИИН 660303450135

Руководитель_____**Жұманияз Т.Е.**

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау 2015"
Эксперт технического надзора_____ **Сабин Е.К.**
№00604 от 27.03.2012г., №00605 от 27.03.2012г., №06992 от 14.04.2012г.

20330

Заказчик Жумаева Турсынгул Ешбайкызы
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОИ PLAST"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство кафе в г.Макинск Буландинского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект Кафе
(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 07.04.2023г.

Акт №1
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1 Снятие и хранение растительного грунта

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	522,8	7,91	7,91	4136	4136	1302	-	-				
				-	2,57	-	1343	97	0,01	5				
2	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 К=0,65 К=5	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м. Ранее разрыхленных	522,8	31,12	31,12	16272	16272	5125	-	-				
				-	10,11	-	5283	97	0,04	20				
3	Е0101-17-7	м3 -Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	473,6	26,21	25,02	12413	11850	3646	0,01	4				
				1,15	6,79	545	3214	97	0,02	11				
4	Е010333-А5-1	м3 --Перевозка грунта 1-й группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	568,32	49,5	49,5	28132	28132	5626	-	-				
				-	9,9	-	5626	100	0,21	118				

расстояние перевозки 5 км,

т

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	60952	60390		4
	Тенге	545	15466		155
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	60952	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	16011	-	-
Местные материалы -	Тенге	18	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	15699	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2355	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4599	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	81251	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	166
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18365	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	81251	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	166
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18365	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	81 251
Временные здания и сооружения 1,8%	82 714
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2x1,2x1,05=2,772%	85 006
Итого в текущих ценах 2016 года МРП 2121:775=2,737	232 662
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	237 316
ИТОГО с НДС 12%	**265 793**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST" БИН 100340012679
Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Принял (Заказчик):
Кумаияз Туйдыгул Елбайкызы, ИИН660303450135
_____ **Кумаияз Т.Е.**

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау 2015"
Эксперт технического надзора _____ **Сабдин Е.К.**
№00604 от 27.03.2012г., №00605 от 27.03.2012г.,
№06992 от 14.04.2012г.

19980

Заказчик Жуманиязова Турсынгул Ешбайкызы
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство кафе в г.Макинск Буландынского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект Кафе
(наименование)

Договор подряда (контракт) №6 от 07.04.2023г.

Акт №2
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы														
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1251,98	30,62	28,79	38334	36048	11836	0,01	16						
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	2296	9916	97	0,03	34						
		м3														
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/. Сильно налипающего на инструмент	38,72	302,12	-	11698	-	13219	2,13	82						
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	11698	-	113	-	-						
	т.ч. п-3.177 К=1,15	м3														
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	106,71	134,1	-	14310	-	16170	0,97	104						
				134,1	-	14310	-	113	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м / м3	960,42	6,48	6,48	6223	6223	1960	-	-
				-	2,1	-	2020	97	0,01	8
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками / м3	960,42	21,55	4,52	20693	4337	15865	0,11	104
				17,03	-	16356	-	97	-	-
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 / м3	319,44	39,74	37,82	12694	12080	3987	0,01	4
				1,87	11	587	3513	97	0,04	12
7	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 / м3	606,936	35,53	35,53	21564	21564	4313	-	-
				-	7,11	-	4313	100	0,15	91
8	Е0101-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами / т	543,01	179,63	41,03	97543	22282	97347	1,01	548
				138,6	20,05	75261	10887	113	0,1	53

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	223060	102535		858
	Тенге	120509	30649		198
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	223060	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	151157	-	-
Местные материалы -	Тенге	16	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	164697	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	82
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	24705	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23265	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	411022	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1138
Сметная заработная плата -	Тенге	-	175862	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	411022	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1138
Сметная заработная плата -	Тенге	-	175862	-	-

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е010В-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	18,21	1932,27	100,89	35187	1837	3481	0,85	15
				123,75	38,25	2253	697	118	0,18	3
		м3								
10	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	22,14	8645,6	112,36	191414	2488	24733	6,34	140
				1021,5	42,44	22616	940	105	0,21	5
		м3								
11	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,06	68200	-	4092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,9	65900	-	59310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,137	148200,82	587,63	20304	81	2880	118	16
				19800	222,75	2713	31	105	1,08	-
		1т								
14	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	253,8	8002,62	353,46	2031065	89708	191478	3,6	914
				585	133,52	148473	33887	105	0,65	166
		м3								
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,217	65000	-	14105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,791	67700	-	53551	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	С12041-90 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	3,493	41200	-	143912	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т		-	-	-	-	-	-	-
18	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	280,079	133 -	- -	37251 -	- -	- -	- -	- -
19	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	280,079	379 -	- -	106150 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	907,02	245,44 37,35	3,82 1,44	222619 33877	3465 1306	41516 118	0,21 0,01	192 6
21	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	98,28	703,06 31,5	11,21 4,21	69097 3096	1102 414	4141 118	0,2 0,02	20 2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			2988054 213028	98680 37274			1298 182
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2988054	-	-		-
	Материалы -		Тенге			460140	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	250302	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			274969	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1941237	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			268231	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		134
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	40235	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			195377	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3451662	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1614
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	290537	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3451662	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1614
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	290537	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Каркас, стены и перегородки								
22	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного	4,942	4646,85	2285,57	22965	11295	9770	9,35	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т		1579,5	617,13	7806	3050	90	2,34	12
23	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т 0,793	13864,97	4022,39	10995	3190	7253	56,5	45
				9090	1071,86	7208	850	90	3,81	3
24	С12021-136	Конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали до 100 кг на 1 м2 суммарной площади здания (колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен)	т 5,735	114500	-	656658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т 5,735	538,81	144,52	3090	829	1510	1,34	8
				292,5	-	1677	-	90	-	-
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т 166,32	21,8	0,05	3625	8	873	0,03	5
				5,81	0,02	966	3	90	-	-
27	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 166,32	40,72	0,04	6772	7	1245	0,04	7
				8,32	-	1384	-	90	-	-
28	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м2 296,65	1684,81	372,83	499799	110600	256759	3,72	1104
				594	139,5	176210	41383	118	0,68	202
29	Е0108-22-2	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	м3 101,22	1575,32	288,09	159454	29160	80890	3,56	360
				569,25	108	57619	10932	118	0,53	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Прайс лист ТОО ПТФ "Деколит"	-Пескоблок СКЦ-1 М100 м3	26334	50,63	-	1333325	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	122,85	1684,81	372,83	206979	45802	106330	3,72	457
				594	139,5	72973	17138	118	0,68	84
32	Прайс лист ТОО ПТФ "Деколит"	-Пескоблок СКЦ-1 М100 м3	8131	50,63	-	411683	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м. / Из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88	9,79	7199,96	337,41	70488	3303	9201	4,38	43
				670,5	126	6564	1234	118	0,62	6
34	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных под перегородки м3	27,51	6850,33	-	188453	-	19186	3,66	101
				567	-	15598	-	123	-	-
35	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок м3	0,334	5239,08	327,33	1750	109	706	11,6	4
				1890	123,75	631	41	105	0,6	-
36	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,334	41200	-	13761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	18,65	736,06	11,21	13728	209	786	0,2	4
				31,5	4,21	587	79	118	0,02	-
38	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-20	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	687,08	678,63	18,89	466271	12979	163708	1,24	852
				194,85	7,07	133878	4858	118	0,03	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9									
39	E0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	-Монтаж перемычек в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м по ж/бетонным и каменным опорам/	4,745	5257,75	2020,02	24948	9585	12821	15,51	74
				2499,75	502,43	11861	2384	90	1,79	8
40	C12021-260	-Стальные крепежные элементы из уголков т	4,745	114900	-	545201	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	E0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	4,745	1320,48	312,12	6266	1481	2902	2,96	14
				679,5	-	3224	-	90	-	-
42	E0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,062	61679,65	422,15	3824	26	616	56,4	3
				8257,5	157,5	512	10	118	0,77	-
43	E0110-10-1	-Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах т	5,12	331,02	31,62	1695	162	951	0,89	5
				142,88	11,95	732	61	120	0,06	-
44	E0110-34-1	-Установка дверных блоков санузлов из металлопласта м2	4	138,45	36,97	554	148	528	0,63	3
				96,08	13,95	384	56	120	0,07	-
45	C11011-422	-Металлопласт, марка МП-1, толщина 0,5 мм шт	0,062	162300	-	10063	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	C11011-813	-Задвижка накладная т	4	142	-	568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	C11011-819	-Петля накладная шт	8	40	-	320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	4663232	228894			3133
	Тенге	499816	82077			393
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3393110	-	-		-
Материалы -	Тенге	73427	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	543832	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	24711	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	2624419	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			641780	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		321
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	96267	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			242093	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4276984	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3637
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	640099	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1270121	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10106	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38061	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1201858	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5138	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78263	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1382639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		227
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43199	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5659623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3864
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	683299	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие и покрытие								
48	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	86	1506,47	373,54	129556	32124	72339	2,66	229
				465,75	135,07	40055	11616	140	0,61	52
49	C143017-8 Изм. и дол.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см шт м2	878,24	2770	-	2432725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	C143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	878,24	45	-	39521	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	C143017-68-7	--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,26-5,55 м м2	60,92	161	-	9808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С143017-74-7	м2 Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м	573,38	369 -	- -	211577 -	- -	- -	- -	- -
53	С143017-74-9	м2 Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м	243,94	488 -	- -	119043 -	- -	- -	- -	- -
54	С12041-132	м2 Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,091	40200 -	- -	3658 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0106-22-1	т Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,1	11616,39 1282,5	241,1 91,08	12778 1411	265 100	1586 105	8,06 0,44	9 -
56	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,032	65000 -	- -	2080 -	- -	- -	- -	- -
57	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,159	61200 -	- -	9731 -	- -	- -	- -	- -
58	Е0112-14-1	т Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	1,53	15192,79 508,5	207,16 78,75	23245 778	317 120	1069 119	3,63 0,38	6 1
59	Е0109-22-1	м3 Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	4,792	9523,56 3712,5	4795,68 1367,15	45637 17790	22981 6551	21908 90	23 5,24	110 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м т	0,517	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	2601 1175	1044 260	1291 90	14,1 1,79	7 1
61	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,619	13864,97 9090	4022,39 1071,86	8582 5627	2490 663	5661 90	56,5 3,81	35 2
62	С12021-136	-Конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали до 100 кг на 1 м2 суммарной площади здания (колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен) т	5,928	114500 -	- -	678756 -	- -	- -	- -	- -
63	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	5,928	2426,4 1230,75	545,76 -	14384 7296	3235 -	6566 90	5,25 -	31 -
64	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т	171,91	21,8 5,81	0,05 0,02	3747 999	9 3	902 90	0,03 -	5 -
65	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	171,91	40,72 8,32	0,04 -	7000 1430	7 -	1287 90	0,04 -	7 -
66	Е0109-42-3	-Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м м2	640,56	226,98 66,6	120,75 29,7	145393 42661	77350 19025	55517 90	0,4 0,11	256 69
67	С12023-13 Изм. и доп.вып.10	-Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из м2	640,56	4440 -	- -	2844086 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 150 мм м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			6743908	139823			695
			Тенге			119221	38339			150
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3004469	-	-		-
	Материалы -		Тенге			32615	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	56512	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15469	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2878991	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			77184	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		39
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11578	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			184899	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3266552	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		347
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	68090	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3739439	-	-		-
	Материалы -		Тенге			34947	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	101048	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3522842	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			90943	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		45
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13642	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			229823	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4060206	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		582
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	114690	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			7326758	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		930
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	182780	-		-

РАЗДЕЛ 5. Кровля

Стропильная кровля

68	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	388	256,36	1,19	99466	462	12674	0,16	60
				27	0,45	10476	175	119	-	1
		м2								
69	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	388	189,45	4,72	73505	1831	33549	0,4	156
				70,88	1,78	27501	691	119	0,01	3
		м2								
70	Е0112-13-4	-Добавлять на каждый последующий слой плитного	388	157,89	4,72	61261	1831	26069	0,31	121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике		54,68	1,78	21216	691	119	0,01	3
71	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	79,928	11576	-	925247	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	Е0112-17-1	м3 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	388	155,51	15,94	60338	6185	18750	0,24	94
				34,65	5,96	13444	2312	119	0,03	11
73	Е0112-17-2 К=5	м2 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	388	28,05	0,7	10882	272	369	-	2
				0,55	0,25	213	97	119	-	1
74	Е0107-20-3	м2 -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,023	175710,1	1826,1	4041	42	283	42,7	1
				8100	690,75	186	16	140	3,37	-
75	Е0110-14-1	т -Установка стропил	9,327	23741,72	334,28	221439	3118	39436	22,1	206
				3397,5	126	31688	1175	120	0,62	6
76	Е0110-49-2	м3 -Укладка по фермам прогонов из брусьев	1,397	24952,25	309,62	34850	433	4308	13,8	19
				2452,5	117	3426	163	120	0,57	1
77	Е0110-51-1	м3 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10,724	573,75	28,11	6153	301	1729	0,78	8
				123,75	10,59	1327	113	120	0,05	1
78	Е0110-52-1	м3 -Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	481,19	20,48	0,91	9856	438	2899	0,03	14
				4,68	0,34	2252	164	120	-	1
79	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	м2 -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	511,5	1530,2	8,2	782697	4194	168015	1,71	875
				272,95	3,08	139614	1575	119	0,02	8
80	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып.	м2 -Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон	11,7	1376,08	8,2	16100	96	3332	1,48	17
				236,25	3,08	2764	36	119	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	металлочерепицей								
81	С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м2 -Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	30	396 -	- -	11880 -	- -	- -	- -	- -
82	С11011-3058 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м -Планка примыкания нижняя для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	50,6	277 -	- -	14016 -	- -	- -	- -	- -
83	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м -Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	16,2	239,55 212,18	9,24 3,46	3881 3437	150 56	4157 119	1,33 0,02	22 -
84	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	19,2	72495 -	- -	1391904 -	- -	- -	- -	- -
85	Е0110-3-5	т -Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	49	799,25 214,65	7,54 2,86	39163 10518	369 140	12790 120	1,43 0,01	70 1
86	Е0109-29-1	м2 -Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,047	13711,47 5040	5475,87 1552,87	644 237	257 73	279 90	28,9 5,46	1 -
87	С12021-267	т -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,047	133700 -	- -	6284 -	- -	- -	- -	- -
88	Е0113-16-6	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,35	21,8 5,81	0,05 0,02	29 8	- -	7 90	0,03 -	- -
89	Е0113-26-6 К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,35	40,72 8,32	0,04 -	55 11	- -	10 90	0,04 -	- -
90	Е0112-15-1	м2 Рулонная кровля -Устройство оклеечной	279	256,36	1,19	71523	332	9114	0,16	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пароизоляции в один слой								
				27	0,45	7533	126	119	-	1
91	E0112-13-3	м2 -Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	279	189,45	4,72	52855	1317	24124	0,4	112
				70,88	1,78	19776	497	119	0,01	2
92	E0112-13-4	м2 -Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	279	157,89	4,72	44051	1317	18745	0,31	87
				54,68	1,78	15256	497	119	0,01	2
93	C11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	43,106	11576	-	498995	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	E0112-14-2	м3 -Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	22,32	6334,42	245,72	141384	5484	12610	2,71	60
				382,5	92,25	8537	2059	119	0,45	10
95	E0112-17-1	м3 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	279	155,51	15,94	43387	4447	13483	0,24	68
				34,65	5,96	9667	1663	119	0,03	8
96	E0112-17-2 K=10	м2 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	279	56,09	1,4	15649	391	531	0,01	3
				1,1	0,5	307	140	119	-	1
97	E0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2 -Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	279	84,88	3,28	23681	914	6972	0,12	35
				20,22	0,78	5641	217	119	-	1
98	C11011-1204 Изм. и доп. вып. 21	м2 -Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань,	320,85	184	-	59036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97								
99	С11011-1212- Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, кровля/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97 м2	320,85	209 -	- -	67058 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4791320	34182			2075
			Тенге			335037	12675			62
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4784391	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1226772	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	347403	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2968136	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			220758	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			413956	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		207
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	62093	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			311901	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5510248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2343
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	409496	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6928	-	-		-
		Материалы -	Тенге			150	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	310	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6294	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			279	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			432	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	352	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5517887	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2344
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	409848	-		-

РАЗДЕЛ 6. Проемы

		Окна								
100	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из	37,5	348,93	18,88	13085	708	7991	1,02	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2		171,01	6,57	6413	247	120	0,03	1
101	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	1173,508	346,04 136,44	18,87 6,39	406083 160113	22145 7499	201135 120	0,82 0,03	958 37
102	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	3,76	472,81 217,73	19 6,18	1778 819	71 23	1010 120	1,3 0,03	5 -
103	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,	37,5	5618 -	- -	210675 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99								
104	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м2 -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	69,52	5618	-	390563	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	Е0110-22-2	м2 -Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м с утеплением монтажной пеной	107,03	149,34	5,58	15983	597	12352	0,59	63
				94,05	2,12	10066	227	120	0,01	1
106	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м2 -Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	60,761	4100	-	249120	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Двери								
107	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	6,3	328,76	20,41	2071	129	993	0,74	5
		м2		124,24	7,13	783	45	120	0,03	-
108	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	6,3	363,03	22,07	2287	139	1220	0,92	6
				153,73	7,58	968	48	120	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м2								
109	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	12,6	12700	-	160020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
110	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	9,4	330,85	32,08	3110	302	3208	1,49	14
				272,25	12,13	2559	114	120	0,06	1
		м2								
111	С12022-1	-Двери металлические ДСУ-0,9х2.1 огрунтованные и окрашенные	9,4	11952,38	-	112352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
112	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380	-	4140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
113	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
114	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	7,2	400,18	102,53	2881	738	1618	0,9	6
				151,65	35,67	1092	257	120	0,14	1
		м2								
115	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	6,12	325,27	83,13	1991	509	1234	0,8	5
				138,83	29,17	850	179	120	0,12	1
		м2								
116	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных	42,19	636,69	31,85	26862	1344	10269	1,15	49
				190,8	12,04	8050	508	120	0,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2								
117	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	33,19	4250 -	- -	141057 -	- -	- -	- -	- -
118	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	16,2	4010 -	- -	64962 -	- -	- -	- -	- -
119	С12062-14	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние м2	2,63	3900 -	- -	10257 -	- -	- -	- -	- -
120	С12062-15	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние м2	3,49	3500 -	- -	12215 -	- -	- -	- -	- -
121	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	30	1380 -	- -	41400 -	- -	- -	- -	- -
122	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	2	1500 -	- -	3000 -	- -	- -	- -	- -
123	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами шт	32	583 -	- -	18656 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1898470	26682			1149
			Тенге			191713	9145			44
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1786117	-	-		-
		Материалы -	Тенге			255251	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	200858	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1309986	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2485	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			241030	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36154	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121629	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2148776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	237013	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			112352	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			112352	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6741	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			119094	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2267870	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1313
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	237013	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Полы								
		Деталь ДП-1								
124	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта цеснем	1033,2	78,47	2,62	81075	2707	14615	0,07	70
		м2		10,51	0,99	10859	1023	123	-	5
125	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	1033,2	340,45	18,42	351752	19032	118010	0,42	430
				85,95	6,91	88804	7139	123	0,03	35
		м2								
126	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	1033,2	232,19	9,05	239897	9350	68943	0,25	259
				50,85	3,4	52538	3513	123	0,02	17
		м2								
127	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	1033,2	48,53	5,55	50141	5734	57251	0,26	267
				42,98	2,07	44407	2139	123	0,01	11
		м2								
128	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	53,21	8390	-	446432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
129	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	154,98	6850,33	-	1061664	-	108085	3,66	567
				567	-	87874	-	123	-	-
		м3								
130	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1033,2	211,72	9,95	218754	10280	71091	0,36	368
				52,2	3,74	53933	3864	123	0,02	19
		м2								
131	Е0111-11-2 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1033,2	198,32	4,02	204900	4153	6710	0,03	27
				3,78	1,5	3905	1550	123	0,01	7
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	1033,2	913,24	11,72	943563	12109	223756	1,06	1095
				171,68	4,39	177380	4536	123	0,02	22
		м2								
133	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	1105,524	138,9	0,32	153554	354	56758	0,24	261
				41,63	0,11	46023	122	123	-	1
		м								
		Деталь ДП-2								
134	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	66,21	78,47	2,62	5195	173	937	0,07	5
				10,51	0,99	696	66	123	-	-
		м2								
135	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	66,21	340,45	18,42	22541	1220	7562	0,42	28
				85,95	6,91	5691	458	123	0,03	2
		м2								
136	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	66,21	232,19	9,05	15373	599	4418	0,25	17
				50,85	3,4	3367	225	123	0,02	1
		м2								
137	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	66,21	48,53	5,55	3213	367	3669	0,26	17
				42,98	2,07	2846	137	123	0,01	1
		м2								
138	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	3,41	8390	-	28610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
139	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	9,932	6850,33	-	68037	-	6927	3,66	36
				567	-	5631	-	123	-	-
		м3								
140	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	66,21	211,72	9,95	14018	659	4556	0,36	24
				52,2	3,74	3456	248	123	0,02	1
		м2								
141	Е0111-11-2 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	66,21	198,32	4,02	13130	266	430	0,03	2
				3,78	1,5	250	99	123	0,01	-
		м2								
		Деталь ДП-3								
142	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	247,6	211,72	9,95	52423	2464	17036	0,36	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 20 мм		52,2	3,74	12925	926	123	0,02	5
143	Е0111-11-2 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	247,6	66,11	1,34	16368	332	536	0,01	2
				1,26	0,5	312	124	123	-	1
144	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	247,6	1001,37	11,72	247939	2902	53622	1,06	262
				171,68	4,39	42508	1087	123	0,02	5
145	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м2	264,932	138,9	0,32	36798	85	13602	0,24	63
				41,63	0,11	11029	29	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4275379	72787			3887
			Тенге			654433	27283			133
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4275379	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1392783	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	681717	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			475042	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1680334	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			938511	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		419
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	125777	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			306833	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5420724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4439
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	807493	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			5420724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4439
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	807493	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы								
146	Е0108-36-1	-Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	503	213,01	1,52	107144	765	66441	0,7	353
				111,38	0,56	56024	282	118	-	1
147	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит м2	4,36	326,29	2,21	1423	10	1466	1,76	8
				319,5	0,83	1393	4	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	С11011-651 Изм. к доп.вып.18	-Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	4,36	340 -	- -	1482 -	- -	- -	- -	- -
149	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных м2	839,65	57,59 51,98	0,35 0,14	48352 43645	294 118	45951 105	0,3 -	250 1
150	Е0115-37-9 Изм. к доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	503	848,32 282,04	2,86 0,94	426705 141866	1439 473	149456 105	1,63 -	820 2
151	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	1264,49	176,32 102,11	3,94 1,49	222957 129117	4982 1884	137551 105	0,55 0,01	700 9
152	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	1264,89	253,73 43,65	2,33 0,88	320941 55212	2947 1113	59142 105	0,26 -	329 5
153	Е0115-152-2	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону м2	78,16	9,9 6,75	0,12 0,05	774 528	9 4	558 105	0,04 -	3 -
154	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	244,8	239,55 117	3,39 0,72	58641 28642	829 176	30259 105	0,65 0,05	159 12
155	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен, затирка м2	2088,65	298,23 135,68	4,07 0,97	622894 283388	8491 2026	299685 105	0,74 0,05	1546 108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	E0115-64-3	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	1731,61	137,42 73,73	3,43 1,31	237958 127672	5939 2269	136437 105	0,46 0,01	788 11
157	E0115-65-1	м2 -Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	72,3	619,73 312,75	6,33 2,39	44806 22612	458 173	23924 105	1,79 0,01	129 1
158	E0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм оконных и дверных откосов плоских м2	72,3	254,24 141,39	6,12 2,32	18381 10222	442 168	10910 105	0,81 0,01	58 1
159	E0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1803,91	248,56 38,93	1,88 0,72	448380 70226	3391 1299	75101 105	0,23 -	417 6
160	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	м2 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	392,81	1028,3 254,97	4,62 3,14	403927 100155	1815 1233	105444 104	1,52 0,02	597 6
161	E0115-152-1	м2 -Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	111,01	17,43 13,73	0,12 0,05	1935 1524	13 6	1606 105	0,09 -	10 -
162	E0108-35-1	м2 Наружная отделка -Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	495	125,15 68,85	0,62 0,23	61950 34081	307 114	40350 118	0,43 -	215 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	Е0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм м2	178,01	104,61	0,6	18622	107	10768	0,32	57
				57,38	0,23	10214	41	105	-	-
164	Е0115-67-1	-Пароизоляция стен полиэтиленовой пленкой м	1020,19	8,11	0,23	8274	235	8537	0,06	57
				7,88	0,09	8039	92	105	-	-
165	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм м2	1,043	30400	-	31707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
166	Е0115-67-1	-Изоляция стен минераловатными плитами 1000м2	1020,19	8,4	0,23	8568	235	8537	0,06	57
				7,88	0,09	8039	92	105	-	-
167	С11031-100 Изм. к доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 м2	106,1	7634	-	809967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
168	Е0113-31-3	-Шпаклевка поверхностей силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм м3	1020,19	133,12	2,8	135807	2857	52620	0,3	305
				56,25	1,06	57386	1081	90	0,01	5
169	Е0115-67-1	-Обивка стен стеклотканевой сеткой м2	1020,19	8,11	0,23	8274	235	8537	0,06	57
				7,88	0,09	8039	92	105	-	-
170	С11011-764	-Сетка стеклянная строительная СС-1 м2	1060,998	142	-	150662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
171	Е0113-13-11	-Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	1020,19	98,23	0,07	100216	71	5390	0,03	30
				5,85	0,02	5968	20	90	-	-
172	Е0115-55-1	-Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких м2	1020,19	522,19	2,65	532732	2702	277944	1,43	1459
				258,75	0,72	263974	735	105	0,03	28
173	Е0115-15-1 прим	-Облицовка сплитерными плитками толщиной 15 мм при числе плит в 1 м2 более 6 м2	77,1	567,68	2,56	43768	197	34140	2,55	197
				420,75	0,97	32440	75	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Прайс лист ТОО "Улан"	-Плитка клинкерная облицовочная м2	77,1	872,95 -	- -	67305 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4944549	38769			8601
			Тенге			1500406	13567			200
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4944549	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1463743	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1513973	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1061123	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			880507	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1590755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		795
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	238613	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			392118	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6927422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9597
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1752586	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			6927422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9597
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1752586	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Разные работы								
		Пожарная лестница								
175	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты м3	0,88	992,9 112,5	97,07 36	874 99	85 32	154 118	0,78 0,18	1 -
176	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	1,25	7838,64 771,75	95,97 36,25	9798 965	120 45	1060 105	4,9 0,18	6 -
177	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,015	70437,87 9675	304,24 114,75	1057 145	5 2	154 105	58 0,56	1 -
178	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	1,396	13711,47 5040	5475,87 1552,87	19141 7036	7644 2168	8283 90	28,9 5,46	40 8
179	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	1,396	133700 -	- -	186645 -	- -	- -	- -	- -
180	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	40,92	21,8 5,81	0,05 0,02	892 238	2 1	215 90	0,03 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	Е0113-26-6 К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	40,92	40,72 8,32	0,04 -	1666 340	2 -	306 90	0,04 -	2 -
182	Е0109-29-1	м2 Стремянка ИМС-25 -Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,685	13711,47 5040	3475,87 1552,87	9392 3452	3751 1064	4065 90	28,9 5,46	20 4
183	С12021-267	т -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,685	133700 -	- -	91585 -	- -	- -	- -	- -
184	Е0113-16-6	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,9	21,8 5,81	0,05 0,02	434 116	1 -	104 90	0,03 -	1 -
185	Е0113-26-6 К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	19,9	40,72 8,32	0,04 -	810 166	1 -	149 90	0,04 -	1 -
186	Е0111-2-4	м2 Отмостка -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	11,25	2319,5 531	- -	26094 5974	- -	7348 123	3,24 -	36 -
187	Е0111-19-3	м3 -Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	75	352,51 22,25	25,04 9,38	26438 1669	1878 704	2918 123	0,14 0,05	11 3
188	Е0111-19-4	м2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	75	65,14 2,97	3,11 1,17	4885 223	233 88	382 123	0,02 0,01	2 -
189	Е0108-3-2	м2 Крыльцо №1,1" -Устройство щебеночного основания под фундаменты	5,02	1932,27 123,75	100,89 38,25	9700 621	506 192	960 118	0,85 0,18	4 1
190	Е0106-1-20	м3 -Устройство ленточных фундаментов бетонных	8,64	7350,42 441	311,32 117,61	63508 3810	2690 1016	5068 105	2,82 0,57	24 5

1м3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	59,04	245,44	3,82	14491	226	2702	0,21	13
				37,35	1,44	2205	85	118	0,01	-
		м2								
192	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	27,3	78,47	2,62	2142	72	386	0,07	2
				10,51	0,99	287	27	123	-	-
		м2								
193	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,4	7370,53	-	39801	-	3766	3,66	20
				567	-	3062	-	123	-	-
		м3								
194	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,096	5239,08	327,33	503	31	203	11,6	1
				1890	123,75	181	12	105	0,6	-
		1т								
195	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,096	65000	-	6240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
196	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	24,12	296,57	14,76	7153	356	1720	0,36	9
				52,43	5,54	1265	134	123	0,03	1
		м2								
197	Е0111-15-2 К=2	-Вычитается:Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	24,12	-73,62	-1,34	-1776	-32	-115	-0,02	-1
				-3,38	-0,5	-82	-12	123	-	-
		м2								
198	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	11,52	303,24	14,76	3493	170	821	0,36	4
				52,43	5,54	604	64	123	0,03	-
		м2								
199	Е0111-15-2 К=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	11,52	75,84	1,34	874	15	55	0,02	-
				3,38	0,5	39	6	123	-	-
		м2								
200	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	25,2	89,04	5,89	2244	148	2611	0,42	10
				71,78	2,23	1809	56	140	0,01	-
		м								
201	С130806-165 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки	28,8	119	-	3427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	2,8 мм								
202	С130806-169- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	70,8	144 -	- -	10195 -	- -	- -	- -	- -
203	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	м Тамбур и козырек -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	3,52	7217,38 699,75	335,84 126	25405 2463	1182 444	3430 118	4,54 0,61	16 2
204	Е0106-11-7	м3 -Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,006	93997,62 33075	304,24 114,75	564 198	2 1	209 105	198 0,56	1 -
205	С12041-132	1т -Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,006	40200 -	- -	241 -	- -	- -	- -	- -
206	Е0109-17-4 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	т -Монтаж колонн составного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 3 т по ж/бетонным и каменным опорам/	0,218	6366,94 2326,5	3229,46 892,56	1388 507	704 195	632 90	13,75 3,37	3 1
207	Е0109-25-1	т -Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и паге ферм до 12 м	0,332	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	1670 754	671 167	829 90	14,1 1,79	5 1
208	С12021-132	т -Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,55	161100 -	- -	88605 -	- -	- -	- -	- -
209	Е0109-24-1	т -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,544	13864,97 9090	4022,39 1071,86	7543 4945	2188 583	4975 90	56,5 3,81	31 2
210	С12021-116	т -Связи по колоннам и стойкам	0,544	122800	-	66803	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фахверка /диагональные и распорки/		-	-	-	-	-	-	-
211	Е0109-48-3	-Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий т	1,094	9739,2	3333,3	10655	3647	5826	29,8	33
				5917,5	-	6474	-	90	-	-
212	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т	63,44	21,8	0,05	1383	3	333	0,03	2
				5,81	0,02	369	1	90	-	-
213	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	126,88	20,16	0,02	2583	3	475	0,02	3
				4,16	-	528	-	90	-	-
214	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев м2	0,072	22951,16	316,57	1652	23	312	22,5	2
				3487,5	119,25	251	9	120	0,58	-
215	Е0110-50-3	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного м3	27,7	396,06	8,39	10971	232	1564	0,27	7
				43,89	3,17	1215	88	120	0,02	-
216	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м2	0,072	573,75	28,11	41	2	12	0,78	-
				123,75	10,58	9	1	120	0,05	-
217	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам м3	55,4	20,48	0,91	1135	50	334	0,03	2
				4,68	0,34	259	19	120	-	-
218	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	38,62	575,05	1,24	22208	48	7064	0,97	38
				153,23	0,47	5918	18	119	-	-
219	Е0109-38-1	-Облицовка потолка металлосайдингом м2	23,1	671,64	137,31	15515	3172	9440	2,5	58
				418,5	35,56	9667	821	90	0,15	3
220	Е0109-43-2	-Устройство облицовки козырька металлосайдингом м2	14,14	329,58	125,09	4660	1769	2211	0,94	13
				144	29,74	2036	421	90	0,1	1
221	СПрайс	-Сайдинг металлический м2	39,102	495,84	-	19388	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лист маг. "Строительные системы" Казахстан	м2		-	-	-	-	-	-	-
222	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей на герметичных стеклопакетах в пластиковой или алюминиевой обвязке	7,8	965,99	28,84	7535	225	6579	4,98	39
				927	10,15	7231	79	90	0,04	-
223	С12061-708 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: двухие ГОСТ 30674-99	7,8	4884	-	38095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2 Крыльцо №2, 2"								
224	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,08	1932,27	100,89	2087	109	206	0,85	1
				123,75	38,25	134	41	118	0,18	-
225	Е0106-1-20	м3 -Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,54	7350,42	311,32	3969	168	317	2,82	2
				441	117,61	238	64	105	0,57	-
226	Е0108-4-7	1м3 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,6	245,44	3,82	884	14	165	0,21	1
				37,35	1,44	134	5	118	0,01	-
227	Е0111-1-2	м2 -Уплотнение грунта щебнем	2,52	78,47	2,62	198	7	36	0,07	-
				10,51	0,99	26	2	123	-	-
228	Е0111-2-9	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,114	7370,53	-	840	-	80	3,66	-
				567	-	65	-	123	-	-
229	Е0106-11-10	м3 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,014	5239,08	327,33	73	5	30	11,6	-
				1890	123,75	26	2	105	0,6	-
230	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	1т -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,014	65000	-	910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231	004 Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	7,28	960,9	11,72	6995	85	1577	1,06	8
				171,68	4,39	1250	32	123	0,02	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		885704	32212			470
				Тенге		78922	8674			35
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		374568	-	-		-
		Материалы -		Тенге		61522	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	39996	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		78497	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		189208	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		47109	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	7066	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		25301	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		446977	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		268
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	47062	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		511137	-	-		-
		Материалы -		Тенге		11626	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	47600	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		433638	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		42840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	6426	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		33239	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		587215	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		282
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	54026	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		1034192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		551
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	101088	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		31413675	774562			22167
				Тенге		3713086	259684			1398
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		25773697	-	-		-
		Материалы -		Тенге		4966253	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	3785750	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		6207934	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		10418036	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		4283252	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2142
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	642488	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1803417	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31860366	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24897
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4428238	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5639978	-	-		-
		Материалы -	Тенге			56829	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	187019	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5276975	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			168317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25248	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			348498	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6156793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1093
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	212267	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			38017159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25790
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4640505	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	38 017 159
Временные здания и сооружения 1,8%	38 706 283
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2x1,2x1,05=2,772%	40 567 369
Итого в текущих ценах 2016 года МРП 2121:775=2,737	111 032 888
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	113 253 545
ИТОГО с НДС 12%	126 843 971

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST" ИИН 100340012679
Директор _____ Мусин М.Ш.

Принял (Заказчик):
Жуманиязова Турсынгул Бекайдаевна, ИИН660303450135
_____ Жуманиязова Т.Е.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау 2015"
Эксперт технического надзора _____ Сабдин Е.К.
№00604 от 27.03.2012г., №00605 от 27.03.2012г.,
№06992 от 14.04.2012г.