Заказчик Жунанияз Турсынгул Кайбайкызы
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство кафе в г.Макинск Буландынского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект Кафе
(наименование)

20000

Договор подряда (контракт) №5 от 07.04.2023г.

Акт №3
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 Отопление

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	Ц0106-52-1	-Котлы паропроизводительностью 1-2,5 т/ч, давлением до 0,9 МПа	0,95	7252	708	6889	673	4954	31	29
				5670	124	5387	118	90	0,72	1
2	Прайс лист ТОО "Центр котлов"	-Котел чугунный Metal-Fach Sokol SE-100, производительностью 100000 ккал/час т	2	459173,7	-	918347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0106-264-9	-Монтаж газоходов шт	0,015	33792	18070	507	271	208	69	1
4	С12021-183	-Стоимость газоходов т	0,015	12710 179200	2677,97 -	191 2688	40 -	90 -	15,53 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
5	С131310-24	-Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм т	2	958	-	1916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
				2285,05	46,35	4570	93	128	0,23	-
7	С131005-19 Изм. и доп.вып.19	-Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 65-120 F, Q 30,0 м3/ч, H 7,3 м вод. ст., типа IMP Pumps	1насос 2	55078	-	110156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	шт. 76,64	234,78	19,17	17994	1469	10550	0,61	47
9	С131204-139 Изм. и доп. вып.17	-Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	1кВт 479	100,35	7,19	7691	551	128	0,04	3
				809	-	387511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С130903-219 Изм. и доп.вып.19	-Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	секция 54	2106	-	113724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	шт. 54	62,81	-	3391	-	1602	0,12	7
				23,18	-	1251	-	128	-	-
12	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 20, 25 мм	комплект 333	251,13	14,54	83628	4843	46379	0,57	190
				103,36	5,45	34419	1814	128	0,03	9
13	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	м 75	295,13	14,54	22135	1091	10446	0,57	43
				103,36	5,45	7752	409	128	0,03	2
14	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм	м 155	429,13	14,54	66516	2254	21588	0,57	88
				103,36	5,45	16021	845	128	0,03	4

м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм	17	627,13	14,54	10661	247	2368	0,57	10
				103,36	5,45	1757	93	128	0,03	-
16	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм (м)	580	11,31	-	6560	-	8174	0,05	30
				11,01	-	6386	-	128	-	-
17	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм (м)	8	482,27	40,42	3858	323	2848	1,51	12
				261,88	16,22	2095	130	128	0,07	1
18	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм (1шт)	8	3500	-	28000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм (шт)	16	202	-	3232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм (шт)	2	482,27	40,42	965	81	712	1,51	3
				261,88	16,22	524	32	128	0,07	-
21	С130903-33	-Клапаны обратные поворотные фланцевые 16ч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм (1шт)	2	4110	-	8220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 (шт)	4	305	-	1220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0118-15-1	-Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 89 мм (шт)	2	8184,79	70,66	16370	141	3263	7,07	14
				1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е011В-13-1	1шт -Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83 2285,05	123,78 46,35	3151 2285	124 46	2984 128	13,39 0,23	13 -
25	С131005-4 Изм. и доп.вып.19	1насос -Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 32/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа Speroni	1	5451 -	- -	5451 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0116-15-2	шт. -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	482,27 261,88	40,42 16,22	965 524	81 32	712 128	1,51 0,07	3 -
27	С130901-89	1шт -Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 40 мм	2	1530 -	- -	3060 -	- -	- -	- -	- -
28	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 40 мм	4	228 -	- -	912 -	- -	- -	- -	- -
29	С130903-10	шт -Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Ду 15 мм	1	202 -	- -	202 -	- -	- -	- -	- -
30	С130901-51	шт -Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	2	502 -	- -	1004 -	- -	- -	- -	- -
31	С130901-50	шт -Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	2	437 -	- -	874 -	- -	- -	- -	- -
32	Ц011D-669-2	шт -Приборы и устройства сигнализирующие объектовые:	3	980	1,6	2940	5	2565	5	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прибор ультразвуковой в однoблочном исполнении		950	-	2850	-	90	-	-
		шт								
33	Прайс лист ООО НПП "Атроприбор"	-Антинакипная ультразвуковая установка "Волна"	3	122213,53	-	366641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	Е0116-17-1	-Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм	1	713,41	30,94	713	31	436	1,92	2
				329,09	11,59	329	12	128	0,06	-
		1шт								
35	С130903-124-8 Изм. и доп.вып.19 прим	-Клапан предохранительный регулируемый R 1", 17ч3бр диам 25мм ГОСТ 31294-2005	1	3729	-	3729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
36	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	157	-	157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
		1бак								
38	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	6	859,96	1,62	5160	10	320	0,23	1
				41,72	-	250	-	128	-	-
		комплект								
39	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	64,62	-	388	-	427	0,32	2
				55,62	-	334	-	128	-	-
		комплект								
40	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	6	352	-	2112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	Ц0112-698-3	-Закладные конструкции для термометров и манометров	12	1123,1	93,1	13477	1117	6246	3	36
				576	2,3	6912	28	90	0,01	-
		шт								
		Бак запаса воды								
42	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление бака запаса воды емк 2,5м3	0,094	49326,74	16388,64	4637	1541	2746	161	15
				28980	3478,9	2724	327	90	13,02	1
		т								
43	С11011-887 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали	0,094	55877	-	5252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обыкновенного качества, холоднокатаный								
44	Е0117-7-1	-Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т / т	1	2606,34	330,46	2606	330	2952	13,4	13
				2182,5	123,75	2183	124	128	0,6	1
45	Е0113-18-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз / бак	55,7	24,27	0,02	1352	1	220	0,02	1
				4,39	-	245	-	90	-	-
46	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 / м2	55,7	20,36	0,02	1134	1	209	0,02	1
				4,16	-	232	-	90	-	-
47	Е0113-18-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз / м2	8,2	24,27	0,02	199	-	32	0,02	-
				4,39	-	36	-	90	-	-
48	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 / м2	8,2	19,64	0,02	161	-	23	0,02	-
				3,13	-	26	-	90	-	-
49	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 20-25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм / м2	17	220,7	5,31	3752	90	719	0,24	4
				40,28	2,03	685	35	100	0,01	-
50	Е0126-3-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм / м	7	245,18	5,47	1716	38	301	0,24	2
				40,95	2,03	287	14	100	0,01	-
51	Е0126-3-5	-Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм / м	20	259,74	6,01	5195	120	891	0,25	5
				42,3	2,25	846	45	100	0,01	-
52	Е0126-3-9	-Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм / м	17	324,79	8,47	5521	144	991	0,33	6
				55,13	3,15	937	54	100	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м 61	114,31 29,93	6,39 2,48	6973 1826	390 151	1977 100	0,19 0,01	12 1
54	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м 0,025	185900 -	- -	4648 -	- -	- -	- -	- -
		1000м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2279450	15735			636
			Тенге			114690	5068			24
		Стоимость оборудования -	Тенге			1284988	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1284988	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			23813	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6409	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15525	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2096	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2267	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			40053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17621	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35903	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20100	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5417	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9900	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	804	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2476	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6221	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7325	-	-		-
		Материалы -	Тенге			372	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3051	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2688	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	412	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			604	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3463	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			927420	-	-		-
		Материалы -	Тенге			153059	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	95766	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			671480	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			29	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2923	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			122580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18387	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1113001	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		590
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	114153	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2492459	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		733
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	141456	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2279450	15735			636
			Тенге			114690	5068			24
		Стоимость оборудования -	Тенге			1284988	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1284988	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			23813	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6409	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15525	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2096	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2267	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			40053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17621	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35903	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20100	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5417	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9900	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	804	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2476	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6221	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7325	-	-		-
		Материалы -	Тенге			372	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3051	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2688	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	412	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			604	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3463	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			927420	-	-		-
		Материалы -	Тенге			153059	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	95766	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			671480	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			29	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2923	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			122580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18387	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1113001	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		590
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	114153	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2492459	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		733
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	141458	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	2 492 459
Временные здания и сооружения 1,8%	2 514 193
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2x1,2x1,05=2,7728	2 548 267
Итого в текущих ценах 2016 года МРП 2121:775=2,737	6 974 607
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	7 114 099
ИТОГО с НДС 12%	**7 967 791**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Принял (Заказчик):
Жуманиязова Гульжихан Рабайхызы, ИИН660303450135
_____ **Жуманиязова Т.Е.**

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау 2015"
Инженер технического надзора _____ **Сабдин Е.К.**
№00604 от 27.03.2012г., №00605 от 27.03.2012г.,
№06992 от 14.04.2012г.

Заказчик Жумажиева Турсынгул Елбайқызы

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ STROI PLAST"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство кафе в г.Макинск Буландинского района Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект Кафе

(наименование)

20010

Договор подряда (контракт) №5 от 07.04.2023г.

Акт №4
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3 Вентиляция

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция								
		Приточная система								
1	Е0120-35-3	-Установка калориферов массой до 0,3 т	1	1491,95	289,55	1492	290	1585	7,16	7
				1129,28	108,67	1129	109	128	0,53	1
2	СПрайс лист АО "Келет"	-Электрокалориферная установка СФОЦ-100, мощность N-90 квт шт	1	97990,81	-	97991	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0120-29-1	-Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам шт	0,23	1309,04	7,3	301	2	287	6,04	1
				970,99	2,36	223	1	128	0,01	-
4	С131312-11	-Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали м2	0,23	2070	-	476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0120-14-8	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 2400 мм м2	1	440,2	9,66	440	10	330	1,54	2
				252,79	4,72	253	5	128	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С131306-21 прим	шт -Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х500	1	37800 -	- -	37800 -	- -	- -	- -	- -
7	Прайс лист "Profarmatura"	шт -Электропривод МЭО-16/63-0,25 (вычитается из стоимости клапана)	1	-8982,69 -	- -	-8983 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0120-3-11	шт -Прокладка перехода класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,78	1115,92 155,22	8,82 3,31	870 121	7 3	158 128	0,96 0,02	1 -
9	Е0120-28-3	м2 -Установка дверей герметических неутепленных размером 1250х500 мм	1	4168,98 394,54	127,82 47,25	4169 395	128 47	565 128	2,1 0,23	2 -
10	Е0120-11-2	шт -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	2	356,38 240,97	29,9 11,81	713 482	60 24	647 128	1,46 0,05	3 -
11	С131312-63	шт -Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 450х580 мм	0,44	1340 -	- -	590 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0120-3-11	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6	1115,92 155,22	8,82 3,31	6696 931	53 20	1218 128	0,96 0,02	6 -
13	Е0120-32-1	м2 Вытяжная вентиляция -Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	8	712,67 682,76	29,9 11,81	5701 5462	239 94	7112 128	3,83 0,05	31 -
14	Прайс лист ТОО "Легекс"	шт -Канальный вентилятор ВК125Б	6	4364,77 -	- -	26189 -	- -	- -	- -	- -
15	Прайс лист ТОО "Легекс"	шт -Канальный вентилятор ВК315Б	1	8939,05 -	- -	8939 -	- -	- -	- -	- -
16	Прайс лист ТОО	шт -Канальный вентилятор ВКР 50х30-4Е	1	21998,44 -	- -	21998 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Летекс"			-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0108-481-2-0	шт Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	8	456,2 239	24,2 2,3	3650 1912	194 18	1834 95	1 0,01	8 -
18	Е0120-31-1	шт -Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258 1079,66	38,84 14,18	1258 1080	39 14	1400 128	6,3 0,07	6 -
19	Прайс лист АО "Келет"	шт -Вентилятор радиальный ВР86-77-5 N 2,2 квт, п	1	21904,16 -	- -	21904 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0120-41-5	шт -Установка виброизоляторов номер 42	5	579,24 116,13	2,43 0,94	2896 591	12 5	762 128	0,65 -	3 -
21	Е0120-29-1	шт -Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,39	1309,04 970,99	7,3 2,36	511 379	3 1	486 128	6,04 0,01	2 -
22	С131312-11	м2 -Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,39	2070 -	- -	807 -	- -	- -	- -	- -
23	Ц0108-481-2-0	м2 Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,2 239	24,2 2,3	456 239	24 2	229 95	1 0,01	1 -
24	Е0120-34-1	шт -Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	2	1609,69 1278,11	242,7 89,78	3219 2556	485 180	3502 128	7,88 0,44	16 1
25	Прайс лист Компания "AIR	шт -Воздушно-тепловая завеса T600E шт	2	4539,36 -	- -	9079 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	technologies"									
26	E0120-40-1	-Установка кондиционеров-доводчиков эжекционных	13	383,55	18,6	4986	242	6172	2	26
				363,83	7,09	4730	92	128	0,03	-
		шт								
27	Прайс лист "multi-split-sistema"	-Настенный кондиционер LG 11,25 квт	13	20566,79	-	267368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	E0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных целевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	09	320,85	16,96	15721	931	12150	1,12	55
				186,64	7,09	9145	347	128	0,03	2
		шт								
29	E0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных целевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	42	355,85	16,96	14945	712	10415	1,12	47
				186,64	7,09	7839	298	128	0,03	1
		шт								
30	E0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	31	1169,91	13,82	36267	428	10517	1,62	50
				259,88	5,18	8056	160	128	0,03	1
		м2								
31	E0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	59,2	1144,51	11,11	67755	658	18396	1,48	88
				238,61	4,16	14126	246	128	0,02	1
		м2								
32	E0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,7	1210,51	11,11	14163	130	3636	1,48	17
				238,61	4,16	2792	49	128	0,02	-
		м2								
33	E0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	113,1	1174,73	9,61	132862	1087	30447	1,28	145
				206,72	3,59	23380	406	128	0,02	2
		м2								
34	E0120-3-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	46	1115,92	8,82	51332	406	9334	0,96	44
				155,22	3,31	7140	152	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	E0120-3-7	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,85	1222,73 206,72	9,61 3,59	9598 1623	75 28	2113 128	1,28 0,02	10 -
36	E0120-28-7	м2 -Установка лючков для замера параметров воздуха	1	446,25 248,06	85,69 33,07	446 248	86 33	360 128	1,32 0,16	1 -
37	C131312-16	шт -Заглушка литометражного лючка, СТД-8281	1	39 -	- -	39 -	- -	- -	- -	- -
38	СПрайс лист ТД "Строймарт"	шт -Стремянка передвижная с площадкой	1	2898,21 -	- -	2898 -	- -	- -	- -	- -
39	E0120-13-15	шт -Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	3	838,47 704,03	12,95 4,73	2515 2112	39 14	2722 128	4,22 0,02	13 -
40	E0120-13-16	шт -Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	2	1279,68 942,64	55,8 21,26	2559 1885	112 43	2468 128	5,73 0,11	11 -
41	Прайс лист НЭМЗ "Тайра"	шт -Стоимость клапана огнезадерживающего ТКОГ 05-05 300х200	1	6276,89 -	- -	6277 -	- -	- -	- -	- -
42	Прайс лист НЭМЗ "Тайра"	шт -Стоимость клапана огнезадерживающего ТКОГ 05-03 200х200	1	5844,25 -	- -	5844 -	- -	- -	- -	- -
43	Прайс лист НЭМЗ "Тайра"	шт -Стоимость клапана огнезадерживающего ТКОГ 05-11 400х300	1	8022,1 -	- -	8022 -	- -	- -	- -	- -
44	Прайс лист НЭМЗ "Тайра"	шт -Стоимость клапана огнезадерживающего ТКОГ 05-15 600х400	2	9475,22 -	- -	18950 -	- -	- -	- -	- -
45	C130810-45	шт -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	196	200 -	- -	39200 -	- -	- -	- -	- -
46	E0120-18-6	кг -Установка зонтов над шахтами	1	1601,22	12,95	1601	13	181	0,81	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из листовой стали, круглого сечения диаметром 500 мм		137,03	4,73	137	5	128	0,02	-
47	Е0120-12-8	шт -Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	2	1225,85	16,96	2452	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	-
48	Е0120-19-8	шт -Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	3	7170,91	59,08	21513	177	2114	3,19	10
				529,2	21,26	1588	64	128	0,11	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			976479	6573			610
			Тенге			100927	2473			12
		Стоимость оборудования -	Тенге			279345	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			279345	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4106	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1737	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2172	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	309	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			370	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			6539	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2481	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			693028	-	-		-
		Материалы -	Тенге			301853	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	101228	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			286044	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			5006	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			129572	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19436	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49356	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			871957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		677
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	120664	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1157841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		687
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123145	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			976479	6573			610
			Тенге			100927	2473			12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			279345	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			279345	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4106	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1737	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2172	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	309	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			370	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			6539	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2481	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			693028	-	-		-
		Материалы -	Тенге			301853	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	101228	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			296044	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			5006	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			129572	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19436	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69356	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			871957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		677
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	120664	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1157841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		687
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123145	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	1 157 841
Временные здания и сооружения 1,8%	1 173 654
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2x1,2x1,05=2,772%	1 198 444
Итого в текущих ценах 2016 года МРП 2121:775=2,737	3 280 142
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	3 345 745
ИТОГО с НДС 12%	**3 747 234**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
Директор _____ Мусин М.Е.

Принял (Заказчик):
Жуманияз Турсынтул Ешбайкызы, ИИН660303450135
_____ Жуманияз Т.Е.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау 2015"
Эксперт технического надзора _____ Сабдин Е.К.
№00604 от 27.03.2012г., №00605 от 27.03.2012г., №06992 от 14.04.2012г.

19990

Заказчик Жуманиязова Турсынгул Ешбайкызы
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство кафе в г.Макинск Буландынского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект Кафе
(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 07.04.2023г.

Акт №5
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

Локальная смета №2-1-4 Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод								
		Водопровод (В1)								
1	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
				1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	-
2	С130801-19	Обвязки водомеров турбинных из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с фланцами, болтами и прокладками, с обводной линией, d ввода 50 мм, d водомера 50 мм (узел)	1	10500	-	10500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С130902-739 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 (компл)	2	8868	-	17736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С131102-14	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/329 шт.	1	10600	-	10600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0118-21-2	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм шт	1	5917,02	50,89	5917	51	190	0,75	1
				130,5	18	131	18	128	0,09	-
6	Ц0112-802-3-к=1,25	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм с электроприводом 1фильтр	1	845,4	55,8	845	56	716	5	5
				782,5	13,5	783	14	90	0,08	-
7	С130902-792-Изм. и доп. вып. 21	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA, t от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002 шт	1	154777	-	154777	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0109-53-1	-Установка шкафчиков для пожарных кранов шт.	0,115	14806,01	1133,15	1703	130	1376	82,1	9
				12892,5	398,25	1483	46	90	1,95	-
9	С12021-86	-Шкафчик ШКП-315Н для пожарного крана т	0,115	170200	-	19573	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм т	5	15493,47	23,09	77467	115	1066	0,9	5
				157,5	9	788	45	128	0,04	-
11	2201-77	-Огнетушитель углекислотный ОУ-5 1кран	5	1730	-	8650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Ду 15 мм шт.	12	350	-	4200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С130901-32	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Ду 20 мм шт	10	395	-	3950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру шт	1	500	-	500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6 МПа, Ду 25 мм		-	-	-	-	-	-	-
15	С130901-34	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Ду 32 мм	шт 1	623 -	- -	623 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	шт 10	9126,62 387	39,24 15,75	91266 3870	392 157	5155 128	2,22 0,07	22 1
17	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Дн до 13,5 мм	комплект 10	659 -	- -	6590 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	компл 8	5930,28 346,5	21,53 9	47442 2772	172 72	3640 128	1,95 0,04	16 -
19	Е0117-1-5	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	комплект 1	5831,96 265,5	17,71 6,75	5832 265	18 7	348 128	1,49 0,03	1 -
20	С131101-97	-Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	комплект 8	5840 -	- -	46720 -	- -	- -	- -	- -
21	С130904-2	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Ду 15 мм	компл 1	432 -	- -	432 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	шт 7	3977,4 279	13,9 4,5	27842 1953	97 31	2540 128	1,56 0,03	11 -
23	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	комплект 7	1750 -	- -	12250 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	компл 1	4260,08 166,5	54,7 20,25	4260 167	55 20	239 128	0,99 0,1	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	E0117-2-3	комплект -Установка смесителей	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
				126	-	126	-	128	-	-
26	E0116-7-6	шт -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	65	693,07	10,34	45050	672	6724	0,43	28
				76,95	3,87	5002	252	128	0,02	1
27	E0116-7-4	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	5	471,67	4,19	2358	21	393	0,34	2
				59,85	1,58	299	8	128	0,01	-
28	E0116-7-3	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	16	362,67	4,19	5803	67	1258	0,34	5
				59,85	1,58	950	25	128	0,01	-
29	E0116-7-2	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	15	364,67	4,19	5470	63	1179	0,34	5
				59,85	1,58	898	24	128	0,01	-
30	E0116-29-1	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	101	10,99	-	1110	-	1382	0,05	5
				10,69	-	1080	-	128	-	-
31	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	м -Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	43	72,96	16,85	3137	725	1846	0,21	9
				38,59	4,33	1659	186	100	0,03	1
32	C11031-228 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	11	107	-	1177	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С11031-234 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77 м	36,3	212 -	- -	7696 -	- -	- -	- -	- -
34	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77 рулон	6,45	357 -	- -	2303 -	- -	- -	- -	- -
35	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 32 мм м	5	394,74 188,55	5,28 1,98	1974 943	26 10	1219 128	1,05 0,01	5 -
36	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм м	4	386,19 231,75	7,9 2,95	1545 927	32 12	1202 128	1,29 0,01	5 -
37	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм м	75	468,55 292,5	12,19 4,57	35141 21938	914 343	28519 128	1,64 0,02	123 2
		Горячее водоснабжение (Т3)								
38	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водонагревателей "Аристон" емк. 10 л, 30 л, 80 л комплект	9	1512,32 1370,25	97,07 36	13611 12332	874 324	16200 128	7,87 0,18	71 2
39	СПрайс лист ИП Макаренко А.Е.	-Электроводонагреватель "Аристон" емк. 10 л шт	5	6184 -	- -	30920 -	- -	- -	- -	- -
40	СПрайс лист ИП Макаренко А.Е.	-Электроводонагреватель "Аристон" емк. 80 л шт	3	10212,44 -	- -	30637 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	СПрайс лист ИП Кукушкиеа Е.Н.	-Электроводонагреватель "Аристон" емк. 30 л шт	1	8657,61 -	- -	8658 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0116-14-1 Изм. к доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм м	30	468,55 292,5	12,19 4,57	14056 8775	366 137	11407 128	1,64 0,02	49 1
43	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Ду 15 мм шт	9	350 -	- -	3150 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге Тенге		779438 68600	4985 1782			388 9
	Стоимость оборудования -			Тенге		78865	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге		78865	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		845	-	-		-
	Материалы -			Тенге		7	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	796	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		716	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	107	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		94	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		1656	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		5
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	903	-		-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		14313	-	-		-
	Материалы -			Тенге		754	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	1046	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		11175	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		1846	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	277	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		969	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		17128	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		11
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	2122	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		21276	-	-		-
	Материалы -			Тенге		90	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	1528	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		19573	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		1376	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	206	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		1359	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		24010	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1735	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			664139	-	-		-
		Материалы -	Тенге			323356	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66212	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			272028	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			84751	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12713	-		-
		Некорректируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44933	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			793823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		414
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78924	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			915482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		441
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83685	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Канализация								
44	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	50,77	30,62	28,79	1555	1462	480	0,01	1
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	93	402	97	0,03	1
		м3								
45	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	6,36	43,71	41,6	278	265	87	0,01	-
	т.ч. п-3.46 К=1,1			2,06	12,1	13	77	97	0,04	-
		м3								
46	E010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	11,448	35,53	35,53	407	407	81	-	-
				-	7,11	-	81	100	0,15	2
		т								
47	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6,36	3,78	3,24	24	21	10	-	-
				0,48	1,12	3	7	97	-	-
		м3								
48	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	1,77	302,12	-	535	-	604	2,13	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. нам. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	до 2 м без креплений с откосами (доработка вручную). Сильно налипающего на инструмент м3		302,12	-	535	-	113	-	-
49	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,62	134,1	-	754	-	852	0,97	5
				134,1	-	754	-	113	-	-
50	E0101-27-2	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	50,58	6,48	6,48	328	328	103	-	-
				-	2,1	-	106	97	0,01	-
51	E0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	50,58	21,55	4,52	1090	228	836	0,11	5
				17,03	-	861	-	97	-	-
52	E0123-1-1	м3 -Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,1	1083,9	152,52	1192	168	301	1,02	1
				153,68	57,15	169	63	130	0,28	-
53	E0116-4-2	м3 Канализация (К1) -Прокладка в траншеях трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диам. 100 мм	10	823,45	10,58	8235	106	1577	0,7	7
				119,25	3,96	1192	40	128	0,02	-
54	E0116-13-2	м -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	63	748,88	1,43	47179	90	8299	0,56	35
				102,38	0,54	6450	34	128	-	-
55	E0116-13-1	м -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	30	620,54	0,64	18616	19	4088	0,58	18
				106,2	0,25	3186	8	128	-	-
56	Прайс лист ТОО "Инжиниринг+Е"	м -Ревизия для канализационных труб диам 100мм	2	303,81	-	608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	E0117-1-11	шт -Установка трапов диам. 50 мм	1	2037,7	6,95	2038	7	107	0,46	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				81	2,25	81	2	128	0,01	-
58	С131004-1	комплект -Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	1	11700	-	11700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С131103-12	шт -Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 16 мм	15	375	-	5625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	Прайс лист "Teplolmpo rt-9"	м -Клапан воздушный диам 100мм	1	532,47	-	532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	Е0116-30-4	шт -Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	2	4146,95	6,95	8294	14	1526	3,56	7
				594	2,25	1188	5	128	0,01	-
62	С130806-116 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	1сальник -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,8	2496	-	1997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	Е0116-4-2	м Канализация (К3) -Прокладка в траншеях трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диам. 100 мм	3	823,45	10,58	2470	32	473	0,7	2
				119,25	3,96	358	12	128	0,02	-
64	Е0116-13-2	м -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	2	748,88	1,43	1498	3	263	0,56	1
				102,38	0,54	205	1	128	-	-
65	Е0116-13-1	м -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	35	620,54	0,64	21719	22	4769	0,58	20
				106,2	0,25	3717	9	128	-	-
66	Е0117-1-11	м -Установка трапов диам. 50 мм	3	2037,7	6,95	6113	21	320	0,46	1
				81	2,25	243	7	128	0,01	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0116-30-4	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	1	4146,95	6,95	4147	7	763	3,56	4
				594	2,25	594	2	128	0,01	-
		1сальник								
68	С130806-116 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,4	2496	-	998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Колодец мироуловитель и маслосборный колодец								
69	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,35	2319,5	-	812	-	229	3,24	1
				531	-	186	-	123	-	-
		м3								
70	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	2,68	13407,86	2538,55	35933	6803	12528	15,87	43
				2645,33	950,63	7089	2548	130	4,64	12
		м3								
71	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20 К=1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	0,29	4568,75	-	1325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
72	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	4,45	6194	-	27563	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
73	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,6	26000	-	15600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	2	8060 -	- -	16120 -	- -	- -	- -	- -
75	С11011-773	-Скобы ходовые шт	12	221 -	- -	2652 -	- -	- -	- -	- -
76	Е0110-50-1	-Устройство щита из досок толщиной 40мм м2	0,38	2064,78 51,75	35,45 13,17	785 20	13 5	30 120	0,34 0,06	- -
77	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,012	70437,87 9675	304,24 114,75	845 116	4 1	123 105	58 0,56	1 -
78	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием км	0,003	70153,47 48825	10674,97 4032	210 146	32 12	206 130	270 19,69	1 -
79	С130806-81 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х3 мм м	3,012	498 -	- -	1500 -	- -	- -	- -	- -
80	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,003	277986,61 35550	30429,76 11495,25	834 107	91 34	183 130	205 56,14	1 -
81	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	3,38	134,45 117	3,39 0,72	454 395	11 2	418 105	0,65 0,05	2 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			252564 27701	10154 3458			161 18

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	110795	-	-	-
Материалы -	Тенге	15021	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	13827	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	20272	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			55182	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2561	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7672	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135539	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16388	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			141769	-	-		-
		Материалы -	Тенге			102774	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17333	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21460	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22186	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3328	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9837	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			173792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20660	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			309331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		198
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37048	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1032002	15139			549
			Тенге			96301	5241			26
		Стоимость оборудования -	Тенге			78865	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			78865	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			845	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	796	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			716	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	107	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1656	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	903	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			125108	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15774	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15673	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31447	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			55182	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18917	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2838	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8642	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			152667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18510	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21276	-	-		-
		Материалы -	Тенге			90	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1526	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19573	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	206	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1359	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24010	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1735	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			805908	-	-		-
		Материалы -	Тенге			426130	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	83544	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			293488	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			106937	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16041	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54771	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			967615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		522
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99585	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1224813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		639
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	120733	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	1 224 813
Временные здания и сооружения 1,8%	1 245 440
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2x1,2x1,05=2,772%	1 277 778
Итого в текущих ценах 2016 года МРП 2121:775=2,737	3 497 277
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	3 567 223
ИТОГО с НДС 12%	3 995 289

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
Директор _____ Мусин М.Ш.

Принял (Заказчик):
Жуманиязова Тургынгул Ербайкызы, ИИН660303450135
_____ Жуманиязова Т.Е.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау 2015"
Эксперт технического надзора _____ Сабдин Е.К.
№00604 от 27.03.2012г., №00605 от 27.03.2012г.,
№00932 от 14.04.2012г.

Заказчик	**Жуманиязова Турсынгул Ешбайкызы** (организация, адрес, телефон)	159120
Подрядчик	**ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"** (организация, адрес, телефон)	
Стройка	**Строительство кафе в г.Макинск Буландынского района Акмолинской области** (наименование, адрес)	
Объект	**Кафе** (наименование)	

Договор подряда (контракт) №5 от 07.04.2023г.

Акт №6
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1-1 Электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электроосвещение								
		1.Щитки осветительные								
		ЩО 1								
1	ЦО108-573-4-прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, ЩРВ-24 утопленного исполнения шт	1	514 254	105 20,3	514 254	105 20	261 95	2 0,12	2 -
2	СПр.л."Алпр-Шит ШРВ-24 оф Электро" шт		1	1326,89 -	- -	1327 -	- -	- -	- -	- -
3	ЦО108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1	862 340	28 4,5	862 340	28 4	327 95	2 0,03	2 -
4	Пр.л."Комп .ЭлектроLine"	-Выключатель автоматический 3Р ВА47-29 32А(ИЭК) шт	1	272,36 -	- -	272 -	- -	- -	- -	- -
5	ЦО108-526-1-	Автомат одно-, двух-,	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим.	трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А, выключатель нагрузки		227	2,3	1816	18	95	0,01	-
6	Пр.л."Комп .ЭлектроLi ne"	шт -Выключатель автоматический 1Р ВА47-29 16А(ИЭК)	1	87,99	-	88	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Пр.л."Комп .ЭлектроLi ne" прим.	-Выключатель автоматический 2п типа АД-12 25А, 20А	7	917,65	-	6424	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0108-68-1 прим.	-Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2, шина нулевая и шина защитная	0,68	102,6	14,4	70	10	54	0,44	-
				80,1	2,8	54	2	95	0,02	-
9	СПр.л."220V-CLT" прим.	м -Шины нулевая N и шины защитная PE	2	222,78	-	446	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ЩО 2								
10	Ц0108-573-4 прим.	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, ЩРВ-18 утопленного исполнения	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
11	СПр.л."Алпр-Щит ЩРВ-18 ОФ Электро"	шт	1	1117,38	-	1117	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-526-1 прим.	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А, выключатель нагрузки	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
				227	2,3	1362	14	95	0,01	-
13	Пр.л."Комп .ЭлектроLi ne"	шт -Выключатель автоматический 3Р ВА47-29 25А(ИЭК)	1	272,36	-	272	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Пр.л."Комп .ЭлектроLi ne"	-Выключатель автоматический 1Р ВА47-29 16А(ИЭК)	4	87,99	-	352	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	Пр.л."Комп .ЭлектроLi	-Выключатель автоматический 2п типа АД-12 25А, 20А	1	917,65	-	918	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пе" прим.			-	-	-	-	-	-	-
16	Ц0108-68-1 прим.	шт -Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2, шина нулевая и шина защитная	0,68	102,6	14,4	70	10	54	0,44	-
				80,1	2,8	54	2	95	0,02	-
17	СПр.л."220V-OLT" прим.	м -Шины нулевая N и шины защитная PE	2	222,78	-	446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ЩО 3								
18	Ц0108-573-4 прим.	шт -Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, ЩРВ-18 утопленного исполнения	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
19	СПр.л."Алпр-оф Электро"	шт -Щит ЩРВ-18	1	1117,38	-	1117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Ц0108-526-1 прим.	шт -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А, выключатель нагрузки	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
				227	2,3	1816	18	95	0,01	-
21	Пр.л."Комп.ЭлектроLine"	шт -Выключатель автоматический 3Р ВА47-29 25А(ИЭК)	1	272,36	-	272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Пр.л."Комп.ЭлектроLine"	шт -Выключатель автоматический 1Р ВА47-29 16А(ИЭК)	2	87,99	-	176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	Пр.л."Комп.ЭлектроLine" прим.	шт -Выключатель автоматический 2п типа АД-12 25А, 20А	5	917,65	-	4588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	Ц0108-68-1 прим.	шт -Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2, шина нулевая и шина защитная	0,68	102,6	14,4	70	10	54	0,44	-
				80,1	2,8	54	2	95	0,02	-
25	СПр.л."220V-OLT" прим.	м -Шины нулевая N и шины защитная PE	2	222,78	-	446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		ЩО 4								
26	Ц0108-573-4-прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, ЩРВ-12 утопленного исполнения	1	514 254	105 20,3	514 254	105 20	261 95	2 0,12	2 -
		шт								
27	СПр.л."Электрокомплект"	Щит ЩРВ-12	1	1075,48 -	- -	1075 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
28	Ц0108-526-1-прим.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А, выключатель нагрузки	6	501,2 227	13,2 2,3	3007 1362	79 14	1307 95	1 0,01	6 -
		шт								
29	Пр.л."Комп.ЭлектроLine"	-Выключатель автоматический 3Р ВА47-29 25А(ИЭК)	1	272,36 -	- -	272 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
30	Пр.л."Комп.ЭлектроLine"	-Выключатель автоматический 1Р ВА47-29 16А(ИЭК)	4	87,99 -	- -	352 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
31	Пр.л."Комп.ЭлектроLine" прим.	-Выключатель автоматический 2п типа АД-12 25А, 20А	1	917,65 -	- -	918 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
32	Ц0108-68-1 прим.	-Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2, шина нулевая и шина защитная	0,68	102,6 80,1	14,4 2,8	70 54	10 2	54 95	0,44 0,02	- -
		м								
33	СПр.л."220VOLT" прим.	-Шины нулевая N и шины защитная PE	2	222,78 -	- -	446 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		ЩАО 1								
34	Ц0108-573-4-прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, ЩРН-12 навесного исполнения	1	514 254	105 20,3	514 254	105 20	261 95	2 0,12	2 -
		шт								
35	СПр.л."GET"	-Щит ЩРН-12	1	1283,24	-	1283	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Ц0109-526-1-прим.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А, выключатель нагрузки	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
				227	2,3	1362	14	95	0,01	-
		шт								
37	Пр.л."Комп.ЭлектроLine"	-Выключатель автоматический 3Р ВА47-29 20А(ИЭК)	1	272,36	-	272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	Пр.л."Комп.ЭлектроLine"	-Выключатель автоматический 1Р ВА47-29 16А(ИЭК)	5	87,99	-	440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	Ц0108-68-1 прим.	-Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2, шина нулевая и шина защитная	0,366	102,6	14,4	38	5	29	0,44	-
				80,1	2,8	29	1	95	0,02	-
		м								
40	СПр.л."220V-СLT" прим.	-Шины нулевая N и шины защитная PE	2	222,78	-	446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	ЕО121-24-13	-Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	4	314,3	20,67	1257	83	988	1,26	5
				220,5	8,19	882	33	108	0,04	-
		шт								
42	С151803-192 прим.	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	4	4720	-	18880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		2.Осветительная арматура								
43	ЕО121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	53	244,37	65,36	12952	3464	10652	0,95	50
				151,65	34,45	8037	1826	108	0,16	8
		шт								
44	СПр.л."ТД Электроцентр"	-Светильник С360/132	21	3075,24	-	64580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	СПр.л."ТД Электроцентр"	-Светильник L2236	32	3833,31	-	122666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	ЕО121-17-1 прим.	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды, светильник подвесных	2	169,86	57,56	340	115	265	0,55	1
				86,85	35,93	174	72	108	0,16	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С151701-94 Изм. и доп. вып. 20	шт -Светильник подвесной, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82	2	295 -	- -	590 -	- -	- -	- -	- -
48	Е0121-18-6 прим.	шт. -Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/, подвесных	82	325,07 203,18	92,47 52,49	26655 16661	7582 4304	22642 108	1,26 0,23	103 19
49	СПр.л."ТД Электроцентр"	шт -Светильник AOT.OPL 236	82	2720,47 -	- -	223079 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0121-17-8 прим.	шт -Монтаж люстр или подвесных светильников, до 30 ламп накаливания, люстра на 18 светодиодных ламп	17	1557,53 753,75	318,74 168,15	26478 12814	5419 2859	16926 108	4,59 0,76	78 13
51	СПр.л."ВАМ СВЕТ"	шт -Люстра 2049/12+6	17	51899,2 -	- -	882286 -	- -	- -	- -	- -
52	Е0121-17-5	шт -Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	20	199,08 76,05	6,3 2,5	3982 1521	126 50	1697 108	0,48 0,01	10 -
53	СПр.л."TS TEKSAN.KZ"	шт -Бра BL293/2W	20	6627,47 -	- -	132549 -	- -	- -	- -	- -
54	С151701-90	шт -Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42УХЛ4, длина кабеля 12 м	4	561 -	- -	2244 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0121-18-4 прим.	шт -Монтаж светильников до десяти люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях, светильник светодиодный для морозильных камер	2	764,66 535,5	194,64 118,66	1529 1071	389 237	1413 108	3,13 0,52	6 1
56	СПр.л."ЦИР"	шт -Светильник светодиодный для морозильных камер типа Center-02.09.030.300	2	3039,45 -	- -	6079 -	- -	- -	- -	- -
57	Е0121-17-7	шт -Монтаж люстр или подвесных светильников, до 12 ламп накаливания, светильник подвесной для бильярдного	3	532,63 344,25	106,01 68,73	1598 1033	318 206	1338 108	2,01 0,3	6 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стола на 6 ламп								
58	Пр.л."Боль шая игра"	шт -Светильник подвесной для бильярдного стола 6 плафонов	3	20601,71 -	- -	61805 -	- -	- -	- -	- -
		3.Источники света								
59	СПр.л."Комп .ЭлектроLi ne"	шт -Лампа энергосберегающая Tornado T1 20W 865 E27 Philips	18	345,69 -	- -	6222 -	- -	- -	- -	- -
60	СПр.л."Свет -Консалтин г"	шт -Лампа компактная люминесцентная 32W типа F32DBX	21	570,74 -	- -	11985 -	- -	- -	- -	- -
61	С151706-100	шт -Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, типа МО36-60	0,4	215 -	- -	86 -	- -	- -	- -	- -
62	С151706-80 прим.	10шт -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХВ36, 1хTL-D36	208	101 -	- -	21008 -	- -	- -	- -	- -
63	СПр.л."Set KZ"	шт -Лампа светодиодная LED-свеча на ветру 5,0Вт цоколь E14	346	419,02 -	- -	144980 -	- -	- -	- -	- -
		4.Кабельные изделия								
64	Ц0108-148-1	шт -Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	203	27,7 19,7	2,1 0,5	5623 3999	426 102	3896 95	0,1 -	20 1
65	Е0121-9-1 прим.	м -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2, кабель в штрабе	2065	26,92 24,75	- -	55590 51109	- -	55197 108	0,15 -	314 -
66	Е0121-9-3 прим.	м -Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок, кабель	392	20,78 18,11	- -	8146 7099	- -	7667 108	0,11 -	44 -
67	С151601-120 6 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	м -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,428	33644 -	- -	48044 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С151601-124 3 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	км -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,306	51548 -	- -	15774 -	- -	- -	- -	- -
69	С151601-120 7 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	км -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,979	53341 -	- -	52221 -	- -	- -	- -	- -
		5.Электроустановочные изделия								
70	Е0121-22-2	км -Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	36	35,4 29,48	- -	1274 1061	- -	1146 108	0,19 -	7 -
71	С151801-12 прим.	шт -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220, С16-057	36	156 -	- -	5616 -	- -	- -	- -	- -
72	Е0121-22-3	шт -Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	46	45,74 31,05	- -	2104 1428	- -	1543 108	0,2 -	9 -
73	С151801-14	шт -Выключатель двухклавишный, тип С-2-94-10/220, С56-043	46	182 -	- -	8372 -	- -	- -	- -	- -
74	Е0121-22-4	шт -Установка выключателей герметических и полугерметических	7	82,17 53,55	- -	575 375	- -	405 108	0,34 -	2 -
75	С151801-18 прим.	шт -Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220, ВА66-10ZB	7	215 -	- -	1505 -	- -	- -	- -	- -
76	Ц0108-420-1 прим.	шт -Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения, шкаф с выключателем и приспособлением для	1	578,1 403	31,1 7,6	578 403	31 8	390 95	2,09 0,04	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опломбирования								
77	С151803-191 прим.	-Ящик силовой ЯРП-2П на 20А, шкаф с выключателем и приспособлением для опломбирования	шт 1	1590	-	1590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт 49	34,7	-	1700	-	1560	0,19	9
				29,48	-	1445	-	108	-	-
79	С151801-145 прим.	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220, РС-16-004	шт 49	68	-	3332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	С151801-132 прим.	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3, КУВ-1МУХЛ3	шт 0,131	16300	-	2135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	С151803-51	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1000шт 0,04	24200	-	968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		6.Трубы	1000шт							
82	Е0121-3-4 прим.	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола, в готовые борозды	10	28,1	-	281	-	195	0,11	1
				18,02	-	180	-	108	-	-
83	СПр.л."Элек-тротехника " к=1,01	-ПВХ труба Ду 20мм	м 10,1	20,95	-	212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, гофротрубы за подвесными потолками	м 180	72,13	6,92	12984	1246	9809	0,29	51
				46,13	4,33	8303	779	108	0,02	3
85	СПр.л."Комп-ЭлектроLi	-Гофротруба Ду 20мм	м 181,8	10,13	-	1841	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пе" к=1,01	м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2048850	20245			767
			Тенге			127170	10667			49
		Стоимость оборудования -	Тенге			77422	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			77422	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1971428	-	-		-
		Материалы -	Тенге			37020	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	137837	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1786993	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			147008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22051	-		-
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127106	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2245542	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		889
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	159889	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ.	Тенге			2322964	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		889
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	159889	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	2 322 964
Временные здания и сооружения 1,8%	2 363 384
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2x1,2x1,05=2,772%	2 426 751
Итого в текущих ценах 2016 года МРП 2121:775=2,737	6 642 016
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	6 774 857
ИТОГО с НДС 12%	7 587 840

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
Директор _____ Мусин М.Е.

Принял (Заказчик):
Жумалиев Турсынгали Елбайжанович, ИИН660303450135
_____ Жумалиев Т.Е.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау 2015"
Эксперт технического надзора _____ Сабдин Е.К.
№00604 от 27.03.2012г., №00605 от 27.03.2012г.,
№06992 от 14.04.2012г.

173300

Заказчик Жуманияз Турсынгул Ежбайкызы
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство кафе в г.Макинск Буландынского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект СТРОИТЕЛЬСТВО КАФЕ В Г.МАКИНСК
(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 07.04.2023г.

Акт №7
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-6 Электрическое оборудование

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		1.ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЯ												
1	У65-26-5 СКЦЭ	-Шкафы распределительные силовые серии ШРС1-24У3 /ТУ 36-2242-80/	1	7292,03	468,91	7292	469	2943	16	16				
				2986,32	111,32	2986	111	95	0,7	1				
		устр-во												
2	75-6-249 Изм. и доп. вып. 20 прим.	-Шкафы управления силовые модели ШРС, типа Alageum Electric ГОСТ 30011.1-2012, ШРС1-24У3	1	47159	-	47159	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт.												
		Учет электроэнергии												
3	Ц0108-572-3-прим.	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм, шкаф учета	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2				
				317	13,5	317	14	95	0,08	-				
		шт												
4	Пр.л.ЭЦ"22 0VOLT"	-Корпус металлический ЩМП-3 0 36 УХЗЛ IP31 ИЭК, шкаф учета в металлическом корпусе Щмп-3	1	3722,97	-	3723	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0108-600-2-	шт Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9 158	5,4 2,3	167 158	5 2	152 95	1 0,01	1 -
6	СПр.л."Комп-.ЭлектроLine" прим.	шт Счетчик Меркурий 230 ART-01 230/400V 5(60),ЖКИ,журнал событий, электронный трехфазный счетчик электрической энергии многотарифный типа Меркурий 230.ART-0,1 380В 5-7,5А	1	12745,13 -	- -	12745 -	- -	- -	- -	- -
7	Ц0108-53-2 -	шт Трансформатор тока, напряжение до 20 кВ	3	606,1 398	34,1 9	1818 1194	102 27	1160 95	2 0,05	6 -
8	СПр.л."Комп-.ЭлектроLine" прим.	шт Трансформатор тока ТО-0,66-УЗ 200/5А, трансформатор тока ТК-0,66 Кпп 200/5А	3	1204,66 -	- -	3614 -	- -	- -	- -	- -
9	Ц0108-526-3-	шт Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене-или колонне, на ток до 250 А	1	1008,7 441	32,7 4,5	1009 441	33 4	423 95	2 0,03	2 -
10	Пр.л."220V OLT"	шт -Автомат ВА 57Ф35 340010 3Ф. 250 А Курск, автоматический выключатель 3п ВА57-35 160А	1	3992,89 -	- -	3993 -	- -	- -	- -	- -
11	Пр.л."220V OLT" прим.	шт -Дин-рейка 60см ИЭК, din-рейка монтажная 600 мм, Н 35мм	3	68,44 -	- -	205 -	- -	- -	- -	- -
12	Пр.л."220V OLT" прим.	шт -Ограничитель на дин-рейку (металл) ИЭК, ограничитель на 35мм монтажную рейку	6	9,43 -	- -	57 -	- -	- -	- -	- -
13	СПр.л."220V-OLT" прим.	шт -Шина "N" нулевая 6х9мм 14/1 ИЭК, нулевая шина 14/1 разм.109х6х9мм и РЕ-шина тип 14/1 разм.109х6х9мм	10	99,17 -	- -	992 -	- -	- -	- -	- -
		шт ЩР 1								
14	Ц0108-572-4-	-Блок управления шкафного исполнения или	1	2849	178	2849	178	500	3	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм		486	40,5	486	41	95	0,23	-
		шт								
15	75-6-363 Изм. и доп. вып. 21 прим.	-Пункт распределительный ПР 11-3074-21У3 ГОСТ 30011.1-2012, ПР11-3074-54У3	1	32127	-	32127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		ЩР 2								
16	Ц0108-572-4	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	1	2849	178	2849	178	500	3	3
				486	40,5	486	41	95	0,23	-
		шт								
17	75-6-363 Изм. и доп. вып. 21 прим.	-Пункт распределительный ПР 11-3074-21У3 ГОСТ 30011.1-2012, ПР11-3074-54У3	1	32127	-	32127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		ЩР 3								
18	Ц0108-572-4	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	1	2849	178	2849	178	500	3	3
				486	40,5	486	41	95	0,23	-
		шт								
19	"ЭлектроАр сенал" прим.	-ПР11-1070-21У3, ПР11-1070-54У3	1	12685,76	-	12686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Ц0108-524-1-0 прим.	-Ящик, шкаф управления	1	1054,6	39,6	1055	40	402	2	2
		шт		416	6,8	416	7	95	0,04	-
21	"Крайспром " прим.	-Шкаф управления электрокалориферными установками ШУК-100	1	33265,3	-	33265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		2.ПУСКОВАЯ АППАРАТУРА								
22	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
				227	2,3	1135	11	95	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колонне, на ток до 25 А								
23	Пр.л."ЭлектроКомплектт"	шт -Автоматический выключатель АП50Б2МТ-25А	5	698,36 -	- -	3492 -	- -	- -	- -	- -
24	Ц0108-526-2	шт -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	862 340	28 4,5	3448 1360	112 18	1309 95	2 0,03	8 -
25	Пр.л."ЭлектроКомплектт"	шт -Автоматический выключатель АП50Б3МТ-40А	4	1326,89 -	- -	5308 -	- -	- -	- -	- -
26	Ц0108-526-1	шт -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2 227	13,2 2,3	3508 1589	92 16	1525 95	1 0,01	7 -
27	Пр.л."ЭлектроКомплектт"	шт -Автоматический выключатель АП50Б3МТ-25А	3	925,33 -	- -	2776 -	- -	- -	- -	- -
28	Пр.л."ЭлектроКомплектт"	шт -Автоматический выключатель АП50Б3МТ-2,5А	4	925,33 -	- -	3701 -	- -	- -	- -	- -
29	Ц0108-530-4	шт -Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или на колонне, на ток до 40 А	4	782,9 387	17,9 2,3	3132 1548	72 9	1479 95	3 0,01	12 -
30	Пр.л."Эскомм" прим.	шт -Пускатель ПМЛ1110Б 220В, ПМЛ113002БУЗ	1	1662,1 -	- -	1662 -	- -	- -	- -	- -
31	Пр.л."Эскомм" прим.	шт -Пускатель ПМЛ-1110Б 220В, ПМЛ111002БУЗ	1	1662,1 -	- -	1662 -	- -	- -	- -	- -
32	Пр.л."Эскомм" прим.	шт -Пускатель ПМЛ-1110Б 220В, ПМЛ112002БУЗ	2	1662,1 -	- -	3324 -	- -	- -	- -	- -
33	Ц0108-532-4 прим.	шт -Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или	7	467,4 263	9,4 -	3272 1841	66 -	1749 95	2 -	14 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колонке, до 3 элементов поста, кнопка управления								
34	Пр.л."Электрокомплект"	шт -Пост кнопка ПКЕ 212-2, кнопочный пост ПКЕ212-2У3	7	226,97	-	1589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0121-22-12	шт -Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	2	496,94	3,06	994	6	513	1,4	3
				236,25	1,15	472	2	108	0,01	-
36	С151801-51 прим.	шт -Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-16 М1 56, 67, силумин, ПВ3-10	2	1230	-	2460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт 3.КАБЕЛИ.ПРОВОДА								
37	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1700	27,7	2,1	47090	3570	32623	0,1	170
				19,7	0,5	33490	850	95	-	5
38	Е0121-9-3 прим.	м -Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок, кабель	34	20,78	-	707	-	665	0,11	4
				18,11	-	616	-	108	-	-
39	Е0121-9-1	м -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	68	26,92	-	1831	-	1818	0,15	10
				24,75	-	1683	-	108	-	-
40	Е0121-9-2	м -Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	6	26,92	-	162	-	160	0,15	1
				24,75	-	149	-	108	-	-
41	С151601-120 6 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	м -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,153	33644	-	5148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С151601-120 7 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	км -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,105	53341	-	58942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С151601-120 8 Изм. и доп. вып.	км -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ	0,015	81275	-	1219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20 к=1,02	16442-80								
		км								
44	С151601-127- 1 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,255	61599 --	- -	15708 -	- -	- -	- -	- -
		км								
45	С151601-127- 3 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,004	141785 --	- -	567 -	- -	- -	- -	- -
		км								
46	С151601-127- 4 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,056	200060 --	- -	11203 -	- -	- -	- -	- -
		км								
47	С151601-127- 5 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,173	324951 --	- -	56217 -	- -	- -	- -	- -
		км								
48	С151601-832- 8 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,083	510933 --	- -	42407 -	- -	- -	- -	- -
		км								
		4.ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ.МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
49	Е0121-1-1	-Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	10	78,15 63,68	8,23 4,11	782 637	82 41	732 108	0,39 0,02	4 -
		м								
50	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 к=1,02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм, ГОСТ 10704-96	10,2	56 --	- -	571 -	- -	- -	- -	- -
		м								
51	Е0121-1-2	-Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	4	96,8 79,43	10,8 5,31	387 318	43 21	366 108	0,49 0,02	2 -
		м								
52	С130806-57 Изм. и доп.вып.16	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32	4,08	99 --	- -	404 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002 к=1,02	мм, толщина стенки 2,2 мм, ГОСТ 10704-96								
53	Е0121-3-1	м -Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды, скрыто в штрабах стен поливинилхлоридных труб	1407	36,51 26,33	- -	51370 37046	- -	40010 108	0,16 -	228 -
54	Пр.л."ЭлектроКомплект" к=1,01	м -Труба поливинилхлоридная Ду 20мм ПВХ-ВР-ЭП20У	1421,07	19,2 -	- -	27292 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0121-3-2	м -Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды, скрыто поливинилхлоридных труб	204	53,13 27,68	- -	10839 5647	- -	6096 108	0,17 -	35 -
56	Пр.л."ЭлектроКомплект" к=1,01	м -Труба поливинилхлоридная Ду 32мм ПВХ-ВР-ЭП32У	206,04	34,92 -	- -	7195 -	- -	- -	- -	- -
57	Е0121-3-6	м -Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм по основанию пола, скрыто поливинилхлоридных труб	75	46,26 20,81	- -	3470 1561	- -	1686 108	0,13 -	10 -
58	Пр.л."ЭлектроКомплект" к=1,01	м -Труба поливинилхлоридная Ду 40мм ПВХ-ВР-ЭП40У	75,75	47,14 -	- -	3571 -	- -	- -	- -	- -
59	Е0121-22-7	м -Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	4	29,13 27	- -	117 108	- -	117 108	0,17 -	1 -
60	С151801-146 прим.	шт -Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/Z20, РА-16-280	4	195 -	- -	780 -	- -	- -	- -	- -
61	Е0121-22-8	шт -Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	24	34,7 29,48	- -	833 708	- -	764 108	0,19 -	5 -
62	С151801-143 прим.	шт -Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на	24	46 -	- -	1104 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4, РС16-268								
63	Е0121-22-2	шт -Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	7	35,4 29,48	- -	248 206	- -	223 108	0,19 -	1 -
64	С151801-12	шт -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220, С16-057	7	156 -	- -	1092 -	- -	- -	- -	- -
65	С151801-132 прим.	шт -Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л40УХЛЭ, КУВ-1МУХЛ3	0,033	16300 -	- -	538 -	- -	- -	- -	- -
		1000шт 6.УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ								
66	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды, поливинилхлоридных	112	36,51 26,33	- -	-4089 2949	- -	3185 108	0,16 -	18 -
67	Пр.л."Электроконтакт" к=1,01	м -Труба поливинилхлоридная Ду 20мм ПВХ-ВР-ЭП20У	113,12	19,2 -	- -	2172 -	- -	- -	- -	- -
68	Е0121-4-2	м -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	112	11,04 9,23	1,09 0,66	1237 1034	123 74	1196 108	0,06 -	7 -
69	Е0121-9-1	м -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	8	26,92 24,75	- -	215 198	- -	214 108	0,15 -	1 -
70	С151607-125 Изм. и доп. вып. 20 к=1,03	м -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,082	57467 -	- -	4712 -	- -	- -	- -	- -
71	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20 к=1,03	км -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ	0,041	23772 -	- -	975 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6323-79								
72	С151801-131-	Коробка пластмассовая, тип У40 9У1	км 11	509	-	5599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		7.ЗАЗЕМЛЕНИЕ	шт							
73	Ц0108-472-6- прим.	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2, по конструкциям	15	88,9	3,1	1333	47	402	0,16	2
				27,9	0,3	418	4	95	-	-
74	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м 25	61,9	3,3	1548	83	556	0,14	4
				23	0,9	575	10	95	-	-
75	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	м 3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
				116	2,5	348	7	95	0,01	-
76	Ц0108-155-1-	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой, заделка труб огнезащитным составом при прокладке кабеля	шт 30	373,8	-	11214	-	2246	-	-
				78,8	-	2364	-	95	-	-
			проход							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	632587	5685		591
	Тенге	104969	1352		8
Стоимость оборудования -	Тенге	201230	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	201230	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	431357	-	-	-
Материалы -	Тенге	65851	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	106322	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	254852	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	107957	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	54
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16193	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	32359	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	571672	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	652
Сметная заработная плата -	Тенге	-	122515	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	772902	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	652
Сметная заработная плата -	Тенге	-	122515	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	777 902
Временные здания и сооружения 1,8%	783 192
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2x1,2x1,05=2,772%	799 324
Итого в текущих ценах 2016 года МРП 2121:775=2,737	2 187 750
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2 231 505
ИТОГО с НДС 12%	**2 499 286**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
Директор_____ Мусин М.Ш.

Принял (Заказчик):
Жуманиязова Турсынгуль Рахимжановна, ИИН660303450135
_____ Жуманияз Т.Е.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау 2015"
Эксперт технического надзора_____ Сабдин Е.К.
№00604 от 27.03.2012г., №00605 от 27.03.2012г.,
№06992 от 14.04.2012г.

228820

Заказчик Жумажиева Турсынгул Ешбайдыевна
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство кафе в г.Макинск Буландынского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект СТРОИТЕЛЬСТВО КАФЕ В Г.МАКИНСК
(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 07.04.2023г.

Акт №8
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-7 Пожарная сигнализация

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-667-1-	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей, ВЭРС-ПК16	1	4487,6	1,6	4488	2	3868	23	23
				4275	-	4275	-	90	-	-
		шт								
2	Ц0110-667-3-	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный, ВЭРС-ПК16	6	326,4	0,2	1958	1	1679	1,7	10
				311	-	1866	-	90	-	-
		луч								
3	С"Комп.Байт-ерек-СТАН"	Прибор приемно-контрольный пожарный "ВЭРС-ПК16"	1	4713,95	-	4714	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	Ц0110-669-6-прим.	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля, источник вторичного электропитания резервированный	1	1648,6	1,6	1649	2	1371	8	8
				1523	-	1523	-	90	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	"Комп.Байт ерек-СТАН"	-Источник вторичного электропитания резервированный БИРП-12/1,6	1	2234,76	-	2235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	Ц0108-121-1 прим.	-Аккумулятор, типы : С-1, СК-1, аккумуляторная батарея	2	307,7	-	615	-	526	2	4
				277	-	554	-	95	-	-
		шт								
7	"Комп.Байт ерек-СТАН" прим.	-Аккумулятор 7,0 А/ч, аккумуляторная батарея 7,0 Ах4	2	733,28	-	1467	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, дымовой оптико-электронный	42	369,9	1,6	15536	67	13117	2	84
				347	-	14574	-	90	-	-
		шт								
9	СПр.л."Комп .Байтерек-СТАН"	-Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45	42	321,25	-	13492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	Ц0110-668-1	-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	4	153,5	-	614	-	518	1	4
				144	-	576	-	90	-	-
		шт								
11	СПр.л."Комп .Байтерек-СТАН"	-Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1-А3	4	59,36	-	237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Ц0108-81-2	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов, извещатель пожарный ручной	6	178,6	1,6	1072	10	935	1	6
				164	-	984	-	95	-	-
		шт								
13	СПр.л."Комп .Байтерек-СТАН"	-Извещатель пожарный ручной ИР-1	6	209,51	-	1257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Ц0110-386-1 5 прим.	-Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/, оповещатель пожарный световой	13	611	-	7943	-	5108	2	26
				389	-	5057	-	101	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С"Комп.Байт-ерек-СТАН"	Световое табло Молния-12-3 "Выход"(табло световое с сиреной), оповещатель пожарный световой "Выход" со звуковым оповещателем	13	488,85	-	6355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Ц0110-901-1-2 прим.	Коробка оконечная, УКП	8	85,5	0,2	684	2	335	0,23	2
				38	0,1	304	1	110	-	-
17	С"Комп.Байт-ерек-СТАН" прим.	Устройство контроля шлейфов "Маяк 12ШС", "УКШ-1"	8	115,23	-	922	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Ц0110-698-1-	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	16	92,4	-	1478	-	1296	0,5	8
				90	-	1440	-	90	-	-
19	С151802-21	-Коробка универсальная, КРУ	16	59	-	944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Ц0110-898-1-2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742	305	742	305	517	2	2
				398	72	398	72	110	0,42	-
21	С151802-14	-Коробка телефонная распределительная КРТ-10, КРТП-10х2	1	463	-	463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг, в кабельном канале	745	27,7	2,1	20637	1565	14297	0,1	75
				19,7	0,5	14677	373	95	-	2
23	С"Комп.Байт-ерек-СТАН" к=1,02	Провод(кабель)КСПВ 2х0,5мм	535,5	5,24	-	2805	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С"Комп.Байт-ерек-СТАН" к=1,02	Провод(кабель)КСПВ 4х0,5мм	201,96	9,43	-	1904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С"Комп.Байт-ерек-СТАН" к=1,02	Провод(кабель)КСПВ 6х0,5мм	22,44	15,01	-	337	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0121-3-1 прим.	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды, в т.ч. в штрабах стен	4	36,51	-	146	-	114	0,16	1
				26,33	-	105	-	108	-	-
27	С"220VOLT"	-Труба ПВХ d-20мм	4,04	16,41	-	66	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к=1,01								
		м		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0121-2-1пр	-Прокладка по стенам ПВХ кабельного канала	690	72,13	6,92	49771	4776	37601	0,29	197
	им.			46,13	4,33	31830	2986	108	0,02	13
		м								
29	С"220VOLT"	-ПВХ кабельный канал 15х10	696,9	8,38	-	5840	-	-	-	-
		к=1,01								
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			150370	6728			450
			Тенге			78163	3431			16
		Стоимость оборудования -	Тенге			8415	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			8415	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			141955	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22441	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81593	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34623	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			81260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12189	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13393	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			236609	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		506
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93783	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			245024	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		506
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93783	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	245 024
Временные здания и сооружения 1,8%	249 283
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2х1,2х1,05=2,772%	255 960
Итого в текущих ценах 2016 года МРП 2121:775=2,737	709 562
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	14 573
ИТОГО с НДС 12%	800 322

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST" БИН 100340012679
Директор _____ Мусин М.Ш.

Принял (Заказчик):
Куманина Турсынгул Ешбайкызы, ИИН660303450135
_____ Куманина Т.Е.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау 2015"
Эксперт технического надзора _____ Сабдин Е.К.
№00604 от 27.03.2012г., №00605 от 27.03.2012г.,
№06992 от 14.04.2012г.