Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик: ТОО "Уш-Сай"
Договор № 225 от " 315 " июля 2018г.

Выполненные работы:
Строительство водопроводной сети диам.110мм и канализационной сети диам.200мм по адресу: ЮКО, г.Шымкент Абайский район, мкр.Самал, участок 770/2

АКТ

Приема выполненных работ за сентябрь месяц 2018 год.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД						
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	м3 грунта	860	187,94	161628	30503
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КОММУНИКАЦИЙ	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	м3 грунта	171,5	1401,40	240340	173045
3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 МЯГКИЙ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	193,5	665,52	128778	92720
4	МЯГКИЙ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ	2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	м3	251,55	345,00	86785	--
5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	1006,7725	30,99	31200	7858
6	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплотненного грунта	1006,7725	135,12	136035	73095
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	*					
7	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,43	306773,03	131912	99496
8	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	м	434,3	1373,00	596294	--
9	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	5,214	252245,33	1315207	1049200
10	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	2301-0501-1306 РСНБ РК 2015	м	666,6	195,00	129987	--
11	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	м	4599,54	79,00	363364	--
12	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	шт.	76	986,00	74936	--
13	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	счетчик (водомер)	76	490,46	37275	34124
14	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	шт.	76	18023,00	1369748	--
15	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	2303-0302-0601 РСНБ РК 2015	шт.	76	770,00	58520	--
16	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	1	1802,71	1803	1417
17	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	шт.	1	20039,00	20039	--
18	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	12	1078,00	12936	10567

19	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	шт.	12	9403,00	112836	--
20	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	врезка	1	6666,54	6667	3665
21	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	км трубопровода	0,0024	447930,37	1075	875
22	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	м	2,4096	2706,00	6520	--
23	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЙ ФЛАНЕЦ	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	шт.	2	2156,00	4312	--
24	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	шт.	12	1236,51	14838	7627
25	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	шт.	12	1485,00	17820	--
26	Ниппель, d 15 мм -152шт	2302-1104-2801 РСНБ РК 2015	кг	45,6	1599,00	72914	--
27	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 20x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2302-0301-0804 РСНБ РК 2015	шт.	76	145,00	11020	--
28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,0022	893724,56	1966	1191
29	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 40 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	шт.	1	2479,00	2479	--
30	Фасонные части полиэтиленовые: муфты, заглушки. Установка	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	шт.	80	1236,51	98921	50844
31	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2302-0301-0304 РСНБ РК 2015	шт.	76	149,00	11324	--
32	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2302-0302-8902 РСНБ РК 2015	шт.	4	370,00	1480	--
33	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка ГИЛЬЗА L-0,2М - 12ШТ	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0024	406355,58	975	706
34	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	м	2,424	2250,00	5454	--
35	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка ГИЛЬЗА L-0,2М -12ШТ	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0024	306773,03	736	555
36	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	м	2,424	924,00	2240	--
37	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,04032	893724,56	36035	21832
38	Крестовина Д 100	2302-0101-0622 РСНБ РК 2015	шт.	5	3810,00	19050	--
39	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	шт.	12	1053,00	12636	--
40	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	шт.	12	1236,51	14838	7627

41	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 40x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2302-0301-0314 РСНБ РК 2015	шт.	12	402,00	4824	--
42	Гидранты пожарные. Установка	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	шт.	2	2436,98	4874	3525
43	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	шт.	2	69489,00	138978	--
44	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,011454	893724,56	10237	6202
45	Подставки под оборудование из сортовой стали ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	кг	11,454	685,00	7846	--
46	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,001	1497836,54	1498	222
47	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	шт.	12	1236,51	14838	7627
48	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	шт.	12	694,00	8328	--
49	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЙ	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	шт.	24	1102,00	26448	--
50	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	т	0,095816	404706,00	38777	--
	КОЛОДЦЫ Д1500 -7ШТ	*					
51	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплотненного грунта	21	135,12	2838	1525
52	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,384	32686,45	241357	86598
53	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	шт.	7	14182,00	99274	--
54	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	шт.	7	14043,00	98301	--
55	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	шт.	2	13298,00	26596	--
56	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	шт.	5	8384,00	41920	--
57	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	шт.	16	2082,00	33312	--
58	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	комплект	7	23411,00	163877	--
59	СТРЕМЯНКИ С-1	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	т	0,105	550836,00	57838	--
60	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	м2	3,045	173,92	530	94
61	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м2 поверхности	65,82	828,67	54543	14516
	РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ	*					
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	*					

62	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	м3 грунта	1503,415	187,94	282552	53324
63	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КОММУНИКАЦИЙ	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	м3 грунта	147	1401,40	206006	148324
64	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 МЯГКИЙ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	164,835	665,52	109701	78985
65	МЯГКИЙ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ	2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	м3	214,2855	345,00	73928	--
66	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	м3 грунта	1452,88318	30,99	45025	11340
67	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплотненного грунта	1452,88318	135,12	196314	105484
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	*					
68	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,3663	495158,41	181377	126645
69	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	2301-0503-0204 РСНБ РК 2015	м	369,963	1836,00	679252	--
70	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м ФУТЛЯР	1122-1401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	м продавливания	157	10819,94	1698731	1141038
71	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	2301-0201-0259 РСНБ РК 2015	м	157,628	27223,00	4291107	--
	КОЛОДЦЫ Д1500 -4ШТ, Д1000 -2ШТ	*					
72	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплотненного грунта	18	135,12	2432	1307
73	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	м3 конструкций колодца	6,152	27897,04	171623	75861
74	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунтысухие	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	м3 конструкций колодца	1,312	33431,15	43862	23310
75	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	шт.	4	14182,00	56728	--
76	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	шт.	4	14043,00	56172	--
77	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	шт.	5	13298,00	66490	--
78	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	шт.	5	8384,00	41920	--
79	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	шт.	10	2082,00	20820	--
80	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	шт.	2	7299,00	14598	--
81	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	шт.	2	7691,00	15382	--
82	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	шт.	1	9150,00	9150	--
83	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	шт.	3	5800,00	17400	--

84	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	шт.	1	3872,00	3872	--
85	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	комплект	6	23411,00	140466	--
86	СТРЕМЯНКИ С-1	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	т	0,09	550836,00	49575	--
87	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115 ЗА 2 РАЗА	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	м2	2,61	173,92	454	80
88	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м2 поверхности	66,96	828,67	55488	14768
89	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	врезка	1	19233,95	19234	17255
	Итого прямые затраты по смете:					**14979614**	**3584977**
	С накладными расходами					3584977	
	Итого:					18564591	
	СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%					1485167	
	Итого:					20049758	
	Временные здания и сооружения 1,44%					288717	
	Итого:					20338474	
	Зимние удорожания 0,7%					142369	
	Итого:					20480844	
	Непредвиденные работы и затраты-2%					409617	
	Итого:					20890461	
	СК=1 (в текущих ценах 2 квартала 2018 года)					20890461	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,953320762					19915310	
	НДС 12%					2389837	
	Всего к оплате:					**22305147**	

"Сдал"

Директор ТОО "Уш-Сай"

_____ Султанов К.

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ Р.Шамсутдинов

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ Б.Калмырзаев

Начальник НТО:

_____ Д.Дзюба

Начальник ОКС:

_____ Б.Турлыбеков

Инженер-эксперт ТОО "Молдир булак суы"

_____ Н.Тулебаев