24210

Заказчик Жуманияз Турсынгул Ешбайқызы
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ STROI PLAST"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство кафе в г.Макинск Буландынского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект СТРОИТЕЛЬСТВО КАФЕ В Г.МАКИНСК
(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 07.04.2023г.

Акт №9
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-8 Технологическое оборудование, мебель и инвентарь

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЭМ машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЭМ машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	5302-102 прим.	-Стол обеденный с четырьмя стульями, 1024x1575x750	35	15910	-	556850	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
2	5302-102 прим.	-Стол обеденный с четырьмя стульями, 900x2600x700 (компл.)	1	15910	-	15910	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	2201-5 прим.	-Кресло полумягкое для фойе, стулья банкетные мягкие (компл.)	4	8600	-	34400	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
4	5302-102 прим.	-Стол обеденный с четырьмя стульями, 800x1400x750 (шт.)	10	15910	-	159100	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
5	1203-9 прим.	-Сервант для официантов ОХ-12-703, стол официанта 1200x700x750 (компл.)	2	11180	-	22360	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
6	3201-10 прим.	-Стул полумягкий, стул (шт.)	2	1398	-	2796	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
7	Ц0108-602-1 прим.	-Электрополотенце, сушка для рук (шт.)	6	176,9	5,4	1061	32	937	1	6		
				162	2,3	972	14	95	0,01	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	1301-54	-Электросушитель для рук шт	6	5399 -	- -	32394 -	- -	- -	- -	- -
9	3201-196 прим.	-Стол производственный, 1000x600x800 мм, стол производственный 500x700x860 шт.	16	6930 -	- -	110880 -	- -	- -	- -	- -
10	3201-75 прим.	-Стол производственный СП-1470, 1470x840x860 мм, стол производственный 700x1200x860 шт.	16	12760 -	- -	204160 -	- -	- -	- -	- -
11	5558-146 прим.	-Полка подвесная настенная для кухонного инвентаря, полка для тарелок 350x285x210 шт.	4	3892 -	- -	15568 -	- -	- -	- -	- -
12	Ц0128-929-1	-Машина посудомоечная шт	3	4394,41 4275	72,16 29,25	13183 12825	216 88	11621 90	27 0,17	81 1
13	5101-142	-Машина посудомоечная универсальная, 550x600x850 МФП-30-01	3	261910 -	- -	785730 -	- -	- -	- -	- -
14	1204-180	-Шкаф для посуды, 1200x500x1750 шт.	2	41280 -	- -	82560 -	- -	- -	- -	- -
15	1102-27	-Шкаф для хлеба, 800x600x1750 шт.	1	32895 -	- -	32895 -	- -	- -	- -	- -
16	5101-182	-Стол для сбора остатков пищи, 900x600x860 шт.	3	9702 -	- -	29106 -	- -	- -	- -	- -
17	1813-36 прим.	-Табурет кухонный, стул кухонный шт.	7	336 -	- -	2352 -	- -	- -	- -	- -
18	5302-97	-Стеллаж производственный 1500x700x1500 мм, 1400x400x1600 шт.	4	10535 -	- -	42140 -	- -	- -	- -	- -
19	3201-238	-Стеллаж приставной СП-1А, 1000x500x750 мм, 700x600x1600 шт.	2	9890 -	- -	19780 -	- -	- -	- -	- -
20	1908-9 прим.	-Холодильник, 700x700x1850 двухкамерный	3	34000	-	102000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
21	Ц0128-911-2 прим.	-Шкаф холодильный шт.	2	1850,15	38	3700	76	3256	12	24
22	СПр. к Ц26	-Стоимость электроэнергии для испытания холодильного шкафа шт	25,4	1793,25 3,84	15,75 -	3587 98	32 -	90 -	0,09 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
23	1203-97 прим.	-Шкаф холодильный ШХ-0,56, 1600х725х1960мм квт.ч	2	99850	-	199700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	1813-42	-Шкаф для уборочного инвентаря, 800х500х1750мм шт.	2	15050	-	30100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	8101-94	-Полка настенная для инвентаря и приправ, полка ку4конная 1200х400х300 нерж сталь шт.	6	2875	-	17250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	3201-237 прим.	-Стеллаж для белья, 400х850х1000 шт.	6	8278	-	49668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	5302-102 прим.	-Стол обеденный с четырьмя стульями, стол рабочий с 4 стульями 800х1400х750 шт.	1	15910	-	15910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	5537-117 прим.	-Шкаф для одежды и белья секционный (гардероб), шкаф гардеробный 800х500х1750 компл.	7	19350	-	135450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	1203-152 прим.	-Стойка барная, барный шкаф 800х4560х1200 шт.	18	404415	-	7279470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	5561-1	-Комплект шестиместный (стол и 6 стульев) шт.	1	17630	-	17630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	5536-55 прим.	-Телевизор, телевизор ЖК, диагональ 46" компл.	1	25000	-	25000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	3201-24 прим.	-Диван для отдыха, для комплекта-уголок отдыха с журнальным столиком угловой компл.	1	36120	-	36120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	1807-20	-Кресло для отдыха, для шт.	2	7095	-	14190	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим.	комплекта-уголок отдыха с журнальным столиком угловой		-	-	-	-	-	-	-
34	1915-16 прим.	-Стол журнальный, для комплекта-уголок отдыха с журнальным столиком угловой	шт. 1	13000 -	-	13000 -	-	-	-	-
35	5564-70 прим.	-Шкаф канцелярский для папок и бумаг, шкаф офисный 450x800x1950	шт. 1	16555 -	-	16555 -	-	-	-	-
36	3201-175 прим.	-Стол рабочий, 1400x800x800 мм, стол офисный 800x1800x750	шт. 1	15050 -	-	15050 -	-	-	-	-
37	1203-6 прим.	-Кресло рабочее поворотное, кресло офисное	шт. 1	8493 -	-	8493 -	-	-	-	-
38	3201-14 прим.	-Стул полумягкий, стул офисный	шт. 3	3225 -	-	9675 -	-	-	-	-
39	6101-21 прим.	-Вешалка гардероба на 200 крючков, гардеробная вешалка	шт. 2	44256 -	-	88512 -	-	-	-	-
40	5537-110 прим.	-Шкаф для белья и одежды секционный (гардероб), шкаф гардеробный с полками 2600x550x1850	шт. 2	19350 -	-	38700 -	-	-	-	-
41	3201-24 прим.	-Диван для отдыха, для комплекта-уголок отдыха	шт. 1	36120 -	-	36120 -	-	-	-	-
42	1807-20 прим.	-Кресло для отдыха, для комплекта-уголок отдыха	шт. 2	7095 -	-	14190 -	-	-	-	-
43	5537-110 прим.	-Шкаф для белья и одежды секционный (гардероб), шкаф гардеробный офисный	шт. 2	19350 -	-	38700 -	-	-	-	-
44	3201-24 прим.	-Диван для отдыха, для комплекта-угловой диван с встроенным столиком	шт. 4	36120 -	-	144480 -	-	-	-	-
45	1915-16	-Стол журнальный, для	шт. 4	13000	-	52000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим.	комплекта-угловой диван с встроенным столиком		-	-	-	-	-	-	-
46	1305-35 прим.	-Стол для конференций ОН-4-1236/6а, для комплекта-стол круглый 1200 мм с 10 стульями	1 шт.	29885	-	29885	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	1201-14 прим.	-Стул полумягкий, для комплекта-стол круглый 1200 мм с 10 стульями	10 шт.	3225	-	32250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	3201-26	-Диван односторонний двухместный, 1920х500х400 мм	3 шт.	5590	-	16770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	1303-103	-Стол бильярдный большой с набором	3 шт.	109000	-	327000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	1301-35 прим.	-Шкаф для хранения настольных игр, шкаф для книг	4 шт.	17845	-	71380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	Ц0128-927-5	-Сковорода электрическая	1 шт.	1397,41	28,73	1397	29	1229	11	11
52	СПр. к Ц28	-Стоимость электроэнергии для испытания сковороды электрической	38 шт	1354,5 3,84	11,25 -	1355 146	11 -	90 -	0,07 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
53	1204-72	-Сковорода электрическая СЭ-0,45, ЭС-0,55/1	1 квт	112800	-	112800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	Ц0128-927-1-2	-Плита электрическая	1 шт.	1387,22	16,29	1387	16	1227	8	8
55	СПр. к Ц28	-Стоимость электроэнергии для испытания плиты электрической	12 шт	1356,75 3,84	6,75 -	1357 46	7 -	90 -	0,04 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
56	5302-75 прим.	-Электроплита секционная модулированная (16,8 кВт, 30; 380/220В), плита электрическая 6-конфорочная ЭП-6П	1 квт	132233	-	132233	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	Ц0128-927-9	-Шкаф жарочный электрический	1 шт.	3159,8	21,72	3160	22	2803	21	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	СПриложение к Ц28	-Стоимость электроэнергии для испытания шкафа жарочного электрического	шт 286	3105 3,84 -	9 - -	3105 1098 -	9 - -	90 - -	0,05 - -	- - -
59	5101-147 прим.	-Шкаф жарочный, шкаф жарочный 3-х секционный типа ШЖ-3 850х900х1625мм	квт 1	129080 -	- -	129080 -	- -	- -	- -	- -
60	Ц0128-924-2 прим.	-Котел пищеварочный электрический, котел электрический	шт. 1	3421,1 3352,5	29,62 9	3421 3353	30 9	3025 90	24 0,05	24 -
61	СПриложение к Ц28	-Стоимость электроэнергии для испытания котла электрического	шт 247	3,84 -	- -	948 -	- -	- -	- -	- -
62	1203-43 прим.	-Котел пищеварочный электрический КЭ-250, котел электрический опрокидывающийся 958х636х1135мм типа КПЭМ-60-0Р	квт 1	320404 -	- -	320404 -	- -	- -	- -	- -
63	С"Белый ветер"	-Микроволновка	шт. 1	9148,56 -	- -	9149 -	- -	- -	- -	- -
64	Ц0128-927-3	-Фритюрница электрическая секционная, модулированная	шт 1	1193,61 1120,5	61,3 24,75	1194 1121	61 25	1031 90	8 0,14	8 -
65	СПриложение к Ц28	-Стоимость электроэнергии для испытания шкафа жарочного электрического	шт 38	3,84 -	- -	146 -	- -	- -	- -	- -
66	1204-93	-Фритюрница электрическая типа ФЭ-20	квт 1	25645 -	- -	25645 -	- -	- -	- -	- -
67	Ц0128-921-1 3	-Машина картофелеочистительная	шт. 1	1098,2 1068,75	7,01 2,25	1098 1069	7 2	964 90	8 0,01	8 -
68	5102-97	-Картофелечистка, МОК-300	шт 1	82933 -	- -	82933 -	- -	- -	- -	- -
69	Ц0128-921-1 4	-Универсальная овощерезательная машина	шт. 2	1266,97	9,28	2534	19	2232	9	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1235,25	4,5	2471	9	90	0,03	-
70	8101-75 прим.	-Машина овощерезная, машина для переработки овощей МПО-1	шт 2	72050 -	-	144100 -	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	U0128-921-1-2	-Машина протирочная для переработки вареных овощей	компл. 1	1236,77 -	9,28	1237 -	9	1085	9	9
				1201,5	4,5	1202	5	90	0,03	-
72	1204-51 прим.	-Машина для резки вареных овощей МРОВ-160, протирочно-резательная машина МПР-350М	шт 1	27772 -	-	27772 -	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	U0128-922-3	-Мясорубка	шт. 1	984,01 -	5,43	984 -	5	865	7	7
				958,5	2,25	959	2	90	0,01	-
74	5302-76 прим.	-Мясорубка, мясорубка электрическая 160кг/час	шт 1	42930 -	-	42930 -	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	1203-177 прим.	-Тележка ручная посудная ТРП, тележка для сбора посуды 800x550x850мм	шт. 2	4982 -	-	9964 -	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	12098078	523	225
	Тенге	33372	212	1
Стоимость оборудования -	Тенге	12061239	- -	-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	12061239	- -	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	36839	- -	-
Материалы -	Тенге	462	- -	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	33584 -	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2482	- -	-
Накладные расходы -	Тенге	30275	- -	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	- -	15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4541 -	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4027	- -	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	71141	- -	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	- -	241
Сметная заработная плата -	Тенге	-	38125 -	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	12132379	- -	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	- -	241
Сметная заработная плата -	Тенге	-	38125 -	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ **12 132 379**

Временные здания и сооружения 1,8% **12 133 660**

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2х1,2х1,05=2,772%	12 135 667
Итого в текущих ценах 2016 года МРП 2121:775=2,737	33 215 321
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	33 879 627
ИТОГО с НДС 12%	37 945 182

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
Директор _____ Мусин М.Н.

Принял (Заказчик):
Жуманияз Турдагул Кабайкызы, ИИН660303450135
_____ Жуманияз Т.Е.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау 2015"
Эксперт технического надзора _____ Сабдин Е.К.
№00604 от 27.03.2012г., №00605 от 27.03.2012г.,
№06992 от 14.04.2012г.

Заказчик Жуманиязова Турсынгул Ешбайқызы

(организация, адрес, телефон)

107200

Подрядчик ТОО "KAZ STROI PLAST"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство кафе в г.Макинск Буландинского района Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект СТРОИТЕЛЬСТВО КАФЕ В Г.МАКИНСК

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 07.04.2023г.

Акт №10
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1 Сети электроснабжения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы, Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЛИ-0,4КВ								
1	Ц0108-573-4 прим.	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, шкаф учета электроэнергии на опоре	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
2	С"220VOLT" прим.	-Корпус металлический ШМП-09 IP31 (800х600х250) RUCELF, шкаф учета в металлическом корпусе навесного исполнения разм.300х200х700(Н)мм типа ШУ-3 шт	1	3697,48	-	3697	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
4	"ALFAOPT.kz"	-Счетчик электрической энергии трехфазный тип "Матрица NP73E 3-14-1" 380В 5-7.5Р230 ART-03" с памятью 5-7,5А шт	1	14990,71	-	14991	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0108-53-1	-Трансформатор тока, шт	3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		напряжение до 10 кВ		347	4,5	1041	14	95	0,03	-
6	"220VOLT" прим.	шт -Трансформатор тока 200/5, ТК-0,66 200/5А	3	541,23 -	- -	1624 -	- -	- -	- -	- -
7	Ц0108-526-3	шт -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1008,7 441	32,7 4,5	1009 441	33 4	423 95	2 0,03	2 -
8	С"220VOLT"	шт -Автомат ВА 88-33 3Р 160А 35кА ИЭК	1	4073,55 -	- -	4074 -	- -	- -	- -	- -
9	ЕО133-108-1	шт -Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,002	7259,41 2745	4310,78 1169,46	15 5	9 2	8 105	16,1 4,45	- -
10	Ц0108-146-2	1км -Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	24	73,1 23,4	20,8 4,4	1754 562	499 106	634 95	0,14 0,03	3 1
11	С151607-941 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м -Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,125	176838 -	- -	22105 -	- -	- -	- -	- -
		км 1.2 Арматура для подводки к вводу в здание								
12	СПр.л."Scal a Group"	-Зажим соединительный SLIP 22.1	4	445,56 -	- -	1782 -	- -	- -	- -	- -
13	СПр.л."Scal a Group"	шт -Зажим анкерный SO 118.425	4	1265,08 -	- -	5060 -	- -	- -	- -	- -
14	СПр.л."Scal a Group"	шт -Крюк настенный SOT 28.2	1	485,71 -	- -	486 -	- -	- -	- -	- -
15	СПр.л."Scal a Group"	шт -Фиксатор дистанционный SO 70.13	1	223,48 -	- -	223 -	- -	- -	- -	- -
		шт 1.3 Арматура для прокладки СИП по стене								
16	СПр.л."Scal a Group"	-Фиксатор дистанционный SO 70.13	17	223,48	-	3799	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		шт Заземление ШУ-3								
17	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм(2,5м х 2шт=5м)	2	431,6	21,6	863	43	289	0,9	2
				149	2,9	298	6	95	0,02	-
18	Ц0108-472-8	шт Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметр 8 м, по конструкциям	4	84,6	2,8	338	11	124	0,17	1
				32,4	0,2	130	1	95	-	-
		м 2.КЛ-0,4кВ								
19	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	232,189	30,62	28,79	7109	6685	2195	0,01	3
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	424	1039	97	0,03	6
20	Е0101-164-2	м3 Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/, в том числе пересечения с инж. сооружениями	8,966	302,12	-	2709	-	3061	2,13	19
	т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	2709	-	113	-	-
21	Е0101-17-14	м3 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	7,612	43,71	41,6	333	317	105	0,01	-
	т.ч. п-3.46 К=1,1			2,06	12,1	16	92	97	0,04	-
22	Е010333-А10-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	14,995	84,26	84,26	1263	1263	253	-	-
				-	16,85	-	253	100	0,35	5
23	Е0101-166-2	т Засыпка вручную траншей,	23,219	154,22	-	3581	-	4046	1,12	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-3.177 К=1.15	пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы сильно валунающего на инструмент		154,22	-	3581	-	113	-	-
24	Е0101-27-2	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	208,97	6,48 -	6,48 2,1	1354 -	1354 440	426 97	- 0,01	- 2
25	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	208,97	21,55 17,03	4,52 -	4502 3559	944 -	3452 97	0,11 -	23 -
26	Ц0108-142-1	м3 -Устройство постели при одном кабеле в траншее	272,5	36,7 8,8	27,8 6,9	10001 2398	7576 1880	4064 95	0,06 0,04	16 11
27	С143008-92	м -Песок природный	7,4	707 -	- -	5232 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0134-103-1	м3 -Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,071	21603,38 20790	- -	1534 1476	- -	1624 110	133 -	9 -
29	С130804-803 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	кан.-км -Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 90х2,2 питьевая ГОСТ 18599-2001, ПЭ63 ПИД д90 ПЭ63SDR41-90х2,2	70,5	136 -	- -	9588 -	- -	- -	- -	- -
30	Ц0108-148-2	м -Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	4,5	38,1 28,8	3,2 0,7	171 130	14 3	126 95	0,15 -	1 -
31	Ц0108-141-2	м -Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 и до 2 кг	3,5	27,5 19,3	4 0,7	96 68	14 2	67 95	0,12 -	- -
32	Ц0108-148-1	м -Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	66	27,7 19,7	2,1 0,5	1828 1300	139 33	1267 95	0,1 -	7 -
33	Ц0108-141-1	м -Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых	258	26,4	3,1	6811	800	4804	0,11	28

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг			19,1	0,5	4928	129	95	-	1
34	С151601-546 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	м	0,008	314741	-	2519	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	С151601-543 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,33	140468	-	46354	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
36	СПр.л."Энер-джи-Тараз" прим.	Кабельный наконечник А-16 к (алюмин., лужен., медн.), 16-8-5,4-А-УХЛ3	км	24	27,93	-	670	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
37	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	2	2300,7	1439	4601	2878	2206	5	10
					844	317	1688	634	95	1,84	4
38	С151610-7 прим.	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3, 4КВТп-1-(35-50) для кабеля АВБбШв-1, сеч. 4х50 мм2	шт	2	3590	-	7180	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	компл	12	162,72	143,86	1953	1726	646	0,13	2
					18,86	36,68	226	440	97	0,14	2
40	СПр.л."ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" прим.	Фундамент анкерный к СТ 14, 15, 16, 20, фундамент анкерный садовый к СТ-3,0-2,5 типа Ф-А-СТ 900/300	яма	12	4813,64	-	57764	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойку (кл В12,5)	шт	1,9	8131,25	98,32	15449	187	1461	4,41	8
					695,25	37,15	1321	71	105	0,18	-
42	Е0109-17-4п	Монтаж стойки центрифугированной	м3	0,3	6067,84	3229,46	1820	969	812	12,5	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим.									
		т		2115	892,56	635	268	90	3,37	1
43	СПр.л."ЭНЕР ГОСИСТЕМЫ"	-Стойка тонкостенная Н 3м СТ-3,0-2,5	12	8539,56	-	102475	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0133-115-2 прим.	-Установка светильников с лампами натриевыми, вес чающий светильник	12	1745,38	1411,25	20945	16935	7218	2,01	24
				333	239,85	3996	2878	105	0,81	10
		шт								
45	СПр.л."ТД Электроцен тр"	-Светильник типа NTV 134 S70 шар опаловый 400, светильник наружного освещения "шар" с лампой металлогалогеновой мощностью 70Вт NTV134S70	12	7712,37	-	92548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	СПр.л."220V- OLT"	-Лампа Metal Halide 70W RX7S, лампа металлогалогенная мощностью 70Вт	12	517,14	-	6206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	Ц0108-409-3 прим.	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм, труба для прокладки кабеля в "теле" стойки-фундамента диам.40мм	24	180,3	91,6	4327	2198	1833	0,33	8
				57,4	23	1378	552	95	0,13	3
		м								
48	СПр.л."Элек троКомплек т" к=1,02	-Труба ПХВ гладкая ф40	24,48	47,14	-	1154	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
49	прим. Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг, (заделка светильников)	48	27,7	2,1	1330	101	921	0,1	5
				19,7	0,5	946	24	95	-	-
		м								
50	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20 км=1,02	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,049	32123	-	1574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
51	Ц0110-901-8 прим.	-Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	12	254,8	12,5	3058	150	3089	1	12
				234	-	2808	-	110	-	-
		шт								
52	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409	12	509	-	6108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	СПр.п."220V-Сжим У731 OLT"		24	33,17	-	796	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ДГУ								
		Устройство фундамента под ДГУ								
54	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,16	251,77	-	1551	-	1753	1,77	11
	т.ч. п-3.177 К=1,15			251,77	-	1551	-	113	-	-
		м3								
55	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ.300мм	1,05	1932,27	100,89	2029	106	201	0,85	1
				123,75	38,25	130	40	118	0,18	-
		м3								
56	Е0106-1-20	-Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под ДГ,В7,5	1,89	7350,42	311,32	13892	588	1109	2,82	5
				441	117,61	833	222	105	0,57	1
		м3								
57	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,22	134,1	-	432	-	488	0,97	3
				134,1	-	432	-	113	-	-
		м3								
58	Ц0108-482-1-0 прим.	-Установка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде. Машина переменного или постоянного тока, масса до 3 т, дизель-генераторная установка	1	14383	3283	14383	3283	8603	44	44
				8348	917,99	8348	918	95	5,32	5
		шт								
59	"Азия Пром Комплект"	-Электростанция АД100-Т400-РПМ2, дизель-генераторная установка мощностью 100кВТ в шумопоглощающем капоте с АВР	1833202,97 1	-	-	1833203 -	-	-	-	-
		к-т								
60	Ц0108-481-3-4	-Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу, или	1	1909,2	45,2	1909	45	1174	6	6
				1231	4,5	1231	5	95	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		машины постоянного тока, масса до 3 т, дизель-генератора								
		шт								
		Заземление ДГУ								
61	ЦО108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	2	330,1	24,1	660	48	225	0,7	1
				116	2,5	232	5	95	0,01	-
		шт								
62	ЦО108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	5	107,3	3,5	537	18	156	0,18	1
				32,4	0,4	162	2	95	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2367521	49099			294
			Тенге			49392	10885			53
		Стоимость оборудования -	Тенге			1853891	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1853891	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			454119	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9338	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39721	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			372089	-	-		-
		Ресурсы на опробование -	Тенге			5232	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30844	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5827	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29578	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			522540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		235
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45547	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57691	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3047	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19654	-		-
		Местные материалы -	Тенге			25217	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20619	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3123	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4711	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		138
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22777	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1020	-	-		-
		Материалы -	Тенге			217	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	902	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			812	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	122	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1024	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2462442	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		378
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69348	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	2 462 442
Временные здания и сооружения 1,8%	2 473 396
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2х1,2х1,05=2,772%	2 490 569
Итого в текущих ценах 2016 года МРП 2121:775=2,737	6 816 686
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	6 953 020
ИТОГО с НДС 12%	**7 787 382**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100310012679
Директор _____ Мусин М.Ш.

Принял (Заказчик):
Жуманиязова Турсынгуль Ембайқызы, ИИН660303450135
_____ Жуманиязова Т.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау 2015"
Эксперт технического надзора _____ Сабдин Е.К.
№00604 от 27.03.2012г., №00605 от 27.03.2012г.,
№06992 от 14.04.2012г.

20020

Заказчик Жуманияз Турсынгул Ешбайхызы
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство кафе в г.Макинск Буландинского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект Кафе
(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 04.04.2023г.

Акт №11
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1 Сети водопровода

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-12-14- т.ч. п-3.46 К-1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	990,95	30,62 1,83	28,79 7,92	30341 1809	28532 7848	9368 97	0,01 0,03	13 27
2	Е0101-17-14- т.ч. п-3.46 К-1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	22,64	43,71 2,06	41,6 12,1	990 47	942 274	311 97	0,01 0,04	- 1
3	Е010333-А3--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 т	40,752	35,53 -	35,53 7,11	1448 -	1448 290	290 100	- 0,15	- 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	22,64	3,78	3,24	85	73	35	-	-
				0,48	1,12	11	25	97	-	-
		м3								
5	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка вручную). Сильно налипающего на инструмент	19,92	302,12	-	6018	-	6801	2,13	42
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	6018	-	113	-	-
		м3								
	т.ч. п-3.177 К=1,15									
6	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	43,34	134,1	-	5812	-	6567	0,97	42
				134,1	-	5812	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	967,53	6,48	6,48	6269	6269	1974	-	-
				-	2,1	-	2035	97	0,01	8
		м3								
8	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	967,53	21,55	4,52	20846	4369	15983	0,11	104
				17,03	-	16477	-	97	-	-
		м3								
9	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	13,38	1083,9	152,52	14503	2041	3667	1,02	14
				153,68	57,15	2056	765	130	0,28	4
		м3								
10	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,036	247994,13	49389,75	8928	1778	3811	312,7	11
				62775	18657	2260	672	130	91,12	3
		т								
11	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	2	19322,87	36,99	38646	74	784	1,82	4
		шт		288	13,5	576	27	130	0,07	-
12	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
		шт								
13	Е0122-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
				227,25	6,75	227	7	130	0,03	-
		шт								
14	С130902-755	-Задвижки чугунные фланцевые с	1	16229	-	16229	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 20	обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		-	-	-	-	-	-	-
15	С130902-753 Изм. и доп. вып. 20	шт. Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1	10363 -	- -	10363 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0122-40-5	шт. -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	1	231,52 180	33,52 2,25	232 180	34 2	237 130	0,9 0,01	1 -
17	Е0122-40-3	фланец -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	156,43 126	21,43 -	156 126	21 -	164 130	0,6 -	1 -
18	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	фланец -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	1	671 -	- -	671 -	- -	- -	- -	- -
19	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384 -	- -	768 -	- -	- -	- -	- -
20	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	1	268 -	- -	268 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0122-34-1	шт. -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57 69,53	225,69 58,98	902 209	677 177	501 130	0,41 0,23	1 1
22	С130804-338 0 Изм. и доп.вып.18	шт Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	552 -	- -	1104 -	- -	- -	- -	- -
23	С130804-337 7 Изм. и доп.вып.18	шт. Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	297 -	- -	297 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм (футляр)	0,02	111941,01 51300	60473,38 16165,35	2239 1026	1209 323	1754 130	306 63,72	6 1
25	С130804-867 Изм. и доп.вып.19	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 315х12,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	км 10,2	2529 -	- -	51686 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м 20	244,98 146,93	0,28 0,11	4900 2939	6 2	3823 130	0,84 -	17 -
27	Е0122-48-1 к=0,375	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм	м 2	1732,01 495,28	209,93 3,48	3464 991	420 7	1297 130	3 0,01	6 -
28	Е0122-8-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм (футляр)	футляр 0,01	174224,44 83025	71861,81 27146,25	1742 830	719 271	1432 130	441 132,58	4 1
29	С130806-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямововные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм	км 10,04	1803 -	- -	18102 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0122-20-7 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	м 0,01	536240,04 56070	94029,64 35520,75	5362 561	940 355	1191 130	323,1 173,48	3 2
31	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	км 10	244,98 146,93	0,28 0,11	2450 1469	3 1	1912 130	0,84 -	8 -
32	Е0122-48-1 к=0,3125	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм	м 1	1443,34 412,73	174,94 2,9	1443 413	175 3	540 130	2,5 0,01	2 -
33	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	футляр 0,01	51202,26 30825	20326,01 5353,43	512 308	203 54	470 130	179 20,64	2 -
34	С130804-855 Изм. и доп.вып.14 СН РК	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	км 10,1	113 -	- -	1141 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м								
35	Е0122-31-2	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 65 мм	0,01	9170,63	-	82	-	104	51,5	1
				8032,5	-	80	-	130	-	-
		км								
36	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,123	58881,69	25695,31	7242	3161	6378	194	24
				33075	6813,45	4068	838	130	26,38	3
		км								
37	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	124,028	302	-	37456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
38	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,123	8287,75	-	1019	-	1284	51,5	6
				8032,5	-	988	-	130	-	-
		км								
39	С130804-864 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,4	1269	-	508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
40	С130804-863 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,2	1002	-	200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
41	Е0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	2,075	21603,06	482,3	44411	1001	4910	9,07	19
				1638	182,25	3399	378	130	0,89	2
		м3								
42	С143018-36	-Кольца для смотровых колодцев	0,29	7742,5	-	2245	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 20 к=1,25	водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м к шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/		-	-	-	-	-	-	-
		м								
43	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 к=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59 м, Dв 1500 мм	2,36	9330,2	-	22019	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
44	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,98	19800	-	19404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
45	С12021-267	-Стоимость стремянок	0,024	133700	-	3209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ф								
46	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
47	Е0108-6-9	-Кирпичная кладка горловин колодцев	0,147	10197,33	296,6	1499	44	178	5,95	1
				915,75	110,25	135	16	118	0,54	-
		м3								
48	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	5,35	310,23	33,28	1660	178	117	0,03	-
				5	11,49	27	61	133	0,04	-
		м2								
49	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,35	414,94	-	2220	-	176	0,14	1
				24,75	-	132	-	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			409369	54350			337
			Тенге			53405	14439			60
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			406161	-	-		-
		Материалы -	Тенге			81098	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	67845	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			146254	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			71054	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			76675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11501	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28970	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			511805	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		435
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79346	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3209	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3209	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3401	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			515207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		435
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79346	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**515 207**
Временные здания и сооружения 1,8%	**524 481**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2х1,2х1,05=2,772%	**539 019**
Итого в текущих ценах 2016 года МРП 2121:775=2,737	**1 475 296**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**1 504 802**
ИТОГО с НДС 12%	**1 685 378**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Принял (Заказчик):
Жуманияз Турсынгул Ешбайқызы, ИИН660303450135
_____ **Жуманияз Т.Е.**

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау 2015"
Эксперт технического надзора _____ **Сабдин Е.К.**
№00604 от 27.03.2012г., №00605 от 27.03.2012г., №06992 от 14.04.2012г.

Заказчик Жуманиез Турсынгул Ешбайқызы

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ STROI PLAST"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство кафе в г.Макинск Буландынского района Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект Кафе

(наименование)

20030

Договор подряда (контракт) №5 от 07.04.2023г.

Акт №12
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2 Сети канализации

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	432,08	30,62	28,79			13230	12441			4085	0,01	5		
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	1,92			799	3422			97	0,03	12		
		м3														
2	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	43,97	43,71	41,6			1922	1829			604	0,01	1		
	т.ч. п-3.46 К=1,1			2,06	12,1			90	532			97	0,04	2		
		м3														
3	E010333-A3--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	79,146	35,53	35,53			2812	2812			562	-	-		
				-	7,11			-	562			100	0,15	12		
		т														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	43,97	3,78	3,24	166	143	68	-	-
				0,48	1,12	21	49	97	-	-
		м3								
5	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка вручную). Сильно налипающего на инструмент	20,2	302,12	-	6103	-	6896	2,13	43
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	6103	-	113	-	-
		м3								
	т.ч. п-3.177 К=1,15									
6	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	61,03	134,1	-	8184	-	9248	0,97	59
				134,1	-	8184	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	391,25	6,48	6,48	2535	2535	798	-	-
				-	2,1	-	823	97	0,01	3
		м3								
8	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	391,25	21,55	4,52	8430	1767	6463	0,11	42
				17,03	-	6663	-	97	-	-
		м3								
9	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	13,46	1083,9	152,52	14589	2053	3689	1,02	14
				153,68	57,15	2069	769	130	0,28	4
		м3								
10	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15 прим	-Укладка трубопроводов из канализационных безнапорных труб диам. 150 мм	0,116	102572,62	1733,92	11898	201	9292	361	42
				60966	650,25	7072	75	130	3,17	-
		км								
11	С130804-231-2 Изм. и доп.вып.19 прим	-Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации DN 150 SN6 PE ГОСТ Р 54475-2011	117,362	618	-	72530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
12	С130804-233-6 Изм. и доп.вып.19	-Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN 150 PE ГОСТ Р 54475-2011	18	343	-	6174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	С130810-373 Изм. и	-Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных	36	60	-	2160	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып.17	канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73		-	-	-	-	-	-	-
			шт							
14	Е0123-23-1	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	3704,98	83,18	3705	83	3726	16,84	17
				2835	31,5	2835	32	130	0,15	-
			врезка							
			Колодцы							
15	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	1,04	13407,86	2538,55	13944	2640	4862	15,87	17
				2665,33	950,63	2751	989	130	4,64	5
			м3							
16	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	5,44	11482,81	1686,97	62467	9177	17672	11,16	61
				1867,05	631,8	10157	3437	130	3,09	17
			м3							
17	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м, Dв 1000 мм	0,89	6194	-	5513	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
18	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20 К=1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м, Dв 700 мм	0,87	4568,75	-	3975	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
19	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 К=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59 м, Dв 1500 мм	2,36	9330,2	-	22019	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
20	С143018-37 Изм. и	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	1,70	8402	-	15098	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 20	канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м к шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
21	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,61	26000	-	67860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	С131104-9 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	4	8060	-	32240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
23	С12021-267	-Стоимость стремянки	0,055	133700	-	7354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	Е0108-6-9	-Кирпичная кладка горловины колодцев	0,147	10187,33	296,6	1499	44	178	5,95	1
				915,75	110,25	135	16	118	0,54	-
		м3								
25	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	21,4	310,23	33,28	6639	712	469	0,03	1
				5	11,49	107	246	133	0,04	1
		м2								
26	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	21,4	414,94	-	8880	-	704	0,14	3
				24,75	-	530	-	133	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			401924	36437			305
			Тенге			47505	10953			56
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			388397	-	-		-
	Материалы -		Тенге			31771	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	58458	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			106930	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			165754	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			69317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10398	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27463	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			485177	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		395
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68855	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7354	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7354	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			441	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7795	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6174	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6174	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			370	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6544	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			499516	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		395
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68855	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	499 516
Временные здания и сооружения 1,8%	508 507
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2х1,2х1,05=2,772%	522 603
Итого в текущих ценах 2016 года МРП 2121:775=2,737	1 430 365
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1 458 972
ИТОГО с НДС 12%	1 634 049

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
Директор _____ Мусин М.Ш.

Принял (Заказчик):
Жуманияз Гүрсынгүл Ешбайқызы, ИИН660303450135
_____ Жуманияз Т.Е.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау 2015"
Эксперт технического надзора _____ Сабдин Е.К.
№00604 от 27.03.2012г., №00605 от 27.03.2012г., №06992 от 14.04.2012г.

Заказчик Жуманияз Тұрсынгул Ешбайқызы 20340
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОИ PLAST"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство кафе в г.Макинск Буландынского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект Кафе
(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 07.04.2023г.

Акт №13
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1 Вертикальная планировка

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1237,2	9,24	9,24	11438	11438	3602	-	-
				-	3	-	3713	97	0,01	14
		м3								
2	Е0101-24-10 К=5 т.ч. п-3.70 К=0,85	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м. Ранее разрыхленных	1237,2	33,62	33,62	41594	41594	13099	-	-
				-	10,92	-	13504	97	0,04	52
		м3								
3	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	497,4	39,74	37,82	19765	18810	6209	0,01	6
				1,87	11	930	5470	97	0,04	19
		м3								
4	Е010333-А5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	944,68	49,5	49,5	46762	46762	9352	-	-
				-	9,9	-	9352	100	0,21	196

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 5 км, класс груза 1									
			т								
5	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		739,8	14,01	14,01	10361	10361	3441	-	-
					-	4,8	-	3547	97	0,02	12
			м3								
6	E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см		739,8	1,39	1,39	1031	1031	301	-	-
					-	0,42	-	310	97	-	1
			м3								
7	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам		2016,1	0,38	0,38	760	760	239	-	-
	Т.ч.										
	п-1.11				-	0,12	-	247	97	-	1
	п-3.73										
	К=1,34										
			м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			131710	130755				6
			Тенге			930	36145				295
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			131710	-	-			-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	37075	-			-
	Местные материалы -		Тенге			25	-	-			-
	Накладные расходы -		Тенге			36243	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-			18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5436	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10077	-	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			178031	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			319
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	42511	-			-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			178031	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			319
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	42511	-			-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**178 031**
Временные здания и сооружения 1,8%	**181 236**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2х1,2х1,05=2,772%	**185 259**
Итого в текущих ценах 2016 года МРП 2121:775=2,737	**509 792**

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	519 988
ИТОГО с НДС 12%	582 386

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", ИНН 100340012679
Директор _____ Мусин М.Ш.

Принял (Заказчик):
Жуманияз Турсынтул Ешбайқызы, ИИН660303450135
_____ Жуманияз Т.Е.

Технический надзор:
ГУО "Кокшетау 2015"
Эксперт технического надзора _____ Сабдин Е.К.
№00604 от 27.03.2012г., №00605 от 27.03.2012г.,
№06992 от 14.04.2012г.

Заказчик Жумакияз Турсынгул Бибайқызы

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ STROI PLAST"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство кафе в г.Макинск Булакдамского района Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект Кафе

(наименование)

20350

Договор подряда (контракт) №5 от 07.04.2023г.

Акт №14
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

Зональный смета №7-2 Благоустройство

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие								
		Покрытие проезда тип 1								
1	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	303	867,46	68,13	262841	20644	13750	0,14	44
				21,38	12,76	6478	3867	133	0,04	13
2	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м3	3030	306	33,28	927195	100843	66440	0,03	100
				5	11,49	15150	34805	133	0,04	122
3	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов м2	1,818	40097,59	339,59	72897	617	341	0,58	1
				-	140,94	-	256	133	0,58	1
4	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых т	3030	392,39	15,35	1189952	46515	44329	0,03	102
				5,94	5,06	17998	15332	133	0,02	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АВ								
5	Е0127-54-3 К=4	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3030	184,4 0,04	- -	558732 121	- -	161 133	- -	1 -
6	Е0127-72-1	м2 -Розлив вяжущих материалов	0,909	40097,59 140,94	339,59 -	36449 128	309 -	170 133	0,58 0,58	1 1
7	Е0127-53-1	т -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АВВ	3030	516,31 5,94	15,35 5,06	1564426 17998	46515 15332	44329 133	0,03 0,02	102 64
8	Е0127-56-1	м2 Покрытие из брусчатки -Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см	412	218,03 38,03	12,52 4,39	89827 15668	5158 1810	23246 133	0,24 0,02	100 7
9	Е0127-56-1	м2 -Устройство оснований под тротуары из песка толщиной 12 см	412	143,97 38,03	12,52 4,39	59317 15668	5158 1810	23246 133	0,24 0,02	100 7
10	Е0127-56-2 К=8	м2 -Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из песка на каждый 1 см изменения толщины исключать	412	-68,86 -6,64	- -	-28369 -2736	- -	-3638 133	-0,04 -	-18 -
11	Е0111-25-1	м2 -Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	412	181,11 156,15	21,26 7,97	74617 64334	8759 3284	83169 123	0,95 0,04	391 16
12	С143003-38 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20	м2 -Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	424,36	1060 -	- -	449922 -	- -	- -	- -	- -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
		Бордюры и поребрики								
13	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под бордюры	13,79	992,9	97,07	13692	1339	2416	0,78	11
		м3		112,5	36	1551	496	116	0,18	2
14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	394	559,85	6,63	220583	2612	57871	0,7	275
		м		108,68	1,76	42820	692	133	0,01	2
15	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые М-400	16,942	25600	-	433715	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий. Сечением 100х200 мм	80	500,71	6,63	40057	530	11750	0,7	56
		м		108,68	1,76	8694	141	133	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04с-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	1,28	25000 -	- -	32000 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5996744	239000			1265
		Тенге				203746	77951			280
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5996744	-	-		-
	Материалы -	Тенге				150145	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	281697	-		-
	Местные материалы -	Тенге				5403852	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				367508	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		184
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	55138	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				381060	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6746192	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1729
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	336836	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6746192	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1729
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	336836	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Озеленение									
18	Е0147-3-3	-Подготовка участка для озеленения, разбивка участка м2	2090,48	12,15 12,15	- -	25399 25399	- -	32765 129	0,07 -	155 -
		Посадка деревьев лиственных пород								
19	Е0147-11-5	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100% яма	11	245,54 230,4	15,14 5,74	2701 2534	167 63	3351 129	1,63 0,02	18 -
20	Е0147-13-2	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м шт	11	190,24 188,33	- -	2093 2072	- -	2672 129	1,04 -	11 -
21	С143012-35	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /рябина, тополь, ясень, клен,	13	972 -	- -	12636 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м (с учетом отпада 20%)								
		шт								
		Однорядная живая изгородь								
22	Е0147-19-5	-Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	97,333	80,54	6,06	7839	590	9708	0,52	50
				74,48	2,84	7249	276	129	0,01	1
		м								
23	Е0147-21-1	-Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	97,333	66,92	-	6513	-	8362	0,4	39
				66,6	-	6482	-	129	-	-
		м								
24	С143012-44	-Стоимость саженцев сирени обыкновенной возрастом 3 года, с учетом отпада 15 %	336	203	-	68208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Цветники								
25	Е0147-28-1	-Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	90,6	88,04	-	6164	-	7952	0,47	42
				88,04	-	6164	-	129	-	-
		м2								
26	Е0147-29-1	-Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	90,6	213,08	-	19305	-	24500	1,35	122
				209,63	-	18992	-	129	-	-
		м2								
27	С143012-78 прим	-Рассада цветов однолетних культур	1522	24	-	36528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Газоны								
28	Е0147-25-4	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	1944,48	58,28	-	113324	-	146188	0,4	778
				58,28	-	113324	-	129	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
29	Е0147-25-5	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать	1944,48	7,97	-	15498	-	19992	0,05	106
				7,97	-	15498	-	129	-	-
			м2							
30	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1944,48	19,01	-	36965	-	20594	0,05	102
				8,21	-	15964	-	129	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			353173	756			1425
			Тенге			213680	339			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			353173	-	-		-
		Материалы -	Тенге			192	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	214019	-		-
		Местные материалы -	Тенге			138544	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			276085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		138
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41413	-		-
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37755	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			667013	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1564
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	255432	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			667013	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1564
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	255432	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Малые формы								
31	У1-49-8	-Урна типа II, строительные работы	4	1343,73	16,59	5375	66	731	1	4
				168,3	5,64	673	23	105	0,03	-
			урна							
32	У1-43-3	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные работы	4	9155,54	432,17	36622	1729	6044	7,9	32
				1295,25	143,82	5181	575	105	0,7	3
			скамья							
33	У1-39-7	-Площадка для мусоросборников типа 2, строительные работы	1	150095,48	3600,08	150095	3600	21053	90	90
				14916	913,68	14916	914	133	4,5	5
			площадка							
		Ящик для золы и угля 3х3 м из листовой стали толщиной 3мм								
34	Е0109-62-1	-Изготовление листовых конструкций в построечных условиях и на	0,99	33051,58	14360,6	32721	14217	17387	91,8	91
				16524	2890,06	16359	2960	90	10,22	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		производственных баз								
35	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества т	0,99	51027 -	- -	50517 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0109-4-3	-Монтаж ящика для золы из толстолистовой стали, массой свыше 0,25 т т	0,99	12993,54 9090	2788,66 689,27	12864 -8999	2761 682	8713 90	53,9 3,2	53 3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		288194	22373			270
				Тенге		46128	5154			21
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		242609	-	-		-
		Материалы -		Тенге		165927	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	22282	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		50517	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		27828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	4174	-		-
		Неормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		16226	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		286664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		147
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	26456	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		45585	-	-		-
		Материалы -		Тенге		3249	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	29000	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		26100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3915	-		-
		Неормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		4301	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		75986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		171
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	32915	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		362650	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		318
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	59371	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Ограждение								
37	У1-32-17	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без	342,2	1619,78 73,26	133,05 43,99	554289 25070	45530 15053	56172 140	0,44 0,22	152 74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цоколя высотой 1,65 м, типа N4Б, строительные работы								
38	У1-32-18	м -Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа N4Б, монтаж металлоконструкций	342,2	1191,71 141,11	2,09 0,64	407803 48288	715 219	43656 90	0,82 -	281 1
39	У1-34-3	м -Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	2	46653,25 4150	2042,41 600,66	93307 8316	4085 1201	13324 140	25 2,9	50 6
40	У1-34-4	ворота -Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	2	18911,46 2242,54	33,72 11,22	37823 4485	67 22	4057 90	13 0,04	26 -
41	У1-34-41	ворота -Вычитается позиция: Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	1	-4487,91 -547,94	-6,87 -1,87	-4488 -548	-7 -2	-495 90	-3,2 -0,01	-3 -
		калитка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1088733	50390			505
			Тенге			85611	16494			80
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			647595	-	-		-
		Материалы -	Тенге			564595	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	49640	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			69496	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10424	-		-
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43025	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			760117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		316
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60065	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			441138	-	-		-
		Материалы -	Тенге			388137	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	52465	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47218	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7083	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29301	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			517658	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		328
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59547	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1277775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		644
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	119612	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7726844	312519			3464
			Тенге			549165	99938			392
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7240121	-	-		-
		Материалы -	Тенге			880659	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	567638	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50517	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5542397	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			740998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		370
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	111150	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			478867	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8459985	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3756
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	678788	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			486723	-	-		-
		Материалы -	Тенге			391386	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81465	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			73318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10998	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33602	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			593644	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		498
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92463	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9053629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	771251	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**9 053 629**
Временные здания к сооружения 1,8%	**9 216 594**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2x1,2x1,05=2,772%	**9 472 078**
Итого в текущих ценах 2016 года МРП 2121:775=2,737	**25 925 078**

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	26 443 580
ИТОГО с НДС 12%	29 616 810

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST" БИН 100340012679
Директор _____ Мусин М.Е.

Принял (Заказчик):
Куманина Турсынгуль Ешбайқызы, ИИН660303450135
_____ Жуманина Т.Е.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау 2015"
Эксперт технического надзора _____ Сабдин Е.К.
№00604 от 27.03.2012г., №00605 от 27.03.2012г.,
№06992 от 14.04.2012г.