ГенПодрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «ДосСтройПроект»** Форма 2-В

(организация, адрес, телефон)

СубПодрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Р и А Сервис ЛТД»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Газификация жилых домов по улице Аль-Фараби 9, 10 и 11 в городе Кызылорда (закольцовка наружного газопровода высокого и низкого давления, ШРП)»**

(наименование, адрес)

Объект **«Газификация жилых домов по улице Аль-Фараби 9, 10 и 11 в городе Кызылорда (закольцовка наружного газопровода высокого и низкого давления, ШРП)»**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№ 8 от 19.12.2022 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22 12 2022		

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**42,0000**		**153,64**	**6452,88**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=927)	чел-ч	0,0089	1,987	927,00	1837,51
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	4,309	1891,19	8149,36
		Итого оплата труда:				**44,73**	**9986,87**
1. 3	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш -ч	0,0193	4,309	7534,00	32464,84
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0193	4,309	1891,00	8148,32
		Итого эксплуатация машин:				**145,41**	**32465,70**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5,93	1323,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,66	147,00
		Сметная стоимость:				**160,22**	**35773,21**
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**36,0000**		**1977,36**	**71184,96**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1070)	чел-ч	1,848	333,305	1070,00	356636,65
		Итого оплата труда:				**1977,36**	**356636,65**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1423,70	256778,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,19	28530,93
		Сметная стоимость:				**3559,25**	**641945,97**

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**28,0000**		**18,31**	**512,68**
		Состав работ 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,85082	1892,10	1609,84
		Итого оплата труда:				**7,19**	**1609,84**
3.2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	0,85082	4819,00	4100,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0038	0,85082	1891,00	1608,90
		Итого эксплуатация машин:				**18,31**	**4099,61**
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**42,0000**		**860,22**	**36129,24**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=885)	чел-ч	0,972	217,291	885,00	192302,18
		Итого оплата труда:				**860,22**	**192302,18**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		619,36	138457,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,82	15384,17
		Сметная стоимость:				**1548,40**	**346143,92**
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Присыпка грунта вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**45,0000**		**860,22**	**38709,90**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=885)	чел-ч	0,972	232,542	885,00	205799,89
		Итого оплата труда:				**860,22**	**205799,89**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		619,36	148175,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,82	16463,99
		Сметная стоимость:				**1548,40**	**370439,80**
				Устройство основания			
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж трубопроводов					
6	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0238**		**462037,52**	**13168,07**
		Итого оплата труда:				**349141,12**	**9950,52**
6.3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	0,97755	4064,00	3972,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	34,3	0,97755	1108,00	1083,13
		Итого эксплуатация машин:				**150008,08**	**4275,23**
		Итого материалов:				**6243,44**	**177,94**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		302728,14	8627,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24462,88	697,19
		Сметная стоимость:				**789228,54**	**22493,01**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1349)	чел-ч	190	2,85	1349,00	3844,65
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	86,383	1,296	1533,39	1986,88
		Итого оплата труда:				**388768,91**	**5831,53**
		Итого эксплуатация машин:				**472969,66**	**7094,54**
		Итого материалов:				**33722,09**	**505,84**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		233242,10	3498,63

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20504,80	307,57
		Сметная стоимость:				**1016748,65**	**15251,23**
9	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1200**		**352836,63**	**69261,83**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1260)	чел-ч	194	38,082	1260,00	47983,57
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	5,267	1129,03	5946,30
		Итого оплата труда:				**274731,88**	**53929,87**
		Итого материалов:				**2403,44**	**471,79**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		241995,60	47503,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19555,20	3838,69
		Сметная стоимость:				**614387,43**	**120604,25**
10	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2000**		**310337,34**	**111814,54**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1260)	чел-ч	179	64,494	1260,00	81262,06
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	7,584	1122,67	8514,65
		Итого оплата труда:				**249172,10**	**89776,71**
		Итого эксплуатация машин:				**83723,62**	**30165,62**
		Итого материалов:				**1073,72**	**386,86**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		223284,60	80449,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18043,20	6500,96
		Сметная стоимость:				**551665,14**	**198764,95**
15	**С123-010502-0607 2301-0502-0607 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**50,0000**		**1101,00**	**55050,00**
16	**С123-010502-0605 2301-0502-0605 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**50,0000**		**552,00**	**27600,00**
		Состав работ 1 Устройство бетонной подготовки					
20	**Е11-240205-0103 1124-0205-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство ковера**	**шт**	**1,0000**		**12011,51**	**12011,51**
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1238)	чел-ч	6,79	6,79	1238,00	8406,02
		Итого оплата труда:				**8406,02**	**8406,02**
		Итого эксплуатация машин:				**907,79**	**907,79**
		Итого материалов:				**2697,70**	**2697,70**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		8321,96	8321,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		672,48	672,48
		Сметная стоимость:				**21005,95**	**21005,95**

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
22	ПРАЙС СТПРАЙС KAZPIPE	Полиэтиленовый шаровой кран d90 SDR11 HDPE100	шт	1,0000		58895,00	58895,00
23	ПРАЙС СТПРАЙС KAZPIPE	Муфта с удаляемым упором с закладным нагр. элементом d90 SDR11 HDPE100	шт	1,0000		33789,00	33789,00
26	С123-020302-8710 2302-0302-8710 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		2391,00	2391,00
		Состав работ:					
		Установка шарового крана Д90 подземной установки					
29	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под ковер. Устройство	м3	0,6000		20789,48	12473,69
		Состав работ:					
		1 Устройство бетонной подготовки					
29 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=927)	чел-ч	1,35	0,81	927,00	750,87
29 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,10878	1323,96	144,02
		Итого оплата труда:				1491,49	894,89
		Итого материалов:				18445,49	11067,30
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1138,82	683,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,12	60,07
		Сметная стоимость:				22028,42	13217,05
30	Е11-240205-0103 1124-0205-0103 РСНБ РК 2015	Устройство ковера	шт	1,0000		12011,51	12011,51
30 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1238)	чел-ч	6,79	6,79	1238,00	8406,02
		Итого оплата труда:				8406,02	8406,02
30 10	261626 С (2305-1204-0101 РСНБ РК 2015)	Ковер	шт.	1	1	404,00	404,00
		Итого материалов:				2697,70	2697,70
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		8321,96	8321,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		672,48	672,48
		Сметная стоимость:				21005,95	21005,95
32	ПРАЙС СТПРАЙС KAZPIPE	Полиэтиленовый шаровой кран d63 SDR11 HDPE100	шт	5,0000		24603,18	123015,90
33	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 80 мм. Установка	шт.	1,0000		2172,88	2172,88
		Состав работ:					
		1 Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб					
		2 Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Сметная стоимость:				4069,21	4069,21

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
35	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка защитная оболочка**	км	0,0016		350433,19	560,69
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1260)	чел-ч	194	0,3104	1260,00	391,10
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,042928	1129,10	48,47
		Итого оплата труда:				274731,88	439,57
		Сметная стоимость:				611983,99	979,17
		Площадка					
40	Е11-010106-3202 1101-0106-3202 РСНБ РК 2015	**Грунт 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с) при перемещении грунта до 10 м** Состав работ: 1 Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	0,2990		29,94	8,95
40.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,000478	2696,49	1,29
		Итого оплата труда:				4,32	1,29
40.2	268 С (3101-0101-0406 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	0,0016	0,000478	18714,00	8,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0016	0,000478	2700,00	1,29
		Итого эксплуатация машин:				29,94	8,95
41	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ: 1 Разравнивание грунта перед уплотнением 2 Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	0,3600		76,17	70,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00137	0,00126	1582,00	1,99
		Итого эксплуатация машин:				76,17	70,07
42	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 к=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ: 1 Разравнивание грунта перед уплотнением 2 Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	0,8000		50,81	40,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00959	0,007672	1582,00	12,14
		Итого эксплуатация машин:				50,81	40,65
43	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	0,9000		673,70	606,33
		Сметная стоимость:				712,63	641,37
		Ограждение ГРПШ Н-2,2м					
44	Е11-070111-0106 1107-0111-0106 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка**	м оград	15,0000		5519,55	82793,25
		Итого материалов:				613,44	9201,60
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		3418,84	51282,56

Scanned with CamScanner

2		3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,79	3476,78
		Сметная стоимость:				9170,17	137552,60
45	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,0000		11793,42	11793,42
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1375)	чел-ч	7,85	7,85	1375,00	10793,75
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0302	1330,79	40,19
		Итого оплата труда:				10833,94	10833,94
		Сметная стоимость:				25393,54	25393,54
46	С121-060209-1101 2106-0209-1101 РСНБ РК 2015	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	10,0000		6700,00	67000,00
		Установка ГРПШ					
47	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	0,7000		30707,06	21494,94
		Укладка сигнальной ленты					
49	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабели	523,0000		28204,84	71158,69
		Итого эксплуатация машин:				19378,54	131212,10
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		5384,04	36455,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		706,10	4781,03
		Сметная стоимость:				34294,99	232211,36
50	ПРАЙС СТПРАЙС KAZPIPE	Стоимость сигнальной ленты	м	1,7710		1778,57	12042,70
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1216857,00
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				14104,00
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				24104,00
Стоимость монтажных работ -			Тенге				9974,97
Всего заработная плата -			Тенге				8143,13
		Накладные расходы -	Тенге				36455,36
		Сметная прибыль -	Тенге				4781,03
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				2211,36
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				61,02
		Сметная заработная плата -	Тенге				89143,13
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				7129,73
Материалы -			Тенге				44676,21
Всего заработная плата -			Тенге				47351,19
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2272,60
		Накладные расходы -	Тенге				108626,78
		Сметная прибыль -	Тенге				32282,43
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1038,94
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				361,76
		Сметная заработная плата -	Тенге				214351,19

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
			7				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				67000,00
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				67000,00
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				67000,00
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2033,66
		Материалы -	Тенге				18023,78
		Всего заработная плата -	Тенге				21211,41
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2232,50
		Накладные расходы -	Тенге				134954,97
		Сметная прибыль -	Тенге				143669,79
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				158998,42
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				446,59
		Сметная заработная плата -	Тенге				51211,41
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1104,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				869,37
		Сметная заработная плата -	Тенге				17705,73
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					1400530
		Итого прямые затраты:	Тенге				160,46
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1541,90
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3202,90
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				9899,26
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				167,09
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				3241,00
		Накладные расходы	Тенге				2247,00
		ИТОГО	Тенге				2133,89
		Сметная прибыль	Тенге				1406,11
		ИТОГО по Акту	Тенге				1 424 530,07

Принял:
ТОО "Дос Строй Проект"

Руководитель _____ **Мырзаев К.А.**
БИН 110440011309

Сдал:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Р и А Сервис Л

Директор _____ **Алтынбекулы А**
БИН 060440007369

Scanned with CamScanner