Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Уш-Сай"
Договор № 253 от " 02 " июля 2019 г
доп.соглашение № 1 от 02.07.2019г.

Выполненные работы:
Строительство водопроводной сети диам.160мм
по ул.Рыскулова, Аль-Фарабийкого района

АКТ

Приема выполненных работ за ноябрь месяц 2019 год.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ						
1	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	Е11-010101-0401 1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	м3 грунта	251,39005	127,97	32170	7507
2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Проезжая часть улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	м3 грунта	7,77495	1519,50	11814	8506
3	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/+Пересечки	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	м3 грунта	19,76	1195,34	23620	17006
4	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ДНИЩА /	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3	0,75	151,99	114	61
5	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10 СМ/	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	12,6	741,63	9345	6728
6	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ/	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	41,75	741,63	30963	22293
7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	м3 грунта	197,445	29,17	5759	1472
8	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	19,76	741,63	14655	10551
	ТРУБЫ						
9	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,18	451153,60	81208	58945

10	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	м	181,8	3207,00	583033	--
11	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,18	100508,81	18092	11552
12	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	врезка	2	13338,92	26678	12197
	ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА	*					
13	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	4	2876,61	11506	9152
14	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	С123-040101-0305 2304-0101-0305 РСНБ РК 2015	шт.	4	46603,00	186412	--
15	Гидранты пожарные. Установка	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	шт.	1	2638,94	2639	1963
16	Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85	С123-030103-0902 2303-0103-0902 РСНБ РК 2015	шт.	1	34956,00	34956	--
17	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	шт.	1	827,80	828	782
18	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./	С124-010201-0130 2401-0201-0130 РСНБ РК 2015	шт.	1	1392,65	1393	--
19	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ПОЖ. ПОДСТАВКА/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,0074	1326135,99	9813	4463
20	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОИНИК,МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,026332	985136,99	25941	15880
21	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	С123-020101-0632 2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	шт.	1	5956,00	5956	--
22	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	м	0,8	3902,00	3122	--

23	Трубопроводы стальные диаметром 159 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	км трубопровода	0,0008	2249044,74	1799	275
24	Фасонные части полиэтиленовые:втулки,отвод Установка	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	шт.	5	1370,93	6855	3538
25	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8013 2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	шт.	4	3178,00	12712	--
26	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-2413 2302-0302-2413 РСНБ РК 2015	шт.	1	4217,00	4217	--
27	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0008	523392,62	419	308
28	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1319 2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	м	0,808	6340,00	5123	--
29	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	фланец	12	1568,40	18821	16166
30	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	шт.	16	4471,00	71536	--
31	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	т	0,03912	499537,00	19542	--
	2 МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1500	*					
32	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,97	21137,12	62777	38810
33	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	шт.	2	14215,00	28430	--
34	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КОб СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	шт.	1	2177,00	2177	--

35	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	шт.	1	16016,00	16016	--
36	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	шт.	1	13899,00	13899	--
37	СТРЕМЯНКИ	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	т	0,01728	544501,00	9409	--
38	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	м2	0,50112	545,56	273	165
39	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	комплект	1	28299,00	28299	--
40	Подготовка бетонная. Устройство/на упор и на подушку под армат./	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	м3	0,08	17744,71	1420	103
41	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м2	8,47	854,63	7239	2082
	Разборка и восстановление дорог	*					
42	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	м3 конструкции	7,2	2737,15	19707	15863
43	Покрытия и основания гравийные.Разборка	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	м3 конструкции	10,8	352,40	3806	1805
44	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	м2 основания или покрытия	90	169,21	15229	7716
45	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	м3	10,8	1438,00	15530	--
46	Покрытия толщиной 4/8 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	90	1567,76	141098	6904
47	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=8	м2 покрытия	90	1427,59	128483	88

48	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	т	35,28	458,00	16158	--
49	Мусор строительный. Погрузка	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	т	35,28	94,00	3316	--
	Итого прямые затраты по смете:					**1774306**	**282881**
	С накладными расходами					282 881	
	Итого:					2 057 187	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					164575	
	Итого:					2221762	
	Временные здания и сооружения 1,3					28883	
	Итого:					2250645	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3.0,7%					20481	
	Итого:					2271126	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					45 423	
	Итого по смете:					2 316 548	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,96					2 223 888,39	
	НДС 12%					266 866,61	
	Всего к оплате:					**2 490 755,00**	

"Сдал"

Директор ТОО "Уш-Сай"

_____ К.Султанов

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ"

_____ Б.Калмырзаев

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ"

_____ Сартаев К.

Начальник ПТО

_____ Б.Луез

Начальник ОКС

_____ Б.Турлыбеков

Гл.спец. ОКС

_____ К.Дяникулов

инженер-эксперт ТОО «Молдир булак суы»

_____ Н.Тулебаев