Форма КС-3

Наименование объекта: "Капитальный ремонт плотины Манака"

Программа: 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств"

Полная сметная стоимость работ 565 410 456,8 тенге
Лимит финансирорвания на 2023 г. 504 679 056,8 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

Подрядчик:ТОО "Гидро курылыс"
Адрес:Туркестанскоя область Байдибекский район, Боралдайский с/о
БИН: 081140002918

а) с начала года 111 384 645,47 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 111 384 645,47 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2023 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		50	*18.03.2022*	*50/02*	*09.02.2023г.*	*Бюджет*	*004-015-421*	*ТОО "Гидро курылыс"*	*17*

специфика	**Наименование и виды выполненных работ**	**Ед. изм.**	**Стоимость ед. работ (тенге)**	**Аванс**			**Ранее заактированная сумма, тенге**	**Сумма факт. Расходов с начала года, тенге**	**Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц**		**Стоимость выполненных работ с начала года, тенге**
				Сумма аванса (тенге)	**Сумма погашения (тенге)**	**Остаток (тенге)**			**Кол-во**	**Сумма, тенге**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	Капитальный ремонт плотины Манака		504679056,80	151403717,00	33415393,64	117988323,36		111384645,47		77969251,83	111384645,47
	Итого:	-	**504 679 056,80**	**151 403 717,00**	**33 415 393,64**	**117 988 323,36**	-	**111 384 645,47**		**77 969 251,83**	**111 384 645,47**

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Ұлытау"
К.А.Имантусупов

Технадзор:
Эксперт
ТОО "Glad Servis"
А.И.Воробьев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Гидро құрылыс"
Е.Е.Байзаков

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Ульытау"область Ульытау,Республика Казахстан, область Ульытау, город Жезказган, Площадь Алаша 1 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	220740001543
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Гидро құрылыс ",Республика Казахстан, ТО, Байдибекский район, с.Боралдай *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	081140002918
Договор (контракт)	Доп.согл.№ 50/02 от 09.02.2023 г. к договору № 50 от 18.03.2022 г	

Номер документа	Дата составления
00000000011	26.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт плотины Манака			услуга	1	111 384 645,47	111 384 645,47	11 934 069,16
				Итого	1	x	111 384 645,47	11 934 069,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байзаков Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Имантусупов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2023

М.П.

Форма КС -2

Заказчик: **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Ұлытау"**

Подрядчик: **ТОО "Гидро құрылыс"**

Инженер: **ТОО "Glad Servis"**

Объект: **Капитальный ремонт плотины Манака**

Договор: **Дополнительное соглашение №50/02 от 09.02.2023 г., №2 от 07.10.2022г. К Договору № 50 от 18.03.2022 г.**

А К Т

приемки выполненных работ за июль месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1 (изменение)Капитальный ремонт плотины Манака. РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	20706		56,77	56,77	1175480	1175480	0	286389	1578818
		НР - 72%; СП - 8%					19,21	0	397762		116949	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	20706		95,47	95,47	1976802	1976802	0	481688	2655169
		НР - 72%; СП - 8%					32,31	0	669011		196679	
3	1101-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	7900		215,69	210,89	1703951	1666031	0	223709	2081873
		НР - 72%; СП - 8%				4,80	34,53	37920	272787		154213	
4	1101-0107-1307 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7900		33,14	33,14	261806	261806	0	52898	339881
		НР - 72%; СП - 8%					9,30	0	73470		25176	
5	1101-0107-1316 РСНБ РК 2015 К=2	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	7900		41,85	41,85	330615	330615	0	66777	429183
		НР - 72%; СП - 8%					11,74	0	92746		31791	
6	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6088		171,48	164,87	1043970	1003729	0	153549	1293321
		НР - 72%; СП - 8%				6,61	28,42	40242	173021		95802	
7	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6088		64,51	64,51	392737	392737	0	95689	527500
		НР - 72%; СП - 8%					21,83	0	132901		39074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	6088	54,19	54,19	329909	329909	0	80391	443124
		НР - 72%; СП - 8%				18,34	0	111654		32824	
		Устройство понура из суглинка									
9	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1358	188,17	182,12	255535	247319	978	35238	314035
		НР - 72%; СП - 8%			5,33	30,71	7238	41704		23262	
10	412-101-0102 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	4753	95,00		451535	0	451535	0	487658
		СП - 8%					0	0		36123	
11	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1358	39,35	39,35	53437	53437	0	13024	71778
		НР - 72%; СП - 8%				13,32	0	18089		5317	
12	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1358	80,18	80,18	108884	108884	0	32970	153203
		НР - 72%; СП - 8%				33,72	0	45792		11348	
13	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=9	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1358	68,32	68,32	92779	92779	0	22029	123992
		НР - 72%; СП - 8%				22,53	0	30596		9185	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1358	94,88	81,25	128847	110338	3667	28912	170380
		НР - 72%; СП - 8%			10,93	18,64	14843	25313		12621	
		Засыпка грунта на дамбу									
21	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	82000	188,17	182,12	15429940	14933840	59040	2127802	18962361
		НР - 72%; СП - 8%			5,33	30,71	437060	2518220		1404619	
22	412-101-0102 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	287000	95,00		27265000	0	27265000	0	29446200
		СП - 8%					0	0		2181200	
23	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	82000	39,35	39,35	3226700	3226700	0	786413	4334162
		НР - 72%; СП - 8%				13,32	0	1092240		321049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	82000	94,83	94,83 32,09	7776060 0	7776060 2631380	0	1894594 773652	10444306
		НР - 72%; СП - 8%									
25	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	82000	80,18	80,18 33,72	6574760 0	6574760 2765040	0	1990829 685247	9250836
		НР - 72%; СП - 8%									
26	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	82000	53,14	53,14 17,52	4357480 0	4357480 1436640	0	1034381 431349	5823210
		НР - 72%; СП - 8%									
27	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	82000	94,88 10,93	81,25 18,64	7780160 896260	6662500 1528480	221400	1745813 762078	10288051
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				80716386 1433563	51281204 14056845	28001619 0	11153094 7349558	99219039

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	99219039
Прочие работы и затраты			**0**
Всего по смете			**99219039**
Временные здания и сооружения (4,3%), К=0,8, 3,44%			**3413135**
Итого			**102632174**
Непредвиденные работы и затраты 2%			**2052643**
Итого сметная стоимость			**104684817**
Итого с понижающим К=0,94999999983			**99450576,31**
Налог на добавленную стоимость 12%			**11934069,16**
Всего к оплате			**111384645,47**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
К.А.Имантусупов

Технадзор:
Эксперт ТОО "Glad Servis"
А.И. Воробьев

Авторский надзор:
Директор ТОО "НИКА-К"
М.Н.Кравцова

Подрядчик:
Директор ТОО "Гидро құрылыс"
Е.Е. Байзаков