Форма КС-3

Наименование объекта "Капитальный ремонт плотины Манака"

Программа: 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств"

Полная сметная стоимость работ 565410 456,8 тенге
Лимит финансирорвания на 2023 г. 504679 056,8 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

Подрядчик:ТОО "Гидро курылыс"
Адрес:Туркестанскоя область Байдибекский район, Боралдайский с/о
БИН: 081140002918

а) с начала года 239414 645,30 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 128029 999,83 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		50	*18.03.2022*	*50/02*	*09.02.2023г.*	*Бюджет*	*004-015-421*	*ТОО "Гидро курылыс"*	*17*

спе-ци-фика	**Наименование и виды выполненных работ**	**Ед. изм.**	**Стоимость ед. работ (тенге)**	**Аванс**			**Ранее заактированная сумма, тенге**	**Сумма факт. Расходов с начала года, тенге**	**Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц**		**Стоимость выполненных работ с начала года, тенге**
				Сумма аванса (тенге)	**Сумма погашения (тенге)**	**Остаток (тенге)**			**Кол-во**	**Сумма, тенге**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	Капитальный ремонт плотины Манака		504679056,80	117988323,36	38408999,95	79579323,41	111384645,47	239414645,30		89620999,88	239414645,30
	Итого:	**-**	**504679 056,80**	**117988 323,36**	**38408 999,95**	**79579 323,41**	**111384 645,47**	**239414 645,30**		**89620 999,88**	**239414 645,30**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Ұлытау"
_____ К.А.Имантусупов

Технадзор:
Эксперт
ТОО "Glad Servis"
_____ А.И.Воробьев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Гидро құрылыс"
_____ Е.Е.Байзаков

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Улытау"область Улытау,Республика Казахстан, область Улытау, город Жезказган, Площадь Алаша 1 — 220740001543

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Гидро құрылыс ",Республика Казахстан, ТО, Байдибекский район, с.Боралдай — 081140002918

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№ 50/02 от 09.02.2023 г. к договору № 50 от 18.03.2022 г

Номер документа	Дата составления
00000000017	13.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт плотины Манака			услуга	1	128 029 999,83	128 029 999,83	13 717 499,98
				Итого	1	x	128 029 999,83	13 717 499,98

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____ *наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байзаков Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.

Форма КС -2

Заказчик: **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Ұлытау"**

Подрядчик: **ТОО "Гидро құрылыс"**

Инженер: **ТОО "Glad Servis"**

Объект: **Капитальный ремонт плотины Манака**

Договор: **Дополнительное соглашение №50/02 от 09.02.2023 г., №2 от 07.10.2022г. К Договору № 50 от 18.03.2022 г.**

А К Т

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1 (изменение)Капитальный ремонт плотины Манака. РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Устройство экрана из суглинка										
15	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	26676		188,17	182,12	5019623	4858233	19207	692210	6168780
		НР - 72%; СП - 8%				5,33	30,71	142183	819220		456947	
16	412-101-0102 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	93366		95,00		8869770	0	8869770	0	9579352
		СП - 8%						0	0		709582	
17	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26676		39,35	39,35	1049701	1049701	0	255834	1409977
		НР - 72%; СП - 8%					13,32	0	355324		104443	
18	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	26676		94,83	94,83	2529685	2529685	0	616344	3397711
		НР - 72%; СП - 8%					32,09	0	856033		251682	
19	1101-0107-3202 РСНБ РК 2015	Грунт отсыпаемый в дамбы и плотины. Уплотнение экскаваторами 1 м3 оборудованными трамбующими плитами. 6 ударов плиты	м2 уплотненной поверхности	26676		288,88	288,88	7706163	7706163	0	1316621	9744606
		НР - 72%; СП - 8%					68,55	0	1828640		721823	
20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	26676		94,88	81,25	2531019	2167425	72025	567943	3346879
		НР - 72%; СП - 8%				10,93	18,64	291569	497241		247917	
		Засыпка грунта на дамбу										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20808	188,17 5,33	182,12 30,71	3915441 110907	3789553 639014	14982	539943 356431	4811815
22	412-101-0102 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км *СП - 8%*	т·км	72828	95,00		6918660 0	0 0	6918660	0 553493	7472153
23	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20808	39,35	39,35 13,32	818795 0	818795 277163	0	199557 81468	1099820
24	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20808	94,83	94,83 32,09	1973223 0	1973223 667729	0	480765 196319	2650306
25	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	20808	80,18	80,18 33,72	1668385 0	1668385 701646	0	505185 173886	2347456
26	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	20808	53,14	53,14 17,52	1105737 0	1105737 364556	0	262480 109457	1477675
27	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	20808	94,88 10,93	81,25 18,64	1974263 227431	1690650 387861	56182	443011 193382	2610656
28	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски *НР - 68%; СП - 8%*	м3	939,613	1668,98 1424,44	244,54 95,92	1568195 1338422	229773 90128	0	971414 203169	2742778
29	211-701-0101 РСНБ РК 2015	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм *СП - 8%*	м3	939,613	4297,00		4037517 0	0 0	4037517	0 323001	4360518
30	412-101-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км *СП - 8%*	т·км	84923,35	50,00		4246168 0	0 0	4246168	0 339693	4585861
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				55932345 2110512	29587323 7484553	24234510 0	6851305 5022692	67806342
		РАЗДЕЛ 3. Сбросное сооружение									
34	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2870	171,48 6,61	164,87 28,42	492148 18971	473177 81565	0	72386 45163	609697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	151	2282,28		344624	0	0	248129	640174
		НР - 72%; СП - 8%			2282,28		344624	0		47420	
36	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1036	157,32		162984	0	0	117348	302759
		НР - 72%; СП - 8%			157,32		162984	0		22427	
37	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	207	177,70	80,93	36784	16753	0	20401	61759
		НР - 72%; СП - 8%			96,77	40,11	20031	8303		4575	
38	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	207	94,88	81,25	19640	16819	559	4407	25971
		НР - 72%; СП - 8%			10,93	18,64	2263	3858		1924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	390	992,41		387040	0	0	278669	718965
		НР - 72%; СП - 8%			992,41		387040	0		53257	
		Монолитные ж/б лекальные блоки									
47	1137-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	98,8	29670,55	667,45	2931450	65944	2612087	257563	3444134
		НР - 91%; СП - 8%			2564,97	299,77	253419	29617		255121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	3,527	32811,47	10683,13	115726	37679	2597	80897	212352
		НР - 91%; СП - 8%			21392,00	3812,78	75450	13448		15730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(12) мм ГОСТ 23279-2012	т	3,527	419679,00		1480208	0	1480208	0	1598625
		СП - 8%					0	0		118417	
69	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийно-песчанная под ж/б трубы и сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	76,3	4427,16	328,08	337792	25033	216942	97551	470171
		НР - 91%; СП - 8%			1255,80	149,17	95818	11382		34827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1141-0104-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Шов деформационный.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы	м	68,3	1491,64	17,77	101879	1214	0	79940	196365
		НР - 79%; СП - 8%			1473,87	7,68	100665	525		14546	
71	261-105-0203 РСНБ РК 2015	Мастика асфальтовая горячая АМ-3	т	0,023	14904,00		343	0	343	0	370
		СП - 8%					0	0		27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1137-0401-0213 РСНБ РК 2015	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	м3 сборных конструкций	108	15295,56	5133,38	1651920	554405	317593	908374	2765117
		НР - 91%; СП - 8%			7221,50	2021,21	779922	218291		204824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	241-702-0210 РСНБ РК 2015	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 1400, 3,4,5 группы по несущей способности**	м	150	188333,00		28249950	0	28249950	0	30509946
		СП - 8%					0	0		2259996	
74	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция оклеечная из мешковины (2 слоя). Устройство**	м2 изолируемой поверхности	21	4792,31	214,31	100639	4501	67855	25117	135816
		НР - 84%; СП - 8%			1346,80	77,06	28283	1618		10060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство**	м2 изолируемой поверхности	950	3662,27	143,95	3479157	136753	2520512	731766	4547796
		НР - 84%; СП - 8%			865,15	51,85	821893	49258		336874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				39892283	1332276	35468646	2922547	46240019
							3091361	417864	0	3425186	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	114046361
Прочие работы и затраты		0
Всего по смете		114046361
Временные здания и сооружения (4,3%), К=0,8, 3,44%		3923195
Итого		117969556
Непредвиденные работы и затраты 2%		2359391
Итого сметная стоимость		120328947
Итого с понижающим К=0,94999999983		114312499,85
Налог на добавленную стоимость 12%		13717499,98
Всего к оплате		128029999,83

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
К.А.Имантусупов

Технадзор:
Эксперт ТОО "Glad Servis"
А.К.Воробьев

Авторский надзор:
Директор ТОО "НИКА-К"
М.Н. Кравцова

Подрядчик:
Директор ТОО "Гидро құрылыс"
Е.Е. Байзаков