Форма КС-3

Наименование объект: "Капитальный ремонт плотины Манака"

Программа: 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств"

Полная сметная стоимость работ 565 410 456,8 тенге
Лимит финансирорвания на 2023 г. 504 679 056,8 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

Подрядчик:ТОО "Гидро курылыс"
Адрес:Туркестанская область Байдибекский район, Боралдайский с/о
БИН: 081140002918

а) с начала года 385 788 233,67 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 146 373 588,37 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023 года

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		50	*18.03.2022*	*50/02*	*09.02.2023г.*	*Бюджет*	*004-015-421*	*ТОО "Гидро курылыс"*	*17*

спе-ци-фи-ка	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма факт. Расходов с начала года, тенге	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	Капитальный ремонт плотины Манака		504679056,80	79579323,41	43912076,51	35667246,90	239414645,30	385788233,67		102461511,86	385788233,67
	Итого:	-	**504 679 056,80**	**79 579 323,41**	**43 912 076,51**	**35 667 246,90**	**239 414 645,30**	**385 788 233,67**		**102 461 511,86**	**385 788 233,67**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Ұлытау"
К.А.Имантусупов

Технадзор:
Эксперт
ТОО "Glad Servis"
А.И.Воробьев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Гидро құрылыс"
Е.Е.Байзаков

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Улытау"область Улытау,Республика Казахстан, область Улытау, город Жезказган, Площадь Алаша 1** — **220740001543**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гидро құрылыс ",Республика Казахстан, ТО, Байдибекский район, с.Боралдай** — **081140002918**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№ 50/02 от 09.02.2023 г. к договору № 50 от 18.03.2022 г

Номер документа	Дата составления
00000000044	21.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт плотины Манака			услуга	1	146 373 588,37	146 373 588,37	15 682 884,47
				Итого	1	x	146 373 588,37	15 682 884,47

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байзаков Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) _____

М.П.

Форма КС -2

Заказчик: **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Ұлытау"**

Подрядчик: **ТОО "Гидро құрылыс"**

Инженер: **ТОО "Glad Servis"**

Объект: **Капитальный ремонт плотины Манака**

Договор: **Дополнительное соглашение №50/02 от 09.02.2023 г., №2 от 07.10.2022г. К Договору № 50 от 18.03.2022 г.**

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1 (изменение)Капитальный ремонт плотины Манака. РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Устройство экрана из суглинка										
15	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5682,92		188,17 5,33	182,12 30,71	1069355 30290	1034973 174522	4092	147465 97346	1314166
16	412-101-0102 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км *СП - 8%*	т·км	19890,22		95,00		1889571 0	0 0	1889571	0 151166	2040737
17	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5682,92		39,35	39,35 13,32	223623 0	223623 75696	0	54501 22250	300374
18	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5682,92		94,83	94,83 32,09	538911 0	538911 182365	0	131303 53617	723831
19	1101-0107-3202 РСНБ РК 2015	Грунт отсыпаемый в дамбы и плотины. Уплотнение экскаваторами 1 м3 оборудованными трамбующими плитами. 6 ударов плиты *НР - 72%; СП - 8%*	м2 уплотненной поверхности	5682,92		288,88	288,88 68,55	1641682 0	1641682 389564	0	280486 153773	2075942
20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	5682,92		94,88 10,93	81,25 18,64	539195 62114	461737 105930	15344	120992 52815	713002
		Засыпка грунта на дамбу										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	9919,053	188,17	182,12	1866468	1806458	7142	257388	2293764
		НР - 72%; СП - 8%			5,33	30,71	52869	304614		169908	
22	412-101-0102 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	34716,6855	95,00		3298085	0	3298085	0	3561932
		СП - 8%					0	0		263847	
23	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9919,053	39,35	39,35	390315	390315	0	95128	524278
		НР - 72%; СП - 8%				13,32	0	132122		38835	
24	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	9919,053	94,83	94,83	940624	940624	0	229178	1263386
		НР - 72%; СП - 8%				32,09	0	318302		93584	
25	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	9919,053	80,18	80,18	795310	795310	0	240819	1119019
		НР - 72%; СП - 8%				33,72	0	334470		82890	
26	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	9919,053	53,14	53,14	527098	527098	0	125123	704399
		НР - 72%; СП - 8%				17,52	0	173782		52178	
27	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	9919,053	94,88	81,25	941120	805923	26781	211181	1244484
		НР - 72%; СП - 8%			10,93	18,64	108415	184891		92184	
28	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	м3	9000	1668,98	244,54	15020820	2200860	0	9304603	26271457
		НР - 68%; СП - 8%			1424,44	95,92	12819960	863280		1946034	
29	211-701-0101 РСНБ РК 2015	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	9000	4297,00		38673000	0	38673000	0	41766840
		СП - 8%					0	0		3093840	
30	412-101-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	810000,00	50,00		40500000	0	40500000	0	43740000
		СП - 8%					0	0		3240000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				108855177	11367514	84414015	11198165	129657610
							13073648	3239539	0	9604267	
		РАЗДЕЛ 5. Водомерный колодец									
187	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,31	4427,16	328,08	1372	102	881	396	1910
		НР - 91%; СП - 8%			1255,80	149,17	389	46		142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,90812	43877,01	11572,06	83723	22081	24460	46021	140123
		НР - 99%; СП - 8%			19485,94	4876,34	37182	9305		10380	
189	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	14202,00		14202	0	14202	0	15338
		СП - 8%					0	0		1136	
190	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	20541,00		20541	0	20541	0	22184
		СП - 8%					0	0		1643	
191	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	7	18870,00		132090	0	132090	0	142657
		СП - 8%					0	0		10567	
192	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20	917,80	20,38	18356	408	11567	5991	26295
		НР - 93%; СП - 8%			319,06	3,06	6381	61		1948	
193	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	2061,31	223,93	2061	224	129	1797	4167
		НР - 99%; СП - 8%			1708,24	106,96	1708	107		309	
194	244-202-0204 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Т	комплект	1	63400,00		63400	0	63400	0	68472
		СП - 8%					0	0		5072	
195	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01935	1277219,83	553016,41	24714	10701	1819	15785	43740
		НР - 99%; СП - 8%			630176,00	193844,13	12194	3751		3240	
196	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	19,375	9013,00		174627	0	174627	0	188597
		СП - 8%					0	0		13970	
197	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм.Промывка	км трубопровода	0,01935	130483,98		2525	0	995	1514	4362
		НР - 99%; СП - 8%			79042,20		1529	0		323	
198	1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,01935	3071026,13	645364,91	59424	12488	44934	6296	70978
		НР - 99%; СП - 8%			103488,00	225163,04	2002	4357		5258	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				597036	46003	489647	77801	728824
							61386	17627	0	53987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге
Прочие работы и затраты	130386434
Итого	0
Временные здания и сооружения (4,3%), К=0,8, 3,44%	130386434
Итого	4485293
Непредвиденные работы и затраты 2%	134871727
Итого сметная стоимость	2697435
Итого с понижающим К=0,94999999983	137569162
Налог на добавленную стоимость 12%	130690703,90
Всего к оплате	15682884,47
	146373588,37

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
К.А.Имантусупов

Технадзор:
Эксперт ТОО "Glad Servis"
А.И. Воробьев

Авторский надзор:
Директор ТОО "НИКА-К"
М.Н. Кравцова

Подрядчик:
Директор ТОО "Гидро құрылыс"
Е.Е. Байзаков