Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
Наименование строительства и его адрес: **Корректировка "Строительство сетей водоснабжения жилых массивов Жана Орпа-2, Ащыбулак-1,2 в с. Шетпе Мангистауского района (1 очередь)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован.		Источник код	Организационно-наименование		Организационно-код
12	17	5	15.02.2023г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2022 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Корректировка "Строительство сетей водоснабжения жилых массивов Жана Орпа-2, Ащыбулак-1,2 в с. Шетпе Мангистауского района (1 очередь)	**1 299 083 190**									
в том числе за месяц		78 747 762							9 449 731	88 197 493
Удержание 30% (аванс)										26 459 248
Удержание 5%										4 409 875
ИТОГО к оплате		51 186 045							6 142 325	57 328 370

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"

Руководитель _____ **Н.К.Жанбуршиев**

Руководитель проекта ТОО Дирекция строящихся предприятий
ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" _____ К.К.Кабиден

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"**

Генподрядчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

Договор: **№5 от 15.02.2023г.**

Наименование строительства и его адресс: **"Строительство сетей водоснабжения жилых массивов Жана Орпа-2, Ащыбулак-1,2 в с. Шетпе Мангистауского района (1 очередь)"**

АКТ №18

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023г..

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. Пункт налива Отопление и вентиляция (ЛС 3-1-2)									
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	1	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электронагреватель. Монтаж оборудования	шт.	2	2119,71	101,26	4239	203	36	2947	7761
						2000,00	46,75	4000	94		575	
2	2	245-201-0203 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	2	17610,00	--	35220	--	35220	--	38038
						--	--	--	--		2818	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				39459	203	35256	2947	45799
								4000	94	--	3393	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				4239				
		Материалы		Тенге				37				
		Всего заработная плата		Тенге					4094			
			Накладные расходы	Тенге				2947				
			Сметная прибыль	Тенге				575				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7761				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					4094			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				35220				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35220				
			Сметная прибыль	Тенге				2818				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				38038				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45799				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					4094			
			РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
3	3	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4469,29	63,03	4469	63	3596	818	5710
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			810,45	24,06	810	24		423	
4	4	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,471	8686,31	77,34	4091	36	2536	1505	6044
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3224,38	36,65	1519	17		448	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	61	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,43008	818975,00 --	-- --	352225 --	-- --	352225	-- 28178	380403
173	62	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,43776	1223726,33 350460,00	1632,33 816,75	535698 153417	715 358	381566	139935 54051	729684
174	63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	23,43168	181,50 75,40	3,97 0,77	4253 1767	93 18	2393	1232 439	5923
			КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА									
175	64	1127-0901-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ограждения многорядные проволочные. Устройство	м	4000	1005,21 550,40	449,00 217,42	4020840 2201600	1796000 869680	23240	3316982 587026	7924848
176	65	261-102-0233 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	280	641,00 --	-- --	179480 --	-- --	179480	-- 14358	193838
			ВОРОТА В-1 /1 шт/									
177	66	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	47621,77 34941,40	5880,28 2754,25	47622 34941	5880 2754	6801	44481 7368	99471
178	67	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,2352	645236,00 --	-- --	151760 --	-- --	151760	-- 12141	163901
179	68	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Стойки металлические	т	0,1	856578,00 --	-- --	85658 --	-- --	85658	-- 6853	92511
180	69	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	9,0504	181,50 75,40	3,97 0,77	1643 682	36 7	925	476 169	2288
			КАЛИТКА К1 /1 шт/									
181	70	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	16853,38 15700,00	132,13 58,44	16853 15700	132 58	1021	18595 2836	38284
182	71	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Стойки металлические	т	0,046	856578,00 --	-- --	39403 --	-- --	39403	-- 3152	42555
183	72	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения К1	т	0,0258	645236,00 --	-- --	16647 --	-- --	16647	-- 1332	17979
184	73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,9386	181,50 75,40	3,97 0,77	352 146	7 1	199	102 36	490
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				5497400 2443439	1812007 877123	1241954 --	3557687 724407	9779493
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5020114				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Материалы	Тенге				416778				
			Всего заработная плата	Тенге					3320562			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				347887				
			Накладные расходы	Тенге				3557687				
			Сметная прибыль	Тенге				686224				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9264025				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1799
			Сметная заработная плата	Тенге					3320562			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				477286				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				477286				
			Сметная прибыль	Тенге				38183				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				515469				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				9779494				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1799
			Сметная заработная плата	Тенге					3320562			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				10244146	3198589	2683657	6339617	17910465
								4361900	1548091	--	1326701	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				9245717				
			Материалы	Тенге				746014				
			Всего заработная плата	Тенге					5909991			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				939211				
			Накладные расходы	Тенге				6339617				
			Сметная прибыль	Тенге				1246826				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16832160				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3200
			Сметная заработная плата	Тенге					5909991			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				998429				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				998429				
			Сметная прибыль	Тенге				79875				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1078304				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				17910464				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3200
			Сметная заработная плата	Тенге					5909991			
			ОТДЕЛ 6. Автоматизация систем водоснабжения и канализации (ЛС 4-2)									
			КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
185	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	630	1836,08	--	1156730	--	--	832846	2148742
						1836,08	--	1156730	--		159166	
186	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	630	1139,00	--	717570	--	--	516650	1332958
						1139,00	--	717570	--		98738	
187	5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	3000	605,22	489,72	1815660	1469160	--	753365	2774547
						115,50	233,28	346500	699840		205522	
188	6	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	3000	178,84	140,34	536520	421020	--	227556	825202
						38,50	66,85	115500	200550		61126	
189	7	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3000	457,62	181,89	1372860	545670	191940	608882	2140282
						211,75	70,14	635250	210420		158539	
190	8	ТОО"ССК"	Универсальный кабель для промышленных сетей передачи данных, ПВХ изоляция не распространяющая горение, проволочная броня, цветовая маркировка витых пар медных проводов МКЭКШвнг(А)-LS 7х2х1,0мм2	м	3060	2550,00	--	7803000	--	7803000	--	8427240

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		624240	
191	9	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3000	493,55	198,57	1480650	595710	191940	667634	2320147
						231,00	78,09	693000	234270		171863	
192	10	ТОО"ССК"	Универсальный кабель для промышленных сетей передачи данных, ПВХ изоляция не распространяющая горение, проволочная броня, цветовая маркировка витых пар медных проводов МКЭКШвнг(А)-LS 14х2х1,5мм2	м	3060	3825,00	--	11704500	--	11704500	--	12640860
						--	--	--	--		936360	
193	11	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	3	35794,43	22961,33	107383	68884	--	35031	153807
						12833,10	6309,60	38499	18929		11393	
194	12	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	3060	38,00	--	116280	--	116280	--	125582
						--	--	--	--		9302	
195	13	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	15	960,89	54,30	14413	814	5491	5949	21991
						540,56	10,28	8108	154		1629	
196	14	243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	15,045	188,00	--	2828	--	2828	--	3054
						--	--	--	--		226	
197	15	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	105	645,26	58,73	67752	6167	10698	38300	114536
						484,64	21,97	50887	2307		8484	
198	16	241-101-0105 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	105,315	845,00	--	88991	--	88991	--	96110
						--	--	--	--		7119	
199	17	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	40	845,94	91,55	33838	3662	4080	19866	58001
						652,40	37,40	26096	1496		4296	
200	18	241-101-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	40,12	1565,00	--	62788	--	62788	--	67811
						--	--	--	--		5023	
201	19	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	40	946,81	100,74	37872	4030	4018	22698	65416
						745,60	42,54	29824	1702		4846	
202	20	241-101-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	40,12	2070,00	--	83048	--	83048	--	89692
						--	--	--	--		6644	
203	21	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	158	112,85	0,98	17830	155	2949	10656	30765
						93,20	0,47	14726	74		2279	
204	22	ТОО"ССК"	Универсальный кабель для промышленных сетей передачи данных, ПВХ изоляция не распространяющая горение, проволочная броня, цветовая маркировка витых пар медных проводов МКЭКШвнг(А)-LS 2х2х1,0мм2	м	115,26	1457,14	--	167950	--	167950	--	181386
						--	--	--	--		13436	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	23	ТОО"ССК"	Универсальный кабель для промышленных сетей передачи данных, ПВХ изоляция не распространяющая горение, проволочная броня, цветовая маркировка витых пар медных проводов МКЭКШвнг(А)-LS 4х2х1,0мм2	м	15,3	1611,96	--	24663	--	24663	--	26636
						--	--	--	--		1973	
206	24	243-142-0303 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2	км	0,0204	40523,00	--	827	--	827	--	893
						--	--	--	--		66	
207	25	243-142-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1 мм2	км	0,0102	41293,00	--	421	--	421	--	455
						--	--	--	--		34	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				27414374	3115272	20466412	3739433	33646113
								3832690	1369742	--	2492304	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				25188967				
		Материалы		Тенге				411117				
		Всего заработная плата		Тенге					3328132			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19704189				
			Накладные расходы	Тенге				2389937				
			Сметная прибыль	Тенге				2206312				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				29785216				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1664
			Сметная заработная плата	Тенге					3328132			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1990580				
		Всего заработная плата		Тенге					1874300			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				116280				
			Накладные расходы	Тенге				1349496				
			Сметная прибыль	Тенге				267206				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3607282				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1301
			Сметная заработная плата	Тенге					1874300			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				234827				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				234827				
			Сметная прибыль	Тенге				18786				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				253613				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				33646111				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2965
			Сметная заработная плата	Тенге					5202432			
			ОТДЕЛ 7. Резервуар монолитный ж/б (ЛС 6-2)									
			ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ С ЛЕСТНИЦЕЙ /1 ШТ/									
208	45	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,6	3174,18	176,45	33646	1870	27583	4675	41386
						395,55	73,59	4193	780		3066	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	46	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4	28383,32	1871,61	113533	7486	94505	12549	136169
						2885,48	562,10	11542	2248		10087	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210	47	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0492	28638,66	1140,10	1409	56	14	1239	2860
						27210,56	467,50	1339	23		212	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	48	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0492	349485,00	--	17195	--	17195	--	18571
						--	--	--	--		1376	
212	49	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,10262	96376,04	29672,85	9890	3045	1317	4672	15727
						53869,60	12118,50	5528	1244		1165	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213	50	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,10262	887579,00	--	91083	--	91083	--	98370
						--	--	--	--		7287	
214	51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,77074	181,50	3,97	503	11	283	146	701
						75,40	0,77	209	2		52	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Ж/Б ИЗДЕЛИЯ									
215	72	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,52	17687,69	8701,93	26885	13227	626	22228	53042
						8573,55	3819,62	13032	5806		3929	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216	73	225-101-0612 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев СМДК-100 (2 рег)	шт.	4	43457,00	--	173828	--	173828	--	187734
						--	--	--	--		13906	
217	74	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4	2520,48	252,21	10082	1009	464	9057	20670
						2152,33	134,75	8609	539		1531	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218	75	244-201-0302 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	4	5144,00	--	20576	--	20576	--	22222
						--	--	--	--		1646	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ									
219	76	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Гидроизоляция MASTERSEAL 501 в два слоя	м2 поверхности	2200	630,39	14,41	1386858	31702	440	1275640	2875498
						615,78	7,70	1354716	16940		213000	
220	77	235-301-0108 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций (1кг/м2 в один слой)	кг	4400	1242,00	--	5464800	--	5464800	--	5901984
						--	--	--	--		437184	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				7350288	58406	5892714	1330206	9374934
								1399168	27582	--	694441	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7228739				
		Материалы		Тенге				123916				
		Всего заработная плата		Тенге					1419978			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5481995				
		Местные материалы		Тенге				173828				
			Накладные расходы	Тенге				1325534				
			Сметная прибыль	Тенге				684343				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9238616				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								876
			Сметная заработная плата	Тенге					1419978			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				100973				
		Материалы		Тенге				1317				
		Всего заработная плата		Тенге					6772			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91083				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				4672				
			Сметная прибыль	Тенге				8452				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				114097				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					6772			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				20576				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20576				
			Сметная прибыль	Тенге				1646				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22222				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				9374935				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								880
			Сметная заработная плата	Тенге					1426750			
			ОТДЕЛ 8. Камеры монолитные ж/б (ЛС 6-3)									
			РАЗДЕЛ 14. ВК-1а размер 2,4х3,4м /1 шт/									
			СТЕНА, ДНИЩЕ									
221	1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство б-100мм	м2 покрытия	10,64	6348,34	352,89	67546	3755	55374	9384	83085
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			791,10	147,18	8417	1566		6154	
222	2	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4. Устройство	м3	6,05	41489,65	3629,48	251012	21959	155638	75591	352731
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			12134,64	1595,46	73415	9653		26128	
223	3	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,36015	28638,66	1140,10	10314	410	104	9071	20936
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			27210,56	467,50	9800	168		1551	
224	4	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36015	346394,00	--	124754	--	124754	--	134734
						--	--	--	--		9980	
225	5	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0096	349485,00	--	3355	--	3355	--	3623
						--	--	--	--		268	
226	6	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,091968	346394,00	--	31857	--	31857	--	34406
						--	--	--	--		2549	
227	7	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гильзы стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0024	1999722,77	800414,85	4799	1921	323	3310	8758
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1064448,00	328843,16	2555	789		649	
228	8	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	2,4096	23216,00	--	55941	--	55941	--	60416
						--	--	--	--		4475	
229	9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,7083375	1003,84	21,17	25807	544	14930	9702	38350
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			401,95	3,85	10333	99		2841	
			ПЛИТА ПОКРЫТИЯ П-1									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	10	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4. Устройство	м3	1,4	28595,46	1871,61	40034	2620	33374	4392	47980
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2885,48	562,10	4040	787		3554	
231	11	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,11358	28638,66	1140,10	3253	129	33	2861	6603
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			27210,56	467,50	3091	53		489	
232	12	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15534	346394,00	--	53809	--	53809	--	58114
						--	--	--	--		4305	
233	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0035	349485,00	--	1223	--	1223	--	1321
						--	--	--	--		98	
234	14	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01144	343539,00	--	3930	--	3930	--	4244
						--	--	--	--		314	
235	15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,4253005	1003,84	21,17	8458	178	4893	3180	12569
						401,95	3,85	3387	32		931	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236	16	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Сетка. Резка	м реза	5,9346	599,60	8,68	3558	52	--	2420	6456
						590,92	--	3507	--		478	
			СТРЕМЯНКА МС-1 /3 шт/									
237	17	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,163206	96376,04	29672,85	15729	4843	2094	7431	25013
						53869,60	12118,50	8792	1978		1853	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238	18	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,163206	919993,00	--	150148	--	150148	--	162160
						--	--	--	--		12012	
			ОПОРЫ ОП-1 /4 шт/									
239	19	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0931	145799,50	6551,87	13574	610	836	8408	23740
						130272,00	610,50	12128	57		1759	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240	20	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0931	821622,00	--	76493	--	76493	--	82612
						--	--	--	--		6119	
241	21	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг МН-1. Установка	т	0,0532	1244566,33	1632,33	66211	86	47481	17006	89874
						350460,00	816,75	18644	43		6657	
242	22	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0532	108313,00	--	5762	--	5762	--	6223
						--	--	--	--		461	
			ОТМОСТКА									
243	23	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	м2	15,9	1695,39	171,88	26957	2732	18113	7651	37376

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						384,43	61,10	6112	971		2769	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244	24	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство оснований щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины исключать до 10 см	м2	15,9	-221,16	-11,15	-3516	-177	-3067	-359	-4185
						-17,08	-3,85	-272	-61		-310	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245	25	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	15,9	1536,24	3,56	24426	57	20172	4558	31303
						263,95	1,51	4197	24		2319	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1065434	39719	27216696	5234245	44349489
								168146	16159	--	3285148	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				749991				
			Материалы	Тенге				347366				
			Всего заработная плата	Тенге					157843			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				224690				
			Накладные расходы	Тенге				146347				
			Сметная прибыль	Тенге				71707				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				968045				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
			Сметная заработная плата	Тенге					157843			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				259502				
			Материалы	Тенге				2931				
			Всего заработная плата	Тенге					26462			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				226641				
			Накладные расходы	Тенге				18259				
			Сметная прибыль	Тенге				22221				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				299982				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					26462			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				55941				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				55941				
			Сметная прибыль	Тенге				4475				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				60416				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1328443				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
			Сметная заработная плата	Тенге					184305			
			РАЗДЕЛ 15. ВК-2а размер 2,0х2,6м /1 шт/									
			СТЕНА, ДНИЩЕ									
246	26	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство б-100мм	м2 покрытия	7,2	6348,34	352,89	45708	2541	37471	6350	56223
						791,10	147,18	5696	1060		4165	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247	27	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4. Устройство	м3	4,24	41489,65	3629,48	175916	15389	109076	52976	247204
						12134,64	1595,46	51451	6765		18311	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248	28	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,28288	28638,66	1140,10	8101	322	82	7125	16444
						27210,56	467,50	7697	132		1218	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249	29	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28288	346394,00	--	97988	--	97988	--	105827

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		7839	
250	30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0078	349485,00	--	2726	--	2726	--	2944
						--	--	--	--		218	
251	31	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,084928	346394,00	--	29419	--	29419	--	31772
						--	--	--	--		2353	
252	32	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гильзы стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0024	1999722,77	800414,85	4799	1921	323	3310	8758
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1064448,00	328843,16	2555	789		649	
253	33	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	2,4096	23216,00	--	55941	--	55941	--	60416
						--	--	--	--		4475	
254	34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,5403375	1003,84	21,17	25638	540	14832	9639	38099
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			401,95	3,85	10266	98		2822	
			ПЛИТА ПОКРЫТИЯ П-1									
255	35	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4. Устройство	м3	0,92	28595,46	1871,61	26308	1722	21931	2886	31530
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2885,48	562,10	2655	517		2336	
256	36	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07448	28638,66	1140,10	2133	85	21	1876	4330
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			27210,56	467,50	2027	35		321	
257	37	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10232	346394,00	--	35443	--	35443	--	38278
						--	--	--	--		2835	
258	38	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0024	349485,00	--	839	--	839	--	906
						--	--	--	--		67	
259	39	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01144	343539,00	--	3930	--	3930	--	4244
						--	--	--	--		314	
260	40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,536867	1003,84	21,17	5558	117	3215	2090	8259
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			401,95	3,85	2226	21		612	
261	41	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Сетка. Резка	м реза	3,9564	599,60	8,68	2372	34	--	1613	4304
						590,92	--	2338	--		319	
			СТРЕМЯНКА МС-1 /2 шт/									
262	42	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,108804	96376,04	29672,85	10486	3229	1396	4954	16675
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			53869,60	12118,50	5861	1319		1235	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	43	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,108804	919993,00	--	100099	--	100099	--	108107
						--	--	--	--		8008	
			ОПОРЫ ОП-1 /4 шт/									
264	44	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0931	145799,50	6551,87	13574	610	836	8408	23740
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			130272,00	610,50	12128	57		1759	
265	45	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0931	821622,00	--	76493	--	76493	--	82612
						--	--	--	--		6119	
266	46	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг МН-1. Установка	т	0,0532	1244566,33	1632,33	66211	86	47481	17006	89874
						350460,00	816,75	18644	43		6657	
267	47	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0532	108313,00	--	5762	--	5762	--	6223
						--	--	--	--		461	
			ОТМОСТКА									
268	48	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	м2	10,6	1695,39	171,88	17971	1822	12074	5100	24917
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			384,43	61,10	4075	648		1846	
269	49	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство оснований щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины исключать до 10 см	м2	10,6	-221,16	-11,15	-2344	-118	-2045	-240	-2790
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-17,08	-3,85	-181	-41		-207	
270	50	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	10,6	1536,24	3,56	16284	38	13448	3039	20869
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			263,95	1,51	2798	16		1546	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				827355	28338	668781	126132	1029765
								130236	11459	--	76278	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				568390				
		Материалы		Тенге				257909				
		Всего заработная плата		Тенге					119992			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				176107				
			Накладные расходы	Тенге				111157				
			Сметная прибыль	Тенге				54363				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				733910				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
			Сметная заработная плата	Тенге					119992			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				203024				
		Материалы		Тенге				2232				
		Всего заработная плата		Тенге					21703			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				176592				
			Накладные расходы	Тенге				14975				
			Сметная прибыль	Тенге				17440				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				235439				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					21703			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				55941				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55941				
			Сметная прибыль	Тенге				4475				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				60416				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1029765				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
			Сметная заработная плата	Тенге					141695			
			РАЗДЕЛ 16. ВК-3а размер 3,1х3м /1 шт/									
			СТЕНА, ДНИЩЕ									
271	51	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство б-100мм	м2 покрытия	11,9	6348,34	352,89	75545	4199	61932	10496	92924
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			791,10	147,18	9414	1751		6883	
272	52	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4. Устройство	м3	5,97	41489,65	3629,48	247693	21668	153581	74592	348067
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			12134,64	1595,46	72444	9525		25783	
273	53	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,38528	28638,66	1140,10	11034	439	111	9704	22397
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			27210,56	467,50	10484	180		1659	
274	54	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38528	346394,00	--	133459	--	133459	--	144136
						--	--	--	--		10677	
275	55	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0102	349485,00	--	3565	--	3565	--	3850
						--	--	--	--		285	
276	56	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,093888	346394,00	--	32522	--	32522	--	35124
						--	--	--	--		2602	
277	57	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гильзы стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0024	1999722,77	800414,85	4799	1921	323	3310	8758
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1064448,00	328843,16	2555	789		649	
278	58	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	2,4096	23216,00	--	55941	--	55941	--	60416
						--	--	--	--		4475	
279	59	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,9683375	1003,84	21,17	27072	571	15661	10178	40230
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			401,95	3,85	10840	104		2980	
			ПЛИТА ПОКРЫТИЯ П-1									
280	60	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4. Устройство	м3	1,58	28595,46	1871,61	45181	2957	37665	4957	54149
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2885,48	562,10	4559	888		4011	
281	61	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,13024	28638,66	1140,10	3730	149	37	3280	7571
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			27210,56	467,50	3544	61		561	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	62	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15808	346394,00	--	54758	--	54758	--	59139
						--	--	--	--		4381	
283	63	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0024	349485,00	--	839	--	839	--	906
						--	--	--	--		67	
284	64	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01144	343539,00	--	3930	--	3930	--	4244
						--	--	--	--		314	
285	65	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,936867	1003,84	21,17	9975	210	5771	3750	14823
						401,95	3,85	3994	38		1098	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
286	66	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Сетка. Резка	м реза	3,9564	599,60	8,68	2372	34	--	1613	4304
						590,92	--	2338	--		319	
			СТРЕМЯНКА МС-1 /2 шт/									
287	67	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,108804	96376,04	29672,85	10486	3229	1396	4954	16675
						53869,60	12118,50	5861	1319		1235	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288	68	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,108804	919993,00	--	100099	--	100099	--	108107
						--	--	--	--		8008	
			ОПОРЫ ОП-1 /4 шт/									
289	69	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0931	145799,50	6551,87	13574	610	836	8408	23740
						130272,00	610,50	12128	57		1759	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290	70	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0931	821622,00	--	76493	--	76493	--	82612
						--	--	--	--		6119	
291	71	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг МН-1. Установка	т	0,0532	1244566,33	1632,33	66211	86	47481	17006	89874
						350460,00	816,75	18644	43		6657	
292	72	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0532	108313,00	--	5762	--	5762	--	6223
						--	--	--	--		461	
			ОТМОСТКА									
293	73	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	м2	10,6	1695,39	171,88	17971	1822	12074	5100	24917
						384,43	61,10	4075	648		1846	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294	74	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство оснований щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины исключать до 10 см	м2	10,6	-221,16	-11,15	-2344	-118	-2045	-240	-2790
						-17,08	-3,85	-181	-41		-207	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
295	75	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	10,6	1536,24	3,56	16284	38	13448	3039	20869

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						263,95	1,51	2798	16		1546	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1016951	37815	815639	160147	1271265
								163497	15378	--	94168	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				757986				
		Материалы		Тенге				346041				
		Всего заработная плата		Тенге					157172			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				234835				
			Накладные расходы	Тенге				145172				
			Сметная прибыль	Тенге				72253				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				975411				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
			Сметная заработная плата	Тенге					157172			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				203024				
		Материалы		Тенге				2232				
		Всего заработная плата		Тенге					21703			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				176592				
			Накладные расходы	Тенге				14975				
			Сметная прибыль	Тенге				17440				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				235439				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					21703			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				55941				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55941				
			Сметная прибыль	Тенге				4475				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				60416				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1271266				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
			Сметная заработная плата	Тенге					178875			
			РАЗДЕЛ 17. ВК-4а, ВК-5а размер 3,0х3,1м /2 шт/									
			СТЕНА, ДНИЩЕ									
296	76	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство б-100мм	м2 покрытия	11,9	6348,34	352,89	75545	4199	61932	10496	92924
						791,10	147,18	9414	1751		6883	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
297	77	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4. Устройство	м3	5,97	41489,65	3629,48	247693	21668	153581	74592	348067
						12134,64	1595,46	72444	9525		25783	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298	78	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,38528	28638,66	1140,10	11034	439	111	9704	22397
						27210,56	467,50	10484	180		1659	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299	79	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38528	346394,00	--	133459	--	133459	--	144136
						--	--	--	--		10677	
300	80	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0102	349485,00	--	3565	--	3565	--	3850
						--	--	--	--		285	
301	81	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,093888	346394,00	--	32522	--	32522	--	35124
						--	--	--	--		2602	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	37	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы п/эт диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр Д-377	м трубы, уложенной в футляре	29	1954,53	9,98	56681	289	6317	49679	114869
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1726,72	3,66	50075	106		8509	
338	38	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов концов футляра с трубой	м2 поверхности покрытия изоляции	7	854,23	17,57	5980	123	2407	2666	9338
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			492,90	8,28	3450	58		692	
339	39	235-102-0401 РСНБ РК 2015	Бризол ГОСТ 30547-97	1000 м2	0,00253	341179,00	--	863	--	863	--	932
						--	--	--	--		69	
340	40	1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр. Набивка ватой минеральной	шт	1	6337,23	36,03	6337	36	--	6194	13534
						6301,20	19,25	6301	19		1003	
341	41	261-107-0676 РСНБ РК 2015	Вата из супертонкого стекловолокна без связующего для набивки	т	0,012	298596,00	--	3583	--	3583	--	3870
						--	--	--	--		287	
			ПЕРЕХОД 377х6 L=22м /1 шт/									
342	42	1122-1401-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	22	18189,43	12031,20	400167	264687	2035	299587	755735
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6065,67	7689,48	133445	169169		55980	
343	43	1122-0601-1009 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,022	5392191,35	1217715,95	118628	26790	87934	13737	142954
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			177455,20	453261,27	3904	9972		10589	
344	44	241-102-0246 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х6,0 мм	м	22,088	31245,00	--	690140	--	690140	--	745351
						--	--	--	--		55211	
345	45	1125-0119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 160м. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	12,32	8239,28	539,34	101508	6644	84140	12296	122909
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			870,48	226,32	10724	2788		9104	
346	46	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы п/эт диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр Д-377	м трубы, уложенной в футляре	22	1954,53	9,98	43000	220	4792	37688	87143
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1726,72	3,66	37988	81		6455	
347	47	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов концов футляра с трубой	м2 поверхности покрытия изоляции	7	854,23	17,57	5980	123	2407	2666	9338
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			492,90	8,28	3450	58		692	
348	48	235-102-0401 РСНБ РК 2015	Бризол ГОСТ 30547-97	1000 м2	0,00253	341179,00	--	863	--	863	--	932
						--	--	--	--		69	
349	49	1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр. Набивка ватой минеральной	шт	1	6337,23	36,03	6337	36	--	6194	13534
						6301,20	19,25	6301	19		1003	
350	50	261-107-0676 РСНБ РК 2015	Вата из супертонкого стекловолокна без связующего для набивки	т	0,012	298596,00	--	3583	--	3583	--	3870
						--	--	--	--		287	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				3190368	709126	2028302	863723	4378421
								452940	423797	--	324328	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1577825				
		Материалы		Тенге				419538				
		Всего заработная плата		Тенге					864097			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8892				
			Накладные расходы	Тенге				851335				
			Сметная прибыль	Тенге				194333				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2623493				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
			Сметная заработная плата	Тенге					864097			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1612543				
		Всего заработная плата		Тенге					12640			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1599869				
			Накладные расходы	Тенге				12388				
			Сметная прибыль	Тенге				129995				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1754926				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					12640			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				4378419				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
			Сметная заработная плата	Тенге					876737			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								74 965 232
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11 189 683				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7 337 254			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3 473 591			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						37 383 703		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						87 334		
			- Накладные расходы	Тенге							13 420 759	
			- Сметная прибыль	Тенге							5 546 512	
			Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге	1,30%							75 938 645
			Всего с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время	Тенге	0,525%							76 336 864
			Всего	Тенге								76 336 864
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%		ESF-040940024224-20231030-30112432					1 524 991
			ВСЕГО	Тенге								77 861 855
			Итого в текущих ценах 2022г. -69,23%	Тенге	1,0500514							56 601 721
			Итого в текущих ценах 2023г. -30,77%	Тенге	1,0973603							26 290 660
			Всего	Тенге								82 892 380
			Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	0,95							78 747 761
			НДС	Тенге	12%							9 449 731
			ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС	Тенге								88 197 493

Заказчик:

Государственное управление "Мангистауский районный отдел строительства"

Руководитель _____ ***Жанбуршиев Н.К.***

Технадзор:

ТОО "Директор строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ ***Кабиден К.К.***

Подрядчик:

ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ ***Момбеков Ж.А.***

Авторский надзор:

ТОО "Жастар Плюс"

_____ ***Дармуханов Н.***