Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
Наименование строительства и его адрес: **Корректировка "Строительство сетей водоснабжения жилых массивов Жана Орпа-2, Ащыбулак-1,2 в с. Шетпе Мангистауского района (1 очередь)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован.	Источник код	Организационно- наименование	Организационно- код
12	17	5	15.02.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2022 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Корректировка "Строительство сетей водоснабжения жилых массивов Жана Орпа-2, Ащыбулак-1,2 в с. Шетпе Мангистауского района (1 очередь)	**938 239 368**									
в том числе за месяц		277 632 289							33 315 875	310 948 164
Удержание 30% (аванс)										93 284 449
Удержание 5%										15 547 408
ИТОГО к оплате		180 460 988							21 655 319	202 116 307

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"

Руководитель _____ **Н.К.Жанбуршиев**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Заместитель директора_____ **К.Карес**

Руководитель проекта ТОО Дирекция строящихся предприятий
ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" _____ К.К.Кабиден

Форма Ф-2В

Заказчик : **ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «УниверсалСтройСервис»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения жилых массивов Жана Орпа-2, Ащыбулак-1,2 в с. Шетпе Мангистауского района (1 очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей водоснабжения жилых массивов Жана Орпа-2, Ащыбулак-1,2 в с. Шетпе Мангистауского района (1 очередь)**
(наименование)

Договор (контракт) : **договор №5 от 15.02.2023 год**

Акт выполненных работ № 7

август 2023 (месяц, год) Операторная (общестроительные работы)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0418 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	96,3573		167,29	167,29	16120	16119	--	5539	23392
							--	79,84	--	7693		1733	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,2527		2203,30	--	15980	--	--	11505	29684
							2203,30	--	15980	--		2199	
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	58,707		21,41	21,41	1257	1256	--	442	1835
							--	10,45	--	613		136	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	6,523		1139,00	--	7430	--	--	5349	13802
							1139,00	--	7430	--		1022	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	58,707	213,17	91,24	12515	5356	–	7290	21389
						121,93	50,53	7158	2966		1584	
6	6	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м / в боковой резерв/	м3	38,38	30,99	30,99	1189	1189	–	418	1735
						–	15,12	–	580		129	
7	7	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м / в боковой резерв/ до 50м	м3	38,38	107,27	107,27	4117	4117	–	1447	6009
						–	52,36	–	2010		445	
			ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ЛЕНТОЧНЫЙ									
8	8	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=100мм	м2	13,2	6348,34	352,89	83798	4658	68697	11642	103075
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			791,10	147,18	10443	1943		7635	
9	9	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	10,51	10434,84	2197,81	109670	23099	22023	64479	188080
						6141,60	600,13	64548	6307		13932	
10	10	212-101-2003 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	10,66765	22367,00	–	238603	–	238603	–	257691
						–	–	–	–		19088	
11	11	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,46236	28638,66	1140,10	13241	527	133	11645	26877
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			27210,56	467,50	12581	216		1991	
12	12	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,46236	334486,00	–	154653	–	154653	–	167025
						–	–	–	–		12372	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04	349485,00	–	13979	–	13979	–	15097
						–	–	–	–		1118	
14	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	43,2	1003,84	21,17	43366	914	25088	16303	64443
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			401,95	3,85	17364	166		4774	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	8,8	1223,15	14,41	10764	127	5218	5103	17136
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			615,78	7,70	5419	68		1269	
			ФУНДАМЕНТ ФМ-1									
16	16	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=100мм	м2	1,44	6348,34	352,89	9142	508	7495	1270	11245
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			791,10	147,18	1139	212		833	
17	17	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4. Устройство	м3	1	37765,37	2125,22	37765	2125	25420	9871	51447
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10220,08	627,19	10220	627		3811	
18	18	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0428	28638,66	1140,10	1226	49	12	1078	2488
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			27210,56	467,50	1165	20		184	
19	19	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0428	349459,00	–	14957	–	14957	–	16154
						–	–	–	–		1197	
20	20	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0141	789388,33	1632,33	11130	23	9659	1328	13454
						102660,00	816,75	1448	12		997	
21	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,2	1003,84	21,17	3212	67	1859	1208	4773
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			401,95	3,85	1286	12		354	
			МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП-1									
22	30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,27012	28260,06	1528,26	7634	413	78	6635	15411
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			26443,80	550,00	7143	149		1142	
23	31	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05892	349485,00	–	20592	–	20592	–	22239
						–	–	–	–		1647	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	32	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,19224	334486,00	–	64302	–	64302	–	69446
						–	–	–	–		5144	
25	33	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке в15. Устройство	м3	2,3	43830,82	5155,44	100811	11857	55975	32938	144449
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14338,50	1398,90	32979	3217		10700	
			МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП-2									
26	34	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02822	28260,06	1528,26	797	44	7	693	1609
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			26443,80	550,00	746	16		119	
27	35	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005	349485,00	–	1747	–	1747	–	1887
						–	–	–	–		140	
28	36	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,02322	334486,00	–	7767	–	7767	–	8388
						–	–	–	–		621	
29	37	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке в15. Устройство	м3	0,111	43830,82	5155,44	4865	572	2701	1590	6971
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14338,50	1398,90	1592	155		516	
			МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА									
30	38	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,33	67805,95	2028,52	22376	670	13248	7879	32676
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			25630,80	607,78	8458	201		2420	
31	39	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01922	28638,66	1140,10	550	22	5	484	1117
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			27210,56	467,50	523	9		83	
32	40	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,01922	334486,00	–	6429	–	6429	–	6943
						–	–	–	–		514	
			КРОВЛЯ ПО ДЕРЕВЯННЫМ СТРОПИЛАМ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	41	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,6	192731,78	1739,64	115639	1044	94307	18710	145097
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			33813,00	836,00	20288	502		10748	
34	42	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,53	192264,23	1353,30	486429	3424	394430	81296	613143
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			35010,00	693,00	88575	1753		45418	
35	43	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,53	9249,42	72,43	23401	183	19976	3002	28515
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1281,54	36,85	3242	93		2112	
36	44	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	4,4	323,50	3,36	1423	15	1194	199	1752
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			48,58	1,71	214	8		130	
37	45	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	50,2	4837,02	113,68	242818	5706	96074	131599	404371
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2809,53	39,93	141038	2004		29953	
38	46	224-101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	55,5212	3813,00	–	211702	–	211702	–	228638
						–	–	–	–		16936	
39	47	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	100,4	211,20	0,72	21204	72	15549	5284	28607
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			55,61	0,38	5583	38		2119	
40	48	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	50,2	1181,54	58,23	59313	2923	18033	36103	103049
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			764,09	17,63	38357	885		7633	
41	49	234-101-0301 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3	м3	4,13648	11650,00	–	48190	–	48190	–	52045
						–	–	–	–		3855	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	50	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	43	3422,73	27,59	147177	1187	108829	33986	195656
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			864,22	13,97	37161	601		14493	
43	51	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4	6730,26	32,60	26921	130	17570	8361	38104
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2305,16	17,32	9221	69		2823	
			СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ б=390мм									
44	61	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых на р-ре М50. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	17,339283	9818,04	2529,28	170238	43856	26783	104423	296633
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5744,10	731,50	99599	12684		21973	
45	62	213-308-0102 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	16,9924973	10032,00	--	170469	--	170469	--	184106
						--	--	--	--		13637	
46	63	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,08551	540742,21	2647,81	46239	227	37784	7734	58291
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			96218,40	1039,50	8228	89		4318	
			ПЕРЕГОРОДКА ИЗ КИРПИЧА									
47	64	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,2091	3189,68	295,16	19805	1832	2317	15097	37694
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2521,49	92,98	15656	577		2792	
48	65	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (1 РЕГ)	1000 шт.	0,3129386	60151,00	--	18824	--	18824	--	20330
						--	--	--	--		1506	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3784001
			- Накладные расходы	Тенге							651930	
			- Сметная прибыль	Тенге							280295	

	Всего в ценах 2022 г.	3 784 001	
	Временные здания и сооружения 1,3 %	49 192	
	Зимние удорожания 0,525%	20 124	
	Итого в ценах 2022г	3 853 317	
	Непредвиденные работы и затраты 2%	77 066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в ценах 2022г	3 930 384								
		Итого в текущих ценах 2022 г.-69,23%	2 721 005								
		Итого в текущих ценах 2023г.-30,77%	1 209 379								
		Итого в текущих ценах 2022г. к=1,0500514	2 857 195								
		Итого в текущих ценах 2023г. к=1,0973603	1 327 125								
		ИТОГО	4 184 319								
		ВСЕГО с понижающим коэфф 0, 95:	**3 975 103**								
		НДС 12%	477 012								
ВСЕГО:			**4 452 116**								

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"

Руководитель

Н.К.Жанбуршиев

Руководитель проекта ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

К.К.Кабиден

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "УниверсалСтройСервис"

Заместитель директора

К. Карес

ТОО "Жастар Плюс"

Н. Дармуханов