Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Субподрядчик: ТОО "Іргетас-Құрылысы-II"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области. Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.
Договор подряда (контракт) № 41-14-4 от 17.06.2022 года

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 41-14-4	17.06.2022 года				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце.	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материала	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области. Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.	**1 540 834,79**	1 375 745,35							165 089,44	**1 540 834,79**
Итого к оплате:		1 375 745,35							165 089,44	**1 540 834,79**

Итого к оплате: Один миллион пятьсот сорок тысяч восемьсот тридцать четыре тенге 79 тиын

Генеральный подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "Іргетас-Құрылысы-II"
БИН 061140007390
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Омарбеков А.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
индустрии и
инфраструктурного
развития

Генеральный подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылысы-II", БИН 061140007390, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области. Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области. Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 41-14-4 от 17.06.2022 года

Акт выполненных работ № 1
за декабрь месяц от 25.12.2023 г.
на Строительство инженерных сетей и благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой											
			Земляные работы											
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	66,055		78,23	78,23	5167	5167	--	1103	6772	
			НР - 72%; СП - 8%				--	23,20	--	1532		502		
2	2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,98165		3079,94	--	6103	--	--	4394	11337	
			НР - 72%; СП - 8%				3079,94	--	6103	--		840		
3	3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	62,75		268,09	257,16	16823	16137	--	3344	21781	
			НР - 72%; СП - 8%				10,93	63,09	686	3959		1613		
4	4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	47,0625		47,01	47,01	2212	2212	--	472	2899	

			НР - 72%; СП - 8%			--	13,94	--	656		215		
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	15,6875	1192,41	--	18706	--	--	13468	34748	
			НР - 72%; СП - 8%			1192,41	--	18706	--		2574		
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,1375	244,50	116,89	767	367	--	408	1269	
			НР - 72%; СП - 8%			127,61	52,95	400	166		94		
			Водоснабжения В1										
7	7	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00943	847264,24	532037,46	7990	5017	--	4256	13226	
			НР - 99%; СП - 8%			315226,78	140703,71	2973	1327		980		
8	11	1116-0501-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Гильзы из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м трубопровода	0,02	2086,11	--	42	--	--	41	89	
			НР - 98%; СП - 8%			2086,11	--	42	--		7		
9	20	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4758,40	197,22	9517	395	--	8993	19991	
			НР - 98%; СП - 8%			4561,18	27,26	9122	55		1481		
			КОЛОДЕЦ Ду 1500										
10	25	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,531	28940,53	13400,80	15367	7116	--	11157	28645	
			НР - 99%; СП - 8%			15539,73	5682,90	8252	3018		2122		
			КОЛОДЕЦ Ду 2000										
11	34	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,942	28940,53	13400,80	27262	12623	--	19792	50818	
			НР - 99%; СП - 8%			15539,73	5682,90	14638	5353		3764		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				109956	49034	--	67428	191575	
								60922	16066	--	14192		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				100397					
		Всего заработная плата		тенге					67769				
			Накладные расходы	тенге				58394					
			Сметная прибыль	тенге				12704					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				171495					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44	
			Сметная заработная плата	тенге					67769				
		Стоимость сантехнических работ		тенге				9559					
		Всего заработная плата		тенге					9219				
			Накладные расходы	тенге				9034					
			Сметная прибыль	тенге				1488					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				20081					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	тенге					9219				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				191576					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50	
			Сметная заработная плата	тенге					76988				

РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовая

			Канализация. К1										
12	49	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 прим.	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 125 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	0,95	122,11 101,93	20,18 8,40	116 97	19 8	--	104 18	237	
13	50	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	15,8145	156,55 130,68	25,87 10,77	2476 2067	409 170	--	2215 375	5066	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2592 2164	428 178	-- --	2319 393	5303	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				2592					
			Всего заработная плата	тенге					2342				
			Накладные расходы	тенге				2319					
			Сметная прибыль	тенге				393					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				5304					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	тенге					2342				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5304					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	тенге					2342				

РАЗДЕЛ 3.Наружные сети связи

			Монтажные работы										
14	10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0135	847264,24 315226,78	532037,46 140703,71	11438 4256	7183 1900	--	6094 1403	18934	
15	12	1308-0502-1404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Кронштейн металлический кабельный. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	671,92 588,93	82,99 28,60	672 589	83 29	--	445 89	1206	
16	14	1310-0902-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Консоль двухместная. Установка в коллекторе** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	605,88 452,24	153,64 98,15	606 452	153 98	--	336 75	1017	
17	15	1310-0902-0417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 прим.	**Манжета герметизирующая. Монтаж** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	11351,81 9815,45	1536,36 981,54	22704 19631	3073 1963	--	13172 2870	38746	
18	17	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр** *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	0,3	1809,36 1809,36	-- --	543 543	-- --	--	537 86	1167	
19	19	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	0,25	615,50 551,28	64,22 10,49	154 138	16 3	--	101 20	276	
20	21	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	13	7,85 6,98	0,87 0,39	102 91	11 5	--	69 14	185	
21	23	1310-0205-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Кассеты. Установка**	кассета	1	137,42	--	137	--	--	84	239	

			НР - 61%; СП - 8%			137,42	--	137	--		18		
			Кабели										
22	25	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее**	км	0,06353	75703,36	28800,66	4809	1829	--	2382	7766	
			НР - 61%; СП - 8%			46902,70	14566,13	2980	925		575		
23	29	1310-0902-0417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	**Муфта оптическая. Монтаж**	шт.	1	11351,81	1536,36	11352	1537	--	6586	19373	
			НР - 61%; СП - 8%			9815,45	981,54	9815	982		1435		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				52517	13885	--	29806	88909	
								38632	5905	--	6585		
		Стоимость монтажных работ		тенге				40536					
		Всего заработная плата		тенге					37838				
			Накладные расходы	тенге				23175					
			Сметная прибыль	тенге				5096					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				68807					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	тенге					37838				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				11981					
		Всего заработная плата		тенге					6699				
			Накладные расходы	тенге				6631					
			Сметная прибыль	тенге				1489					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				20101					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	тенге					6699				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				88908					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25	
			Сметная заработная плата	тенге					44537				
			РАЗДЕЛ 4.Тепловые сети										
			Бесканальная прокладка тепловых сетей										
24	1	1124-0108-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,04172	1699648,74	613242,41	70909	25584	--	52753	133556	
			НР - 99%; СП - 8%			1086406,33	190831,24	45325	7961		9893		
25	13	1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	шт.	1	25780,42	2167,14	25780	2168	--	24070	53838	
			НР - 99%; СП - 8%			23613,28	699,54	23613	700		3988		
26	14	1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**	шт.	1	22159,89	1687,03	22160	1687	--	20901	46506	
			НР - 99%; СП - 8%			20472,86	639,02	20473	639		3445		

27	25	1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	5	25780,42 23613,28	2167,14 699,54	128902 118066	10836 3498	--	120348 19940	269191	
28	34	1126-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Арматура и соединения фланцевые, условный диаметр трубопроводов 133/250 мм. Изоляция съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов из алюминиевых сплавов** *НР - 76%; СП - 8%*	шт. арматуры и фланцевых соединений	2	11827,88 11231,72	596,16 96,82	23656 22463	1193 194	--	17219 3270	44145	
29	45	1116-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,3	2213,96 2086,11	127,85 57,35	664 626	38 17	--	630 104	1398	
30	50	1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	22159,89 20472,86	1687,03 639,02	44320 40946	3374 1278	--	41802 6890	93011	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				316391 271512	44880 14287	-- --	277723 47530	641645	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				315727					
			Всего заработная плата	тенге					285156				
			Накладные расходы	тенге				277093					
			Сметная прибыль	тенге				47426					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				640246					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141	
			Сметная заработная плата	тенге					285156				
			Стоимость сантехнических работ	тенге				664					
			Всего заработная плата	тенге					643				
			Накладные расходы	тенге				630					
			Сметная прибыль	тенге				104					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				1398					
			Сметная заработная плата	тенге					643				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				641644					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142	
			Сметная заработная плата	тенге					285799				
			РАЗДЕЛ 5.Система оперативно-дистанционного контроля, СОДК (ТС)										
31	1	1124-0108-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля** *НР - 99%; СП - 8%*	терминал	1	1037,29 1036,40	0,89 0,40	1037 1036	-- --	--	1026 165	2229	
32	5	1124-0108-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж** *НР - 99%; СП - 8%*	ковер	1	4168,88 4168,88	-- --	4169 4169	-- --	--	4127 664	8960	

33	7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1,5	196,31 196,31	-- --	294 294	-- --	--	212 41	547	
34	10	1308-0201-3413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	1,5	53,93 53,50	0,43 0,20	81 80	-- --	--	58 11	150	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				5581 5579	-- --	-- --	5423 881	11886	
			Стоимость монтажных работ	тенге				375					
			Всего заработная плата	тенге					374				
			Накладные расходы	тенге				270					
			Сметная прибыль	тенге				52					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				697					
			Сметная заработная плата	тенге					374				
			Стоимость общестроительных работ	тенге				5206					
			Всего заработная плата	тенге					5205				
			Накладные расходы	тенге				5153					
			Сметная прибыль	тенге				829					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				11188					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	тенге					5205				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				11885					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	тенге					5579				

РАЗДЕЛ 6.Асфальтовое покрытие подъездов, тратуаров

ТИП 1. ПРОЕЗД

35	5	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	27,574	11,27 --	11,27 2,85	311 --	311 79	--	57 29	397	
36	6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	4,1361	1695,89 215,15	1480,74 362,97	7014 890	6124 1501	--	2582 768	10364	
37	7	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	2,7574	2561,27 328,53	2232,74 538,96	7062 906	6156 1486	--	2583 772	10417	
38	9	1127-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см (общ. толщ 6 см). Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	27,574	233,12 180,73	52,39 18,09	6428 4984	1445 499	--	5921 988	13337	
39	10	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0103**	м2 покрытия	27,574	133,59	--	3684	--	--	3978	8275	

			НР - 108%; СП - 8%			133,59	--	3684	--		613		
40	11	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, верхний слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (общ. толщ 4 см). Устройство** НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	27,574	280,67 276,44	4,23 1,58	7739 7623	117 44	--	8279 1281	17300	
41	12	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, верхний слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101** НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	27,574	89,06 89,06	--	2456 2456	-- --	--	2652 409	5517	
42	17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (общ. толщ. 40мм). Устройство** НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	4,281	529,20 494,34	34,86 20,29	2266 2116	149 87	--	2071 347	4684	
43	18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	4,281	48,27 24,42	23,85 13,42	207 105	102 57	--	152 29	388	
44	19	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Дорожки и площадки из тратуарных плит. Устройство с подготовкой** НР - 88%; СП - 8%	м2	4,281	2705,17 2457,00	248,17 101,05	11581 10518	1063 433	--	9637 1697	22915	
			ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТЫ										
45	21	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Дорожки и площадки из тактильных плит. Устройство с подготовкой** НР - 88%; СП - 8%	м2	0,05227	2705,17 2457,00	248,17 101,05	141 128	13 5	--	118 21	279	
			БОРДЮРЫ										
46	23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	18,43	1201,11 1157,00	44,11 18,38	22137 21324	813 339	--	23395 3643	49175	
47	25	1107-0108-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	**Бордюрные пандусы. Установка** НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	0,03	11201,56 5314,40	5887,16 1241,54	336 159	176 37	--	232 45	614	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				71362 54893	16469 4567	--	61657 10642	143662	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				71362					
			Всего заработная плата	тенге					59460				
			Накладные расходы	тенге				61657					
			Сметная прибыль	тенге				10642					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				143661					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37	
			Сметная заработная плата	тенге					59460				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				143661					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37	
			Сметная заработная плата	тенге					59460				

РАЗДЕЛ 7.МАФы

Детская площадка

48	41	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	27,574	1026,40 991,24	35,16 12,30	28302 27333	969 339	--	29885 4655	62842	
49		1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	11,5533	275,72 33,95	241,77 36,65	3185 392	2793 423	--	881 325	4391	
			МАФы										
50	42	8601-0302-0308 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая *СП - 8%*	шт.	2	2914,00 2727,00	187,00 50,00	5828 5454	374 100	--	-- 466	6294	
51	43	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" *СП - 8%*	шт.	2	171,00 138,00	33,00 9,00	342 276	66 18	--	-- 27	369	
52	44	8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная *СП - 8%*	комплект	1	4972,00 4752,00	220,00 58,00	4972 4752	220 58	--	-- 398	5370	
53	45	8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой *СП - 8%*	комплект	1	27987,00 27460,00	527,00 135,00	27987 27460	527 135	--	-- 2239	30226	
54	46	8601-0113-0107 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м) *СП - 8%*	комплект	1	99048,00 96424,00	2624,00 874,00	99048 96424	2624 874	--	-- 7924	106972	
55	47	8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" *СП - 8%*	комплект	1	15108,00 12535,00	2573,00 843,00	15108 12535	2573 843	--	-- 1209	16317	
56	48	8601-0104-0514 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Утка" *СП - 8%*	комплект	1	8139,00 7803,00	336,00 95,00	8139 7803	336 95	--	-- 651	8790	
57	49	8601-0106-0304 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила *СП - 8%*	шт.	1	18738,00 14311,00	4427,00 1493,00	18738 14311	4427 1493	--	-- 1499	20237	
58	50	8601-0216-0112 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" *СП - 8%*	комплект	1	10549,00 9282,00	1267,00 398,00	10549 9282	1267 398	--	-- 844	11393	

59	51	8601-0101-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная	комплект	1	17500,00	4499,00	17500	4499	--	--	18900	
			СП - 8%			13001,00	1516,00	13001	1516		1400		
60	52	8601-0602-0502 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом	секция	7	1740,00	85,00	12180	595	--	--	13154	
			СП - 8%			1655,00	39,00	11585	273		974		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				251878	21270	--	30766	305255	
								230608	6565	--	22611		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				251878					
			Всего заработная плата	тенге					237173				
			Накладные расходы	тенге				30766					
			Сметная прибыль	тенге				22611					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				305255					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151	
			Сметная заработная плата	тенге					237173				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				305255					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151	
			Сметная заработная плата	тенге					237173				
			РАЗДЕЛ 8.ПЕРЕНОС КАБЕЛЯ										
			КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 10кВ										
			ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КАБЕЛЯ										
61	5	1308-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж существующего кабеля. Коэффициент 0,3 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного в лом. ЭСН РК 8.04-02-2015, п. 6.1.1, таблица 2	м кабеля	9,5	35,34	--	336	--	--	242	624	
			НР - 72%; СП - 8%			35,34	--	336	--		46		
			ПРОКЛАДКА НОВОГО КАБЕЛЯ										
62	6	1308-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	9,5	117,79	--	1119	--	--	806	2079	
			НР - 72%; СП - 8%			117,79	--	1119	--		154		
63	7	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод полиэтиленовый для каб ельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	9,5	400,32	226,42	3803	2151	--	1661	5901	
			НР - 72%; СП - 8%			173,90	68,97	1652	655		437		
			ТРАНШЕЯ										
64	8	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель проложенный в тран шее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	9,5	314,03	196,24	2983	1864	--	1370	4701	
			НР - 72%; СП - 8%			117,79	82,46	1119	783		348		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				8241	4015	--	4079	13305	
								4226	1438	--	985		
			Стоимость монтажных работ	тенге				8241					
			Всего заработная плата	тенге					5664				
			Накладные расходы	тенге				4079					
			Сметная прибыль	тенге				985					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				13305					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	тенге					5664				

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					13305				3	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						5664				
			Сметная заработная плата	тенге									1401538	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					668536					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						149981				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						49006				
			- Накладные расходы	тенге								479201		
			- Сметная прибыль	тенге								103819		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:										1 401 538	
			Затраты на временные здания и сооружения 1,3%										18 220	
			Итого										1 419 758	
			Непредвиденные работы и затраты 2%										28 395	
			Итого										1 448 153	
			договорная скидка 4,99999984%										72 407,65	
			итого с договорной скидкой										1 375 745,35	
			Налог на добавленную стоимость 12%										165 089,44	
			Всего по сметному расчету										1 540 834,79	

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылысы-II", БИН 061140007390

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Омарбеков А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)