Приложение3
к приказу Министрапо
инвестициям и
развитиюРеспублики
Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"__8__" __Ноября_____ 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Строитель 2003», г.Астана, Жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Габидена Мустафина, 46

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Кабасова Куата Айтмагамбетовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство инженерных коммуникаций (водоснабжения, водоотведения) микрорайона Кенсай в г. Житикара Костанайской области» , Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайона Кенсай».

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района», в лице руководителя Хакимова Асылхана Булатовича

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: ТОО "Kaz Строй Plast", ТОО "КреативСтройИнвест", ТОО "АиФ"

3.Проект (проектно-сметная документация) разработана Товарищество с ограниченной ответственностью «ПИП «КОСТАНАЙВОДПРОЕКТ», № 70.2-12/32

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Государственным учреждением «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района», от 17.04.2023 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект идата утверждения

4. Объект *(комплекс)* имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускнаяспособность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кромежилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе	общая (с учетом	в том числе

и так далее		ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	ранее принятых)	пускового комплекса или очереди
Водопотребление мкр.Кенсай	тыс./м3/ м3/сутки	5,496/16,29		5,496/16,29	
Водоотведение мкр.Кенсай	тыс./м3/ м3/сутки	5,201/14,25		5,201/14,25	
Количество потребителей	чел	37		37	
Общая протяженность сооружений	км	1,474		1,518	-
Водопровод	км	1,342		1,386	
Полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR 26 110х4,2 питьевая питьевая	км	1,022		1,066	
Полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR 26 50х2,0	км	0,025		0,025	
Полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR 17 32х2,	км	0,049		0,049	
Полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR 11 25х2,3		0,246		0,246	
Колодцы водопроводные	шт	14		14	
Колодцы железобетонные Ø1500	шт	9		9	
Колодцы железобетонные Ø2000	шт	4		4	
Колодцы железобетонные Ø1000	шт	1		1	
Пожарный гидрант ПГ 3000 Н=2500	шт	7		7	
Канализация	км	0,132		0,132	
Труба с двухслойной профилированной стенкой из полипропилена "Корсис ПРО" DN/OD DN160/142 SN 8 L-6.0 м	км	0,088		0,088	
Полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR 17,6 DN160х9,1	км	0,044		0,044	

Колодцы канализационные	шт	5		5	
Колодцы железобетонные Ø1500	шт	5		5	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети водопровода

Основная цель проекта –обеспечение бесперебойной подачей воды население г.Житикара.

SDR 26 Д 110х4,2 - 1022 м;
SDR 26 Д 50х2,0 - 25 м;
SDR 17 Д 32х2,0 - 49 м;
SDR 11 Д 25х2,3 - 246 м.

Водопроводная сеть На водопроводной сети предусматривается применение стальных фасонных частей и
арматуры из высокопрочного чугуна, с рабочим давлением 1,6 МПа. Арматура стандартная, выпускаемая промышленностью. Соединение арматуры с трубопроводами на фланцах. Запорная арматура, устанавливаемая на водопроводной сети, размещается в смотровых колодцах.

Изоляция фасонных частей - окраска эмалью ЭП-5116 за 2 раза по грунтовке ЭП-057.

Колодцы предусмотрены из сборного железобетона. Конструкция колодца изготавливается по серии 3.900.1-14 выпуск 1. В колодцах с пожарными гидрантами устанавливаются деревянные крышки для утепления.

Общее количество колодцев - 14 шт, в том числе: Д 2,0 м - 4 шт, Д 1,5 м - 9 шт, Д 1,0 м - 1 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию

Система водоснабжения принята - хозяйственно-питьевая, кольцевая.

Подключение потребителей предусмотрено до границ земельных участков (ограждений). Подключения потребителей к сетям водоснабжения предусмотрены в отдельных колодцах. В колодцах водопроводной сети предусмотрена: установка пожарных гидрантов, запорно-регулирующей арматуры для отключения и переключения участков водопроводной сети. Гидранты приняты по ГОСТ 8220-85Е. В колодцах с пожарными гидрантами устанавливаются деревянные крышки с утеплителем из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012.Разделение водопроводной сети на ремонтные участки должно обеспечивать при выключении одного из участков отключение не более пяти пожарных гидрантов и подачу воды потребителям, не допускающим перерыва в водоснабжении Пожаротушение предусмотрено из пожарных гидрантов, предназначенных для отбора воды на пожарные нужды с помощью пожарной колонки ГОСТ 7499-71.

Пожарные гидранты размещены согласно СНиП РК 4.01-02-2009,

Опорожнение участков водопровода предусмотрено в мокрый колодец диаметром 1000 мм, расположенные в пониженных местах и с откачкой воды на рельеф.

Водоотведение
Самотечная канализационная сеть выполнена из труб КОРСИС полипропиленовых безнапорных гофрированных с раструбом для наружной канализации, номинальной кольцевой жесткостью SN 12 по ТУ 2248-001-73011750-2005 DN/OD 160/139 , L=132 м.
Подключение участков производится в существующих колодцах 3К-44у, 3к-46у, установленных на канализационном коллекторе Д 315 по ул. Байтурсынова.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2023г.;
месяц, год
окончание работ октябрь .2023г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 3 месяца;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца;
фактически, месяц: 3 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 93,5% и фактически применено 93,5% *(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)*;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и канализация,) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Государственное коммунальное предприятие «Житикаракоммунэнерго» ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,

автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района»

Главный инженер Катков Сергей Геннадьевич_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата.

«___» октября 2023 г.

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения-____не требуется

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство инженерных коммуникаций (водоснабжения, водоотведения) микрорайона Кенсай в г. Житикара Костанайской области» , Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайона Кенсай». готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)**Директор ТОО «Строитель 2003»**

Кабасов КуатАйтмагамбетович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

«___ » октября_2023 г

Место печати(при наличии)