Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"27" октября 2023 года

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК "ОТБАСЫ БАНК"

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц,

Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк", расположенного по адресу: ЮКО, г.Шымкент, пр.Рыскулбекова,3г

почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 27.10.2023 г. ТОО Гарант строй Астана. В соответствии с договором № 15-2022/680 от 15.11.2023 г. Директор Бердимуратов Болатбек Бахтбекович.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

ГСЛ № 17021847 ОТ 27.12.2017г. адрес: Астана, ул. Кенесары 8. 110 оф.

руководителя, юридический адрес.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 27.10.2023 г. В соответствии с договором № 15-2022/645 от 26.10.2022 г. организацией ТОО

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при

«Мир-Сирой и Компания» г. Шымкент, ул. Ж. Шаяхметова, дом 39.

наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов.

имеющих в своем составе атестованных экспертов технического надзора в части несущих и ограждающих конструкций в лице эксперта Калыбекулы Д. аттестат № KZ32VJE00049576 от 26.09.2019 г.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) 27.10.2023 г. **ТОО «КазГосПроект» Бегимбаев Ж.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: ЮКО, г.Шымкент, пр.Рыскулбекова,3г**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция ,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта.

ЮКО, г.Шымкент, пр.Рыскулбекова,3г

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от

"06" Июня 2013 года № 861;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

"___"_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение.

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **KZ64REA00310311 от 19.12.2022 г. ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Шымкент"**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона.

3) проекта (проектно-сметной документации) **Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: ЮКО, г.Шымкент, пр.Рыскулбекова,3г** выполненная **ТОО «КазГосПроект» номер проекта №NZ0090/21**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК "ОТБАСЫ БАНК"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Апрель 2023 г.;**

месяц, год

окончание работ **Октябрь 2023 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **Семь месяцев;**

фактически, месяц: **Семь месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	846,5	846,5
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных Двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются

следующими данными: Фундамент монолитная плита из бетона В25,F75, наружные стены кирпичная кладка, перекрытие, ж/б плиты, кровля, плоская рулонная, двери деревянные, металлические, окна алюминиевые.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно

актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее

водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации) : всего 196600,243 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 175535,931 тысяч тенге

оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 175535,931 тысяч тенге,

в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 175535,931 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: ЮКО, г.Шымкент, пр.Рыскулбекова,3г

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК "ОТБАСЫ БАНК" Директор ДУЧРОД

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Айткулов А.И. _____ _____

подпись руководителя *место печати (при наличии)*

Технический надзор в лице руководителя и эксперта:
ТОО «Мир-Сирой и Компания» Директор Тасибаев Э.

Эксперт Калыбекулы Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____ _____

подпись руководителя *место печати (при наличии)*

_____ _____

подпись эксперта *место печати (при наличии)*

Авторский надзор: **ТОО «КазГосПроект» Бегимбаев Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____ _____

подпись руководителя *место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Гарант строй Астана» Директор

фамилия, имя, отчество (при наличии),

Бердимуратов Болатбек Бахтбекович.

_____ _____

подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК "ОТБАСЫ БАНК"
Подрядчик: ТОО "Гарант строй Астана"

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: ЮКО, г.Шымкент, пр.Рыскулбекова,3г**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: ЮКО, г.Шымкент, пр.Рыскулбекова,3г**
Договор подряда (контракт) 0307400001404EEP2211024/00 от 15.11.2022 г.

Акт выполненных работ

за Апрель 2023 года

на Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: ЮКО, г.Шымкент, пр.Рыскулбекова,3г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы										
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда,времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов).Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производстваработ действующего технологического оборудования или движения технологического										
		ОКНА										
1	1110-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах.Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**										
		НР - 90%; СП - 8%	м2		32,4	2389,66 1877,43	34,58 6,55	77425 60829	1120 212	15476	54937 10589	142951
2	1110-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемыоконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах.Установка блоков из алюминиевых профилей состеклопакетами**										
		НР - 90%; СП - 8%	м2		49,84	2668,19 2071,01	35,64 6,55	132983 103219	1776 326	27988	93191 18094	244268
3	223-103-0109 РСНБ РК 2015	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным **покрытием толщиной от55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с** однокамерным стеклопакетомповоротно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-**откидная створка**										
		СП - 8%	м2		32,4	53261,00 --	-- --	1725656 --	-- --	1725656	-- 138053	1863709
4	223-103-0103 РСНБ РК 2015	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной **конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с** однокамерным стеклопакетомповоротно-откидной **фурнитурой: одноэлементныйповоротно-откидной**										
		СП - 8%	м2		49,84	61887,00 --	-- --	3084448 --	-- --	3084448	-- 246756	3331204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перегородки цельностеклянные									
5	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемывысотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ**									
		НР - 90%; СП - 8%	м2	69,84	3479,08 1344,90	3,25 --	242979 93928	227 --	148824	84535 26201	353715
6	223-301-0108 РСНБ РК 2015	**Витражиз алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм,глухим заполнениемнижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**									
		СП - 8%	м2	69,84	83186,00 --	-- --	5809710 --	-- --	5809710	-- 464777	6274487
		Полы на отметке 0,000,Тип1 лист 49									
7	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство**									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	345,11	1386,39 452,10	122,36 46,60	478457 156024	42228 16082	280205	161780 51219	691456
8	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	**Покрытия бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 ммизменения толщины к норме 1111-0101-1501**									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	345,11	1688,87 182,41	77,60 38,36	582847 62953	26780 13238	493114	71620 52357	706824
9	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм.Устройство**									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	345,11	1274,57 574,43	37,88 18,31	439865 198240	13073 6319	228552	192285 50572	682722
10	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**									
		НР - 94%; СП - 8%	м2стяжки	345,11	1064,28 33,67	38,53 18,17	367294 11621	13297 6271	342376	16818 30729	414841
11	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесямитолщина слоя 5 мм**									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	345,11	1122,30 469,91	20,08 5,44	387318 162172	6929 1877	218217	154206 43322	584846
12	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=25	**Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей подполы выравнивающими смесями.добавлять на каждый1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109**									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	345,11	3551,12 708,11	87,26 27,02	1225528 244377	30114 9325	951037	238479 117121	1581128
13	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиткерамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство**									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	345,11	6031,27 1371,01	172,62 77,35	2081451 473148	59573 26694	1548730	469852 204104	2755407
14	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 **Изм. и доп. вып. 9**	Плинтуса керамогранитные.Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м	130,81	1599,62 357,60	16,27 5,83	209247 46778	2129 763	160340	44688 20315	274250
		Металлоконструкции,лист 74									
15	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 ммассой до 3 т.Монтаж на высоте до 25 м									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,44824	71204,09 35760,40	29804,25 9278,13	31917 16029	13360 4159	2528	13930 3668	49514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	222-521-0101 РСНБ РК 2015	Пролетные строения галерейна стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями масса 1 м до 700 кг									
		СП - 8%	т	0,44824	811699,00 --	-- --	363836 --	-- --	363836	-- 29107	392943
17	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шагеферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	тконструкций	0,63856	38140,95 21128,15	12290,73 3832,98	24355 13492	7849 2448	3014	10998 2828	38181
18	222-520-0101 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров,двутавров ирешетчатые									
		СП - 8%	т	0,63856	821446,00 --	-- --	524543 --	-- --	524543	-- 41963	566506
19	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями.Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,092	53391,28 31837,23	13678,78 4083,32	58303 34766	14937 4459	8600	27065 6829	92198
20	222-512-0101 РСНБ РК 2015	Колонны одноветвевые крайнего ряда,масса 1 м до 0,075 т									
		СП - 8%	т	1,092	817075,00 --	-- --	892246 --	-- --	892246	-- 71380	963626
21	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте зданиядо 25 м.Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,77064	113072,20 84662,43	25514,83 7488,95	87138 65244	19662 5771	2232	49001 10891	147030
22	222-512-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам нстойкам фахверка (диагональные и распорки)									
		СП - 8%	т	0,77064	820873,00 --	-- --	632598 --	-- --	632598	-- 50608	683206
23	ССЦ РК 8.04-08-2020 тех.ч.табл.6	Надбавка на сталь марки С245									
		СП - 8%	т	2,35456	7420,00 --	-- --	17471 --	-- --	17471	-- 1398	18869
24	ССЦ тех.ч.РК 8.04-08-2020 табл.6	Надбавка на сталь марки С255									
		СП - 8%	т	0,59488	13503,00 --	-- --	8033 --	-- --	8033	-- 643	8676
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	85,53376	104,70 57,67	3,12 0,34	8956 4933	267 29	3756	3424 990	13370
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	85,53376	174,00 67,46	4,41 0,69	14883 5770	377 59	8736	4022 1512	20417
27	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	60	7834,11 880,49	26,07 10,26	470046 52829	1565 616	415652	49169 41537	560752
		Лестница ЛН1									
28	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 3									
			м3 грунта	7,935	2991,75	--	23740	--	--	17092	44099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2991,75	--	23740	--		3267	
29	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3грунта	4,446	1600,23	--	7115	--	--	5123	13216
					1600,23	--	7115	--		979	
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,44	20075,68	1325,57	8833	583	7533	777	10379
					1628,57	312,33	717	137		769	
31	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3м3.Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,62	28773,06	2102,29	75385	5508	53215	16362	99087
					6359,66	503,17	16662	1318		7340	
32	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20кг.Установка**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,01658	327446,35	1658,45	5429	27	3879	1397	7372
					91845,90	730,74	1523	12		546	
33	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,02504	549143,35	1658,45	13751	41	5859	7161	22585
					313542,90	730,74	7851	18		1673	
34	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,3198	93261,58	32298,38	29825	10329	4085	13026	46279
					48190,75	10841,39	15411	3467		3428	
35	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки с настилом и ограждением из листовой,рифленой,просечной и круглой стали.Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,20237	98366,83	29632,07	118273	35629	13099	56901	189188
					57840,29	10745,16	69545	12920		14014	
36	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы**									
		СП - 8%	т	1,52217	887579,00	--	1351046	--	1351046	--	1459130
					--	--	--	--		108084	
37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	44,14293	104,70	3,12	4622	138	1938	1767	6900
					57,67	0,34	2546	15		511	
38	1113-0301-0909 РСНБ РК 2015 К=3	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска эмалями ХВ-125**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	44,14293	1226,37	7,71	54135	340	50020	2652	61330
					85,53	1,55	3775	68		4543	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21671687	307858	19408592	1862258	25416661
							1955237	116603	--	1882717	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6912289				
		Материалы	Тенге				4965447				
		Всего заработная плата	Тенге					1824129			
		Накладные расходы	Тенге				1691337				
		Сметная прибыль	Тенге				688290				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9291916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1463
		Сметная заработная плата	Тенге					1824129			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14759398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата	Тенге					247711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25416662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1634
		Сметная заработная плата	Тенге					2071840			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25416662**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1955237				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					307858			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					116603			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19408592		
		- Накладные расходы	Тенге							1862258	
		- Сметная прибыль	Тенге							1882717	
		Временные здания и сооружения 1,2%			305 000						
		С временными			25 721 662						
		Зимние 1,5%			385 825						
		С зимними			26 107 487						
		Непредвиденные 2%			26 629 637						
		Итого в текущих ценах 2022 года коэффициент 1,05000514	1,0500514		27 962 487						
		С Понижающим коэффициентом 5% (скидка подрядчика)			26 564 363						
		НДС 12%			3 187 724						
		Всего к оплате			29 752 086						

Сдал (Подрядчик) _____

Принял (Заказчик) _____

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор административного департамента АО "ЖИЛИЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК "ОТБАСЫ БАНК" Нуров М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Мир-Строй и Компания" Маханбетов С.Т. _____

Члены комиссии:

Авторский Надзор Эксперт ТОО "СК КазГорСтрой" Кайырханулы Д. _____

Директор филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Саудабаев Д.М. _____

Заместитель директора Административного департамента Кыдырмолдин М.Т. _____

Логист филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Нурболат Ж.Т. _____

Специалист 1 категории ИТ филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Берлімуратов Э.Б. _____

Заказчик :АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК "ОТБАСЫ БАНК"

Подрядчик: ТОО "Гарант строй Астана"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: ЮКО, г.Шымкент, пр.Рыскулбекова,3г

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за апрель 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		030740001404EEP 2211024/00	15.11.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: ЮКО, г.Шымкент, пр.Рыскулбекова,3г		**26 564 363**							3 187 724	29 752 086
ИТОГО К ОПЛАТЕ										

Подрядчик:

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор Директор ТОО "Мир-Строй и Компания" Тасибаев Э.

Заказчик:

Директор административного департамента АО "ЖИЛИЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК "ОТБАСЫ БАНК" Нуров М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Директор филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Саудабаев Д.М.

Заместитель директора Административного департамента Кыдырмолдин М.Т.

Логист филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Нұрболат Ж.Т.

Специалист I категории ИТ филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Бердімұратов Ә.Б.

Заказчик :АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК "ОТБАСЫ БАНК"

Подрядчик: ТОО "Гарант строй Астана"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: г.Шымкент, пр.Рыскулбекова,3г

СПРАВКА № 26

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		15-2022/680	15.11.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: ЮКО,г.Шымкент,пр.Рыскулбекова,3г	99 257 202	62 058 139							7 446 977	69 505 116
ИТОГО К ОПЛАТЕ										69 505 116

Подрядчик:

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор Директор ТОО "Мир-Строй и Компания" Тасибаев Э.

Заказчик:

Директор ДУЧРОД АО "Отбасы банк" Айткулов А.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Директор филиала АО "Отбасы банк" в г. Шымкент Саудабаев Д.М.

Начальник УАД ДУЧРОД Кыдырмолдин М.Т.

Логист филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Нұрболат Ж.Т.

Специалист 1 категории ИТ
филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Бердімұратов Ә.Б.

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК "ОТБАСЫ БАНК"
Подрядчик: ТОО "Гарант строй Астана"

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: г.Шымкент, пр. Рыскулбекова,3г**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: г.Шымкент, пр. Рыскулбекова,3г**

Договор подряда (контракт) № 15-2022/680 от 15.11.2022 г.

Акт выполненных работ

за Июль 2023 года

на Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: г.Шымкент, пр.Рыскулбекова,3г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СС										
1	Прайс-лист "	цилиндрическая IP-видеокамера уличная,матрица 1/2,5",CMOS,разр.8Мп режим "день/ночь",f=3.6-10мм,30-50 метров,12В,IP66,угол зрения 97 LTV CNE-64041	шт	44		104504,46	--	4598196	--	4598196	--	4966052
		СП - 8%				--	--	--	--		367856	
		Телефонизация										
2	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2.Прокладка с креплением скобами	м	6000		457,24	3,31	2743449	19860	225720	1800194	4907134
		НР - 72%; СП - 8%				416,31	0,40	2497869	2400		363491	
3	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированыхкабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	6,12		102442,00	--	626945	--	626945	--	677101
		СП - 8%				--	--	--	--		50156	
4	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	13000		432,07	18,22	5616910	236860	611000	3476772	9821177
		НР - 72%; СП - 8%				366,85	4,60	4769050	59800		727495	
5	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	13260		27,00	--	358020	--	358020	--	386662
		СП - 8%				--	--	--	--		28642	
		Телефонизация										
6	Прайс-лист	Сетевые розетки Mosaic rj45 cat.5e utp (1 мод.) LCS 076551.	шт	89		6412,99	--	570756	--	570756	--	616416
		СП - 8%				--	--	--	--		45660	
		Интернет										
7	Прайс-лист	Сетевые розетки Mosaic rj45 cat.5e utp (1 мод.) LCS 076551	шт	89		6412,99	--	570756	--	570756	--	616416
		СП - 8%				--	--	--	--		45660	
		Видеонаблюдение										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1146-0302-0601 РСНБ РК 2015	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	м борозд	200	663,13	259,76	132627	51952	--	88923	239274
		НР - 84%; СП - 8%			403,37	125,93	80675	25186		17724	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**15217659**	**308672**	**7561393**	**5365889**	**22230232**
							7347594	**87386**	--	**1646684**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**11983563**				
	Материалы		Тенге				**611000**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4828850**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6366653**				
		Накладные расходы	Тенге				**3476772**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1236827**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**16697162**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3322**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4828850**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2876076**				
	Материалы		Тенге				**225720**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2606130**			
		Накладные расходы	Тенге				**1889117**				
		Сметная прибыль	Тенге				**381215**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5146408**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1888**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2606130**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**358020**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**358020**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28642**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**386662**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**22230232**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5210**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7434980**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**22 230 232**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7347594				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					308672			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					87386			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7561393		
		- Накладные расходы	Тенге							5365889	
		- Сметная прибыль	Тенге							1646684	
		Временные здания и сооружения 1,2%					266 763				
		Итого с временными					22 496 995				
		Зимние удорожания1,5%					337 455				
		Итого с зимними удорожаниями					22 834 450				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					456 689				
		Итого с непредвиденными работами и затратами					23 291 139				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514					24 456 893				
		Итого с понижающимх коэффициентом 5%	0,95				23 234 048				
		НДС 12%					2 788 086				
		Итого с НДС					**26 022 134**				

Сдал (Подрядчик) _____

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Мир-Строй и Компания" _____

Авторский Надзор Эксперт ТОО "СК КазГорСтрой" Кайырханулы Д. _____

Принял (Заказчик) _____

Директор ДУЧРОД АО "ОТБАСЫ БАНК" Айткулов А.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Директор филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Саудабаев Д.М. _____

Начальник УАД ДУЧРОД Кыдырмолдин М.Т. _____

Логист филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Нұрболат Ж.Т. _____

Специалист 1 категории ИТ
филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Бердімұратов Ә.Б. _____

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК "ОТБАСЫ БАНК"
Подрядчик: ТОО "Гарант строй Астана"

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: г.Шымкент, пр. Рыскулбекова,3г**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: г.Шымкент, пр. Рыскулбекова,3г**

Договор подряда (контракт) № 15-2022/680 от 15.11.2022 г.

Акт выполненных работ

за Июль 2023 года

на Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: г.Шымкент, пр.Рыскулбекова,3г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда,времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов).Производство монтажных работ на предприятиях (в цехах,корпусах,на производственных площадках),остановленных для производства монтажных работ,а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещение предметов (станков,установок,аппаратов,эксплуатационного и лабораторного оборудования,оргтехники,мебели и т.п.).ЭСН РК 8.04-02-2015,приложение Б,таблица Б.1,п.3,										
		Материалы										
1	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4717		432,07	18,22	2038074	85944	221699	1261533	3563576
		НР - 72%; СП - 8%				366,85	4,60	1730431	21698		263969	
2	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	4496,52		72,00	--	323749	--	323749	--	349649
		СП - 8%				--	--	--	--		25900	
3	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХгладкая жесткая диаметром 25 мм	м	267,65		90,00	--	24088	--	24088	--	26015
		СП - 8%				--	--	--	--		1927	
		Кабель и провода										
4	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жильдо 16 мм2.Прокладка с креплением накладными скобами,полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	629		1048,09	33,05	659249	20788	176964	337015	1075965
		НР - 72%; СП - 8%				733,70	10,46	461497	6579		79701	
5	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный илимногожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубыи металлические рукава	м	4858		143,19	4,02	695593	19529	109014	414117	1198487
		НР - 72%; СП - 8%				116,73	1,67	567050	8113		88777	
6	243-142-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,2		397621,00	--	79524	--	79524	--	85886
		СП - 8%				--	--	--	--		6362	

260160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2						
7	243-107-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,числожил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,12	171438,00	--	20573	--	20573	--	22219
		СП - 8%			--	--	--	--		1646	
8	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,числожил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,16	233523,00	--	504410	--	504410	--	544763
		СП - 8%			--	--	--	--		40353	
9	243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,числожил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,57	364508,00	--	936786	--	936786	--	1011729
		СП - 8%			--	--	--	--		74943	
10	243-107-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,числожил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,маркиВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,281	939402,00	--	263972	--	263972	--	285090
		СП - 8%			--	--	--	--		21118	
11	243-107-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,числожил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,08	2268189,00	--	181455	--	181455	--	195971
		СП - 8%			--	--	--	--		14516	
12	243-107-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,числожил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,07	3383132,00	--	236819	--	236819	--	255765
		СП - 8%			--	--	--	--		18946	
13	243-107-0912 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,числожил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,маркиВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66	км	0,006	7675204,00	--	46051	--	46051	--	49735
		СП - 8%			--	--	--	--		3684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8664850**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2758978**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**126261**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**36390**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3125103**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2012665**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**641842**	
		Временные здания и сооружения 1,2%					103 978				
		Итого с временными					8 768 828				
		Зимние удорожания1,5%					131 532				
		Итого с зимними удорожаниями					8 900 361				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					178 007				
		Итого с непредвиденными работами и затратами					9 078 368				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514					9 532 753				
		Итого с понижающим коэффициентом 5%	0,95				9 056 115				
		НДС 12%					1 086 734				
		Итого с НДС					**10 142 849**				

Сдал (Подрядчик) _____
Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик) _____
Директор ДУЧРОД АО "ОТБАСЫ БАНК" Айткулов А.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Мир-Строй и Компания" _____

Члены комиссии:

Директор филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Саудабаев Д.М. _____

Начальник УАД ДУЧРОД Кыдырмолдин М.Т. _____

Логист филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Нұрболат Ж.Т. _____

Авторский Надзор Эксперт ТОО "СК КазГорСтрой" Кайырханулы Д. _____

Специалист 1 категории ИТ филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Бердімұратов Ә.Б. _____

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК "ОТБАСЫ БАНК"
Подрядчик: ТОО "Гарант строй Астана"

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: г.Шымкент, пр. Рыскулбекова,3г**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: г.Шымкент, пр. Рыскулбекова,3г**

Договор подряда (контракт) № 15-2022/680 от 15.11.2022 г.

Акт выполненных работ

за Июль 2023 года

на Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: г.Шымкент, пр.Рыскулбекова,3г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
		Пристройка										
1	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания цементно-бетонные.Разборка пандуса,крылец**	м3 конструкции	5,73		2146,58	1268,34	12300	7267	--	5233	18935
		НР - 72%; СП - 8%				878,24	390,08	5032	2235		1403	
2	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали.Разборка покрытий**	м2 кровли	64,86		110,12	0,08	7142	5	--	5139	13263
		НР - 72%; СП - 8%				110,04	--	7137	--		982	
3	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	м2 кровли	64,86		324,81	18,81	21067	1220	--	14584	38503
		НР - 72%; СП - 8%				306,00	6,29	19847	408		2852	
4	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные.Разборка покрытия**	м2	64,86		2032,01	637,56	131796	41352	--	79605	228313
		НР - 72%; СП - 8%				1394,45	310,19	90444	20119		16912	
5	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло-и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство**	м2 изолируемой поверхности	64,86		307,24	28,18	19927	1828	--	17840	40788
		НР - 94%; СП - 8%				279,06	13,55	18100	879		3021	
		Первый этаж										
		Полы лист 17										
6	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	м2	381,52		911,59	35,42	347790	13513	--	245640	640904
		НР - 72%; СП - 8%				876,17	18,06	334276	6890		47474	
7	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка**	м	206,1		149,80	--	30874	--	--	22229	57351
		НР - 72%; СП - 8%				149,80	--	30874	--		4248	
		Потолки лист 17										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасее однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах/демонтаж	м2 потолка	381,52	1108,37	12,34	422866	4708	--	378042	864981
		НР - 90%; СП - 8%			1096,03	4,95	418158	1889		64073	
9	1212-0101-1709 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее масляной краской.Расчистка старой краски	м2	381,52	539,12	4,35	205685	1659	5044	143857	377506
		НР - 72%; СП - 8%			521,55	2,15	198982	820		27963	
		Стены лист 17									
10	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные.Разборка	м3	13	12975,20	3553,50	168678	46195	--	121697	313605
		НР - 84%; СП - 8%			9421,70	1722,70	122482	22395		23230	
11	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж деревянных панелей для отопительных приборов	м2 облицовки	25	99,71	6,29	2493	157	--	1736	4567
		НР - 72%; СП - 8%			93,42	3,00	2336	75		338	
12	1212-0101-0204 РСНБ РК 2015	Стены.расчисткой старой краски с подготовкой	м2	689,6	759,35	4,66	523648	3213	46294	342524	935465
		НР - 72%; СП - 8%			687,56	2,30	474141	1586		69294	
13	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	м2 облицовки	123,8	853,56	59,29	105671	7340	--	73379	193374
		НР - 72%; СП - 8%			794,27	28,96	98331	3585		14324	
14	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Конструкции лестничных площадок и маршей демонтаж	м3 бетона	1,5	14240,89	6718,46	21361	10078	--	12315	36370
		НР - 91%; СП - 8%			7522,43	1499,20	11284	2249		2694	
15	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные.Разборка пандуса,крылец	м3 конструкции	22,4	2146,58	1268,34	48083	28411	--	20455	74022
		НР - 72%; СП - 8%			878,24	390,08	19673	8738		5483	
16	1115-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,8	Колонны.Демонтаж отделки кол онн навеса	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,7	3639,59	1,77	28025	14	--	22409	54469
		НР - 80%; СП - 8%			3637,82	--	28011	--		4035	
		Дверные проемы лист 18									
17	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка	м2	9,03	1220,39	190,40	11020	1719	--	8549	21134
		НР - 84%; СП - 8%			1029,99	97,06	9301	876		1566	
18	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей/Демонтаж	м2	3,15	937,00	161,98	2952	511	--	2417	5799
		НР - 90%; СП - 8%			775,02	77,69	2441	245		430	
19	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей/Демонтаж	м2	13,23	1046,35	160,77	13843	2127	--	11438	27303
		НР - 90%; СП - 8%			885,58	74,99	11716	992		2022	
20	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5	м2	3,78	1903,13	37,11	7194	141	1108	4143	12244
		НР - 69%; СП - 8%			1572,83	15,77	5945	60		907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оконные проемы лист 18									
21	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемыоконные площадью более 2 м2.Установка блоков из П ВХ профилей глухих/Демонтаж	м2	37,04	1126,40	152,80	41722	5660	--	34892	82743
		НР - 90%; СП - 8%			973,60	73,08	36062	2707		6129	
22	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных то лщиной до 0,51 м/Демонтаж	м	9,8	217,14	4,56	2128	45	--	1894	4344
		НР - 90%; СП - 8%			212,58	2,20	2083	22		322	
23	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м.Уста новка витражных блоков из ПВХ/Демонтаж	м2	116,18	937,84	2,26	108959	263	--	97827	223328
		НР - 90%; СП - 8%			935,58	--	108696	--		16543	
24	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,примене н коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эк сплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,32184	39504,99	2071,63	12714	667	763	7870	22231
		НР - 69%; СП - 8%			35061,84	378,91	11284	122		1647	
		Второй этаж									
		Полы лист 19									
25	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	м2	130,27	911,59	35,42	118753	4614	--	83874	218837
		НР - 72%; СП - 8%			876,17	18,06	114139	2353		16210	
26	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	115,43	149,80	--	17291	--	--	12450	32120
		НР - 72%; СП - 8%			149,80	--	17291	--		2379	
27	1207-0101-0202 РСНБ РК 2015	Полы из щитового паркета.Разборка покрытия	м2	242,89	441,85	16,48	107321	4003	--	75858	197833
		НР - 72%; СП - 8%			425,37	8,40	103318	2040		14654	
28	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	212,98	39,55	--	8423	--	--	6065	15647
		НР - 72%; СП - 8%			39,55	--	8423	--		1159	
		Потолки лист 19									
29	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасес однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах/демонтаж	м2 потолка	373,16	1108,37	12,34	413600	4605	--	369758	846027
		НР - 90%; СП - 8%			1096,03	4,95	408995	1847		62669	
30	1212-0101-1709 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее масляной краской.Расчистка старой краски	м2	267,8036	539,12	4,35	144378	1165	3540	100979	264986
		НР - 72%; СП - 8%			521,55	2,15	139673	576		19629	
		Стены лист 19									
31	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные.Разборка	м3	13,801	12975,20	3553,50	179071	49042	--	129195	332928
		НР - 84%; СП - 8%			9421,70	1722,70	130029	23775		24661	
32	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж деревянных панелей для отопительных приборов	м2 облицовки	55	99,71	6,29	5484	346	--	3818	10046
		НР - 72%; СП - 8%			93,42	3,00	5138	165		744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1212-0101-0204 РСНБ РК 2015	Стены.расчисткой старой краски с подготовкой	м2	778,4	759,35	4,66	591078	3627	52254	386631	1055925
		НР - 72%; СП - 8%			687,56	2,30	535197	1790		78217	
34	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	м2 облицовки	37,2	853,56	59,29	31752	2205	--	22049	58106
		НР - 72%; СП - 8%			794,27	28,96	29547	1077		4304	
35	1115-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,8	Колонны.Демонтаж отделки колонн навеса	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,7	3639,59	1,77	28025	14	--	22409	54469
		НР - 80%; СП - 8%			3637,82	--	28011	--		4035	
36	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Конструкции лестничных площадок и маршей демонтаж	м3 бетона	0,5	14240,89	6718,46	7120	3360	--	4105	12123
		НР - 91%; СП - 8%			7522,43	1499,20	3761	750		898	
37	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницыпрямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда -0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходуматериалов - 0,5	т конструкций	1,135125	51189,10	19659,88	58106	22317	7249	24862	89605
		НР - 69%; СП - 8%			25143,00	6599,11	28540	7491		6637	
		Дверные проемы лист 20									
38	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка	м2	18,48	1220,39	190,40	22553	3519	--	17495	43252
		НР - 84%; СП - 8%			1029,99	97,06	19034	1794		3204	
		Оконные проемы лист 20									
39	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих/Демонтаж	м2	36,98	1126,40	152,80	41654	5650	--	34836	82609
		НР - 90%; СП - 8%			973,60	73,08	36004	2702		6119	
40	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменныхтолщиной до 0,51 м/Демонтаж	м	23,8	217,14	4,56	5168	108	--	4601	10550
		НР - 90%; СП - 8%			212,58	2,20	5059	52		781	
		Витражи лист 20									
41	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ/Демонтаж	м2	45,8	937,84	2,26	42953	104	--	38565	88039
		НР - 90%; СП - 8%			935,58	--	42850	--		6521	
		Наружные стены.Пробивка проемов в кирпичных стенах,фрагмент 1 лист 21									
42	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые.Разборка каменной кладки	м3 кладки	1,53	26682,95	5059,61	40825	7741	--	26466	72675
		НР - 72%; СП - 8%			21623,34	2401,99	33084	3675		5383	
43	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление	отверстие	5	69,83	0,99	349	5	--	248	645
		НР - 72%; СП - 8%			68,84	--	344	--		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах.Сверление.Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	5	67,16	0,95	336	5	--	238	620
		НР - 72%; СП - 8%			66,21	--	331	--		46	
		Деталь усиления существующих стен лист 26									
45	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	16,4	239,38	--	3926	--	--	3298	7802
		НР - 84%; СП - 8%			239,38	--	3926	--		578	
46	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек/прим/	т металлоконструкций перемычек	0,097088	251972,66	2295,78	24464	222	3660	14889	42502
		НР - 72%; СП - 8%			211994,64	1003,66	20582	97		3148	
47	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,094136	22512,10	1056,58	2119	99	27	1844	4281
		НР - 91%; СП - 8%			21167,52	363,63	1993	34		317	
48	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,094136	346394,00	--	32608	--	32608	--	35217
		СП - 8%			--	--	--	--		2609	
49	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до1 м	т	0,002952	619911,41	2466,41	1830	7	691	1033	3092
		НР - 91%; СП - 8%			383503,00	1089,01	1132	3		229	
		Наружные стены.Пробивка проемов в кирпичных стенах,фрагмент 2 лист 22 лист 19									
50	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемыпростые.Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	1,68	30944,65	1746,81	51987	2934	37599	8954	65816
		НР - 72%; СП - 8%			6817,93	584,22	11454	981		4875	
51	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление	отверстие	44	69,83	0,99	3073	44	--	2181	5674
		НР - 72%; СП - 8%			68,84	--	3029	--		420	
52	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах.Сверление.Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	44	67,16	0,95	2955	42	--	2098	5457
		НР - 72%; СП - 8%			66,21	--	2913	--		404	
		Деталь усиления существующих стен лист 26									
53	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек/прим/	т металлоконструкций перемычек	0,13616	251972,66	2295,78	34309	313	5131	20881	59606
		НР - 72%; СП - 8%			211994,64	1003,66	28865	137		4415	
54	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматурыдиаметром до 16 мм	т	0,13202	22512,10	1056,58	2972	139	38	2587	6003
		НР - 91%; СП - 8%			21167,52	363,63	2795	48		445	
55	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13202	346394,00	--	45731	--	45731	--	49389
		СП - 8%			--	--	--	--		3658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до1 м	т	0,00414	619911,41	2466,41	2566	11	967	1449	4336
		НР - 91%; СП - 8%			383503,00	1089,01	1588	5		321	
		Наружные стены.Пробивка проемов в кирпичных стенах,фрагмент 3 лист 23									
57	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые.Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,663	26682,95	5059,61	17691	3355	–	11469	31492
		НР - 72%; СП - 8%			21623,34	2401,99	14336	1593		2333	
58	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление	отверстие	16	69,83	0,99	1117	16	–	793	2063
		НР - 72%; СП - 8%			68,84	–	1101	–		153	
59	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах.Сверление.Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые0,5 кирпича толщины стен	отверстие	16	67,16	0,95	1075	15	–	763	1985
		НР - 72%; СП - 8%			66,21	–	1059	–		147	
		Деталь усиления существующих стен лист 26									
60	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек/прим/	т металлоконструкций перемычек	0,066304	251972,66	2295,78	16707	153	2498	10168	29025
		НР - 72%; СП - 8%			211994,64	1003,66	14056	67		2150	
61	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматурыдиаметром до 16 мм	т	0,064288	22512,10	1056,58	1447	68	18	1260	2923
		НР - 91%; СП - 8%			21167,52	363,63	1361	23		217	
62	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,064288	346394,00	–	22269	–	22269	–	24051
		СП - 8%			–	–	–	–		1782	
63	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до1 м	т	0,002016	619911,41	2466,41	1250	5	472	706	2112
		НР - 91%; СП - 8%			383503,00	1089,01	773	2		156	
		Наружные стены.Пробивка проемов в кирпичных стенах,фрагмент 4 лист 24									
64	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые.Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,23	26682,95	5059,61	6137	1163	–	3979	10925
		НР - 72%; СП - 8%			21623,34	2401,99	4973	552		809	
65	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление	отверстие	5	69,83	0,99	349	5	–	248	645
		НР - 72%; СП - 8%			68,84	–	344	–		48	
66	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах.Сверление.Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	5	67,16	0,95	336	5	–	238	620
		НР - 72%; СП - 8%			66,21	–	331	–		46	
		Деталь усиления существующих стен лист 26									
67	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	10,7	239,38	–	2561	–	–	2152	5090
		НР - 84%; СП - 8%			239,38	–	2561	–		377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек/прим/	т металлоконструкций перемычек	0,063344	251972,66	2295,78	15961	146	2386	9714	27729
		НР - 72%; СП - 8%			211994,64	1003,66	13429	64		2054	
69	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматурыдиаметром до 16 мм	т	0,061418	22512,10	1056,58	1383	65	18	1203	2793
		НР - 91%; СП - 8%			21167,52	363,63	1300	22		207	
70	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,061418	346394,00	--	21275	--	21275	--	22977
		СП - 8%			--	--	--	--		1702	
71	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до1 м	т	0,001926	619911,41	2466,41	1194	5	450	674	2017
		НР - 91%; СП - 8%			383503,00	1089,01	739	2		149	
		Наружные стены.Пробивка проемов в кирпичных стенах,фрагмент 5 лист 25									
72	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемыпростые.Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	0,975	30944,65	1746,81	30171	1704	21820	5196	38197
		НР - 72%; СП - 8%			6817,93	584,22	6647	570		2829	
73	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстии диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление	отверстие	32	69,83	0,99	2235	32	--	1586	4127
		НР - 72%; СП - 8%			68,84	--	2203	--		306	
74	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах.Сверление.Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые0,5 кирпича толщины стен	отверстие	32	67,16	0,95	2149	30	--	1525	3968
		НР - 72%; СП - 8%			66,21	--	2119	--		294	
		Деталь усиления существующих стен лист 26									
75	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1	239,38	--	239	--	--	201	475
		НР - 84%; СП - 8%			239,38	--	239	--		35	
76	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек/прим/	т металлоконструкций перемычек	0,00592	251972,66	2295,78	1492	14	223	908	2592
		НР - 72%; СП - 8%			211994,64	1003,66	1255	6		192	
77	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00574	22512,10	1056,58	129	6	1	112	261
		НР - 91%; СП - 8%			21167,52	363,63	122	2		19	
78	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00574	346394,00	--	1988	--	1988	--	2147
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
79	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1м	т	0,00018	619911,41	2466,41	112	--	43	63	189
		НР - 91%; СП - 8%			383503,00	1089,01	69	--		14	
		Деталь усиления существующих перегородок лист 28									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек/прим/	т металлоконструкцийперемычек	0,83087	251972,66	2295,78	209357	1908	31309	127421	363720
		НР - 72%; СП - 8%			211994,64	1003,66	176140	834		26942	
81	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0127	22512,10	1056,58	286	14	3	249	578
		НР - 91%; СП - 8%			21167,52	363,63	269	5		43	
82	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварнаяиз арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01023	441876,00	--	4520	--	4520	--	4882
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
83	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3792	346394,00	--	131353	--	131353	--	141861
		СП - 8%			--	--	--	--		10508	
84	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой сталиГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от4 до 22 мм	т	0,43897	489955,00	--	215076	--	215076	--	232282
		СП - 8%			--	--	--	--		17206	
85	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до1 м	т	0,00207	619911,41	2466,41	1283	5	484	724	2168
		НР - 91%; СП - 8%			383503,00	1089,01	794	2		161	
86	1126-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0,177	272101,75	1182,97	48162	209	43121	3747	56061
		НР - 76%; СП - 8%			27298,08	554,26	4832	98		4153	
		Перемычки Прм-1 Пр-2 Пр3 лист 30									
87	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки.Устройство	м3	0,15	58421,94	4653,32	8763	698	5554	2423	12081
		НР - 91%; СП - 8%			16741,80	1011,20	2511	152		895	
88	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00628	346394,00	--	2175	--	2175	--	2349
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
89	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01062	349485,00	--	3712	--	3712	--	4009
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
90	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	60	324,81	18,81	19489	1128	--	13491	35618
		НР - 72%; СП - 8%			306,00	6,29	18360	377		2638	
91	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали.Разборкапокрытий	м2 кровли	60	110,12	0,08	6607	5	--	4754	12270
		НР - 72%; СП - 8%			110,04	--	6602	--		909	
		Прочие работы									
92	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	80	117,00	--	9360	--		--	10109
		СП - 8%			--	--	--	--		749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемностьсвыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1600	28,00	--	44800	--		--	48384
		СП - 8%			--	--	--	--		3584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5224928	305088	753472	3305197	9212534
							4112206	132655	--	682408	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5146914				
	Материалы		Тенге				263647				
	Всего заработная плата		Тенге					4191419			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				480707				
	Транспортные расходы		Тенге				54160				
		Накладные расходы	Тенге				3268322				
		Сметная прибыль	Тенге				673217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9088453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3268
		Сметная заработная плата	Тенге					4191419			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				78014				
	Материалы		Тенге				9120				
	Всего заработная плата		Тенге					53442			
		Накладные расходы	Тенге				36875				
		Сметная прибыль	Тенге				9191				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				124080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					53442			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9212533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3306
		Сметная заработная плата	Тенге					4244861			
		РАЗДЕЛ 3.Включения									
		Металлоконструкции,лист 74									
94	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м,массой до 3 т.Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,52	71204,09	29804,25	37026	15499	2932	16160	57441
		НР - 69%; СП - 8%			35760,40	9278,13	18595	4825		4255	
95	222-521-0101 РСНБ РК 2015	Пролетные строения галерейна стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями масса 1 м до 700 кг	т	0,52	811699,00	--	422083	--	422083	--	455850
		СП - 8%			--	--	--	--		33767	
96	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шагеферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	тконструкций	0,312	38140,95	12290,73	11900	3835	1473	5374	18656
		НР - 69%; СП - 8%			21128,15	3832,98	6592	1196		1382	
97	222-520-0101 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров,двутавров решетчатые	т	0,312	821446,00	--	256291	--	256291	--	276794
		СП - 8%			--	--	--	--		20503	
98	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями.Монтаж	т конструкций	0,624	53391,28	13678,78	33316	8536	4914	15466	52685
		НР - 69%; СП - 8%			31837,23	4083,32	19866	2548		3903	
99	222-512-0101 РСНБ РК 2015	Колонны одноветвевые крайнего ряда,масса 1 м до 0,075 т	т	0,624	817075,00	--	509855	--	509855	--	550643
		СП - 8%			--	--	--	--		40788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	20	7834,11	26,07	156682	521	138551	16390	186917
		НР - 92%; СП - 8%			880,49	10,26	17610	205		13846	
		Лестница ЛН1									
101	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3м3.Устройство	м3	0,8	28773,06	2102,29	23018	1682	16248	4996	30255
		НР - 91%; СП - 8%			6359,66	503,17	5088	403		2241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1450171	30073	1352347	58386	1629241
							67751	9177	–	120685	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				179700				
	Материалы		Тенге				154800				
	Всего заработная плата		Тенге					23306			
		Накладные расходы	Тенге				21386				
		Сметная прибыль	Тенге				16087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				217173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					23306			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1270471				
	Материалы		Тенге				9320				
	Всего заработная плата		Тенге					53622			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1188229				
		Накладные расходы	Тенге				37000				
		Сметная прибыль	Тенге				104598				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1412069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					53622			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1629242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					76928			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10 841 775**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4179957**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**335161**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**141832**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2105823**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**54160**				
		- Накладные расходы	Тенге							**3363583**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**803093**	
		Временные здания и сооружения 1,2%					130 101				
		Итого с временными					10 971 876				
		Зимние удорожания1,5%					164 578				
		Итого с зимними удорожаниями					11 136 454				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					222 729				
		Итого с непредвиденными работами и затратами					11 359 184				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514					11 927 727				
		Итого с понижающимх коэффициентом 5%	0,95				11 331 340				
		НДС 12%					1 359 761				
		Итого с НДС					**12 691 101**				

Сдал (Подрядчик) _____

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Мир-Строй и Компания" _____

Авторский Надзор Эксперт ТОО "СК КазГорСтрой" Каныпханулы Д. _____

Принял (Заказчик) _____

Директор ДУЧРОД АО "ОТБАСЫ БАНК" Айткулов А.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Директор филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Саудабаев Д.М. _____

Начальник УАД ДУЧРОД Кыдырмолдин М.Т. _____

Логист филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Нұрболат Ж.Т. _____

Специалист 1 категории ИТ
филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Бердімұратов Ә.Б. _____

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК "ОТБАСЫ БАНК"
Подрядчик: ТОО "Гарант строй Астана"

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: г.Шымкент, пр. Рыскулбекова,3г**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: г.Шымкент, пр. Рыскулбекова,3г**

Договор подряда (контракт) № 15-2022/680 от 15.11.2022 г.

Акт выполненных работ
за Июль 2023 года

на Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: г.Шымкент, пр.Рыскулбекова,3г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
		Контур-1 (1 этаж)										
		Отопительные приборы										
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка	кВт	51,143		1348,03	20,52	68942	1050	22870	44483	122499
		НР - 98%; СП - 8%				880,31	7,21	45022	369		9074	
2	245-102-0113 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопленияалюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	257		2084,00	--	535588	--	535588	--	578435
		СП - 8%				--	--	--	--		42847	
3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные типа "Маевского".Установка	комплект	28		338,95	--	9491	--	3067	6295	17049
		НР - 98%; СП - 8%				229,41	--	6424	--		1263	
4	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С,PN 10,угловой с резьбой R 1/2",DN 15/RLV-II/	шт.	28		2621,00	--	73388	--	73388	--	79259
		СП - 8%				--	--	--	--		5871	
		Трубопроводы и фитинги										
		Контур-2 (2 этаж)										
		Отопительные приборы										
5	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка	кВт	51,74		1348,03	20,52	69747	1062	23138	45002	123929
		НР - 98%; СП - 8%				880,31	7,21	45547	373		9180	
6	245-102-0113 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопленияалюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	260		2084,00	--	541840	--	541840	--	585187
		СП - 8%				--	--	--	--		43347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные типа "Маевского".Установка	комплект	33	338,95	--	11185	--	3614	7419	20093
		НР - 98%; СП - 8%			229,41	--	7571	--		1488	
		Гребенка для ТП №1									
8	1118-1101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 6 квартир.Сборка и установка подающего узла	1 узел	1	11726,42	181,56	11726	182	2021	9419	22837
		НР - 98%; СП - 8%			9522,97	88,72	9523	89		1692	
9	Прайс-лист ТОО "БВБ-Альянс"	КОЛЛЕКТОРНЫЙ БЛОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ СО ВСТРОЕННЫМИ РАСХОДОМЕРАМИ 1",3 x 3/4","евроконус"	шт	1	121917,33	--	121917	--	121917	--	131670
		СП - 8%			--	--	--	--		9753	
10	Прайс-лист ТОО "SantexPro"	Ниппель НН,никель 1"	шт	6	952,61	--	5716	--	5716	--	6173
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
11	Прайс-лист ТОО "БВБ-Альянс"	Накидная гайка на насос (комплект) 1"	шт	2	2704,83	--	5410	--	5410	--	5843
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
12	Прайс-лист ТОО "SantexPro"	Сгон угловой (американка) ВН,никель 1"	шт	1	3860,52	--	3861	--	3861	--	4170
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
13	Прайс-лист ТОО "SantexPro"	Фильтр косой ВВ,никель 1"	шт	1	4105,50	--	4106	--	4106	--	4434
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
14	Прайс-лист ТОО "SantexPro"	Тройник внутренняя резьба,никель 1"	шт	2	2757,64	--	5515	--	5515	--	5956
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
15	Прайс-лист ТОО "SantexPro"	Ниппель переходной НН,никель 1"x1/2"	шт	2	843,32	--	1687	--	1687	--	1822
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
16	Прайс-лист ТОО "SantexPro"	Удлинитель ВН,хром 1/2" x50мм	шт	1	884,30	--	884	--	884	--	955
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
17	Прайс-лист ТОО "SantexPro"	Клапан компактный ручной прямой Регулировочный 1/2"	шт	1	1402,50	--	1402	--	1402	--	1514
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
18	Прайс-лист ТОО "SantexPro"	Клапан обратный пружинный,ВВ 1/2"	шт	1	1347,86	--	1348	--	1348	--	1456
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
19	Прайс-лист ТОО "SantexPro"	Ниппель переходной НН,никель 1"x3/4"	шт	1	866,09	--	866	--	866	--	935
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
20	Прайс-лист ТОО "SantexPro"	Клапан компактный ручной прямой Регулировочный 3/4"	шт	2	2760,38	--	5521	--	5521	--	5963
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
21	Прайс-лист ТОО "БВБ-Альянс"	Ниппель НН,никель 3/4"	шт	1	3679,28	--	3679	--	3679	--	3973
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
22	Прайс-лист ТОО "БВБ-Альянс"	Клапан обратный пружинный,ВВ 3/4"	шт	1	6711,97	--	6712	--	6712	--	7249
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
23	Прайс-лист ТОО "SantexPro"	Соединитель евроконус для PEX трубы 16(2,0)x3/4	шт	4	897,96	--	3592	--	3592	--	3879
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
24	Прайс-лист ТОО "БВБ-Альянс"	Футорка НВ,никель 1"x3/4"	шт	1	1515,42	--	1515	--	1515	--	1636
		СП - 8%			--	--	--	--		121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	261-301-0244 РСНБ РК 2015	Ниппеля радиаторные	шт.	6	61,00	--	366	--	366	--	395
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
26	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	1	26489,69	562,77	26490	563	3969	21695	52040
		НР - 98%; СП - 8%			21958,26	179,91	21958	180		3855	
27	511-401-0106 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный DN 25,PN 10,H 8,0 м вод.ст.двигатель мощностью 1,9 кВт	шт.	1	211877,38	--	211877	--		--	211877
					--	--	--	--	211877	--	
28	Прайс-лист ТОО "БВБ-Альянс"	Циркуляционный насос WILO STAR RS 25/4	шт	1	49009,71	--	49010	--		--	49010
					--	--	--	--	49010	--	
29	241-119-0303 РСНБ РК 2015	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 25мм	шт.	1	177,00	--	177	--	177	--	191
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
30	241-222-0202 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм	шт.	1	739,00	--	739	--	739	--	798
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
31	241-113-0705 РСНБ РК 2015	Тройник зажимной с внутренней резьбой из оцинкованной стали размерами 22xRp3/4"x22 мм	шт.	2	3426,00	--	6852	--	6852	--	7400
		СП - 8%			--	--	--	--		548	
32	261-301-0244 РСНБ РК 2015	Ниппеля радиаторные	шт.	2	61,00	--	122	--	122	--	132
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
33	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	2	2731,11	129,12	5462	258	548	4596	10863
		НР - 98%; СП - 8%			2327,82	17,23	4656	34		805	
34	245-510-0503 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления,Tmax 110°C,PN 16,ГОСТ 30815-2002 прямой с резьбой R 1/2",DN 15	шт.	2	2628,00	--	5256	--	5256	--	5676
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
35	261-301-0244 РСНБ РК 2015	Ниппеля радиаторные	шт.	1	61,00	--	61	--	61	--	66
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
36	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	2	2731,11	129,12	5462	258	548	4596	10863
		НР - 98%; СП - 8%			2327,82	17,23	4656	34		805	
37	Прайс-лист ТОО "БВБ-Альянс"	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ПОВЫШЕННОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ПРЯМОЙ 3/4"	шт	1	5714,29	--	5714	--	5714	--	6171
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
38	Прайс-лист ТОО "БВБ-Альянс"	ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА С ВЫНОСНЫМ НАКЛАДНЫМ ДАТЧИКОМ 20-60 °С,2 м	шт	1	25213,12	--	25213	--	25213	--	27230
		СП - 8%			--	--	--	--		2017	
39	Прайс-лист ТОО "БВБ-Альянс"	Шкаф распределительный встраиваемый без цоколя (мини) ШРВМ3	шт	1	43190,71	--	43191	--		--	43191
					--	--	--	--	43191	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	3	2731,11	129,12	8193	388	822	6894	16294
		НР - 98%; СП - 8%			2327,82	17,23	6983	52		1207	
41	245-510-0504 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления,Tmax 110°C,PN 16,ГОСТ 30815-2002 прямой с резьбой R 3/4",DN 20	шт.	3	4374,00	--	13122	--	13122	--	14172
		СП - 8%			--	--	--	--		1050	
42	261-301-0244 РСНБ РК 2015	Ниппеля радиаторные	шт.	1	61,00	--	61	--	61	--	66
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
43	241-224-0201 РСНБ РК 2015	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	шт.	4	304,00	--	1216	--	1216	--	1313
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
44	245-509-0218 РСНБ РК 2015	Коллектор для теплых полов с отсечными клапанами,на десять ответвлений,DN 1"х3/4"Е,L 498 мм	шт.	1	35595,00	--	35595	--	35595	--	38443
		СП - 8%			--	--	--	--		2848	
45	245-509-0306 РСНБ РК 2015	Аксессуары коллекторных групп Комплект для коллекторов	шт.	1	8370,00	--	8370	--	8370	--	9040
		СП - 8%			--	--	--	--		670	
46	245-509-0305 РСНБ РК 2015	Аксессуары коллекторных групп Комплект многофункциональных кранов для коллекторо	шт.	1	28533,00	--	28533	--	28533	--	30816
		СП - 8%			--	--	--	--		2283	
47	245-602-0102 РСНБ РК 2015	Термостат комнатный пределы установки от 5°С до 30°С,230 В	шт.	1	25578,00	--	25578	--	25578	--	27624
		СП - 8%			--	--	--	--		2046	
48	241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	20	7,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
49	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	24	799,24	90,36	19182	2169	7951	7672	29003
		НР - 76%; СП - 8%			377,57	43,07	9062	1034		2148	
50	234-303-0303 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука диам 15	м	24	285,00	--	6840	--	6840	--	7387
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
51	261-302-0470 РСНБ РК 2015	Стяжка кабельная нейлоновая с кольцом для монтажа,длина 150 мм,ширина 3,6 мм ГОСТ РМЭК 62275-2015	100 шт.	0,01	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2028460	5930	1557050	158071	2337128
							161402	2165	304078	150595	
		Стоимость оборудования	Тенге				300473				
		Заготов.складские расходы	Тенге				3605				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				304078				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				204658				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				204658				
		Сметная прибыль	Тенге				16371				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				221029				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				26022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				7951				
	Всего заработная плата		Тенге					10096			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6840				
		Накладные расходы	Тенге				7672				
		Сметная прибыль	Тенге				2695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10096			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1493702				
	Материалы		Тенге				60601				
	Всего заработная плата		Тенге					153471			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1277004				
	Сдача и испытание		Тенге				4047				
		Накладные расходы	Тенге				150399				
		Сметная прибыль	Тенге				131529				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1775630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					153471			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2337126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					163567			
		РАЗДЕЛ 2. Отопление									
52	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные типа "Маевского".Установка**	комплект	12	338,95	--	4067	--	1314	2698	7306
		НР - 98%; СП - 8%			229,41	--	2753	--		541	
53	1116-0501-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопленияиз напорных полимерных труб,наружный диаметр 15 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	мтрубопровода	715	1304,23	3,14	932522	2246	11403	900614	1979787
		НР - 98%; СП - 8%			1285,14	0,17	918873	122		146651	
54	241-205-4103 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 16x2 мм**	м	707,85	770,00	--	545044	--	545044	--	588648
		СП - 8%			--	--	--	--		43604	
55	245-510-0302 РСНБ РК 2015	**Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20**	шт.	66	5135,00	--	338910	--	338910	--	366023
		СП - 8%			--	--	--	--		27113	
56	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	1300	1899,86	28,15	2469812	36595	21931	2363697	5220189
		НР - 98%; СП - 8%			1854,84	0,50	2411286	650		386681	
57	241-205-0210 РСНБ РК 2015	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 40x3,5 мм**	м	1300	3068,00	--	3988400	--	3988400	--	4307472
		СП - 8%			--	--	--	--		319072	
58	241-208-0505 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 40x40 мм**	шт.	400	741,00	--	296400	--	296400	--	320112
		СП - 8%			--	--	--	--		23712	
59	241-209-2010 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x25x40 мм**	шт.	600	98,00	--	58800	--	58800	--	63504
		СП - 8%			--	--	--	--		4704	
60	241-211-1304 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 40 мм**	шт.	300	1376,00	--	412800	--	412800	--	445824
		СП - 8%			--	--	--	--		33024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	241-211-1207 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х25 мм	шт.	50	46,00	--	2300	--	2300	--	2484
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
62	234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	17,25	12297,00	--	212123	--	212123	--	229093
		СП - 8%			--	--	--	--		16970	
63	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	200	1603,74	20,63	320748	4126	2196	308179	679241
		НР - 98%; СП - 8%			1572,13	0,21	314426	42		50314	
64	241-205-0207 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	200	680,00	--	136000	--	136000	--	146880
		СП - 8%			--	--	--	--		10880	
65	241-211-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	500	397,00	--	198500	--	198500	--	214380
		СП - 8%			--	--	--	--		15880	
66	241-211-1304 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 40 мм	шт.	500	1376,00	--	688000	--	688000	--	743040
		СП - 8%			--	--	--	--		55040	
67	241-208-2402 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	20	26,00	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
68	241-208-2404 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 40 мм	шт.	20	105,00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10607046	42967	6916741	3575188	15316813
							3647338	814	--	1134580	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				212123				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				212123				
		Сметная прибыль	Тенге				16970				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				229093				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10394923				
	Материалы		Тенге				36845				
	Всего заработная плата		Тенге					3648152			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6667774				
	Сдача и испытание		Тенге				80				
		Накладные расходы	Тенге				3575188				
		Сметная прибыль	Тенге				1117610				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15087721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2435
		Сметная заработная плата	Тенге					3648152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15316814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2435
		Сметная заработная плата	Тенге					3648152			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17 653 940**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**17 349 862**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3808740**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**48897**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2979**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8473796**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**304078**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3733259**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1285175**	
		Временные здания и сооружения 1,2%					208 198				
		Итого с временными					17 558 060				
		Зимние удорожания1,5%					263 371				
		Итого с зимними удорожаниями					17 821 431				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					356 429				
		Итого с непредвиденными работами и затратами					18 481 938				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514					19 406 985				
		Итого с понижающимих коэффициентом 5%	0,95				18 436 636				
		НДС 12%					2 212 396				
		Итого с НДС					**20 649 032**				

Сдал (Подрядчик) _____

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Мир-Строй и Компания" _____

Авторский Надзор Эксперт ТОО "СК КазГорСтрой" Кайырханулы Д. _____

Принял (Заказчик) _____

Директор ДУЧРОД АО "ОТБАСЫ БАНК" Айткулов А.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Директор филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Саудабаев Д.М. _____

Начальник УАД ДУЧРОД Кыдырмолдин М.Т. _____

Логист филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Нұрболат Ж.Т. _____

Специалист 1 категории ИТ
филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Бердімұратов Э.Б. _____

Заказчик :АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК "ОТБАСЫ БАНК"

Подрядчик: ТОО "Гарант строй Астана"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: ЮКО, г.Шымкент, пр.Рыскулбекова,3г

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		030740001404EEP 2211024/00	15.11.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: ЮКО,г.Шымкент,пр.Рыскулбекова,3г	186770230.53	78 136 632.62							9 376 395.91	87 513 028.53
ИТОГО К ОПЛАТЕ										87 513 028.53

Подрядчик:

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор Директор ТОО "Мир-Строй и Компания" Тасибаев Э.

Заказчик:

Директор ДУЧРОДиОД АО "ЖИЛИЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК "ОТБАСЫ БАНК" Айткулов А.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Директор филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Саудабаев Д.М.

Начальник УАД ДУЧРОД Кыдырмолдин М.Т.

Логист филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Нұрболат Ж.Т.

Специалист 1 категории ИТ филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Бердімұратов Ә.Б.

Специалист 1 Категории УРПСБ ДБ Иманкулов Д.К.

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК "ОТБАСЫ БАНК"
Подрядчик: ТОО "Гарант строй Астана"

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: ЮКО, г.Шымкент, пр.Рыскулбекова,3г**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: ЮКО, г.Шымкент, пр.Рыскулбекова,3г**

Договор подряда (контракт) 030740001404EEP2211024/00 от 15.11.2022 г.

Акт выполненных работ

за Октябрь 2023 года

на Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: ЮКО, г.Шымкент, пр.Рыскулбекова,3г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы										
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда,времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов).Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производтваработ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта.ЭСН РК 8.04-01-2015,приложение Б,таблица Б.1,п.3										
		Двери										
1	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,88		3661,93 3014,59	60,96 25,90	21532 17726	358 152	3448	12336 2709	36577
2	223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный** *СП - 8%*	м2	5,88		40727,00 --	-- --	239475 --	-- --	239475	-- 19158	258633
3	223-502-0304 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011** *СП - 8%*	шт.	3		5262,00 --	-- --	15786 --	-- --	15786	-- 1263	17049
4	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные.Установка** *НР - 69%; СП - 8%*	шт.	3		1639,24 1635,92	3,32 --	4918 4908	10 --	--	3386 664	8969
5	223-502-0105 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6класса,на массу дверного полотна до 120 кг** *СП - 8%*	комплект	3		10218,00 --	-- --	30654 --	-- --	30654	-- 2452	33106
6	1110-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках.Установка блоков из алюминиевых профилей** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3,15		1527,70 1177,34	42,20 18,00	4812 3709	133 57	970	3389 656	8857
7	1110-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверныевнутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках.Установка блоков из алюминиевых профилей** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	27,012		2096,93 1638,83	47,22 19,54	56642 44268	1276 528	11098	40316 7757	104715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	223-205-0506 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,сзаполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный,ДМА С 21-15 *СП - 8%*	м2	3,15	53530,00 --	-- --	168620 --	-- --	168620	-- 13490	182110
9	223-205-0505 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний изалюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный,ДМА С 21-13 *СП - 8%*	м2	5,712	60643,00 --	-- --	346393 --	-- --	346393	-- 27711	374104
10	223-205-0504 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный,ДМА С 21-12 *СП - 8%*	м2	7,56	66889,00 --	-- --	505681 --	-- --	505681	-- 40454	546135
11	223-205-0501 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный,ДМА С 21-09 *СП - 8%*	м2	13,74	89155,00 --	-- --	1224990 --	-- --	1224990	-- 97999	1322989
12	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	14	5262,00 --	-- --	73668 --	-- --	73668	-- 5893	79561
13	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	п/м	42,2	1321,12 305,58	6,55 3,16	55751 12895	276 133	42580	11726 5398	72875
		Перегородки цельностеклянные									
14	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркасаизалюминиевого профиля.Монтаж на "чистый" пол *НР - 90%; СП - 8%*	м2перегородок (за вычетом проемов)	170	69136,82 1056,48	22,34 6,67	11753260 179602	3798 1134	11569860	162662 953274	12869196
		Полы на отметке 0,000,Тип1 лист 48									
15	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	63,79	1386,39 452,10	122,36 46,60	88438 28839	7806 2973	51793	29903 9467	127809
16	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 ммизменения толщины к норме 1111-0101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	63,79	1688,87 182,41	77,60 38,36	107733 11636	4950 2447	91147	13238 9678	130649
17	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	63,79	1274,57 574,43	37,88 18,31	81305 36643	2416 1168	42246	35542 9348	126195
18	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 *НР - 94%; СП - 8%*	м2стяжки	63,79	1064,28 33,67	38,53 18,17	67891 2148	2458 1159	63285	3109 5680	76680
19	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	63,79	865,00 445,83	37,81 18,31	55178 28440	2412 1168	24326	27831 6641	89650
20	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	63,79	214,10 11,02	12,84 6,06	13657 703	819 387	12135	1024 1174	15855
21	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиткерамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	63,79	6031,27 1371,01	172,62 77,35	384735 87457	11011 4934	286267	86847 37727	509309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	32,4	1599,62	16,27	51828	527	39715	11069	67928
		НР - 94%; СП - 8%			357,60	5,83	11586	189		5032	
		Полы на отметке 0,000,Тип2 лист 48									
23	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство	м2 покрытия	255,58	1386,39	122,36	354333	31273	207512	119810	512075
		НР - 94%; СП - 8%			452,10	46,60	115548	11910		37931	
24	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 ммизменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	255,58	1688,87	77,60	431642	19833	365188	53040	523456
		НР - 94%; СП - 8%			182,41	38,36	46621	9804		38775	
25	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20м.Устройство	м2 стяжки	255,58	1274,57	37,88	325753	9682	169259	142402	505607
		НР - 94%; СП - 8%			574,43	18,31	146812	4680		37452	
26	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 ммзменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2стяжки	255,58	1064,28	38,53	272009	9848	253555	12455	307221
		НР - 94%; СП - 8%			33,67	18,17	8606	4644		22757	
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.стройство	м2 стяжки	255,58	865,00	37,81	221077	9664	97467	111508	359192
		НР - 94%; СП - 8%			445,83	18,31	113946	4680		26607	
28	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	255,58	214,10	12,84	54719	3282	48621	4103	63527
		НР - 94%; СП - 8%			11,02	6,06	2816	1549		4706	
29	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиткерамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	255,58	6031,27	172,62	1541471	44118	1146951	347961	2040586
		НР - 94%; СП - 8%			1371,01	77,35	350402	19769		151155	
30	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	166,39	1599,62	16,27	266161	2707	203952	56843	348845
		НР - 94%; СП - 8%			357,60	5,83	59502	970		25840	
		Полы на отметке 0,000,Тип3 лист 48									
31	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство	м2 покрытия	25,58	1386,39	122,36	35464	3130	20769	11991	51252
		НР - 94%; СП - 8%			452,10	46,60	11565	1192		3796	
32	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 ммизменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	25,58	1688,87	77,60	43201	1985	36550	5309	52390
		НР - 94%; СП - 8%			182,41	38,36	4666	981		3881	
33	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20м.Устройство	м2 стяжки	25,58	1274,57	37,88	32603	969	16940	14252	50604
		НР - 94%; СП - 8%			574,43	18,31	14694	468		3748	
34	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 ммзменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2стяжки	25,58	709,52	25,68	18149	657	16918	831	20498
		НР - 94%; СП - 8%			22,45	12,11	574	310		1518	
35	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесямитолщина слоя 5 мм	м2 стяжки	--	1122,30	20,08	--	--	--	--	--
					469,91	5,44	--	--		--	
36	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=25	Основания (стяжки)етонные и цементные.Выравнивание поверхностей подполы выравнивающими смесями.добавлять на каждый1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	25,58	3551,12	87,26	90838	2232	70492	17676	117196
		НР - 94%; СП - 8%			708,11	27,02	18114	691		8681	
37	1111-0101-2803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителемна битумной мастике.Устройство	м2 покрытия	25,58	4647,44	52,03	118882	1331	64454	50166	182572
		НР - 94%; СП - 8%			2075,70	10,61	53097	271		13524	
38	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	54,7	1036,80	2,17	56713	118	34698	20636	83537
		НР - 94%; СП - 8%			400,32	1,03	21897	56		6188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Полы на отметке+4,800...0,000,Тип4.1 лист 48									
39	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	монолитный марш.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,754	19820,02 1398,84	1434,82 350,74	114044 8049	8256 2018	97739	9161 9856	133061
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	19,18	865,00 445,83	37,81 18,31	16591 8551	725 351	7315	8368 1997	26956
41	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	19,18	214,10 11,02	12,84 6,06	4106 211	246 116	3649	308 353	4767
42	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм.Устройство. *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	19,18	1784,59 588,89	98,93 54,45	34228 11295	1897 1044	21036	11599 3666	49493
43	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки легкобетонные из сухих смесей.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	19,18	-866,77 -43,61	-22,03 -12,48	-16625 -836	-422 -239	-15367	-1011 -1411	-19047
44	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиткерамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	19,18	6031,27 1371,01	172,62 77,35	115680 26296	3311 1484	86073	26113 11343	153136
45	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиткерамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	19,18	6031,27 1371,01	172,62 77,35	115680 26296	3311 1484	86073	26113 11343	153136
		Полы на отметке+0,650..2,4650...1,550,Тип4.2 лист 48									
46	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	монолитный марш.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,265	19820,02 1398,84	1434,82 350,74	44892 3168	3249 794	38475	3606 3880	52378
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	7,55	865,00 445,83	37,81 18,31	6531 3366	285 138	2880	3294 786	10611
48	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиткерамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	7,55	6031,27 1371,01	172,62 77,35	45536 10351	1303 584	33882	10279 4465	60280
		Полы на отметке+4,800...0,000,Тип5 лист 48									
49	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	19,89	1386,39 452,10	122,36 46,60	27575 8992	2434 927	16149	9324 2952	39851
50	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 ммизменения толщины к норме 1111-0101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	19,89	1688,87 182,41	77,60 38,36	33592 3628	1543 763	28421	4128 3018	40737
51	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	19,89	1274,57 574,43	37,88 18,31	25351 11425	753 364	13173	11082 2915	39348
52	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 *НР - 94%; СП - 8%*	м2стяжки	19,89	709,52 22,45	25,68 12,11	14112 446	511 241	13155	646 1181	15939
53	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	19,89	865,00 445,83	37,81 18,31	17205 8868	752 364	7585	8678 2071	27953
54	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	19,89	214,10 11,02	12,84 6,06	4258 219	256 121	3783	319 366	4943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1711-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиткерамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	19,89	6031,27 1371,01	172,62 77,35	119962 27269	3433 1538	89260	27079 11763	158805
56	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Flooring strov"	Грязезащитная решетка *СП - 8%*	шт	12	122946,43 --	-- --	1475357 --	-- --	1475357	-- 118029	1593386
		Полы на отметке 0,000,Тип2 лист 49									
57	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,68	1386,39 452,10	122,36 46,60	5102 1664	450 171	2988	1725 546	7373
58	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 ммизменения толщины к норме 1111-0101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,68	1688,87 182,41	77,60 38,36	6215 671	285 141	5259	764 558	7537
59	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	3,68	1274,57 574,43	37,88 18,31	4690 2114	139 67	2437	2050 539	7280
60	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 *НР - 94%; СП - 8%*	м2стяжки	3,68	709,52 22,45	25,68 12,11	2611 83	95 45	2433	120 218	2949
61	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесямитолщина слоя 5 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	3,68	1122,30 469,91	20,08 5,44	4130 1729	74 20	2327	1644 462	6236
62	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=25	Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей подполы выравнивающими смесями.добавлять на каждый1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	3,68	3551,12 708,11	87,26 27,02	13068 2606	321 99	10141	2543 1249	16860
63	1111-0101-2803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителемна битумной мастике.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,68	4647,44 2075,70	52,03 10,61	17103 7639	191 39	9273	7217 1946	26266
64	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	7,44	1036,80 400,32	2,17 1,03	7714 2978	16 8	4720	2807 842	11362
		Полы на отметке 0,000,Тип3 лист 49									
65	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	68,1	1386,39 452,10	122,36 46,60	94413 30788	8332 3173	55293	31924 10107	136444
66	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 ммизменения толщины к норме 1111-0101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	68,1	1688,87 182,41	77,60 38,36	115012 12422	5284 2612	97306	14133 10332	139476
67	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесямитолщина слоя 5 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	68,1	1122,30 469,91	20,08 5,44	76429 32001	1367 370	43061	30429 8549	115407
68	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=25	Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей подполы выравнивающими смесями.добавлять на каждый1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	68,1	3551,12 708,11	87,26 27,02	241831 48222	5942 1840	187667	47059 23111	312001
69	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	68,1	3868,42 88,42	32,00 15,40	263440 6022	2179 1049	255239	6646 21607	291693
70	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	62,4	372,38 157,87	1,08 0,52	23237 9851	67 32	13319	9291 2602	35130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Полы на отметке+4,800...0,000,Тип4.1 лист 49									
71	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	монолитный марш.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,754	19820,02 1398,84	1434,82 350,74	114044 8049	8256 2018	97739	9161 9856	133061
72	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	19,18	865,00 445,83	37,81 18,31	16591 8551	725 351	7315	8368 1997	26956
73	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	19,18	214,10 11,02	12,84 6,06	4106 211	246 116	3649	308 353	4767
74	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм.Устройство. *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	19,18	1784,59 588,89	98,93 54,45	34228 11295	1897 1044	21036	11599 3666	49493
75	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки легкобетонные из сухих смесей.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	19,18	-866,77 -43,61	-22,03 -12,48	-16625 -836	-422 -239	-15367	-1011 -1411	-19047
76	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиткерамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	19,18	6031,27 1371,01	172,62 77,35	115680 26296	3311 1484	86073	26113 11343	153136
77	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиткерамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	19,18	6031,27 1371,01	172,62 77,35	115680 26296	3311 1484	86073	26113 11343	153136
		Полы на отметке+0,650..2,4650...1,550,Тип4.2 лист 49									
78	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	монолитный марш.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,265	19820,02 1398,84	1434,82 350,74	44892 3168	3249 794	38475	3606 3880	52378
79	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	7,55	865,00 445,83	37,81 18,31	6531 3366	285 138	2880	3294 786	10611
80	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиткерамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	7,55	6031,27 1371,01	172,62 77,35	45536 10351	1303 584	33882	10279 4465	60280
		Отделка помещений на отметке 0,000 -потолок,лист 50									
81	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки.Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу *НР - 80%; СП - 8%*	м2	258,21	5360,11 1666,73	10,02 4,31	1384034 430366	2587 1113	951081	345183 138337	1867555
		Отделка помещений на отметке+0,000 -стены,лист 50									
82	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1065,85	683,32 554,43	7,07 3,61	728313 590935	7536 3848	129842	475827 96331	1300471
83	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами заодин раз *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1065,85	395,19 313,65	1,01 0,49	421214 334305	1076 522	85833	267862 55126	744202
84	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1065,85	196,57 164,75	0,42 0,20	209513 175598	447 213	33468	140649 28013	378175
		Отделка помещений на отметке+0,000 -жбколонны,лист50									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание)цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемойповерхности	45	683,32 554,43	7,07 3,61	30749 24949	318 162	5482	20089 4067	54905
86	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами заодин раз *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	45	395,19 313,65	1,01 0,49	17784 14114	45 22	3625	11309 2327	31420
87	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	45	196,57 164,75	0,42 0,20	8846 7414	19 9	1413	5938 1183	15967
88	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки.Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу *НР - 80%; СП - 8%*	м2	222,69	5360,11 1666,73	10,02 4,31	1193643 371164	2232 960	820247	297699 119307	1610649
		Отделка помещений на отметке+4,8 -стены,лист 51									
89	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	370	683,32 554,43	7,07 3,61	252827 205138	2616 1336	45073	165179 33440	451446
90	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами заодин раз *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	370	395,19 313,65	1,01 0,49	146221 116051	373 181	29797	92986 19137	258343
91	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	370	196,57 164,75	0,42 0,20	72731 60957	155 74	11619	48825 9724	131280
		Отделка помещений на отметке+4,8 -жбколонны,лист 51									
92	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравниваниебетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,2	683,32 554,43	7,07 3,61	20636 16744	213 109	3679	13482 2729	36848
93	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами заодин раз *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	30,2	395,19 313,65	1,01 0,49	11935 9472	31 15	2432	7590 1562	21087
94	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	30,2	196,57 164,75	0,42 0,20	5936 4975	13 6	948	3985 794	10715
		Отделка помещений на отметке+4,8 -низ плиты,лист 51									
95	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	16,2	5352,45 3222,30	25,85 12,54	86710 52201	419 203	34090	41924 10291	138924
		Отделка пристройки,лист 67									
96	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	53	455,90 374,36	1,01 0,49	24163 19841	54 26	4268	15894 3205	43261
97	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	53	237,41 205,59	0,42 0,20	12582 10896	23 11	1663	8725 1705	23012
98	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки.Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	53	Страниц - $360,11	10,02	284086	531	195218	70852	383333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			1666,73	4,31	88337	228		28395	
99	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравниваниебетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	48	683,32	7,07	32799	339	5848	21429	58566
		НР - 80%; СП - 8%			554,43	3,61	26612	173		4338	
100	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами заодин раз	м2 окрашиваемой поверхности	48	395,19	1,01	18969	49	3865	12063	33515
		НР - 80%; СП - 8%			313,65	0,49	15055	24		2483	
101	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	48	196,57	0,42	9435	21	1506	6334	17031
		НР - 80%; СП - 8%			164,75	0,20	7908	10		1262	
		Полы на отметке 3,600,Тип2 лист 67									
102	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство	м2 покрытия	53	1386,39	122,36	73479	6485	43033	24845	106190
		НР - 94%; СП - 8%			452,10	46,60	23961	2470		7866	
103	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 ммизменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	53	1688,87	77,60	89510	4113	75729	10999	108550
		НР - 94%; СП - 8%			182,41	38,36	9668	2033		8041	
104	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	53	1274,57	37,88	67552	2007	35100	29530	104849
		НР - 94%; СП - 8%			574,43	18,31	30445	970		7767	
105	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2стяжки	53	1064,28	38,53	56407	2042	52580	2583	63709
		НР - 94%; СП - 8%			33,67	18,17	1785	963		4719	
106	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесямитолщина слоя 5 мм	м2 стяжки	53	1122,30	20,08	59482	1064	33513	23682	89817
		НР - 94%; СП - 8%			469,91	5,44	24905	288		6653	
107	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=25	Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей подполы выравнивающими смесями.добавлять на каждый1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	53	3551,12	87,26	188209	4625	146054	36624	242820
		НР - 94%; СП - 8%			708,11	27,02	37530	1432		17987	
108	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиткерамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	53	6031,27	172,62	319657	9149	237845	72157	423159
		НР - 94%; СП - 8%			1371,01	77,35	72663	4100		31345	
109	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	32	1599,62	16,27	51188	521	39224	10932	67090
		НР - 94%; СП - 8%			357,60	5,83	11443	187		4970	
		Крыльцо,площадка лист 52									
110	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	28,92	200,81	91,77	5808	2654	--	3212	9742
		НР - 72%; СП - 8%			109,04	45,22	3154	1308		722	
111	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной8 см.Укладка и пропитка с применением битума	м2основания	28,92	1666,58	153,02	48198	4426	41756	3664	56011
		НР - 108%; СП - 8%			69,70	47,60	2016	1377		4149	
112	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные.Укладка и пропитка с примененнем битума.добавлятьна каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	28,92	347,83	10,18	10059	295	9741	153	11029
		НР - 108%; СП - 8%			0,81	4,10	23	119		817	
113	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство/площадка/	м3 подстилающего слоя	2,892	25228,73	9,94	72961	29	58934	13158	93009
		НР - 94%; СП - 8%			4840,35	--	13998	--		6890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1017984	441876,00	--	44982	--	44982	--	48581
		СП - 8%			--	--	--	--		3599	
115	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	28,92	865,00	37,81	25016	1094	11029	12618	40644
		НР - 94%; СП - 8%			445,83	18,31	12893	530		3011	
116	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжкицементные.Устройство.Добавлять или исключать накаждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	28,98	642,30	38,53	18614	1117	16539	1395	21610
		НР - 94%; СП - 8%			33,05	18,17	958	527		1601	
		Крыльцо-стенки,ступени лист 52									
117	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,76	20075,68	1325,57	15258	1007	13013	1342	17928
		НР - 91%; СП - 8%			1628,57	312,33	1238	237		1328	
118	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	1,28	27843,84	2102,29	35640	2691	24809	7994	47125
		НР - 91%; СП - 8%			6359,66	503,17	8140	644		3491	
119	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке.Бетонирование	м3	1,16	47514,46	18686,34	55117	21676	24378	12641	73179
		НР - 91%; СП - 8%			7813,24	4162,39	9063	4828		5421	
120	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены бетонные.Устройство	м3	1,28	23665,37	1569,71	30292	2009	22414	5813	38993
		НР - 91%; СП - 8%			4585,26	405,26	5869	519		2888	
		Приямок с решетками лист 53									
		Монолитный приямок									
121	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм.Устройство	м3	0,1512	51317,80	6619,02	7759	1001	3609	3217	11855
		НР - 91%; СП - 8%			20827,08	2556,91	3149	387		878	
122	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,1866	315201,35	1658,45	58817	309	--	53366	121157
		НР - 91%; СП - 8%			313542,90	730,74	58507	136		8975	
123	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,1866	96078,00	--	17928	--	17928	--	19362
		СП - 8%			--	--	--	--		1434	
124	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические.Установка	т металлических изделий	0,192	76083,17	11531,25	14608	2214	--	12292	29052
		НР - 93%; СП - 8%			64551,92	4289,52	12394	824		2152	
125	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Flooring strov"	Грязезащитный коврик	шт	12	122946,43	--	1475357	--	1475357	--	1593386
		СП - 8%			--	--	--	--		118029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30584719	347450	25457883	4242670	37613579
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4779385	141060	--	2786192	
	Материалы		Тенге				27953002				
	Всего заработная плата		Тенге				19835536				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4897659			
		Накладные расходы	Тенге				3013624				
		Сметная прибыль	Тенге				4226948				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2574399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				34754349				
		Сметная заработная плата	Тенге								3729
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4897659			
	Материалы		Тенге				2631717				
	Всего заработная плата		Тенге				3448				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					22786			
		Накладные расходы	Тенге				2605267				
		Сметная прибыль	Тенге				15722				
							211793				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2859232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					22786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37613581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3746
		Сметная заработная плата	Тенге					4920445			

РАЗДЕЛ 2.Включения

Отделка пристройки,лист 67

126	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	20	455,90 374,36	1,01 0,49	9118 7487	20 10	1611	5998 1209	16325
127	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	20	237,41 205,59	0,42 0,20	4748 4112	8 4	628	3293 643	8684
128	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки.Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу *НР - 80%; СП - 8%*	м2	20	5360,11 1666,73	10,02 4,31	107202 33335	200 86	73667	26737 10715	144654
		Отделка помещений на отметке 0,000 -потолок,лист 50									
129	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Стены глухие.Облицовка гипсокартонными листами на клее *НР - 80%; СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)	65	1633,75 823,15	18,40 7,95	106194 53505	1196 517	51493	43217 11953	161364
130	1126-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Поверхности покрытий и перекрытий,холодные.Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее *НР - 76%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	64,86	2804,31 2256,55	32,73 10,68	181888 146360	2123 693	33405	111760 23492	317140
131	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м	30	1291,51 588,14	7,09 1,48	38745 17644	212 44	20889	14151 4232	57128
132	214-204-0702 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм,толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм *СП - 8%*	м2	80	2910,00 --	-- --	232800 --	-- --	232800	-- 18624	251424
133	223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм *СП - 8%*	м	20	2902,00 --	-- --	58040 --	-- --	58040	-- 4643	62683
134	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	35	2061,43 1371,01	172,62 77,35	72150 47985	6041 2707	18124	47651 9584	129385
135	231-201-0305 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 35 мм *СП - 8%*	м2	35	37315,00 --	-- --	1306025 --	-- --	1306025	-- 104482	1410507
136	1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное.Укладка клеевым способом *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	69	957,26 765,99	17,80 8,00	66051 52853	1228 552	11970	50201 9300	125552
137	233-201-0103 РСНБ РК 2015	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33 *СП - 8%*	м2	69	3617,00 --	-- --	249573 --	-- --	249573	-- 19966	269539
		Отделка помещений на отметке 0,000 -потолок,лист 50									
138	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки.Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	99	5360,11	10,02	530651	992	364653	132346	716037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			1666,73	4,31	165006	427		53040	
		Отделка помещений на отметке+4,8 -потолок,лист 51									
139	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки.Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	м2	20	5360,11	10,02	107202	200	73667	26737	144654
		НР - 80%; СП - 8%			1666,73	4,31	33335	86		10715	
		Утепление потолка пристройки									
140	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки.Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	м2 потолков	50	1036,43	19,63	51822	981	1532	44796	104348
		НР - 90%; СП - 8%			986,17	9,30	49309	465		7729	
141	1126-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий,холодные.Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	5	40717,03	2865,13	203585	14326	99638	72432	298099
		НР - 76%; СП - 8%			17924,11	1136,98	89621	5685		22081	
142	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Устройство гидроизоляции потолка из слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	50	232,54	0,28	11627	13	9334	1830	14533
		НР - 80%; СП - 8%			45,61	0,13	2280	6		1077	
		Лестница Л2 на отметке+4,8,лист 60									
143	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж**	т конструкций	0,7	98080,66	32298,38	68656	22609	8940	30840	107456
		НР - 69%; СП - 8%			53009,83	10841,39	37107	7589		7960	
144	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы**	т	0,7	133700,00	--	93590	--	93590	--	101077
		СП - 8%			--	--	--	--		7487	
145	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	18,9	104,70	3,12	1979	59	830	757	2954
		НР - 69%; СП - 8%			57,67	0,34	1090	6		219	
146	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалямиПФ-115**	м2	18,9	174,00	4,41	3289	83	1931	889	4512
		НР - 69%; СП - 8%			67,46	0,69	1275	13		334	
147	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемывысотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	30	3479,08	3,25	104372	98	63927	36312	151939
		НР - 90%; СП - 8%			1344,90	--	40347	--		11255	
148	223-301-0108 РСНБ РК 2015	**Витражиз алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм,глухим заполнениемнижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	30	83186,00	--	2495580	--	2495580	--	2695226
		СП - 8%			--	--	--	--		199646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6104887	50389	5271847	649947	7295220
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				782651	18890	--	540386	
	Материалы		Тенге				3447061				
	Всего заработная плата		Тенге				827295				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					756845			
	Местные материалы		Тенге				540413				
		Накладные расходы	Тенге				1306025				
		Сметная прибыль	Тенге				619107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				325293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4391461				
		Сметная заработная плата	Тенге								548
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					756845			
	Материалы		Тенге				2657826				
	Всего заработная плата		Тенге				8941				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					44696			
		Накладные расходы	Тенге				2589170				
							30840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				215093				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2903759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					44696			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7295220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								578
		Сметная заработная плата	Тенге					801541			

РАЗДЕЛ 3.Включения 2

Перегородки

149	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркасаизалюминиевого профиля.Монтаж на "чистый" пол *НР - 90%; СП - 8%*	м2перегородок (за вычетом проемов)	20	69136,82 1056,48	22,34 6,67	1382736 21130	446 133	1361160	19137 112150	1514023
150	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 штук *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	40	26289,91 4524,47	352,85 103,71	1051596 180979	14114 4148	856503	174019 98049	1323665
151	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пандус.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5	32738,82 6359,66	2102,29 503,17	163694 31798	10512 2516	121384	31226 15594	210513
152	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,25	25845,72 24342,65	1215,07 418,17	6461 6086	304 105	71	5633 968	13062
153	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,25	349485,00 --	-- --	87371 --	-- --	87371	-- 6990	94361
154	1110-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3	2389,66 1877,43	34,58 6,55	7169 5632	104 20	1433	5087 980	13236
155	Прайс лист	Стекло бронированное *СП - 8%*	м2	3	280714,29 --	-- --	842143 --	-- --	842143	-- 67371	909514
156	Прайс лист	Лючок напольный *СП - 8%*	шт	65	25892,86 --	-- --	1683036 --	-- --	1683036	-- 134643	1817679
157	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,6	2125,33 1461,44	101,18 44,50	3401 2338	162 71	901	2169 446	6015
158	223-201-0401 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П *СП - 8%*	м2	1,6	23405,00 --	-- --	37448 --	-- --	37448	-- 2996	40444
159	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки.Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу *НР - 80%; СП - 8%*	м2	50	5360,11 1666,73	10,02 4,31	268005 83336	501 215	184168	66842 26788	361634
160	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	92	45774,73 1128,33	17,84 8,44	4211276 103807	1641 776	4105828	94125 344432	4649833
161	1146-0302-0502 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 *НР - 84%; СП - 8%*	м борозд	800	526,32 315,95	210,37 101,98	421057 252761	168296 81584	--	280850 56153	758059
162	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м	30	1291,51 1388,14	7,09 1,48	38745 17644	212 44	20889	14151 4232	57128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%*	м	210	1291,51	7,09	271218	1489	146219	99057	399897
					588,14	1,48	123510	311		29622	
164	214-204-0702 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм** *СП - 8%*	м2	48	2910,00	--	139680	--	139680	--	150854
					--	--	--	--		11174	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				10615036	197781	9588234	792296	12319917
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				829021	89923	--	912588	
	Материалы		Тенге				10615036				
	Всего заработная плата		Тенге				6798556				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					918944			
		Накладные расходы	Тенге				2789678				
		Сметная прибыль	Тенге				792296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				912588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12319920				
		Сметная заработная плата	Тенге								674
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					918944			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12319920				
		Сметная заработная плата	Тенге								674
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					918944			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									57228721
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6391057				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					595620			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					249873			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40317953		
		- Накладные расходы	Тенге							5684913	
		- Сметная прибыль	Тенге							4239166	
		Временные здания и сооружения 1,2%					686 745				
		Итого с временными					57 915 466				
		Зимние удорожания1,5%					868 732				
		Итого с зимними удорожаниями					58 784 198				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					1 175 684				
		Итого с непредвиденными работами и затратами					59 959 882				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514					62 960 958				
		Итого с понижающимх коэффициентом					58870062,97				
		НДС 12%					7064407,56				
		Итого с НДС					65934470,53				

Сдал (Подрядчик) _____

Принял (Заказчик) _____

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Мир-Строй и Компания"

Авторский Надзор Эксперт ТОО "СК КазГорСтрой" Кайырханулы Д.

Директор ДУЧРОДиОД АО "ЖИЛИЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК "ОТБАСЫ БАНК" Айткулов А.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Директор филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Саудабаев Д.М.

Начальник УАД ДУЧРОД Кылырмоллин М.Т.

Логист филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Нұрболат Ж.Т.

Специалист 1 категории ИТ филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Бердімұратов Ә.Б.

Специалист 1 Категории УРПСБ ДБ Иманкулов Д.К.

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК "ОТБАСЫ БАНК"
Подрядчик: ТОО "Гарант строй Астана"

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: ЮКО, г.Шымкент, пр.Рыскулбекова,3г**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: ЮКО, г.Шымкент, пр.Рыскулбекова,3г**

Договор подряда (контракт) 030740001404EEP2211024/00 от 15.11.2022 г.

Акт выполненных работ

за Октябрь 2023 года

на Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: ЮКО, г.Шымкент, пр.Рыскулбекова,3г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда,времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов).Производство монтажных работ на предприятиях (в цехах,корпусах,на производственных площадках),остановленных для производства монтажных работ,а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещение предметов (станков,установок,аппаратов,эксплуатационного и лабораторного оборудования,оргтехники,мебели и т.п.).ЭСН РК 8.04-02-2015,приложение Б,таблица Б.1,п.3,											
		Видеонаблюдение										
1	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Кабели сечением до 6 мм2.Прокладка с креплением скобами**	м	220		457,24	3,31	100593	728	8276	66007	179928
		НР - 72%; СП - 8%				416,31	0,40	91589	88		13328	
2	243-304-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	2,07		102442,00	--	212055	--	212055	--	229019
		СП - 8%				--	--	--	--		16964	
3	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж**	камера	44		5404,70	6,76	237807	297	--	144881	413303
		НР - 61%; СП - 8%				5397,94	--	237509	--		30615	
4	Прайс-лист ТОО "ARDES"	**жесткий диск на 8 Тб,Объем кэш-памяти 128 Мб,форм-фактор 3,5",0,65кг WD Purple**	шт	3		135241,07	--	405723	--	405723	--	438181
		СП - 8%				--	--	--	--		32458	
5	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Коммутатор служебной связи.Монтажоборудования**	шт.	2		13107,74	1583,55	26215	3167	2376	13178	42544
		НР - 61%; СП - 8%				10336,20	465,13	20672	930		3151	
6	Прайс-лист ТОО "AZMA"	**Коммутатор24-х портовый Ethernet,поддержка PoE+до 30 Вт на порт,дальность передачи до 100м,LTV NSF-2724 390**	шт	2		378325,36	--	756651	--		--	756651
						--	--	--	--	756651	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	106	344,38	--	36504	--	--	22268	63473
		НР - 61%; СП - 8%			344,38	--	36504	--		4702	
8	Прайс-лист ТОО "Группа Три А"	коннектор rj45 телекоммуникационный	шт	106	86,52	--	9171	--	9171	--	9905
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
9	Прайс-лист ТОО "БВБ-Альянс"	Стяжка нейлоновая,4х200мм,самозатухающий	шт	5	2545,45	--	12727	--	12727	--	13745
		СП - 8%			--	--	--	--		1018	
10	Прайс-лист ТОО "БВБ-Альянс"	Скоба металлическая с двумя отверстиями Ф16-17 мм С	шт	144	744,97	--	107276	--	107276	--	115858
		СП - 8%			--	--	--	--		8582	
		Телефонизация									
11	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	178	344,38	--	61299	--	--	37393	106587
		НР - 61%; СП - 8%			344,38	--	61299	--		7895	
12	Прайс-лист ТОО "Maxtel Networks"	Коннектор,тип разъёма RJ 45,UTP 5e RJ-45 Ship S901A	шт	178	31,88	--	5675	--	5675	--	6129
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
13	Прайс-лист ТОО "NAG Kazakhstan"	DR-18000 Коммутационный шнур U/UTP 5e PVC 1.0м,серый DR-18000	шт	89	3296,79	--	293414	--	293414	--	316887
		СП - 8%			--	--	--	--		23473	
		Интернет									
14	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	178	344,38	--	61299	--	--	37393	106587
		НР - 61%; СП - 8%			344,38	--	61299	--		7895	
15	Прайс-лист ТОО "TC Energycom"	Коннектор,rj-45,кат.5е,конфиг.контактов 8P8C	шт	178	2550,00	--	453900	--	453900	--	490212
		СП - 8%			--	--	--	--		36312	
16	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	2	5347,02	1669,86	10694	3340	196	6121	18160
		НР - 72%; СП - 8%			3578,80	671,77	7158	1344		1345	
17	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг.Монтаж оборудования	шт.	2	1505,84	36,14	3012	72	--	2230	5662
		НР - 75%; СП - 8%			1469,70	17,23	2939	34		419	
18	Прайс-лист ТОО "Albion Group"	ITKвентиляторная панель с выключателями 2 модуля черная FM05-21M	шт	2	14338,77	--	28678	--		--	28678
					--	--	--	--	28678	--	
19	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи.Монтажоборудования	шт.	3	13107,74	1583,55	39323	4750	3564	19766	63817
		НР - 61%; СП - 8%			10336,20	465,13	31009	1395		4727	
20	Прайс-лист ТОО "NAG Kazakhstan"	Коммутатор 24-х портовый,Gigabit PoE+с 24 портами,4 портами GbE SFP,24 порта RJ-45 10/100/1000,порты PoE+,4 порта SFP 1000 Мбит/с,HP 1920-24G	шт	3	157209,69	--	471629	--		--	471629
					--	--	--	--	471629	--	
21	Прайс-лист ТОО "Albion Group"	ITK Кабельный органайзер 19" 1U 4 кольца,черныйCOO5-1M4RM	шт	6	1968,96	--	11814	--	11814	--	12759
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
22	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	89	344,38	--	30650	--	--	18696	53294
		НР - 61%; СП - 8%			344,38	--	30650	--		3948	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Прайс-лист ТОО "Albion Group"	Патч-корд RJ45 10G,Base T,0,5м *СП - 8%*	шт	89	224,04 --	-- --	19940 --	-- --	19940	-- 1595	21535
24	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	22500,34 18526,50	2580,60 757,99	22500 18526	2581 758	1393	11764 2741	37005
25	Прайс-лист ТОО "Группа Три А"	Источник бесперебойного питания,высота 2U,1000ВА/900Вт,50 Гц SR 1101L	шт	1	150896,43 --	-- --	150896 --	-- --	150896	-- --	150896
26	Прайс-лист ТОО "Albion Group"	ITK Набор закладных винтов-шайб-гаек (М6х12мм) 1 компл.-20 штук в комплекте *СП - 8%*	шт	2	56,46 --	-- --	113 --	-- --	113	-- 9	122
27	Прайс-лист ТОО "Albion Group"	ITK 1U патч-панель кат.5е UTP24 порта (Dual) *СП - 8%*	шт	6	9185,46 --	-- --	55113 --	-- --	55113	-- 4409	59522
28	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированныхкабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E *СП - 8%*	км	3,927	102442,00 --	-- --	402290 --	-- --	402290	-- 32183	434473
29	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная.Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	74	5927,33 5768,40	-- --	438622 426862	-- --	11760	260386 55921	754928
		Система контроля и управления доступом (СКУД)									
		РАЗДЕЛ 1. СС									
30	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное.Монтажоборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	4175,65 4117,00	58,65 17,23	4176 4117	58 17	--	2522 536	7234
31	Прайс-лист ТОО "ARDES"	видеорегистратор,64 канала,220В,30 Вт,до 320 МБит/с LTV RNE-640 OC *СП - 8%*	шт	1	275491,07 --	-- --	275491 --	-- --	275491	-- 22039	297530
32	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж *НР - 61%; СП - 8%*	камера	4	5404,70 5397,94	6,76 --	21619 21592	27 --	--	13171 2783	37573
33	Прайс-лист ТОО "ARDES"	цилиндрическая IP-видеокамера уличная,матрица 1/2,5",CMOS,разр.8Мп режим "день/ночь",f=3.6-10мм,30-50 метров,12В,IP66,угол зрения 97 LTV CNE-64041 *СП - 8%*	шт	4	100178,57 --	-- --	400714 --	-- --	400714	-- 32057	432771
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				718693	85	2692981	655776	6176597
	Стоимость монтажных работ		Тенге				25709	17	1407854	353238	
	Всего заработная плата		Тенге				702000				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					25726			
		Накладные расходы	Тенге				676205				
		Сметная прибыль	Тенге				15693				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				57415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				775108				
		Сметная заработная плата	Тенге					25726			15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				775108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					25726			15
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6176597
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									4768743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1051725				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15020			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4566			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2692983		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1407854		
		- Накладные расходы	Тенге							655776	
		- Сметная прибыль	Тенге							353238	
		Временные здания и сооружения 1,2%					57 225				
		Итого с временными					4 825 968				
		Зимние удорожания1,5%					72 390				
		Итого с зимними удорожаниями					4 898 357				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					97 967				
		Итого с непредвиденными работами и затратами					6 404 179				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514					6 724 717				
		Итого с понижающимх коэффициентом 5%	0,95				6 388 481				
		НДС 12%					766 618				
		Итого с НДС					**7 155 099**				

Сдал (Подрядчик) _____

Принял (Заказчик) _____

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Мир-Строй и Компания" _____

Авторский Надзор Эксперт ТОО "СК КазГорСтрой" Канырханулы Д. _____

Директор ДУЧРОДиОД АО "ЖИЛИЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК "ОТБАСЫ БАНК" Айткулов А.И. _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Директор филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Саудабаев Д.М. _____

Начальник УАД ДУЧРОД Кыдырмолдин М.Т. _____

Логист филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Нурболат Ж.Т _____

Специалист 1 категории ИТ филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Бердімұратов Ә.Б. _____

Специалист 1 Категории УРПСБ ДБ Иманкулов Д.К. _____

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК "ОТБАСЫ БАНК"
Подрядчик: ТОО "Гарант строй Астана"

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: ЮКО, г.Шымкент, пр.Рыскулбекова,3г**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: ЮКО, г.Шымкент, пр.Рыскулбекова,3г**

Договор подряда (контракт) 030740001404EEP2211024/00 от 15.11.2022 г.

Акт выполненных работ

за Октябрь 2023 года

на Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: ЮКО, г.Шымкент, пр.Рыскулбекова,3г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда,времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов).Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производстваработ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта.ЭСН РК 8.04-01-2015,приложение Б,таблица Б.1,п.3									
		РАЗДЕЛ 1.Котельная установка										
1	1306-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас и каркасные конструкции котлов теплопроизводительностью 35-58,2 МВт(30-50 Гкал/ч).Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	т	1		242999,44	44683,47	242999	44683	66584	87289	356711
						131732,50	11364,35	131732	11364		26423	
2	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Котлы стальныежаротрубные пароводогрейные на жидком топливе илигазе,теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	котел	1		95280,89	14507,93	95281	14508	16366	68995	177418
						64407,19	5995,58	64407	5996		13142	
3	Прайс-лист ТОО "Energo Trade Co."	**Газовый котел КВа 116 Лж/Гн (RD/RG)**	шт	1		1201750,00	--	1201750	--		--	1201750
						--	--	--	--	1201750	--	
4	1119-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройства газогорелочныес горелками производительностью до 5 м3/ч.Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	устройство	1		10951,88	36,14	10952	36	47	10668	23350
						10868,88	17,23	10869	17		1730	
5	1306-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Горелка газомазутная,масса 0,07 т.Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	т	1		485079,61	211184,16	485080	211184	3705	200980	740945
						270191,35	59284,80	270191	59285		54885	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Прайс-лист ТОО "БВБ-Альянс"	Газоваягорелка MAX GAS 120P	шт	1	928284,11	--	928284	--		--	928284
					--	--	--	--	928284	--	
		Санитарно-техническое оборудование									
7	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	6	4531,63	231,88	27190	1391	3205	22809	53998
					3765,68	113,33	22594	680		4000	
8	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм,B 340 мм *СП - 8%*	комплект	6	8879,00	--	53274	--	53274	--	57536
					--	--	--	--		4262	
9	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый,среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм *СП - 8%*	комплект	6	8870,00	--	53220	--	53220	--	57478
					--	--	--	--		4258	
10	244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза *СП - 8%*	шт.	6	1372,00	--	8232	--	8232	--	8891
					--	--	--	--		659	
11	261-301-0370 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре *СП - 8%*	м	6	397,00	--	2382	--	2382	--	2573
					--	--	--	--		191	
12	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	7	3694,61	116,69	25862	817	1530	23433	53239
					3359,27	56,65	23515	397		3944	
13	244-101-0103 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм,B 450 мм *СП - 8%*	комплект	7	8246,00	--	57722	--	57722	--	62340
					--	--	--	--		4618	
14	244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный,излив с аэратором *СП - 8%*	шт.	7	7605,00	--	53235	--	53235	--	57494
					--	--	--	--		4259	
15	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника *СП - 8%*	шт.	7	3977,00	--	27839	--	27839	--	30066
					--	--	--	--		2227	
16	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ *СП - 8%*	шт.	7	785,00	--	5495	--	5495	--	5935
					--	--	--	--		440	
17	1117-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гарнитура туалетная: вешалки,подстаканники,поручни для ванн и тому подобное.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	491,41	0,20	491	--	9	473	1041
					482,36	--	482	--		77	
18	ТПРАЙС-ЛИСТ ИП "SA Med"	Автоматическая сушилка для рук Zoro 2000 Вт *СП - 8%*	шт	1	13158,00	--	13158	--	13158	--	14211
					--	--	--	--		1053	
19	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт.Установка на стене *НР - 98%; СП - 8%*	1 сплит-система	13	8064,73	13,52	104841	176	1905	100705	221990
					7904,64	--	102760	--		16444	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3397287	272795	367908	515352	4055250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				626550	77739	2130034	142612	
		Заготов.складские расходы	Тенге				2104777				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				25257				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2130034				
		Материалы	Тенге				741237				
		Всего заработная плата	Тенге				70287				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					472572			
		Накладные расходы	Тенге				13158				
		Сметная прибыль	Тенге				288269				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				82361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1111867				
		Сметная заработная плата	Тенге								295
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					472572			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				53274				
		Сметная прибыль	Тенге				53274				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4262				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				57536				
		Материалы	Тенге				472742				
		Всего заработная плата	Тенге				23062				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					231717			
		Сдача и испытание	Тенге				208125				
		Накладные расходы	Тенге				2298				
		Сметная прибыль	Тенге				227083				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				55989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				755814				
		Сметная заработная плата	Тенге								143
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					231717			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4055251				
		Сметная заработная плата	Тенге								438
								704289			
		РАЗДЕЛ 2. Включения 2 КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ									
20	1120-2601-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт. Установка на полу** *НР - 98%; СП - 8%*	1 сплит-система	1	9922,22 9633,78	21,87 --	9922 9634	22 --	266	9441 1549	20912
21	Прайс-лист	**Напольный кондиционер**	шт	1	1219821,43 --	-- --	1219821 --	-- --	1219821	-- --	1219821
22	Прайс-лист	**Насос циркуляционный FAF 230V 10 BAR**	шт	8	135535,71 --	-- --	1084286 --	-- --	1084286	-- --	1084286
23	Прайс-лист	**Насос циркуляционный GRUNDFOX 230 V 10 BAR**	шт	1	135535,71 --	-- --	135536 --	-- --	135536	-- --	135536
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2449565	22	266	9441	2460555
		Стоимость оборудования	Тенге				9634	--	2439643	1549	
		Заготов.складские расходы	Тенге				2410715				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				28928				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2439643				
		Материалы	Тенге				9922				
			Тенге				267				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					9634			
		Накладные расходы	Тенге				9441				
		Сметная прибыль	Тенге				1549				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					9634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2460555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					9634			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6515806
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1946129
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				636184				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					272817			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					77739			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						368173		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4569677		
		- Накладные расходы	Тенге							524793	
		- Сметная прибыль	Тенге							144161	
		Временные здания и сооружения 1,2%					23 354				
		Итого с временными					1 969 483				
		Зимние удорожания1,5%					29 542				
		Итого с зимними удорожаниями					1 999 025				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					39 980				
		Итого с непредвиденными работами и затратами					6 608 682				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514					6 939 456				
		Итого с понижающимх коэффициентом 5%	0,95				6 592 483				
		НДС 12%					791 098				
		Итого с НДС					7 383 581				

Сдал (Подрядчик) _____

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Мир-Строй и Компания" _____

Авторский Надзор Эксперт ТОО "СК КазГорСтрой" Кайырханулы Д. _____

Принял (Заказчик) _____

Директор ДУЧРОДиОД АО "ЖИЛИЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК "ОТБАСЫ БАНК" Айткулов А.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Директор филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Саудабаев Д.М. _____

Начальник УАД ДУЧРОД Кыдырмолдин М.Т. _____

Логист филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Нурболат Ж.Т. _____

Специалист 1 категории ИТ филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Бердімұратов Ә.Б. _____

Специалист 1 Категории УРПСБ ДБ Иманкулов Д.К. _____

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК "ОТБАСЫ БАНК"
Подрядчик: ТОО "Гарант строй Астана"

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: ЮКО, г.Шымкент, пр.Рыскулбекова,3г**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: ЮКО, г.Шымкент, пр.Рыскулбекова,3г**

Договор подряда (контракт) 030740001404EEP2211024/00 от 15.11.2022 г.

Акт выполненных работ

за Октябрь 2023 года

на Капитальный ремонт здания филиала АО "Отбасы Банк",расположенного по адресу: ЮКО, г.Шымкент, пр.Рыскулбекова,3г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда,времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов).Производство монтажных работ на предприятиях (в цехах,корпусах,на производственных площадках),остановленных для производства монтажных работ,а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещение предметов (станков,установок,аппаратов,эксплуатационного и лабораторного оборудования,оргтехники,мебели и т.п.).ЭСН РК 8.04-02-2015,приложение Б,таблица Б.1,п.3,										
		ЩО-А										
1	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 10 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1		8029,68	271,04	8030	271	2599	3797	12773
		НР - 72%; СП - 8%				5159,58	113,35	5160	113		946	
2	247-204-2522 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А**	шт.	1		2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
3	247-204-0611 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**	шт.	11		622,00	--	6842	--	6842	--	7389
		СП - 8%				--	--	--	--		547	
		ЩО-0,1										
4	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 10 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1		8029,68	271,04	8030	271	2599	3797	12773
		НР - 72%; СП - 8%				5159,58	113,35	5160	113		946	
5	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат.Установка**	шт.	7		1802,35	--	12616	--	90	9019	23365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	12526	--		1731	
6	247-204-2522 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А *СП - 8%*	шт.	1	2233,00 --	-- --	2233 --	-- --	2233	-- 179	2412
7	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	7	622,00 --	-- --	4354 --	-- --	4354	-- 348	4702
		ЩО-1,1									
8	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	8029,68 5159,58	271,04 113,35	8030 5160	271 113	2599	3797 946	12773
9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	1802,35 1789,40	-- --	14419 14315	-- --	104	10307 1978	26704
10	247-204-2522 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А *СП - 8%*	шт.	1	2233,00 --	-- --	2233 --	-- --	2233	-- 179	2412
11	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	8	622,00 --	-- --	4976 --	-- --	4976	-- 398	5374
		ЩО-1,2									
12	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	8029,68 5159,58	271,04 113,35	8030 5160	271 113	2599	3797 946	12773
13	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	1802,35 1789,40	-- --	10814 10736	-- --	78	7730 1484	20028
14	247-204-2522 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А *СП - 8%*	шт.	1	2233,00 --	-- --	2233 --	-- --	2233	-- 179	2412
15	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	6	622,00 --	-- --	3732 --	-- --	3732	-- 299	4031
		ЩО-2									
16	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	8029,68 5159,58	271,04 113,35	8030 5160	271 113	2599	3797 946	12773
17	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	1802,35 1789,40	-- --	18024 17894	-- --	130	12884 2473	33380
18	247-204-2522 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А *СП - 8%*	шт.	1	2233,00 --	-- --	2233 --	-- --	2233	-- 179	2412
19	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	10	622,00 --	-- --	6220 --	-- --	6220	-- 498	6718
		ЩС-0,1									
		ЩС-1,1									
		ЩС-1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩС-1,3									
20	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	16	1802,35 1789,40	-- --	28838 28630	-- --	208	20614 3956	53408
21	247-204-2522 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А *СП - 8%*	шт.	1	2233,00 --	-- --	2233 --	-- --	2233	-- 179	2412
22	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32С16 30 мА *СП - 8%*	шт.	15	4609,00 --	-- --	69135 --	-- --	69135	-- 5531	74666
		ЩС-2									
		ЩС-В									
		ЩУИТП									
23	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	1802,35 1789,40	-- --	14419 14315	-- --	104	10307 1978	26704
24	247-204-0658 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	1965,00 --	-- --	1965 --	-- --	1965	-- 157	2122
25	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	5	622,00 --	-- --	3110 --	-- --	3110	-- 249	3359
26	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	2	622,00 --	-- --	1244 --	-- --	1244	-- 100	1344
		Электроосвещение									
27	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды,однолампповый.Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	230	2456,08 1342,05	979,24 668,33	564898 308672	225225 153716	31001	332919 71825	969642
28	247-102-1602 РСНБ РК 2015	Светильник офисный светодиодный,типа Office с защитой,мощность 58 Вт,IP 65 *СП - 8%*	шт.	230	18114,00 --	-- --	4166220 --	-- --	4166220	-- 333298	4499518
		Электроустановочные изделия									
29	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,постенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	135	571,35 483,58	40,30 13,80	77132 65283	5440 1863	6409	48345 10038	135515
30	241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХгладкая жесткая диаметром 40 мм *СП - 8%*	м	136,35	194,00 --	-- --	26452 --	-- --	26452	-- 2116	28568
31	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 63мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	6	650,02 550,28	51,35 18,40	3900 3302	308 110	290	2457 509	6865
32	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	6,06	351,00	--	2127	--	2127	--	2297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6014039
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				501473				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					232328			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					156254			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4361184		
		- Накладные расходы	Тенге							473567	
		- Сметная прибыль	Тенге							445487	
		Временные здания и сооружения 1,2%					72 168				
		Итого с временными					6 086 207				
		Зимние удорожания1,5%					91 293				
		Итого с зимними удорожаниями					6 177 501				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					123 550				
		Итого с непредвиденными работами и затратами					6 301 051				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514					6 616 427				
		Итого с понижающимх коэффициентом 5%	0,95				6 285 606				
		НДС 12%					754 273				
		Итого с НДС					7 039 878				

Сдал (Подрядчик) _____

Принял (Заказчик) _____

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Мир-Строй и Компания"

Авторский Надзор Эксперт ТОО "СК КазГорСтрой" Кайырханулы Д.

Директор ДУЧРОДиОД АО "ЖИЛИЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК "ОТБАСЫ БАНК" Айткулов А.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Директор филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Саудабаев Д.М. _____

Начальник УАД ДУЧРОД Кыдырмолдин М.Т. _____

Логист филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Нұрболат Ж.Т. _____

Специалист 1 категории ИТ филиала АО "Отбасы банк" в г.Шымкент Бердімұратов Ә.Б. _____

Специалист 1 Категории УРПСБ ДБ Иманкулов Д.К. _____