Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02.04.2019 года №178

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №9 Жилой дом №32 (Без наружных инженерных сетей).

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за 30 июля 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№18	10.02.2021				
		доп.согл. №1	03.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	160 000 000	80 357 143							9 642 857	**90 000 000**

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ
"Управление комфортной городской среды
города Алматы" _____ Байназаров С.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Риголит" _____ Орынбеков Н.К.

Технадзор:

ТОО "MSK Engineering"

Директор _____

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"

Главный специалист _____ Жумабеков Д.

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Риголит"
Договор подряда: №18 от 10.02.2021 г

РЕЕСТР №2
выполненных работ за июль 2021 года
"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №9 Жилой дом №32 (Без наружных инженерных сетей).

Сметная стоимость: 925 280 333 тенге
Договорная стоимость: 749 477 087,33 тенге
Стоимость скидки: 175 803 245,67 тенге

№п/п	№ АВР	№ смет	№ о/ф АВР	Наименование	Стоимость со скидкой, тенге	В том числе оборудование
1	2	2-1-01	20	Конструкции железобетонные	90 000 000	
				Итого:	**90 000 000**	

ТОО "Риголит"
Инж.ПТО _____ Баймаганбетова ,

Форма по приложе
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного р
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 го

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Риголит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, по адресу: г.Алматы, Турксибск район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №9 Жилой дом №32 (Без наружных инженерных се**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №32**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18 от 10.02.2021 г**

Акт выполненных работ №2

Составлен (а) в текущих ценах 2020г. за **июль 2021** (месяц, год) на **2-1-01 Конструкции железобетонные** работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стр происх ен
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		Км-1											
		РАЗДЕЛ 1. КОЛОННЫ											
1	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм**											
		НР - 91%; СП - 8%	т		1,6357	49872,54	2889,42	81577	4726	3719	67488	160990	
						44709,84	630,24	73132	1031		11925		
2	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**											
		НР - 91%; СП - 8%	т		1,1633	51660,93	2889,42	60097	3361	2645	49890	118787	
						46498,23	630,24	54091	733		8799		
3	1106-1905-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм**											
		НР - 91%; СП - 8%	т		4,0608	40293,74	2836,70	163625	11519	9107	132518	319834	
						35214,48	646,40	142999	2625		23691		
4	1106-1905-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**											
		НР - 91%; СП - 8%	т		2,8871	41702,32	2836,70	120399	8190	6475	97917	235781	
						36623,06	646,40	105734	1866		17465		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	239,0545	1964,84	955,33	469703	228376	96699	181426	703219
		НР - 91%; СП - 8%			605,00	228,99	144628	54740		52090	
6	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	169,9636	1989,04	955,33	338064	162372	68751	132733	508461
		НР - 91%; СП - 8%			629,20	228,99	106941	38919		37664	
7	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	239,0545	513,37	364,54	122723	87145	--	51711	188390
		НР - 91%; СП - 8%			148,83	88,88	35578	21247		13955	
8	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	169,9636	519,32	364,54	88266	61959	--	37687	136029
		НР - 91%; СП - 8%			154,78	88,88	26308	15106		10076	
9	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	25,6923	23594,72	3743,94	606203	96190	411336	110913	774484
		НР - 91%; СП - 8%			3840,73	903,18	98677	23205		57369	
10	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	18,2668	23748,35	3743,94	433806	68390	292452	81411	556434
		НР - 91%; СП - 8%			3994,36	903,18	72964	16498		41217	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,052	226837,00	--	465470	--	465470	--	502707
		СП - 8%			--	--	--	--		37238	
12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7125	255874,00	--	182310	--	182310	--	196895
		СП - 8%			--	--	--	--		14585	
13	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0337	222453,00	--	7497	--	7497	--	8096
		СП - 8%			--	--	--	--		600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2105-0301-3302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016									
		СП - 8%	т	6,948	223434,00	--	1552419	--	1552419	--	1676613
		Км-2			--	--	--	--		124194	
15	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,3458	49872,54	2889,42	17246	999	786	14268	34035
					44709,84	630,24	15461	218		2521	
16	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,2878	51660,93	2889,42	14868	832	654	12343	29388
					46498,23	630,24	13382	181		2177	
17	1106-1905-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,8558	40293,74	2836,70	34483	2428	1918	27928	67404
					35214,48	646,40	30137	553		4993	
18	1106-1905-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,7124	41702,32	2836,70	29709	2021	1598	24161	58180
					36623,06	646,40	26090	460		4310	
19	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки									
		НР - 91%; СП - 8%	м2	50,3273	1964,84	955,33	98885	48079	20358	38195	148046
					605,00	228,99	30448	11524		10966	
20	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04									
		НР - 91%; СП - 8%	м2	41,8909	1989,04	955,33	83323	40020	16945	32715	125320
					629,20	228,99	26358	9592		9283	
21	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки									
		НР - 91%; СП - 8%	м2	50,3273	513,37	364,54	25837	18346	--	10887	39661
					148,83	88,88	7490	4473		2938	
22	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04									
		НР - 91%; СП - 8%	м2	41,8909	519,32	364,54	21755	15271	--	9289	33527
					154,78	88,88	6484	3723			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	5,4176	23594,72	3743,94	127827	20283	86736	23388	163311
		НР - 91%; СП - 8%			3840,73	903,18	20808	4893		12097	
24	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	4,5096	23748,35	3743,94	107096	16884	72199	20098	137369
		НР - 91%; СП - 8%			3994,36	903,18	18013	4073		10175	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4631	226837,00	--	105048	--	105048	--	113452
		СП - 8%			--	--	--	--		8404	
26	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1636	255874,00	--	41861	--	41861	--	45210
		СП - 8%			--	--	--	--		3349	
27	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0071	222453,00	--	1579	--	1579	--	1706
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
28	2105-0301-3302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,5682	223434,00	--	350389	--	350389	--	378420
		СП - 8%			--	--	--	--		28031	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5752064	897390	3798951	1156966	7461749
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1055724	215664	--	552721	
	Материалы		Тенге				5752064				
	Всего заработная плата		Тенге				1092376				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1271388			
		Накладные расходы	Тенге				2706574				
		Сметная прибыль	Тенге				1156963				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				552722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7461749				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1271388			861
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7461749				
		Сметная заработная плата	Тенге					1271388			861
		Рм-1									
		РАЗДЕЛ 2. РИГЕЛИ									
29	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,6275	31463,98	6032,81	19744	3786	4601	11128	33342
		НР - 91%; СП - 8%			18098,64	1389,76	11357	872		2470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,502	32187,92	6032,81	16158	3028	3681	9233	27423
		НР - 91%; СП - 8%			18822,59	1389,76	9449	698		2031	
31	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	10,1111	5140,45	2217,25	51976	22419	8911	23761	81796
		НР - 91%; СП - 8%			2041,88	540,55	20646	5466		6059	
32	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	8,0889	5222,13	2217,25	42241	17935	7129	19610	66800
		НР - 91%; СП - 8%			2123,56	540,55	17177	4372		4948	
33	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	10,1111	2726,14	1670,26	27564	16888	--	13462	44309
		НР - 91%; СП - 8%			1055,88	407,23	10676	4118		3282	
34	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	8,0889	2768,37	1670,26	22393	13511	--	11081	36152
		НР - 91%; СП - 8%			1098,12	407,23	8883	3294		2678	
35	1106-1907-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,9722	19970,17	2357,45	39385	4649	31551	3919	46769
		НР - 91%; СП - 8%			1614,98	568,67	3185	1122		3464	
36	1106-1907-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,5778	20034,77	2357,45	31611	3720	25241	3228	37626
		НР - 91%; СП - 8%			1679,58	568,67	2650	897		2787	
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2605	226837,00	--	59091	--	59091	--	63818
		СП - 8%			--	--	--	--		4727	
38	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0935	222453,00	--	20799	--	20799	--	22463
		СП - 8%			--	--	--	--		1664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2105-0301-3302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016									
		СП - 8%	т	0,6815	223434,00	--	152270	--	152270	--	164452
40	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012			--	--	--	--		12182	
		СП - 8%	т	0,094	588491,00	--	55318	--	55318	--	59744
41	ТСНРК8.04-08-2020, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245			--	--	--	--		4425	
		СП - 8%	т	0,094	5772,00	--	543	--	543	--	586
		Рм-2			--	--	--	--		43	
42	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,6967	31463,98	6032,81	21921	4203	5109	12356	37019
43	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04			18098,64	1389,76	12609	968		2742	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,5574	32187,92	6032,81	17942	3363	4087	10252	30449
44	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки			18822,59	1389,76	10492	775		2256	
		НР - 91%; СП - 8%	м2	11,2778	5140,45	2217,25	57973	25006	9939	26503	91234
45	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04			2041,88	540,55	23028	6096		6758	
		НР - 91%; СП - 8%	м2	9,0222	5222,13	2217,25	47115	20004	7952	21873	74507
46	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки			2123,56	540,55	19159	4877		5519	
		НР - 91%; СП - 8%	м2	11,2778	2726,14	1670,26	30745	18837	--	15016	49421
47	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04			1055,88	407,23	11908	4593		3661	
		НР - 91%; СП - 8%	м2	9,0222	2768,37	1670,26	24977	15069	--	12359	40323
48	1106-1907-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"			1098,12	407,23	9907	3674		2987	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	3,5	19970,17	2357,45	69896	8251	55993	6955	82999
					1614,98	568,67	5652	1990		[illegible]	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1106-1907-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	2,8	20034,77	2357,45	56097	6601	44793	5729	66772
		НР - 91%; СП - 8%			1679,58	568,67	4703	1592		4946	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3235	226837,00	--	73382	--	73382	--	79252
		СП - 8%			--	--	--	--		5871	
51	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0545	222453,00	--	12124	--	12124	--	13094
		СП - 8%			--	--	--	--		970	
52	2105-0301-3302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,782	223434,00	--	174725	--	174725	--	188703
		СП - 8%			--	--	--	--		13978	
53	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,094	588491,00	--	55318	--	55318	--	59744
		СП - 8%			--	--	--	--		4425	
54	ТСНРК8.04-08-2020, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,094	5772,00	--	543	--	543	--	586
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
		Рм-3									
55	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,5259	31463,98	6032,81	48011	9205	11189	27061	81078
		НР - 91%; СП - 8%			18098,64	1389,76	27617	2121		6006	
56	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,2207	32187,92	6032,81	39292	7364	8951	22453	66684
		НР - 91%; СП - 8%			18822,59	1389,76	22977	1696		4940	
57	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	23,1389	5140,45	2217,25	118944	51305	20392	54377	187187
		НР - 91%; СП - 8%			2041,88	540,55	47247	12508		13866	
58	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	18,5111	5222,13	2217,25	96667	41044	16314	44877	152868
		НР - 91%; СП - 8%			2123,56	540,55	39309	10006		11324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	23,1389	2726,14	1670,26	63080	38648	--	30808	101399
		НР - 91%; СП - 8%			1055,88	407,23	24432	9423		7511	
60	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	18,5111	2768,37	1670,26	51246	30918	--	25358	82732
		НР - 91%; СП - 8%			1098,12	407,23	20327	7538		6128	
61	1106-1907-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	4,6111	19970,17	2357,45	92084	10870	73767	9163	109347
		НР - 91%; СП - 8%			1614,98	568,67	7447	2622		8100	
62	1106-1907-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	3,6889	20034,77	2357,45	73906	8696	59014	7547	87970
		НР - 91%; СП - 8%			1679,58	568,67	6196	2098		6516	
63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,742	226837,00	--	168313	--	168313	--	181778
		СП - 8%			--	--	--	--		13465	
64	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,2355	222453,00	--	52388	--	52388	--	56579
		СП - 8%			--	--	--	--		4191	
65	2105-0301-3302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,675	223434,00	--	374252	--	374252	--	404192
		СП - 8%			--	--	--	--		29940	
66	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,094	588491,00	--	55318	--	55318	--	59744
		СП - 8%			--	--	--	--		4425	
67	ТСНРК8.04-08-2020, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,094	5772,00	--	543	--	543	--	586
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
		Рм-5									
68	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,9318	31463,98	6032,81	123710	23720	28830	69728	208913
		НР - 91%; СП - 8%			18098,64	1389,76	71160	5464		15475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	3,1454	32187,92	6032,81	101244	18976	23063	57854	171826
		НР - 91%; СП - 8%			18822,59	1389,76	59205	4371		12728	
70	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	62,4167	5140,45	2217,25	320850	138393	55009	146680	504933
		НР - 91%; СП - 8%			2041,88	540,55	127448	33739		37402	
71	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	49,9333	5222,13	2217,25	260758	110715	44007	121055	412358
		НР - 91%; СП - 8%			2123,56	540,55	106036	26992		30545	
72	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	62,4167	2726,14	1670,26	170156	104252	--	83104	273521
		НР - 91%; СП - 8%			1055,88	407,23	65905	25418		20261	
73	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	49,9333	2768,37	1670,26	138234	83401	--	68402	223167
		НР - 91%; СП - 8%			1098,12	407,23	54833	20334		16531	
74	1106-1907-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	12,1389	19970,17	2357,45	242416	28617	194195	24122	287860
		НР - 91%; СП - 8%			1614,98	568,67	19604	6903		21323	
75	1106-1907-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	9,7111	20034,77	2357,45	194560	22893	155356	19868	231582
		НР - 91%; СП - 8%			1679,58	568,67	16311	5522		17154	
76	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,872	226837,00	--	424639	--	424639	--	458610
		СП - 8%			--	--	--	--		33971	
77	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,641	222453,00	--	142592	--	142592	--	154000
		СП - 8%			--	--	--	--		11407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	2105-0301-3302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	4,47	223434,00	--	998750	--	998750	--	1078650
		СП - 8%			--	--	--	--		79900	
79	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,094	588491,00	--	55318	--	55318	--	59744
		СП - 8%			--	--	--	--		4425	
80	ТСНРК8.04-08-2020, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,094	5772,00	--	543	--	543	--	586
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5589664	916288	3775843	1018922	7137277
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				897534	222161	--	528684	
	Материалы		Тенге				5366221				
	Всего заработная плата		Тенге				899075				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1119694			
		Накладные расходы	Тенге				2653325				
		Сметная прибыль	Тенге				1018922				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				510811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6895954				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1119694			763
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				223443				
		Сметная прибыль	Тенге				223443				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17875				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				241318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7137273				
		Сметная заработная плата	Тенге					1119694			763
		Джм-1									
		РАЗДЕЛ 3. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									
81	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,6003	41428,87	1737,22	107727	4517	3849	91374	215030
		НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	99361	1051		15928	
82	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,8487	42957,32	1737,22	79415	3212	2736	67534	158706
		НР - 91%; СП - 8%			39739,66	404,00	73467	747		11756	
83	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	94,6825	4448,00	1873,42	421148	177381	88281	180784	650087
		НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	155486	43179		48155	
84	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	67,3175	4513,60						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1707,87	456,04	114969	30699		34913	
85	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	94,6825	2590,29	1342,20	245255	127083	--	135732	411467
		НР - 91%; СП - 8%			1248,09	327,24	118172	30984		30479	
86	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	67,3175	2640,22	1342,20	177733	90354	--	99561	299478
		НР - 91%; СП - 8%			1298,02	327,24	87379	22029		22184	
87	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	23,6706	23707,20	5015,89	561164	118729	378482	84262	697060
		НР - 91%; СП - 8%			2701,78	1210,06	63953	28643		51634	
88	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	16,8294	23815,27	5015,89	400797	84414	269095	61564	499350
		НР - 91%; СП - 8%			2809,85	1210,06	47288	20365		36989	
89	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	3,6944	222453,00	--	821830	--	821830	--	887577
		СП - 8%			--	--	--	--		65746	
90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7546	226837,00	--	171171	--	171171	--	184865
		СП - 8%			--	--	--	--		13694	
		Джм-2, Джм-4, Джм-6, Джм-8									
91	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	5,9489	41428,87	1737,22	246456	10335	8806	209043	491940
		НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	227315	2403		36440	
92	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	4,9518	42957,32	1737,22	212716	8602	7331	180893	425098
		НР - 91%; СП - 8%			39739,66	404,00	196783	2001		31489	
93	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	200,0391	4448,00	1873,42	889774	374758	186516	381950	1373461
		НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	328500	91225		101738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	166,5064	4513,69	1873,42	751558	311937	155250	327876	1165788
		НР - 91%; СП - 8%			1707,87	456,04	284371	75933		86355	
95	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	200,0391	2590,29	1342,20	518160	268493	--	286766	869321
		НР - 91%; СП - 8%			1248,09	327,24	249667	65461		64394	
96	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	166,5064	2640,22	1342,20	439613	223485	--	246260	740743
		НР - 91%; СП - 8%			1298,02	327,24	216128	54488		54870	
97	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	50,0098	23707,20	5015,89	1185592	250844	799633	178023	1472705
		НР - 91%; СП - 8%			2701,78	1210,06	135115	60515		109089	
98	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	41,6265	23815,27	5015,89	991346	208794	665588	152275	1235111
		НР - 91%; СП - 8%			2809,85	1210,06	116964	50371		91490	
99	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	9,3676	222453,00	--	2083851	--	2083851	--	2250559
		СП - 8%			--	--	--	--		166708	
100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5331	226837,00	--	347764	--	347764	--	375585
		СП - 8%			--	--	--	--		27821	
		Джм-3									
101	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,5236	41428,87	1737,22	63121	2647	2255	53539	125993
		НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	58219	616		9333	
102	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,0833	42957,32	1737,22	46536	1882	1604	39574	92998
		НР - 91%; СП - 8%			39739,66	404,00	43050	438		6889	
103	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	56,3206	4448,00	1873,42	250514	105512	52514	107537	386695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	92488	25684		28644	
104	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	40,043	4513,69	1873,42	180742	75018	37336	78851	280360
		НР - 91%; СП - 8%			1707,87	456,04	68388	18261		20767	
105	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	56,3206	2590,29	1342,20	145887	75594	--	80738	244755
		НР - 91%; СП - 8%			1248,09	327,24	70293	18430		18130	
106	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	40,043	2640,22	1342,20	105722	53746	--	59223	178141
		НР - 91%; СП - 8%			1298,02	327,24	51976	13104		13196	
107	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	14,0802	23707,20	5015,89	333802	70625	225135	50122	414638
		НР - 91%; СП - 8%			2701,78	1210,06	38042	17038		30714	
108	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	10,0107	23815,27	5015,89	238408	50213	160066	36620	297030
		НР - 91%; СП - 8%			2809,85	1210,06	28129	12114		22002	
109	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	2,2046	222453,00	--	490420	--	490420	--	529653
		СП - 8%			--	--	--	--		39234	
110	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4023	226837,00	--	91257	--	91257	--	98557
		СП - 8%			--	--	--	--		7301	
		Джм-5									
111	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	2,6174	41428,87	1737,22	108436	4547	3875	91975	216444
		НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	100014	1057		16033	
112	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	1,8609	42957,32	1737,22	79939	3233	2754	67980	159753
		НР - 91%; СП - 8%			39739,66	404,00	73952	752		11834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	95,8514	4448,00	1873,42	426347	179570	89372	183016	658112
		НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	157405	43712		48749	
114	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	68,1486	4513,69	1873,42	307601	127671	63541	134195	477140
		НР - 91%; СП - 8%			1707,87	456,04	116389	31078		35344	
115	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	95,8514	2590,29	1342,20	248283	128652	--	137408	416547
		НР - 91%; СП - 8%			1248,09	327,24	119631	31366		30855	
116	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	68,1486	2640,22	1342,20	179927	91469	--	100791	303175
		НР - 91%; СП - 8%			1298,02	327,24	88458	22301		22457	
117	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	23,9628	23707,20	5015,89	568091	120195	383154	85302	705664
		НР - 91%; СП - 8%			2701,78	1210,06	64742	28996		52271	
118	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	17,0372	23815,27	5015,89	405746	85457	272417	62324	505515
		НР - 91%; СП - 8%			2809,85	1210,06	47872	20616		37446	
119	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	4,0665	222453,00	--	904605	--	904605	--	976974
		СП - 8%			--	--	--	--		72368	
120	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4118	226837,00	--	93411	--	93411	--	100884
		СП - 8%			--	--	--	--		7473	
		Джм-7									
121	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,5236	41428,87	1737,22	63121	2647	2255	53539	125993
		НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	58219	616		9333	
122	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,0833	42957,32	1737,22	46536	[illegible]			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			39739,66	404,00	43050	438		6889	
123	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	60,5713	4448,00	1873,42	269421	113476	56476	115653	415880
		НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	99469	27623		30806	
124	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	43,0651	4513,69	1873,42	194382	80679	40154	84802	301519
		НР - 91%; СП - 8%			1707,87	456,04	73549	19639		22335	
125	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	60,5713	2590,29	1342,20	156897	81299	--	86832	263228
		НР - 91%; СП - 8%			1248,09	327,24	75599	19821		19498	
126	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	43,0651	2640,22	1342,20	113701	57802	--	63693	191585
		НР - 91%; СП - 8%			1298,02	327,24	55899	14093		14191	
127	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	15,1428	23707,20	5015,89	358993	75955	242126	53905	445930
		НР - 91%; СП - 8%			2701,78	1210,06	40912	18324		33032	
128	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	10,7663	23815,27	5015,89	256402	54003	172147	39384	319450
		НР - 91%; СП - 8%			2809,85	1210,06	30252	13028		23663	
129	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	2,2046	222453,00	--	490420	--	490420	--	529653
		СП - 8%			--	--	--	--		39234	
130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4023	226837,00	--	91257	--	91257	--	98557
		СП - 8%			--	--	--	--		7301	
		Джм-9									
131	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,809	41428,87	1737,22	116374	4880	4159	98708	232288
		НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	107335	1135		17207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,64	42957,32	1737,22	70450	2849	2428	59910	140789
		НР - 91%; СП - 8%			39739,66	404,00	65173	663		10429	
133	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	110,2057	4448,00	1873,42	490195	206462	102756	210424	756668
		НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	180977	50258		56050	
134	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	64,3397	4513,69	1873,42	290409	120536	59989	126695	450472
		НР - 91%; СП - 8%			1707,87	456,04	109884	29341		33368	
135	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	110,2057	2590,29	1342,20	285465	147918	--	157986	478927
		НР - 91%; СП - 8%			1248,09	327,24	137547	36064		35476	
136	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	64,3397	2640,22	1342,20	169871	86357	--	95157	286230
		НР - 91%; СП - 8%			1298,02	327,24	83514	21055		21202	
137	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	27,5514	23707,20	5015,89	653167	138195	440534	98077	811343
		НР - 91%; СП - 8%			2701,78	1210,06	74438	33339		60099	
138	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	16,085	23815,27	5015,89	383069	80681	257192	58841	477262
		НР - 91%; СП - 8%			2809,85	1210,06	45196	19464		35353	
139	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	3,6944	222453,00	--	821830	--	821830	--	887577
		СП - 8%			--	--	--	--		65746	
140	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7546	226837,00	--	171171	--	171171	--	184865
		СП - 8%			--	--	--	--		13694	
		Джм-10									
141	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,9201	41428,87	1737,22	79548	3336	2843	67473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	73369	776		11762	
142	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,5982	42957,32	1737,22	68654	2776	2366	58383	137201
		НР - 91%; СП - 8%			39739,66	404,00	63512	646		10163	
143	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	47,6283	4448,00	1873,42	211851	89228	44409	90940	327014
		НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	78214	21720		24223	
144	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	39,6444	4513,69	1873,42	178942	74271	36964	78066	277569
		НР - 91%; СП - 8%			1707,87	456,04	67707	18079		20561	
145	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	47,6283	2590,29	1342,20	123371	63927	--	68278	206981
		НР - 91%; СП - 8%			1248,09	327,24	59444	15586		15332	
146	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	39,6444	2640,22	1342,20	104670	53211	--	58633	176367
		НР - 91%; СП - 8%			1298,02	327,24	51459	12973		13064	
147	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	11,9071	23707,20	5015,89	282284	59725	190389	42387	350644
		НР - 91%; СП - 8%			2701,78	1210,06	32170	14408		25974	
148	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	9,9111	23815,27	5015,89	236036	49713	158474	36256	294075
		НР - 91%; СП - 8%			2809,85	1210,06	27849	11993		21783	
149	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	3,102	222453,00	--	690049	--	690049	--	745253
		СП - 8%			--	--	--	--		55204	
150	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4162	226837,00	--	94410	--	94410	--	101962
		СП - 8%			--	--	--	--		7553	
		Джм-11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование									
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,9621	41428,87	1737,22	81288	3409	2905	68948	162254
					38211,21	404,00	74974	793		12019	
152	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04									
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,6332	42957,32	1737,22	70158	2837	2418	59662	140205
					39739,66	404,00	64903	660		10386	
153	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки									
		НР - 91%; СП - 8%	м2	42,8655	4448,00	1873,42	190666	80305	39968	81846	294313
					1642,18	456,04	70393	19548		21801	
154	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04									
		НР - 91%; СП - 8%	м2	35,68	4513,69	1873,42	161048	66844	33267	70259	249812
					1707,87	456,04	60937	16271		18505	
155	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки									
		НР - 91%; СП - 8%	м2	42,8655	2590,29	1342,20	111034	57534	--	61450	186283
					1248,09	327,24	53500	14027		13799	
156	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04									
		НР - 91%; СП - 8%	м2	35,68	2640,22	1342,20	94203	47890	--	52770	158731
					1298,02	327,24	46313	11676		11758	
157	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	10,7164	23707,20	5015,89	254056	53752	171351	38148	315580
					2701,78	1210,06	28953	12967		23376	
158	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	8,92	23815,27	5015,89	212432	44742	142626	32630	264668
					2809,85	1210,06	25064	10794		19605	
159	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016									
		СП - 8%	т	3,1739	222453,00	--	706044	--	706044	--	762527
					--	--	--	--		56483	
160	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,4215	226837,00	--	95612	--	95612	--	103261
					--	--	--				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					25765202	5574199	14297259	6594958	34948975	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5893739	1353469	--	2588818		
	Материалы		Тенге					25765202					
	Всего заработная плата		Тенге					6132162					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						7247208				
		Накладные расходы	Тенге					8165101					
		Сметная прибыль	Тенге					6594959					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2588813					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					34948974					
		Сметная заработная плата	Тенге										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге						7247208			4832	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					34948974					
		Сметная заработная плата	Тенге										
									7247208			4832	

РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

		Плита /верх на отм.+5.900...+23.900/											
161	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия		1377,7397	2601,72	63,04	3584487	86853	1095897	2204626	6252242	
		НР - 91%; СП - 8%				1743,24	15,19	2401737	20928		463129		
162	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2 перекрытия		1033,3048	2671,45	63,04	2760418	65140	821923	1719037	4837811	
		НР - 91%; СП - 8%				1812,97	15,19	1873355	15696		358356		
163	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия		1377,7397	1055,55	31,81	1454273	43832	–	1293226	2967298	
		НР - 91%; СП - 8%				1023,74	7,76	1410441	10687		219800		
164	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2 перекрытия		1033,3048	1096,50	31,81	1133018	32874	--	1008425	2312758	
		НР - 91%; СП - 8%				1064,68	7,76	1100144	8015		171315		
165	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т		25,7633	26990,33	1200,33	695360	30924	41180	573983	1370890	
		НР - 91%; СП - 8%				24191,64	290,88	623256	7494		101547		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	20
166	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т		19,3224	27958,00	1200,33	540216	23193	30885	447500	1066733	
		НР - 91%; СП - 8%				25159,31	290,88	486138	5620		79017		
167	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3		275,5479	20071,27	2705,08	5530597	745380	4426408	490140	6502397	
		НР - 91%; СП - 8%				1302,17	652,54	358809	179806		481659		
168	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3		206,661	20123,36	2705,08	4158714	559035	3319808	377401	4899004	
		НР - 91%; СП - 8%				1354,25	652,54	279871	134855		362889		
169	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т		43,7905	222453,00	--	9741328	--	9741328	--	10520634	
		СП - 8%				--	--	--	--		779306		
170	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		2,2105	226837,00	--	501423	--	501423	--	541537	
		СП - 8%				--	--	--	--		40114		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					30099833	1587231	19978852	8114338	41271304	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8533752	383102	--	3057132		
	Материалы		Тенге					30099833					
	Всего заработная плата		Тенге					9736098					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						8916854				
		Накладные расходы	Тенге					10242751					
		Сметная прибыль	Тенге					8114337					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3057134					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					41271304					
		Сметная заработная плата	Тенге									6238	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге						8916854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					41271304					
		Сметная заработная плата	Тенге									6238	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						8916854				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										90819305	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					16380749					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						8975108				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2174396				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							41850905			
		- Накладные расходы	Тенге								16885184		
		- Сметная прибыль	Тенге								6727355		
		Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге								91 636 679	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%		Тенге								92 626 355	
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								94 478 882	
		в том числе в текущих ценах на 2021 год, К=1,050036		Тенге								99 206 227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2
		НДС на 2021год, - 12 %										
		Итого с НДС	Тенге								11 904 747	
		Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости, 0,9	Тенге								111 110 975	
		Итого с учетом тендерной скидки, 10%	Тенге								99 999 879	
		в т.ч. НДС									90 000 000	
											9 642 857	

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Директор _____ Орынбеков Н.К.

ТОО" Риголит"
Начальник участка

_____ Дорохов А.Ю.

Технадзор: ТОО "MSK Engineering"

Инженер-эксперт _____ Серкенов С.

Сметный отдел технадзора _____

Авторский надзор: ТОО "НИИГЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"

Инженер-эксперт _____ Джумагалиев У.А.

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист отдела строительства жилья
и инженерных сетей _____ Нургожаев А.Д.

Отдел сметной работы _____

ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"