Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №9 Жилой дом №32 (Без наружных инженерных сетей).

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат
за 29 октября 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№18	10.02.2021				
		доп.согл. №1	03.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	173 390 000	11 955 357							1 434 643	**13 390 000**

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ
"Управление комфортной городской среды
города Алматы" _____ Байназаров С.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Риголит" _____ Орынбеков Н.К.

Технадзор:
ТОО "MSK Engineering"
Директор _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Риголит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №9. Жилой дом №32 (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №32**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18** от **10.02.2021 г.**

Акт выполненных работ №3

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-02 Архитектурно-строительные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
			ПЕРВЫЙ ЭТАЖ										
1	3	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		41,8407	5563,42	288,7	232777	12079	108578	107630	367640	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			2679,68	86,31	112120	3611		27233		
2	4	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0985	450224		44347		44347		47895	
				т							3548		
3	5	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м		0,9235	31474,15	2937,6	29066	2713	19639	6935	38881	
				м3 кладки		7270,4	804,15	6714	743		2880		
4	6	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,0141	542075,83	2570,63	7643	37	6348	1183	9532	
			т металлических изделий			89281,2	964,98	1259	14		706		
5	7	Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м		90,7515	5108,51	78,17	463605	7094	284694	161630	675254	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1893,27	21,8	171817	1978		50019		
6	8	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		27,7672	32673,46	531,77	907250	14766	680008	201664	1197627	
				м3		7652,07	157,26	212477	4367		88713		
			УСИЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК И ПРОЕМОВ										
			ПЕРВЫЙ ЭТАЖ*										
			П1 Металлическая стойка /толщина стен - 120 мм/										
7	19	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		1,3579	91851,83	2570,63	124726	3490	0	113967	257788	
			т металлических изделий			89281,2	964,98	121235	1310		19095		
8	20	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		1,1707	521308		610295		610295		659119	
				т							48824		
9	21	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм		0,0821	540172		44348		44348		47896	
				т							3548		
10	22	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,1051	438170		46052		46052		49736	Казахстан
				т							3684		
11	23	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами		0,0101	218020,13	1276,13	2202	13	0	2591	5176	
				т болтов		216744	661,19	2189	7		383		
12	24	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90		288	33		9504		9504		10264	
				шт.							760		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	25	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		70,6118	106,47	2,73	7518	192	3101	2933	11287	
				м2		59,83	0,36	4225	25		836		
14	26	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		70,6118	88	1,96	6214	138	3606	1721	8570	
				м2		34,97	0,36	2469	25		635		
			Перемычка /толщина стен - 120 мм/										
15	27	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,0558	37908,32	11274,33	2115	629	264	997	3361	
				т конструкций		21911,4	3976,57	1223	222		249		
16	28	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		0,0483	521308		25179		25179		27193	
				т							2014		
17	29	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0075	438170		3286		3286		3549	Казахстан
				т							263		
18	30	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		2,9021	106,47	2,73	309	8	127	121	464	
				м2		59,83	0,36	174	1		34		
19	31	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		2,9021	88	1,96	255	6	148	71	352	
				м2		34,97	0,36	101	1		26		
			Металлическая стойка /толщина стен - 100 мм/										
20	32	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		2,4863	91851,83	2570,63	228371	6391	0	208673	472007	
				т металлических изделий		89281,2	964,98	221980	2399		34963		
21	33	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		2,0885	521308		1088752		1088752		1175852	
				т							87100		
22	34	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм		0,1744	540172		94206		94206		101742	
				т							7536		
23	35	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,2234	438170		97887		97887		105718	Казахстан
				т							7831		
24	36	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами		0,0214	218020,13	1276,13	4666	27	0	5490	10968	
				т болтов		216744	661,19	4638	14		812		
25	37	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90		612	33		20196		20196		21812	
				шт.							1616		
26	38	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		129,285	106,47	2,73	13765	353	5677	5369	20665	
				м2		59,83	0,36	7735	47		1531		
27	39	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		129,285	88	1,96	11377	254	6603	3152	15691	
				м2		34,97	0,36	4521	47		1162		
			Перемычка /толщина стен - 100 мм/										
28	40	Е11-099302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,1454	37908,32	11274,33	5512	1639	687	2597	8758	
				т конструкций		21911,4	3976,57	3186	578		649		
29	41	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		0,1224	521308		63808		63808		68913	
				т							5105		
30	42	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0231	438170		10122		10122		10932	Казахстан
				т							810		
31	43	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		7,5629	106,47	2,73	805	21	332	314	1209	
				м2		59,83	0,36	452	3		90		
32	44	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		7,5629	88	1,96	666	15	386	184	918	
				м2		34,97	0,36	264	3		68		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Металлическая стойка /толщина стен - 250 мм/										
33	45	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		2,3967	91851,83	2570,63	220141	6161	0	201153	454998	
				т металлических изделий		89281,2	964,98	213980	2313		33704		
34	46	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		2,3083	521308		1203335		1203335		1299602	
				т							96267		
35	47	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм		0,0388	540172		20959		20959		22636	
				т							1677		
36	48	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0496	438170		21733		21733		23472	Казахстан
				т							1739		
37	49	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами		0,0048	218020,13	1276,13	1046	6	0	1231	2459	
				т болтов		216744	661,19	1040	3		182		
38	50	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90		136	33		4488		4488		4847	
				шт.							359		
39	51	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		124,6263	106,47	2,73	13269	340	5472	5176	19921	
				м2		59,83	0,36	7456	45		1476		
40	52	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		124,6263	88	1,96	10967	244	6365	3038	15125	
				м2		34,97	0,36	4358	45		1120		
			Металлическая стойка /толщина стен - 300 мм										
41	53	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		7,1112	91851,83	2570,63	653177	18280	0	596836	1350014	
				т металлических изделий		89281,2	964,98	634896	6862		100001		
42	54	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		6,833	521308		3562098		3562098		3847066	
				т							284968		
43	55	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм		0,122	540172		65901		65901		71173	
				т							5272		
44	56	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,1562	438170		68442		68442		73917	Казахстан
				т							5475		
45	57	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами		0,015	218020,13	1276,13	3270	19	0	3848	7687	
				т болтов		216744	661,19	3251	10		569		
46	58	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90		428	33		14124		14124		15254	
				шт.							1130		
47	59	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		369,7834	106,47	2,73	39371	1009	16237	15358	59107	
				м2		59,83	0,36	22124	133		4378		
48	60	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		369,7834	88	1,96	32541	725	18885	9014	44879	
				м2		34,97	0,36	12931	133		3324		
			Перемычка /толщина стен - 300 мм/										
49	61	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		1,5063	37908,32	11274,33	57101	16983	7114	26907	90729	
				т конструкций		21911,4	3976,57	33005	5990		6721		
50	62	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		1,4127	521308		736452		736452		795368	
				т							58916		
51	63	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0936	438170		41013		41013		44294	Казахстан
				т							3281		
52	64	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		78,3255	106,47	2,73	8339	214	3439	3253	12519	
				м2		59,83	0,36	4686	28		927		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	65	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		78,3255	88	1,96	6893	153	4000	1909	9506	
				м2		34,97	0,36	2739	28		704		
			Балконы. Металлическая стойка /толщина стен - 100 мм/										
54	66	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,2429	91851,83	2570,63	22311	624	0	20386	46113	
				т металлических изделий		89281,2	964,98	21686	234		3416		
55	67	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		0,217	521308		113124		113124		122174	
				т							9050		
56	68	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0259	438170		11349		11349		12257	Казахстан
				т							908		
57	69	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами		0,0017	218020,13	1276,13	371	2	0	436	872	
				т болтов		216744	661,19	368	1		65		
58	70	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90		48	33		1584		1584		1711	
				шт.							127		
59	71	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		12,6329	106,47	2,73	1345	35	555	525	2020	
				м2		59,83	0,36	756	5		150		
60	72	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		12,6329	88	1,96	1112	25	645	308	1534	
				м2		34,97	0,36	442	5		114		
			Деталь прохода ГСВ через лоджии										
61	73	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,1326	37908,32	11274,33	5027	1495	626	2369	7988	
				т конструкций		21911,4	3976,57	2905	527		592		
62	74	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0438	438170		19192		19192		20727	Казахстан
				т							1535		
63	75	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,0888	504168		44770		44770		48352	Казахстан
				т							3582		
64	76	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		6,8952	106,47	2,73	734	18	303	286	1102	
				м2		59,83	0,36	413	2		82		
65	77	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		6,8952	88	1,96	607	13	352	168	837	
				м2		34,97	0,36	241	2		62		
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									13967029	
			ИТОГО:					11 213 010	96 211	9 270 737	1 719 423	13 967 029	
								1 846 056	31 761		1 034 596		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							-			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		125 703					
			Итого с временными									14 092 732	
			Зимние удорожания			1,08 %		152 202					
			Итого с зимними удорожаниями									14 244 934	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		284 899					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14 529 833	
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1									14 529 833	
			НДС			12 %		1 743 580					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**16 273 413**	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости				**1**					**14 877 779**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						**13 390 000**	
			в т.ч. НДС			*12%*						*1 434 643*	

Заказчик

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист отдела жилищной политики

Нургожаев А.

Отдел сметной работы

Технический надзор
ТОО "MSK" Engineering инженер-эксперт

Сапаев Б.К.

Сметный отдел технадзора

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)
Инженер-эксперт

Джумагалиев У.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Риголит"

Орынбеков Н.К.