Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №9 Жилой дом №32 (Без наружных инженерных сетей).

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат
за 19 ноября 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№18	10.02.2021				
		доп.согл. №1	03.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	473 390 000	267 857 143							32 142 857	**300 000 000**

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ
"Управление комфортной городской среды
города Алматы" _____ Байназаров С.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Риголит" _____ Орынбеков Н.К.

Технадзор:
ТОО "MSK Engineering"
Директор _____

Форма по приложению 54
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Риголит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №9. Жилой дом №32 (без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект: Жилой дом №32

(наименование)

Договор подряда (контракт) №18 от 10.02.2021 г.

Акт выполненных работ №4

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-01 Конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КОЛОННЫ										
			Км-1										
1	1	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм		1,6357	54663,82	2979,07	89414	4873	3718	74586	177120	
				т		49411,47	696,93	80822	1140		13120		
2	2	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		1,1633	56640,28	2979,07	65890	3466	2645	55137	130709	
				т		51387,93	696,93	59780	811		9682		
3	3	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями		4,0608	54663,82	2979,07	221979	12097	9231	185167	439718	
				т		49411,47	696,93	200650	2830		32572		
4	4	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		2,8871	56640,28	2979,07	163526	8601	6563	136841	324396	
				т		51387,93	696,93	148362	2012		24029		
5	5	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		239,0545	2154,58	986,95	515062	235934	119274	200552	772863	
				м2		668,69	253,22	159853	60533		57249		
6	6	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		169,9636	2181,33	986,95	370746	167745	84802	146726	558870	
				м2		695,44	253,22	118199	43038		41398		
7	7	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		239,0545	540,71	376,26	129259	89946	0	57154	201326	
				м2		164,45	98,28	39313	23494		14913		
8	8	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		169,9636	547,29	376,26	93019	63950	0	41653	145446	
				м2		171,03	98,28	29069	16704		10774		

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1.6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		25,6923	26423,88	3863,98	678890	99274	470609	122546	865551	
				м3		4242,76	998,75	109006	25660		64115		
10	10	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1.6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		18,2668	26593,59	3863,98	485780	70583	334596	89950	621788	
				м3		4412,47	998,75	80602	18244		46058		
11	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,052	392348		805098		805098		869506	
				т							64408		
12	12	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,7125	419679		299021		299021		322943	
				т							23922		
13	13	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		0,0337	386312		13019		13019		14060	
				т							1041		
14	14	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016		6,948	377731		2624475		2624475		2834433	
				т							209958		
			Км-2										
15	15	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм		0,3458	54663,82	2979,07	18903	1030	786	15768	37445	
				т		49411,47	696,93	17086	241		2774		
16	16	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,2878	56640,28	2979,07	16301	858	654	13641	32337	
				т		51387,93	696,93	14789	201		2395		
17	17	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями		0,8558	54663,82	2979,07	46781	2549	1945	39023	92668	
				т		49411,47	696,93	42286	596		6864		
18	18	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,7124	56640,28	2979,07	40351	2122	1619	33766	80046	
				т		51387,93	696,93	36609	496		5929		
19	19	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		50,3273	2154,58	986,95	108434	49671	25110	42221	162707	
				м2		668,69	253,22	33653	12744		12052		
20	20	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		41,8909	2181,33	986,95	91378	41345	20901	36164	137745	
				м2		695,44	253,22	29133	10608		10203		
21	21	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		50,3273	540,71	376,26	27212	18936	0	12032	42384	
				м2		164,45	98,28	8276	4946		3140		
22	22	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		41,8909	547,29	376,26	22926	15762	0	10266	35847	
				м2		171,03	98,28	7165	4117		2655		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		5,4176	26423,88	3863,98	143154	20934	99235	25841	182515	
				м3		4242,76	998,75	22986	5411		13520		
24	24	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		4,5096	26593,59	3863,98	119926	17425	82603	22206	153503	
				м3		4412,47	998,75	19898	4504		11371		
25	25	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,4631	392348		181696		181696		196232	
				т							14536		
26	26	С1261-102-0252	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,1636	419679		68659		68659		74152	
				т							5493		
27	27	С1214-210-0301	**Сталь арматуркая термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**		0,0071	386312		2743		2743		2962	
				т							219		
28	28	С1214-210-0302	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016**		1,5682	377731		592358		592358		639747	
				т							47389		
			Итого по разделу: 1. КОЛОННЫ									10149019	
			Раздел: 2. РИГЕЛИ										
			Рм-1										
29	29	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**		0,502	34841,39	6245,62	17490	3135	4314	9839	29515	
				т		20001,87	1536,82	10041	771		2186		
30	30	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		0,4016	35641,46	6245,62	14314	2508	3451	8164	24276	
				т		20801,94	1536,82	8354	617		1798		
31	31	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**		8,0889	5479,42	2288,5	44322	18511	7566	21003	70551	
				м2		2255,62	597,75	18245	4835		5226		
32	32	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		6,4711	5569,64	2288,5	36042	14809	6052	17334	57646	
				м2		2345,84	597,75	15180	3868		4270		
33	33	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**		8,0889	2890,63	1723,93	23382	13945	0	11903	38108	
				м2		1166,7	450,32	9437	3643		2823		
34	34	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		6,4711	2937,3	1723,93	19008	11156	0	9797	31109	
				м2		1213,37	450,32	7852	2914		2304		
35	35	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**		1,5778	22522,35	2432,99	35536	3839	28881	3465	42121	
				м3		1784,53	628,85	2816	992		3120		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	Е11-061907-0401 Изм. к доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		1,2622	22593,73	2432,99	28518	3071	23104	2854	33882	
				м3		1855,91	628,85	2343	794		2510		
37	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2084	392348		81765		81765		88306	
				т							6541		
38	38	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		0,0748	386312		28896		28896		31208	
				т							2312		
39	39	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016		0,5452	377731		205939		205939		222414	
				т							16475		
40	40	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012		0,0752	685096		51519		51519		55641	Казахстан
				т							4122		
41	41	ССНРК8.04-08-2020, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245		0,0752	5772		434		434		469	
				т							35		
			Рм-2										
42	42	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,5574	34841,39	6245,62	19421	3482	4790	10925	32774	
				т		20001,87	1536,82	11149	857		2428		
43	43	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,4459	35641,46	6245,62	15893	2785	3832	9064	26954	
				т		20801,94	1536,82	9276	685		1997		
44	44	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		9,0222	5479,42	2288,5	49436	20647	8438	23427	78692	
				м2		2255,62	597,75	20351	5393		5829		
45	45	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		7,2178	5569,64	2288,5	40201	16517	6751	19334	64298	
				м2		2345,84	597,75	16932	4314		4763		
46	46	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		9,0222	2890,63	1723,93	26080	15554	0	13276	42504	
				м2		1166,7	450,32	10526	4063		3148		
47	47	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		7,2178	2937,3	1723,93	21201	12443	0	10927	34698	
				м2		1213,37	450,32	8758	3250		2570		
48	48	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		2,8	22522,35	2432,99	63063	6813	51254	6149	74749	
				м3		1784,53	628,85	4997	1761		5537		
49	49	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		2,24	22593,73	2432,99	50610	5450	41003	5065	60129	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		1855,91	628,85	4157	1409		4454		
50	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2588	392348		101540		101540		109663	
				т							8123		
51	51	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		0,0436	386312		16843		16843		18190	
				т							1347		
52	52	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016		0,6256	377731		236309		236309		255214	
				т							18905		
53	53	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012		0,0752	685096		51519		51519		55641	Казахстан
				т							4122		
54	54	ССНРК8.04-08-2020, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245		0,0752	5772		434		434		469	
				т							35		
			Рм-3										
55	55	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		1,2207	34841,39	6245,62	42531	7624	10491	23926	71774	
				т		20001,87	1536,82	24416	1876		5317		
56	56	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,9766	35641,46	6245,62	34807	6100	8393	19853	59033	
				т		20801,94	1536,82	20315	1501		4373		
57	57	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		18,5111	5479,42	2288,5	101430	42363	17313	48065	161455	
				м2		2255,62	597,75	41754	11065		11960		
58	58	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		14,8089	5569,64	2288,5	82480	33890	13851	39668	131920	
				м2		2345,84	597,75	34739	8852		9772		
59	59	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		18,5111	2890,63	1723,93	53509	31912	0	27239	87208	
				м2		1166,7	450,32	21597	8336		6460		
60	60	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		14,8089	2937,3	1723,93	43498	25530	0	22420	71191	
				м2		1213,37	450,32	17969	6669		5273		
61	61	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		3,6889	22522,35	2432,99	83083	8975	67525	8101	98479	
				м3		1784,53	628,85	6583	2320		7295		
62	62	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		2,9511	22593,73	2432,99	66676	7180	54019	6673	79217	
				м3		1855,91	628,85	5477	1856		5868		
63	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,5936	392348		232898		232898		251530	
				т							18632		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	64	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		0,1884	386312		72781		72781		78603	
				т							5822		
65	65	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016		1,34	377731		506160		506160		546653	
				т							40493		
66	66	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012		0,0752	685096		51519		51519		55641	Казахстан
				т							4122		
67	67	ССНРК8.04-08-2020, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245		0,0752	5772		434		434		469	
				т							35		
			Рм-4										
68	68	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,4254	35641,46	6245,62	15162	2657	3656	8648	25715	
				т		20801,94	1536,82	8849	654		1905		
69	69	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		6,72	5569,64	2288,5	37428	15379	6285	18001	59863	
				м2		2345,84	597,75	15764	4017		4434		
70	70	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		6,72	2937,3	1723,93	19739	11585	0	10174	32306	
				м2		1213,37	450,32	8154	3026		2393		
71	71	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		1,32	22593,73	2432,99	29824	3211	24162	2985	35434	
				м3		1855,91	628,85	2450	830		2625		
72	72	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0988	392348		38764		38764		41865	
				т							3101		
73	73	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		0,0348	386312		13444		13444		14519	
				т							1075		
74	74	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016		0,2542	377731		96019		96019		103701	
				т							7682		
75	75	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012		0,0376	685096		25760		25760		27821	Казахстан
				т							2061		
76	76	ССНРК8.04-08-2020, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245		0,0376	5772		217		217		234	
				т							17		
			Рм-5										
77	77	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		3,1454	34841,39	6245,62	109590	19645	27031	61650	184939	
				т		20001,87	1536,82	62914	4834		13699		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	78	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		2,5164	35641,46	6245,62	89688	15716	21626	51154	152109	
				т		20801,94	1536,82	52346	3867		11267		
79	79	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		49,9333	5479,42	2288,5	273606	114273	46703	129655	435522	
				м2		2255,62	597,75	112631	29848		32261		
80	80	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		39,9467	5569,64	2288,5	222489	91418	37362	107004	355852	
				м2		2345,84	597,75	93709	23878		26359		
81	81	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		49,9333	2890,63	1723,93	144339	86082	0	73476	235240	
				м2		1166,7	450,32	58257	22486		17425		
82	82	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		39,9467	2937,3	1723,93	117335	68866	0	60478	192038	
				м2		1213,37	450,32	48470	17989		14225		
83	83	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		9,7111	22522,35	2432,99	218717	23627	177760	21327	259248	
				м3		1784,53	628,85	17330	6107		19204		
84	84	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		7,7689	22593,73	2432,99	175528	18901	142208	17567	208543	
				м3		1855,91	628,85	14418	4885		15448		
85	85	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,4976	392348		587580		587580		634586	
				т							47006		
86	86	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		0,5128	386312		198101		198101		213949	
				т							15848		
87	87	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016		3,576	377731		1350766		1350766		1458827	
				т							108061		
88	88	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012		0,0752	685096		51519		51519		55641	Казахстан
				т							4122		
89	89	ССНРК8.04-08-2020, раздел 2106, таб.6. п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245		0,0752	5772		434		434		469	
				т							35		
			Итого по разделу: 2. РИГЕЛИ									8000815	
			Раздел: 3. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ										
			Джм-1										
90	90	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		2,6003	45521,91	1797	118371	4673	3850	101019	236941	
				т		42244,47	446,75	109848	1162		17551		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	91	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		1,8487	47211,69	1797	87280	3322	2737	74663	174898	
				т		43934,25	446,75	81221	826		12955		
92	92	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		94,6825	4830,49	1933,78	457363	183095	102460	199795	709731	
				м2		1814,57	504,29	171808	47747		52573		
93	93	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		67,3175	4903,07	1933,78	330063	130178	72847	146497	514685	
				м2		1887,15	504,29	127038	33948		38125		
94	94	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		94,6825	2764,46	1385,34	261746	131168	0	150006	444692	
				м2		1379,12	361,87	130579	34263		32940		
95	95	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		67,3175	2819,62	1385,34	189810	93257	0	110031	323828	
				м2		1434,28	361,87	96552	24360		23987		
96	96	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		23,6706	26460,34	5176,76	626332	122537	433092	93163	777055	
				м3		2986,95	1338,11	70703	31674		57560		
97	97	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		16,8294	26579,82	5176,76	447322	87122	307921	68067	556620	
				м3		3106,43	1338,11	52279	22520		41231		
98	98	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		3,6944	386312		1427191		1427191		1541366	
				т							114175		
99	99	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,7546	392348		296066		296066		319751	
				т							23685		
			Джм-2, Джм-4, Джм-6, Джм-8										
100	100	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		5,9489	45521,91	1797	270805	10691	8807	231109	542067	
				т		42244,47	446,75	251368	2658		40153		
101	101	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		4,9518	47211,69	1797	233783	8898	7331	199987	468472	
				т		43934,25	446,75	217554	2212		34702		
102	102	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		200,0391	4830,49	1933,78	966287	386832	216470	422115	1499474	
				м2		1814,57	504,29	362985	100878		111072		
103	103	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		166,5064	4903,07	1933,78	816393	321987	180183	362353	1273046	
				м2		1887,15	504,29	314223	83968		94300		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	104	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		200,0391	2764,46	1385,34	553000	277122	0	316922	939516	
				м2		1379,12	361,87	275878	72388		69594		
105	105	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		166,5064	2819,62	1385,34	469486	230668	0	272155	800972	
				м2		1434,28	361,87	238818	60254		59331		
106	106	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		50,0098	26460,34	5176,76	1323276	258889	915011	196829	1641713	
				м3		2986,95	1338,11	149377	66919		121608		
107	107	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		41,6265	26579,82	5176,76	1106425	215491	761625	168360	1376768	
				м3		3106,43	1338,11	129310	55701		101983		
108	108	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		9,3676	386312		3618816		3618816		3908321	
				т							289505		
109	109	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,5331	392348		601509		601509		649630	
				т							48121		
			Джм-3										
110	110	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		1,5236	45521,91	1797	69357	2738	2256	59190	138831	
				т		42244,47	446,75	64364	681		10284		
111	111	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		1,0833	47211,69	1797	51144	1947	1604	43751	102487	
				т		43934,25	446,75	47594	484		7592		
112	112	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		56,3206	4830,49	1933,78	272056	108912	60947	118846	422174	
				м2		1814,57	504,29	102198	28402		31272		
113	113	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		40,043	4903,07	1933,78	196334	77434	43332	87142	306154	
				м2		1887,15	504,29	75567	20193		22678		
114	114	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		56,3206	2764,46	1385,34	155696	78023	0	89229	264519	
				м2		1379,12	361,87	77673	20381		19594		
115	115	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		40,043	2819,62	1385,34	112906	55473	0	65450	192625	
				м2		1434,28	361,87	57433	14490		14269		
116	116	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		14,0802	26460,34	5176,76	372567	72890	257620	55417	462223	
				м3		2986,95	1338,11	42057	18841		34239		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	117	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		10,0107	26579,82	5176,76	266083	51823	183162	40489	331098	
				м3		3106,43	1338,11	31098	13395		24526		
118	118	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		2,2046	386312		851663		851663		919796	
				т							68133		
119	119	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4023	392348		157842		157842		170469	
				т							12627		
			Джм-5										
120	120	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		2,6174	45521,91	1797	119149	4703	3875	101683	238499	
				т		42244,47	446,75	110571	1169		17667		
121	121	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		1,8609	47211,69	1797	87856	3344	2755	75156	176053	
				т		43934,25	446,75	81757	831		13041		
122	122	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		95,8514	4830,49	1933,78	463009	185356	103725	202262	718493	
				м2		1814,57	504,29	173929	48337		53222		
123	123	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		68,1486	4903,07	1933,78	334138	131785	73746	148306	521039	
				м2		1887,15	504,29	128607	34367		38595		
124	124	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		95,8514	2764,46	1385,34	264977	132787	0	151857	450181	
				м2		1379,12	361,87	132191	34686		33347		
125	125	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		68,1486	2819,62	1385,34	192153	94409	0	111389	327825	
				м2		1434,28	361,87	97745	24661		24283		
126	126	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		23,9628	26460,34	5176,76	634064	124050	438438	94313	786647	
				м3		2986,95	1338,11	71576	32065		58270		
127	127	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		17,0372	26579,82	5176,76	452846	88198	311723	68907	563493	
				м3		3106,43	1338,11	52925	22798		41740		
128	128	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		4,0665	386312		1570938		1570938		1696613	
				т							125675		
129	129	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4118	392348		161569		161569		174495	
				т							12926		
			Джм-7										
130	130	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		1,5236	45521,91	1797	69357	2738	2256	59190	138831	
				т		42244,47	446,75	64364	681		10284		

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	131	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		1,0833	47211,69	1797	51144	1947	1604	43751	102487	
				т		43934,25	446,75	47594	484		7592		
132	132	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		60,5713	4830,49	1933,78	292589	117132	65547	127815	454036	
				м2		1814,57	504,29	109911	30546		33632		
133	133	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		43,0651	4903,07	1933,78	211151	83278	46602	93719	329260	
				м2		1887,15	504,29	81270	21717		24390		
134	134	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		60,5713	2764,46	1385,34	167447	83912	0	95963	284483	
				м2		1379,12	361,87	83535	21919		21073		
135	135	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		43,0651	2819,62	1385,34	121427	59660	0	70390	207162	
				м2		1434,28	361,87	61768	15584		15345		
136	136	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		15,1428	26460,34	5176,76	400684	78391	277062	59599	497106	
				м3		2986,95	1338,11	45231	20263		36823		
137	137	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		10,7663	26579,82	5176,76	286166	55734	196987	43545	356088	
				м3		3106,43	1338,11	33445	14406		26377		
138	138	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		2,2046	386312		851663		851663		919796	
				т							68133		
139	139	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4023	392348		157842		157842		170469	
				т							12627		
			Джм-9										
140	140	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		2,809	45521,91	1797	127871	5048	4159	109127	255958	
				т		42244,47	446,75	118665	1255		18960		
141	141	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		1,64	47211,69	1797	77427	2947	2428	66234	155154	
				т		43934,25	446,75	72052	733		11493		
142	142	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		110,2057	4830,49	1933,78	532348	213114	119258	232552	826092	
				м2		1814,57	504,29	199976	55576		61192		
143	143	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		64,3397	4903,07	1933,78	315462	124419	69625	140017	491917	
				м2		1887,15	504,29	121419	32446		36438		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
144	144	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		110,7057	2764,46	1385,34	304659	152672	0	174599	517599	
				м2		1379,12	361,87	151987	39880		38341		
145	145	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		64,3397	2819,62	1385,34	181414	89133	0	105163	309503	
				м2		1434,28	361,87	92281	23283		22926		
146	146	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		27,5514	26460,34	5176,76	729019	142627	504098	108437	904453	
				м3		2986,95	1338,11	82295	36867		66997		
147	147	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		16,085	26579,82	5176,76	427536	83268	294301	65056	531999	
				м3		3106,43	1338,11	49967	21523		39407		
148	148	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		3,6944	386312		1427191		1427191		1541366	
				т							114175		
149	149	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,7546	392348		296066		296066		319751	
				т							23685		
			Джм-10										
150	150	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		2,3996	45521,91	1797	109234	4312	3552	93222	218653	
				т		42244,47	446,75	101370	1072		16197		
151	151	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		1,9973	47211,69	1797	94296	3589	2957	80664	188957	
				т		43934,25	446,75	87750	892		13997		
152	152	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		59,523	4830,49	1933,78	287525	115105	64412	125603	446178	
				м2		1814,57	504,29	108009	30017		33050		
153	153	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		49,5452	4903,07	1933,78	242924	95809	53615	107821	378805	
				м2		1887,15	504,29	93499	24985		28060		
154	154	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		59,523	2764,46	1385,34	164549	82460	0	94302	279559	
				м2		1379,12	361,87	82089	21540		20708		
155	155	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		49,5452	2819,62	1385,34	139699	68637	0	80982	238335	
				м2		1434,28	361,87	71062	17929		17654		
156	156	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		14,8808	26460,34	5176,76	393751	77034	272268	58568	488505	
				м3		2986,95	1338,11	44448	19912		36186		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157	157	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		12,3863	26579,82	5176,76	329226	64121	226628	50097	409669	
				м3		3106,43	1338,11	38477	16574		30346		
158	158	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		3,8767	386312		1497616		1497616		1617425	
				т							119809		
159	159	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,5202	392348		204099		204099		220427	
				т							16328		
			Джм-11										
160	160	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		2,4522	45521,91	1797	111629	4407	3630	95266	223447	
				т		42244,47	446,75	103592	1096		16552		
161	161	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		2,0411	47211,69	1797	96364	3668	3022	82433	193101	
				т		43934,25	446,75	89674	912		14304		
162	162	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		53,5707	4830,49	1933,78	258773	103594	57971	113043	401561	
				м2		1814,57	504,29	97208	27015		29745		
163	163	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		44,5907	4903,07	1933,78	218631	86229	48253	97039	340924	
				м2		1887,15	504,29	84149	22487		25254		
164	164	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		53,5707	2764,46	1385,34	148094	74214	0	84872	251603	
				м2		1379,12	361,87	73880	19386		18637		
165	165	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		44,5907	2819,62	1385,34	125729	61773	0	72884	214502	
				м2		1434,28	361,87	63956	16136		15889		
166	166	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		13,3927	26460,34	5176,76	354375	69331	245041	52711	439653	
				м3		2986,95	1338,11	40003	17921		32567		
167	167	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		11,1477	26579,82	5176,76	296304	57709	203965	45087	368702	
				м3		3106,43	1338,11	34630	14917		27311		
168	168	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		3,9665	386312		1532307		1532307		1654892	
				т							122585		
169	169	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,5268	392348		206689		206689		223224	
				т							16535		
			Итого по разделу: 3. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									45774892	
			Раздел: 4. ШАХТЫ ЛИФТОВ										
170	170	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		6,9676	45521,91	1797	317178	12521	10315	270684	634891	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		42244,47	446,75	294343	3113		47029		
171	171	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		5,7996	47211,69	1797	273809	10422	8586	234227	548679	
				т		43934,25	446,75	254801	2591		40643		
172	172	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**		317,6214	4830,49	1933,78	1534267	614210	343711	670233	2380860	
				м2		1814,57	504,29	576346	160173		176360		
173	173	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		264,3786	4903,07	1933,78	1296268	511250	286095	575344	2021341	
				м2		1887,15	504,29	498923	133323		149729		
174	174	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**		317,6214	2764,46	1385,34	878052	440014	0	503208	1491761	
				м2		1379,12	361,87	438038	114938		110501		
175	175	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		264,3786	2819,62	1385,34	745448	366255	0	432127	1271781	
				м2		1434,28	361,87	379194	95671		94206		
176	176	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**		63,5242	26460,34	5176,76	1680872	328849	1162279	250019	2085362	
				м3		2986,95	1338,11	189744	85002		154471		
177	177	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		52,8758	26579,82	5176,76	1405429	273726	967449	213858	1748830	
				м3		3106,43	1338,11	164255	70754		129543		
178	178	С1214-210-0301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**		11,7026	386312		4520855		4520855		4882523	
				т							361668		
179	179	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		1,0648	392348		417772		417772		451194	
				т							33422		
180	180	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		0,0658	993088,83	1569,39	65345	103	58725	5976	77027	
				т		99045,44	758,07	6517	50		5706		
			Итого по разделу: 4. ШАХТЫ ЛИФТОВ									17594249	
			Раздел: 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
			Плита /верх на отм.+5,900...+23,900/										
181	181	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		590,2603	2879,71	65,04	1699778	38390	524712	1043399	2962631	
				м2 перекрытия		1925,72	16,8	1136676	9916		219454		
182	182	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		442,6952	2956,74	65,04	1308934	28793	393534	813581	2292316	
				м2 перекрытия		2002,75	16,8	886607	7437		169801		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
183	183	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек		590,2603	1163,74	32,84	686910	19384	0	612057	1402884	
				м2 перекрытия		1130,9	8,58	667525	5064		103917		
184	184	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		442,6952	1208,98	32,84	535208	14538	0	477266	1093472	
				м2 перекрытия		1176,14	8,58	520670	3798		80998		
185	185	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		11,0377	29571,16	1239,21	326398	13678	17675	271721	645969	
				т		26730,6	321,66	295044	3550		47850		
186	186	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		8,2783	30640,38	1239,21	253650	10259	13256	211846	502736	
				т		27799,82	321,66	230135	2663		37240		
187	187	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		118,0521	22601,36	2791,78	2668138	329575	2168748	232050	3132203	
				м3		1438,47	721,59	169814	85185		232015		
188	188	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		88,539	22658,9	2791,78	2006196	247182	1626560	178673	2359659	
				м3		1496,01	721,59	132455	63889		174790		
189	189	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		17,5162	386312		6766718		6766718		7308055	
				т							541337		
190	190	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,8842	392348		346914		346914		374667	
				т							27753		
			Плита /верх на отм.+26.900										
191	191	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		492	2956,74	65,04	1454715	32000	437363	904192	2547620	
				м2 перекрытия		2002,75	16,8	985352	8266		188713		
192	192	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		492	1208,98	32,84	594816	16157	0	530421	1215256	
				м2 перекрытия		1176,14	8,58	578659	4221		90019		
193	193	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		9,4701	30640,38	1239,21	290168	11735	15165	242345	575114	
				т		27799,82	321,66	263267	3046		42601		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
194	194	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		98,4	22658,9	2791,78	2229636	274711	1807717	198573	2622466	
				м3		1496,01	721,59	147207	71004		194257		
195	195	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		9,0279	386312		3487586		3487586		3766593	
				т							279007		
196	196	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4421	392348		173457		173457		187334	
				т							13877		
			Плита /верх на отм.+29.300/										
197	197	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		512,15	2956,74	65,04	1514294	33310	455276	941224	2651959	
				м2 перекрытия		2002,75	16,8	1025708	8604		196441		
198	198	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		512,15	1208,98	32,84	619177	16819	0	552145	1265028	
				м2 перекрытия		1176,14	8,58	602358	4394		93706		
199	199	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		13,6589	30640,38	1239,21	418514	16927	21873	349539	829497	
				т		27799,82	321,66	379715	4394		61444		
200	200	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		102,43	22658,9	2791,78	2320951	285962	1881753	206705	2729869	
				м3		1496,01	721,59	153236	73912		202213		
201	201	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		12,9983	386312		5021399		5021399		5423111	
				т							401712		
202	202	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,6606	392348		259185		259185		279920	
				т							20735		
			Парапет /на отм.+29.300/										
203	203	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		4,3753	47211,69	1797	206565	7863	6477	176704	413931	
				т		43934,25	446,75	192226	1955		30662		
204	204	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		130,5	4903,07	1933,78	639851	252358	141219	283996	997755	
				м2		1887,15	504,29	246273	65810		73908		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205	205	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		130,5	2819,62	1385,34	367961	180787	0	213302	627764	
				м2		1434,28	361,87	187174	47224		46501		
206	206	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		26,1	26579,82	5176,76	693733	135114	477542	105562	863239	
				м3		3106,43	1338,11	81078	34925		63944		
207	207	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		4,2652	386312		1647698		1647698		1779514	
				т							131816		
208	208	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1101	392348		43198		43198		46654	
				т							3456		
			Плита /на отм.+29.000/										
209	209	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		18,75	2956,74	65,04	55439	1219	16668	34459	97090	
				м2 перекрытия		2002,75	16,8	37552	315		7192		
210	210	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		18,75	1208,98	32,84	22668	616	0	20214	46313	
				м2 перекрытия		1176,14	8,58	22053	161		3431		
211	211	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,259	30640,38	1239,21	7936	321	415	6628	15729	
				т		27799,82	321,66	7200	83		1165		
212	212	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		3,75	22658,9	2791,78	84971	10469	68892	7568	99942	
				м3		1496,01	721,59	5610	2706		7403		
213	213	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		0,2436	386312		94106		94106		101634	
				т							7528		
214	214	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0154	392348		6042		6042		6525	
				т							483		
			Плита /верх на отм.+31.600/										
215	215	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		84,25	2956,74	65,04	249105	5479	74894	154834	436254	
				м2 перекрытия		2002,75	16,8	168732	1415		32315		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
216	216	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		84,25	1208,98	32,84	101856	2767	0	90829	208100	
				м2 перекрытия		1176,14	8,58	99089	723		15415		
217	217	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		1,2026	30640,38	1239,21	36848	1490	1926	30775	73033	
				т		27799,82	321,66	33432	387		5410		
218	218	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		16,85	22658,9	2791,78	381802	47042	309553	34004	449070	
				м3		1496,01	721,59	25208	12159		33264		
219	219	С1214-210-0201	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		1,0719	386312		414088		414088		447215	
				т							33127		
220	220	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016		0,0596	377731		22513		22513		24314	
				т							1801		
221	221	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0711	392348		27896		27896		30128	
				т							2232		
			Парапет /на отм.+31,600/										
222	222	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		2,1766	47211,69	1797	102761	3911	3222	87906	205920	
				т		43934,25	446,75	95627	972		15253		
223	223	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		51,1	4903,07	1933,78	250547	98816	55297	111204	390691	
				м2		1887,15	504,29	96434	25769		28940		
224	224	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		51,1	2819,62	1385,34	144083	70791	0	83523	245814	
				м2		1434,28	361,87	73292	18492		18208		
225	225	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		10,22	26579,82	5176,76	271646	52906	186992	41335	338019	
				м3		3106,43	1338,11	31748	13675		25038		
226	226	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		2,0904	386312		807547		807547		872151	
				т							64604		
227	227	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0862	392348		33820		33820		36526	
				т							2706		
			Итого по разделу: 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									55021684	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. ЛЕСТНИЦА										
228	228	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		37,5	11481,79	173,03	430567	6488	185151	218888	701411	
				м3 бетона		6371,4	42,89	238928	1608		51956		
229	229	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		37,5	11736,65	173,03	440124	6488	185151	227585	721126	
				м3 бетона		6626,26	42,89	248485	1608		53417		
230	230	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		37,5	3473,02	161,45	130238	6054	0	114446	264259	
				м3 бетона		3311,57	42,17	124184	1581		19575		
231	231	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		37,5	3605,48	161,45	135206	6054	0	118967	274507	
				м3 бетона		3444,03	42,17	129151	1581		20334		
232	232	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство		37,5	38574,31	8630,47	1446537	323643	702279	459047	2058031	
				м3 бетона		11216,39	2235,54	420615	83833		152447		
233	233	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		37,5	39022,97	8630,47	1463361	323643	702279	474357	2092735	
				м3 бетона		11665,05	2235,54	437439	83833		155017		
234	234	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		8,7578	386312		3383243		3383243		3653902	
				т							270659		
235	235	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,455	392348		178518		178518		192799	
				т							14281		
236	236	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		1,0236	450224		460849		460849		497717	
				т							36868		
			Итого по разделу: 6. ЛЕСТНИЦА									10456487	
			Раздел: 7. Крыльца и пандусы										
237	237	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		4,4	19457,54	1186,72	85613	5222	72961	8059	101166	
				м3		1688,85	323,98	7431	1426		7494		
238	238	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		16	22707,04	1833,88	363313	29342	291154	46561	442664	
				м3		2676,05	521,8	42817	8349		32790		
239	239	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		1,3681	386312		528513		528513		570794	
				т							42281		
240	240	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0225	392348		8828		8828		9534	
				т							706		
241	241	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0017	450224		765		765		826	
				т							61		
242	242	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0307	989279,39	1569,39	30371	48	27399	2682	35697	
				т		95236	758,07	2924	23		2644		
243	243	Е11-080101-0308	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки		81,0014	2101,25	6,9	170204	559	36409	124179	317934	
				м2 поверхности		1644,87	3,57	133237	289		23551		
244	244	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		4,4	19457,54	1186,72	85613	5222	72961	8059	101166	
				м3		1688,85	323,98	7431	1426		7494		
245	245	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		16	22707,04	1833,88	363313	29342	291154	46561	442664	
				м3		2676,05	521,8	42817	8349		32790		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
246	246	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		1,3681	386312		528513		528513		570794	
				т							42281		
247	247	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0225	392348		8828		8828		9534	
				т							706		
248	248	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0017	450224		765		765		826	
				т							61		
249	249	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0307	989279,39	1569,39	30371	48	27399	2682	35697	
				т		95236	758,07	2924	23		2644		
250	250	Е11-080101-0308	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки		81,0014	2101,25	6,9	170204	559	36409	124179	317934	
				м2 поверхности		1644,87	3,57	133237	289		23551		
			Итого по разделу: 7. Крыльца и пандусы									2957230	
			ИТОГО:					114 608 092	13 225 945	78 188 811	24 238 547	149 954 376	
								23 193 352	3 436 552		11 107 737		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							-			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		1 349 589					
			Итого с временными									151 303 968	
			Зимние удорожания			1,08 %		1 634 083					
			Итого с зимними удорожаниями									152 938 051	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3 058 761					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									155 996 812	
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1									155 996 812	
			НДС			12 %		18 719 617					
			Итого с НДС									174 716 429	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости				1					159 732 465	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						143 759 219	
			в т.ч. НДС			*12%*						*15 402 773*	

Заказчик

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист отдела жилищной политики

Нургожаев А.

Отдел сметной работы

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор

ТОО "MSK" Engineering инженер-эксперт

Сапаев Б.К.

Сметный отдел технадзора

Авторский надзор

ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"

Инженер-эксперт

Джумагалиев З.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Рыголит"

Орынбеков Н.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Риголит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №9. Жилой дом №32 (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Вынос проекта в натуру**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18** от **10.02.2021 г.**

Акт выполненных работ №5

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **1-1-1 Вынос проекта в натуру** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	СТСЦИ РК 8.03-04-2019 ТАБЛИЦА 1601-0204-20 п.29	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (Пкат, до 20 м)		0,1898	35498	0	6738	0	0	0	6738	
				км.хода		0	0	0	0		0		
2	2	СТСЦИ РК 8.03-04-2019 ТАБЛИЦА 1601-0204-20 п.23	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (Пкат, до 100 м)		0,1805	19378	0	3498	0	0	0	3498	
				км.хода		0	0	0	0		0		
			ИТОГО:					10236	0				
								0	0				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		0					
			Итого с временными									10 235	
			Зимние удорожания			1,08 %		0					
			Итого с зимними удорожаниями									10 235	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0					
			Итого с непредвидениями работами и затратами									10 235	
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1									10 235	
			НДС			12 %		1228					
			Итого с НДС									11 463	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости				1					10 480	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						9 432	
			в т.ч. НДС			*12%*						*1 011*	

Заказчик

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист отдела жилищной политики

Нургожаев А.

Отдел сметной работы

Алматы қаласы Жайлы қалалық ортаны дамыту басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering инженер-эксперт

Сапаев Б.К.

Сметный отдел технадзора

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)
Инженер-эксперт

Джумагалиев У.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Риголит"

Орынбеков Н.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Риголит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №9. Жилой дом №32 (без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом №32

(наименование)

Договор подряда (контракт) №18 от 10.02.2021 г.

Акт выполненных работ №6

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-02 Архитектурно-строительные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
			ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ										
1	1	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		60,6667	5563,42	288,7	337514	17514	157433	156057	533057	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			2679,68	86,31	162567	5236		39486		
2	2	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,1544	450224		69515		69515		75076	
				т							5561		
			ПЕРВЫЙ ЭТАЖ										
3	3	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		94,076	5563,42	288,7	523384	27160	244131	241998	826613	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			2679,68	86,31	252094	8120		61231		
4	4	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,2214	450224		99680		99680		107654	
				т							7974		
5	5	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м		2,0765	31474,15	2937,6	65356	6100	44159	15593	87425	
				м3 кладки		7270,4	804,15	15097	1670		6476		
6	6	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,0316	542075,83	2570,63	17130	81	14227	2652	21365	
				т металлических изделий		89281,2	964,98	2821	30		1583		
7	7	Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м		204,0485	5108,51	78,17	1042384	15950	640114	363413	1518261	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1893,27	21,8	386319	4448		112464		
8	8	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		62,4328	32673,46	531,77	2039896	33200	1528956	453429	2692791	
				м3		7652,07	157,26	477740	9818		199466		
			ТИПОВОЙ ЭТАЖ										
9	9	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		972,6667	5563,42	288,7	5411353	280809	2524109	2502059	8546485	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			2679,68	86,31	2606436	83951		633073		
10	10	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		2,3379	450224		1052579		1052579		1136785	
				т							84206		
11	11	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м		50,88	31474,15	2937,6	1601405	149465	1082022	382075	2142158	
				м3 кладки		7270,4	804,15	369918	40915		158678		
12	12	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,8913	542075,83	2570,63	483152	2291	401285	74806	602595	
				т металлических изделий		89281,2	964,98	79576	860		44637		
13	13	Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м		2630,4	5108,51	78,17	13437425	205619	8251749	4684782	19571984	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1893,27	21,8	4980057	57343		1449777		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		627,932	32673,46	531,77	20516711	333916	15377816	4560467	27083352	
				м3		7652,07	157,26	4804980	98749		2006174		
			ЧЕРДАЧНЫЙ ЭТАЖ										
15	15	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		83,93	32673,46	531,77	2742283	44632	2055414	609556	3619986	
				м3		7652,07	157,26	642238	13199		268147		
			ВЫХОД НА КРОВЛЮ/МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ										
16	16	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		6,8333	5563,42	288,7	38017	1973	17733	17578	60043	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			2679,68	86,31	18311	590		4448		
17	17	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0137	450224		6168		6168		6661	
				т							493		
18	18	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		6,98	32673,46	531,77	228061	3712	170938	50693	301054	
				м3		7652,07	157,26	53411	1098		22300		
			УСИЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК И ПРОЕМОВ*										
			П2 ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ*										
			П1 Металлическая стойка /толщина стен - 120 мм/										
19	19	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,7476	91851,83	2570,63	68668	1921	0	62745	141926	
			т металлических изделий			89281,2	964,98	66747	721		10513		
20	20	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		0,6436	521308		335514		335514		362355	
				т							26841		
21	21	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм		0,0456	540172		24632		24632		26603	
				т							1971		
22	22	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0584	438170		25589		25589		27636	Казахстан
				т							2047		
23	23	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами		0,0056	218020,13	1276,13	1221	7	0	1437	2871	
				т болтов		216744	661,19	1214	4		213		
24	24	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90		160	33		5280		5280		5702	
				шт.							422		
25	25	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		38,8752	106,47	2,73	4139	106	1707	1615	6214	
				м2		59,83	0,36	2326	14		460		
26	26	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		38,8752	88	1,96	3421	76	1985	948	4718	
				м2		34,97	0,36	1359	14		349		
			Перемычка /толщина стен - 120 мм/										
27	27	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,0204	37908,32	11274,33	773	230	96	364	1228	
				т конструкций		21911,4	3976,57	447	81		91		
28	28	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		0,0176	521308		9175		9175		9909	
				т							734		
29	29	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0028	438170		1227		1227		1325	Казахстан
				т							98		
30	30	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		1,0586	106,47	2,73	113	3	46	44	170	
				м2		59,83	0,36	63	0		13		
31	31	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		1,0586	88	1,96	93	2	54	26	129	
				м2		34,97	0,36	37	0		10		
			ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ*										
			П1 Металлическая стойка /толщина стен - 120 мм										
32	91	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		10,0335	91851,83	2570,63	921595	25792	0	842101	1904792	
			т металлических изделий			89281,2	964,98	895803	9682		141096		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	92	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		8,6503	521308		4509471		4509471		4870229	
				т							360758		
34	93	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм		0,6065	540172		327614		327614		353823	
				т							26209		
35	94	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,7767	438170		340327		340327		367553	Казахстан
				т							27226		
36	95	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами		0,0745	218020,13	1276,13	16242	95	0	19112	38182	
				т болтов		216744	661,19	16147	49		2828		
37	96	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90		2128	33		70224		70224		75842	
				шт.							5618		
38	97	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		521,743	106,47	2,73	55550	1425	22910	21669	83396	
				м2		59,83	0,36	31216	188		6177		
39	98	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		521,743	88	1,96	45913	1023	26645	12719	63323	
				м2		34,97	0,36	18245	188		4691		
			Перемычка /толщина стен - 120 мм										
40	99	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,4131	37908,32	11274,33	15660	4658	1951	7379	24882	
				т конструкций		21911,4	3976,57	9052	1643		1843		
41	100	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		0,3514	521308		183188		183188		197843	
				т							14655		
42	101	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0618	438170		27079		27079		29245	Казахстан
				т							2166		
43	102	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		21,4833	106,47	2,73	2287	59	943	892	3433	
				м2		59,83	0,36	1285	8		254		
44	103	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		21,4833	88	1,96	1891	42	1097	524	2608	
				м2		34,97	0,36	751	8		193		
			Металлическая стойка /толщина стен - 100 мм/										
45	104	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		18,59	91851,83	2570,63	1707526	47788	0	1560239	3529186	
				т металлических изделий		89281,2	964,98	1659738	17939		261421		
46	105	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		15,6156	521308		8140537		8140537		8791780	
				т							651243		
47	106	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм		1,3042	540172		704492		704492		760851	
				т							56359		
48	107	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		1,6702	438170		731832		731832		790379	Казахстан
				т							58547		
49	108	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами		0,1602	218020,13	1276,13	34927	205	0	41097	82106	
				т болтов		216744	661,19	34722	106		6082		
50	109	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90		4576	33		151008		151008		163089	
				шт.							12081		
51	110	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		966,68	106,47	2,73	102922	2639	42447	40147	154515	
				м2		59,83	0,36	57836	348		11446		
52	111	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		966,68	88	1,96	85068	1895	49368	23565	117324	
				м2		34,97	0,36	33805	348		8691		
			Перемычка /толщина стен - 100 мм										
53	112	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		1,1623	37908,32	11274,33	44061	13104	5489	20762	70009	
				т конструкций		21911,4	3976,57	25468	4622		5186		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	113	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		0,9938	521308		518076		518076		559522	
				т							41446		
55	114	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,1685	438170		73832		73832		79739	Казахстан
				т							5907		
56	115	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		60,438	106,47	2,73	6435	165	2654	2510	9661	
				м2		59,83	0,36	3616	22		716		
57	116	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		60,438	88	1,96	5319	119	3087	1473	7335	
				м2		34,97	0,36	2114	22		543		
			Металлическая стойка /толщина стен - 250 мм/										
58	117	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		15,7898	91851,83	2570,63	1450322	40590	0	1325221	2997586	
				т металлических изделий		89281,2	964,98	1409732	15237		222043		
59	118	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		15,2074	521308		7927739		7927739		8561958	
				т							634219		
60	119	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм		0,2554	540172		137960		137960		148997	
				т							11037		
61	120	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,327	438170		143282		143282		154745	Казахстан
				т							11463		
62	121	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами		0,0314	218020,13	1276,13	6846	40	0	8055	16093	
				т болтов		216744	661,19	6806	21		1192		
63	122	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90		896	33		29568		29568		31933	
				шт.							2365		
64	123	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		821,0675	106,47	2,73	87419	2242	36053	34100	131241	
				м2		59,83	0,36	49124	296		9722		
65	124	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		821,0675	88	1,96	72254	1610	41932	20016	99652	
				м2		34,97	0,36	28713	296		7382		
			Металлическая стойка /толщина стен - 300 мм										
66	125	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		49,4462	91851,83	2570,63	4541724	127108	0	4149968	9387027	
				т металлических изделий		89281,2	964,98	4414616	47715		695335		
67	126	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		47,5118	521308		24768281		24768281		26749744	
				т							1981463		
68	127	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм		0,8482	540172		458174		458174		494828	
				т							36654		
69	128	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		1,0862	438170		475940		475940		514015	Казахстан
				т							38075		
70	129	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами		0,1042	218020,13	1276,13	22718	133	0	26731	53405	
				т болтов		216744	661,19	22585	69		3956		
71	130	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90		2976	33		98208		98208		106065	
				шт.							7857		
72	131	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		2571,2045	106,47	2,73	273756	7020	112902	106785	410984	
				м2		59,83	0,36	153835	926		30443		
73	132	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		2571,2045	88	1,96	226266	5040	131311	62680	312062	
				м2		34,97	0,36	89915	926		23116		
			Перемычка /толщина стен - 300 мм/										
74	133	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		14,9362	37908,32	11274,33	566206	168396	70538	266801	899648	
				т конструкций		21911,4	3976,57	327273	59395		66641		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	134	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	12,1282	521308		6322528		6322528	505802	6828330	
76	135	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,808	438170		1230381		1230381	98431	1328812	Казахстан
77	136	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	776,6803	106,47	2,73	82693	2121	34104	32256	124145	
						59,83	0,36	46469	280		9196		
78	137	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	776,6803	88	1,96	68348	1523	39665	18934	94265	
						34,97	0,36	27161	280		6983		
			Балконы. Металлическая стойка /толщина стен - 100 мм/										
79	138	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,2531	91851,83	2570,63	206951	5792	0	189100	427735	
						89281,2	964,98	201159	2174		31684		
80	139	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	2,0111	521308		1048403		1048403	83872	1132275	
81	140	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2419	438170		105993		105993	8479	114472	Казахстан
82	141	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0157	218020,13	1276,13	3423	20	0	4028	8047	
						216744	661,19	3403	10		596		
83	142	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	448	33		14784		14784	1183	15967	
84	143	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	117,1586	106,47	2,73	12474	320	5144	4866	18727	
						59,83	0,36	7010	42		1387		
85	144	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	117,1586	88	1,96	10310	229	5983	2856	14219	
						34,97	0,36	4097	42		1053		
			2 ЧЕРДАК*										
			П1 Металлическая стойка /толщина стен - 300 мм										
86	145	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	6,2151	91851,83	2570,63	570868	15976	0	521627	1179895	
						89281,2	964,98	554892	5997		87400		
87	146	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	5,9083	521308		3080044		3080044	246404	3326448	
88	147	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,1345	540172		72653		72653	5812	78465	
89	148	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1723	438170		75497		75497	6040	81537	Казахстан
90	149	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0165	218020,13	1276,13	3597	21	0	4233	8456	
						216744	661,19	3576	11		626		
91	150	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	472	33		15576		15576	1246	16822	
92	151	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	323,1831	106,47	2,73	34409	882	14191	13422	51658	
						59,83	0,36	19336	116		3827		
93	152	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	323,1831	88	1,96	28440	633	16505	7878	39223	
						34,97	0,36	11302	116		2905		
			Металлическая стойка /толщина стен - 250 мм										
94	153	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,1278	91851,83	2570,63	103590	2899	0	94655	214105	
						89281,2	964,98	100691	1088		15860		
95	154	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,8518	521308		444050		444050	35524	479574	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	155	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм		0,0182	540172		9831		9831		10617	
				т							786		
97	156	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0234	438170		10253		10253		11073	Казахстан
				т							820		
98	157	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами		0,0022	218020,13	1276,13	480	2	0	564	1128	
				т болтов		216744	661,19	477	1		84		
99	158	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90		64	33		2112		2112		2281	
				шт.							169		
100	159	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		58,6477	106,47	2,73	6244	160	2575	2436	9374	
				м2		59,83	0,36	3509	21		694		
101	160	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		58,6477	88	1,96	5161	115	2995	1430	7118	
				м2		34,97	0,36	2051	21		527		
			Перемычка /толщина стен - 300 мм/										
102	161	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		1,5446	37908,32	11274,33	58553	17414	7295	27591	93036	
				т конструкций		21911,4	3976,57	33844	6142		6892		
103	162	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		1,4471	521308		754385		754385		814736	
				т							60351		
104	163	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0975	438170		42722		42722		46140	Казахстан
				т							3418		
105	164	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		80,3197	106,47	2,73	8552	219	3527	3336	12839	
				м2		59,83	0,36	4806	29		951		
106	165	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		80,3197	88	1,96	7068	158	4102	1958	9748	
				м2		34,97	0,36	2809	29		722		
			ВЫХОД НА КРОВЛЮ										
			Металлическая стойка /толщина стен - 120 мм/										
107	166	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,0614	91851,83	2570,63	5640	158	0	5153	11656	
				т металлических изделий		89281,2	964,98	5482	59		863		
108	167	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		0,051	521308		26587		26587		28714	
				т							2127		
109	168	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм		0,0046	540172		2485		2485		2684	
				т							199		
110	169	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0058	438170		2541		2541		2744	Казахстан
				т							203		
111	170	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами		0,0006	218020,13	1276,13	131	0	0	154	308	
				т болтов		216744	661,19	130	0		23		
112	171	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90		16	33		528		528		570	
				шт.							42		
113	172	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		3,1928	106,47	2,73	340	9	140	133	511	
				м2		59,83	0,36	191	1		38		
114	173	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		3,1928	88	1,96	281	6	163	78	388	
				м2		34,97	0,36	112	1		29		
			Металлическая стойка /толщина стен - 300 мм/										
115	174	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,4214	91851,83	2570,63	38706	1084	0	35368	80000	
				т металлических изделий		89281,2	964,98	37623	407		5926		
116	175	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		0,4006	521308		208836		208836		225543	
				т							16707		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	176	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,0092	540172		4970		4970	398	5368	
118	177	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0116	438170		5083		5083	407	5490	Казахстан
119	178	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0012	218020,13	1276,13	262	2	0	308	616	
120	179	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	32	216744	661,19	260	1		46		
121	180	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	21,9148	33		1056		1056	84	1140	
122	181	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	21,9148	106,47	2,73	2333	60	962	910	3502	
						59,83	0,36	1311	8		259		
						88	1,96	1929	43	1119	534	2660	
						34,97	0,36	766	8		197		
123	182	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Перемычка /толщина стен - 300 мм/	т конструкций	0,1472	37908,32	11274,33	5580	1659	695	2629	8866	
124	183	С1214-203-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж			21911,4	3976,57	3225	585		657		
125	184	С1214-201-0102	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,1378	521308		71836		71836	5747	77583	
126	185	Е11-130301-0406	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0094	438170		4119		4119	330	4449	Казахстан
127	186	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	7,6534	106,47	2,73	815	21	336	318	1224	
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	7,6534	59,83	0,36	458	3		91		
						88	1,96	673	15	391	187	929	
						34,97	0,36	268	3		69		
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									160790973	
			ИТОГО:					125 126 701	1 627 496	98 206 637	23 753 825	160 790 973	
			В том числе :					25 292 573	504 390		11 910 447		
			Стоимость оборудования, всего							-			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		1 447 119					
			Итого с временными									162 238 090	
			Зимние удорожания			1,08 %		1 752 171					
			Итого с зимними удорожаниями									163 990 261	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3 279 805					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									167 270 066	
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1									167 270 066	
			НДС			12 %		20 072 408					
			Итого с НДС									187 342 474	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости				1					171 275 680	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						154 148 112	
			в т.ч. НДС			*12%*						*16 515 869*	

Заказчик

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист отдела жилищной политики

Нургожаев А.

Отдел сметной работы

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "MSK" Engineering инженер-эксперт

Сапаев Б.К.

Сметный отдел технадзора

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт

Джумалиев К.А.

Подрядчик
Директор ТОО "Риголит"

Орынбеков Н.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Риголит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №9. Жилой дом №32 (без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект: Жилой дом №32

(наименование)

Договор подряда (контракт) №18 от 10.02.2021 г.

Акт выполненных работ №7

за март 2022 (месяц, год) на 2-1-3 Архитектурные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПРОЕМЫ										
1	25	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		77,071	2662,08	211,96	205169	16336	91042	95672	324908	
				м2		1268,84	110,44	97791	8512		24067		
2	26	С1223-102-0202	/ОК-1, 1а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые однопарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99		77,071	22203		1711207		1711207		1848104	
				м2							136897		
			Итого по разделу: 1. ПРОЕМЫ									2173012	
			ИТОГО:					1 916 376	16 336	1 802 249	95 672	2 173 012	
								97 791	8 512		160 964		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							-			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		19 557					
			Итого с временными									2 192 570	
			Зимние удорожания			1,08 %		23 680					
			Итого с зимними удорожаниями									2 216 250	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		44 325					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 260 575	
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1									2 260 575	
			НДС			12 %		271 269					
			Итого с НДС									2 531 844	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости									2 314 709	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						**2 083 237**	
			в т.ч. НДС			*12%*						*223 204*	

Заказчик

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист отдела жилищной политики

Нургожаев А.

Отдел сметной работы

ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "MSK" Engineering инженер-эксперт

Сапаев Б.К.

Сметный отдел технадзора

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)
Инженер-эксперт

Ахмадиев Б.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Риголит"

Ормибеков Н.К.