Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №9 Жилой дом №32 (Без наружных инженерных сетей).

С П Р А В К А №6

о стоимости выполненных работ и затрат
за 11 апреля 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№18	10.02.2021				
		доп.согл. №1	03.03.2021				
		доп.согл. №2	29.06.2021				
		доп.согл. №3	26.10.2021				
		доп.согл. №4	14.12.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	57 439 844,86	51 285 575,77							6 154 269,09	**57 439 844,86**

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ
"Управление комфортной городской среды
города Алматы" _____ Байназаров С.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Риголит" Орынбеков Н.К.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Риголит АЛМАТЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Риголит"
Договор подряда: №18 от 10.02.2021 г

РЕЕСТР №6

выполненных работ за апрель 2022 года

"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №9 Жилой дом №32 (Без наружных инженерных сетей).

Сметная стоимость: 1 046 105 026 тенге
Договорная стоимость: 858 219 311,48 тенге
Стоимость скидки: 187 885 714,52 тенге

№п/п	№ АВР	№ смет	№ о/ф АВР	Наименование	Стоимость со скидкой, тенге	В том числе оборудование
1	12	2-1-5	120	Силовое электрооборудование и освещение	13 638 082	
2	13	2-1-7	130	Водопровод и канализация	11 561 612	
3	14	2-1-3	140	Архитектурные решения	32 240 150,86	
				Итого:	**57 439 844,86**	

ТОО "Риголит"
Инж.ПТО _____ Баймаганбетова Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Риголит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №9. Жилой дом №32 (без наружных инженерных сетей). Корректировка сметной документации. Остаточные объемы.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №32**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18** от **10.02.2021 г.**

Акт выполненных работ №12

за **апрель 2022** (месяц, год) на **2-1-5 Силовое электрооборудование и освещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Оборудование и материалы выше отм.+0.000										
			Кабели и провода										
1	96	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		459	136,4	1,24	62608	569	5127	40986	111881	
				м		123,99	0,03	56911	14		8287		
2	97	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах		10633	259	2,17	2753947	23074	248174	1788156	4905471	
				м		233,49	0,08	2482699	851		363368		
3	98	С1243-106-0301	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,89964	201696		181454		181454		195970	Казахстан
				км							14516		
4	99	С1243-106-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		3,0498	301095		918280		918280		991742	Казахстан
				км							73462		
5	100	С1243-106-0701	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,5253	400941		210614		210614		227463	Казахстан
				км							16849		
6	101	С1243-106-0502	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		5,9619	468325		2792107		2792107		3015476	Казахстан
				км							223369		
7	102	С1243-106-0103	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,8772	241782		212091		212091		229058	Казахстан
				км							16967		
8	103	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		438	273,75	2,41	119902	1055	2194	84034	220251	
				м		266,33	0,14	116653	61		16315		
9	104	С1241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм		442,38	170		75205		75205		81221	
				м							6016		
10	105	Е11-210101-0105 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		21	238,87	4,1	5016	86	1604	2424	8035	
				м		158,4	1,91	3326	40		595		
11	106	С1241-102-0106	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		21,42	512		10967		10967		11844	Казахстан
				м							877		
			Итого по разделу: 1. Оборудование и материалы выше отм.+0.000									9998412	
			Раздел: 2. Оборудование и материалы ниже отм.+0.000										
			Кабели и провода										
12	121	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава		1470	120,18	1,19	176665	1750	16229	114265	314204	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		107,95	0,01	158686	15		23274		
13	122	Е11-210201-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Добавлять на каждый следующий провод**		3730	40,15	0,01	149760	37	5110	104148	274221	
				м		38,77	0,01	144612	37		20313		
14	123	С1243-142-0107	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**		5,356	99903		535080		535080		577886	Казахстан
				км							42806		
			Трубы										
15	124	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**		1470	273,75	2,41	402412	3543	7365	282032	739200	
				м		266,33	0,14	391505	206		54756		
16	125	С1241-207-0103	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**		1484,7	237		351874		351874		380024	
				м							28150		
			Итого по разделу: 2. Оборудование и материалы ниже отм.+0.000									2285534	
			Раздел: 3. Магистральные сети										
			Кабели и провода										
17	126	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**		495	120,18	1,19	59489	589	5465	38477	105803	
				м		107,95	0,01	53435	5		7837		
18	127	С1243-142-0107	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012**		0,50985	99903		50936		50936		55011	Казахстан
				км							4075		
19	128	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**		165	136,4	1,24	22506	205	1843	14734	40219	
				м		123,99	0,03	20458	5		2979		
20	129	С1243-142-0111	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012**		0,16995	235657		40050		40050		43254	Казахстан
				км							3204		
21	130	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**		735	167,48	1,32	123098	970	14906	77237	216362	
				м		145,88	0,07	107222	51		16027		
22	131	С1243-142-0114	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**		0,75705	671907		508667		508667		549360	Казахстан
				км							40693		
23	132	Ц13-080206-2205 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**		575	269,36	13,24	154882	7613	17952	95622	270544	
				м		224,9	6,07	129318	3490		20040		
24	133	С1243-141-0112	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79**		0,59225	227814		134923		134923		145717	Казахстан
				км							10794		
25	134	С1247-202-0107 прим	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм /У996/**		25	2466		61650		61650		66582	
				шт.							4932		
			Трубы										
26	135	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**		90	273,75	2,41	24638	217	451	17267	45257	
				м		266,33	0,14	23970	13		3352		
27	136	Е11-210101-0206 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**		30	302,08	2,67	9062	80	135	6375	16672	
				м		294,9	0,26	8847	8		1235		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	137	Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		240	324,8	3,43	77952	824	3082	53399	141859	
				м		308,53	0,49	74047	118		10508		
29	138	С1241-207-0103	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм		90,9	237		21543		21543		23266	
				м							1723		
30	139	С1241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм		30,3	362		10969		10969		11846	
				м							877		
31	140	С1241-207-0105	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм		136,35	472		64357		64357		69506	
				м							5149		
32	141	С1241-207-0106	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм		106,05	649		68826		68826		74332	
				м							5506		
33	142	Е11-210101-0105 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		70	238,87	4,1	16721	287	5346	8080	26785	
				м		158,4	1,91	11088	134		1984		
34	143	С1241-102-0106	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		71,4	512		36557		36557		39482	Казахстан
				м							2925		
			Итого по разделу: 3. Магистральные сети									1941856	
			ИТОГО:					10 444 808	40 899	6 621 133	2 727 236	14 225 804	
								3 782 777	5 048		1 053 760		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							-			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		128 032					
			Итого с временными									14 353 835	
			Зимние удорожания			1,08 %		155 021					
			Итого с зимними удорожаниями									14 508 856	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		290 177					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14 799 033	
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1									14 799 033	
			НДС			12 %		1 775 884					
			Итого с НДС									16 574 917	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости									15 153 425	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%									13 638 082	
			в т.ч. НДС			12%						*1 461 223*	

Заказчик

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист отдела жилищной политики

Нургожаев А.

Отдел сметной работы

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "MSK" Engineering инженер-эксперт

Сапаев Б.К.

Сметный отдел технадзора

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт

Дюсембалиев У.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Рифолит"

Оныбеков Н.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Риголит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №9. Жилой дом №32 (без наружных инженерных сетей). Корректировка сметной документации. Остаточные объемы.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №32**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18** от **10.02.2021 г.**

Акт выполненных работ №13

за **апрель 2022** (месяц, год) на **2-1-7 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод В1 выше 0.000										
1	71	С Прайс ТОО "АлматыТехЭнерго"	Вентиль проходной из полипропилена д-20 мм, PPRS		372	865,18		321847		321847		347595	
				шт.							25748		
2	72	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре/к унитазу/. Монтаж		31	859,36	0	26640	0	12307	14046	43941	
				м подводок		462,36	0	14333	0		3255		
3	75	С1242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		124	1101		136524		136524		147446	
				шт.							10922		
4	76	С1242-307-0201	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91		124	3719		461156		461156		498048	
				шт.							36892		
5	77	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре/к раковине, ванной, мойке/. Монтаж		93	859,36	0	79920	0	36921	42139	131824	
				м подводок		462,36	0	42999	0		9765		
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1 выше 0.000									**1168854**	
			Раздел: 2. Водопровод Т3, Т4 выше 0.000										
6	100	С Прайс ТОО "АлматыТехЭнерго"	Вентиль проходной из полипропилена д-20 мм, PPRC		186	865,18		160923		160923		173797	
				шт.							12874		
7	103	С1242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		124	1101		136524		136524		147446	
				шт.							10922		
8	104	С1242-307-0201	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91		124	3719		461156		461156		498048	
				шт.							36892		
9	105	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре/к раковине, ванной, мойке/. Монтаж		93	859,36	0	79920	0	36921	42139	131824	
				м подводок		462,36	0	42999	0		9765		
10	106	С1242-207-3802	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts (прим.)		9	287		2583		2583		2790	
				шт.							207		
11	107	Е11-170201-0101 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка		63	1165,72	34,75	73440	2189	2577	68404	153192	
				шт.		1090,07	17,87	68674	1126		11348		
12	108	С КП ТОО "KSA Engineering"	Полотенцесушитель из водопроводных оцинкованных труб Ц-Р 32х3,2 500х490 (h)х500		63	10928,57		688500		688500		743580	
				шт							55080		
			Итого по разделу: 2. Водопровод Т3, Т4 выше 0.000									**1850677**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Оборудование										
13	146	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**		62	4659,13	220,08	288866	13645	33112	244408	575936	
				комплект		3904,98	117,53	242109	7287		42662		
14	147	С1244-101-0304	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем ГОСТ 30493-96**		62	8873		550126		550126		594136	Казахстан
				комплект							44010		
15	148	С1244-101-0701	**Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96**		62	8870		549940		549940		593935	Казахстан
				комплект							43995		
16	149	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**		64	3814,1	110,8	244102	7091	13994	222242	503652	
				комплект		3484,65	58,75	223018	3760		37308		
17	150	С1244-101-0102	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм**		64	8000		512000		512000		552960	Казахстан
				комплект							40960		
18	151	С1244-104-0101	**Пьедестал для умывальника**		64	3977		254528		254528		274890	Казахстан
				шт.							20362		
19	152	Е11-170101-0102	**Ванны купальные стальные. Установка**		62	4144,89	430,74	256983	26706	14229	225318	520885	
				комплект		3484,65	223,68	216048	13868		38584		
20	153	С1244-102-0201	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**		62	28592		1772704		1772704		1914520	Казахстан
				шт.							141816		
21	154	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Мойки на одно отделение. Установка**		62	3198,21	83,2	198289	5158	20292	172083	400002	
				комплект		2787,72	44,45	172839	2756		29630		
22	155	С1244-102-0501	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94**		62	4598		285076		285076		307882	Казахстан
				шт.							22806		
23	157	С1261-301-0328	**Рукава поливочные, d 40 мм ГОСТ 18698-79**		10	1566		15660		15660		16913	
				м							1253		
			Арматура										
24	158	С1244-104-0403	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**		64	10780		689920		689920		745114	Казахстан
				шт.							55194		
25	159	С1244-104-0406	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**		62	8762		543244		543244		586704	
				шт.							43460		
26	160	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**		62	1283,7	0,13	79589	8	2026	76005	168042	
				шт.		1250,9	0	77556	0		12448		
27	161	С1244-104-0502	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96**		62	8748		542376		542376		585766	Казахстан
				шт.							43390		
			Итого по разделу: 3. Оборудование									8341337	
			Раздел: 4. Водомерный узел В1 (лист 20)										
28	162	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**		1	18770,25	522,11	18770	522	4291	13833	35211	
				узел		13957	158,26	13957	158		2608		
29	164	С1242-207-3701	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 /Спускной/**		1	953		953		953		1029	
				шт.							76		
30	165	С1242-101-1801	**Задвижка с PE патрубками, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, T до +70°C, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 25 с наружным диаметром 32 мм**		3	70481		211443		211443		228358	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							16915		
31	166	С1241-114-0102	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	229		458		458		495	
				шт.							37		
32	167	С1241-101-0404	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75		1,2	1477		1772		1772		1914	Казахстан
				м							142		
33	168	С1241-101-0401	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		0,5	627		314		314		339	Казахстан
				м							25		
34	169	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		1,7	116,37	1,23	198	2	3	189	418	
				м трубопровода		113,28	0	193	0		31		
35	170	С1242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010		1	2497		2497		2497		2697	
				шт.							200		
36	171	С1261-301-0234	Пробки П-М27х2		1	276		276		276		298	
				шт.							22		
37	172	С1241-116-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015		8	690		5520		5520		5962	
				шт.							442		
38	173	С1241-116-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 33259-2015		6	1063		6378		6378		6888	
				шт.							510		
39	174	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,019206	136568,71	6731,1	2623	129	173	1609	4571	
				т конструкций		120851,2	566,64	2321	11		339		
40	175	С1222-519-0202	Опоры неподвижные/ОП-1-2шт, ОП-2-2шт/		0,019206	821622		15780		15780		17042	Казахстан
				т							1262		
			Итого по разделу: 4. Водомерный узел В1 (лист 20)									305222	
			Раздел: 5. Водомерный узел Т3 (лист 21)										
41	180	С1242-207-3701	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 /Спускной/		1	953		953		953		1029	
				шт.							76		
42	181	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		2	2820,94	133,03	5642	266	548	4801	11278	
				шт.		2413,74	35,74	4827	71		835		
43	182	С1242-101-1801	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 25 с наружным диаметром 32 мм		2	70481		140962		140962		152239	
				шт.							11277		
44	183	С1241-114-0104	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	267		534		534		577	
				шт.							43		
45	184	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		1	2480,66	24,73	2481	25	1854	601	3329	
				м трубопровода		602,22	11,08	602	11		247		
46	185	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		0,5	1860,4	24,73	930	13	617	301	1329	
				м трубопровода		602,22	11,08	301	6		98		
47	186	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		1,5	116,37	1,23	175	2	3	167	369	
				м трубопровода		113,28	0	170	0		27		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	187	С1242-404-0604	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	5072		5072		5072		5478	
				шт.							406		
49	188	С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015		6	1406		8436		8436		9111	
				шт.							675		
50	189	С1241-116-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 33259-2015		6	1063		6378		6378		6888	
				шт.							510		
51	190	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,008	136568,71	6731,1	1093	54	72	670	1904	
				т конструкций		120851,2	566,64	967	5		141		
52	191	С1222-519-0202	Опоры неподвижные/ОП-2-2шт/		0,008	821622		6573		6573		7099	Казахстан
				т							526		
			Итого по разделу: 5. Водомерный узел Т3 (лист 21)									200630	
			Раздел: 6. Водомерный узел Т4 (лист22)										
53	196	С1242-207-3701	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 /Спускной/		1	953		953		953		1029	
				шт.							76		
54	197	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		2	2820,94	133,03	5642	266	548	4801	11278	
				шт.		2413,74	35,74	4827	71		835		
55	198	С1242-101-1801	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 25 с наружным диаметром 32 мм		2	70481		140962		140962		152239	
				шт.							11277		
56	199	С1241-114-0102	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	229		458		458		495	
				шт.							37		
57	200	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		1	2480,66	24,73	2481	25	1854	601	3329	
				м трубопровода		602,22	11,08	602	11		247		
58	201	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		0,5	1860,4	24,73	930	13	617	301	1329	
				м трубопровода		602,22	11,08	301	6		98		
59	202	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводысистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		1,5	116,37	1,23	175	2	3	167	369	
				м трубопровода		113,28	0	170	0		27		
60	203	С1242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	2497		2497		2497		2697	
				шт.							200		
61	204	С1241-116-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 33259-2015		6	1063		6378		6378		6888	
				шт.							510		
62	205	С1241-116-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015		6	690		4140		4140		4471	
				шт.							331		
63	206	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,008	136568,71	6731,1	1093	54	72	670	1904	
				т конструкций		120851,2	566,64	967	5		141		
64	207	С1222-519-0202	Опоры неподвижные/ОП-2-2шт/		0,008	821622		6573		6573		7099	Казахстан
				т							526		
			Итого по разделу: 6. Водомерный узел Т4 (лист22)									193127	
			ИТОГО:					10 031 029	56 170	8 844 081	1 135 495	12 059 847	
								1 130 780	29 152		893 323		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							-			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**108 539**					
			Итого с временными									**12 168 387**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**131 419**					
			Итого с зимними удорожаниями									**12 299 806**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**245 996**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12 545 802**	
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1									**12 545 802**	
			НДС			**12 %**		**1 505 496**					
			Итого с НДС									**14 051 298**	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости									**12 846 236**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%									**11 561 612**	
			в т.ч. НДС			*12%*						*1 238 744*	

Заказчик

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист отдела жилищной политики

_____ *Нургожаев А.*

Отдел сметной работы

_____

Технический надзор
ТОО "MSK" Engineering инженер-эксперт

_____ *Сапаев Б.К.*

Сметный отдел технадзора

_____

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)
Инженер-эксперт

_____ *Джумагалиев У.А.*

Подрядчик
Директор ТОО "Риголит"

_____ *Орынбеков Н.К.*

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Риголит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №9. Жилой дом №32 (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №32**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18** от **10.02.2021 г.**

Акт выполненных работ №14

за **апрель 2022** (месяц, год) на **2-1-3 Архитектурные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПОЛЫ										
			ПОЛЫ 1-го ЭТАЖА										
			Тип 1										
1	65	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		244,632	454,75	38,6	111246	9443	0	100340	228513	
			м2 изолируемой поверхности			416,15	20,2	101804	4942		16927		
2	66	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		12,598548	33894		427015		427015		461176	Казахстан
				м3							34161		
3	67	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /см.п.п.5/		244,632	207,14	0,69	50673	169	37886	11944	67626	
			м2 изолируемой поверхности			51,58	0,36	12618	88		5009		
4	68	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		244,632	814,96	35,22	199365	8616	77534	110790	334967	
				м2 стяжки		462,8	18,99	113216	4646		24812		
5	69	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 45 мм/		244,632	453,15	29,73	110855	7273	96586	10187	130725	
				м2 стяжки		28,6	15,7	6996	3841		9683		
6	70	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,1210929	470278,38	1660,22	56947	201	54523	2112	63784	
				т		18362,8	801,46	2224	97		4725		
			Тип 2										
7	73	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		20,92	454,75	38,6	9513	808	0	8581	19542	
			м2 изолируемой поверхности			416,15	20,2	8706	423		1448		
8	74	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		0,53869	33894		18258		18258		19719	Казахстан
				м3							1461		
9	75	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /см.п.п.5/		20,92	207,14	0,69	4333	15	3240	1021	5782	
			м2 изолируемой поверхности			51,58	0,36	1079	8		428		
10	76	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		20,92	814,96	35,22	17049	737	6630	9474	28645	
				м2 стяжки		462,8	18,99	9682	397		2122		
11	77	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/		20,92	362,52	23,79	7584	498	6608	697	8943	
				м2 стяжки		22,88	12,56	479	263		662		
12	78	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,0103554	470278,38	1660,22	4870	17	4663	181	5455	
				т		18362,8	801,46	190	8		404		
13	79	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		20,92	868,78	45,01	18175	942	6568	10166	30608	
			м2 изолируемой поверхности			509,81	7,16	10665	150		2267		
			Тип 4										
14	84	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		2,77776	14018,59	1941,39	38940	5393	19262	15391	58677	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 изоляции		5142,8	751,59	14285	2088		4346		
15	85	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		61,728	814,96	35,22	50306	2174	19564	27956	84523	
				м2 стяжки		462,8	18,99	28568	1172		6261		
16	86	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/		61,728	362,52	23,79	22378	1468	19497	2056	26389	
				м2 стяжки		22,88	12,56	1412	775		1955		
17	87	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,0305554	470278,38	1660,22	14370	50	13758	533	16095	
				т		18362,8	801,46	561	24		1192		
			ПОЛЫ 2-9-го ЭТАЖА										
			Тип 1										
18	95	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		106,1312	14018,59	1941,39	1487810	206042	735956	588044	2241922	
				м3 изоляции		5142,8	751,59	545812	79767		166068		
19	96	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		2122,624	814,96	35,22	1729854	74759	672744	961299	2906445	
				м2 стяжки		462,8	18,99	982350	40309		215292		
20	97	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 45 мм/		2122,624	453,15	29,73	961867	63105	838054	88390	1134278	
				м2 стяжки		28,6	15,7	60707	33325		84021		
21	98	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		1,0506989	470278,38	1660,22	494121	1744	473083	18324	553441	
				т		18362,8	801,46	19294	842		40996		
			Тип 2										
22	101	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		4,6528	14018,59	1941,39	65226	9033	32264	25780	98286	
				м3 изоляции		5142,8	751,59	23928	3497		7280		
23	102	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		186,112	814,96	35,22	151674	6555	58986	84287	254838	
				м2 стяжки		462,8	18,99	86133	3534		18877		
24	103	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/		186,112	362,52	23,79	67469	4428	58783	6200	79563	
				м2 стяжки		22,88	12,56	4258	2338		5894		
25	104	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,0921254	470278,38	1660,22	43325	153	41480	1607	48526	
				т		18362,8	801,46	1692	74		3594		
26	105	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		186,112	868,78	45,01	161690	8377	58432	90441	272302	
				м2 изолируемой поверхности		509,81	7,16	94882	1333		20171		
			Тип 4										
27	112	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		10,81152	14018,59	1941,39	151562	20990	74971	59904	228383	
				м3 изоляции		5142,8	751,59	55601	8126		16917		
28	113	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		240,256	814,96	35,22	195799	8461	76147	108808	328976	
				м2 стяжки		462,8	18,99	111190	4562		24369		
29	114	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/		240,256	362,52	23,79	87098	5716	75885	8004	102710	
				м2 стяжки		22,88	12,56	5497	3018		7608		
30	115	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,1189267	470278,38	1660,22	55929	197	53547	2074	62643	
				т		18362,8	801,46	2184	95		4640		
			Итого по разделу: 1. ПОЛЫ									9903482	
			Раздел: 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
			Стены										
31	145	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		119,2	1388,82	95,11	165547	11337	26988	109362	296902	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1067,3	79,53	127222	9480		21993		
32	146	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		186,6	758,98	5,38	141626	1004	45086	76734	235829	
				м2 отделываемой поверхности		511,98	2,05	95535	383		17469		
			ХОЛЛ										
			Потолки										
33	151	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		71,56	985,62	5,38	70531	385	19434	40687	120115	
				м2 отделываемой поверхности		708,67	2,05	50712	147		8897		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стены										
34	153	Е11-260201-0401 Изм. и доп. вып. 22	**Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе**		1,395	20332,99	2144,49	28365	2992	950	19717	51929	
				м3 изоляции		17507,6	1090,07	24423	1521		3847		
35	154	С1234-101-0204	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**		1,35315	33894		45864		45864		49533	Казахстан
			м3	м3							3669		
36	155	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		27,9	2627,46	42,24	73306	1178	18514	43381	126022	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1921,65	21,94	53614	612		9335		
37	156	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**		318,3	758,98	5,38	241583	1713	76908	130893	402274	
				м2 отделываемой поверхности		511,98	2,05	162963	653		29798		
			ПЕРВЫЙ ЭТАЖ										
			Потолки										
38	163	Е11-260201-0503 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на битуме**		0,5295	64025,28	1827,59	33901	968	11009	16943	54912	
				м3 изоляции		41406,86	696,93	21925	369		4068		
39	164	С1234-101-0204	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**		0,524205	33894		17767		17767		19188	Казахстан
				м3							1421		
40	165	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		10,59	2856,06	42,24	30246	447	7148	18306	52436	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2138,88	21,94	22651	232		3884		
41	166	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**		419,14	985,62	5,38	413113	2255	113826	238313	703540	
				м2 отделываемой поверхности		708,67	2,05	297032	859		52114		
			Стены										
42	168	Е11-260201-0401 Изм. и доп. вып. 22	**Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе**		1,985	20332,99	2144,49	40361	4257	1352	28056	73890	
				м3 изоляции		17507,6	1090,07	34753	2164		5473		
43	169	С1234-101-0204	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**		1,92545	33894		65261		65261		70482	Казахстан
				м3							5221		
44	170	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		39,7	2627,46	42,24	104310	1677	26344	61728	179321	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1921,65	21,94	76290	871		13283		
45	171	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		859,199	1388,82	95,11	1193273	81718	194531	788284	2140082	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1067,3	79,53	917023	68332		158525		
46	172	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**		1289,909	758,98	5,38	979015	6939	311668	530442	1630214	
				м2 отделываемой поверхности		511,98	2,05	660408	2644		120757		
			ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ										
			Потолки										
47	175	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**		1564,789191	985,62	5,38	1542288	8419	424950	889702	2626549	
				м2 отделываемой поверхности		708,67	2,05	1108919	3208		194559		
			Стены										
48	177	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		3480,727852	1388,82	95,11	4834104	331052	788072	3193442	8669750	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1067,3	79,53	3714981	276822		642204		
49	178	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**		4924,004047	758,98	5,38	3737221	26491	1189738	2024869	6223057	
				м2 отделываемой поверхности		511,98	2,05	2520992	10094		460967		
			Итого по разделу: 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									23726025	
			ИТОГО:					20 572 983	930 196	7 447 334	10 565 450	33 629 507	
								12 195 456	578 133		2 491 074		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							-			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**302 666**					
			Итого с временными									**33 932 173**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**366 467**					
			Итого с зимними удорожаниями									**34 298 640**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**685 973**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**34 984 615**	
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1									**34 984 615**	
			НДС			**12 %**		**4 198 154**					
			Итого с НДС									**39 182 769**	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости									**35 822 391**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%									**32 240 150,86**	
			в т.ч. НДС			*12%*						*3 454 302*	

Заказчик

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист отдела жилищной политики

Нургожаев А.

Отдел сметной работы

Технический надзор
ТОО "MSK" Engineering инженер-эксперт

Сапаев Б.К.

Сметный отдел технадзора

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт

Джумагалиев У.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Риголит"

Орынбеков Н.К.