Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02.04.2019 года №178

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №9 Жилой дом №33 (Без наружных инженерных сетей).

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за 25 марта 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№19	10.02.2021				
		доп.согл. №1	03.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	60 000 000	53 571 429							6 428 571	**60 000 000**

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" _____ Таджибаев О.

Подрядчик:
Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

Технадзор:
ТОО "MSK Engineering"
Директор _____

Авторский надзор:
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Главный специалист _____ Жумабеков Д.

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Риголит"
Договор подряда: №19 от 10.02.2021 г

РЕЕСТР №1
выполненных работ за март 2021 года
"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №9 Жилой дом №33 (Без наружных инженерных сетей).

Сметная стоимость: 933 406 161 тенге
Договорная стоимость: 759 059 008,40 тенге
Стоимость скидки: 174 347 152,60 тенге

№п/п	№ АВР	№ смет	№ о/ф АВР	Наименование	Стоимость со скидкой, тенге	В том числе оборудование
1	1	2-1-01	10	Конструкции железобетонные	60 000 000	
				Итого:	**60 000 000**	

ТОО "Риголит"
Инж.ПТО _____ Баймаганбетова ,

Форма по приложению
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного разви
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Риголит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №4 Жилой дом №33 (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №33**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19 от 10.02.2021 г**

Акт выполненных работ №1

за **март 2021** (месяц, год) на **2-1-01 Конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1101-0101-0214 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта		11044,1892	106,74	101,94	1178870	1125862	--	200108	1489297	
		НР - 72%; СП - 8%				4,80	20,37	53009	224919		110318		
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		196,7158	2415,34	--	475135	--	--	342097	882610	
		НР - 72%; СП - 8%				2415,34	--	475135	--		65379		
3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки		5938,965	520,26	518,29	3089796	3078123	737	758147	4155778	
		НР - 72%; СП - 8%				1,84	175,46	10936	1042046		307835		
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3		4454,2238	1447,00	--	6445262	--	6445262	--	6960883	
		СП - 8%				--	--	--	--		515621		
5	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		3165,9768	40,44	40,44	128022	128022	--	32107	172939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							2					
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,08	--	44592		12810		
6	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3165,9768	19,49	19,49	61703	61703	--	15474	83351	
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,79	--	21492		6174		
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	351,7752	955,80	--	336227	--	--	242083	624575	
		НР - 72%; СП - 8%			955,80	--	336227	--		46265		
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	3165,9768	185,46	83,19	587169	263366	--	329835	990365	
		НР - 72%; СП - 8%			102,28	42,42	323803	134301		73360		
		Лишний грунт в дальнейшем использовать при вертикальной планировке										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12302184	4657076	6445999	1919851	15359798	
	Материалы		Тенге				1199110	1467350	--	1137762		
	Всего заработная плата		Тенге				12302184					
	Местные материалы		Тенге				736					
		Накладные расходы	Тенге					2666460				
		Сметная прибыль	Тенге				6445262					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1919851					
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1137763					
		Сметная заработная плата	чел.-ч				15359797					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									
		Нормативная трудоемкость	Тенге					2666460			1787	
		Сметная заработная плата	чел.-ч				15359797					
			Тенге									
		Фундаментная плита						2666460			1787	

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

		НР - 91%; СП - 8%										
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**/В7.5, W4, F150/ Подготовка бетонная. Устройство**	м3	59	17295,46	1145,48	1020432	67583	862685	97779	1207668	
		НР - 91%; СП - 8%			1528,20	292,98	90164	17286		89457		
10	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**/В20, W4, F150/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	522	19337,53	1763,74	10094190	920673	7909301	1374587	12386280	
		НР - 91%; СП - 8%			2421,87	471,88	1264216	246319		917502		
11	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	42,9758	222453,00	--	9560096	--	9560096	--	10324903	
		СП - 8%			--	--	--	--		764808		
12	2105-0301-3302 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,8448	223434,00	--	188757	--	188757	--	203858	
		СП - 8%			--	--	--	--		15101		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,018	742661,14	1441,14	13368	26	11791	1423	15974	
		НР - 91%; СП - 8%			86188,00	685,71	1551	12		1183		
14	ТСНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0151	5772,00	--	87	--	87	--	94	
		СП - 8%			--	--	--	--		7		
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	95,04	929,86	20,28	88374	1928	54370	30117	127970	
		НР - 93%; СП - 8%			337,50	3,23	32076	307		9479		
		Выпуска										
16	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,4782	23923,06	1434,22	35363	2120	426	30485	71116	
		НР - 91%; СП - 8%			22200,84	461,80	32817	683		5268		
17	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,6996	24187,24	1060,60	113670	4984	1354	99351	230063	
		НР - 91%; СП - 8%			22838,64	392,53	107332	1845		17042		
18	2105-0301-3302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,2601	223434,00	--	281549	--	281549	--	304073	
		СП - 8%			--	--	--	--		22524		
19	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	4,709	222453,00	--	1047531	--	1047531	--	1131334	
		СП - 8%			--	--	--	--		83802		
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6093	226837,00	--	138212	--	138212	--	149269	
		СП - 8%			--	--	--	--		11057		
21	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1193	249298,00	--	29741	--	29741	--	32121	
		СП - 8%			--	--	--	--		2379		
22	ТСНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,1193	5772,00	--	689	--	689	--	744	
		СП - 8%			--	--	--	--		55		
		Приямки /Пр1, Пр-2, каждые по 2 шт./										
23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/В7.5, W4, F150/ Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,46	17295,46	1145,48	25251	1672	21348	2420	29885	
		НР - 91%; СП - 8%			1528,20	292,98	2231	428		2214		
24	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	6	30963,19	3371,27	185779	20228	104422	62941	268618	
		НР - 91%; СП - 8%			10188,15	1339,59	61129	8038		19898		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0538	226837,00	--	12204	--	12204	--	13180	
		СП - 8%			--	--	--	--		976		
26	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,082	222453,00	--	18241	--	18241	--	19700	
		СП - 8%			--	--	--	--		1459		
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,398	929,86	20,28	25476	556	15673	8682	36891	
		НР - 93%; СП - 8%			337,50	3,23	9247	89		2733		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22879011	1019770	20258477	1707785	26553741	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1600764	275006	--	1966944		
	Материалы		Тенге				22878235					
	Всего заработная плата		Тенге				8981370					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1875770				
		Накладные расходы	Тенге				11276331					
		Сметная прибыль	Тенге				1707785					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1966882					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26552902					
		Сметная заработная плата	Тенге									
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1875770			1350	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				776					
		Сметная прибыль	Тенге				776					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				62					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				838					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26553740					
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ						1875770			1350	
28	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	6,5404	41428,87	1737,22	270961	11362	9682	229829	540853	
		НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	249917	2642		40063		
29	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	178	4448,00	1873,42	791744	333470	165966	339869	1222142	
		НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	292308	81174		90529		
30	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	178	2590,29	1342,20	461072	238912	--	255172	773544	
		НР - 91%; СП - 8%			1248,09	327,24	222160	58249		57300		
31	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	44,5	23707,20	5015,89	1054970	223207	711534	158410	1310451	
		НР - 91%; СП - 8%			2701,78	1210,06	120229	53848		97070		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1881	226837,00	--	42668	--	42668	--	46081	
		СП - 8%			--	--	--	--		3413		
33	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	6,3523	222453,00	--	1413088	--	1413088	--	1526135	
		СП - 8%			--	--	--	--		113047		
34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	202,884	929,86	20,28	188653	4115	116064	64291	273179	
		НР - 93%; СП - 8%			337,50	3,23	68474	656		20236		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4223157	811066	2459002	1047571	5692385	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				953088	196569	--	421658		
	Материалы		Тенге				4223157					
	Всего заработная плата		Тенге				1003248					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1149657				
		Накладные расходы	Тенге				1455756					
		Сметная прибыль	Тенге				1047570					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				421658					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5692386					
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1149657			765	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5692386					
		Сметная заработная плата	Тенге					1149657			765	
		Км-1 /13 шт/										
		РАЗДЕЛ 4. КОЛОННЫ										
35	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм	т	0,2238	49872,54	2889,42	11161	647	508	9234	22027	
		НР - 91%; СП - 8%			44709,84	630,24	10006	141		1632		
36	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,1592	51660,93	2889,42	8224	460	361	6828	16256	
		НР - 91%; СП - 8%			46498,23	630,24	7403	100		1204		
37	1106-1905-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм	т	0,5557	40293,74	2836,70	22391	1576	1246	18134	43768	
		НР - 91%; СП - 8%			35214,48	646,40	19569	359		3242		
38	1106-1905-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,3951	41702,32	2836,70	16477	1121	886	13400	32267	
		НР - 91%; СП - 8%			36623,06	646,40	14470	255		2390		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	32,7127	1964,84	955,33	64275	31251	13233	24827	96230	
		НР - 91%; СП - 8%			605,00	228,99	19791	7491		7128		
40	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	23,2582	1989,04	955,33	46261	22219	9408	18164	69579	
		НР - 91%; СП - 8%			629,20	228,99	14634	5326		5154		
41	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	32,7127	513,37	364,54	16794	11925	--	7076	25780	
		НР - 91%; СП - 8%			148,83	88,88	4869	2908		1910		
42	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	23,2582	519,32	364,54	12079	8479	--	5157	18614	
		НР - 91%; СП - 8%			154,78	88,88	3600	2067		1379		
43	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	3,5158	23594,72	3743,94	82954	13163	56288	15178	105982	
		НР - 91%; СП - 8%			3840,73	903,18	13503	3175		7851		
44	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	2,4997	23748,35	3743,94	59364	9359	40020	11141	76145	
		НР - 91%; СП - 8%			3994,36	903,18	9985	2258		5640		
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2808	226837,00	--	63696	--	63696	--	68791	
		СП - 8%			--	--	--	--		5096		
46	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0975	255874,00	--	24948	--	24948	--	26944	
		СП - 8%			--	--	--	--		1996		
47	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0046	222453,00	--	1023	--	1023	--	1105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						7						
		СП - 8%			--	--	--	--		82		
48	2105-0301-3302 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,9508	223434,00	--	212441	--	212441	--	229436	
		СП - 8%			--	--	--	--		16995		
		Км-2 /4 шт/										
49	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм**	т	0,0692	49872,54	2889,42	3451	200	157	2855	6811	
		НР - 91%; СП - 8%			44709,84	630,24	3094	44		505		
50	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,0576	51660,93	2889,42	2976	166	132	2470	5882	
		НР - 91%; СП - 8%			46498,23	630,24	2678	36		436		
51	1106-1905-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм**	т	0,1712	40293,74	2836,70	6898	486	383	5587	13484	
		НР - 91%; СП - 8%			35214,48	646,40	6029	111		999		
52	1106-1905-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,1425	41702,32	2836,70	5943	404	320	4833	11638	
		НР - 91%; СП - 8%			36623,06	646,40	5219	92		862		
53	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	10,0655	1964,84	955,33	19777	9616	4071	7639	29609	
		НР - 91%; СП - 8%			605,00	228,99	6090	2305		2193		
54	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	8,3782	1989,04	955,33	16665	8004	3389	6543	25064	
		НР - 91%; СП - 8%			629,20	228,99	5272	1919		1857		
55	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	10,0655	513,37	364,54	5167	3669	--	2177	7932	
		НР - 91%; СП - 8%			148,83	88,88	1498	895		588		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	8,3782	519,32	364,54	4351	3054	--	1858	6705	
		НР - 91%; СП - 8%			154,78	88,88	1297	745		497		
57	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	1,0835	23594,72	3743,94	25565	4057	17347	4677	32662	
		НР - 91%; СП - 8%			3840,73	903,18	4161	979		2419		
58	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	0,9019	23748,35	3743,94	21419	3377	14439	4020	27473	
		НР - 91%; СП - 8%			3994,36	903,18	3603	815		2035		
59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0926	226837,00	--	21005	--	21005	--	22686	
		СП - 8%			--	--	--	--		1680		
60	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0327	255874,00	--	8367	--	8367	--	9036	
		СП - 8%			--	--	--	--		669		
61	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,0014	222453,00	--	311	--	311	--	336	
		СП - 8%			--	--	--	--		25		
62	2105-0301-3302 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,3136	223434,00	--	70069	--	70069	--	75674	
		СП - 8%			--	--	--	--		5606		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				854052	133233	564048	171798	1107916	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				156769	32019	--	82070		
	Материалы		Тенге				854052					
	Всего заработная плата		Тенге				162191					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					188788				
		Накладные расходы	Тенге				401860					
		Сметная прибыль	Тенге				171797					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				82068					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1107917					
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					188788			128	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1107917					
		Сметная заработная плата	Тенге									
								188788			128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 5. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ										
63	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 /обрамление отверстий, лист КЖ-25, КЖ-25.1, КЖ-25.2, КЖ-25.3/**										
		СП - 8%	т		0,434	220575,00	--	95730	--	95730	--	103388
		Джм-1, Джм-5, Джм-9				--	--	--	--		7658	
64	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**										
		НР - 91%; СП - 8%	т		1,8835	41428,87	1737,22	78031	3272	2788	66186	155755
						38211,21	404,00	71971	761		11537	
65	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**										
		НР - 91%; СП - 8%	т		1,0996	42957,32	1737,22	47236	1910	1628	40169	94397
						39739,66	404,00	43698	444		6992	
66	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**										
		НР - 91%; СП - 8%	м2		65,779	4448,00	1873,42	292585	123232	61332	125597	451636
						1642,18	456,04	108021	29998		33455	
67	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**										
		НР - 91%; СП - 8%	м2		38,4028	4513,69	1873,42	173338	71945	35806	75621	268876
						1707,87	456,04	65587	17513		19917	
68	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**										
		НР - 91%; СП - 8%	м2		65,779	2590,29	1342,20	170387	88289	--	94298	285859
						1248,09	327,24	82098	21526		21175	
69	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**										
		НР - 91%; СП - 8%	м2		38,4028	2640,22	1342,20	101392	51544	--	56797	170844
						1298,02	327,24	49847	12567		12655	
70	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**										
		НР - 91%; СП - 8%	м3		16,4447	23707,20	5015,89	389858	82485	262943	58539	484269
						2701,78	1210,06	44430	19899		35872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	9,6007	23815,27	5015,89	228643	48156	153510	35120	284865	
		НР - 91%; СП - 8%			2809,85	1210,06	26977	11617		21101		
72	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	2,5304	222453,00	--	562895	--	562895	--	607927	
		СП - 8%			--	--	--	--		45032		
73	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4528	226837,00	--	102712	--	102712	--	110929	
		СП - 8%			--	--	--	--		8217		
		Джм-2, Джм-8										
74	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,6195	41428,87	1737,22	25665	1076	917	21769	51229	
		НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	23672	250		3795		
75	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,5157	42957,32	1737,22	22153	896	763	18839	44271	
		НР - 91%; СП - 8%			39739,66	404,00	20494	208		3279		
76	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	21,8297	4448,00	1873,42	97098	40896	20354	41681	149882	
		НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	35848	9955		11102		
77	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	18,1703	4513,69	1873,42	82015	34041	16942	35780	127219	
		НР - 91%; СП - 8%			1707,87	456,04	31032	8286		9424		
78	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	21,8297	2590,29	1342,20	56545	29300	--	31294	94866	
		НР - 91%; СП - 8%			1248,09	327,24	27245	7144		7027		
79	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	18,1703	2640,22	1342,20	47974	24388	--	26874	80835	
		НР - 91%; СП - 8%			1298,02	327,24	23585	5946		5988		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	5,4574	23707,20	5015,89	129380	27374	87261	19427	160711	
		НР - 91%; СП - 8%			2701,78	1210,06	14745	6604		11905		
81	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	4,5426	23815,27	5015,89	108183	22785	72634	16617	134785	
		НР - 91%; СП - 8%			2809,85	1210,06	12764	5497		9984		
82	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,9819	222453,00	--	218427	--	218427	--	235901	
		СП - 8%			--	--	--	--		17474		
83	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1533	226837,00	--	34774	--	34774	--	37556	
		СП - 8%			--	--	--	--		2782		
		Джм-3, Джм-7										
84	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,6446	41428,87	1737,22	26705	1120	954	22651	53305	
		НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	24631	260		3948		
85	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,3763	42957,32	1737,22	16165	654	557	13747	32304	
		НР - 91%; СП - 8%			39739,66	404,00	14954	152		2393		
86	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	25,5769	4448,00	1873,42	113766	47916	23848	48836	175610	
		НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	42002	11664		13008		
87	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	14,9322	4513,69	1873,42	67399	27974	13923	29404	104547	
		НР - 91%; СП - 8%			1707,87	456,04	25502	6810		7744		
88	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	25,5769	2590,29	1342,20	66252	34329	--	36666	111151	
		НР - 91%; СП - 8%			1248,09	327,24	31922	8370		8233		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	14,9322	2640,22	1342,20	39424	20042	--	22084	66429	
		НР - 91%; СП - 8%			1298,02	327,24	19382	4886		4921		
90	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	6,3942	23707,20	5015,89	151589	32073	102240	22762	188299	
		НР - 91%; СП - 8%			2701,78	1210,06	17276	7737		13948		
91	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	3,7331	23815,27	5015,89	88905	18725	59691	13656	110766	
		НР - 91%; СП - 8%			2809,85	1210,06	10489	4517		8205		
92	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,87	222453,00	--	193534	--	193534	--	209017	
		СП - 8%			--	--	--	--		15483		
93	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,151	226837,00	--	34252	--	34252	--	36993	
		СП - 8%			--	--	--	--		2740		
		Джм-4										
94	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,3038	41428,87	1737,22	12586	528	449	10675	25122	
		НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	11609	123		1861		
95	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,2529	42957,32	1737,22	10864	439	375	9239	21711	
		НР - 91%; СП - 8%			39739,66	404,00	10050	102		1608		
96	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	10,9148	4448,00	1873,42	48549	20448	10177	20840	74941	
		НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	17924	4978		5551		
97	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	9,0852	4513,69	1873,42	41008	17020	8472	17890	63610	
		НР - 91%; СП - 8%			1707,87	456,04	15516	4143		4712		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	10,9148	2590,29	1342,20	28273	14650	--	15647	47433	
		НР - 91%; СП - 8%			1248,09	327,24	13623	3572		3514		
99	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	9,0852	2640,22	1342,20	23987	12194	--	13437	40418	
		НР - 91%; СП - 8%			1298,02	327,24	11793	2973		2994		
100	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,7287	23707,20	5015,89	64690	13687	43631	9714	80356	
		НР - 91%; СП - 8%			2701,78	1210,06	7372	3302		5952		
101	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	2,2713	23815,27	5015,89	54092	11393	36317	8309	67392	
		НР - 91%; СП - 8%			2809,85	1210,06	6382	2748		4992		
102	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,4801	222453,00	--	106800	--	106800	--	115344	
		СП - 8%			--	--	--	--		8544		
103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0767	226837,00	--	17398	--	17398	--	18790	
		СП - 8%			--	--	--	--		1392		
		Джм-6										
104	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,3416	41428,87	1737,22	14152	593	506	12004	28248	
		НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	13053	138		2092		
105	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,2843	42957,32	1737,22	12213	494	421	10386	24406	
		НР - 91%; СП - 8%			39739,66	404,00	11298	115		1808		
106	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	10,3195	4448,00	1873,42	45901	19333	9622	19704	70853	
		НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	16946	4706		5248		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	8,5896	4513,69	1873,42	38771	16092	8009	16914	60140	
		НР - 91%; СП - 8%			1707,87	456,04	14670	3917		4455		
108	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	10,3195	2590,29	1342,20	26731	13851	--	14794	44846	
		НР - 91%; СП - 8%			1248,09	327,24	12880	3377		3322		
109	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	8,5896	2640,22	1342,20	22678	11529	--	12704	38213	
		НР - 91%; СП - 8%			1298,02	327,24	11149	2811		2831		
110	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,5799	23707,20	5015,89	61162	12940	41252	9184	75974	
		НР - 91%; СП - 8%			2701,78	1210,06	6970	3122		5628		
111	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	2,1474	23815,27	5015,89	51141	10771	34336	7855	63716	
		НР - 91%; СП - 8%			2809,85	1210,06	6034	2598		4720		
112	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,5634	222453,00	--	125330	--	125330	--	135356	
		СП - 8%			--	--	--	--		10026		
113	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0625	226837,00	--	14177	--	14177	--	15311	
		СП - 8%			--	--	--	--		1134		
		Джм-10										
114	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,3674	41428,87	1737,22	15221	638	544	12910	30382	
		НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	14039	148		2251		
115	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,3058	42957,32	1737,22	13136	531	453	11171	26252	
		НР - 91%; СП - 8%			39739,66	404,00	12152	124		1945		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	11,1133	4448,00	1873,42	49432	20820	10362	21219	76304	
		НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	18250	5068		5652		
117	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	9,2504	4513,69	1873,42	41753	17330	8625	18215	64766	
		НР - 91%; СП - 8%			1707,87	456,04	15798	4219		4798		
118	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	11,1133	2590,29	1342,20	28787	14916	--	15931	48296	
		НР - 91%; СП - 8%			1248,09	327,24	13870	3637		3577		
119	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	9,2504	2640,22	1342,20	24423	12416	--	13681	41153	
		НР - 91%; СП - 8%			1298,02	327,24	12007	3027		3048		
120	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,7783	23707,20	5015,89	65866	13936	44424	9890	81816	
		НР - 91%; СП - 8%			2701,78	1210,06	7506	3362		6060		
121	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	2,3126	23815,27	5015,89	55075	11600	36977	8460	68618	
		НР - 91%; СП - 8%			2809,85	1210,06	6498	2798		5083		
122	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,5765	222453,00	--	128244	--	128244	--	138504	
		СП - 8%			--	--	--	--		10260		
123	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0967	226837,00	--	21935	--	21935	--	23690	
		СП - 8%			--	--	--	--		1755		
		Джм-11										
124	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,3674	41428,87	1737,22	15221	638	544	12910	30382	
		НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	14039	148		2251		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,3058	42957,32	1737,22	13136	531	453	11171	26252	
		НР - 91%; СП - 8%			39739,66	404,00	12152	124		1945		
126	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	10,9148	4448,00	1873,42	48549	20448	10177	20840	74941	
		НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	17924	4978		5551		
127	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	9,0852	4513,69	1873,42	41008	17020	8472	17890	63610	
		НР - 91%; СП - 8%			1707,87	456,04	15516	4143		4712		
128	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	10,9148	2590,29	1342,20	28273	14650	--	15647	47433	
		НР - 91%; СП - 8%			1248,09	327,24	13623	3572		3514		
129	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	9,0852	2640,22	1342,20	23987	12194	--	13437	40418	
		НР - 91%; СП - 8%			1298,02	327,24	11793	2973		2994		
130	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,7287	23707,20	5015,89	64690	13687	43631	9714	80356	
		НР - 91%; СП - 8%			2701,78	1210,06	7372	3302		5952		
131	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	2,2713	23815,27	5015,89	54092	11393	36317	8309	67392	
		НР - 91%; СП - 8%			2809,85	1210,06	6382	2748		4992		
132	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,5765	222453,00	--	128244	--	128244	--	138504	
		СП - 8%			--	--	--	--		10260		
133	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0967	226837,00	--	21935	--	21935	--	23690	
		СП - 8%			--	--	--	--		1755		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5566521	1193133	3119024	1405105	7529360	
							1254365	289707	--	557733		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					5566521					
		Материалы	Тенге					1312635					
		Всего заработная плата	Тенге						1544072				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1806388					
		Накладные расходы	Тенге					1405106					
		Сметная прибыль	Тенге					557730					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					7529356					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
		Сметная заработная плата	Тенге						1544072			1029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					7529356					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
		Сметная заработная плата	Тенге						1544072			1029	

РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

		Плита /верх на отм.-0.100/											
134	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	239,7412	2601,72	63,04	623738	15113	190697	383628	1087956		
		НР - 91%; СП - 8%			1743,24	15,19	417928	3642		80589			
135	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	239,7412	1055,55	31,81	253059	7627	--	225035	516341		
		НР - 91%; СП - 8%			1023,74	7,76	245432	1860		38247			
136	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	47,9482	20071,27	2705,08	962381	129704	770240	85290	1131485		
		НР - 91%; СП - 8%			1302,17	652,54	62437	31288		83814			
137	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	5,3372	26990,33	1200,33	144053	6406	8531	118908	283998		
		НР - 91%; СП - 8%			24191,64	290,88	129116	1552		21037			
138	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	5,1215	222453,00	--	1139293	--	1139293	--	1230436		
		СП - 8%			--	--	--	--		91143			
139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2157	226837,00	--	48929	--	48929	--	52843		
		СП - 8%			--	--	--	--		3914			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				3171453	158851	2157690	812861	4303059		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				854911	38342	--	318744			
		Материалы	Тенге				3171453						
		Всего заработная плата	Тенге				969469						
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					893253					
							1188222						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы	Тенге				812860					
		Сметная прибыль	Тенге				318745					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ						4303059					
		Нормативная трудоемкость	Тенге					893253			626	
		Сметная заработная плата	чел.-ч				4303059					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					893253			626	
		Нормативная трудоемкость	Тенге									
		Сметная заработная плата	чел.-ч									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				6019007	7973128			60546259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						2298993				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						35004240			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							7064971		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							4484911		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								61 091 175	
		- Накладные расходы	Тенге								61 750 960	
		- Сметная прибыль	Тенге								62 985 979	
		Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге							66 137 546	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%		Тенге							7 936 505	
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге							74 074 051	
		в том числе в текущих ценах на 2021 год, К=1,050036		Тенге							66 666 648	
		НДС на 2021год, - 12 %		Тенге							60 000 000	
		Итого с НДС		Тенге							6 428 571	
		Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости, 0,9		Тенге								
		Итого с учетом тендерной скидки, 10%		Тенге								
		в т.ч. НДС		Тенге								

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Директор _____ Сарсеков С.К.

ТОО" Риголит"
Начальник участка

_____ Дорохов А.Ю.

Технадзор: ТОО "MSK Engineering"

Инженер-эксперт _____ Серкенов С.

Сметный отдел технадзора _____

Авторский надзор: ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"

Инженер-эксперт _____ Джумагалиев У.А.

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист отдела строительства жилья
и инженерных сетей _____ Нургожаев А.Д

Отдел сметной работы _____

"Алматы қаласы Жер учаскелерін орта ескерудің комиссиясы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"