Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, ДОМ 40** — **030640002191**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "СК Гранд Канал",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7** — **921040000479**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №27 от 15.03.2023г.

Номер документа	Дата составления
12	**19.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Щербаковская, расположенной в Талдысайском с/о Айтекебийского района Актюбинской области			раб.	1	49 667 287,00	49 667 287,00	5 321 495,04
				Итого	1	x	49 667 287,00	5 321 495,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель / Сәбидоллаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Дуйсенов С. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.09.2023

М.П.

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года №656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Щербаковская расположенной в Талдысайском с/о Айтекебийского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2023 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№27	**15.03.2023 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Щербаковская расположенной в Талдысайском с/о Айтекебийского района Актюбинской области	**81 042 778**	**44 345 791,96**							**5 321 495,04**	**49 667 287**
Аванс										**14 900 186**
Итого к оплате	**56 729 945**	**31 042 054,46**							**3 725 046,54**	**34 767 101**

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Руководитель **Дуйсекенов С.К.**

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Сәбидоллаев Н.С.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Технический надзор: ТОО "Кабылан эксперт"

Директор **Нургалин Р.Н.**

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Авторский надзор: ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"

Доспаева Ш.М.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области",
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Щербаковская расположенной в Талдысайском с/о Айтекебийского района Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 15.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №2 за сентябрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1-1-Капитальный ремонт												
Раздел 1 Наращивание гребня плотины												
1	1	1101-0101-0319	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	717	91,22	86,99	65 404	62 372	-	11 588	83 152
						4,23	18,21	3 033	13 057	-	6 159	

2	2	1101-0203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	2688,63	19,89	19,89	53 476	53 476	-	10 681	69 296
						-	5,51	-	14 814	-	5 139	
3	3	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 уплотненного грунта	2688,63	150,78	150,78	405 391	405 391	-	81 640	525 987
						-	42,16	-	113 353	-	38 956	
4	4	1101-0102-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	6271,105	180,68	172,86	1 133 064	1 084 023	7 211	203 496	1 443 479
						6,67	38,40	41 829	240 810	-	106 920	
5	5	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	109744,335	58,00	-	6 365 171	-	-	-	6 874 384
						-	-	-	-	-	509 213	
6	6	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	7691	140,83	140,83	1 083 123	1 083 123	-	216 104	1 403 098

						-	39,03	-	300 180	-	103 871	
7	7	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 уплотненного грунта	7691	150,78	150,78	1 159 649	1 159 649	-	233 536	1 504 621
						-	42,16	-	324 253	-	111 436	
8	8	1101-0101-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка(уполаживание откосов) в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	1231,2	123,09	117,37	151 548	144 506	-	26 852	192 670
						5,72	24,57	7 042	30 251	-	14 270	
9	9	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м2 спланированной площади	6156	196,74	-	1 211 131	-	-	871 997	2 249 771
						196,74	-	1 211 131	-	-	166 643	
10	10	1101-0104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3000	2,34	2,34	7 020	7 020	-	990	8 640
						-	0,46	-	1 380	-	630	
11	16	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР=108%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м2 основания или покрытия	1875	255,48	190,39	479 025	356 981	1 594	245 004	781 951

						64,24	56,76	120 450	106 406	-	57 922	
12	17	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	375	8 955,00	-	3 358 125	-	3 358 125	-	3 626 775
						-	-	-	-	-	268 650	
13	18	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	6000	58,00	-	348 000	-	-	-	375 840
						-	-	-	-	-	27 840	
Раздел 3 Пролетное строение												
14	33	1130-0107-0201	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка НР=84%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	опорная часть	14	2 473,38	-	34 627	-	19 086	13 054	51 496
						1 110,06	-	15 541	-	-	3 815	
15	34	251-201-0404	Части опорные резинометаллические для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 150х350х40 мм	1 шт.	14	39 284,00	-	549 976	-	549 976	-	593 974
						-	-	-	-	-	43 998	
16	35	1130-0109-0201	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 9 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами НР=84%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	балка пролетного строения	6	65 099,83	22 213,21	390 599	133 279	153 005	119 223	550 608
						17 385,80	6 269,64	104 315	37 618	-	40 786	

17	36	226-102-0102	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки П9-А14-К7	1 шт.	6	821 629,00	-	4 929 774	-	4 929 774	-	5 324 156
						-	-	-	-	-	394 382	
18	37	1137-0103-0101	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами НР=91%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	5,4	45 421,19	89,74	245 274	485	229 886	13 723	279 717
						2 759,90	32,72	14 903	177	-	20 720	
19	38	1130-0504-0601	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов/В15/. Устройство на проезжей части по бетонному основанию НР=84%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м2 изолируемой поверхности	54	523,93	11,53	28 292	622	10 622	14 517	46 234
						315,71	4,34	17 048	234	-	3 425	
20	39	1137-0103-0101	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами НР=91%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1,62	45 421,19	89,74	73 582	145	68 966	4 117	83 915
						2 759,90	32,72	4 471	53	-	6 216	
21	40	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,17363	567 060,00	-	98 459	-	98 459	-	106 336
						-	-	-	-	-	7 877	

22	41	1130-0104-0101	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше НР=84%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 железобетона в деле	2,43	65 992,75	4 654,36	160 362	11 311	124 634	24 251	199 382
						10 048,16	1 832,72	24 417	4 454	-	14 769	
		Конструкции сопряжения										
23	42	1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 сборных конструкций	10,2	11 089,07	3 837,49	113 109	39 143	19 098	63 728	190 984
						5 379,17	1 486,64	54 868	15 164	-	14 147	
24	43	226-102-0406	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.98.25	1 шт.	12	90 350,00	-	1 084 200	-	1 084 200	-	1 170 936
						-	-	-	-	-	86 736	
25	44	1130-0104-0101	Омоноличивание тротуаров с проежжей части /В30 F200 W6/.Устройство НР=84%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 железобетона в деле	1,5	65 992,75	4 654,36	98 989	6 981	76 936	14 970	123 076
						10 048,16	1 832,72	15 072	2 749	-	9 117	
26	45	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,1904	425 786,00	-	81 070	-	81 070	-	87 556
						-	-	-	-	-	6 486	
27	46	1137-0103-0101	Подготовка бетонная под сооружения/ботовые камни/. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами НР=91%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,46	46 667,61	89,74	21 467	41	20 156	1 169	24 447

						2 759,90	32,72	1 270	15	-	1 811	
28	47	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР=84%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 подушки	3,75	15 202,63	353,48	57 010	1 326	44 734	9 684	72 029
						2 920,17	153,97	10 951	577	-	5 335	
29	48	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР=84%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 подушки	9	15 202,63	353,48	136 824	3 182	107 360	23 241	172 870
						2 920,17	153,97	26 282	1 386	-	12 805	
30	49	211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	1 м3	20	1 715,00	-	34 300	-	34 300	-	37 044
						-	-	-	-	-	2 744	
31	50	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР=84%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 подушки	50	15 202,63	353,48	760 132	17 675	596 448	129 114	960 386
						2 920,17	153,97	146 009	7 699	-	71 140	
32	51	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	28	12 702,81	418,55	355 679	11 719	300 008	44 746	432 459
						1 569,70	186,43	43 952	5 220	-	32 034	
33	52	1141-0103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м2	10,85	628,09	27,55	6 815	299	4	5 144	12 916
						600,18	-	6 512	-	-	957	

34	53	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т	0,00217	115 515,99	10 060,54	251	22	210	24	296
						8 745,45	4 974,93	19	11	-	22	
35	54	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т	0,033635	148 648,22	13 241,31	5 000	445	4 004	558	6 002
						16 369,68	4 623,04	551	155	-	445	
36	55	1137-0103-0101	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами НР=91%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,94	48 415,44	89,74	45 511	85	42 832	2 389	51 732
						2 759,90	32,72	2 594	31	-	3 832	
37	56	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0574	567 060,00	-	32 549	-	32 549	-	35 153
						-	-	-	-	-	2 604	

Раздел 4 Паводковый сброс

Водоотбойный колодец

38	82	1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 конструкции	109,68	46 816,17	885,90	5 134 798	97 165	4 685 887	357 488	5 931 668
						3 207,02	374,70	351 746	41 097	-	439 382	

39	83	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры	2,2429	42 207,36	14 481,12	94 667	32 479	2 203	64 312	171 697
						26 744,34	4 765,03	59 985	10 687	-	12 718	
40	84	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	2,2429	354 275,00	-	794 603	-	794 603	-	858 171
						-	-	-	-	-	63 568	
		Земляные работы отводящего канала										
41	85	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	431	54,16	54,16	23 343	23 343	-	4 659	30 243
						-	15,01	-	6 469	-	2 241	
42	86	1101-0203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	646,5	19,89	19,89	12 859	12 859	-	2 567	16 660
						-	5,51	-	3 562	-	1 235	
43	87	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 уплотненного грунта	646,5	150,78	150,78	97 479	97 479	-	19 628	126 475
						-	42,16	-	27 256	-	9 368	

44	88	1101-0102-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	1325	180,68	172,86	239 401	229 040	1 523	42 996	304 989
						6,67	38,40	8 838	50 880	-	22 591	
45	89	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	23187,5	36,00	-	834 750	-	-	-	901 530
						-	-	-	-	-	66 780	
46	90	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	1325	67,06	67,06	88 855	88 855	-	17 729	115 117
						-	18,59	-	24 632	-	8 533	
47	91	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 уплотненного грунта	2516	150,78	150,78	379 362	379 362	-	76 386	492 205
						-	42,16	-	106 075	-	36 457	
48	92	1101-0101-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	1191	123,09	117,37	146 600	139 788	-	25 976	186 379

						5,72	24,57	6 813	29 263	-	13 804	
49	93	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11; т.ч.п.3.179:К2трр=1,2;	м3 грунта	35,78	2 853,33	-	102 092	-	-	73 506	189 646
						2 853,33	-	102 092	-	-	14 048	
50	94	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м2 спланированной площади	1104	196,74	-	217 201	-	-	156 382	403 468
						196,74	-	217 201	-	-	29 885	
51	95	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	114	12 702,81	418,55	1 448 120	47 715	1 221 459	182 181	1 760 725
						1 569,70	186,43	178 946	21 253	-	130 424	
52	96	1101-0104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	480	2,34	2,34	1 123	1 123	-	158	1 382
						-	0,46	-	221	-	101	

Итого	**41 243 723,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2797881,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5732504,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1541442,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18700921,92
- накладные расходы, тенге	3409508,00
в т.ч. зарплата, тенге	306849,00
перевозка грузов, тенге	7547921,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	3054987,00

Всего	**41 243 723,00**
Временные здания и сооружения (4,3%)	1773480,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,8%)	774310,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**875 830,00**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**44 667 343,00**
Итого в текущих ценах 2023 года	**46 679 781,00**
НДС (12%)	5601574,00
Итого	**52 281 355,00**
Итого с учетом договорной скидки 0,94999999749	**49 667 287,00**
Итого с учетом аванса	**34 767 101,00**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Дуйсекенов С.К.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Сәбидоллаев Н.С.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Қабылан эксперт"

Бөлеков Т.Ж.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"

Доспаева Ш.М.

(должность,подпись,расшифровка подписи)