Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №9 Жилой дом №33 (Без наружных инженерных сетей).

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат
за 19 ноября 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№19	10.02.2021				
		доп.согл. №1	03.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	375 560 000	178 571 429							21 428 571	**200 000 000**

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ
"Управление комфортной городской среды
города Алматы" _____ Байназаров С.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Риголит" _____ Орынбеков Н.К.

Технадзор:
ТОО "MSK Engineering"
Директор _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Риголит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №9 Жилой дом №33 (Без наружных инженерных сетей). Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом №33

(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от 10.02.2021

Акт выполненных работ №4

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-01 Конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КОЛОННЫ										
1	1	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм		1,1191121	54663,82	2979,07	61175	3334	2544	51030	121181	
				т		49411,47	696,93	55297	780		8976		
2	2	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,7956697	56640,28	2979,07	45067	2371	1809	37713	89402	
				т		51387,93	696,93	40888	555		6622		
3	3	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями		2,7785444	54663,82	2979,07	151386	8277	6316	126698	300871	
				т		49411,47	696,93	137292	1936		22287		
4	4	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями		1,9754965	54663,82	2979,07	107988	5885	4491	90080	213913	
				т		49411,47	696,93	97612	1377		15845		
5	5	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		163,5636364	2247,01	986,95	367529	161430	96727	137220	545129	
				м2		668,69	253,22	109373	41418		40380		
6	6	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		116,2909091	2273,76	986,95	264417	114773	68771	100391	393993	
				м2		695,44	253,22	80873	29447		29185		
7	7	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		163,5636364	540,71	376,26	88440	61542	0	39105	137749	
				м2		164,45	98,28	26898	16075		10204		
8	8	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		116,2909091	547,29	376,26	63645	43756	0	28499	99516	
				м2		171,03	98,28	19889	11429		7372		
9	9	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		17,5789463	26423,88	3863,98	464504	67925	321996	83848	592220	
				м3		4242,76	998,75	74583	17557		43868		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		12,4983265	26593,59	3863,98	332375	48294	228934	61544	425433	
				м3		4412,47	998,75	55148	12483		31514		
11	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,4041182	349485		490718		490718		529975	
				т							39257		
12	12	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,4875	419679		204594		204594		220961	
				т							16367		
13	13	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		0,0231636	344112		7971		7971		8609	
				т							638		
14	14	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016		4,7540409	336472		1599602		1599602		1727570	
				т							127968		
15	15	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм		0,3458711	54663,82	2979,07	18907	1030	786	15771	37452	
				т		49411,47	696,93	17090	241		2774		
16	16	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,2878925	56640,28	2979,07	16306	858	654	13645	32347	
				т		51387,93	696,93	14794	201		2396		
17	17	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями		0,8558613	54663,82	2979,07	46785	2549	1946	39026	92676	
				т		49411,47	696,93	42289	596		6865		
18	18	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями		0,7123953	54663,82	2979,07	38942	2122	1619	32484	77140	
				т		49411,47	696,93	35200	496		5714		
19	19	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		50,3272727	2247,01	986,95	113086	49671	29762	42221	167732	
				м2		668,69	253,22	33653	12744		12425		
20	20	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		41,8909091	2273,76	986,95	95250	41345	24773	36164	141927	
				м2		695,44	253,22	29133	10608		10513		
21	21	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		50,3272727	540,71	376,26	27212	18936	0	12032	42384	
				м2		164,45	98,28	8276	4946		3140		
22	22	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		41,8909091	547,29	376,26	22926	15762	0	10266	35847	
				м2		171,03	98,28	7165	4117		2655		
23	23	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		5,4177229	26423,88	3863,98	143157	20934	99237	25841	182518	
				м3		4242,76	998,75	22986	5411		13520		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		4,5095498	26593,59	3863,98	119925	17425	82602	22206	153501	
				м3		4412,47	998,75	19898	4504		11370		
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,463	349485		161812		161812		174757	
				т							12945		
26	26	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,1636364	419679		68675		68675		74169	
				т							5494		
27	27	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		0,0071273	344112		2453		2453		2649	
				т							196		
28	28	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016		1,5682545	336472		527674		527674		569888	
				т							42214		
			Итого по разделу: 1. КОЛОННЫ									7191509	
			Раздел: 2. РИГЕЛИ										
29	29	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,6574	34841,39	6245,62	22905	4106	5650	12885	38653	
				т		20001,87	1536,82	13149	1010		2863		
30	30	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,52592	35641,46	6245,62	18745	3284	4520	10691	31791	
				т		20801,94	1536,82	10940	808		2355		
31	31	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		13,0888889	5585,1	2288,5	73103	29954	13625	33986	115656	
				м2		2255,62	597,75	29524	7824		8567		
32	32	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		10,4711111	5675,32	2288,5	59427	23963	10900	28049	94474	
				м2		2345,84	597,75	24564	6259		6998		
33	33	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		13,0888889	2890,63	1723,93	37835	22564	0	19260	61663	
				м2		1166,7	450,32	15271	5894		4568		
34	34	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		10,4711111	2937,3	1723,93	30757	18051	0	15853	50339	
				м2		1213,37	450,32	12705	4715		3729		
35	35	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		2,7777778	22522,35	2432,99	62562	6759	50847	6100	74155	
				м3		1784,53	628,85	4957	1747		5493		
36	36	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		2,2222222	22593,73	2432,99	50208	5406	40677	5025	59652	
				м3		1855,91	628,85	4124	1397		4419		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,35872	349485		125367		125367		135396	
				т							10029		
38	38	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		0,09028	344112		31066		31066		33551	
				т							2485		
39	39	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016		0,65896	336472		221722		221722		239460	
				т							17738		
40	40	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012		0,07536	685096		51629		51629		55759	Казахстан
				т							4130		
41	41	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245		0,07536	5772		435		435		470	
				т							35		
42	42	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,6049556	34341,39	6245,62	21077	3779	5199	11857	35569	
				т		20001,87	1536,82	12100	930		2635		
43	43	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,4839644	35641,46	6245,62	17249	3023	4159	9838	29254	
				т		20801,94	1536,82	10067	744		2167		
44	44	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		12,6666667	5585,1	2288,5	70745	28988	13186	32890	111926	
				м2		2255,62	597,75	28571	7572		8291		
45	45	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		10,1333333	5675,32	2288,5	57510	23190	10549	27144	91426	
				м2		2345,84	597,75	23771	6057		6772		
46	46	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		12,6666667	2890,63	1723,93	36615	21836	0	18639	59674	
				м2		1166,7	450,32	14778	5704		4420		
47	47	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		10,1333333	2937,3	1723,93	29765	17469	0	15341	48714	
				м2		1213,37	450,32	12295	4563		3608		
48	48	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		2,6888889	22522,35	2432,99	60560	6542	49220	5905	71782	
				м3		1784,53	628,85	4798	1691		5317		
49	49	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		2,1511111	22593,73	2432,99	48602	5234	39376	4864	57743	
				м3		1855,91	628,85	3992	1353		4277		
50	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,29116	349485		101756		101756		109896	
				т							8140		
51	51	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		0,08712	344112		29979		29979		32377	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							2398		
52	52	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016		0,63528	336472		213754		213754		230854	
				т							17100		
53	53	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012		0,07536	685096		51629		51629		55759	Казахстан
				т							4130		
54	54	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245		0,07536	5772		435		435		470	
				т							35		
55	55	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		1,2576	34841,39	6245,62	43817	7855	10808	24649	73943	
				т		20001,87	1536,82	25154	1933		5477		
56	56	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		1,00608	35641,46	6245,62	35858	6283	8646	20452	60815	
				т		20801,94	1536,82	20928	1546		4505		
57	57	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		25,3333333	5585,1	2288,5	141489	57975	26371	65780	223851	
				м2		2255,62	597,75	57142	15143		16582		
58	58	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		20,2666666	5675,32	2288,5	115020	46380	21097	54288	182853	
				м2		2345,84	597,75	47542	12114		13545		
59	59	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		25,3333333	2890,63	1723,93	73229	43673	0	37278	119348	
				м2		1166,7	450,32	29556	11408		8841		
60	60	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		20,2666666	2937,3	1723,93	59529	34938	0	30683	97429	
				м2		1213,37	450,32	24591	9126		7217		
61	61	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		5,2222222	22522,35	2432,99	117617	12706	95592	11469	139413	
				м3		1784,53	628,85	9319	3284		10327		
62	62	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		4,1777778	22593,73	2432,99	94392	10164	76474	9447	112146	
				м3		1855,91	628,85	7754	2627		8307		
63	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,66732	349485		233218		233218		251875	
				т							18657		
64	64	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		0,18144	344112		62436		62436		67431	
				т							4995		
65	65	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016		1,33956	336472		450724		450724		486782	
				т							36058		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	66	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012		0,07536	685096		51629		51629		55759	Казахстан
				т							4130		
67	67	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245		0,07536	5772		435		435		470	
				т							35		
68	68	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,45798	35641,46	6245,62	16323	2861	3936	9310	27684	
				т		20801,94	1536,82	9527	704		2051		
69	69	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		9,12	5675,32	2288,5	51759	20871	9494	24429	82283	
				м2		2345,84	597,75	21394	5451		6095		
70	70	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		9,12	2937,3	1723,93	26788	15722	0	13807	43843	
				м2		1213,37	450,32	11066	4107		3248		
71	71	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		2	22593,73	2432,99	45187	4866	36610	4522	53686	
				м3		1855,91	628,85	3712	1258		3977		
72	72	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,12166	349485		42518		42518		45919	
				т							3401		
73	73	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		0,03598	344112		12381		12381		13371	
				т							990		
74	74	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016		0,26266	336472		88378		88378		95448	
				т							7070		
75	75	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012		0,03768	685096		25814		25814		27879	Казахстан
				т							2065		
76	76	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245		0,03768	5772		217		217		234	
				т							17		
77	77	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		3,3029333	34841,39	6245,62	115079	20629	28385	64738	194202	
				т		20001,87	1536,82	66065	5076		14385		
78	78	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		2,6423467	35641,46	6245,62	94177	16503	22708	53714	159722	
				т		20801,94	1536,82	54966	4061		11831		
79	79	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		71,3555555	5585,1	2288,5	398528	163297	74280	185279	630512	
				м2		2255,62	597,75	160951	42653		46705		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	80	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		57,0844444	5675,32	2288,5	323973	130638	59424	152910	515034	
				м2		2345,84	597,75	133911	34122		38151		
81	81	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		71,3555555	2890,63	1723,93	206263	123012	0	104999	336163	
				м2		1166,7	450,32	83251	32133		24901		
82	82	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		57,0844444	2937,3	1723,93	167674	98409	0	86423	274425	
				м2		1213,37	450,32	69264	25706		20328		
83	83	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		14,0888889	22522,35	2432,99	317315	34278	257895	30942	376118	
				м3		1784,53	628,85	25142	8860		27861		
84	84	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		11,2711111	22593,73	2432,99	254656	27423	206316	25485	302552	
				м3		1855,91	628,85	20918	7088		22411		
85	85	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,85876	349485		649609		649609		701578	
				т							51969		
86	86	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		0,51396	344112		176860		176860		191009	
				т							14149		
87	87	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016		3,4972	336472		1176710		1176710		1270847	
				т							94137		
88	88	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012		0,07536	685096		51629		51629		55759	Казахстан
				т							4130		
89	89	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245		0,07536	5772		435		435		470	
				т							35		
			Итого по разделу: 2. РИГЕЛИ									9197316	
			Раздел: 3. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ										
90	90	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		9,4175857	45521,91	1797	428706	16923	13942	365864	858136	
				т		42244,47	446,75	397841	4207		63566		
91	91	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		5,498128	47211,69	1797	259576	9880	8140	222051	520157	
				т		43934,25	446,75	241556	2456		38530		
92	92	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		328,895156	5045,65	1933,78	1659490	636011	426676	694022	2541793	
				м2		1814,57	504,29	596803	165859		188281		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	93	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		192,0139351	5118,23	1933,78	982772	371313	249100	417863	1512686	
				м2		1887,15	504,29	362360	96831		112051		
94	94	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		328,895156	2764,46	1385,34	909218	455631	0	521069	1544710	
				м2		1379,12	361,87	453586	119017		114423		
95	95	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		192,0139351	2819,62	1385,34	541407	266005	0	313847	923674	
				м2		1434,28	361,87	275403	69484		68420		
96	96	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		82,2237891	26460,34	5176,76	2175669	425652	1504418	323617	2699229	
				м3		2986,95	1338,11	245598	110024		199943		
97	97	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		48,0034837	26579,82	5176,76	1275924	248503	878302	194152	1587682	
				м3		3106,43	1338,11	149119	64234		117606		
98	98	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		12,6519273	344112		4353680		4353680		4701974	
				т							348294		
99	99	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,2637864	349485		791159		791159		854452	
				т							63293		
100	100	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		3,0975136	45521,91	1797	141005	5566	4586	120335	282247	
				т		42244,47	446,75	130853	1384		20907		
101	101	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		2,5782773	47211,69	1797	121725	4633	3817	104128	243921	
				т		43934,25	446,75	113275	1152		18068		
102	102	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		109,148265	5045,65	1933,78	550724	211068	141598	230321	843529	
				м2		1814,57	504,29	198057	55042		62484		
103	103	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		90,851735	5118,23	1933,78	465000	175688	117862	197713	715730	
				м2		1887,15	504,29	171451	45816		53017		
104	104	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		109,148265	2764,46	1385,34	301736	151207	0	172924	512633	
				м2		1379,12	361,87	150529	39497		37973		
105	105	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		90,851735	2819,62	1385,34	256168	125861	0	148497	437038	
				м2		1434,28	361,87	130307	32877		32373		
106	106	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		27,2870663	26460,34	5176,76	722025	141258	499261	107397	895776	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		2986,95	1338,11	81505	36513		66354		
107	107	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		22,7129337	26579,82	5176,76	603706	117579	415570	91863	751215	
				м3		3106,43	1338,11	70556	30392		55646		
108	108	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		4,9092364	344112		1689327		1689327		1824473	
				т							135146		
109	109	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,7665545	349485		267899		267899		289331	
				т							21432		
110	110	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		3,2229659	45521,91	1797	146716	5792	4771	125209	293679	
				т		42244,47	446,75	136152	1440		21754		
111	111	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		1,8816159	47211,69	1797	88834	3382	2786	75992	178012	
				т		43934,25	446,75	82667	841		13186		
112	112	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		127,8845388	5045,65	1933,78	645261	247301	165905	269857	988327	
				м2		1814,57	504,29	232055	64491		73209		
113	113	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		74,6609157	5118,23	1933,78	382132	144378	96858	162478	588179	
				м2		1887,15	504,29	140897	37651		43569		
114	114	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		127,8845388	2764,46	1385,34	353532	177164	0	202608	600631	
				м2		1379,12	361,87	176368	46278		44491		
115	115	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		74,6609157	2819,62	1385,34	210516	103431	0	122033	359153	
				м2		1434,28	361,87	107085	27018		26604		
116	116	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		31,9711347	26460,34	5176,76	845967	165507	584964	125832	1049543	
				м3		2986,95	1338,11	95496	42781		77744		
117	117	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		18,6652289	26579,82	5176,76	496118	96625	341511	75492	617339	
				м3		3106,43	1338,11	57982	24976		45729		
118	118	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		4,3497818	344112		1496812		1496812		1616557	
				т							119745		
119	119	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,7548	349485		263791		263791		284894	
				т							21103		
120	120	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		1,5191925	45521,91	1797	69157	2730	2249	59019	138430	
				т		42244,47	446,75	64177	679		10254		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	121	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		1,2645302	47211,69	1797	59701	2272	1872	51070	119633	
				т		43934,25	446,75	55556	565		8862		
122	122	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		54,5741326	5045,65	1933,78	275362	105534	70799	115160	421764	
				м2		1814,57	504,29	99029	27521		31242		
123	123	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		45,4258675	5118,23	1933,78	232500	87844	58931	98856	357865	
				м2		1887,15	504,29	85726	22908		26509		
124	124	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		54,5741326	2764,46	1385,34	150868	75604	0	86462	256316	
				м2		1379,12	361,87	75264	19749		18986		
125	125	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		45,4258675	2819,62	1385,34	128084	62930	0	74249	218520	
				м2		1434,28	361,87	65154	16438		16187		
126	126	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		13,6435332	26460,34	5176,76	361013	70630	249631	53698	447888	
				м3		2986,95	1338,11	40753	18257		33177		
127	127	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		11,3564669	26579,82	5176,76	301853	58790	207785	45932	375608	
				м3		3106,43	1338,11	35278	15196		27823		
128	128	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		2,4004455	344112		826022		826022		892104	
				т							66082		
129	129	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3832773	349485		133950		133950		144666	
				т							10716		
130	130	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		1,7079545	45521,91	1797	77749	3069	2529	66352	155629	
				т		42244,47	446,75	72152	763		11528		
131	131	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		1,42165	47211,69	1797	67118	2555	2105	57416	134497	
				т		43934,25	446,75	62459	635		9963		
132	132	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		51,5973617	5045,65	1933,78	260342	99778	66937	108879	398759	
				м2		1814,57	504,29	93627	26020		29538		
133	133	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		42,948093	5118,23	1933,78	219818	83052	55717	93464	338345	
				м2		1887,15	504,29	81050	21658		25063		
134	134	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		51,5973617	2764,46	1385,34	142639	71480	0	81746	242336	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	135	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	42,948093	1379,12	361,87	71159	18672		17951	206601	
						2819,62	1385,34	121098	59498	0	70199		
136	136	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м2	12,8993404	1434,28	361,87	61600	15542		15304	423457	
						26460,34	5176,76	341321	66777	236014	50769		
137	137	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	10,7370232	2986,95	1338,11	38530	17261		31367	355119	
						26579,82	5176,76	285388	55583	196451	43426		
138	138	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	2,8168682	3106,43	1338,11	33354	14367		26305	1046863	
						344112		969318		969318			
139	139	С1214-216-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3127364	349485		109297		109297	77545	118041	
140	140	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,836995	45521,91	1797	83624	3301	2720	8744	167388	
						42244,47	446,75	77603	821		71365		
141	141	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,5290595	47211,69	1797	72189	2748	2264	12399	144658	
						43934,25	446,75	67178	683		61754		
142	142	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	55,5663895	5045,65	1933,78	280369	107454	72086	10715	429433	
						1814,57	504,29	100829	28022		117254		
143	143	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	46,2517924	5118,23	1933,78	236727	89440	60002	31810	364371	
						1887,15	504,29	87284	23324		100654		
144	144	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	55,5663895	2764,46	1385,34	153611	76979	0	26990	260977	
						1379,12	361,87	76633	20108		88034		
145	145	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	46,2517924	2819,62	1385,34	130413	64074	0	19332	222493	
						1434,28	361,87	66338	16737		75599		
146	146	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	13,8915974	26460,34	5176,76	367576	71913	254169	16481	456031	
						2986,95	1338,11	41494	18588		54675		
147	147	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	11,5629481	26579,82	5176,76	307341	59858	211563	33780	382437	
						3106,43	1338,11	35919	15472		46767		
											28329		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	148	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		2,8823136	344112		991839		991839		1071186	
				т							79347		
149	149	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4837409	349485		169060		169060		182585	
				т							13525		
150	150	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		1,836995	45521,91	1797	83624	3301	2720	71365	167388	
				т		42244,47	446,75	77603	821		12399		
151	151	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		1,5290595	47211,69	1797	72189	2748	2264	61754	144658	
				т		43934,25	446,75	67178	683		10715		
152	152	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		54,5741326	5045,65	1933,78	275362	105534	70799	115160	421764	
				м2		1814,57	504,29	99029	27521		31242		
153	153	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		45,4258675	5118,23	1933,78	232500	87844	58931	98856	357865	
				м2		1887,15	504,29	85726	22908		26509		
154	154	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		54,5741326	2764,46	1385,34	150868	75604	0	86462	256316	
				м2		1379,12	361,87	75264	19749		18986		
155	155	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		45,4258675	2819,62	1385,34	128084	62930	0	74249	218520	
				м2		1434,28	361,87	65154	16438		16187		
156	156	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		13,6435332	26460,34	5176,76	361013	70630	249631	53698	447888	
				м3		2986,95	1338,11	40753	18257		33177		
157	157	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		11,3564669	26579,82	5176,76	301853	58790	207785	45932	375608	
				м3		3106,43	1338,11	35278	15196		27823		
158	158	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		2,8823136	344112		991839		991839		1071186	
				т							79347		
159	159	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4837409	349485		169060		169060		182585	
				т							13525		
			Итого по разделу: 3. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									45234478	
			Раздел: 4. ШАХТЫ ЛИФТОВ										
160	160	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		6,967545	45521,91	1797	317176	12521	10315	270682	634887	
				т		42244,47	446,75	294340	3113		47029		
161	161	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		5,799575	47211,69	1797	273808	10422	8586	234226	548677	
				т		43934,25	446,75	254800	2591		40643		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162	162	E11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		317,6214512	5045,65	1933,78	1602607	614210	412050	670233	2454667	
				м2		1814,57	504,29	576346	160173		181827		
163	163	E11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		264,3785488	5118,23	1933,78	1353151	511249	342978	575344	2082775	
				м2		1887,15	504,29	498923	133323		154280		
164	164	E11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		317,6214512	2764,46	1385,34	878052	440014	0	503208	1491761	
				м2		1379,12	361,87	438038	114938		110501		
165	165	E11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		264,3785488	2819,62	1385,34	745448	366255	0	432127	1271781	
				м2		1434,28	361,87	379194	95671		94206		
166	166	E11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		63,5242902	26460,34	5176,76	1680874	328850	1162280	250019	2085364	
				м3		2986,95	1338,11	189744	85002		154471		
167	167	E11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		52,8757098	26579,82	5176,76	1405427	273725	967447	213857	1748827	
				м3		3106,43	1338,11	164255	70754		129543		
168	168	C1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		11,70258	344112		4026998		4026998		4349158	
				т							322160		
169	169	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,06474	349485		372111		372111		401880	
				т							29769		
			Итого по разделу: 4. ШАХТЫ ЛИФТОВ									17069777	
			Раздел: 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
170	170	E11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		292,7587553	3218,04	65,04	942109	19041	359297	517508	1576386	
				м2 перекрытия		1925,72	16,8	563771	4918		116769		
171	171	E11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек		292,7587553	1163,74	32,84	340695	9614	0	303569	695805	
				м2 перекрытия		1130,9	8,58	331081	2512		51541		
172	172	E11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		58,5517511	22601,36	2791,78	1323349	163463	1075661	115093	1553517	
				м3		1438,47	721,59	84225	42250		115075		
173	173	E11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		6,5175521	29581,4	1239,21	192798	8076	10504	160446	381504	
				т		26730,6	321,66	174218	2096		28260		
174	174	C1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		6,2541517	344112		2152129		2152129		2324299	
				т							172170		
175	175	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2634004	349485		92054		92054		99418	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							7364		
176	176	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		994,0089075	3218,04	65,04	3198760	64650	1219927	1757103	5352332	
				м2 перекрытия		1925,72	16,8	1914183	16699		396469		
177	177	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		596,4053445	3295,07	65,04	1965197	38791	731956	1096067	3306165	
				м2 перекрытия		2002,75	16,8	1194450	10020		244901		
178	178	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек		994,0089075	1163,74	32,84	1156768	32644	0	1030714	2362481	
				м2 перекрытия		1130,9	8,58	1124125	8529		174999		
179	179	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		596,4053445	1208,98	32,84	721040	19586	0	642980	1473142	
				м2 перекрытия		1176,14	8,58	701454	5117		109122		
180	180	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		198,8017815	22601,36	2791,78	4493191	555010	3652209	390776	5274684	
				м3		1438,47	721,59	285970	143453		390717		
181	181	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		119,2810689	22658,9	2791,78	2702778	333006	2191326	240711	3178968	
				м3		1496,01	721,59	178446	86072		235479		
182	182	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		17,0354439	29581,4	1239,21	503932	21111	27454	419371	997167	
				т		26730,6	321,66	455368	5480		73864		
183	183	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		10,2212664	30650,62	1239,21	313288	12667	16472	261568	620844	
				т		27799,82	321,66	284149	3288		45988		
184	184	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		48,67956	344112		16751221		16751221		18091319	
				т							1340098		
185	185	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,7348	349485		955772		955772		1032234	
				т							76462		
186	186	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкция перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		525	3295,07	65,04	1729911	34146	644322	964839	2910330	
				м2 перекрытия		2002,75	16,8	1051443	8820		215580		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187	187	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		525	1208,98	32,84	634712	17240	0	565998	1296767	
				м2 перекрытия		1176,14	8,58	617471	4504		96057		
188	188	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		105	22658,9	2791,78	2379184	293137	1928967	211892	2798362	
				м3		1496,01	721,59	157081	75767		207286		
189	189	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		9,22662	30650,62	1239,21	282802	11434	14870	236114	560429	
				т		27799,82	321,66	256498	2968		41513		
190	190	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		8,76757	344112		3017026		3017026		3258388	
				т							241362		
191	191	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,45905	349485		160431		160431		173265	
				т							12834		
192	192	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		545	3295,07	65,04	1795812	35447	668868	1001595	3021200	
				м2 перекрытия		2002,75	16,8	1091498	9156		223793		
193	193	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		545	1208,98	32,84	658892	17898	0	587560	1346168	
				м2 перекрытия		1176,14	8,58	640994	4676		99716		
194	194	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		109	22658,9	2791,78	2469820	304304	2002451	219964	2904967	
				м3		1496,01	721,59	163065	78653		215183		
195	195	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		15,54973	30650,62	1239,21	476609	19270	25060	397926	944498	
				т		27799,82	321,66	432280	5002		69963		
196	196	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		14,98838	344112		5157681		5157681		5570296	
				т							412615		
197	197	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,56135	349485		196183		196183		211878	
				т							15695		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
198	198	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		132,5	5118,23	1933,78	678166	256225	171892	288348	1043835	
				м2		1887,15	504,29	250048	66818		77321		
199	199	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		132,5	2819,62	1385,34	373600	183558	0	216571	637385	
				м2		1434,28	361,87	190043	47948		47214		
200	200	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		26,5	26579,82	5176,76	704365	137184	484861	107180	876469	
				м3		3106,43	1338,11	82320	35460		64924		
201	201	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		2,87661	47211,69	1797	135810	5169	4259	116177	272146	
				т		43934,25	446,75	126382	1285		20159		
202	202	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		2,7665	344112		951986		951986		1028145	
				т							76159		
203	203	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,11011	349485		38482		38482		41561	
				т							3079		
204	204	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		18,75	3295,07	65,04	61783	1219	23012	34459	103941	
				м2 перекрытия		2002,75	16,8	37552	315		7699		
205	205	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		18,75	1208,98	32,84	22668	616	0	20214	46313	
				м2 перекрытия		1176,14	8,58	22053	161		3431		
206	206	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		3,75	22658,9	2791,78	84971	10469	68892	7568	99942	
				м3		1496,01	721,59	5610	2706		7403		
207	207	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,25903	30650,62	1239,21	7939	321	417	6629	15733	
				т		27799,82	321,66	7201	83		1165		
208	208	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		0,24359	344112		83822		83822		90528	
				т							6706		
209	209	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01544	349485		5396		5396		5828	
				т							432		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	210	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		84,25	3295,07	65,04	277610	5479	103398	154834	467039	
				м2 перекрытия		2002,75	16,8	168732	1415		34595		
211	211	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		84,25	1208,98	32,84	101856	2767	0	90829	208100	
				м2 перекрытия		1176,14	8,58	99089	723		15415		
212	212	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		16,85	22658,9	2791,78	381802	47042	309553	34004	449070	
				м3		1496,01	721,59	25208	12159		33264		
213	213	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		1,2026	30650,62	1239,21	36860	1490	1938	30775	73046	
				т		27799,82	321,66	33432	387		5411		
214	214	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		1,07188	344112		368847		368847		398355	
				т							29508		
215	215	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016		0,0596	336472		20054		20054		21658	
				т							1604		
216	216	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,07112	349485		24855		24855		26843	
				т							1988		
217	217	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		51,1	5118,23	1933,78	261542	98816	66292	111204	402566	
				м2		1887,15	504,29	96434	25769		29820		
218	218	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		51,1	2819,62	1385,34	144083	70791	0	83523	245814	
				м2		1434,28	361,87	73292	18492		18208		
219	219	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		10,22	26579,82	5176,76	271646	52906	186992	41335	338019	
				м3		3106,43	1338,11	31748	13675		25038		
220	220	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		1,63271	47211,69	1797	77083	2934	2417	65940	154465	
				т		43934,25	446,75	71732	729		11442		
221	221	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		1,54652	344112		532176		532176		574750	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							42574		
222	222	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,08619	349485		30122		30122		32532	
				т							2410		
			Итого по разделу: 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									**80970896**	
			Раздел: 6. ЛЕСТНИЦА										
223	223	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**		37,5	13041,04	173,03	489039	6488	243623	218888	764561	
				м3 бетона		6371,4	42,89	238928	1608		56634		
224	224	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		37,5	13295,9	173,03	498596	6488	243623	227585	784275	
				м3 бетона		6626,26	42,89	248485	1608		58094		
225	225	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**		37,5	3473,02	161,45	130238	6054	0	114446	264259	
				м3 бетона		3311,57	42,17	124184	1581		19575		
226	226	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		37,5	3605,48	161,45	135206	6054	0	118967	274507	
				м3 бетона		3444,03	42,17	129151	1581		20334		
227	227	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**		37,5	38574,31	8630,47	1446537	323643	702279	459947	2058031	
				м3 бетона		11216,39	2235,54	420615	83833		152447		
228	228	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		37,5	39022,97	8630,47	1463361	323643	702279	474357	2092735	
				м3 бетона		11665,05	2235,54	437439	83833		155017		
229	229	С1214-210-0301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**		8,75782	344112		3013671		3013671		3254765	
				т							241094		
230	230	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,455	349485		159016		159016		171737	
				т							12721		
231	231	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		1,02356	441876		452287		452287		488470	
				т							36183		
			Итого по разделу: 6. ЛЕСТНИЦА									**10153340**	
			Раздел: 7. Крыльца и пандусы										
232	232	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		1,8	19457,54	1186,72	35024	2136	29848	3297	41387	
				м3		1688,85	323,98	3040	583		3066		
233	233	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**		15,7	22733,01	1833,88	356908	28792	286102	45688	434804	
				м3		2676,05	521,8	42014	8192		32208		
234	234	С1214-210-0301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**		1,33374	344112		458956		458956		495672	
				т							36716		
235	235	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,1365	349485		47705		47705		51521	
				т							3816		
236	236	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		0,00264	441876		1167		1167		1260	
				т							93		
237	237	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		0,06136	989279,39	1569,39	60702	97	54762	5360	71347	
				т		95236	758,07	5844	47		5285		
238	238	Е11-080101-0308	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки**		166,706	2101,25	6,9	350291	1150	74931	255568	654328	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности		1644,87	3,57	274210	595		48469		
			Итого по разделу: 7. Крыльца и пандусы									1750319	
			ИТОГО:					131 214 482	14 097 794	90 406 767	27 644 437	171 567 635	
								26 709 924	3 662 540		12 708 716		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							-			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		1 544 109					
			Итого с временными									173 111 740	
			Зимние удорожания			1,08 %		1 869 607					
			Итого с зимними удорожаниями									174 981 347	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3 499 627					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									178 480 974	
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1									178 480 974	
			НДС			12 %		21 417 717					
			Итого с НДС									199 898 691	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости				1					182 795 090	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						164 515 581	
			в т.ч. НДС			*12%*						*17 626 669*	

Заказчик

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист отдела жилищной политики

Нургожаев А.

Отдел сметной работы

КГУ "Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ ТЕКСЕРІЛГЕН ПРОВЕРЕНО КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering инженер-эксперт

Сапаев Б.К.

Сметный отдел технадзора

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)
Инженер эксперт

Джумгалиев У.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Риголит"

Орынбеков Н.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Риголит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №9 Жилой дом №33 (Без наружных инженерных сетей). Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом №33

(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от 10.02.2021

Акт выполненных работ №5

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-02 Архитектурно-строительные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
1	10	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		80,725583	32673,46	531,77	2637584	42928	1976939	586284	3481777	
				м3		7652,07	157,26	617718	12695		257909		
			ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ										
			Металлическая стойка /толщина стен - 300 мм/										
2	126	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		44,6503535	91851,83	2570,63	4101217	114780	0	3747457	8476568	
				т металлических изделий		89281,2	964,98	3986437	43087		627894		
3	127	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		42,9035747	502921		21577109		21577109		23303278	
				т							1726169		
4	128	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм		0,7658953	521118		399122		399122		431052	
				т							31930		
5	129	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,9808835	424901		416778		416778		450120	Казахстан
				т							33342		
6	130	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами		0,0940573	865599,13	1276,13	81416	120	60910	24129	113989	
				т болтов		216744	661,19	20386	62		8444		
7	131	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90		2687,352	33		88683		88683		95778	
				шт.							7095		
8	132	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		2321,818381	106,47	2,73	247204	6339	101951	96428	371123	
				м2		59,83	0,36	138914	836		27491		
9	133	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		2321,818381	88	1,96	204320	4551	118575	56601	281795	
				м2		34,97	0,36	81194	836		20874		
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									37005480	
			ИТОГО:					29 753 433	168 718	24 740 067	4 510 899	37 005 480	
								4 844 649	57 516		2 741 148		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**333 049**		-			
			Итого с временными									**37 338 528**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**403 256**					
			Итого с зимними удорожаниями									**37 741 784**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**754 836**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**38 496 620**	
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1									**38 496 620**	
			НДС			**12 %**		**4 619 594**					
			Итого с НДС									**43 116 214**	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости				**1**					**39 427 133**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						**35 484 419**	
			в т.ч. НДС			*12%*						*3 801 902*	

Заказчик

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист отдела жилищной политики

Нургожаев А.

Отдел сметной работы

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering инженер-эксперт

Сапаев Б.К.

Сметный отдел технадзора

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)
Инженер-эксперт

Джумагалиев У.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Риголит"

Ормибеков Н.К.