Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, ДОМ 40** — **030640002191**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "СК Гранд Канал",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7** — **921040000479**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №27 от 15.03.2023г.

Номер документа	Дата составления
21	26.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Щербаковская, расположенной в Талдысайском с/о Айтекебийского района Актюбинской области			раб.	1	110 000 000,00	110 000 000,00	11 785 714,29
				Итого	1	x	110 000 000,00	11 785 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель / _____ / Сәбидоллаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / С. Дуйсекенов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.10.2023

М.П.

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года №656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Щербаковская расположенной в Талдысайском с/о Айтекебийского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за октябрь 2023 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№27	**15.03.2023 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Щербаковская расположенной в Талдысайском с/о Айтекебийского района Актюбинской области	**191 042 778**	**98 214 285,71**							**11 785 714,29**	**110 000 000**
Аванс										**33 000 000**
Итого к оплате	**133 729 945**	**68 750 000,00**							**8 250 000,00**	**77 000 000**

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Руководитель **Дуйсекенов С.К.**

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Сейдоллаев Н.С.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Технический надзор: ТОО "Қабылан эксперт"

Нургалин Р.Н.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Авторский надзор:ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"

Доспаева Ш.М.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области",
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Щербаковская расположенной в Талдысайском с/о Айтекебийского района Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 15.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №3 за октябрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1- на Капитальный ремонт									
Раздел 1 Наращивание гребня плотины												
1	11	1142-0301-0101	Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми каркасно-панельными из оцинкованной проволоки НР=68% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3	1348,16	15 106,52	1 149,06	20 366 006	1 549 117	13 265 894	4 106 301	26 430 092
						4 117,46	361,74	5 550 995	487 683	-	1 957 785	

2	12	214-404-0115	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 6 м, шириной 2 м, высотой 0,3 м	1 шт.	352	47 901,00	-	16 861 152	-	16 861 152	-	18 210 044
						-	-	-	-	-	1 348 892	
3	13	214-404-0107	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 2 м, высотой 0,3 м	1 шт.	33	34 605,00	-	1 141 965	-	1 141 965	-	1 233 322
						-	-	-	-	-	91 357	
4	14	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,466	431 408,00	-	632 444	-	632 444	-	683 040
						-	-	-	-	-	50 596	
5	15	214-209-0208	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1 кг	154,5	564,00	-	87 138	-	87 138	-	94 109
						-	-	-	-	-	6 971	
6	16	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР=108% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м2 основания или покрытия	862,5	255,48	190,39	220 352	164 211	733	112 702	359 698
						64,24	56,76	55 407	48 947	-	26 644	

7	17	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	191,8555	8 955,00	-	1 718 066	-	1 718 066	-	1 855 511
						-	-	-	-	-	137 445	
8	18	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	20220,3	58,00	-	1 172 777	-	-	-	1 266 599
						-	-	-	-	-	93 822	
9	21	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка/восстановление/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	1974,13	86,66	86,66	171 078	171 078	-	34 141	221 637
						-	24,02	-	47 419	-	16 418	
Раздел 3 Пролетное строение												
10	57	1130-0501-0101	Перила сварные стальные. Установка НР=84% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т перил	0,23664	129 798,77	310,39	30 716	74	3 483	22 817	57 816
						114 768,45	19,10	27 159	5	-	4 283	
11	58	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	1 т	0,04896	495 865,00	-	24 278	-	24 278	-	26 220
						-	-	-	-	-	1 942	

12	59	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,05688	533 451,00	-	30 343	-	30 343	-	32 770
						-	-	-	-	-	2 427	
13	60	214-206-0402	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более	1 т	0,1308	564 938,00	-	73 894	-	73 894	-	79 806
						-	-	-	-	-	5 912	
14	61	1130-0501-0101	Стойка. Установка НР=84% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т перил	0,15792	129 798,77	310,39	20 498	49	2 325	15 227	38 583
						114 768,45	19,10	18 124	3	-	2 858	
15	62	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,12432	488 405,00	-	60 719	-	60 719	-	65 576
						-	-	-	-	-	4 857	
16	63	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,0336	439 420,00	-	14 765	-	14 765	-	15 946
						-	-	-	-	-	1 181	
17	64	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т	0,01944	103 787,12	1 937,96	2 018	38	-	1 816	4 141

						101 849,16	810,59	1 980	16	-	307	
18	65	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,00936	578 162,00	-	5 412	-	5 412	-	5 845
						-	-	-	-	-	433	
19	66	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01008	434 300,00	-	4 378	-	4 378	-	4 728
						-	-	-	-	-	350	
Раздел 5 Монолитно ж/б облицовка отводящего канала L=60												
20	97	1137-0401-0101	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 конструкции	54,72	46 816,17	885,90	2 561 781	48 477	2 337 816	178 353	2 959 344
						3 207,02	374,70	175 488	20 504	-	219 211	
21	98	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры	1,8126	42 207,36	14 481,12	76 505	26 248	1 780	51 974	138 757
						26 744,34	4 765,03	48 477	8 637	-	10 278	
22	99	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	1,8126	331 233,00	-	600 393	-	600 393	-	648 424
						-	-	-	-	-	48 031	

23	100	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 конструкции	77,76	53 886,60	1 089,88	4 190 222	84 749	3 548 571	540 402	5 109 075
						7 161,80	475,15	556 902	36 948	-	378 450	
24	101	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры	2,5818	42 207,36	14 481,12	108 971	37 387	2 535	74 029	197 640
						26 744,34	4 765,03	69 049	12 302	-	14 640	
25	102	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	2,5818	331 233,00	-	855 177	-	855 177	-	923 591
						-	-	-	-	-	68 414	
26	103	1137-0401-0101	Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 конструкции	4,32	46 816,17	885,90	202 246	3 827	184 565	14 080	233 633
						3 207,02	374,70	13 854	1 619	-	17 306	
27	104	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры	0,1422	42 207,36	14 481,12	6 002	2 060	139	4 077	10 886
						26 744,34	4 765,03	3 803	678	-	806	

28	105	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,1422	331 233,00	-	47 101	-	47 101	-	50 869
						-	-	-	-	-	3 768	
29	106	215-204-0803	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,25	93 036,00	-	23 259	-	23 259	-	25 120
						-	-	-	-	-	1 861	
30	107	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	1 кг	71,25	347,00	-	24 724	-	24 724	-	26 702
						-	-	-	-	-	1 978	
31	108	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 конструкции	0,61	52 889,87	1 089,88	32 263	665	27 229	4 239	39 423
						7 161,80	475,15	4 369	290	-	2 920	
32	109	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры	0,21756	42 207,36	14 481,12	9 183	3 151	214	6 238	16 655
						26 744,34	4 765,03	5 818	1 037	-	1 234	
33	110	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,21756	354 275,00	-	77 076	-	77 076	-	83 242

						-	-	-	-	-	6 166	
Раздел 6 Трубчатый водовыпуск из стальной трубы												
34	111	1101-0101-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	187,07	123,09	117,37	23 026	21 956	-	4 080	29 274
						5,72	24,57	1 070	4 596	-	2 168	
35	112	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	46,77	98,48	98,48	4 606	4 606	-	919	5 967
						-	27,29	-	1 276	-	442	
36	113	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	46,77	82,72	82,72	3 869	3 868	-	772	5 013
						-	22,93	-	1 072	-	371	
37	114	1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	140,3	52,88	52,88	7 419	7 419	-	1 482	9 613
						-	14,66	-	2 057	-	713	

38	115	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м2 спланированной поверхности	87,5	206,34	-	18 055	-	-	12 999	33 538
						206,34	-	18 055	-	-	2 484	
39	116	1147-0219-0102	Лбработка гебецидом вручную НР=88% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	га	0,009	12 310,00	-	111	-	-	97	225
						12 310,00	-	111	-	-	17	
40	117	290-000-0001 (ПЛ)	Стоимость Гербецида	1 л	0,054	687,00	-	37	-	37	-	40
						-	-	-	-	-	3	
Раздел 7 Монолитный железобетонный входной оголовок												
41	118	1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 конструкции	18,34	106 492,31	3 057,50	1 953 069	56 074	1 715 363	186 574	2 310 814
						9 903,55	1 275,63	181 631	23 395	-	171 171	
42	119	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры	0,29234	42 207,36	14 481,12	12 339	4 233	288	8 382	22 379
						26 744,34	4 765,03	7 818	1 393	-	1 658	
43	120	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,29234	331 233,00	-	96 833	-	96 833	-	104 580
						-	-	-	-	-	7 747	

44	121	1122-0301-0114	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99% ;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	км трубопровода	0,098	6 594 168,54	3 259 170,64	646 229	319 399	45 669	373 317	1 101 110
						2 868 985,92	978 852,30	281 161	95 928	-	81 564	
45	122	241-102-0308	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820x8,0 мм	1 м	98	89 532,00	-	8 774 136	-	8 774 136	-	9 476 067
						-	-	-	-	-	701 931	
46	123	1122-0901-0210	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 800 мм. Установка НР=99% ;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	задвижка или клапан	4	129 560,94	54 016,57	518 244	216 066	29 109	333 988	920 411
						68 267,22	16 073,28	273 069	64 293	-	68 179	
47	124	519-101-0407	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 800	1 шт.	4	2 036 563,00	-	8 146 252	-	-	-	8 146 252
						-	-	-	-	8 146 252	-	

Раздел 8 Колодец КЖИ.ПК16

48	125	1101-0101-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	60,75							
						161,42	153,16	9 806	9 304	-	1 916	12 660
						8,26	35,54	502	2 159	-	938	
49	126	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м2 спланированной поверхности	20,25							
						206,34	-	4 178	-	-	3 008	7 761
						206,34	-	4 178	-	-	575	
50	127	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2; :К2трр=1,11;К2экс=1,11;	м3 грунта	1,83							
						2 853,33	-	5 222	-	-	3 760	9 700
						2 853,33	-	5 222	-	-	718	
51	128	1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 конструкции	11,26							
						46 816,17	885,90	527 150	9 975	481 064	36 701	608 959
						3 207,02	374,70	36 111	4 219	-	45 108	
52	129	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры	0,5944							
						42 207,36	14 481,12	25 088	8 607	584	17 044	45 502

						26 744,34	4 765,03	15 897	2 832	-	3 371	
53	130	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,5944	331 233,00	-	196 885	-	196 885	-	212 636
						-	-	-	-	-	15 751	
54	131	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,49	49 998,00	-	24 499	-	24 499	-	26 459
						-	-	-	-	-	1 960	
55	132	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	1 м3	5,83	85 755,00	-	499 952	-	499 952	-	539 948
						-	-	-	-	-	39 996	
56	133	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,03	994 397,00	-	29 832	-	29 832	-	32 219
						-	-	-	-	-	2 387	
57	134	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	2	35 152,00	-	70 304	-	70 304	-	75 928
						-	-	-	-	-	5 624	

58	135	241-102-0322	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1220х10,0 мм	1 м	0,8	163 862,00	-	131 090	-	131 090	-	141 577
						-	-	-	-	-	10 487	
59	136	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры	0,00632	42 207,36	14 481,12	267	91	7	181	484
						26 744,34	4 765,03	169	30	-	36	
60	137	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,00632	331 233,00	-	2 093	-	2 093	-	2 260
						-	-	-	-	-	167	
61	138	1141-0103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м2	75,86	628,09	27,55	47 647	2 090	27	35 968	90 305
						600,18	-	45 530	-	-	6 689	
62	139	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т	0,015172	115 515,99	10 060,54	1 753	152	1 468	164	2 071
						8 745,45	4 974,93	133	75	-	153	
63	140	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т	0,235166	148 648,22	13 241,31	34 957	3 114	27 993	3 900	41 966

						16 369,68	4 623,04	3 850	1 087	-	3 109	
64	141	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	27							
						1 240,76	-	33 501	-	-	24 120	62 231
						1 240,76	-	33 501	-	-	4 610	
Раздел 9 Монолитный железобетонный выходной оголовок												
65	142	1137-0401-0101	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 конструкции	7,59							
						49 555,66	885,90	376 127	6 724	345 062	24 739	432 935
						3 207,02	374,70	24 341	2 844	-	32 069	
66	143	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры	0,1561							
						42 207,36	14 481,12	6 589	2 261	153	4 476	11 950
						26 744,34	4 765,03	4 175	744	-	885	
67	144	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,1561							
						331 233,00	-	51 705	-	51 705	-	55 841
						-	-	-	-	-	4 136	
68	145	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 конструкции	16,99							
						53 886,60	1 089,88	915 533	18 517	775 337	118 074	1 116 296
						7 161,80	475,15	121 679	8 073	-	82 689	

69	146	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры	0,34947	42 207,36	14 481,12	14 750	5 060	344	10 021	26 752
						26 744,34	4 765,03	9 346	1 665	-	1 982	
70	147	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,34947	331 233,00	-	115 756	-	115 756	-	125 016
						-	-	-	-	-	9 260	
71	148	1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 конструкции	1,05	46 816,17	885,90	49 157	930	44 860	3 422	56 786
						3 207,02	374,70	3 367	393	-	4 206	
72	149	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры	0,04442	42 207,36	14 481,12	1 875	644	43	1 274	3 401
						26 744,34	4 765,03	1 188	212	-	252	
73	150	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,04442	331 233,00	-	14 713	-	14 713	-	15 890
						-	-	-	-	-	1 177	

Раздел 10 Монолитный железобетонный отводящий канал

74	151	1137-0401-0101	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 конструкции	12,6	49 555,66	885,90	624 401	11 162	572 831	41 068	718 707
						3 207,02	374,70	40 408	4 721	-	53 238	
75	152	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры	0,68695	42 207,36	14 481,12	28 994	9 947	675	19 697	52 587
						26 744,34	4 765,03	18 372	3 273	-	3 895	
76	153	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,68695	331 233,00	-	227 541	-	227 541	-	245 744
						-	-	-	-	-	18 203	
77	154	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 конструкции	22,68	56 626,08	1 089,88	1 284 279	24 718	1 097 131	157 617	1 557 248
						7 161,80	475,15	162 430	10 776	-	115 352	
78	155	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры	1,22157	42 207,36	14 481,12	51 559	17 690	1 199	35 027	93 513
						26 744,34	4 765,03	32 670	5 821	-	6 927	

79	156	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	1,22157	331 233,00	-	404 624	-	404 624	-	436 994
						-	-	-	-	-	32 370	
80	157	1141-0103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м2	195,77	628,09	27,55	122 961	5 393	71	92 822	233 046
						600,18	-	117 497	-	-	17 263	
81	158	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т	0,039154	115 515,99	10 060,54	4 523	394	3 787	424	5 343
						8 745,45	4 974,93	342	195	-	396	
82	159	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т	0,606887	148 648,22	13 241,31	90 213	8 036	72 242	10 065	108 300
						16 369,68	4 623,04	9 935	2 806	-	8 022	
83	160	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80% :К1трр=1,05;К1экс=1,05;	м2 окрашиваемой поверхности	90,12	1 180,14	1,47	106 354	132	12 940	74 675	195 512
						1 035,09	0,69	93 282	62	-	14 482	
84	161	215-204-0803	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,68	93 036,00	-	63 264	-	63 264	-	68 325

						-	-	-	-	-	5 061	
85	162	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	1 кг	20,25	347,00	-	7 027	-	7 027	-	7 589
						-	-	-	-	-	562	
86	163	1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски НР=68% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3	12,5	12 230,83	314,45	152 885	3 930	126 690	16 159	182 567
						1 781,18	119,87	22 265	1 498	-	13 524	
87	164	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	9	12 702,81	418,55	114 325	3 767	96 431	14 383	139 004
						1 569,70	186,43	14 127	1 678	-	10 297	
88	165	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры	0,05592	42 207,36	14 481,12	2 360	809	55	1 603	4 281
						26 744,34	4 765,03	1 496	266	-	317	
89	166	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,05592	331 233,00	-	18 523	-	18 523	-	20 005
						-	-	-	-	-	1 482	

90	167	1137-0401-0105	Опоры акведуков и консольных перепадов из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 конструкции	1,287	58 534,62	1 836,55	75 334	2 364	63 731	9 289	91 393
						7 178,41	752,99	9 239	969	-	6 770	
91	168	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	1,215	490 575,00	-	596 049	-	596 049	-	643 733
						-	-	-	-	-	47 684	
92	169	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т конструкций	0,09136	124 153,33	28 400,26	11 343	2 595	171	6 442	19 208
						93 884,36	8 306,78	8 577	759	-	1 423	
93	170	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т	0,09136	10 247,28	1 341,17	936	122	112	485	1 535
						7 688,30	3,82	702	-	-	114	

94	171	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,04906	394 960,00	-	19 377	-	19 377	-	20 927
						-	-	-	-	-	1 550	
95	172	214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	1 т	0,0423	550 474,00	-	23 285	-	23 285	-	25 148
						-	-	-	-	-	1 863	
96	173	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91% :К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры	0,05995	42 207,36	14 481,12	2 530	868	59	1 719	4 589
						26 744,34	4 765,03	1 603	286	-	340	
97	174	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,05995	331 233,00	-	19 857	-	19 857	-	21 446
						-	-	-	-	-	1 589	

Итого	**91 968 404**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 136 457
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 884 183
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	917 545
- материалы, изделия и конструкции, тенге	58 560 442
- оборудование, тенге	8 146 252

- накладные расходы, тенге	6 859 245
в т.ч. зарплата, тенге	617 332
перевозка грузов, тенге	1 172 777
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 209 048
Всего	**91 968 404**
Временные здания и сооружения (4,3%)	3 604 353
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,8%)	1 573 677
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 780 004**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**98 926 438**
Итого по акту в текущих ценах 2023	**103 383 459**
НДС	12 406 015
Итого	**115 789 474**
Итого с учетом договорной скидки 0,94999999749	**110 000 000,00**
Итого с учетом аванса	**77 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Дуйсекенов С.К.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Сәбидоллаев Н.С.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Қабылан эксперт"

Белеков Т.Ж.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"

Доспаева Ш.М.

(должность,подпись,расшифровка подписи)