Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» декабря 2020 года

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Байтерекского сельского округа Байзакского района», аким Жуманов Куаныш Жетписбаевич, БИН 130740002572, Жамбылская область, Байзакский район, с.Сарыкемер, ул. Сухамбаева, 257.

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Договора №85 от 15.12.2020 года.

Декларации о соответствии (прилагается) «29» декабря 2020 года, ТОО «Capital Energy Service», Директор – Амирханов Мансур Тургинбекович, Жамбылская область, город Тараз, ул.Сатпаева, 13, кв9, БИН 180540003394

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
«24» декабря 2020 года, ТОО «Южнадзорпром» Жамбылская область, город Тараз, массив Арай, 1390, БИН 200340020492; эксперт Даузов Фахрудин Мырадылович, аттестат №KZ85VJE00025827 от 10.05.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
«29» декабря 2020 года, ТОО «Кантри-М»
Жамбылская область, город Тараз, ул.Новостройка, 7, 3. БИН 991040005156; эксперт Садыкова Жулдыз Мараткызы, квалификационный атттестат №000222 от 29 декабря 2020г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Установка трансформатора с подводом линий электропередачи в селе Сарыкемер Байтерекского сельского округа Байзакского района Жамбылской**

области» ***III (пониженный) уровень ответственности технический не сложный***

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности,
техническая и технологическая сложность объекта адресу

с.Сарыкемер, Байзакский район, Жамбылская область

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Рабочего проекта.

2) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Кантри-М», Лицензия ГСЛ № 20016615.

наименование проектной организации, номер проекта

3) утвержденного(й) Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Байтерекского сельскогоокруга Байзакского района» Жамбылской области» от «05» ноября 2020 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «15» декабря 2020 года;

месяц, год

окончание работ «24» декабря 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;

фактически, месяц: 05;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Установка трансформатора с подводом линиий электропередачи в с.Сарыкемер, Байтерекского с.о., Байзакского района, Жамбылской области					
Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий	шт	7	7	7	7

электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013					
Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт	2	2	4	4
Крепление под укос	шт	2	2	2	2
Траверса ТМ-3, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	8	8	9	9
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,918	0,918	0,918	0,918
Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт	27	27	27	27
Изолятор натяжной	шт	4	4	4	4
Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт	2	2	2	2
Блоки и плиты фундаментов	шт	2	2	2	2
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное	шт	1	1	1	1

напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный					
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Предусмотрено строительство электроснабжение в поселке Сарыкемер Байтерекского селского округа Байзакского района Жамбылской области согласно выданных технических условий № от 10.11.2020г. выданным Байзакского РЭС ТОО «Жамбылские электрические сети». Проектом предусмотрено установка КТПН 10-0,4кВ с трансформатором для электроснабжение расчетный мощностью 160кВА (10-0,4кВ) и прокладка линии ВЛ-10кВ проводом СИП-3 расчетного сечение 1*35мм^2 протяжённостью 300м.***

Для электроснабжение проектом предусмотрено установка опор ЖБИ СВ-105, в количестве 7шт. и для подкоса СВ-95, в количестве 2шт. Для крепление провода траверс ТМ3 и изолятор ШФ -20 УО. Проектом предусмотрено установка РЛНД (разъединитель) расчетной нагрузкой 400А в количестве 2шт., на точке подключение и возле КТПН., контур заземление корпуса из полосовой стали расчетного сечение 100мм^2 и пруд д12мм^2. Электроснабжение выполнено проводом СИП-3 расчетный сечение 1*35мм^2 принятый в проекте провод одно жильный изолированный светостабилизированного сшитого полиэтилена многопроволочный алюминиевым проводником со стальным армированием вместе скрученный с алюминиевыми жилами. КТПН-160кВА наружной установки тупиковая модель (10-0,4кВ) и трансформатор напряжения трехфазный двухобмоточный ТМ-160кВА(10-0,4кВ) Основные технические показатели Категория электроснабжения – III.

Общая установленная мощность электроснабжение составляет-128кВт. Протяжённость линии ВЛ-10кВ 300м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты районными эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 4545,585 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1781,762 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 2276,797 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 4506,456 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 1781,762 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2249,799 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Установка трансформатора с подводом линий электропередачи в селе Сарыкемер Байтерекского сельского округа Байзакского района Жамбылской области»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Байтерекского сельского округа Байзакского района»

Аким Жуманов К.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Технический надзор

ТОО «Южнадзорпром»

Даузов Ф.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта *Место печати (при наличии)*

Авторский надзор

ТОО «Кантри-М»

Садыкова Ж.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта *Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Capital Energy Service»

Амирханов М.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*