Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, ДОМ 40** — **030640002191**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "СК Гранд Канал",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7** — **921040000479**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №27 от 15.03.2023г.(Щербаковская плотина) 216 113 450,28

Номер документа	Дата составления
8	08.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Щербаковская, расположенной в Талдысайском с/о Айтекебийского района Актюбинской области			усл.	1	31 375 491,00	31 375 491,00	3 361 659,75
2	Аванс						9 412 647,00	
				Итого к оплате	1	х	21 962 844,00	2 353 161,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель / Сәбидоллаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / Дуйсекенов. С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.08.2023

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года
№656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Щербаковская расположенной в Талдысайском с/о Айтекебийского района Актюбинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2023 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№27	15.03.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Щербаковская расположенной в Талдысайском с/о Айтекебийского района Актюбинской области	**31 375 491**	**28 013 831,25**							**3 361 659,75**	**31 375 491**
										9 412 647
Аванс									**2 353 161,86**	**21 962 844**
Итого к оплате	**21 962 844**	**19 609 682,14**								

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Руководитель **Дуйсекенов С.К.**

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Технический надзор: ТОО "Кабылан эксперт"

Директор **Нургалин Р.Н.**

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Подрядчик:Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Сәбидоллаев Н.С.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Авторский надзор:ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"

Доспаева Ш.М.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области",

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Щербаковская расположенной в Талдысайском с/о Айтекебийского района Актюбинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 15.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за август месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1-1-Капитальный ремонт												
Раздел 1 Наращивание гребня плотины												
1	1	1101-0101-0319	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	717	91,22	86,99	65 405	62 372	-	11 585	83 149
						4,23	18,21	3 033	13 057	-	6 159	

2	2	1101-0203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	2688,87	19,89	19,89	53 482	53 482	-	10 668	69 282
						-	5,51	-	14 816	-	5 132	
3	3	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 уплотненного грунта	2688,87	150,78	150,78	405 428	405 428	-	81 621	526 013
						-	42,16	-	113 363	-	38 964	
4	4	1101-0102-0320.	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	6271,105	180,68	172,86	1 133 063	1 084 023	7 212	203 499	1 443 487
						6,67	38,40	41 828	240 810	-	106 925	
5	5	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	109744,34	58,00	-	6 365 172	-	-	-	6 874 386
						-	-	-	-	-	509 214	

6	6	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	7691	140,83	140,83	1 083 124	1 083 124	-	216 130	1 403 194
						-	39,03	-	300 180	-	103 940	
7	7	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 уплотненного грунта	7691	150,78	150,78	1 159 649	1 159 649	-	233 462	1 504 560
						-	42,16	-	324 253	-	111 449	
Раздел 2 Мост												
8	22	1101-0101-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	219,72	123,09	117,37	27 045	25 789	-	4 792	34 384
						5,72	24,57	1 257	5 399	-	2 547	
9	23	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	103,02	98,48	98,48	10 145	10 145	-	2 024	13 143
						-	27,29	-	2 811	-	974	

10	24	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	103,02	82,72	82,72	8 522	8 522	-	1 701	11 041
						-	22,93	-	2 362	-	818	
11	25	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	116,7	1 240,76	-	144 797	-	-	104 254	268 975
						1 240,76	-	144 797	-	-	19 924	
12	26	1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 конструкции	49,64	49 295,82	885,90	2 447 045	43 976	2 243 873	161 795	2 817 548
						3 207,02	374,70	159 196	18 600	-	208 707	
13	27	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры	2,072	42 207,36	14 481,12	87 454	30 005	2 035	59 412	158 615
						26 744,34	4 765,03	55 414	9 873	-	11 749	
14	28	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	2,072	331 233,00	-	686 315	-	686 315	-	741 220
						-	-	-	-	-	54 905	

15	29	1137-0103-0101	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами НР=91%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	3,23	44 733,02	89,57	144 488	289	135 284	8 208	164 912
						2 759,90	32,72	8 914	106	-	12 216	
16	30	1141-0103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м2	99,8	628,09	27,55	62 683	2 749	36	47 319	118 803
						600,18	-	59 898	-	-	8 800	
17	31	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т	0,01996	115 515,99	10 060,54	2 306	201	1 930	216	2 724
						8 745,45	4 974,93	175	99	-	202	
18	32	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т	0,30938	148 648,22	13 241,31	45 989	4 096	36 829	5 131	55 209
						16 369,68	4 623,04	5 064	1 430	-	4 090	
Раздел 4 Паводковый сброс												
19	67	1101-0101-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	290	123,09	117,37	35 696	34 037	-	6 325	45 382
						5,72	24,57	1 659	7 125	-	3 361	

20	68	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	174	98,48	98,48	17 136	17 135	-	3 419	22 199
						-	27,29	-	4 748	-	1 644	
21	69	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	174	82,72	82,72	14 393	14 393	-	2 873	18 647
						-	22,93	-	3 990	-	1 382	
22	70	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	116	1 240,76	-	143 928	-	-	103 629	267 361
						1 240,76	-	143 928	-	-	19 805	
23	71	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м2 спланированной поверхности	405,8	206,34	-	83 733	-	-	60 286	155 539
						206,34	-	83 733	-	-	11 521	
24	72	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	35,63	12 702,81	418,55	452 601	14 913	381 760	56 940	550 304
						1 569,70	186,43	55 928	6 643	-	40 763	
		Монолитно железобетонные работы										

25	73	1137-0401-0101	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%:К1тр=1,11;К1экс=1,11;	м3 конструкции	77,79	46 816,17	885,90	3 641 830	68 914	3 323 442	253 546	4 207 006
						3 207,02	374,70	249 474	29 148	-	311 630	
26	74	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%:К1тр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры	2,26542	42 207,36	14 481,12	95 617	32 806	2 224	64 958	173 421
						26 744,34	4 765,03	60 587	10 795	-	12 846	
27	75	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	2,26542	331 233,00	-	750 382	-	750 382	-	810 413
						-	-	-	-	-	60 031	
28	76	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%:К1тр=1,11;К1экс=1,11;	м3 конструкции	29,34	53 886,60	1 089,88	1 581 033	31 977	1 338 929	203 902	1 927 730
						7 161,80	475,16	210 127	13 941	-	142 795	
29	77	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%:К1тр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры	0,58486	42 207,36	14 481,12	24 685	8 470	573	16 770	44 771
						26 744,34	4 765,03	15 642	2 787	-	3 316	

30	78	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,58486	331 233,00	-	193 725	-	193 725	-	209 223
						-	-	-	-	-	15 498	
31	79	1137-0401-0103	Зуб из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 конструкции	16,68	60 272,77	1 570,21	1 005 350	26 191	855 266	122 519	1 218 098
						7 427,66	644,03	123 893	10 742	-	90 229	
32	80	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры	0,24713	42 207,36	14 481,12	10 431	3 579	243	7 086	18 918
						26 744,34	4 765,03	6 609	1 178	-	1 401	
33	81	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,24713	354 275,00	-	87 552	-	87 552	-	94 556
						-	-	-	-	-	7 004	

Итого	**26 054 213,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1431158,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4226266,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1138256,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10047608,00
- накладные расходы, тенге	2054066,00
в т.ч. зарплата, тенге	184866,00
перевозка грузов, тенге	6365172,00

гная прибыль (8 %), тенге	1929943,00
Всего	**26 054 213,00**
Временные здания и сооружения (4,3%)	1120331,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,8%)	489142,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**553 274,00**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**28 216 960,00**
Итого в текущих ценах 2023 года	**29 488 244,00**
НДС (12%)	3538589,00
Итого	**33 026 833,00**
Итого с учетом договорной скидки 0,94999999749	**31 375 491,00**
Итого с учетом аванса	**21 962 844,00**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Дуйсекенов С.К.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Сәбидоллаев Н.С.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Қабылан эксперт"

Бөлеков Т.Ж.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"

Доспаева Ш.М.

(должность,подпись,расшифровка подписи)