Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2015 года № 656

Заказчик : **ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сарыагаш Аман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ ДИАМЕТРОМ 800 ММ ПО У Л.ЖИБЕК ЖОЛЫ ОТ У Л.САЙРАМСКАЯ ДО МСЧ ФОСФОР Г.ШЫМКЕНТ**
(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 193** от **31.12.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№

от " 14 " января 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ПРОКЛАДКА ТРУБЫ МЕТОДОМ ГНБ									
1	*Е11-221401-0606 Изм. и доп. вып. 10 К=1,5*	*Трубопроводы из полимерных труб диаметром 900 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп*		*1992.000005*	*20312.23*	*17470.15*	*40461958*	*34800533*	*1158316*	*10586470*	*55132303*
			м		*2260.6*	*3107.58*	*4503110*	*6190294*		*4083874*	
2	*Е11-221401-0606 Изм. и доп. вып. 10*	*Трубопроводы из полимерных труб диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп*		*122*	*13541.49*	*11646.76*	*1652061*	*1420905*	*47294*	*432245*	*2251051*
			м		*1507.07*	*2071.72*	*183862*	*252750*		*166745*	
3	*Е11-221401-0605 Изм. и доп. вып. 10*	*Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп*		*122*	*10635.62*	*9173.07*	*1297546*	*1119115*	*31326*	*342297*	*1771030*
			м		*1205.78*	*1628.27*	*147105*	*198649*		*131187*	
4	*С123-010501-1331*	*Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 900x53,3 питьевая ГОСТ 18599-2001*		*2031.840006*	*101786*		*206812867*		*206812867*		*223357896*
			м							*16545029*	
5	*С123-010501-1328*	*Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630x37,4 питьевая ГОСТ 18599-2001*		*124.44*	*48445*		*6028496*		*6028496*		*6510775*
			м							*482280*	
6	*С123-010501-1326*	*Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500x29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001*		*124.44*	*28958*		*3603534*		*3603534*		*3891816*
			м							*288283*	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-250109-0106 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи диаметром 1200 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения		92	233750.53	51066.64	21505048	4698131	15423992	1963439	25345966
			м кожуха		15031.8	8420.65	1382926	774699		1877479	
8	Е11-220601-0318 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 1200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0.092	18121212.02	3594928.37	1667152	330733	1228502	171648	1985904
			км трубопровода		1173000	711587.2	107916	65466		147104	
9	Е11-221401-0312	Трубы стальные диаметром 800 мм. Протаскивание в футляр		92	2908.36	21.99	267569	2023	122490	142414	442782
			м трубы, уложенной в футляре		1554.96	8.65	143056	796		32799	
10	С123-010201-0308	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76		92.368	60280		5567943		5567943		6013378
			м							445435	
11	Е11-220601-0314 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0.092	11544199.56	1913033.56	1062066	175999	818620	100194	1255241
			км трубопровода		733125	366938.83	67448	33758		92981	
12	Е11-150403-1005 Изм. и доп. вып. 12 К=2	Трубопроводы. Окраска масляная составами по изоляции		236.88	855.8	2.52	202721	597	91538	88698	314733
			м2 окрашиваемой поверхности		466.84	1.21	110586	287		23314	
13	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		417.280002	199.92	189.83	83423	79210	0	16486	107902
			м3 грунта		10.1	44.77	4213	18684		7993	
14	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных		93.1200024	1872.02	0	174323	0	0	125512	323822
			м3 грунта		1872.02	0	174323	0		23987	
15	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		20.3200001	4689.07	154.91	95282	3148	72175	20643	125199
			м3 основания		982.26	43.89	19960	892		9274	
16	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		343.7210029	741.63	0	254914	0	0	183538	473528
			м3 грунта		741.63	0	254914	0		35076	
17	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		723.52	34.02	34.02	24615	24615	0	6290	33377

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		0	12.07	0	8736		2472	
18	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		723.52	151.99	72.61	109966	52533	0	58500	181943
		м3 уплотненного грунта			79.38	32.92	57433	23816		13477	
19	E11-010102-0314	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		159.264	267.75	258.12	42642	41110	11	8818	55577
			м3		9.56	67.34	1522	10725		4117	
20	C341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/		269.15616	272		73210				79067
			т							5857	
21	E11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые		873.6	560.71	25.28	489834	22086	282635	139941	680157
			м2 креплений		211.9	10.59	185114	9248		50382	
		Итого по разделу: 1. ПРОКЛАДКА ТРУБЫ МЕТОДОМ ГНБ									**291477171.1**
		Раздел: 2. АРМАТУРА									
22	E11-220901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка		6	10135.17	4900.66	60811	29404	4240	35534	104053
		задвижка или клапан			4527.78	1454.37	27167	8726		7708	
23	E11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		10	2876.61	184.1	28766	1841	4691	22880	55778
		задвижка или клапан			2223.36	87.78	22234	878		4132	
24	E11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		20	1961.62	78.9	39232	1578	6546	31542	76436
		задвижка или клапан			1555.4	37.62	31108	752		5662	
25	E11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		6	1177.06	26.3	7062	158	1039	5882	13980
		задвижка или клапан			977.68	12.54	5866	75		1036	
26	C123-040102-1009	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, T от -20°C до +70°C, PN 10, DN 250, типа CHEXpOp, VAG ГОСТ 5762-2002		3	428875		1286625		1286625		1389555
			шт.							102930	
27	C123-040102-1007	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, T от -20°C до +70°C, PN 10, DN 150, типа CHEXpOp, VAG ГОСТ 5762-2002		5	145781		728905		728905		787217
			шт.							58312	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С123-040102-1005	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа CHEvrOn, VAG ГОСТ 5762-2002		10	80739		807390		807390		871981
			шт.							64591	
29	С123-040102-1002	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002		3	56390		169170		169170		182704
			шт.							13534	
30	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка		2	2132.86	52.6	4266	105	428	3745	8651
			шт.		1866.24	25.08	3732	50		641	
31	С123-051206-0104	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 100 мм		2	19931		39862		39862		43051
			комплект							3189	
32	С123-020803-1808	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 250, типа BElgiCAsT		3	165318		495954		495954		535630
			шт.							39676	
33	С123-020803-1806	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 150, типа BElgiCAsT		5	88707		443535		443535		479018
			шт.							35483	
34	С123-020803-1804	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT		10	61533		615330		615330		664556
			шт.							49226	
35	С123-020803-1801	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 50, типа BElgiCAsT		3	39954		119862		119862		129451
			шт.							9589	
		Итого по разделу: 2. АРМАТУРА									**4846770.59**
		Раздел: 3. СТАЛЬНЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
36	Е11-220801-0107 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка		10.39913	430968.12	288869.34	4481693	3003990	75693	2175908	7190210
			т фасонных частей		134820	76533	1402011	795877		532608	
37	С123-010201-0317	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76		6.24	105478		658183		658183		710837
			м							52655	
38	С123-010201-0317	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76		1	105478		105478		105478		113916
			м							8438	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С123-010201-0272	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10705-80		0.7	61298		42909		42909		46341
			м							3433	
40	С123-010201-0317	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76		1	105478		105478		105478		113916
			м							8438	
41	С123-010201-0266	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10705-80		0.65	49035		31873		31873		34423
			м							2550	
42	С123-010201-0317	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76		3	105478		316434		316434		341749
			м							25315	
43	С123-010201-0240	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80		1.65	18352		30281		30281		32703
			м							2422	
44	С123-010201-0317	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76		3.5	105478		369173		369173		398707
			м							29534	
45	С123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		2.5	4740		11850		11850		12798
			м							948	
46	С123-010201-0317	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76		5.5	105478		580129		580129		626539
			м							46410	
47	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		2.25	2554		5747		5747		6206
			м							460	
48	С123-010201-0317	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76		1	105478		105478		105478		113916
			м							8438	
49	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		0.7	2554		1788		1788		1931
			м							143	
50	С123-010201-0317	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76		2.44	105478		257366		257366		277956
			м							20589	
51	С123-020101-0360	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 30°, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		4	428263		1713052		1713052		1850096
			шт.							137044	
52	С123-020103-2715	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 900 ГОСТ 12836-67		2	18623		37246		37246		40226
			шт.							2980	
53	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0.006804	985136.99	497995.54	6703	3388	127	4103	11671
		т фасонных частей			468424.6	140727.04	3187	958		864	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С123-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		3	3014		9042		9042		9765
			шт.							723	
55	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/ПАТРУБОК/		0.4	2554		1022		1022		1103
			м							82	
		Итого по разделу: 3. СТАЛЬНЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									**8870923.42**
		Раздел: 4. ФЛАНЦЫ									
56	Е11-221201-0115 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 900 мм. Приварка		76	42938.21	32585.1	3263304	2476468	86671	1310882	4940121
			фланец		9212.7	8209.98	700165	623958		365935	
57	Е11-221201-0112 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка		2	23202.8	17479.48	46406	34959	1140	18884	70513
			фланец		5153.12	4384.38	10306	8769		5223	
58	Е11-221201-0111 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка		2	22177.75	16748.62	44356	33497	971	18090	67441
			фланец		4943.4	4192.74	9887	8385		4996	
59	Е11-221201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка		4	3084.31	252.02	12337	1008	963	10312	24461
			фланец		2591.54	12.54	10366	50		1812	
60	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		8	1568.4	127.28	12547	1018	743	10777	25190
			фланец		1348.2	12.54	10786	100		1866	
61	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		14	1031.32	71.28	14439	998	857	12457	29048
			фланец		898.8	0	12583	0		2152	
62	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		3	536.12	35.64	1608	107	63	1424	3275
			фланец		479.36	0	1438	0		243	
63	С123-020103-0224	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 900 ГОСТ 12816-80		76	84668		6434768		6434768		6949549
			шт.							514781	
64	С123-020103-0221	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80		2	35438		70876		70876		76546
			шт.							5670	
65	С123-020103-0220	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80		2	23706		47412		47412		51205
			шт.							3793	
66	С123-020103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80		4	8729		34916		34916		37709

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							2793	
67	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80		8	4471		35768		35768		38629
			шт.							2861	
68	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		14	2623		36722		36722		39660
			шт.							2938	
69	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		3	1369		4107		4107		4436
			шт.							329	
70	С123-020103-0224	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 900 ГОСТ 12816-80		74	84668		6265432		6265432		6766667
			шт.							501235	
71	С123-020103-0221	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80		2	35438		70876		70876		76546
			шт.							5670	
72	С123-020103-0220	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80		2	23706		47412		47412		51205
			шт.							3793	
73	С123-020103-0215	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80		4	8729		34916		34916		37709
			шт.							2793	
74	С123-020103-0212	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80		8	4471		35768		35768		38629
			шт.							2861	
75	С123-020103-0210	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		12	2623		31476		31476		33994
			шт.							2518	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С123-020103-0207	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		3	1369		4107		4107		4436
			шт.							329	
		Итого по разделу: 4. ФЛАНЦЫ									**16549552.42**
		Раздел: 5. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
77	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		136	1370.93	894	186446	121584	0	96221	305281
			шт.		476.93	237.73	64862	32331		22613	
78	С123-020303-1724	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 900, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		14	478719		6702066		6702066		7238231
			шт.							536165	
79	С123-020303-1024	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 900, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		4	359003		1436012		1436012		1550893
			шт.							114881	
80	С123-020303-0324	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 900, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		8	194885		1559080		1559080		1683806
			шт.							124726	
81	С123-020303-1714	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	18300		36600		36600		39528
			шт.							2928	
82	С123-020303-1709	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		5	4675		23375		23375		25245
			шт.							1870	
83	С123-020303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		10	1959		19590		19590		21157
			шт.							1567	
84	С123-020302-8028	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 900, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		74	191140		14144360		14144360		15275909
			шт.							1131549	
85	С123-020302-8025	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	73060		146120		146120		157810
			шт.							11690	
86	С123-020302-8023	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	55096		110192		110192		119007
			шт.							8815	
87	С123-020302-8018	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		4	10727		42908		42908		46341
			шт.							3433	
88	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		8	3178		25424		25424		27458
			шт.							2034	
89	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		12	1435		17220		17220		18598
			шт.							1378	
90	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	778		2334		2334		2521
			шт.							187	
91	С123-010501-0824	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 1200x29,4 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА/		0.8	74266		59413		59413		64166
			м							4753	
92	С123-010501-0817	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 500x12,3 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА/		0.4	13487		5395		5395		5826
			м							432	
93	С123-010501-0815	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 400x9,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА/		0.8	8456		6765		6765		7306
			м							541	
94	С123-020302-6111	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 63x32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	859		1718		1718		1855

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							137	
95	С123-020302-8713	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	5738		11476		11476		12394
			шт.							918	
96	С123-040501-0113	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005		1	4395		4395		4395		4747
			шт.							352	
97	С123-040501-0112	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005		5	2634		13170		13170		14224
			шт.							1054	
98	С123-040501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		1	651		651		651		703
			шт.							52	
		Итого по разделу: 5. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									24554709.74
		Раздел: 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
99	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		61.731	2737.15	1191.8	168967	73571	0	136003	329368
			м3 конструкции		1545.35	494.61	95396	30533		24398	
100	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные. Разборка		203.7123	352.4	249.67	71788	50861	0	34045	114299
			м3 конструкции		102.73	52.02	20927	10596		8467	
		Итого по разделу: 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									**240755.16**
		Раздел: 8. ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ									
101	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		155.61	199.92	189.83	31110	29539	0	6148	40238
			м3 грунта		10.1	44.77	1571	6967		2981	
102	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		4.8	1794.02	0	8611	0	0	6200	15996
			м3 грунта		1794.02	0	8611	0		1185	
103	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		12.57	741.63	0	9322	0	0	6712	17317
			м3 грунта		741.63	0	9322	0		1283	
104	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		113.04	34.02	34.02	3846	3846	0	983	5215
			м3 грунта		0	12.07	0	1365		386	
105	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		113.04	151.99	72.61	17181	8208	0	9140	28426
			м3 уплотненного грунта		79.38	32.92	8973	3721		2106	
106	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		34.83	267.75	258.12	9326	8990	2	1928	12154
			м3 грунта		9.56	67.34	333	2346		900	
107	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		60.9525	272		16579				17905
			т							1326	
108	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		21.3	15213.87	2750.39	324055	58583	54765	236630	605541
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9892.35	1329.27	210707	28314		44855	
109	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		3.48	34990		121765		121765		131506
			м3							9741	
110	С121-020101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010		17.82	15276		272218		272218		293996
			м3							21777	
111	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		1.94778	18975.38	977.26	36960	1903	567	31925	74396

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т		17707.12	304.47	34490	593		5511	
112	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1.94778	214423		417649		417649		451061
			т							33412	
113	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В3,5. Устройство		3.27	17317.93	1089.24	56630	3562	49192	4204	65700
			м3		1185.3	227.35	3876	743		4867	
114	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		4.8	28299		135835		135835		146702
			комплект							10867	
115	С123-010201-0333	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1120 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76/ГИЛЬЗЫ/		4.8	140327		673570		673570		727455
			м							53886	
116	Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм		0.66	13224.62	7229.86	8728	4772	271	6286	16215
			м3		5584.16	2487.17	3686	1642		1201	
117	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		18	2177		39186		39186		42321
			шт.							3135	
118	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	3413		20478		20478		22116
			шт.							1638	
119	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Под затворы, задвижки, тройники, упоры/. Устройство		3.35	20264.01	979.21	67884	3280	51009	13411	87799
			м3		4058.2	340.98	13595	1142		6504	
120	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		179.76	199.92	189.83	35938	34123	0	7102	46483
			м3 грунта		10.1	44.77	1815	8049		3443	
121	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		5.55	1794.02	0	9957	0	0	7169	18496
			м3 грунта		1794.02	0	9957	0		1370	
122	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		15.06	741.63	0	11169	0	0	8042	20747
			м3 грунта		741.63	0	11169	0		1537	
123	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		135.42	34.02	34.02	4607	4607	0	1177	6247
			м3 грунта		0	12.07	0	1635		463	
124	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		135.42	151.99	72.61	20582	9833	0	10949	34054
			м3 уплотненного грунта		79.38	32.92	10750	4458		2523	
125	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		34.83	267.75	258.12	9326	8990	2	1928	12154
			м3 грунта		9.56	67.34	333	2346		900	
126	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		60.9525	272		16579				17905
			т							1326	
127	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		24.12	15213.87	2750.39	366958	66339	62016	267959	685711
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9892.35	1329.27	238603	32062		50793	
128	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		3.48	34990		121765		121765		131506
			м3							9741	
129	С121-020101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010		20.64	15276		315297		315297		340520
			м3							25224	
130	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		2.22492	18975.38	977.26	42219	2174	647	36468	84981
			т		17707.12	304.47	39397	677		6295	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2.22492	214423		477074		477074		515240
			т							38166	
132	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В3,5. Устройство		3.27	17317.93	1089.24	56630	3562	49192	4204	65700
			м3		1185.3	227.35	3876	743		4867	
133	С123-010201-0333	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1120 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76/ГИЛЬЗЫ/		2.1	140327		294687		294687		318262
			м							23575	
134	Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм		0.62	13224.62	7229.86	8199	4483	255	5905	15233
			м3		5584.16	2487.17	3462	1542		1128	
135	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		16	2177		34832		34832		37619
			шт.							2787	
136	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	3413		20478		20478		22116
			шт.							1638	
137	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		115	199.92	189.83	22991	21830	0	4543	29737
			м3 грунта		10.1	44.77	1161	5149		2203	
138	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		3.56	1794.02	0	6387	0	0	4598	11864
			м3 грунта		1794.02	0	6387	0		879	
139	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		9.18	741.63	0	6808	0	0	4902	12647
			м3 грунта		741.63	0	6808	0		937	
140	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		82.6	34.02	34.02	2810	2810	0	718	3810
			м3 грунта		0	12.07	0	997		282	
141	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		82.6	151.99	72.61	12554	5997	0	6679	20771
			м3 уплотненного грунта		79.38	32.92	6557	2719		1539	
142	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		26.78	267.75	258.12	7170	6913	2	1483	9345
			м3 грунта		9.56	67.34	256	1803		692	
143	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		46.865	272		12747				13767
			т							1020	
144	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		16.36	15213.87	2750.39	248899	44996	42064	181750	465101
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9892.35	1329.27	161839	21747		34452	
145	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		2.98	34990		104270		104270		112612
			м3							8342	
146	С121-020101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010		13.38	15276		204393		204393		220744
			м3							16351	
147	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		1.4059	18975.38	977.26	26677	1374	409	23043	53699
			т		17707.12	304.47	24894	428		3978	
148	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1.4059	214423		301457		301457		325574
			т							24117	
149	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В3,5. Устройство		2.5	17317.93	1089.24	43295	2723	37608	3214	50229
			м3		1185.3	227.35	2963	568		3721	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	С123-010201-0333	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1120 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76/ГИЛЬЗЫ/		2.4	140327		336785		336785		363728
			м							26943	
151	Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм		0.32	13224.62	7229.86	4232	2314	131	3048	7862
			м3		5584.16	2487.17	1787	796		582	
152	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	2177		13062		13062		14107
			шт.							1045	
153	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	3413		13652		13652		14744
			шт.							1092	
154	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		283.52	199.92	189.83	56682	53819	0	11201	73314
			м3 грунта		10.1	44.77	2863	12695		5431	
155	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		8.76	1794.02	0	15716	0	0	11315	29193
			м3 грунта		1794.02	0	15716	0		2162	
156	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		23.88	741.63	0	17710	0	0	12751	32898
			м3 грунта		741.63	0	17710	0		2437	
157	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		214.84	34.02	34.02	7309	7309	0	1868	9911
			м3 грунта		0	12.07	0	2594		734	
158	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		214.84	151.99	72.61	32653	15599	0	17371	54026
		м3 уплотненного грунта			79.38	32.92	17054	7072		4002	
159	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		53.56	267.75	258.12	14341	13825	4	2965	18690
			м3 грунта		9.56	67.34	512	3607		1384	
160	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		93.73	272		25495				27534
			т							2040	
161	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		38.8	15213.87	2750.39	590298	106715	99760	431045	1103050
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9892.35	1329.27	383823	51576		81707	
162	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		5.96	34990		208540		208540		225224
			м3							16683	
163	С121-020101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010		32.84	15276		501664		501664		541797
			м3							40133	
164	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		3.27608	18975.38	977.26	62165	3202	953	53697	125131
			т		17707.12	304.47	58010	997		9269	
165	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		3.27608	214423		702467		702467		758664
			т							56197	
166	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В3,5. Устройство		5	17317.93	1089.24	86590	5446	75217	6428	100459
			м3		1185.3	227.35	5927	1137		7441	
167	С123-010201-0333	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1120 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76/ГИЛЬЗЫ/		4.2	140327		589373		589373		636523
			м							47150	
168	Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм		1.06	13224.62	7229.86	14018	7664	435	10096	26043
			м3		5584.16	2487.17	5919	2636		1929	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		28	2177		60956		60956		65832
			шт.							4876	
170	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		10	3413		34130		34130		36860
			шт.							2730	
171	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		84.24	199.92	189.83	16841	15991	0	3328	21783
			м3 грунта		10.1	44.77	851	3772		1614	
172	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		2.6	1794.02	0	4664	0	0	3358	8665
			м3 грунта		1794.02	0	4664	0		642	
173	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		7.35	741.63	0	5451	0	0	3925	10126
			м3 грунта		741.63	0	5451	0		750	
174	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		66.11	34.02	34.02	2249	2249	0	575	3050
			м3 грунта		0	12.07	0	798		226	
175	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		66.11	151.99	72.61	10048	4800	0	5345	16625
			м3 уплотненного грунта		79.38	32.92	5248	2176		1231	
176	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		13.39	267.75	258.12	3585	3456	1	741	4673
			м3 грунта		9.56	67.34	128	902		346	
177	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		23.4325	272		6374				6884
			т							510	
178	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		11.21	15213.87	2750.39	170547	30832	28822	124536	318691
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9892.35	1329.27	110893	14901		23607	
179	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		1.49	34990		52135		52135		56306
			м3							4171	
180	С121-020101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010		9.72	15276		148483		148483		160361
			м3							11879	
181	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0.9352	18975.38	977.26	17746	914	272	15328	35720
			т		17707.12	304.47	16560	285		2646	
182	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0.9352	214423		200528		200528		216571
			т							16042	
183	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В3,5. Устройство		1.25	17317.93	1089.24	21647	1362	18804	1607	25115
			м3		1185.3	227.35	1482	284		1860	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм		0.32	13224.62	7229.86	4232	2314	131	3048	7862
			м3		5584.16	2487.17	1787	796		582	
185	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	2177		13062		13062		14107
			шт.							1045	
186	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	3413		13652		13652		14744
			шт.							1092	
187	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		155.58	199.92	189.83	31104	29533	0	6147	40231
			м3 грунта		10.1	44.77	1571	6966		2980	
188	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		4.82	1794.02	0	8647	0	0	6226	16063
			м3 грунта		1794.02	0	8647	0		1190	
189	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		13	741.63	0	9641	0	0	6942	17909
			м3 грунта		741.63	0	9641	0		1327	
190	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		117.06	34.02	34.02	3983	3983	0	1018	5400
			м3 грунта		0	12.07	0	1413		400	
191	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		117.06	151.99	72.61	17792	8499	0	9465	29437
			м3 уплотненного грунта		79.38	32.92	9292	3853		2181	
192	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		30.34	267.75	258.12	8123	7831	2	1680	10587
			м3 грунта		9.56	67.34	290	2043		784	
193	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		53.095	272		14442				15597
			т							1155	
194	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		21.54	15213.87	2750.39	327707	59243	55382	239297	612364
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9892.35	1329.27	213081	28633		45360	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и дниц для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		3.4	34990		118966		118966		128483
			м3							9517	
196	С121-020101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010		18.14	15276		277107		277107		299275
			м3							22169	
197	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		1.76774	18975.38	977.26	33544	1728	514	28974	67519
			т		17707.12	304.47	31302	538		5001	
198	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1.76774	214423		379044		379044		409368
			т							30324	
199	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В3,5. Устройство		2.84	17317.93	1089.24	49183	3093	42723	3651	57060
			м3		1185.3	227.35	3366	646		4227	
200	С123-010201-0333	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1120 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76/ГИЛЬЗЫ/		2.1	140327		294687		294687		318262
			м							23575	
201	Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм		0.28	13224.62	7229.86	3703	2024	115	2667	6879
			м3		5584.16	2487.17	1564	696		510	
202	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	2177		8708		8708		9405
			шт.							697	
203	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	3413		13652		13652		14744
			шт.							1092	
		Итого по разделу: 8. ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ									**10796802.39**
		ИТОГО:					**357336684**	**49342453**	**296292767**	**20250865**	**407794548**
							11536038	**9394406**		**30207008**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**4241063**				
		Итого с временными									**412035614**
		Зимние удорожания			**0,91 %**		**3749524**				
		Итого с зимними удорожаниями									**415785138**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**8315703**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**424100841**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9994									***423 847 597.91***
		НДС 12%			***12 %***		***50 861 711.75***				***50 861 711.75***
		Итого к оплате									***474 709 309.66***

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сарыагаш Аман"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: А.Жиенбекова
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ТОО "Водные ресурсы Маркетинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора ТОО "ВРиМ" Калмырзаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.генерального директора ТОО "ВРиМ" К.Сариев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО: Ауез Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОКС: Турлыбеков Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл.специалист ОКС: Даникулов К.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор ТОО "Водоканал-1": Оспанов М.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

Инженер-эксперт ТОО "Саян construction": У.Аширов
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №