Приложение 5
к приказу Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

Заказчик : КГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства акимата СКО"
Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 300 мест с внешними инженерными сетями и благоустройством по адресу: СКО, Кызылжарский район

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		126	06.11.2019 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство школы на 300 мест с внешними инженерными сетями и благоустройством по адресу: СКО, Кызылжарский район	541 111 498,63	447 041 552	133 928 571	497 134 513	137 809 262					16 071 429	150 000 000

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Управление строительства архитектуры и градостроительства акимата Северо- Казахстанской области» _____ С.М. Мухамедиев
(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Д.А. Женченко
М.П (подпись)

Эксперт технического надзора: _____ Р.А. Курилко
М.П. (подпись)

Эксперт авторского надзора: _____
М.П (подпись).

ЗАКАЗЧИК - КГУ «УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОДРЯДЧИК - ТОО "ЗЕРТТЕУ СК"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС - СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 300 МЕСТ С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7
ЗА ИЮНЬ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6			8				11		12
		Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы(подземная часть на все здания (Блок1,Блок2,Блок3)												
		Раздел 4. БЛОК 1												
		4.4 Полы в техподполье												
67.	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	336,96	1166,29	322,37	92,58 33,18	392993 108627	31196 11182	253170 --	112620 40449			546062
68.	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	336,96	1836,13	130,02	55,91 27,32	618702 43812	18840 9205	556050 --	49836 53483			722021
69.	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	-Плинтуса цементные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	353,808	161,86	127,61	1,05 0,49	57266 45149	370 174	11747 --	42604 7990			107860
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1375943						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											218
		Сметная заработная плата	Тенге						218149					
		Раздел 5. БЛОК 2												
		5.4 Полы в техподполье												
117.				200	248,44		30,42	49688	6084	30093	14730			69571

	1111-0101 -Грунт. Уплотнение	м2								
	-0102 щебнем	площади		67,56	10,8	13511	2160	--	5153	
	РСНБ РК	уплотнен								
	2015 НР - 94%; СП - 8%	ия								
117.1			10,2	-2949	--	-30080	--	-30080	--	-32486
	2101-0201 -Щебень из плотных	м3								
	-0604 горных пород для			--	--	--	--	--	-2406	
	РСНБ РК строительных работ									
	2015 М1000, фракция 40-70 мм									
	СТ РК 1284-2004									
	СП - 8%									
118.			200	1166,29	92,58	233258	18516	150267	66845	324111
	1111-0101 -Покрытия бетонные,	м2								
	-1501 толщина 30 мм.	покрытия		322,37	33,19	64475	6637	--	24008	
	РСНБ РК Устройство									
	2015									
	НР - 94%; СП - 8%									
118.1			6,12	-1406	--	-8605	--	-8605	--	-9293
	2101-0401 -Песок природный ГОСТ	м3								
	-0101 8736-2014			--	--	--	--	--	-688	
	РСНБ РК									
	2015 СП - 8%									
119.			200	1836,13	55,91	367226	11182	330040	29580	428550
	1111-0101 -Покрытия бетонные.	м2								
	-1502 Устройство. добавлять	покрытия		130,02	27,32	26004	5464	--	31744	
	РСНБ РК на каждые 5 мм									
	2015 изменения толщины к									
	норме 1111-0101-1501									
	НР - 94%; СП - 8%									
120.			926,3835	161,85	1,04	149939	968	30757	111549	282407
	1111-0101 -Плинтуса цементные.	м								
	-3902 Устройство	плинтусо		127,61	0,49	118214	455	--	20919	
	РСНБ РК	в								
	2015 НР - 94%; СП - 8%									
	5.6 Вход в тепловой узел-2шт									
125.			0,4	23317,5	1155	9327	462	8467	452	10561
	1106-0101 -Плиты фундаментные	м3								
	-0114 бетонные плоские.			995	247,5	398	99	--	782	
	РСНБ РК Устройство									
	2015									
	Изм. и НР - 91%; СП - 8%									
	доп. вып. 16									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1073421				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
	Сметная заработная плата	Тенге					237417			
	Раздел 6. БЛОК 3									
	6.5 Перекрытия над техподпольем									
191.			0,066	709939,39	6121,21	46856	404	42726	4495	55459
	1107-0107 -Изделия монтажные	т								
	-0103 массой до 20 кг.	стальных		56454,55	1257,58	3726	83	--	4108	
	РСНБ РК Установка									
	2015	элементо								

		НР - 118%; СП - 8%	в							
192.				2	7206	3259,5	14412	6519	1439	9211	25513
	1107-0512 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций		3227	676	6454	1352	--	1890	
		НР - 118%; СП - 8%									
193.				1,27	89427	--	113572	--	113572	--	122658
	2104-0111 -9912 РСНБ РК 2015	-Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3		--	--	--	--	--	9086	
		СП - 8%									
		6.6 Монолитный участок а-а-2шт									
194.				1,2	40470	1783,33	48564	2140	36297	9640	62860
	1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		8439,17	388,33	10127	466	--	4656	
		НР - 91%; СП - 8%									
		6.7 Монолитный участок б-б-4 шт									
197.				1,92	40467,71	1782,29	77698	3422	58073	15422	100570
	1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		8439,06	387,5	16203	744	--	7450	
		НР - 91%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				367060				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								35
	Сметная заработная плата		Тенге					39153			
		Раздел 7 Вход в подвал - 6шт									
210.				14,4	1303,73	51,53	18773	742	488	21060	43020
	1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней		1218,24	21,13	17543	304	--	3187	
		НР - 118%; СП - 8%									
212.				0,0019	550212,77	2127,66	1046	4	445	545	1716
	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		314148,94	851,06	597	2	--	127	
		НР - 91%; СП - 8%									
213.				0,028	709928,06	6115,11	19878	171	18126	1907	23528
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		56446,04	1266,19	1581	35	--	1743	
		НР - 118%; СП - 8%									

214.				0,007	94114,29	21114,29	659	148	89	317	1053
	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		60285,71	5314,29	422	37	--	78	
		НР - 69%; СП - 8%									
215.				0,007	463128	--	3242	--	3242	--	3501
	2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		--	--	--	--	--	259	
		СП - 8%									
216.				1,87	255,34	30,34	478	57	295	138	663
	1111-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения		67,52	10,79	126	20	--	49	
		НР - 94%; СП - 8%									
217.				1,87	566,67	142,31	1060	266	322	526	1708
	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		252,24	46,79	472	88	--	127	
		НР - 94%; СП - 8%									
217.1				0,034408	-3074	--	-106	--	-106	--	-114
	2101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	-8	
		СП - 8%									
217.2				0,017204	-2985	--	-51	--	-51	--	-55
	2101-0201 -0602 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	-4	
		СП - 8%									
217.3				0,055726	-2957	--	-165	--	-165	--	-178
	2101-0201 -0603 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	-13	
		СП - 8%									
218.				0,1498	26378,21	6,68	3952	1	3435	485	4791
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		3448,18	--	516	--	--	355	
		НР - 94%; СП - 8%									

14										
219.			1,87	1166,35	92,63	2181	173	1405	625	3031
1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		322,33	33,23	603	62	--	224	
	НР - 94%; СП - 8%									
220.			1,87	131,09	3,95	245	7	221	20	286
1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		9,29	1,92	17	4	--	21	
	НР - 94%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				82950				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								20
Сметная заработная плата		Тенге					22429			

Раздел 8 Воздухозаборная шахта-2шт

221.			3,516	30548,46	1932,25	107408	6794	86855	13744	130845
1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		3913,14	382,25	13759	1345	--	9692	
	НР - 91%; СП - 8%									
222.			3,586	270	--	968	--	968	--	1046
ССЦ РК	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К 1,015	м3		--	--	--	--	--	77	
	СП - 8%									
223.			0,002676	223006	--	597	--	597	--	645
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	48	
	СП - 8%									
225.			8	446,25	247,25	3570	1978	329	1988	6003
1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		157,88	52,75	1263	422	--	445	
	НР - 118%; СП - 8%									
226.			6	2170,33	1271,67	13022	7630	187	8018	22723
1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		867,5	265	5205	1590	--	1683	
	НР - 118%; СП - 8%									
227.			1,4	80764	--	113070	--	113070	--	122116

	2104-0105 -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 РСНБ РК 2015 -9901	м3		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	9046	
	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				283378				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
	Сметная заработная плата	Тенге					23584			
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:		**Тенге**								**3182752**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БЛОК 1

Раздел 1 СТЕНЫ

11.	1134-0108 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 -Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство	м2 площади	24,62	5188,79	69,37	127748	1709	86326	30956	171400
				1613,04	41,35	39713	1018	--	12696	
	НР - 76%; СП - 8%									
11.1	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015 -Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1459966	-240460	--	-35106	--	-35106	--	-37915
				--	--	--	--	--	-2809	
	СП - 8%									
11.2	2105-0201 -0702 РСНБ РК 2015 -Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,041854	-240461	--	-10064	--	-10064	--	-10869
				--	--	--	--	--	-805	
	СП - 8%									
12.	1134-0108 -0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 -Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	24,62	3789,76	8,73	93304	215	71694	16310	118383
				868,01	2,68	21395	66	--	8769	
	НР - 76%; СП - 8%									
13.	2113-0814 -2211 РСНБ РК 2015 -Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	8	827	--	6616	--	6616	--	7145
				--	--	--	--	--	529	
	СП - 8%									

19.			12	1761,17	56,5	21134	678	6514	16618	40772
1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		1161,83	11,75	13942	141	--	3020	
	НР - 118%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				288916				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								67
Сметная заработная плата		Тенге					76276			
	Раздел 3 ДВЕРИ									
33.			5,3	17203	--	91176	--	91176	--	98470
2109-0102 -0203 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	7294	
	СП - 8%									
34.			10,56	6973	--	73635	--	73635	--	79526
2109-0102 -0114 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	5891	
	СП - 8%									
35.			21,27	4293	--	91312	--	91312	--	98617
2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	7305	
	СП - 8%									
36.			1,39	5240	--	7284	--	7284	--	7867
2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	583	
	СП - 8%									
37.			18	827	--	14886	--	14886	--	16077
2113-0814 -2211 РСНБ РК 2015	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		--	--	--	--	--	1191	
	СП - 8%									
38.			8,25	3630,91	460,61	29955	3800	11164	14371	47872

	1110-0106 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР - 90%; СП - 8%	м2		1817,09	118,42	14991	977	--	3546	
39.	2109-0101 -9902 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 СП - 8%	м2	8,25	14017 --	-- --	115640 --	-- --	115640 --	-- 9251	124891
40.	1115-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР - 80%; СП - 8%	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	8,25	1298,06 324,48	17,94 5,45	10709 2677	148 45	7884 --	2178 1031	13918
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Нормативная трудоемкость Сметная заработная плата		Тенге чел.-ч Тенге				487238	18690			17
		Раздел 4 ВИТРАЖ ВР-1									
41.	1110-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР - 90%; СП - 8%	м2	2,75	3582,91 906,91	167,27 76,73	9853 2494	460 211	6899 --	2435 983	13271
42.	2109-0202 -0801 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 СП - 8%	м2	2,75	28562 --	-- --	78546 --	-- --	78546 --	-- 6284	84830
43.	1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	4,69	3541,36 1474,84	158,85 74,63	16609 6917	745 350	8947 --	6540 1852	25001

	доп. вып. НР - 90%; СП - 8% 14									
44.			4,69	12875	--	60384	--	60384	--	65215
	2109-0201 -Блоки оконные из ПВХ	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0101 профилей толщиной 60 мм			--	--	--	--	--	4831	
	РСНБ РК одностворчатые									
	2015 одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99									
	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				188317				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
	Сметная заработная плата	Тенге					9973			
	Раздел 5 Перекрытие,покрытие									
	5.8 РШ1									
78.			36	7559,17	1239,03	272130	44605	116259	143079	448425
	1107-0505 -Панели перекрытий	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0105 площадью до 10 м2.	сборных		3090,72	277,42	111266	9987	--	33217	
	РСНБ РК Установка с опиранием	конструк								
	2015 на две стороны	ций								
	Изм. и доп. вып. НР - 118%; СП - 8% 16									
78.1			0,1548	-223235	--	-34557	--	-34557	--	-37321
	2105-0301 -Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	-3202 горячекатаная			--	--	--	--	--	-2765	
	РСНБ РК периодического профиля									
	2015 класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%									
79.			20	5866,88	943,7	117338	18874	51088	60774	192360
	1107-0505 -Панели перекрытий	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0104 площадью до 5 м2.	сборных		2368,8	206,38	47376	4128	--	14249	
	РСНБ РК Установка с опиранием	конструк								
	2015 на две стороны	ций								
	Изм. и доп. вып. НР - 118%; СП - 8% 16									
79.1			0,086	-223235	--	-19198	--	-19198	--	-20734
	2105-0301 -Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	-3202 горячекатаная			--	--	--	--	--	-1536	
	РСНБ РК периодического профиля									
	2015 класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				582730				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
	Сметная заработная плата	Тенге					172757			
	Раздел 6 Кровля									

		6.1 ММ							
88.			375,89	596,53	99,42	224230	37372	108396	80416	329018
	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	208,74	23,8	78462	8947	--	24372	
		НР - 92%; СП - 8%								
89.			375,89	18,05	1,47	6784	553	5940	395	7753
	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	0,77	0,37	291	138	--	574	
		НР - 92%; СП - 8%								
90.			375,89	173,17	12,12	65094	4557	32702	26590	99019
	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	74,05	2,84	27835	1067	--	7335	
		НР - 92%; СП - 8%								
90.1			187,945	-174	--	-32702	--	-32702	--	-35319
	2110-0501 -0701 РСНБ РК 2015	-Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	--	--	--	--	--	-2616	
		СП - 8%								
94.			482,94	2742,48	97,01	1324453	46851	412961	806778	2301729
	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1790,37	25,45	864641	12292	--	170498	
		НР - 92%; СП - 8%								
		6.3 СЛУХОВЫЕ ОКНА								
105.			4	17219,5	821,25	68878	3285	40616	23659	99940
	1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6244,25	327,75	24977	1311	--	7403	
		НР - 90%; СП - 8%								
106.			23,76	1932,79	96,97	45923	2304	6801	34429	86780
	1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	1549,58	25,46	36818	605	--	6428	
		НР - 92%; СП - 8%								
107.			2,16	14017	--	30277	--	30277	--	32699
	2109-0101 -9902 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых,	м2	--	--	--	--	--	2422	

		общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 СП - 8%								
		6.4 ЛЕСТНИЦА								
110.	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	375,89	173,17 74,05	12,12 2,84	65094 27835	4557 1067	32702 --	26590 7335	99019
110.1	2110-0501 -0701 РСНБ РК 2015	-Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 СП - 8%	кг	187,945	-174 --	-- --	-32702 --	-- --	-32702 --	-- -2616	-35319
111.	2113-0810 -0101 РСНБ РК 2015	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 СП - 8%	1000 м2	0,41389	81816 --	-- --	33863 --	-- --	33863 --	-- 2709	36572
112.	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	375,89	942,62 486,82	50,64 11,23	354321 182992	19034 4223	152295 --	172238 42125	568684
112.1	2110-0501 -0701 РСНБ РК 2015	-Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 СП - 8%	кг	755,5389	-174 --	-- --	-131464 --	-- --	-131464 --	-- -10517	-141981
113.	2111-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 125 СП - 8%	м3	34,19	21327 --	-- --	729170 --	-- --	729170 --	-- 58334	787504
114.	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,09	85522,22 22322,22	1000 444,44	7697 2009	90 40	5598 --	1844 763	10304
115.	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструк	0,09	20433,33 2011,11	44,44 22,22	1839 181	4 2	1654 --	165 160	2164

	Изм. и доп. вып. 10	НР - 90%; СП - 8%	ции							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			4248566				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1206
	Сметная заработная плата		Тенге				1275732			
		Раздел 7 Полы серии 2.244-1 вып.6								
		7.3 Узел 340								
122.				21,24	1512,34	70,1	32122	1489	6610	23210	59759
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1131,03	31,5	24023	669	--	4427	
		НР - 94%; СП - 8%									
		7.5 мм									
129.				19,75	1512,35	70,08	29869	1384	6147	21582	55567
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1131,04	31,49	22338	622	--	4116	
		НР - 94%; СП - 8%									
		7.8 Узел 340									
135.				8,98	1512,3	70,05	13581	629	2795	9813	25265
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1131,02	31,42	10157	283	--	1871	
		НР - 94%; СП - 8%									
		7.9 Узел 346									
139.				11,57	1512,33	70,07	17498	811	3601	12643	32552
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1131,02	31,43	13086	364	--	2411	
		НР - 94%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			173143				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							67
	Сметная заработная плата		Тенге				71540			
		Раздел 8 ЛЕСТНИЦА Л1								
		8.1 ОП5.2								
151.				28,9	1303,7	51,52	37677	1489	981	42265	86337

	1107-0518 -Лестницы из отдельных	м									
	-0101 ступеней гладкие.	ступеней		1218,24	21,14	35207	611	--	6395		
	РСНБ РК Устройство по готовому										
	2015 основанию										
	НР - 118%; СП - 8%										
152.			28,9	3190	--	92191	--	92191	--		99566
	2104-0110 -Ступени лестничные с	м									
	-9903 лицевыми бетонными			--	--	--	--	--	7375		
	РСНБ РК поверхностями, не										
	2015 требующими										
	дополнительной отделки										
	ГОСТ 8717.0-84										
	СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				185903					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
	Сметная заработная плата	Тенге					35818				
	Раздел 11 ВОДОЭМ										
154.			553,16	729,36	4,59	403452	2537	100593	241217		696243
	1115-0405 -Потолки. Окраска	м2									
	-0104 поливинилацетатными	окрашива		542,92	2,17	300322	1200	--	51574		
	РСНБ РК водоэмульсионными	емой									
	2015 составами улучшенная по	поверхно									
	Изм. и штукатурке	сти									
	доп. вып.										
	4 НР - 80%; СП - 8%										
154.1			0,453882	-185356	--	-84130	--	-84130	--		-90860
	2204-0802 -Краски водоэмульсионные	т									
	-0101 ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р			--	--	--	--	--	-6730		
	РСНБ РК 52020-2007										
	2015										
	СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				605383					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									272
	Сметная заработная плата	Тенге					301521				
	Раздел 13 ОКРАСКА										
157.			2018,19	603,38	4,33	1217729	8730	336899	700983		2072210
	1115-0405 -Стены. Окраска	м2									
	-0103 поливинилацетатными	окрашива		432,12	2,05	872100	4129	--	153497		
	РСНБ РК водоэмульсионными	емой									
	2015 составами улучшенная по	поверхно									
	Изм. и штукатурке	сти									
	доп. вып.										
	4 НР - 80%; СП - 8%										
157.1			1,27146	-185356	--	-235673	--	-235673	--		-254527
	2204-0802 -Краски водоэмульсионные	т									
	-0101 ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р			--	--	--	--	--	-18854		
	РСНБ РК 52020-2007										
	2015										
	СП - 8%										
159.			128,9	4667,37	18,72	601626	2412	303260	237685		906455
	1115-0107 -Стены, столбы, пилястры	м2									
	-0101 и откосы (без	поверхно		2296	8,93	295954	1151	--	67145		
	РСНБ РК карнизных, плинтусных и	сти									
	2015 угловых плиток).	облицовк									

		Облицовка гладкая без и установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%									
159.1	2202-0101 -0405 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91 СП - 8%	м2	128,9	-2051 --	-- --	-264374 --	-- --	-264374 --	-- -21150	-285524
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				2438614				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1049
	Сметная заработная плата		Тенге					1173335			
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:			**Тенге**								**9198810**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БЛОК 2

Раздел 2 ОКНА

33.	2109-0101 -9902 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 СП - 8%	м2	19,15	14017 --	-- --	268426 --	-- --	268426 --	-- 21474	289900
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				289900				

Раздел 3 ДВЕРИ

37.	2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	60,6	4293 --	-- --	260156 --	-- --	260156 --	-- 20812	280968
38.	2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	16,68	5240 --	-- --	87403 --	-- --	87403 --	-- 6992	94395

		СП - 8%									
39.	2109-0102 -0114 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	21,84	6973 --	-- --	152290 --	-- --	152290 --	-- 12183	164473
		СП - 8%									
40.	2109-0102 -0203 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2	8,19	17203 --	-- --	140893 --	-- --	140893 --	-- 11271	152164
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				692000				
		Раздел 4 Перекрытие,покрытие									
		4.1 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ1-2ШТ									
48.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,15	18460 16853,33	1320 353,33	2769 2528	198 53	43 --	2349 409	5527
		НР - 91%; СП - 8%									
		4.2 МУ3-2ШТ									
51.	1106-0801 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,39	35457,69 6020,51	1467,95 317,95	13827 2348	572 124	10907 --	2249 1286	17365
		НР - 91%; СП - 8%									
52.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0448	18593,75 17332,59	970,98 301,34	833 777	43 13	13 --	719 124	1676
		НР - 91%; СП - 8%									
		4.3 Монолитный участок МУ8-1ШТ(УМ8)									
57.	1106-0801 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,82	40082,98 10469,86	1463,83 316,31	113034 29525	4128 892	79381 --	27679 11257	151970

	доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%								
58.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,2888	18587,26 17337,26	962,6 297,78	5368 5007	278 86	83 --	4635 800	10803
		4.4 Монолитный участок уМ15-2шт								
63.	1106-0801 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	4	40083 10470	1463,75 316	160322 41880	5855 1264	112597 --	39261 15967	215560
64.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,192	18583,33 17333,33	963,54 296,88	3568 3328	185 57	55 --	3080 532	7180
		4.5 Монолитный участок МУ2-3ШТ								
66.	1106-0801 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	0,35	40081,2 10470,09	1463,25 316,24	14028 3665	512 111	9851 --	3435 1397	18861
67.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,1124	18588,2 17335,54	963,44 298,91	2089 1949	108 33	32 --	1804 311	4204
		4.6 МУ4-1ШТ								
70.	1106-0801 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	0,84	35458,33 6020,24	1469,05 317,86	29785 5057	1234 267	23494 --	4845 2770	37400
71.	1106-0301	-Сетки арматурные	т	0,1155	18580,09	961,04	2146	111	33	1853	4319

	-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 2	плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%			17333,33	294,37	2002	34	--	320	
		4.7 МУ5-1ШТ									
74.	1106-0801 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	0,4	35455 6020	1467,5 317,5	14182 2408	587 127	11187 --	2307 1319	17808
75.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,0656	18475,61 16859,76	1326,22 350,61	1212 1106	87 23	19 --	1027 179	2418
76.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,000415	223235 --	-- --	93 --	-- --	93 --	-- 7	100
		4.8 МУ6-1ШТ									
78.	1106-0801 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	0,42	35459,52 6021,43	1466,67 316,67	14893 2529	616 133	11748 --	2422 1385	18700
79.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,0662	18580,06 17341,39	951,66 302,11	1230 1148	63 20	19 --	1063 183	2476
80.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,038	223235 --	-- --	8483 --	-- --	8483 --	-- 679	9162
		4.9 ЧЕРДАК									
82.				2,45	31528	2119,43	77243	5192	57838	14225	98785

	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		5801,14	441,71	14213	1082	--	7317	
		4.10 Металлические решетки РШ1									
84.	1107-0505 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	60	5866,89 2368,8	943,69 206,38	352013 142128	56621 12383	153264 --	182323 42747	577082
84.1	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,258	-223235 --	-- --	-57595 --	-- --	-57595 --	-- -4608	-62202
87.	1146-0302 -0405 РСНБ РК 2015	-Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР - 84%; СП - 8%	отверстие	48	802,89 456,5	346,39 150,19	38539 21912	16627 7209	-- --	24462 5040	68041
89.	1107-0105 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	25	607,69 427,17	150,92 36,94	15193 10679	3773 924	741 --	13692 2311	31195
90.	977-7777-0101 Т121-0499 99-0807	-Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	м2	12,1	2009 --	-- --	24309 --	-- --	24309 --	-- 1945	26254
91.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	101	446,28 157,92	247,24 52,76	45075 15950	24972 5329	4153 --	25108 5615	75798
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 Нормативная трудоемкость Сметная заработная плата		Тенге чел.-ч Тенге				1340482	340301			309
		Раздел 5 Кровля									
		5.1 ММ									
94.				599,4	596,53	99,43	357563	59596	172850	128234	524661

	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки		208,74	23,8	125117	14268	--	38864	
95.				599,4	18,05	1,47	10817	882	9472	629	12362
	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки		0,77	0,37	463	221	--	916	
96.				599,4	173,17	12,12	103801	7267	52149	42401	157897
	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		74,05	2,84	44385	1702	--	11696	
96.1				299,7	-174	--	-52148	--	-52148	--	-56320
	2110-0501 -0701 РСНБ РК 2015	-Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	-4172	
98.				27,05	87984,01	1372,8	2379968	37134	1759974	537547	3150917
	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка с изготовлением НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		21547,49	532,91	582860	14415	--	233401	
99.				102,2	3513,76	23,69	359106	2421	206593	136099	534821
	1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Устройство карнизов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1468,61	11,05	150092	1129	--	39616	
100.				1125,64	2742,48	97,01	3087051	109203	962536	1880445	5364895
	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли		1790,37	25,45	2015312	28650	--	397400	
102.				22,46	8765,62	55,55	196841	1247	177252	16983	230930
	1110-0115	-Конструкции деревянные	м3								

-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	древесины в конструкции		816,65	23,47	18342	528	--	17106	
103.			1175,3	305,01	2,58	358474	3027	319080	33884	423746
1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности		30,94	1,09	36367	1281	--	31389	
105.			79,3	2718,88	13,61	215606	1079	135366	73070	311769
1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия		998,24	3,31	79161	263	--	23094	
	5.3 СЛУХОВЫЕ ОКНА-12шт									
109.			972,81	173,17	12,13	168466	11795	84635	68815	256263
1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		74,05	2,84	72036	2762	--	18982	
109.1			486,405	-174	--	-84634	--	-84634	--	-91405
2110-0501 -0701 РСНБ РК 2015	-Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	-6771	
111.			802,8	942,62	50,64	756735	40652	325261	367855	1214557
1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия		486,82	11,24	390822	9020	--	89967	
111.1			1613,628	-174	--	-280771	--	-280771	--	-303233
2110-0501 -0701 РСНБ РК 2015	-Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	-22462	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				11731860				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3432
Сметная заработная плата		Тенге					3589197			

Раздел 6 Полы серии 2.244-1 вып.6

	6.1 Узел 445-274,26м2								
120.			191,98	315,13	29,26	60499	5618	--	54091	123757

	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		285,86	13,87	54880	2663	--	9167	
121.	977-7777-0201 ТПРАЙС ЛИСТ	-Пеноплекс СП - 8%	м2	10,9704	14290 --	-- --	156767 --	-- --	156767 --	-- 12541	169308
122.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	191,98	725,68 317,91	27,24 13,04	139315 61032	5230 2504	73053 --	59724 15923	214962
123.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	191,98	103,42 3,93	4,63 2,15	19854 754	888 414	18212 --	1098 1676	22628
		6.3 Узел 651-318,43м2									
132.	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	191,06	315,13 285,87	29,27 13,87	60209 54617	5592 2651	-- --	53832 9123	123164
133.	977-7777-0401 ТПРАЙС ЛИСТ	-Пеноплекс СП - 8%	м2	12,7372	16547 --	-- --	210762 --	-- --	210762 --	-- 16861	227623
134.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	191,06	725,67 317,91	27,24 13,04	138648 60740	5205 2492	72703 --	59438 15847	213932
135.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	191,06	103,42 3,93	4,63 2,16	19759 751	884 412	18124 --	1093 1668	22520
		6.4 Узел дет 653-146,82м2									
138.	1111-0101	-Тепло- и звукоизоляция	м2	146,82	315,13	29,27	46268	4297	--	41367	94646

	-0901 РСНБ РК 2015	сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	изолируемой поверхности		285,87	13,87	41971	2036	--	7011	
		НР - 94%; СП - 8%									
139.	977-7777-0501 ТПРАЙС ЛИСТ	-Пеноплекс	м2	5,8728	16547	--	97177	--	97177	--	104951
		СП - 8%			--	--	--	--	--	7774	
140.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	146,82	725,67	27,24	106543	4000	55868	45675	164395
					317,91	13,04	46675	1915	--	12177	
		НР - 94%; СП - 8%									
141.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	146,82	103,41	4,62	15183	679	13927	840	17305
					3,93	2,16	577	317	--	1282	
		НР - 94%; СП - 8%									
		6.5 Узел 651-42,38м2									
144.	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	42,38	315,13	29,26	13355	1240	--	11941	27320
					285,87	13,87	12115	588	--	2024	
		НР - 94%; СП - 8%									
145.	977-7777-0601 ТПРАЙС ЛИСТ	-Пеноплекс	м2	1,6952	16547	--	28050	--	28050	--	30294
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2244	
146.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,38	725,7	27,25	30755	1155	16127	13184	47454
					317,91	13,05	13473	553	--	3515	
		НР - 94%; СП - 8%									
147.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	42,38	103,42	4,62	4383	196	4020	243	4996
					3,94	2,15	167	91	--	370	
		НР - 94%; СП - 8%									
		6.7 Узел 417-215,62м2									
152.	1111-0101 -0902 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	129,37	292,54	23,11	37847	2990	26711	8991	50584
					62,96	10,97	8146	1419	--	3747	

		НР - 94%; СП - 8%								
		6.8 мм								
153.				129,37	725,67	27,24	93881	3524	49229	40246	144857
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		317,91	13,04	41128	1687	--	10730	
		НР - 94%; СП - 8%								
154.				129,37	103,42	4,63	13379	599	12272	740	15249
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		3,93	2,16	508	279	--	1130	
		НР - 94%; СП - 8%								
		6.11 мм								
163.				319,2	725,68	27,24	231636	8696	121464	99301	357412
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		317,91	13,04	101476	4163	--	26475	
		НР - 94%; СП - 8%								
164.				319,2	103,42	4,63	33011	1477	30280	1826	37624
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		3,93	2,16	1254	688	--	2787	
		НР - 94%; СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				2214981				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								548
	Сметная заработная плата		Тенге					525137			
		Раздел 7 ЛЕСТНИЦА Л1									
		7.1 ЛЕСТНИЦА Л2 (1ШТ)									
171.				27,71	1303,72	51,53	36126	1428	941	40525	82783
	1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней		1218,22	21,15	33757	586	--	6132	
		НР - 118%; СП - 8%								
173.				27,71	3190	--	88395	--	88395	--	95467
	2104-0110 -9903 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м		--	--	--	--	--	7072	
		СП - 8%								
174.				4	1761	56,5	7044	226	2171	5539	13590
	1107-0512 -0111 РСНБ РК	-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие)	шт. сборных конструк		1161,75	11,75	4647	47	--	1007	

	2015	массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	ций							
175.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	0,068	41106 --	-- --	2795 --	-- --	2795 --	-- 224	3019
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				194859			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							34
	Сметная заработная плата		Тенге					39038		

Раздел 14 РАЗНЫЕ РАБОТЫ

14.3 КрыльцоКР2 (2шт)(АС20-22)

229.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4,06	23356,65 996,31	1155,67 249,75	94828 4045	4692 1014	86091 --	4604 7955	107387
230.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,88	27190,96 3971,28	977,13 333,51	51119 7466	1837 627	41816 --	7365 4679	63163
231.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,144	13993,06 12611,11	1347,22 548,61	2015 1816	194 79	5 --	1724 299	4038
232.	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,144	230866 --	-- --	33245 --	-- --	33245 --	-- 2660	35905

14.6 КРЫЛЬЦО КР4,ПАНДУС

259.				12,7	30908,93	1932,78	392535	24539	318298	49646	477568

	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		3913,21	382,51	49698	4858	--	35374	
262.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхно сти	12	847,63	19,04	10172	229	6870	2885	14102
					256,08	2,46	3073	29	--	1045	
		14.9 ВИТРАЖИ ВР1,ВР2									
278.	2109-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	25,22	12875	--	324708	--	324708	--	350685
					--	--	--	--	--	25977	
280.	2109-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	33,64	12875	--	433115	--	433115	--	467764
					--	--	--	--	--	34649	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				1520612				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								66
	Сметная заработная плата		Тенге					72706			
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:			**Тенге**								**17984694**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БЛОК 3

Раздел 1 СТЕНЫ

1.2 ПАРАПЕТ

4.	1108-0201 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	45,9	12951,74	2178,19	594484	99979	180573	311336	978286
					6839,47	454	313932	20838	--	72466	

	2015 Изм. и доп. вып. 16	периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8735744					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2750
	Сметная заработная плата	Тенге				2891144				
	Раздел 2 ОКНА									
42.	2106-0209 -0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т	0,3488	589403	--	205584	--	205584	--	222031
					--	--	--	--	--	16447	
44.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,1266	648467,61	1271,72	82096	161	53660	25790	116517
					223341,23	521,33	28275	66	--	8631	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			338548					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
	Сметная заработная плата	Тенге				28341				
	Раздел 3 ДВЕРИ									
51.	2113-0814 -2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная СП - 8%	шт.	55	827	--	45485	--	45485	--	49124
					--	--	--	--	--	3639	
52.	2109-0102 -0218 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П, ДНГ 24-10П СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	7,2	14505	--	104436	--	104436	--	112791
					--	--	--	--	--	8355	
53.	2109-0102 -0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	9,45	5040	--	47628	--	47628	--	51438
					--	--	--	--	--	3810	
54.	2109-0102 -0203 РСНБ РК	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными	м2	8,2	17203	--	141065	--	141065	--	152350
					--	--	--	--	--	11285	

1.3 КОЛОННА Км1-14ШТ

7.				119,4	13527,46	2367,66	1615179	282699	562985	774217	2580548
1108-0201 -1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки			6444,68	527,61	769495	62997	--	191152	
	НР - 93%; СП - 8%										
11.				7,8	861,28	2,37	6718	18	2139	5393	13080
1107-0515 -0102 РСНБ РК 2015	-Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва			584,81	1,09	4561	9	--	969	
	НР - 118%; СП - 8%										
12.				0,094	399961,83	2166,03	37596	203	31630	5417	46455
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий			61307,25	664,76	5763	62	--	3441	
	НР - 93%; СП - 8%										
13.				78,87	10730,25	2354,8	846294	185723	323757	349237	1291174
1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки			4270,5	490,8	336814	38709	--	95643	
	НР - 93%; СП - 8%										
15.				671,92	2328,44	244,83	1564525	164505	413232	950069	2715762
1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)			1468,61	51,78	986788	34792	--	201168	
	НР - 93%; СП - 8%										
20.				299	446,29	247,25	133440	73927	12296	74331	224393
1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций			157,92	52,76	47217	15775	--	16622	
	НР - 118%; СП - 8%										
21.				24	2170,29	1271,58	52087	30518	750	32072	90892
1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций			867,46	265,04	20819	6361	--	6733	
	НР - 118%; СП - 8%										
23.				17	2704,71	1277,71	45980	21721	1035	33674	86026
1107-0503 -0103 РСНБ РК 2015	-Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций			1366,12	312,53	23224	5313	--	6372	
	НР - 118%; СП - 8%										
29.				8,47	56281,58	6778,28	476693	57400	233121	179884	709128
1106-0501 -0111 РСНБ РК	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,	м3			21980,22	1357,91	186172	11502	--	52526	

	2015	окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92								
		СП - 8%								
55.	2109-0102 -0114 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,46	6973	--	38073	--	38073	--	41119
					--	--	--	--	--	3046	
		СП - 8%								
56.	2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	52,8	4293	--	226670	--	226670	--	244804
					--	--	--	--	--	18134	
		СП - 8%								
57.	2109-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	15,75	5097	--	80278	--	80278	--	86700
					--	--	--	--	--	6422	
		СП - 8%								
58.	2109-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	3,6	14738	--	53057	--	53057	--	57302
					--	--	--	--	--	4245	
		СП - 8%								
59.	2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	12,8	5240	--	67072	--	67072	--	72438
					--	--	--	--	--	5366	
		СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					868066				
		Раздел 4 Перекрытие,покрытие									
		4.1 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ А-А-6ШТ									
62.				4,68	36773,08	1468,38	172098	6872	137051	26993	215018

	1106-0801 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3		6020,3	317,95	28175	1488	--	15927
		4.2 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ Б-Б-1ШТ								
65.	1106-0801 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	0,52	36775 6021,15	1467,31 319,23	19123 3131	763 166	15229 --	3000 1770	23893
		4.3 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ1-2шт								
68.	1106-0801 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	0,38	35457,89 6021,05	1471,05 318,42	13474 2288	559 121	10627 --	2192 1253	16919
69.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 2	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,025	18600 17320	1000 280	465 433	25 7	7 --	400 69	934
		4.4 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ2-2ШТ								
73.	1106-0801 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	1,68	35457,14 6020,24	1469,05 317,26	59568 10114	2468 533	46986 --	9689 5541	74798
74.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,1616	18589,11 17332,92	965,35 297,03	3004 2801	156 48	47 --	2593 448	6045
		4.5 УМ3-2ШТ								
78.	1106-0801 -0103 РСНБ РК	-Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от	м3	1,92	35456,77 6020,31	1468,23 317,71	68077 11559	2819 610	53699 --	11074 6332	85483

	2015 Изм. и доп. вып. 16	опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%								
79.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,1516	18588,39 17335,09	963,06 296,83	2818 2628	146 45	44 --	2432 420	5670
		4.6 Монолитный участок УМ4-1ШТ									
82.	1106-0801 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	2,9	35456,55 6020,34	1468,62 317,59	102824 17459	4259 921	81106 --	16726 9564	129114
83.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,08	18587,5 17337,5	962,5 300	1487 1387	77 24	23 --	1284 222	2993
		4.7 Монолитный участок уМ15-1шт									
86.	1107-0505 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	63	7559,17 3090,72	1239,02 277,43	476227 194715	78058 17478	203454 --	250388 58129	784745
87.	1107-0505 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	38	5866,87 2368,79	943,68 206,37	222941 90014	35860 7842	97067 --	115470 27073	365484
89.	1107-0512 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	12193,5 5448	6342 1315	24387 10896	12684 2630	807 --	15961 3228	43576
90.	СТ2977-77 77-010 Т121-0499	-Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	м2	6	2009 --	-- --	12054 --	-- --	12054 --	-- 964	13018

	99-0807									
		СП - 8%								
91.				0,066	709939,39	6121,21	46856	404	42726	4495	55459
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		56454,55	1257,58	3726	83	--	4108	
		НР - 118%; СП - 8%									
92.				80	802,89	346,39	64231	27711	--	40769	113400
	1146-0302 -0405 РСНБ РК 2015	-Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие		456,5	150,19	36520	12015	--	8400	
		НР - 84%; СП - 8%									
93.				2	40082,5	1463,5	80165	2927	56298	19631	107780
	1106-0801 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		10470	316,5	20940	633	--	7983	
		НР - 91%; СП - 8%									
94.				0,179	18586,59	960,89	3327	172	52	2872	6695
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		17335,2	296,09	3103	53	--	496	
		НР - 91%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				2051024				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								431
	Сметная заработная плата		Тенге					484585			
		Раздел 5 Кровля									
		5.1 В ОСЯХ 10-17									
96.				206,28	173,17	12,12	35722	2501	17946	14591	54338
	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		74,05	2,84	15275	586	--	4025	
		НР - 92%; СП - 8%									
96.1				102,858	-174	--	-17897	--	-17897	--	-19329
	2110-0501 -0701 РСНБ РК 2015	-Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг		--	--	--	--	--	-1432	
		СП - 8%									
98.				206,28	942,62	50,64	194444	10446	83576	94521	312082
	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		486,82	11,24	100422	2318	--	23117	
		НР - 92%; СП - 8%									
98.1				414,6228	-174	--	-72144	--	-72144	--	-77916
	2110-0501	-Мастика битумная	кг								

	-0701 РСНБ РК 2015	кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80			--	--	--	--	--	-5772	
		СП - 8%									
		5.2 ММ									
100.	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	206,28	596,53 208,74	99,43 23,8	123053 43058	20510 4910	59485 --	44131 13375	180559
		НР - 92%; СП - 8%									
101.	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	206,28	18,04 0,77	1,47 0,37	3722 159	303 76	3260 --	216 315	4253
		НР - 92%; СП - 8%									
102.	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	206,28	173,17 74,05	12,12 2,84	35722 15275	2501 585	17946 --	14591 4025	54338
		НР - 92%; СП - 8%									
		5.3 В ОСЯХ 6-17 ОДНОЭТАЖНАЯ ЧАСТЬ									
104.	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	432	596,53 208,74	99,43 23,8	257703 90174	42952 10283	124577 --	92420 28010	378133
		НР - 92%; СП - 8%									
105.	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	432	18,05 0,77	1,47 0,37	7796 334	636 159	6826 --	454 660	8910
		НР - 92%; СП - 8%									
106.	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	432	351,38 74,05	12,13 2,84	151795 31990	5239 1227	114566 --	30560 14588	196943
		НР - 92%; СП - 8%									
107.	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	432	942,62 486,82	50,64 11,24	407211 210308	21875 4854	175028 --	197949 48413	653573
		НР - 92%; СП - 8%									

		5.5 ПЕРЕХОД								
125.				4,26	21327	--	90853	--	90853	--	98121
	СТ121-110 101-0105	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3		--	--	--	--	--	7268	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1844005				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								491
	Сметная заработная плата		Тенге					531994			
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ ПО ОСИ О-Т СПОРТЗАЛ									
		6.1 ПОДВЕСНОЙОЙ ПОТОЛОК (деталь устройства подвесного потолка в оях 17-28)									
151.				520,49	2009	--	1045664	--	1045664	--	1129317
	2110-0103 -0108 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		--	--	--	--	--	83653	
		СП - 8%									
		6.3 ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА ПЛ1									
162.				9,57992	54179,05	24391,85	519031	233672	41224	212135	789659
	1109-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций		25484,03	6608,3	244135	63307	--	58493	
		НР - 69%; СП - 8%									
163.				9,57992	12291,75	1413,48	117754	13541	17455	59887	191852
	1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		9056,23	3,65	86758	35	--	14211	
		НР - 69%; СП - 8%									
166.				2,7848	69542,88	13812,48	193663	38465	6332	109535	327454
	1109-0302 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		53456,62	3547,83	148866	9880	--	24256	
		НР - 69%; СП - 8%									
168.				2,7848	12291,73	1413,39	34230	3936	5074	17409	55770
	1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		9056,31	3,59	25220	10	--	4131	
		НР - 69%; СП - 8%									
169.				15,506	28958,15	9970,4	449025	154601	61141	190189	690351

	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		15044,69	2731,39	233283	42353	--	51137	
170.				15,506	12291,69	1413,45	190595	21917	28252	96933	310530
	1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т		9056,24	3,68	140426	57	--	23002	
172.				3,29178	83853,11	21147,22	276026	69612	7967	149043	459075
	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		60285,62	5333,59	198447	17557	--	34006	
174.				3,29178	12291,53	1413,22	40461	4652	5998	20578	65922
	1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т		9056,19	3,65	29811	12	--	4883	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				4019930				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1015
	Сметная заработная плата		Тенге					1240157			
		Раздел 7 Полы серии 2.244-1 вып.6									
		7.2 Узел 451-101,7м2									
201.				4,068	16622	--	67618	--	67618	--	73027
	СТ2977-77 77-0301 ТПРАС ЛИСТ	-Пеноплекс СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	5409	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				73027				
		Раздел 10 ПОТ									
263.				215,7	1050,21	4,7	226530	1014	66978	147884	404366
	1108-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР - 93%; СП - 8%	м2 горизонтальной проекции		734,99	2,21	158538	476	--	29953	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				404366				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								152

	Сметная заработная плата	Тенге				159015			

Раздел 15 РАЗНЫЕ РАБОТЫ

15.4 Е2КРЫЛЬЦО КР2-1ШТ (ВХОД В БЛОК)

299.			10,54	797,06	--	8401	--	--	6049	15606
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		797,06	--	8401	--	--	1156	
	НР - 72%; СП - 8%									
300.			0,94	23356,38	1155,32	21955	1086	19933	1065	24862
1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3		995,74	248,94	936	234	--	1842	
	НР - 91%; СП - 8%									
301.			2,84	26299,65	1308,45	74691	3716	62590	8352	89686
1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3		2952,46	279,23	8385	793	--	6643	
	НР - 91%; СП - 8%									
302.			0,073	13972,6	1342,47	1020	98	2	874	2046
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		12602,74	547,95	920	40	--	152	
	НР - 91%; СП - 8%									
303.			0,073	18589,04	958,9	1357	70	21	1172	2731
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		17342,47	301,37	1266	22	--	202	
	НР - 91%; СП - 8%									

15.10 ТРУБА НАД ОТВЕРСТИЯМИ

351.			21	55118	--	1157478	--	1157478	--	1250076
2301-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	м		--	--	--	--	--	92598	
	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1385007				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
	Сметная заработная плата	Тенге					20999			
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-4	**Тенге**								**19719717**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1 ВОДОПРОВОД ХОЛОДНЫЙ - В1 БЛОК-1

3.				5	445,09	19,97	2225	100	58	2063	4632
1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		413,5	7,59	2067	38	--	343	
	НР - 98%; СП - 8%									
5.				9	444,36	19,96	3999	180	98	3714	8330
1116-0301 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		413,5	7,57	3721	68	--	617	
	НР - 98%; СП - 8%									
7.				6	443,76	19,94	2663	120	62	2476	5548
1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		413,49	7,61	2481	46	--	411	
	НР - 98%; СП - 8%									
8.				6	477	--	2862	--	2862	--	3091
2301-0103 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	229	
	СП - 8%									
9.				18	2038,5	82,44	36693	1484	5362	29467	71453
1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1658,17	12,28	29847	221	--	5293	
	НР - 98%; СП - 8%									
10.				13	9672	--	125736	--	125736	--	135795
2304-0902 -0102 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	10059	
	СП - 8%									
11.				3	10102	--	30306	--	30306	--	32730
2304-0902 -0103	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T	шт.		--	--	--	--	--	2424	

	РСНБ РК 2015	до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%									
12.	2304-0902 -0104 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11059	--	22118	--	22118	--	23887
					--	--	--	--	--	1769	
		СП - 8%									
13.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2064,5	108,5	4129	217	596	3298	8021
					1658	24,5	3316	49	--	594	
		НР - 98%; СП - 8%									
14.	2304-0902 -0105 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12022	--	24044	--	24044	--	25968
					--	--	--	--	--	1924	
		СП - 8%									
16.	2304-0902 -0102 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9672	--	9672	--	9672	--	10446
					--	--	--	--	--	774	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				329901				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								36
	Сметная заработная плата		Тенге					41855			
		Раздел 2 ВОДОПРОВОД ГОРЯЧИЙ - Т3, Т4 БЛОК -1									
28.	2301-0103 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4	-907	--	-3628	--	-3628	--	-3918
					--	--	--	--	--	-290	
		СП - 8%									
29.	1116-0301 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	29	444,34	19,97	12886	579	316	11968	26842
					413,49	7,6	11991	221	--	1988	
		НР - 98%; СП - 8%									

30.				6	-625	--	-3750	--	-3750	--	-4050
	2301-0103 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	-300	
		СП - 8%									
31.				55	443,78	19,93	24408	1097	569	22698	50874
	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		413,5	7,61	22742	418	--	3768	
		НР - 98%; СП - 8%									
32.				55	477	--	26235	--	26235	--	28334
	2301-0103 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	2099	
		СП - 8%									
33.				29	2038,52	82,45	59117	2391	8639	47474	115118
	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1658,17	12,28	48087	356	--	8527	
		НР - 98%; СП - 8%									
34.				25	9672	--	241800	--	241800	--	261144
	2304-0902 -0102 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	19344	
		СП - 8%									
35.				1	11059	--	11059	--	11059	--	11944
	2304-0902 -0104 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	885	
		СП - 8%									
36.				1	12022	--	12022	--	12022	--	12984
	2304-0902 -0105 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	962	
		СП - 8%									
37.				1	2038	82	2038	82	299	1637	3969
	1116-0601	-Вентили, задвижки,	шт.								

	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка			1658	12	1658	12	--	294	
		НР - 98%; СП - 8%									
38.	2304-0902 -0102 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9672 --	-- --	9672 --	-- --	9672 --	-- 774	10446
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				513687				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								73
	Сметная заработная плата		Тенге					85486			
		Раздел 3 КАНАЛИЗАЦИЯ К1 БЛОК-1									
47.	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	75	1769,15 713,44	3,25 0,96	132686 53508	244 72	78934 --	52508 14816	200010
		НР - 98%; СП - 8%									
48.	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	53	988,28 744,02	1,34 0,43	52379 39433	71 23	12875 --	38667 7284	98330
		НР - 98%; СП - 8%									
53.	1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	16	2697,69 2392,63	84,19 40,38	43163 38282	1347 646	3534 --	38149 6505	87818
		НР - 98%; СП - 8%									
54.	2303-0102 -0933	-Умывальник керамический с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	16	8626 --	-- --	138016 --	-- --	138016 --	-- 11041	149057
		СП - 8%									
55.	2303-0102 -1224	-Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ		16	3960 --	-- --	63360 --	-- --	63360 --	-- 5069	68429

		25809-96								
		СП - 8%								
56.	2303-0102 -1301	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	16	785 -- --	-- -- --	12560 -- --	-- -- --	12560 -- --	-- 1005	13565
		СП - 8%								
58.	2303-0102 -1801	-Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	1	7142 -- --	-- -- --	7142 -- --	-- -- --	7142 -- --	-- 571	7713
		СП - 8%								
59.	1117-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	8	25842 2391,88	130,63 63,5	206736 19135	1045 508	186556 --	19250 18079	244065
		НР - 98%; СП - 8%								
60.	2303-0102 -0301	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	шт.	8	17169 -- --	-- -- --	137352 -- --	-- -- --	137352 -- --	-- 10988	148340
		СП - 8%								
62.	2303-0102 -0803	-Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	2	9957 -- --	-- -- --	19914 -- --	-- -- --	19914 -- --	-- 1593	21507
		СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Нормативная трудоемкость Сметная заработная плата		Тенге чел.-ч Тенге				1038834				121
								151606			
		Раздел 4 ВОДОПРОВОД ХОЛОДНЫЙ - В1 БЛОК - 2								
69.	1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопро вода	6	586,36 531,29	34,79 13,57	3519 3188	209 82	122 --	3204 538	7258
		НР - 98%; СП - 8%								
70.				6	1817	--	10902	--	10902	--	11774

	2301-0103 -0206 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м							
					--	--	--	--	--	872	
		СП - 8%									
71.	1116-0301 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	16	448,16	19,97	7170	319	235	6603	14876
					413,5	7,61	6616	122	--	1102	
		НР - 98%; СП - 8%									
72.	2301-0103 -0205 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	16	1446	--	23136	--	23136	--	24987
					--	--	--	--	--	1851	
		СП - 8%									
73.	1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	446,33	19,96	4463	199	129	4127	9277
					413,5	7,63	4135	76	--	687	
		НР - 98%; СП - 8%									
74.	2301-0103 -0204 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	10	1169	--	11690	--	11690	--	12625
					--	--	--	--	--	935	
		СП - 8%									
75.	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	22	445	19,95	9790	439	254	9080	20380
					413,5	7,64	9097	168	--	1510	
		НР - 98%; СП - 8%									
77.	1116-0301 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,	м трубопровода	9	444,33	20	3999	180	98	3714	8330
					413,5	7,67	3721	68	--	617	

	доп. вып. 6	диаметр до 20 мм. Прокладка								
		НР - 98%; СП - 8%								
78.	2301-0103 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3	-625 -- --	-- -- --	-1875 -- --	-- -- --	-1875 -- --	-- -150 --	-2025
		СП - 8%								
79.	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	11	443,77 413,5 --	19,95 7,6 --	17851 4548 --	219 84 --	13084 -- --	4540 1791 --	10173
		НР - 98%; СП - 8%								
80.	2301-0103 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	11	477 -- --	-- -- --	5247 -- --	-- -- --	5247 -- --	-- 420 --	5667
		СП - 8%								
82.	2304-0902 -0102 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	9672 -- --	-- -- --	154752 -- --	-- -- --	154752 -- --	-- 12380 --	167132
		СП - 8%								
83.	2304-0902 -0103 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	10102 -- --	-- -- --	60612 -- --	-- -- --	60612 -- --	-- 4849 --	65461
		СП - 8%								
84.	2304-0902 -0104 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11059 -- --	-- -- --	22118 -- --	-- -- --	22118 -- --	-- 1769 --	23887
		СП - 8%								
86.	2304-0902 -0105 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12022 -- --	-- -- --	12022 -- --	-- -- --	12022 -- --	-- 962 --	12984
		СП - 8%								
87.	2304-0902	-Краны шаровые стальные	шт.	1	16013	--	16013	--	16013	--	17294

	-0106 РСНБ РК 2015	сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--	--	1281	
		СП - 8%									
88.	2304-0902 -0107 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	19258	--	19258	--	19258	--	20799
					--	--	--	--	--	1541	
		СП - 8%									
90.	2304-0902 -0102 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9672	--	19344	--	19344	--	20892
					--	--	--	--	--	1548	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				451771				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								26
	Сметная заработная плата		Тенге					31905			

Раздел 5 ВОДОПРОВОД ГОРЯЧИЙ - Т3, Т4 БЛОК -2

103.	1116-0301 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	12	4259,19	46,27	8606	555	405	7704	17616
					637,14	17,95	7646	215	--	1305	
		НР - 98%; СП - 8%									
105.	1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	586,45	34,85	5865	349	203	5340	12101
					531,3	13,6	5313	136	--	896	
		НР - 98%; СП - 8%									
107.	1116-0301 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7	448,21	19,93	3137	140	103	2889	6509
					413,5	7,64	2894	53	--	482	
		НР - 98%; СП - 8%									
108.	2301-0103 -0205 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40,	м	7	1446	--	10122	--	10122	--	10932
					--	--	--	--	--	810	

		толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%								
109.	1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	9	446,33 413,5	20 7,61	4017 3721	180 68	116 --	3714 618	8349
110.	2301-0103 -0204 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	9	1169 --	-- --	10521 --	-- --	10521 --	-- 842	11362
111.	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	12	445,08 413,5	19,96 7,63	5341 4962	239 91	140 --	4952 823	11118
113.	1116-0301 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	20	444,34 413,5	19,97 7,61	8887 8270	399 152	218 --	8254 1371	18512
114.	2301-0103 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	18	-625 --	-- --	-11250 --	-- --	-11250 --	-- -900	-12150
116.	2301-0103 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	43	477 --	-- --	20511 --	-- --	20511 --	-- 1641	22152
117.				56	2038,54	82,48	114158	4619	16682	91673	222297

	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1658,16	12,27	92857	687	--	16466	
		НР - 98%; СП - 8%									
118.	2304-0902 -0102 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	57	9672 --	-- --	551304 --	-- --	551304 --	-- 44104	595408
		СП - 8%									
119.	2304-0902 -0103 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	10102 --	-- --	60612 --	-- --	60612 --	-- 4849	65461
		СП - 8%									
120.	2304-0902 -0104 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11059 --	-- --	11059 --	-- --	11059 --	-- 885	11944
		СП - 8%									
122.	2304-0902 -0105 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12022 --	-- --	12022 --	-- --	12022 --	-- 962	12984
		СП - 8%									
124.	2304-0902 -0108 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	29185 --	-- --	29185 --	-- --	29185 --	-- 2335	31520
		СП - 8%									
125.	2304-0902 -0109 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	40762 --	-- --	40762 --	-- --	40762 --	-- 3261	44023
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1090138				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								111
	Сметная заработная плата		Тенге					127067			
	РАЗДЕЛ 6. Раздел 6 КАНАЛИЗАЦИЯ К1 БЛОК-2										
138.	1116-0501 -0102	-Трубопроводы канализации из	м трубопро	113	1769,17 713,44	3,26 0,96	199915 80619	368 109	118928 --	79113 22322	301350

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	вода							
		НР - 98%; СП - 8%								
139.	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопро вода	75	988,27 744,01	1,34 0,43	74119 55801	100 32	18218 --	54716 10307	139142
		НР - 98%; СП - 8%								
145.	2303-0102 -0933	-Умывальник керамический с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	17	8626 --	-- --	146642 --	-- --	146642 --	-- 11731	158373
		СП - 8%								
146.	2303-0102 -1224	-Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96		17	3960 --	-- --	67320 --	-- --	67320 --	-- 5386	72706
		СП - 8%								
147.	2303-0102 -1301	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	17	785 --	-- --	13345 --	-- --	13345 --	-- 1068	14413
		СП - 8%								
149.	2303-0102 -1801	-Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	3	7142 --	-- --	21426 --	-- --	21426 --	-- 1714	23140
		СП - 8%								
151.	2303-0102 -0301	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	шт.	14	17169 --	-- --	240366 --	-- --	240366 --	-- 19229	259595
		СП - 8%								
153.				2	9957	--	19914	--	19914	--	21507

	2303-0102 -0803	-Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.								
					--	--	--	--	--	1593	
		СП - 8%									
155.				4	11016	--	44064	--	44064	--	47589
	2303-0102 -0701	-Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-9	шт.								
					--	--	--	--	--	3525	
		СП - 8%									
156.				4	8511	--	34044	--	34044	--	36768
	2303-0102 -1220	-Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96	шт.								
					--	--	--	--	--	2724	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				1074583				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								107
	Сметная заработная плата		Тенге					136560			
		Раздел 7 КАНАЛИЗАЦИЯ К2 БЛОК-2									
164.				26	1817	--	47242	--	47242	--	51021
	2301-0103 -0206 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м								
					--	--	--	--	--	3779	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				51021				
		Раздел 8 ВОДОПРОВОД ХОЛОДНЫЙ - В1 БЛОК-3									
182.				1	40762	--	40762	--	40762	--	44023
	2304-0902 -0109 РСНБ РК 2015	-Обратный клапан типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.								
					--	--	--	--	--	3261	
		СП - 8%									
184.				13	9672	--	125736	--	125736	--	135795
	2304-0902 -0102 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.								
					--	--	--	--	--	10059	
		СП - 8%									
185.				8	10102	--	80816	--	80816	--	87281
	2304-0902 -0103 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.								
					--	--	--	--	--	6465	
		СП - 8%									
186.				1	11059	--	11059	--	11059	--	11944

	2304-0902 -0104 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.									
					--	--	--	--	--	885		
		СП - 8%										
188.				1	12022	--	12022	--	12022	--		12984
	2304-0902 -0105 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.									
					--	--	--	--	--	962		
		СП - 8%										
189.				1	16013	--	16013	--	16013	--		17294
	2304-0902 -0106 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.									
					--	--	--	--	--	1281		
		СП - 8%										
191.				1	40762	--	40762	--	40762	--		44023
	2304-0902 -0109 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.									
					--	--	--	--	--	3261		
		СП - 8%										
193.				2	9672	--	19344	--	19344	--		20892
	2304-0902 -0102 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.									
					--	--	--	--	--	1548		
		СП - 8%										
209.				1	54566	--	54566	--	54566	--		58931
	2303-0301 -0214 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.									
					--	--	--	--	--	4365		
		СП - 8%										
211.				1	9672	--	9672	--	9672	--		10446
	2304-0902 -0102 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.									
					--	--	--	--	--	774		
		СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге				443613					

Раздел 9 ВОДОПРОВОД ГОРЯЧИЙ - Т3, Т4 БЛОК -3

221.				48	625	--	30000	--	30000	--		32400
	2301-0103 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м									
					--	--	--	--	--	2400		
		СП - 8%										
223.				23	477	--	10971	--	10971	--		11848

	2301-0103 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м								
					--	--	--	--	--	878	
		СП - 8%									
225.				42	9672	--	406224	--	406224	--	438722
	2304-0902 -0102 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.								
					--	--	--	--	--	32498	
		СП - 8%									
226.				4	10102	--	40408	--	40408	--	43641
	2304-0902 -0103 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.								
					--	--	--	--	--	3233	
		СП - 8%									
229.				1	12022	--	12022	--	12022	--	12984
	2304-0902 -0105 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.								
					--	--	--	--	--	962	
		СП - 8%									
230.				1	16013	--	16013	--	16013	--	17294
	2304-0902 -0106 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.								
					--	--	--	--	--	1281	
		СП - 8%									
231.				1	19258	--	19258	--	19258	--	20799
	2304-0902 -0107 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.								
					--	--	--	--	--	1541	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				577688				
		Раздел 10 КАНАЛИЗАЦИЯ К1, К3 БЛОК-3									
249.				22	8626	--	189772	--	189772	--	204954
	2303-0102 -0933	-Умывальник керамический с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.								
					--	--	--	--	--	15182	
		СП - 8%									
250.				22	3960	--	87120	--	87120	--	94090
	2303-0102 -1224	-Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных									
					--	--	--	--	--	6970	

		отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96									
		СП - 8%									
251.	2303-0102 -1301	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	22	785 -- --	-- -- --	17270 -- --	-- -- --	17270 -- --	-- 1382 --	18652
		СП - 8%									
253.	2303-0102 -1103	-Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96	шт.	4	23064 -- --	-- -- --	92256 -- --	-- -- --	92256 -- --	-- 7380 --	99636
		СП - 8%									
254.	2303-0102 -1243	-Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	6216 -- --	-- -- --	24864 -- --	-- -- --	24864 -- --	-- 1989 --	26853
		СП - 8%									
255.	2303-0102 -1301	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	785 -- --	-- -- --	3140 -- --	-- -- --	3140 -- --	-- 251 --	3391
		СП - 8%									
257.	2303-0102 -1801	-Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СВПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	4	7142 -- --	-- -- --	28568 -- --	-- -- --	28568 -- --	-- 2285 --	30853
		СП - 8%									
259.	2303-0102 -0301	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	шт.	7	17169 -- --	-- -- --	120183 -- --	-- -- --	120183 -- --	-- 9615 --	129798
		СП - 8%									

261.				5	28162	--	140810	--	140810	--	152075
2303-0102 -0202	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.			--	--	--	--	--	11265	
	СП - 8%										
262.				5	6599	--	32995	--	32995	--	35635
2303-0102 -1226	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.			--	--	--	--	--	2640	
	СП - 8%										
263.				5	789	--	3945	--	3945	--	4261
2303-0102 -1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.			--	--	--	--	--	316	
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге					800198				

Раздел 11 КАНАЛИЗАЦИЯ К2 БЛОК-3

272.				21	1817	--	38157	--	38157	--	41210
2301-0103 -0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м			--	--	--	--	--	3053	
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге					41210				
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-5		**Тенге**									**6412644**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6 Отопление, вентиляция, транзитная теплосеть

Раздел 1 ОТОПЛЕНИЕ - БЛОК №1

1.				107	390,88	17,53	41824	1876	955	38895	87177
1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода			364,42	6,5	38993	696	--	6458	
	НР - 98%; СП - 8%										
2.				107	423	--	45261	--	45261	--	48882

	2301-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м							
					--	--	--	--	--	3621	
		СП - 8%									
5.	1116-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	20	390,35	17,55	7807	351	168	7271	16284
					364,4	6,5	7288	130	--	1206	
		НР - 98%; СП - 8%									
6.	2301-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	20	326	--	6520	--	6520	--	7042
					--	--	--	--	--	522	
		СП - 8%									
7.	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	59	756,42	37,97	44628	2240	1572	40773	92235
					691,81	13,37	40816	789	--	6832	
		НР - 98%; СП - 8%									
8.	2301-0201 -0112 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	16	347	--	5552	--	5552	--	5996
					--	--	--	--	--	444	
		СП - 8%									
9.	2301-0201 -0117 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	36	404	--	14544	--	14544	--	15708
					--	--	--	--	--	1164	
		СП - 8%									
10.	2301-0201 -0125 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	67	576	--	38592	--	38592	--	41679
					--	--	--	--	--	3087	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				315003				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								72
	Сметная заработная плата		Тенге					88713			

Раздел 3 ВЕНТИЛЯЦИЯ - БЛОК №1

63.				1	23722	--	23722	--	--	--	23722
СТ5877-77 77-0201 ТПРАЙС ЛИСТ	-Вытяжной канальный вентилятор WK 250 оцин	компл			--	--	--	--	--	--	
64.				1	27377	--	27377	--	--	--	27377
СТ5877-77 77-0301 ТПРАЙС ЛИСТ	-Вытяжной канальный вентилятор WK 315 оцин	компл			--	--	--	--	--	--	
73.				4,8	4706,88	40,42	22593	194	15178	7149	32121
1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов			1504,38	15,42	7221	74	--	2379	
	НР - 98%; СП - 8%										
74.				3	4856,33	51	14569	153	9486	4889	21015
1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов			1643,33	19,67	4930	59	--	1557	
	НР - 98%; СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					104235				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									12
Сметная заработная плата		Тенге						12891			

Раздел 5 ОТОПЛЕНИЕ - БЛОК №2

93.				12	392,83	17,5	4715	210	132	4362	9803
1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода			364,42	6,5	4373	78	--	726	
	НР - 98%; СП - 8%										
94.				12	748	--	8976	--	8976	--	9694
2301-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м			--	--	--	--	--	718	
	СП - 8%										
96.				68	347	--	23596	--	23596	--	25484
2301-0201 -0112 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м			--	--	--	--	--	1888	

	СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			44981				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата	Тенге				4451			
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-6:		**Тенге**							**464219**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7 Электрооборудование и электроосвещение

Раздел 1 БЛОК №1

3.			2	15267	--	30534	--	30534	--	32977
2307-0201 -0801 РСНБ РК 2015	-Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	2443	
	СП - 8%									
4.			17	2608,76	21,41	44351	364	23451	14786	63868
1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1208	--	20536	--	--	4731	
	НР - 72%; СП - 8%									
5.			7	2407	--	16849	--	--	--	16849
СТ5877-77 77-0101 ТПРАЙС ЛИСТ	-Автоматический выключатель АП50-2МТ 10А	шт		--	--	--	--	--	--	
6.			10	2378	--	23780	--	--	--	23780
СТ5877-77 77-0201 ТПРАЙС ЛИСТ	-Устройство защитного отключения УЗО 16А	шт		--	--	--	--	--	--	
8.			1	10755	--	10755	--	10755	--	11615
СТ2977-77 77-0201 ТПРАЙС ЛИСТ	-Пускатель магнитный ПМЛ 12200	шт		--	--	--	--	--	860	
	СП - 8%									
10.			1	1000	--	1000	--	1000	--	1080
2307-0218 -1804 РСНБ РК 2015	-Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		--	--	--	--	--	80	
	СП - 8%									
27.			18	361	--	6498	--	6498	--	7018
2307-0220 -0503 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без	шт.		--	--	--	--	--	520	

		защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011								
		СП - 8%								
32.	2307-0218 -1502 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	22	351 -- --	-- -- --	7722 -- --	-- -- --	7722 -- --	-- 618 --	8340
		СП - 8%								
34.	2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	13	324 -- --	-- -- --	4212 -- --	-- -- --	4212 -- --	-- 337 --	4549
		СП - 8%								
37.	2307-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	47	309 -- --	-- -- --	14523 -- --	-- -- --	14523 -- --	-- 1162 --	15685
		СП - 8%								
44.	1308-0201 -0803 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	275,5	453,41 196,32 --	212,79 62,56 --	124915 54086 --	58624 17236 --	12203 -- --	51352 14101 --	190367
		НР - 72%; СП - 8%								
46.	2306-0144 -0905 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	1658191 -- --	-- -- --	116073 -- --	-- -- --	116073 -- --	-- 9286 --	125359
		СП - 8%								
47.	2306-0144 -0902 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ	км	0,089	446071 -- --	-- -- --	39700 -- --	-- -- --	39700 -- --	-- 3176 --	42876

		16442-80 СП - 8%									
48.	2306-0144 -0903 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,0395	692136 -- --	-- -- --	27339 -- --	-- -- --	27339 -- --	-- 2187 --	29526
49.	2306-0144 -0906 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,012	2696878 -- --	-- -- --	32363 -- --	-- -- --	32363 -- --	-- 2589 --	34952
51.	2306-0903 -0115 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	1,4	243505 -- --	-- -- --	340907 -- --	-- -- --	340907 -- --	-- 27273 --	368180
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Нормативная трудоемкость Сметная заработная плата		Тенге чел.-ч Тенге				977021				76
					91859						
		РАЗДЕЛ 2. Раздел 2 БЛОК №2									
98.	2307-0220 -0503 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.	70	361 -- --	-- -- --	25270 -- --	-- -- --	25270 -- --	-- 2022 --	27292
100.	2307-0217 -0107 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный	шт.	6	225 -- --	-- -- --	1350 -- --	-- -- --	1350 -- --	-- 108 --	1458

		ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%								
108.	2307-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм СП - 8%	шт.	162	309 -- --	-- -- --	50058 -- --	-- -- --	50058 -- --	-- 4005 --	54063
109.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	1285	79,26 59,4	0,88 0,3	101853 76329	1127 383	24397 --	55233 12567	169653
110.	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	2325	92,4 71,28	1,76 0,6	214832 165726	4081 1386	45025 --	120321 26812	361965
111.	1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	280	108,67 83,16	3,51 1,19	30428 23285	983 334	6160 --	17005 3795	51228
112.	2306-0902 -0107 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	1,285	81510 -- --	-- -- --	104740 -- --	-- -- --	104740 -- --	-- 8379 --	113119
113.	2306-0902 -0109 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,325	128848 -- --	-- -- --	299572 -- --	-- -- --	299572 -- --	-- 23966 --	323538

		СП - 8%									
114.	2306-0902 -0113 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,28	319005 --	-- --	89321 --	-- --	89321 --	-- 7146	96467
		СП - 8%									
115.	1308-0201 -0803 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	211	453,41 196,32	212,79 62,56	95670 41424	44899 13201	9347 --	39330 10800	145799
		НР - 72%; СП - 8%									
117.	2306-0144 -0905 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0325	1658191 --	-- --	53891 --	-- --	53891 --	-- 4311	58202
		СП - 8%									
118.	2306-0144 -0902 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0825	446071 --	-- --	36801 --	-- --	36801 --	-- 2944	39745
		СП - 8%									
119.	2306-0144 -0903 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,038	692136 --	-- --	26301 --	-- --	26301 --	-- 2104	28405
		СП - 8%									
120.	2306-0144 -0906 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,016	2696878 --	-- --	43150 --	-- --	43150 --	-- 3452	46602
		СП - 8%									
121.	1308-0206 -1303 РСНБ РК 2015	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	3600	345,29 190,08	2,63 0,89	1243031 684288	9479 3218	549264 --	495005 139043	1877078

		НР - 72%; СП - 8%										
122.	2306-0903 -0115 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,8	243505	--	438309	--	438309	--		473374
		СП - 8%			--	--	--	--	--	35065		
123.	2306-0903 -0113 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,36	146913	--	52889	--	52889	--		57120
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4231		
124.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	198	395,87	14,82	78383	2935	23699	37727		125398
		НР - 72%; СП - 8%			261,36	3,28	51749	649	--	9289		
125.	2301-0501 -1501 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	260	78	--	20280	--	20280	--		21902
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1622		
126.	2301-0501 -1502 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	60	114	--	6840	--	6840	--		7387
		СП - 8%			--	--	--	--	--	547		
127.	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	130	499,18	34,5	64893	4485	15620	33168		105906
					344,52	9,83	44788	1278	--	7845		

		НР - 72%; СП - 8%								
128.				70	186	--	13020	--	13020	--	14062
	2301-0501 -1504 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	1042	
		СП - 8%								
129.				60	286	--	17160	--	17160	--	18533
	2301-0501 -1506 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	1373	
		СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				4218296				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								931
	Сметная заработная плата		Тенге					1108038			
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-7:			**Тенге**								**5195317**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8 Слаботочные сети(ИЗМ)

РАЗДЕЛ 1. Раздел 1 БЛОК №1

1.1 ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

6.				400	376,97	30,54	150786	12216	76949	39624	205643
	1310-0105 -0508 РСНБ РК 2015	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода		154,05	8,34	61620	3337	--	15233	
		НР - 61%; СП - 8%									
7.				0,4	15938	--	6375	--	6375	--	6885
	2306-0408 -0101 РСНБ РК 2015	-Провод для телефонной связи ТРП 2x0,4	км		--	--	--	--	--	510	
		СП - 8%									

1.3 ТЕЛЕВИДЕНИЕ

35.				50	632,7	68,08	31635	3404	9619	11926	47046
	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля		372,24	18,78	18612	939	--	3485	
		НР - 61%; СП - 8%									
36.				50	49	--	2450	--	2450	--	2646
	СТ2977-77 77-0401 ТПРАЙС ЛИСТ	-Кабель коаксиальный радиочастотный 75 Ом RG-6	м		--	--	--	--	--	196	
		СП - 8%									

1.4 ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ

40.				150	376,96	30,54	56545	4581	28857	14859	77116
	1310-0105 -0508	-Провод однопарный. Прокладка с креплением	м провода		154,05	8,34	23107	1252	--	5712	

	РСНБ РК 2015	проволочными скрепами по стене кирпичной НР - 61%; СП - 8%								
41.	2306-0408 -0101 РСНБ РК 2015	-Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4 СП - 8%	км	0,15	15938 -- --	-- -- --	2391 -- --	-- -- --	2391 -- --	-- 191 --	2582
		1.5 ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
44.	1310-0105 -0508 РСНБ РК 2015	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР - 61%; СП - 8%	м провода	185	376,97 154,05	30,54 8,35	69739 28499	5649 1544	35591 --	18326 7045	95110
45.	2306-0903 -0104 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,185	89832 -- --	-- -- --	16619 -- --	-- -- --	16619 -- --	-- 1330 --	17949
		1.6 МЕСТНОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ. ОЗВУЧИВАНИЕ								
48.	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР - 61%; СП - 8%	м кабеля	30	632,7 372,23	68,07 18,77	18981 11167	2042 563	5772 --	7155 2091	28227
49.	2306-0401 -3004 РСНБ РК 2015	-Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2 СП - 8%	км	0,03	103460 -- --	-- -- --	3104 -- --	-- -- --	3104 -- --	-- 248 --	3352
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				486556				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								143
	Сметная заработная плата		Тенге					150640			

Раздел 2 БЛОК №2

		2.2 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ								
98.	1310-0904 -0303 РСНБ РК 2015	-Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по занятому каналу трубопровода	м канала	6	235,83 153,17	82,67 35	1415 919	496 210	-- --	689 168	2272

		НР - 61%; СП - 8%								
99.				6	32	--	192	--	192	--	207
	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		--	--	--	--	--	15	
		СП - 8%									
		2.3 ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
110.				123	632,69	68,07	77821	8373	23662	29338	115731
	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля		372,24	18,77	45786	2309	--	8573	
		НР - 61%; СП - 8%									
		2.4 ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ									
116.				8	105	--	840	--	840	--	907
	2308-0306 -0102 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка УК-4П	шт.		--	--	--	--	--	67	
		СП - 8%									
118.				0,35	15938	--	5578	--	5578	--	6024
	2306-0408 -0101 РСНБ РК 2015	-Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4	км		--	--	--	--	--	446	
		СП - 8%									
		2.5 ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
121.				370	376,96	30,54	139476	11300	71178	36652	190218
	1310-0105 -0508 РСНБ РК 2015	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода		154,05	8,34	56998	3087	--	14090	
		НР - 61%; СП - 8%									
122.				0,37	89832	--	33238	--	33238	--	35897
	2306-0903 -0104 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		--	--	--	--	--	2659	
		СП - 8%									
		2.6 МЕСТНОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ. ОЗВУЧИВАНИЕ									
130.				140	632,69	68,07	88576	9530	26932	33393	131727
	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля		372,24	18,77	52114	2628	--	9758	
		НР - 61%; СП - 8%									
131.				0,14	103460	--	14484	--	14484	--	15643
	2306-0401 -3004 РСНБ РК 2015	-Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой	км		--	--	--	--	--	1159	

	изоляцией марки ПРППМ 2х1,2									
	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			498626					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
	Сметная заработная плата	Тенге				164051				
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-8	**Тенге**								**985182**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-10 Технологическое оборудование

Раздел 2 Блок 2

45.			2	266071	--	532142	--	--	--	532142
СТ5910-10 00-1000 ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Компьютер сетевои: ..::, 1 ч.,чш.р.(2ш.о.-10А1ш.о. -сеть·1ш.о.телесЬон)	шт		--	--	--	--	--	--	
59.			1	266071	--	266071	--	--	--	266071
СТ5910-10 00-1000 ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Компьютер Э1 Ф 220В 0,5 кВт	шт		--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			798213					
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-10	**Тенге**								**798213**

Локальная смета 4-1-1. Наружное электроснабжение.

Раздел 2. Сети 10 кВ

15.			1,152	26003	--	29955	--	29955	--	32351
2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	2396	
	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			32351					

Раздел 3. Кабельно-проводниковая продукция

17.			0,955	254567	--	243111	--	243111	--	262560
2306-1201 -0703 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км		--	--	--	--	--	19449	

		СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге				262560				
		Раздел 4. Промежуточная опора П10-1.1с = 16шт								
24.			48	9265	--	444720	--	444720	--	480298
2404-0207 -1901 РСНБ РК 2015	-Траверса TMs68 K 16,000	шт.		--	--	--	--	--	35578	
		СП - 8%								
29.			96	12306	--	1181376	--	1181376	--	1275886
2404-0109 -1201 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.		--	--	--	--	--	94510	
		СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге				1756184				
		Раздел 5. Угловая анкерная опора Кр10-1.1с = 2шт								
45.			6	17930	--	107580	--	107580	--	116186
2404-0109 -1301 РСНБ РК 2015	-Изоляторы композитные натяжные SDI90.280 ГОСТ Р 55189-2012	шт.		--	--	--	--	--	8606	
		СП - 8%								
46.			6	13138	--	78828	--	78828	--	85134
2404-0207 -3247 РСНБ РК 2015	-Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.		--	--	--	--	--	6306	
		СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге				201320				
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 4-1-1		**Тенге**								**2252415**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2-1 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 2 Внутриплощадочные сети электроснабжения

6.			348,8	331,49	152,6	115625	53226	15321	45119	173604
1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		134,97	44,69	47078	15588	--	12860	
Изм. и доп. вып. 16	НР - 72%; СП - 8%									
28.			176	817,28	403,33	143841	70987	42621	38140	196539
1308-0201 -0702 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		171,78	129,2	30233	22739	--	14558	
	НР - 72%; СП - 8%									
34.			0,01	333616,67	6727,78	3336	67	169	3102	6953
1122-0101	-Трубы водопроводные	км								

	-0101 РСНБ РК 2015	асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР - 99%; СП - 8%	трубопровода		309961,11	3355,56	3100	34	--	515	
35.	2301-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 СП - 8%	м	10	688 -- --	-- -- --	6880 -- --	-- -- --	6880 -- --	-- -- 550	7430
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				384526				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								97
	Сметная заработная плата		Тенге					118771			
		Раздел 3 Установка опоры с одним светильником									
43.	2102-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	4,2	20521 -- --	-- -- --	86188 -- --	-- -- --	86188 -- --	-- 6895 --	93083
46.	СТ2910-10 00-1000	-Каркас анкерный Ф-А-С-Т 1800/300 СП - 8%	шт	14	43527 -- --	-- -- --	609378 -- --	-- -- --	609378 -- --	-- 48750 --	658128
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				751211				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-2-1:			**Тенге**								**1135737**
		Локальная смета 6-1-1. Общестроительные работы (ИЗМ).									
		Раздел 3. Стены.									
11.	1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	22,57	4386,04 1242,67	241,96 50,42	98993 28047	5461 1138	65485 --	27142 10091	136226
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				136226				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								28
	Сметная заработная плата		Тенге					29185			
		Раздел 5. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ									
		5.1 Покрытие									
20.	2104-0302	-Плиты покрытий и	м3	4,28	56053	--	239907	--	239907	--	259100

	-9903 РСНБ РК 2015	перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92			--	--	--	--	--	19193	
		СП - 8%									
29.	2111-0101-0104	-Плиты из минеральной ваты на синтетичком связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	4,2	18308 --	-- --	76894 --	-- --	76894 --	-- 6152	83046
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				342146				
		Раздел 7. ФОМ									
		7.1 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ - ФОМ-2									
53.	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,3	2124,24 252,12	142,42 46,97	7010 832	470 155	5708 --	928 635	8573
		НР - 94%; СП - 8%									
54.	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	3,64	23356,59 996,15	1155,77 249,73	85018 3626	4207 909	77185 --	4127 7132	96278
		НР - 91%; СП - 8%									
		7.2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ - ФО-2									
55.	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,2	2124,02 252,25	142,35 46,86	21665 2573	1452 478	17640 --	2868 1963	26496
		НР - 94%; СП - 8%									
56.	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	11,76	23356,72 996,17	1155,95 249,74	274675 11715	13594 2937	249366 --	13333 23041	311049
		НР - 91%; СП - 8%									
		7.3 ФУНДАМЕНТ - ФО-2а, Фо-3									
60.	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,84	31877,08 4529,17	1693,75 358,33	122408 17392	6504 1376	98512 --	17079 11159	150646
		НР - 91%; СП - 8%									

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				593041				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								40
Сметная заработная плата		Тенге					41995			

Раздел 10. КРЫЛЬЦО

10.1 ОТМОСТКА

110.			19,5	27230,51	1642,62	530995	32031	463117	38979	615572
1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		1838,31	358,31	35847	6987	--	45598	
Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
116.			4,96	8831,25	1665,32	43803	8260	20405	17377	66074
1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3052,02	675	15138	3348	--	4894	
	НР - 94%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				681646				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								59
Сметная заработная плата		Тенге					61320			
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 6-1-1		**Тенге**								**1753059**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 Тепломеханическое оборудование

РАЗДЕЛ 3. Раздел 1 Тепломеханическая часть

2.			2	2493380	--	4986760	--	--	--	4986760
5104-0103 -5912 РСНБ РК 2015	-Котлы стальные водогрейные отопительные на твердом топливе Z-700	комплект		--	--	--	--	4986760	--	
4.			2	229593	--	459186	--	--	--	459186
5102-0605 -0130 РСНБ РК 2015	-Насос подмещивающий 34 м3/час ВРН 120/340/65	шт.		--	--	--	--	459186	--	
5.			2	621466	--	1242932	--	--	--	1242932
5102-0602 -0158 РСНБ РК 2015	-Насос циркуляционный 69 м3/час СМ G100/1650/A/BAGE/3.5	шт.		--	--	--	--	1242932	--	
14.			2	584765	--	1169530	--	1169530	--	1263092
2305-1101 -0126 РСНБ РК 2015	-Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 63, для системы отопления мощностью от 475 кВт до 500 кВт, Т1 90°С/Т2	шт.		--	--	--	--	--	93562	

		СП - 8%										
17.	5102-0602 -0130 РСНБ РК 2015	-Насос циркуляционный 35 м3/час ВРН 120/250.40М	шт.	2	155310	--	310620	--	--	--	310620
					--	--	--	--	310620	--	
31.	2304-0201 -1504 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	5	80314	--	401570	--	401570	--	433696
					--	--	--	--	--	32126	
		СП - 8%										
33.	2304-0201 -1502 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	12	46036	--	552432	--	552432	--	596627
					--	--	--	--	--	44195	
		СП - 8%										
35.	2304-0201 -1501 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	34953	--	139812	--	139812	--	150997
					--	--	--	--	--	11185	
		СП - 8%										
37.	2304-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	22543	--	135258	--	135258	--	146079
					--	--	--	--	--	10821	
		СП - 8%										
39.	2304-0101 -0305 РСНБ РК 2015	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	51171	--	307026	--	307026	--	331588
					--	--	--	--	--	24562	
		СП - 8%										
62.	2111-0206 -0106 РСНБ РК 2015	-Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	2,3	33845	--	77844	--	77844	--	84072
					--	--	--	--	--	6227	
		СП - 8%										

64.			0,28827	294578	--	84918	--	84918	--	91711
2105-0104 -0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т		--	--	--	--	--	6793	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				10097360				
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 6-1-2:		**Тенге**								**10097360**

Локальная смета 6-3-1. Наружная канализация.

Раздел 1. Канализация К1

10.			2,7	63179,07	10793,01	170583	29141	93114	58607	247528
1123-0601 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца		17899,12	4026,62	48328	10872	--	18335	
	НР - 99%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				247528				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								49
Сметная заработная плата		Тенге					59199			
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 6-3-1		**Тенге**								**247528**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-5-1 Наружные сети теплоснабжения

Раздел 1. Трубопровод

1.1 Трубопровод

12.			0,016	883812,5	355250	14141	5684	170	9835	25894
1124-0101 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода		517937,5	102937,5	8287	1647	--	1918	
	НР - 99%; СП - 8%									
13.			16	1817	--	29072	--	29072	--	31398
2301-0103 -0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	2326	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				57292				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								8
Сметная заработная плата		Тенге					9934			

Раздел 4 Теплофикационная камера тип 2 - 1 шт

62.			14,2	1453,03	61,41	20633	872	7654	10230	33332
1115-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		852,61	47,89	12107	680	--	2469	
63.			9,52	847,79	19,12	8071	182	5451	2289	11189
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		256,09	2,42	2438	23	--	829	
64.			4,3	26637,91	1258,14	114543	5410	95093	13906	138725
1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство прижимной стенки НР - 91%; СП - 8%	м3		3265,12	288,6	14040	1241	--	10276	
65.			6,39	26637,87	1258,37	170216	8041	141312	20663	206149
1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		3264,95	288,58	20863	1844	--	15270	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				389395				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								48
Сметная заработная плата		Тенге					53237			

Раздел 5 Угол поворота УПК 126х50 - 2 шт

69.			1,74	10610,34	2685,63	18462	4673	7137	9497	30196
1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных конструкций		3822,99	802,3	6652	1396	--	2237	
70.			1,74	44359	--	77185	--	77185	--	83360
2104-0302 -9904 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК	м3		--	--	--	--	--	6175	

		937-92 СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			113556					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
	Сметная заработная плата	Тенге				8048				
		Раздел 6 Опора балочная Б2 - 6 шт								
73.			0,18	110847	--	19952	--	19952	--	21548
	2104-0106 -Прогоны железобетонные	м3		--	--	--	--	--	1596	
	-9902 для гражданского									
	РСНБ РК строительства из									
	2015 тяжелого бетона класса									
	В25 СТ РК 937-92									
		СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			21548					
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 6-5-1	**Тенге**								**581791**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 Вертикальная планировка								
1.			3000	6,77	6,77	20303	20303	--	3749	25975
	1101-0203 -Площади. Планировка	м2		--	1,74	--	5206	--	1924	
	-0102 механизированным	спланиро								
	РСНБ РК способом. Группа	ванной								
	2015 грунтов 2	площади								
	НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 7-1-1	**Тенге**								**25975**
		Локальная смета 7-2-1. Дорожное покрытие								
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие Тип I =2305 м2								
1.			541,68	48,81	48,81	26437	26437	--	6575	35653
	1101-0104 -Корыто толщ.470.	м3		--	16,86	--	9132	--	2641	
	-0102 Разработка бульдозерами	грунта								
	РСНБ РК мощностью 59 кВт (80 л									
	2015 с) при перемещении									
	грунта до 10 м. Грунты									
	2 группы.									
	НР - 72%; СП - 8%									
2.			1153	98,04	30,42	113042	35072	79	84920	213799
	1111-0101 -Грунт. Уплотнение	м2		67,56	10,8	77891	12450	--	15837	
	-0101 катками	площади								
	РСНБ РК	уплотнен								
	2015 НР - 94%; СП - 8%	ия								
3.			172,88	2560,49	1022,05	442658	176691	243338	64003	547194
	1127-0401 -Слои оснований	м3		130,9	211,9	22629	36633	--	40533	
	-0101 подстилающие и	материал								
	РСНБ РК выравнивающие из песка.	а								
	2015 Устройство	основани								

	НР - 108%; СП - 8%	я в плотном теле								
4.			1153	591,43	200,94	681917	231679	407010	114530	860163
1127-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания		37,49	54,48	43228	62818	--	63716	
	НР - 108%; СП - 8%									
4.1.			11,53	-2679	--	-30889	--	-30889	--	-33360
2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	-2471	
	СП - 8%									
4.2.			26,1731	-2672	--	-69935	--	-69935	--	-75529
2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	-5595	
	СП - 8%									
4.3.			139,513	-2187	--	-305115	--	-305115	--	-329524
2101-0201 -0407 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	-24409	
	СП - 8%									
5.			1153	122,74	34,51	141524	39793	99711	14696	168718
1127-0403 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания		1,75	10,05	2020	11587	--	12498	
	НР - 108%; СП - 8%									
5.1.			2,17917	-2679	--	-5838	--	-5838	--	-6305
2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	-467	
	СП - 8%									
5.2.			6,53751	-2672	--	-17468	--	-17468	--	-18866
2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	-1397	

	СП - 8%									
5.3.			34,9359	-2187	--	-76405	--	-76405	--	-82517
2101-0201 -0407 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	-6112	
	СП - 8%									
9.			38,43	48868	--	1877997	--	1877997	--	2028237
2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	150240	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				3307663				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								237
Сметная заработная плата		Тенге					278389			
	РАЗДЕЛ 2. Покрытие Тип I =997 м2 (за участком)									
10.			328,01	48,81	48,81	16009	16009	--	3982	21590
1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Корыто толщ.470. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Грунты 2 группы.	м3 грунта		--	16,86	--	5530	--	1599	
	НР - 72%; СП - 8%									
11.			698	98,04	30,42	68433	21232	47	51409	129429
1111-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение катками НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		67,56	10,8	47154	7537	--	9587	
12.			104,69	2560,49	1022,05	268058	106998	147356	38758	331361
1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		130,9	211,9	13704	22184	--	24545	
18.			13,095	48868	--	639926	--	639926	--	691120
2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	51194	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1173500				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								87
Сметная заработная плата		Тенге					96107			
	РАЗДЕЛ 3. Покрытие Тип II =400 м2									
19.			44	48,81	48,81	2147	2147	--	534	2896
1101-0104	-Корыто толщ.220.	м3								

	-0102 РСНБ РК 2015	Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Грунты 2 группы. НР - 72%; СП - 8%	грунта		--	16,86	--	742	--	215	
20.	1111-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение катками НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	200	98,04 67,56	30,42 10,8	19608 13511	6084 2160	13 --	14730 2747	37086
21.	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	30	2560,48 130,9	1022,03 211,9	76815 3927	30661 6357	42227 --	11107 7034	94955
25.	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	0,496	48868 --	-- --	24239 --	-- --	24239 --	-- 1939	26178
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				161115				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								24
	Сметная заработная плата		Тенге					26696			

РАЗДЕЛ 4. Покрытие Тип II =42 м2 (за участком)

32.	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	0,192	48868 --	-- --	9383 --	-- --	9383 --	-- 751	10134
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				10134				

РАЗДЕЛ 5. Покрытие Тип III =135 м2

39.	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	1,552	48868 --	-- --	75843 --	-- --	75843 --	-- 6067	81910
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				81910				

Раздел 6. Покрытие спецсмесь IV = 2107 м2

40.	1101-0104 -0102 РСНБ РК	-Корыто толщ.270. Разработка бульдозерами грунта мощностью 59 кВт (80 л	м3	568,89	48,81 --	48,81 16,86	27765 --	27765 9591	-- --	6906 2774	37445

	2015	с) при перемещении грунта до 10 м. Грунты 2 группы. НР - 72%; СП - 8%								
41.	1111-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение катками НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	2107	98,04 67,56	30,42 10,8	206574 142339	64091 22750	144 --	155184 28941	390699
42.	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	210,7	2560,5 130,9	1022,05 211,9	539497 27580	215346 44646	296571 --	78004 49400	666901
49.	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	0,96	48868 --	-- --	46913 --	-- --	46913 --	-- 3753	50666
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 Нормативная трудоемкость Сметная заработная плата		Тенге чел.-ч Тенге				1145711	246907			228
	РАЗДЕЛ 7. Покрытие спорт. площадок V =1300 м2										
50.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Корыто толщ.270. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Грунты 2 группы. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	265	48,81 --	48,81 16,86	12934 --	12934 4468	-- --	3217 1292	17442
51.	1111-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение катками НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	780	98,04 67,56	30,42 10,8	76472 52693	23726 8422	53 --	57448 10714	144634
52.	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	117	2560,49 130,9	1022,05 211,9	299578 15315	119579 24792	164684 --	43315 27431	370324
53.	1127-0403 -0501 РСНБ РК 2015	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные.	м2 основания	520	591,43 37,49	200,94 54,48	307543 19496	104487 28331	183560 --	51653 28736	387932

	Изм. и доп. вып. 2	Устройство НР - 108%; СП - 8%								
53.1.	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,2	-2679 --	-- --	-13931 --	-- --	-13931 --	-- -1114	-15045
53.2.	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,804	-2672 --	-- --	-31540 --	-- --	-31540 --	-- -2523	-34064
53.3.	2101-0201-0407 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	62,92	-2187 --	-- --	-137606 --	-- --	-137606 --	-- -11008	-148615
54.	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	520	40,91 0,58	11,5 3,35	21276 304	5982 1742	14990 --	2209 1879	25364
		НР - 108%; СП - 8%								
54.1.	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,3276	-2679 --	-- --	-878 --	-- --	-878 --	-- -70	-948
		СП - 8%								
54.2.	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,9828	-2672 --	-- --	-2626 --	-- --	-2626 --	-- -210	-2836
		СП - 8%								
54.3.	2101-0201-0407 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,252	-2187 --	-- --	-11486 --	-- --	-11486 --	-- -919	-12405

	СП - 8%								
55.			1040	1887,54	97,01	1963044	100894	1819274	78072	2204404
1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		41,23	28,28	42876	29412	--	163289	
	НР - 108%; СП - 8%									
56.			1040	437,21	0,04	454700	45	454425	248	491344
1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		0,22	--	230	--	--	36396	
	НР - 108%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				3427531				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								188
Сметная заработная плата		Тенге					228080			
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 7-2-1:		**Тенге**								**9307564**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-6-1 Ограждение

1.			338,7	2905,3	1055,74	984028	357581	16814	868219	2000426
1107-0111 -0112 РСНБ РК 2015	-Ограды металлические, высотой до 2,2 м по металлическим столбам с цоколем. Установка	м оград		1799,92	372,44	609633	126146	--	148180	
	НР - 118%; СП - 8%									
4.			0,2064	589403	--	121653	--	121653	--	131385
2106-0209 -0201 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные из т одного профиля ГОСТ 23118-2012			--	--	--	--	--	9732	
	СП - 8%									
6.			0,0847	589403	--	49922	--	49922	--	53916
2106-0209 -0201 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные из т одного профиля ГОСТ 23118-2012			--	--	--	--	--	3994	
	СП - 8%									
7.			252,2	1841	--	464300	--	464300	--	501444
2301-0201 -0170 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	37144	
	СП - 8%									
9.			21,91	26689,52	1307,57	584767	28649	491428	64440	701144
1106-0101 -0119 РСНБ РК	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3		2952,54	279,48	64690	6123	--	51937	

	2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%								
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 7-6-1		**Тенге**								**3388315**

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БЛОК 1

Раздел 2. Окна

1.	1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью м2 до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	0,12	-3175,84	-164,45	-381	-20	-194	-158	-582
				-1390,3	-74,82	-167	-9	--	-43	
		НР - 90%; СП - 8%								
2.	2109-0201 -0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 58 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	5,54	-18430	--	-102102	--	-102102	--	-110270
					--	--	--	--	--	-8168
		СП - 8%								
3.	2109-0201 -0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 58 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,12	-23326	--	-2799	--	-2799	--	-3023
					--	--	--	--	--	-224
		СП - 8%								
4.	2109-0205 -0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	53	2426	--	128578	--	128578	--	138864
					--	--	--	--	--	10286
		СП - 8%								
6.	2113-0816 -3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,1053702	2819622	--	297104	--	297104	--	320872
					--	--	--	--	--	23768

	СП - 8%									
8.			195,13	341	--	66539	--	66539	--	71862
2107-0503 -0201 РСНБ РК 2015	-Наличники ГОСТ 8242-88	м		--	--	--	--	--	5323	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				417723				
	Сметная заработная плата	Тенге					-176			
	Раздел 7. Полы серии 2.244-1 вып.6									
9.			281,82	725,68	27,24	204510	7678	107239	87672	315557
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		317,91	13,04	89593	3676	--	23375	
	НР - 94%; СП - 8%									
10.			281,82	103,42	4,63	29145	1304	26734	1612	33218
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		3,93	2,16	1107	608	--	2461	
	НР - 94%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				348775				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
	Сметная заработная плата	Тенге					94984			
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БЛОК 2									
	Раздел 7 ЛЕСТНИЦА									
	7.2 Лестница Л2(1шт)									
28.			3	7797,24	1260,14	23392	3780	14434	7364	33216
1107-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций		1725,84	354,35	5178	1063	--	2460	
	НР - 118%; СП - 8%									
30.			29,7	1303,71	51,52	38720	1530	1008	43435	88728
1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней		1218,24	21,14	36182	628	--	6572	
	НР - 118%; СП - 8%									
32.			0,382	69518,97	25117,9	26556	9595	3847	11085	40652
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015	-Монтаж металлических конструкций лестниц (косоуров)	т конструкций		34333,2	7721,11	13115	2949	--	3011	
Изм. и	НР - 69%; СП - 8%									

	доп. вып. 16									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			162596					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
	Сметная заработная плата	Тенге				59115				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БЛОК 3

Раздел 7 Полы серии 2.244-1 вып.6

47.			31,2294	8831,19	1665,35	275793	52008	128470	109406	416015
	1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3052,08	674,85	95315	21075	--	30816	
		НР - 94%; СП - 8%								
48.			52,049	26380,17	7,2	1373061	375	1193236	168683	1665084
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3447,72	--	179450	--	--	123340	
		НР - 94%; СП - 8%								
49.			520,49	1446,28	81,99	752776	42677	386396	309782	1147563
	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	621,92	11,24	323703	5853	--	85005	
		НР - 94%; СП - 8%								
50.			20,8196	16215,24	1559,16	337595	32461	231581	79241	450183
	1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	3532,88	516,15	73553	10746	--	33347	
		НР - 94%; СП - 8%								
51.			520,49	725,68	27,24	377707	14180	198059	161921	582799
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	317,91	13,04	165468	6789	--	43170	
		НР - 94%; СП - 8%								
52.			520,49	413,67	18,51	215310	9635	197495	11910	245398
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	15,72	8,63	8180	4490	--	18178	
		НР - 94%; СП - 8%								

53.			1,56147	13989,12	1348,56	21844	2106	49	18699	43786
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т		12609,2	550,42	19689	859	--	3243	
54.			1,56147	336490	--	525419	--	525419	--	567453
2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	42034	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				5118281				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								836
Сметная заработная плата		Тенге					915171			
ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ № 2		**Тенге**								**6047375**

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы (подземная часть на все здания (Блок1, Блок2, Блок3)

РАЗДЕЛ 5. Раздел 2 Фундаменты

1.			2,22	449,34	447,82	998	994	1	215	1310
1101-0201 -1001 РСНБ РК 2015	-Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР - 72%; СП - 8%	м3 грунтовой подушки		1,4	133,17	3	296	--	97	
2.			2,22	1923	--	4269	--	4269	--	4611
2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	342	
3.			0,485	566,72	142,36	275	69	84	136	444
1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		252,22	46,91	122	23	--	33	
4.			1	1602,04	906,35	1602	906	--	1188	3013
1107-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		695,68	310,71	696	311	--	223	
5.			1	3064,96	1700,08	3065	1700	--	2322	5818
1107-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		1364,88	602,82	1365	603	--	431	

6.				0,85	41106	--	34940	--	34940	--	37735
	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		--	--	--	--	--	2795	
		СП - 8%									
7.				0,85	270	--	230	--	230	--	248
	ССЦ РК	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		--	--	--	--	--	18	
		СП - 8%									
8.				0,34	30908,29	1932,19	10509	657	8522	1329	12785
	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		3913,2	382,53	1330	130	--	947	
		НР - 91%; СП - 8%									
9.				0,34	270	--	92	--	92	--	99
	ССЦ РК	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		--	--	--	--	--	7	
		СП - 8%									
10.				0,01513	223006	--	3374	--	3374	--	3644
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	270	
		СП - 8%									
11.				0,00357	238466	--	851	--	851	--	919
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	68	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				70626				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4
	Сметная заработная плата		Тенге					4878			
		Раздел 6 Блок 3									
12.				2	1599,83	806,54	3200	1613	571	1882	5488
	1107-0501	-Блоки стен подвалов	шт.								

-0101 РСНБ РК 2015	массой до 0,5 т. Установка	сборных конструкций		507,89	289,55	1016	579	--	407	
	НР - 118%; СП - 8%									
13.			5	3415,58	1791,25	17078	8956	2931	9972	29213
1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		1038,2	651,89	5191	3259	--	2164	
	НР - 118%; СП - 8%									
14.			2,715	26003	--	70598	--	70598	--	76246
2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	5648	
	СП - 8%									
15.			0,39	30485	--	11889	--	11889	--	12840
2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	951	
	СП - 8%									
16.			3,105	270	--	838	--	838	--	905
ССЦ РК	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		--	--	--	--	--	67	
	СП - 8%									
17.			1,74	2051,58	42,46	3570	74	3137	348	4231
1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		206,43	8,59	359	15	--	313	
	НР - 93%; СП - 8%									

6.2 Армированный цементно-песчаный раствор

18.			1,74	725,68	27,24	1263	47	663	541	1948
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		317,91	13,04	553	23	--	144	
	НР - 94%; СП - 8%									
19.			1,74	618,44	24,29	1076	42	991	63	1231
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6;	м2 стяжки		24,99	13,72	43	24	--	91	

		НР - 94%; СП - 8%								
20.				0,00914	13989,12	1348,56	128	12	1	109	256
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		12609,2	550,42	115	5	--	19	
		НР - 91%; СП - 8%								
21.				0,00788	223006	--	1757	--	1757	--	1898
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	141	
		СП - 8%								
22.				0,00126	238466	--	300	--	300	--	325
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	24	
		СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				134581				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								9
	Сметная заработная плата		Тенге					11183			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БЛОК 1

Раздел 7 Полы серии 2.244-1 вып.6

		7.3 Узел 340								
23.				21,6648	2739	--	59340	--	59340	--	64087
	2206-0301 -0646 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	4747	
		СП - 8%								
		7.5 мм								
24.				20,145	2739	--	55177	--	55177	--	59591
	2206-0301 -0646 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	4414	
		СП - 8%								
		7.7 Узел 589-300,8М2								
25.				321,856	2644	--	850987	--	850987	--	919066
	2206-0101 -0106 РСНБ РК	-Линолеум поливинилхлоридный коммерческий	м2		--	--	--	--	--	68079	

	2015	гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77								
		СП - 8%								
		7.8 Узел 340								
26.				15,2592	2739	--	41795	--	41795	--	45139
	2206-0301 -0646 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	3344
		СП - 8%								
		7.9 Узел 346								
27.				19,6962	2739	--	53948	--	53948	--	58264
	2206-0301 -0646 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	4316
		СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	7	Тенге				1146147			
		Раздел 12 ШТУК СТЕН								
28.				25,783	1392,61	18,54	35906	478	13149	17941	58154
	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		864,09	5,72	22279	148	--	4308
		НР - 80%; СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге				58154			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							19
	Сметная заработная плата		Тенге					22426		
		Раздел 13 ОКРАСКА								
29.				0,0499829	522444	--	26113	--	26113	--	28202
	2204-0705 -0401 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т		--	--	--	--	--	2089
		СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	9	Тенге				28202			
		Раздел 15 РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		15.3 Ограждение ОГ1								
30.				0,0010578	522444	--	553	--	553	--	597
	2204-0705 -0401	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов	т		--	--	--	--	--	44

	РСНБ РК 2015	ГОСТ 6465-76									
		СП - 8%									
		15.5 Стремянка МС1									
31.				0,0001894	522444	--	99	--	99	--	107
	2204-0705 -0401	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов	т		--	--	--	--	--	8	
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 6465-76									
		СП - 8%									
		15.6 Обшивка венткоробов									
32.				0,0006192	522444	--	323	--	323	--	349
	2204-0705 -0401	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов	т		--	--	--	--	--	26	
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 6465-76									
		СП - 8%									
33.				0,2184	508	--	111	--	111	--	120
	2204-0603 -0108	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг		--	--	--	--	--	9	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	10	Тенге				1173				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БЛОК 2

Раздел 2. Окна

36.				146,16	2265,83	164,24	331174	24006	147566	153741	523707
	1110-0501 -0108	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка	м2		1091,97	76,77	159602	11221	--	38793	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)									
		НР - 90%; СП - 8%									
38.				204,3	18430	--	3765249	--	3765249	--	4066469
	2109-0201 -0603	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 58 мм трехстворчатые	м2		--	--	--	--	--	301220	
	РСНБ РК 2015	одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99									
		СП - 8%									
39.				4,5	23326	--	104967	--	104967	--	113364
	2109-0201 -0202	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 58 мм	м2		--	--	--	--	--	8397	
	РСНБ РК 2015	одностворчатые одинарной конструкции									

		со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99									
		СП - 8%									
40.	2109-0205 -0108 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	142	2426 -- --	-- -- --	344492 -- --	-- -- --	344492 -- --	-- 27559 --	372051
		СП - 8%									
42.	2113-0816 -3505 РСНБ РК 2015	-Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,19546	2819622 -- --	-- -- --	551123 -- --	-- -- --	551123 -- --	-- 44090 --	595213
		СП - 8%									
44.	2107-0503 -0201 РСНБ РК 2015	-Наличник из ПВХ профиля	м	356,4	341 -- --	-- -- --	121532 -- --	-- -- --	121532 -- --	-- 9723 --	131255
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				5802059				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								159
	Сметная заработная плата		Тенге					170823			
		Раздел 3 ДВЕРИ									
45.	2204-0705 -0401 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т	0,0023587	522444 -- --	-- -- --	1232 -- --	-- -- --	1232 -- --	-- 99 --	1331
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1331				
		Раздел 4 Перекрытие,покрытие									
		4.10 Металлические решетки РШ1									
46.	2204-0705 -0401 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т	0,0025682	522444 -- --	-- -- --	1342 -- --	-- -- --	1342 -- --	-- 107 --	1449
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				1449				
		Раздел 6 Полы серии 2.244-1 вып.6									
		6.1 Узел 445-274,26м2									
47.	2206-0301 -0646 РСНБ РК	-Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с	м2	279,7452	2739 -- --	-- -- --	766222 -- --	-- -- --	766222 -- --	-- 61298 --	827520

	2015	одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001								
		СП - 8%								
		6.2 Узел 451-26м2								
48.	2206-0301 -0646 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	26,52	2739	--	72638	--	72638	-- 78449
					--	--	--	--	--	5811
		СП - 8%								
		6.3 Узел 651-318,43м2								
50.	2206-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	324,7986	2644	--	858767	--	858767	-- 927469
					--	--	--	--	--	68701
		СП - 8%								
		6.5 Узел 651-42,38м2								
52.	2206-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	43,2276	2644	--	114294	--	114294	-- 123437
					--	--	--	--	--	9144
		СП - 8%								
		6.6 Узел 340-44,88м2								
53.	2206-0301 -0646 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	45,7776	2739	--	125385	--	125385	-- 135416
					--	--	--	--	--	10031
		СП - 8%								
		6.8 мм								
54.	2206-0301 -0646 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	219,9324	2739	--	602395	--	602395	-- 650586
					--	--	--	--	--	48192
		СП - 8%								
		6.9 Узел 345-42,26м2								
55.	2206-0301 -0646 РСНБ РК	-Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с	м2	43,1052	2739	--	118065	--	118065	-- 127510
					--	--	--	--	--	9445

	2015	одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001									
		СП - 8%									
		6.11 Узел 589-532,0м2									
57.				542,64	2644	--	1434740	--	1434740	--	1549519
	2206-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2		--	--	--	--	--	114779	
		СП - 8%									
		6.12 Узел 340-44,88м2									
58.				45,7776	2739	--	125385	--	125385	--	135416
	2206-0301 -0646 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	10031	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	6	Тенге				4555322				
		Раздел 7 ЛЕСТНИЦА Л1									
		7.1 ЛЕСТНИЦА Л2 (1ШТ)									
59.				0,0039852	522444	--	2082	--	2082	--	2249
	2204-0705 -0401 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т		--	--	--	--	--	167	
		СП - 8%									
		7.2 Лестница Л3(1шт)									
60.				0,0047822	522444	--	2498	--	2498	--	2698
	2204-0705 -0401 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т		--	--	--	--	--	200	
		СП - 8%									
61.				0,0047822	522444	--	2498	--	2498	--	2698
	2204-0705 -0401 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т		--	--	--	--	--	200	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	7	Тенге				7645				
		Раздел 11 Оштукатуривание стен									
62.				2885,43	1392,61	18,54	4018271	53498	1471512	2007818	6508173
	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10	м2 оштукатуриваемой поверхно		864,09	5,72	2493261	16512	--	482087	

	доп. вып. 15	мм			сти						
		НР - 80%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	11	Тенге			6508173					
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2147
	Сметная заработная плата		Тенге				2509773				
		Раздел 12 Окраска стен									
63.				0,148944	522444	--	77815	--	77815	--	84040
	2204-0705 -0401 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т		--	--	--	--	--	6225	
		СП - 8%									
64.				91,6204	508	--	46543	--	46543	--	50267
	2204-0603 -0108 РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг		--	--	--	--	--	3723	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	17	Тенге			134307					
		Раздел 14 РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		14.4 Ограждение ОГ1									
65.				0,0065928	522444	--	3444	--	3444	--	3720
	2204-0705 -0401 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т		--	--	--	--	--	276	
		СП - 8%									
		14.10 ВЫХОД НА ЧЕРДАК-3 ШТ									
66.				0,0005685	522444	--	297	--	297	--	321
	2204-0705 -0401 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т		--	--	--	--	--	24	
		СП - 8%									
		14.11 Обшивка венткоробов									
67.				0,0054567	522444	--	2851	--	2851	--	3079
	2204-0705 -0401 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т		--	--	--	--	--	228	
		СП - 8%									
68.				1,92465	508	--	978	--	978	--	1056
	2204-0603 -0108 РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг		--	--	--	--	--	78	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	18	Тенге			8176					

Раздел 2. Окна

73.				186,38	18430	--	3434983	--	3434983	--	3709782
	2109-0201 -0603 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 58 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	274799	
		СП - 8%									
74.				1,8	23326	--	41987	--	41987	--	45346
	2109-0201 -0202 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 58 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	3359	
		СП - 8%									
75.				111,5	2426	--	270499	--	270499	--	292139
	2109-0205 -0108 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м		--	--	--	--	--	21640	
		СП - 8%									
77.				0,18161	2819622	--	512072	--	512072	--	553037
	2113-0816 -3505 РСНБ РК 2015	-Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2		--	--	--	--	--	40966	
		СП - 8%									
79.				336,31	341	--	114682	--	114682	--	123856
	2107-0503 -0201 РСНБ РК 2015	-Наличник из ПВХ профиля	м		--	--	--	--	--	9175	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				4724160				

Раздел 6 КРОВЛЯ ПО ОСИ О-Т СПОРТЗАЛ

6.3 ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА ПЛ1

81.				0,0026839	522444	--	1402	--	1402	--	1514
	2204-0705 -0401 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т		--	--	--	--	--	112	
		СП - 8%									
82.				0,0054268	522444	--	2835	--	2835	--	3062
	2204-0705 -0401 РСНБ РК	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т		--	--	--	--	--	227	

	2015									
		СП - 8%								
83.				1385,01	753,19	88,79	1043171	122982	--	666708	1846669
	1113-0301 -1706 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной	м2		664,39	33,25	920190	46054	--	136790	
		НР - 69%; СП - 8%								
84.				3739,527	1865	--	6974218	--	6974218	--	7532155
	2204-0201 -9902 РСНБ РК 2015	-Краска огнезащитная	кг		--	--	--	--	--	557937	
		СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				9383400				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								853
	Сметная заработная плата		Тенге					966244			
		Раздел 7 Полы серии 2.244-1 вып.6									
		7.1 Узел 446-293,6м2									
85.				299,472	2739	--	820254	--	820254	--	885874
	2206-0301 -0646 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	65620	
		СП - 8%								
		7.2 Узел 451-101,7м2									
86.				103,734	2739	--	284127	--	284127	--	306858
	2206-0301 -0646 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	22730	
		СП - 8%								
		7.5 СПОРТЗАЛ-520,49м2									
87.				1155,4878	449,34	447,82	519205	517445	144	111954	681651
	1101-0201 -1001 РСНБ РК 2015	-Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		1,4	133,17	1616	153875	--	50493	
		НР - 72%; СП - 8%									
		7.6 Узел 340-14,96м2									
88.				15,2592	2739	--	41795	--	41795	--	45139
	2206-0301 -0646 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	3344	

		СП - 8%									
		7.8 мм									
89.				215,8422	2739	--	591192	--	591192	--	638487
	2206-0301 -0646 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	47295	
		СП - 8%									
		7.9 Узел 345-28,69м2									
90.				29,2638	2739	--	80154	--	80154	--	86566
	2206-0301 -0646 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	6412	
		СП - 8%									
		7.11 Узел 589-292,48м2									
91.				312,9536	2644	--	827449	--	827449	--	893645
	2206-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2		--	--	--	--	--	66196	
		СП - 8%									
		7.13 СЦЕНА-37,8М2									
92.				0,012425	522444	--	6491	--	6491	--	7011
	2204-0705 -0401 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т		--	--	--	--	--	519	
		СП - 8%									
93.				5,7652	508	--	2929	--	2929	--	3163
	2204-0603 -0108 РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг		--	--	--	--	--	234	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				3548394				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								100
	Сметная заработная плата		Тенге					155491			
		Раздел 8 ЛЕСТНИЦА Л1									
		8.1 ОБШИВКА РАДИАТОРОВ									
94.				0,0047822	522444	--	2498	--	2498	--	2698
	2204-0705 -0401 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т		--	--	--	--	--	200	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				2698				
		Раздел 13 СТЕНЫ									

95.				0,1794198	522444	--	93737	--	93737	--	101236
	2204-0705 -0401 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т		--	--	--	--	--	7499	
		СП - 8%									
96.				110,3671	508	--	56066	--	56066	--	60552
	2204-0603 -0108 РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг		--	--	--	--	--	4485	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				161788				
		Раздел 15 РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		15.1 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТЕМЯНКА Мст-1-3шт									
97.				0,000428	522444	--	224	--	224	--	241
	2204-0705 -0401 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т		--	--	--	--	--	18	
		СП - 8%									
		15.2 Крыльцо КР1-1ШТ									
98.				0,0036359	522444	--	1900	--	1900	--	2052
	2204-0705 -0401 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т		--	--	--	--	--	152	
		СП - 8%									
		15.3 крыльцо КР3-4ШТ									
99.				0,0043296	522444	--	2262	--	2262	--	2443
	2204-0705 -0401 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т		--	--	--	--	--	181	
		СП - 8%									
		15.4 Е2КРЫЛЬЦО КР2-1ШТ (ВХОД В БЛОК)									
100.				0,001535	522444	--	802	--	802	--	866
	2204-0705 -0401 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т		--	--	--	--	--	64	
		СП - 8%									
		15.6 крыльцо КР5-1ШТ									
101.				0,0033456	522444	--	1748	--	1748	--	1888
	2204-0705 -0401 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т		--	--	--	--	--	140	
		СП - 8%									
		15.7 Обшивка венткоробов									
102.				0,0095357	522444	--	4982	--	4982	--	5380
	2204-0705 -0401 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т		--	--	--	--	--	399	
		СП - 8%									
103.				3,36336	508	--	1709	--	1709	--	1845
	2204-0603 -0108	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг		--	--	--	--	--	137	

	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
		15.10 ТРУБА НАД ОВЕРСТИЯМИ									
104.				0,0011267	522444	--	589	--	589	--	636
	2204-0705 -0401 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т		--	--	--	--	--	47	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	15	Тенге				15351				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5 Водопровод и канализация

Раздел 1 ВОДОПРОВОД ХОЛОДНЫЙ - В1 БЛОК-1

106.				4	1169	--	4676	--	4676	--	5050
	2301-0103 -0204 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	374	
		СП - 8%									
107.				0,0094488	522444	--	4936	--	4936	--	5331
	2204-0705 -0401 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т		--	--	--	--	--	395	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге				10381				

Раздел 2 ВОДОПРОВОД ГОРЯЧИЙ - Т3, Т4 БЛОК -1

108.				0,0170688	522444	--	8917	--	8917	--	9631
	2204-0705 -0401 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т		--	--	--	--	--	713	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге				9631				

Раздел 4 ВОДОПРОВОД ХОЛОДНЫЙ - В1 БЛОК - 2

110.				19	907	--	17233	--	17233	--	18612
	2301-0103 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	1379	
		СП - 8%									
111.				0,0158496	522444	--	8281	--	8281	--	8943
	2204-0705 -0401 РСНБ РК	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т		--	--	--	--	--	662	

	2015 СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				27555					
		Раздел 5 ВОДОПРОВОД ГОРЯЧИЙ - Т3, Т4 БЛОК -2									
113.			10	1817	--	18170	--	18170	--		19624
2301-0103 -0206 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м									
				--	--	--	--	--	1454		
	СП - 8%										
115.			16	1446	--	23136	--	23136	--		24987
2301-0103 -0205 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м									
				--	--	--	--	--	1851		
	СП - 8%										
117.			18	1169	--	21042	--	21042	--		22725
2301-0103 -0204 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м									
				--	--	--	--	--	1683		
	СП - 8%										
119.			10	907	--	9070	--	9070	--		9796
2301-0103 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м									
				--	--	--	--	--	726		
	СП - 8%										
120.			0,0390144	522444	--	20383	--	20383	--		22013
2204-0705 -0401 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т									
				--	--	--	--	--	1631		
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				99145					
		Раздел 8 ВОДОПРОВОД ХОЛОДНЫЙ - В1 БЛОК-3									
122.			10	1817	--	18170	--	18170	--		19624
2301-0103 -0206 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м									
				--	--	--	--	--	1454		

	СП - 8%										
	8.1 ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
123.			0,01905	522444	--	9953	--	9953	--	10749	
	2204-0705 -Эмаль пентафталевая	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------		
	-0401 ПФ-115 разных цветов			--	--	--	--	--	796		
	РСНБ РК ГОСТ 6465-76										
	2015										
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге				30373					
	Раздел 9 ВОДОПРОВОД ГОРЯЧИЙ - Т3, Т4 БЛОК -3										
124.			0,0345948	522444	--	18074	--	18074	--	19520	
	2204-0705 -Эмаль пентафталевая	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------		
	-0401 ПФ-115 разных цветов			--	--	--	--	--	1446		
	РСНБ РК ГОСТ 6465-76										
	2015										
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	9	Тенге				19520					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6 Отопление, вентиляция, транзитная теплосеть

	Раздел 1 ОТОПЛЕНИЕ - БЛОК №1										
125.			0,02583	522444	--	13495	--	13495	--	14574	
	2204-0705 -Эмаль пентафталевая	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------		
	-0401 ПФ-115 разных цветов			--	--	--	--	--	1080		
	РСНБ РК ГОСТ 6465-76										
	2015										
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге				14574					
	Раздел 5 ОТОПЛЕНИЕ - БЛОК №2										
126.			0,062484	522444	--	32644	--	32644	--	35256	
	2204-0705 -Эмаль пентафталевая	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------		
	-0401 ПФ-115 разных цветов			--	--	--	--	--	2612		
	РСНБ РК ГОСТ 6465-76										
	2015										
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге				35256					
	Раздел 9 ОТОПЛЕНИЕ - БЛОК №3										
127.			0,065928	522444	--	34444	--	34444	--	37199	
	2204-0705 -Эмаль пентафталевая	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------		
	-0401 ПФ-115 разных цветов			--	--	--	--	--	2755		
	РСНБ РК ГОСТ 6465-76										
	2015										
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	9	Тенге				37199					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2-1 Внутриплощадочные сети электроснабжения

Раздел 3 Установка опоры с одним светильником

128.				28	24739,43	8998,11	692704	251947	55029	381848	1160516
	1133-0301 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР - 80%; СП - 8%	опора		13776	3270,79	385728	91582	--	85964	
129.				28	38392,86	--	1075000	--	--	--	1075000
	ТПРАЙС лист ТОО "Арай"	-Опора освещения металлическая СТВ6-3	шт		--	--	--	--	--	--	
130.				28	6696,43	--	187500	--	--	--	187500
	ТПРАЙС лист ТОО "Арай"	-Кронштейн для светильника тип "ИВА"	шт		--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2423016				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								402
	Сметная заработная плата		Тенге					477310			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 Котельная. Общестроительные работы(ИЗМ)

Раздел 9 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

9.3 ПОЛ

131.				10,4142	2739	--	28524	--	28524	--	30806
	2206-0301 -0646 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	2282	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				30806				
	ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №3		**Тенге**								**39030595**
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**								**137809262**
	Временные здания и сооружении (1,5%)		**Тенге**								**2067139**
	Итого:										**139876401**
	Затраты на производства строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%):		**Тенге**								**3385009**
	Итого:										**143261410**
	Непредвиденные работы и затраты 2%:										**2865228**

Итого:	146126638
Итого с коэффициентом к=0,916524000394	133928571
НДС 12%:	16071429
Всего по акту:	150000000

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО»

Руководитель _____ С.М.Мухамедиев

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____ Д.А.Женченко

Технадзор _____ Р.А. Курилко

Авторский надзор _____ О.Е. Мухаммедиев