Уполномоченная огранизация: ТОО "Тұрғын үй Шымкент"
Заказчик: "Орган управления объектом кондоминимума дома №5 микр.17
Подрядчик: ПК "КАНАЙ"
Инженер: ИП "Туран -эксперт"

ФОРМА 2в

Найменование объекта : «Капитальный ремонт пятиэтажного жилого дома в 17 микрорайоне, дом №5 в г.Шымкент, ЮКО»

Договор подряда	номер **15-к**
	дата **12.06.2017**

Номер документа	Дата составления
2	15.09.2017

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	1035	29,02	2,02	30036	2091	30284	0,17	180
				27	0,32	27945	331	107,1	-	3
		м2								
2	Е0146-35-1	-Разборка ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ	1,7	3043,84	1500,34	5175	2551	3588	9,49	16
				1543,5	567	2624	964	100	2,77	5
		м3								
3	Е0112-14-2 К=0,8	-ДЕМОНТАЖ УТЕПЛИТЕЛЯ КРОВЛИ ИЗ КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ	8,68	597,62	245,72	5187	2133	3716	2,49	22
				351,9	92,25	3054	801	96,39	0,45	4
		м3								
4	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	10,8239	33,88	33,88	367	367	231	-	-
				-	23,71	-	257	90	0,14	1

5 Е010333-А15	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т 10,8239	121,73 - -	121,73 - 24,35	1318 - -	1318 - 264	237 - 90	- - 0,51	- - 6
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			42082 33623	8458 2616			218 19
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42082	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	36239	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			38056	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5708	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4808	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84946	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		256
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	41948	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			84946	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		256
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	41948	-		-

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

КРОВЛЯ

6 Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом/без стоимости материала	7,7	747,03 439,88	307,15 115,31	5752 3387	2365 888	4578 107,1	3,12 0,56	24 4
7 Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м3 47,5	175,82 39,85	19,93 7,45	8351 1893	946 354	2406 107,1	0,28 0,04	13 2
8 Е0112-17-2 К=10	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2 47,5	53,96 1,27	1,75 0,63	2563 60	83 30	96 107,1	0,01 -	- -
9 Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	м2 0,0606	8295,24 6365,25	851,11 320,63	503 386	52 19	383 94,5	38,07 1,58	2 -
10 С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1т 0,0606	52400 -	- -	3175 -	- -	- -	- -	- -
11 Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	т 0,04898	99034,93 38036,25	380,3 143,44	4851 1863	19 7	1767 94,5	227,7 0,7	11 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм 1т т	0,006391	32300 - -	- - -	206 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
13	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,005016	149300 -	- -	749 -	- -	- -	- -	- -
14	С11011-773	-Скобы ходовые шт	37	221 -	- -	8177 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0169-5-7	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм отверст	157	77,2 76,7	0,5 0,09	12120 12042	79 14	10850 90	0,46 -	72 -
16	Е0146-33-5	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках м3	0,01396	53043,91 11245,5	332,71 126	740 157	5 2	159 100	75,22 0,61	1 -
17	Е0110-49-1	-Укладка по фермам прогонов из досок +КОНЬКОВЫЙ БРУС м3	2,261	19668,85 2665,13	388,98 146,25	44471 6026	879 331	6865 108	15,18 0,71	34 2
18	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	2,261	599,34 142,31	35,14 13,23	1355 322	79 30	380 108	0,9 0,07	2 -
19	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизовОБШИВКА КАРНИЗА м3	24,34	263,04 246,85	9,43 3,57	6402 6008	229 87	6583 108	1,64 0,02	40 -
20	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта м2	0,61	12700 -	- -	7747 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0115-165-2	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков м3	24,34	213,16 125,5	3,38 1,26	5188 3055	82 31	2916 94,5	0,75 0,01	18 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
22	Е0112-15-3	-Устройство прокладной	1160	14,57	1,24	16897	1436	17149	0,08	93
	ПРИМ	пароизоляции в один слой		13,33	0,47	15461	551	107,1	-	3
		м2								
23	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия	1160	128,68	42,8	149265	49654	65119	0,36	423
		зданий высотой до 25 м из								
		профилированного листа		58,74	10,56	68141	12252	81	0,04	44
		м2								
24	С11011-3797	-Профилированный настил	1160	619	-	718040	-	-	-	-
	Изм. и	оцинкованный высотой профиля								
	доп.	60 мм, толщиной стали 0,7 мм		-	-	-	-	-	-	-
	вып.17	ГОСТ 24045-2010								
		м2								
25	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной	26,06	212,3	1,49	5533	39	882	0,18	5
		пароизоляции в один								
		слойРУБЕРОИД ВДОЛЬ ПАРАПЕТА		31,05	0,56	809	15	107,1	-	-
		м2								
		СЛУХОВЫЕ ОКНА - 8шт								
26	С11011-3797	-Профилированный настил	46,48	619	-	28771	-	-	-	-
	Изм. и	оцинкованный высотой профиля								
	доп.	60 мм, толщиной стали 0,7 мм		-	-	-	-	-	-	-
	вып.17	ГОСТ 24045-2010								
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1030858	55946			739
			Тенге			119609	14610			55

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	881593	-	-	-
Материалы -	Тенге	49172	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	53826	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	766866	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	7794	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	55015	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	28
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8252	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	56196	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	992804	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	355
Сметная заработная плата -	Тенге	-	62078	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	149265	-	-	-
Материалы -	Тенге	31471	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	80393	-	-
Накладные расходы -	Тенге	65119	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	33
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9768	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12863	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			227247	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		499
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90161	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1220051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		855
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152239	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ИСКЛЮЧИТЬ								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
27	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	1035	-29,02	-2,02	-30036	-2091	-30284	-0,17	-180
				-27	-0,32	-27945	-331	107,1	-	-3
		м2								
28	Е0146-35-1	-Разборка ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ	1,7	-3043,84	-1500,34	-5175	-2551	-3588	-9,49	-16
				-1543,5	-567	-2624	-964	100	-2,77	-5
		м3								
29	Е0112-14-2 К=0,8	-ДЕМОНТАЖ УТЕПЛИТЕЛЯ КРОВЛИ ИЗ КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ	8,68	-597,62	-245,72	-5187	-2133	-3716	-2,49	-22
				-351,9	-92,25	-3054	-801	96,39	-0,45	-4
		м3								
30	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	10,8239	-33,88	-33,88	-367	-367	-231	-	-
				-	-23,71	-	-257	90	-0,14	-1
		т								
31	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	10,8239	-121,73	-121,73	-1318	-1318	-237	-	-
				-	-24,35	-	-264	90	-0,51	-6
		т								
		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		КРОВЛЯ								
32	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом/без стоимости материала	7,7	-747,03	-307,15	-5752	-2365	-4578	-3,12	-24
				-439,88	-115,31	-3387	-888	107,1	-0,56	-4
		м3								
33	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	47,5	-175,82	-19,93	-8351	-946	-2406	-0,28	-13
				-39,85	-7,45	-1893	-354	107,1	-0,04	-2
		м2								
34	Е0112-17-2 К=10	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	47,5	-53,96	-1,75	-2563	-83	-96	-0,01	-
				-1,27	-0,63	-60	-30	107,1	-	-
		м2								
35	С11011-3797	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля	1160	-619	-	-718040	-	-	-	-

Изм. и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып.17	60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
36	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	186	-146,3	-1,49	-27212	-277	-6297	-0,18	-33
				-31,05	-0,56	-5775	-105	107,1	-	-1
		м2								
37	С11011-980	-Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	186	-84	-	-15624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		СЛУХОВЫЕ ОКНА - 8шт								
38	С11011-3797 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	46,48	-619	-	-28771	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-848396	-12130			-289
			Тенге			-44739	-3992			-25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-848396	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-21298	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-48731	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-762435	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-7794	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-51434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-7715	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-53990	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-953820	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-340
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-56446	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-953820	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-340
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-56446	-		-

РАЗДЕЛ 4. ВКЛЮЧИТЬ

Ремонтные работы

1	С11011-3793 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	1207	437	-	527459	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
2	Е0112-10-1	-Устройство водосточных желоб с креплением	200	575,05	1,24	115010	248	36581	0,97	194
				153,23	0,47	30646	94	119	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0120-19-8	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	6	7170,91	59,08	43025	355	4228	3,19	19
				529,2	21,26	3175	128	128	0,11	1
		шт								
4	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	1000	6,08	-	6080	-	5472	0,05	46
				6,08	-	6080	-	90	-	-
		м2								
5	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	10	271,75	14,76	2718	148	713	0,36	4
				52,43	5,54	524	55	123	0,03	-
		м2								
6	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	10	27,1	-	271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	С010333-А15--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	10	97,38	-	974	-	195	0,41	4
				19,48	-	195	-	100	-	-
		т								
		ОТМОСТКА								
8	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА	4,018	5847,5	-	23495	-	2802	3,66	15
				567	-	2278	-	123	-	-
		м3								
		Водопровод								
9	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	50	88,41	1,24	4421	62	5033	0,57	28
				87,17	0,2	4359	10	115,2	-	-
		м								
10	Е0165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	50	116,9	1,81	5845	91	6646	0,75	38
				115,09	0,29	5755	15	115,2	-	-
		м								
11	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля	13	81,18	0,18	1055	2	1213	0,46	6
				81	0,02	1053	-	115,2	-	-
		шт								
12	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	48	545,07	6,65	26163	319	15636	1,4	67
				252	2,5	12096	120	128	0,01	1
		м								
13	Е0116-14-9	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	48	903,94	14,83	43389	712	12396	1,11	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм		196,2	5,56	9418	267	128	0,03	1
14	E0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	м 11 1шт	473,47 254,25	39,24 15,75	5208 2797	432 173	3802 128	1,47 0,07	16 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге ---- Тенге			805114 78375	2368 862			491 4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			676007	-	-		-
		Материалы -	Тенге			84357	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39873	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			527459	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			23022	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			974	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			45763	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6864	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43306	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			765076	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		286
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46737	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			129107	-	-		-
		Материалы -	Тенге			88484	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39364	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			168	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48954	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7343	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10684	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			188744	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		256
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46707	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			953820	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		542
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93444	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге ---- Тенге			805114 78375	2368 862			491 4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			676007	-	-		-
		Материалы -	Тенге			84357	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39873	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			527459	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			23022	-	-		-

Транспортные расходы -	Тенге	974	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	45763	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6864	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	43306	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	765076	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	286
Сметная заработная плата -	Тенге	-	46737	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	129107	-	-	-
Материалы -	Тенге	88484	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	39364	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	168	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	48954	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	24
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7343	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10684	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	188744	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	256
Сметная заработная плата -	Тенге	-	46707	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	953820	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	542
Сметная заработная плата -	Тенге	-	93444	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1041448	55436		1105
	Тенге	177357	14395		54
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	750783	-	-	-
Материалы -	Тенге	112226	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	81159	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	531890	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	22573	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	974	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	87339	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	44
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13101	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	50287	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	888409	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	557
Сметная заработная плата -	Тенге	-	94260	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	149265	-	-	-
Материалы -	Тенге	31471	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	80393	-	-
Накладные расходы -	Тенге	65119	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	33
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9768	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12863	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	227247	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	499
Сметная заработная плата -	Тенге	-	90161	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	141400	-	-	-
Материалы -	Тенге	102110	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	30200	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7336	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	168	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	37224	-	-	-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	19
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5584	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10717	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	189341	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	198
Сметная заработная плата -	Тенге	-	35784	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1304997	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1254
Сметная заработная плата -	Тенге	-	220204	-	-

Всего:		**1 304 997**
в том числе: ОБОРУДОВАНИЕ		
Временные здания и сооружения	**0,88%**	**11 484**
Итого		**1 316 481**
Производство работ в зимнее время года	**0,35%**	**4 608**
За выслугу лет	**1,0%**	**13 165**
Дополнительные отпуска	**0,4%**	**5 266**
Итого		**1 339 519**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г. (к= 2,55742)	**1982/775**	**3 425 713**
Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**	**68 514**
Итого		**3 494 227**
НДС	**12%**	**419 307**
Всего:		**3 913 534**

Заказчик:

"Орган управления объектом кондоминимума дома №5 микр.17

_____Н.А.Федулов

Уполномоченная организация:

Директор ТОО "Тұрғын үй Шымкент"

_____М.Д.Мухамбетжан

Начальник строительства ТОО "Тұрғын үй Шымкент"

_____Б.Умбетов

Подрядчик

Председатель ПК "КАНАЙ"

_____М.К Шалдарбеков

Технадзор

ИП "Туран-эксперт

_____Г.Д.Шпеков