Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"
Подрядчик: ТОО "SK MIRAS LLP"
Наименование стройки: "Благоустройство и инженерные коммуникации к объекту: "Реконструкция здания 18 - квартирного жилого дома по улице Кабанбай батыра, 16 в селе Карамены Наурзумского района Костанайской области"
Основание: Договор №16 от 10.03.2023 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за АВГУСТ месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02. Наружные тепловые сети										
		РАЗДЕЛ 1. Наружные тепловые сети										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	116,551375		315,91	315,91	36820	36820	--	4476	44 600
		НР - 72%; СП - 8%				--	53,34	--	6217		3304	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	6,95		1430,16	--	9940	--	--	7157	18 464
		НР - 72%; СП - 8%				1430,16	--	9940	--		1368	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	101,330875		36,62	36,62	3711	3711	--	1054	5 146
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,44	--	1463		381	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песок местный/**	м3 грунта	22,1705		886,77	--	19660	--	--	14155	36 521
		НР - 72%; СП - 8%				886,77	--	19660	--		2705	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	11,4675		3719,20	180,18	42650	2067	27120	13924	61 100
		НР - 99%; СП - 8%				1174,02	52,46	13463	602		4526	
		Трубопроводы и арматура										
		Теплосеть: трубы, тройники, отводы, переходы										
6	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,062		850463,67	290393,67	52729	18004	366	39594	99 709
		НР - 99%; СП - 8%				554177,28	90894,09	34359	5635		7386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	241-402-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	м	40	4521,00	--	180840	--	180840	--	195 307
		СП - 8%			--	--	--	--		14467	
8	241-402-0204 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	22	5650,00	--	124300	--	124300	--	134 244
		СП - 8%			--	--	--	--		9944	
9	241-408-0102 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	32	6047,00	--	193504	--	193504	--	208 984
		СП - 8%			--	--	--	--		15480	
10	1124-0108-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,024	878885,37	293465,99	21093	7043	175	15928	39 983
		НР - 99%; СП - 8%			578125,75	92251,82	13875	2214		2962	
11	241-402-0205 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	24	6748,00	--	161952	--	161952	--	174 908
		СП - 8%			--	--	--	--		12956	
12	241-408-0103 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	19	6797,00	--	129143	--	129143	--	139 474
		СП - 8%			--	--	--	--		10331	
13	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	15110,26	3566,95	30221	7134	285	24908	59 539
		НР - 99%; СП - 8%			11401,16	1178,41	22802	2357		4410	
14	Прайс 1 п.7 ТОО "Profinvestment" г.Нур-Султан	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	шт.	2	16936,55	--	33873	--	33873	--	36 583
		СП - 8%			--	--	--	--		2710	
15	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	12	15817,89	3670,14	189815	44042	2047	156897	374 449
		НР - 99%; СП - 8%			11977,17	1229,64	143726	14756		27737	
16	241-405-0202 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	8	27563,00	--	220504	--	220504	--	238 144
		СП - 8%			--	--	--	--		17640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	241-407-0203 РСНБ РК 2015	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х45 мм(57х38)	шт.	2	19184,00	--	38368	--	38368	--	41 437
		СП - 8%			--	--	--	--		3069	
18	241-407-0206 РСНБ РК 2015	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х57 мм	шт.	2	20613,00	--	41226	--	41226	--	44 524
		СП - 8%			--	--	--	--		3298	
19	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	15110,26	3566,95	30221	7134	285	24908	59 539
		НР - 99%; СП - 8%			11401,16	1178,41	22802	2357		4410	
20	241-406-0604 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм /Ст 57х3,0-2-38х3,0-2-ППУ-ПЭ/	шт.	2	21823,00	--	43646	--	43646	--	47 138
		СП - 8%			--	--	--	--		3492	
21	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2	17148,07	4076,30	34296	8153	401	28133	67 423
		НР - 99%; СП - 8%			12871,06	1337,29	25742	2675		4994	
22	241-406-0505 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм /Ст 76х3,0-2-38х3,0-2-ППУ-ПЭ/	шт.	2	27743,00	--	55486	--	55486	--	59 925
		СП - 8%			--	--	--	--		4439	
23	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	6	15110,26	3566,95	90662	21401	854	74723	178 615
		НР - 99%; СП - 8%			11401,16	1178,41	68407	7070		13231	
24	Прайс 1 п.15 ТОО "Profinvestment" г.Нур-Султан	Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст 38х3,0-20-2-ППУ-ПЭ	шт	4	33097,70	--	132391	--	132391	--	142 982
		СП - 8%			--	--	--	--		10591	
25	Прайс 1 п.15 ТОО "Profinvestment" г.Нур-Султан	Тройник с шаровым краном для спуска воды с удлиненным штоком, А=0,3 Ст 38х3,0-20-2-ППУ-ПЭ,А=3	шт	2	33097,70	--	66195	--	66195	--	71 491
		СП - 8%			--	--	--	--		5296	
		Арматура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	6	26064,54	4068,74	156387	24412	62005	77136	252 205
		НР - 99%; СП - 8%			11661,65	1324,20	69970	7945		18682	
27	242-208-0503 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара,Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	6	90786,00	--	544716	--	544716	--	588 293
		СП - 8%			--	--	--	--		43577	
		Другие изделия									
28	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	6	15110,26	3566,95	90662	21401	854	74723	178 615
		НР - 99%; СП - 8%			11401,16	1178,41	68407	7070		13231	
29	Прайс 1 поз.18 ТОО "Profinvestment" г.Нур-Султан	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой Ст 38х3,0-2-ППУ-ПЭ-650КВ	шт	6	26039,78	--	156239	--	156239	--	168 738
		СП - 8%			--	--	--	--		12499	
		Материалы									
30	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,27	44346,79	2054,06	11974	555	3642	6107	19 528
		НР - 76%; СП - 8%			28802,80	959,36	7777	259		1446	
31	234-204-0108 РСНБ РК 2015	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	6	4834,00	--	29004	--	29004	--	31 324
		СП - 8%			--	--	--	--		2320	
32	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,07	31631,42	21639,62	2214	1515	--	636	3 079
		НР - 61%; СП - 8%			9991,80	4914,05	699	344		228	
33	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 мх 0,2 м	м	70	83,00	--	5810	--	5810	--	6 275
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
		Демонтаж труб									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1124-0108-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,6	Демонтаж трубопровода / Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная *НР - 99%; СП - 8%*	км труб	0,028	522955,05	176079,60	14643	4930	--	11150	27 856
					346875,45	55351,09	9713	1550		2063	
		Погрузка и вывоз строительного мусора									
35	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	т	0,22288	117,00	--	26	--		--	28
					--	--	--	--		2	
36	412-101-0103 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км *СП - 8%*	т·км	0,66864	79,00	--	53	--		--	57
					--	--	--	--		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2994974	208322	2255231	575609	3 856 227
		Стоимость монтажных работ	Тенге				531342	62514	--	285644	
		Всего заработная плата	Тенге				2214				
		Накладные расходы	Тенге					1043			
		Сметная прибыль	Тенге				636				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				228				
		Сметная заработная плата	Тенге				3078				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1043			
		Материалы	Тенге				1259075				
		Всего заработная плата	Тенге				98030				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					592813			
		Транспортные расходы	Тенге				423512				
		Накладные расходы	Тенге				79				
		Сметная прибыль	Тенге				574973				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				146723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1980771				
		Сметная заработная плата	Тенге								365
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					592813			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1733685				
		Сметная прибыль	Тенге				1733685				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				138693				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1872378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3856227				
		Сметная заработная плата	Тенге					593856			365
		РАЗДЕЛ 2. Строительная часть ТС-АС									
		Смотровой колодец СК1 (4 шт)									
37	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 конструкции	4,92	17237,00	3702,15	84806	18214	9506	74894	172 476
					11602,81	1297,44	57086	6383		12776	
38	221-102-0101 РСНБ РК 2015 попр. на W4 2%	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	2,12	41916,90	--	88864	--	88864	--	95 973
					--	--	--	--		7109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	225-203-0704 РСНБ РК 2015	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б3	шт.	8	21440,00	--	171520	--	171520	--	185 242
		СП - 8%			--	--	--	--		13722	
40	225-202-0103 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3 /плита ПО-10/	шт.	4	47134,00	--	188536	--	188536	--	203 619
		СП - 8%			--	--	--	--		15083	
41	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	8232,00	--	16464	--	16464	--	17 781
		СП - 8%			--	--	--	--		1317	
42	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3755,00	--	15020	--	15020	--	16 222
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	
43	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,68	-22259,00	--	-37395	--	-37395	--	- 40 387
		СП - 8%			--	--	--	--		-2992	
44	212-101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,68	22643,00	--	38040	--	38040	--	41 083
		СП - 8%			--	--	--	--		3043	
		Смотровой колодец СК2 (2 шт)									
45	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	2,62	17237,00	3702,15	45161	9699	5063	39882	91 847
		НР - 118%; СП - 8%			11602,81	1297,44	30399	3399		6803	
46	221-102-0101 РСНБ РК 2015 попр. на W4 2%	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,06	41916,90	--	44432	--	44432	--	47 987
		СП - 8%			--	--	--	--		3555	
47	225-203-0704 РСНБ РК 2015	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б3	шт.	4	21440,00	--	85760	--	85760	--	92 621
		СП - 8%			--	--	--	--		6861	
48	225-202-0103 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3 /плита ПО-10/	шт.	2	47134,00	--	94268	--	94268	--	101 809
		СП - 8%			--	--	--	--		7541	
49	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	11811,00	--	23622	--	23622	--	25 512
		СП - 8%			--	--	--	--		1890	
50	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3755,00	--	7510	--	7510	--	8 111
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
51	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,84	-22259,00	--	-18698	--	-18698	--	- 20 194
		СП - 8%			--	--	--	--		-1496	
52	212-101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,84	22643,00	--	19020	--	19020	--	20 542
		СП - 8%			--	--	--	--		1522	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				866930	27913	751532	114776	1 060 244
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				87485	9782	--	78537	
		Материалы	Тенге				866930				
		Всего заработная плата	Тенге				14568				
		Местные материалы	Тенге					97267			
							736963				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				114776				
		Сметная прибыль	Тенге				78537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1060243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					97267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1060243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					97267			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4 916 471**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				618827				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					236235			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					72296			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3006758		
		- Перевозка грузов	Тенге				79				
		- Накладные расходы	Тенге							690385	
		- Сметная прибыль	Тенге							364181	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**4 916 471,00**
		Стоимость оборудования:	**Тенге**								**-**
		Стоимость СМР без стоимости оборудования	**Тенге**								**4 916 471,00**
		Временные здания и сооружения-2,9х0,8%%	**Тенге**								**114 062,13**
		Итого:	**Тенге**								**5 030 533,13**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**								**100 610,66**
		Итого сметная стоимость	**Тенге**								**5 131 143,79**
		Итого с пониж.коэф.К=0,9500000115	**Тенге**								**4 874 586,66**
		НДС 12%,тенге	**Тенге**								**584 950,40**
		ИТОГО ПО АКТУ с НДС:	**Тенге**								**5 459 537,06**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"
БИН 060140008415

Вр.и.о. руководителя _____ **Кабаков Т.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт _____ **Юсупов Б.Т.**
ИИН 980803351292
№KZ86VJE00076443 от 22.09.2022г., №KZ40VJE00076786 от 12.10.2022 г., №KZ77VJE00076993 от 21.10.2022 г.

Подрядчик:
ТОО "SK MIRAS LLP"
БИН/ИИН 050540009001

Директор _____ **Жанадилова Д. М.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №27 от 11.04.2023 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"
Подрядчик: ТОО "SK MIRAS LLP"
Наименование стройки: "Благоустройство и инженерные коммуникации к объекту: "Реконструкция здания 18 - квартирного жилого дома по улице Кабанбай батыра, 16 в селе Карамендy Наурзумского района Костанайской области"
Основание: Договор №16 от 10.03.2023 г.

72140

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за АВГУСТ месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03. Наружные сети водопровода и канализации										
		РАЗДЕЛ 1. Наружный водопровод В1										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	470,05		232,76	232,76	109409	109409	--	14570	133 897
						--	43,05	--	20236		9918	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,95		1716,19	--	6779	--	--	4881	12 593
						1716,19	--	6779	--		933	
3	Е11-230101-101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	3,95		3719,20	180,18	14691	711	9343	4796	21 046
						1174,02	52,46	4637	207		1559	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13,825		886,77	--	12260	--	--	8827	22 774
						886,77	--	12260	--		1687	
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	456,225		31,40	31,40	14325	14325	--	4067	19 863
						--	12,38	--	5648		1471	
		Трубопроводы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,04295	325272,18 246871,00	77428,10 23718,58	13970 10603	3326 1019	41	11506 2038	27 514
7	С1241-201-0608 241-201-0608 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм** *СП - 8%*	м	43,3795	340,00 --	-- --	14749 --	-- --	14749	-- 1180	15 929
8	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /упор бетонный/** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,15	31331,16 3609,60	1412,93 341,43	4700 541	212 51	3947	539 419	5 658
		Футляр из труб Д219х4 мм (1 шт)									
9	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	1238951,89 618144,00	549819,47 190148,43	7434 3709	3299 1141	426	4801 979	13 214
10	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм** *СП - 8%*	м	6,06	6196,00 --	-- --	37548 --	-- --	37548	-- 3004	40 552
11	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	6	1427,85 1265,16	8,53 2,55	8567 7591	51 15	925	7530 1288	17 385
12	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,27	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью** *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	8822,87 2918,83	872,72 20,24	8823 2919	872 20	5032	2910 939	12 671
13	Е11-220601-0106 1122-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	1763535,52 217800,00	127004,07 24275,21	10581 1307	762 146	8512	1438 962	12 980
		Деталеровка существующего колодца НВК-5									
14	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,05237	1451851,78 560358,40	532535,10 168343,93	76033 29346	27889 8816	18798	37781 9105	122 919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0059	1111612,78 560358,40	532535,10 168343,93	6559 3306	3142 993	111	4256 865	11 681
16	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм /100х40 мм/** *СП - 8%*	шт.	1	3208,00 --	-- --	3208 --	-- --	3208	-- 257	3 465
17	С1241-113-0206 241-113-0206 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм** *СП - 8%*	шт.	1	582,00 --	-- --	582 --	-- --	582	-- 47	629
18	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1355,87 1169,52	31,76 14,99	1356 1170	32 15	154	1173 202	2 731
19	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50** *СП - 8%*	шт.	1	36430,00 --	-- --	36430 --	-- --	36430	-- 2914	39 344
20	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	636,14 573,44	41,58 --	2545 2294	166 --	85	2271 385	5 201
21	С1241-116-0206 241-116-0206 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм /+ свободный/** *СП - 8%*	шт.	2	1329,00 --	-- --	2658 --	-- --	2658	-- 213	2 871
22	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	8	1219,61 1075,20	83,16 --	9757 8602	665 --	490	8516 1462	19 734
23	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /+ свободный/** *СП - 8%*	шт.	6	2590,00 --	-- --	15540 --	-- --	15540	-- 1243	16 783
24	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1524,26 570,49	953,77 284,41	6097 2282	3815 1138	--	3385 759	10 241
25	С1241-214-0302 241-214-0302 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм** *СП - 8%*	шт.	2	622,00 --	-- --	1244 --	-- --	1244	-- 100	1 344
26	С1241-214-0306 241-214-0306 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм** *СП - 8%*	шт.	2	1347,00 --	-- --	2694 --	-- --	2694	-- 216	2 910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,00188	1111612,78 560358,40	532535,10 168343,93	2090 1053	1001 316	36	1356 276	3 722
28	С1242-202-0402 242-202-0402 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32** *СП - 8%*	шт.	1	21872,00 --	-- --	21872 --	-- --	21872	-- 1750	23 622
		Дополнительные работы									
29	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	5092,75 2212,60	2463,10 827,93	5093 2213	2463 828	417	3010 648	8 751
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				457594 100612	172140 40589	184842 --	127613 46819	632 024
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				321069				
	Материалы		Тенге				48314				
	Всего заработная плата		Тенге					141201			
		Накладные расходы	Тенге				127613				
		Сметная прибыль	Тенге				35895				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				484577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					141201			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				136525				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				136525				
		Сметная прибыль	Тенге				10924				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				147449				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				632026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					141201			
		РАЗДЕЛ 2. Наружная канализация К1									
		Земляные работы									
30	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	287,854	232,76 --	232,76 43,05	67001 --	67001 12392	--	8922 6074	81 997
31	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,09	1716,19 1716,19	-- --	12168 12168	-- --	--	8761 1674	22 603
32	Е11-230101-101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	7,09	3719,20 1174,02	180,18 52,46	26369 8324	1278 372	16767	8609 2798	37 776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	32,614	886,77 886,77	-- --	28921 28921	-- --	-- --	20823 3980	53 724
34	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	255,24	31,40 --	31,40 12,38	8015 --	8015 3160	-- --	2275 823	11 113
		Трубопроводы и арматура									
35	Е11-231401-0102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	72	2021,70 97,15	19,57 8,01	145562 6995	1409 577	137158	7496 12245	165 302
36	С1241-229-0102 241-229-0102 РСНБ РК 2015	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 *СП - 8%*	шт.	24	377,00 --	--	9048 --	--	9048	-- 724	9 772
		Колодцы Д=1000 (6шт)									
37	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	5,76	43192,12 19111,48	11527,48 4784,60	248787 110082	66398 27559	72307	136265 30804	415 856
38	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	6	14721,00 --	-- --	88326 --	-- --	88326	-- 7066	95 392
39	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	6	15564,00 --	-- --	93384 --	-- --	93384	-- 7471	100 855
40	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	6	11868,00 --	-- --	71208 --	-- --	71208	-- 5697	76 905
41	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	6	3755,00 --	-- --	22530 --	-- --	22530	-- 1802	24 332
42	Е11-80201-109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,1028664	13480,79 7092,40	2280,24 539,64	1387 730	235 56	422	730 169	2 286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Калькуляция 1 п.1	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0411466	75278,00	--	3097	--	3097	--	3 345
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
44	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,66896	909,08	20,53	17881	404	11322	5779	25 552
		НР - 93%; СП - 8%			312,91	3,00	6155	59		1893	
		Гильзы из труб Д219х6 дл.0,3м 4шт, Д273х6 дл.0,3м 12 шт									
45	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,18006	1451851,78	532535,10	261420	95888	64634	129898	422 624
		НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	100898	30312		31305	
		Дополнительные работы									
46	Е11-220701-0205 1122-0701-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,072	43116,10	--	3104	--	872	2210	5 739
		НР - 99%; СП - 8%			30998,50	--	2232	--		425	
47	Е11-231101-0101 1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	25460,93	--	25461	--	2255	22973	52 309
		НР - 99%; СП - 8%			23205,52	--	23206	--		3875	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1133669**	**240628**	**593330**	**354741**	**1 607 482**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**299711**	**74487**	--	**119073**	
		Материалы	Тенге				**1124621**				
		Всего заработная плата	Тенге				**305739**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**374198**			
		Местные материалы	Тенге				**3097**				
		Накладные расходы	Тенге				**275448**				
		Сметная прибыль	Тенге				**354741**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**118349**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1597711**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**250**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**374198**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**9048**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9048**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**724**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9772**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1607483**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**250**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**374198**			**2 239 506**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**400323**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**412768**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**115076**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**778171**		
		- Накладные расходы	Тенге							**482354**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге								165892	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									2 239 506,00
		Стоимость оборудования:	Тенге									-
		Стоимость СМР без стоимости оборудования	Тенге									2 239 506,00
		Временные здания и сооружения-2,9х0,8%%	Тенге									51 956,54
		Итого:	Тенге									2 291 462,54
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге									45 829,25
		Итого сметная стоимость	Тенге									2 337 291,79
		Итого с пониж.коэф.К=0,9500000115	Тенге									2 220 427,23
		НДС 12%,тенге	Тенге									266 451,27
		ИТОГО ПО АКТУ с НДС:	Тенге									2 486 878,50

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"
БИН 060140008415

Вр.и.о. руководителя _____ **Кабаков Т.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт _____ **Юсупов Б.Т.**
ИИН 980303351292
№KZ86VJE00076443 от 22.09.2022 г., №KZ40VJE00076786 от 12.10.2022 г., №KZ77VJE00076993 от 21.10.2022 г.

Подрядчик:
ТОО "SK MIRAS LLP"
БИН/ИИН 050540009001

Директор _____ **Жанадилова Д. М.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №27 от 11.04.2023 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"
Подрядчик: ТОО "SK MIRAS LLP"
Наименование стройки: "Благоустройство и инженерные коммуникации к объекту: "Реконструкция здания 18 - квартирного жилого дома по улице Кабанбай батыра, 16 в селе Караменды Наурзумского района Костанайской области"

Основание: Договор №16 от 10.03.2023 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за АВГУСТ месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04. Наружное электроснабжение										
		Кабельная линия КЛ 0,4кВ										
1	243-113-0910 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	км	0,13872		2438706,00	--	338297	--	338297	--	365 361
		СП - 8%				--	--	--	--		27064	
		Силовые трансформаторы ТМ160/10 (2шт)										
2	1308-0103-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования	шт.	2		60578,14	21701,38	121156	43403	20791	53307	188 420
		НР - 72%; СП - 8%				28481,00	8537,62	56962	17075		13957	
3	515-101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	2		968849,00	--	1937698	--		--	1 937 698
						--	--	--	--	1937698	--	
		Демонтаж существующих трансформаторов 100 кВа (2 шт)										
4	1308-0103-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,4	Демонтаж существующих трансформаторов 100 кВа/ Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования	шт.	2		20072,95	8680,55	40146	17361	--	21323	66 386
		НР - 72%; СП - 8%				11392,40	3415,05	22785	6830		4917	
5	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,152		117,00	--	135	--		--	146
		СП - 8%				--	--	--	--		11	
6	412-101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	5,76		66,00	--	380	--		--	410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2 558 421**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				79747				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					60764			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23905			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						359089		
		- Перевозка грузов	Тенге				515				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1 937 698		
		- Накладные расходы	Тенге							74630	
		- Сметная прибыль	Тенге							45979	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2 558 421,00**
		Стоимость оборудования:	**Тенге**								**1 937 698,00**
		Стоимость СМР без стоимости оборудования	**Тенге**								**620 723,00**
		Временные здания и сооружения-2,9х0,8%%	**Тенге**								**14 400,77**
		Итого:	**Тенге**								**635 123,77**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**								**12 702,48**
		Итого сметная стоимость	**Тенге**								**2 585 524,25**
		Итого с пониж.коэф.К=0,9500000115	**Тенге**								**2 456 248,07**
		НДС 12%,тенге	**Тенге**								**294 749,77**
		ИТОГО ПО АКТУ с НДС:	**Тенге**								**2 750 997,84**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"
БИН 060140008415

Вр.и.о. руководителя _____ **Кабаков Т.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт _____ **Юсупов Б.Т.**
ИИН 980303351292
№KZ86VJE00076443 от 22.09.2022 г., №KZ40VJE00076786 от 12.10.2022 г., №KZ77VJE00076993 от 21.10.2022 г.

Подрядчик:
ТОО "SK MIRAS LLP"
БИН/ИИН 050540009001

Директор _____ **Жанадилова Д. М.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №27 от 11.04.2023 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"
Подрядчик: ТОО "SK MIRAS LLP"
Наименование стройки: "Благоустройство и инженерные коммуникации к объекту: "Реконструкция здания 18 - квартирного жилого дома по улице Кабанбай батыра, 16 в селе Караменды Наурзумского района Костанайской области"
Основание: Договор №16 от 10.03.2023 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
за АВГУСТ месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05. Наружная телефонизация										
1	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	5,94		1430,16	--	8495	--	--	6117	15 780
						1430,16	--	8495	--		1169	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	5,94		886,77	--	5267	--	--	3793	9 784
						886,77	--	5267	--		725	
3	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,033		166745,84	--	5503	--	96	4110	10 381
						163856,00	--	5407	--		769	
4	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	10		264,73	12,54	2647	125	199	1709	4 705
						232,32	5,10	2323	51		349	
5	241-201-0607 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм** *СП - 8%*	м	43		198,00	--	8514	--	8514	--	9 195
						--	--	--	--		681	
6	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	43		656,30	326,57	28221	14043	1931	12200	43 655
						284,81	109,25	12247	4698		3234	
7	1310-0902-0101 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации** *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,28		222444,63	49832,44	62284	13953	8271	27258	96 705
						143070,00	16518,98	40060	4625		7163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1308-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	7	515,80 239,84	236,02 76,45	3611 1679	1652 535	280	1594 416	5 621
9	243-301-0226 РСНБ РК 2015	**Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 30х2х0,4-315** *СП - 8%*	км	0,3366	549693,00 --	-- --	185027 --	-- --	185027	-- 14802	199 829
10	1308-0502-1403 РСНБ РК 2015	**Конструкция металлическая кабельная. Монтаж на металлической крепи** *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,034684	208831,79 176882,00	22726,89 7427,64	7243 6135	789 258	319	4603 948	12 793
11	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** *СП - 8%*	т	0,034684	273545,00 --	-- --	9488 --	-- --	9488	-- 759	10 247
12	214-209-0408 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм** *СП - 8%*	кг	0,5	388,00 --	-- --	194 --	-- --	194	-- 16	210
13	214-302-0101 РСНБ РК 2015	**Свинец технический марки С0** *СП - 8%*	т	0,0005	1794469,00 --	-- --	897 --	-- --	897	-- 72	969
14	1308-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	20	179,88 179,88	-- --	3598 3598	-- --	--	2590 495	6 683
15	252-204-1601 РСНБ РК 2015	**Плинт KRONE 10x2** *СП - 8%*	шт.	3	3080,00 --	-- --	9240 --	-- --	9240	-- 739	9 979
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**436 536**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				85211				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30562			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10167			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						224458		
		- Накладные расходы	Тенге							63974	
		- Сметная прибыль	Тенге							32337	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**436 536,00**
		Стоимость оборудования:	**Тенге**								**-**
		Стоимость СМР без стоимости оборудования	**Тенге**								**436 536,00**
		Временные здания и сооружения-2,9х0,8%%	**Тенге**								**10 127,64**
		Итого:	**Тенге**								**446 663,64**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**								**8 933,27**
		Итого сметная стоимость	**Тенге**								**455 596,91**
		Итого с пониж.коэф.К=0,9500000115	**Тенге**								**432 817,07**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%,тенге	Тенге									51 938,05
		ИТОГО ПО АКТУ с НДС:	Тенге									484 755,12

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"
БИН 060140008415

Вр.и.о. руководителя _____ **Кабаков Т.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт _____ **Юсупов Б.Т.**
ИИН 980303351292
№KZ86VJE00076443 от 22.09.2022 г., №KZ40VJE00076786 от 12.10.2022 г., №KZ77VJE00076993 от 21.10.2022 г.

Подрядчик:
ТОО "SK MIRAS LLP"
БИН/ИИН 050540009001

Директор _____ **Жанадилова Д. М.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №27 от 11.04.2023 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"
Подрядчик: ТОО "SK MIRAS LLP"
Наименование стройки: "Благоустройство и инженерные коммуникации к объекту: "Реконструкция здания 18 - квартирного жилого дома по улице Кабанбай батыра, 16 в селе Карамендy Наурзумского района Костанайской области"
Основание: Договор №16 от 10.03.2023 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5
за АВГУСТ месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-06. Накопитель емк.40 м3										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	395,87		232,76	232,76	92143	92142	--	12270	112 766
						--	43,05	--	17042		8353	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12,24		1716,19	--	21006	--	--	15124	39 021
						1716,19	--	21006	--		2890	
3	1101-0102-0337 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	109,85		283,71	283,71	31166	31166	--	4151	38 142
						--	52,48	--	5765		2825	
4	412-102-0103 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3км** *СП - 8%*	т·км	543,7575		76,00	--	41326	--		--	44 632
						--	--	--	--		3306	
		Днище										
5	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	5,21		6160,79	1834,04	32098	9555	17446	8776	44 144
						978,35	832,90	5097	4339		3270	
6	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,66		24068,24	1778,28	184363	13622	153533	18710	219 319
						2246,45	437,71	17208	3353		16246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012(Вр1 Д=6мм)	т	0,29418	296003,00	--	87078	--	87078	--	94 044
		СП - 8%			--	--	--	--		6966	
8	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,14	771,99	32,89	2424	103	1101	1193	3 907
		НР - 94%; СП - 8%			388,40	15,94	1220	50		289	
9	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	3,14	97,82	5,59	307	17	275	22	355
		НР - 94%; СП - 8%			4,80	2,64	15	8		26	
10	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	3,14	168,30	4,07	528	12	53	440	1 045
		НР - 94%; СП - 8%			147,60	1,40	463	4		77	
		Колодцы									
11	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,3	24497,09	10002,90	497291	203059	59697	317099	879 541
		НР - 99%; СП - 8%			11553,44	4224,98	234535	85767		65151	
12	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	35300,00	--	353000	--	353000	--	381 240
		СП - 8%			--	--	--	--		28240	
13	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	23135,00	--	231350	--	231350	--	249 858
		СП - 8%			--	--	--	--		18508	
14	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	15564,00	--	155640	--	155640	--	168 091
		СП - 8%			--	--	--	--		12451	
15	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	8232,00	--	82320	--	82320	--	88 906
		СП - 8%			--	--	--	--		6586	
16	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	11868,00	--	237360	--	237360	--	256 349
		СП - 8%			--	--	--	--		18989	
17	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	3755,00	--	37550	--	37550	--	40 554
		СП - 8%			--	--	--	--		3004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 802090	шт.	10	32156,00	--	321560	--	321560	--	347 285
		СП - 8%			--	--	--	--		25725	
		Изоляция стен									
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментов	м2	200	909,08	20,53	181816	4106	115128	58759	259 821
		НР - 93%; СП - 8%			312,91	3,00	62582	600		19246	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3 269 020
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				342126				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					353782			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					116928			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1853089		
		- Перевозка грузов	Тенге				41326				
		- Накладные расходы	Тенге							436544	
		- Сметная прибыль	Тенге							242148	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								3 269 020,00
		Стоимость оборудования:	Тенге								-
		Стоимость СМР без стоимости оборудования	Тенге								3 269 020,00
		Временные здания и сооружения-2,9х0,8%%	Тенге								75 841,26
		Итого:	Тенге								3 344 861,26
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								66 897,23
		Итого сметная стоимость	Тенге								3 411 758,49
		Итого с пониж.коэф.К=0,9500000115	Тенге								3 241 170,60
		НДС 12%,тенге	Тенге								388 940,47
		ИТОГО ПО АКТУ с НДС:	Тенге								3 630 111,07

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"
БИН 060140008415

Вр.и.о. руководителя _____ **Кабаков Т.С.**

Эксперты(ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт _____ **Юсупов Б.Т.**
ИИН 980303351292
№KZ86VJE00076443 от 22.09.2022 г., №KZ40VJE00076786 от 12.10.2022 г., №KZ77VJE00076993 от 21.10.2022 г.

Подрядчик:
ТОО "SK MIRAS LLP"
БИН/ИИН 050540009001

Директор _____ **Жанадилова Д. М.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №27 от 11.04.2023 г.