Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Маке и Компания»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖУК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Восток (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкенте. Жилой дом № 4 (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Восток (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкенте. Жилой дом № 4**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

# Акт выполненных работ

за **май 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 04.02.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Стены из газобетонных блоков** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 67.584 | 27159 | 487.55 | 1835514 | 32951 | 1415576 | 367293 | 2379031 |
| | | | | | | 5726.01 | 117.66 | 386987 | 7952 | | 176224 | |
| 2 | 2 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 4.488 | 1630 | | 7315 | | 7315 | | 7901 |
| | | | | | | | | | | | 585 | |
| 3 | 3 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0.21216 | 377718.63 | 2247.63 | 80137 | 477 | 65480 | 13329 | 100943 |
| | | | | | | 66834 | 721.98 | 14180 | 153 | | 7477 | |
| 4 | 4 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 2.53392 | 44227.09 | 9169.73 | 112068 | 23235 | 32064 | 42893 | 167358 |
| | | | | | | 22403.5 | 2129.17 | 56769 | 5395 | | 12397 | |
| 5 | 5 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 2.53392 | 443267 | | 1123203 | | 1123203 | | 1213059 |
| | | | | | | | | | | | 89856 | |
| 6 | 6 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0.04512 | 262867 | | 11861 | | 11861 | | 12809 |
| | | | | | | | | | | | 949 | |
| 7 | 7 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0.0216 | 578696.2 | 2259.2 | 12500 | 49 | 5054 | 6751 | 20790 |
| | | | | | | 342465 | 972.19 | 7397 | 21 | | 1540 | |
| 8 | 8 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 13.2 | 27159 | 487.55 | 358499 | 6436 | 276480 | 71737 | 464654 |
| | | | | | | 5726.01 | 117.66 | 75583 | 1553 | | 34419 | |
| 9 | 9 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0.02244 | 377718.63 | 2247.63 | 8476 | 50 | 6926 | 1410 | 10677 |
| | | | | | | 66834 | 721.98 | 1500 | 16 | | 791 | |
| 10 | 10 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0.59232 | 44227.09 | 9169.73 | 26197 | 5431 | 7495 | 10027 | 39121 |
| | | | | | | 22403.5 | 2129.17 | 13270 | 1261 | | 2898 | |
| 11 | 11 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0.59232 | 443267 | | 262556 | | 262556 | | 283560 |
| | | | | | | | | | | | 21004 | |
| 12 | 12 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0.00432 | 578696.2 | 2259.2 | 2500 | 10 | 1011 | 1350 | 4158 |
| | | | | | | 342465 | 972.19 | 1479 | 4 | | 308 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13 | 13 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 13.44 | 27159<br>5726.01 | 487.55<br>117.66 | 365017<br>76958 | 6553<br>1581 | 281507 | 73041<br>35045 | 473103 |
| 14 | 14 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 10.5468 | 1630 | | 17191 | | 17191 | 1375 | 18567 |
| 15 | 15 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0.069 | 377718.63<br>66834 | 2247.63<br>721.98 | 26063<br>4612 | 155<br>50 | 21296 | 4335<br>2432 | 32829 |
| 16 | 16 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0.84744 | 44227.09<br>22403.5 | 9169.73<br>2129.17 | 37480<br>18986 | 7771<br>1804 | 10723 | 14345<br>4146 | 55971 |
| 17 | 17 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0.84744 | 443267 | | 375642 | | 375642 | 30051 | 405694 |
| 18 | 18 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0.02256 | 262867 | | 5930 | | 5930 | 474 | 6405 |
| 19 | 19 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0.00864 | 578696.2<br>342465 | 2259.2<br>972.19 | 5000<br>2959 | 20<br>8 | 2022 | 2700<br>616 | 8316 |
| 20 | 20 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 13.44 | 27159<br>5726.01 | 487.55<br>117.66 | 365017<br>76958 | 6553<br>1581 | 281507 | 73041<br>35045 | 473103 |
| 21 | 21 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 10.5468 | 1630 | | 17191 | | 17191 | 1375 | 18567 |
| 22 | 22 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0.069 | 377718.63<br>66834 | 2247.63<br>721.98 | 26063<br>4612 | 155<br>50 | 21296 | 4335<br>2432 | 32829 |
| 23 | 23 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0.84744 | 44227.09<br>22403.5 | 9169.73<br>2129.17 | 37480<br>18986 | 7771<br>1804 | 10723 | 14345<br>4146 | 55971 |
| 24 | 24 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0.84744 | 443267 | | 375642 | | 375642 | 30051 | 405694 |
| 25 | 25 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0.02256 | 262867 | | 5930 | | 5930 | 474 | 6405 |
| 26 | 26 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0.00864 | 578696.2<br>342465 | 2259.2<br>972.19 | 5000<br>2959 | 20<br>8 | 2022 | 2700<br>616 | 8316 |
| 27 | 27 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 31.056 | 27159<br>5726.01 | 487.55<br>117.66 | 843450<br>177827 | 15141<br>3654 | 650482 | 168777<br>80978 | 1093205 |
| 28 | 28 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 5.61 | 1630 | | 9144 | | 9144 | 732 | 9876 |
| 29 | 29 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0.09996 | 377718.63<br>66834 | 2247.63<br>721.98 | 37757<br>6681 | 225<br>72 | 30851 | 6280<br>3523 | 47560 |
| 30 | 30 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 1.5612 | 44227.09<br>22403.5 | 9169.73<br>2129.17 | 69047<br>34976 | 14316<br>3324 | 19755 | 26427<br>7638 | 103113 |
| 31 | 31 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 1.5612 | 443267 | | 692028 | | 692028 | 55362 | 747391 |
| 32 | 32 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 0.03384 | 262867 | | 8895 | | 8895 | | 9607 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | т | | | | | | | 712 | |
| 33 | 33 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | | 0.01296 | 578696.2 | 2259.2 | 7500 | 29 | 3032 | 4050 | 12474 |
| | | | | т | | 342465 | 972.19 | 4438 | 13 | | 924 | |
| 34 | 34 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | | 12.96 | 27159 | 487.55 | 351981 | 6319 | 271453 | 70433 | 456206 |
| | | | | м3 | | 5726.01 | 117.66 | 74209 | 1525 | | 33793 | |
| 35 | 35 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 0.01836 | 377718.63 | 2247.63 | 6935 | 41 | 5667 | 1154 | 8735 |
| | | | | т металлических изделий | | 66834 | 721.98 | 1227 | 13 | | 647 | |
| 36 | 36 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | | 0.49488 | 44227.09 | 9169.73 | 21887 | 4538 | 6262 | 8377 | 32685 |
| | | | | т конструкций | | 22403.5 | 2129.17 | 11087 | 1054 | | 2421 | |
| 37 | 37 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | | 0.49488 | 443267 | | 219364 | | 219364 | | 236913 |
| | | | | т | | | | | | | 17549 | |
| 38 | 38 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | | 0.00324 | 578696.2 | 2259.2 | 1875 | 7 | 758 | 1013 | 3119 |
| | | | | т | | 342465 | 972.19 | 1110 | 3 | | 231 | |
| 39 | 39 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | | 4.716 | 27159 | 487.55 | 128082 | 2299 | 98779 | 25630 | 166008 |
| | | | | м3 | | 5726.01 | 117.66 | 27004 | 555 | | 12297 | |
| 40 | 40 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | | 2.5993 | 1630 | | 4237 | | 4237 | | 4576 |
| | | | | шт. | | | | | | | 339 | |
| 41 | 41 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 0.01456 | 377718.63 | 2247.63 | 5500 | 33 | 4494 | 915 | 6927 |
| | | | | т металлических изделий | | 66834 | 721.98 | 973 | 11 | | 513 | |
| 42 | 42 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | | 0.27704 | 44227.09 | 9169.73 | 12253 | 2540 | 3506 | 4690 | 18298 |
| | | | | т конструкций | | 22403.5 | 2129.17 | 6207 | 590 | | 1355 | |
| 43 | 43 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | | 0.27704 | 443267 | | 122803 | | 122803 | | 132627 |
| | | | | т | | | | | | | 9824 | |
| 44 | 44 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 0.01504 | 262867 | | 3954 | | 3954 | | 4270 |
| | | | | т | | | | | | | 316 | |
| 45 | 45 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | | 0.0036 | 578696.2 | 2259.2 | 2083 | 8 | 842 | 1125 | 3465 |
| | | | | т | | 342465 | 972.19 | 1233 | 3 | | 257 | |
| 46 | 46 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | | 2.776 | 27159 | 487.55 | 75393 | 1353 | 58145 | 15086 | 97718 |
| | | | | м3 | | 5726.01 | 117.66 | 15895 | 327 | | 7238 | |
| 47 | 47 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | | 1.496 | 1630 | | 2438 | | 2438 | | 2634 |
| | | | | шт. | | | | | | | 195 | |
| 48 | 48 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 0.0087 | 377718.63 | 2247.63 | 3286 | 20 | 2685 | 547 | 4139 |
| | | | | т металлических изделий | | 66834 | 721.98 | 581 | 6 | | 307 | |
| 49 | 49 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | | 0.13852 | 44227.09 | 9169.73 | 6126 | 1270 | 1753 | 2345 | 9149 |
| | | | | т конструкций | | 22403.5 | 2129.17 | 3103 | 295 | | 678 | |
| 50 | 50 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | | 0.13852 | 443267 | | 61401 | | 61401 | | 66313 |
| | | | | т | | | | | | | 4912 | |
| 51 | 51 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 0.00752 | 262867 | | 1977 | | 1977 | | 2135 |
| | | | | т | | | | | | | 158 | |
| 52 | 52 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | | 0.0018 | 578696.2 | 2259.2 | 1042 | 4 | 421 | 563 | 1733 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | т | | 342465 | 972.19 | 616 | 2 | | 128 | |
| 53 | 53 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | | 6.304 | 27159 | 487.55 | 171210 | 3074 | 132040 | 34260 | 221908 |
| | | | | м3 | | 5726.01 | 117.66 | 36097 | 742 | | 16438 | |
| 54 | 54 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | | 1.683 | 1630 | | 2743 | | 2743 | | 2963 |
| | | | | шт. | | | | | | | 219 | |
| 55 | 55 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 0.0215 | 377718.63 | 2247.63 | 8121 | 48 | 6636 | 1351 | 10229 |
| | | | | т металлических изделий | | 66834 | 721.98 | 1437 | 16 | | 758 | |
| 56 | 56 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | | 0.38536 | 44227.09 | 9169.73 | 17043 | 3534 | 4876 | 6523 | 25452 |
| | | | | т конструкций | | 22403.5 | 2129.17 | 8633 | 820 | | 1885 | |
| 57 | 57 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | | 0.38536 | 443267 | | 170817 | | 170817 | | 184483 |
| | | | | т | | | | | | | 13665 | |
| 58 | 58 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 0.02256 | 262867 | | 5930 | | 5930 | | 6405 |
| | | | | т | | | | | | | 474 | |
| 59 | 59 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | | 0.00504 | 578696.2 | 2259.2 | 2917 | 11 | 1179 | 1575 | 4851 |
| | | | | т | | 342465 | 972.19 | 1726 | 5 | | 359 | |
| 60 | 60 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | | 0.636 | 27159 | 487.55 | 17273 | 310 | 13321 | 3456 | 22388 |
| | | | | м3 | | 5726.01 | 117.66 | 3642 | 75 | | 1658 | |
| 61 | 61 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | | 0.1122 | 1630 | | 183 | | 183 | | 198 |
| | | | | шт. | | | | | | | 15 | |
| 62 | 62 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 0.00224 | 377718.63 | 2247.63 | 846 | 5 | 691 | 141 | 1066 |
| | | | | т металлических изделий | | 66834 | 721.98 | 150 | 2 | | 79 | |
| 63 | 63 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | | 0.07184 | 44227.09 | 9169.73 | 3177 | 659 | 909 | 1216 | 4745 |
| | | | | т конструкций | | 22403.5 | 2129.17 | 1609 | 153 | | 351 | |
| 64 | 64 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | | 0.07184 | 443267 | | 31844 | | 31844 | | 34392 |
| | | | | т | | | | | | | 2548 | |
| 65 | 65 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 0.00188 | 262867 | | 494 | | 494 | | 534 |
| | | | | т | | | | | | | 40 | |
| 66 | 66 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | | 0.0009 | 578696.2 | 2259.2 | 521 | 2 | 211 | 281 | 866 |
| | | | | т | | 342465 | 972.19 | 308 | 1 | | 64 | |
| 67 | 67 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | | 3.52 | 27159 | 487.55 | 95600 | 1716 | 73728 | 19130 | 123908 |
| | | | | м3 | | 5726.01 | 117.66 | 20156 | 414 | | 9178 | |
| 68 | 68 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | | 1.7952 | 1630 | | 2926 | | 2926 | | 3160 |
| | | | | шт. | | | | | | | 234 | |
| 69 | 69 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 0.006 | 377718.63 | 2247.63 | 2266 | 13 | 1852 | 377 | 2855 |
| | | | | т металлических изделий | | 66834 | 721.98 | 401 | 4 | | 211 | |
| 70 | 70 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | | 0.12208 | 44227.09 | 9169.73 | 5399 | 1119 | 1545 | 2067 | 8063 |
| | | | | т конструкций | | 22403.5 | 2129.17 | 2735 | 260 | | 597 | |
| 71 | 71 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | | 0.12208 | 443267 | | 54114 | | 54114 | | 58443 |
| | | | | т | | | | | | | 4329 | |
| 72 | 72 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | | 0.00144 | 578696.2 | 2259.2 | 833 | 3 | 337 | 450 | 1386 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | т | | 342465 | 972.19 | 493 | 1 | | 103 | |
| 73 | 73 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 1.32 | 27159 | 487.55 | 35850 | 644 | 27648 | 7174 | 46465 |
| | | | | | | 5726.01 | 117.66 | 7558 | 155 | | 3442 | |
| 74 | 74 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0.561 | 1630 | | 914 | | 914 | 73 | 988 |
| 75 | 75 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0.00408 | 377718.63 | 2247.63 | 1541 | 9 | 1259 | 256 | 1941 |
| | | | | | | 66834 | 721.98 | 273 | 3 | | 144 | |
| 76 | 76 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0.03052 | 44227.09 | 9169.73 | 1350 | 280 | 386 | 517 | 2016 |
| | | | | | | 22403.5 | 2129.17 | 684 | 65 | | 149 | |
| 77 | 77 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0.03052 | 443267 | | 13529 | | 13529 | 1082 | 14611 |
| 78 | 78 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0.00036 | 578696.2 | 2259.2 | 208 | 1 | 84 | 113 | 347 |
| | | | | | | 342465 | 972.19 | 123 | 0 | | 26 | |
| | | | **Итого по разделу: 7. Стены из газобетонных блоков** | | | | | | | | | **10771370** |
| | | | **Раздел: 8. Наружная отделка от отм. +0,000 до +38,700 /АР-5/** | | | | | | | | | |
| 79 | 79 | Е11-080701-0102 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | 4108.95 | 780.66 | 1.91 | 3207711 | 7867 | 1160428 | 1900233 | 5516579 |
| | | | | | | 496.34 | 0.94 | 2039416 | 3846 | | 408635 | |
| 80 | 80 | Е11-080701-0104 | Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102 | м2 вертикальной проекции | 2452.95 | 138.59 | 0.55 | 339958 | 1342 | 153895 | 172401 | 553348 |
| | | | | | | 75.31 | 0.27 | 184722 | 656 | | 40989 | |
| 81 | 81 | Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Фасад зданий. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов | м2 | 2792.67 | 2748.29 | 25.32 | 7675062 | 70718 | 770743 | 5481389 | 14208967 |
| | | | | | | 2446.98 | 6.49 | 6833600 | 18136 | | 1052516 | |
| 82 | 82 | СОО ТЕРЮзТП | Фасадная термопанель TepIostil размерами 600х300мм | м2 | 2792.67 | 4371.43 | | 12207957 | | 12207957 | 976637 | 13184594 |
| 83 | 83 | С121-130207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 120 мм | 10 шт. | 3071.937 | 917 | | 2816966 | | 2816966 | 225357 | 3042324 |
| 84 | 84 | СОО ТЕРЮзТП | Герметик акриловый Makroflex /расход 0,24мл. на 1м2/ | шт | 670.2408 | 637.5 | | 427279 | | 427279 | 34182 | 461461 |
| 85 | 85 | Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая | м2 окрашиваемой поверхности | 2792.67 | 659.9 | 3.35 | 1842871 | 9360 | 1364242 | 379000 | 2399620 |
| | | | | | | 168.04 | 1.6 | 469269 | 4481 | | 177750 | |
| 86 | 86 | Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 213.75 | 1703.54 | 34.64 | 364132 | 7403 | 41864 | 254754 | 668397 |
| | | | | | | 1473.05 | 16.74 | 314865 | 3577 | | 49511 | |
| 87 | 87 | СОО ТЕРЮзТП | Карниз КС-108 подкровельный | п.м | 300 | 2231.25 | | 669375 | | 669375 | 53550 | 722925 |
| 88 | 88 | СОО ТЕРЮзТП | Боковой наличник МС-124 | п.м | 855 | 1138.39 | | 973326 | | 973326 | 77866 | 1051192 |
| 89 | 89 | Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя | м2 поверхности облицовки | 110.85 | 7191.91 | 39.57 | 797223 | 4387 | 410597 | 306704 | 1192241 |
| | | | | | | 3448.26 | 10.29 | 382239 | 1140 | | 88314 | |
| 90 | 90 | С121-060902-1301 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 277.125 | 260 | | 72053 | | 72053 | 5764 | 77817 |
| 91 | 91 | С121-130211-0802 | Кронштейн кренежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм Г-образный/ | шт. | 277.125 | 73 | | 20230 | | 20230 | 1618 | 21849 |
| 92 | 92 | С121-130205-0501 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 | шт. | 281.559 | 118 | | 33224 | | 33224 | 2658 | 35882 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 93 | 93 | С121-130201-0315 | Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 29.2644 | 187 | | 5472 | | 5472 | 438 | 5910 |
| 94 | 94 | Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 10.06 | 4483.39<br>1064.6 | 132.63<br>60.03 | 45103<br>10710 | 1334<br>604 | 33059 | 10635<br>4459 | 60197 |
| 95 | 95 | Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 26.66 | 3897.58<br>1232.78 | 74.75<br>34.29 | 103910<br>32866 | 1993<br>914 | 69051 | 31753<br>10853 | 146516 |
| 96 | 96 | Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/ | м2 отделываемой поверхности | 12.96 | 2386.29<br>480.13 | 7.63<br>3.61 | 30926<br>6222 | 99<br>47 | 24605 | 5015<br>2875 | 38817 |
| 97 | 97 | Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей /ПА 2ШТ/. Устройство | м2 покрытия | 35.85 | 4483.39<br>1064.6 | 132.63<br>60.03 | 160729<br>38166 | 4755<br>2152 | 117809 | 37899<br>15890 | 214519 |
| 98 | 98 | Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей /ПА 7ШТ/. Устройство | м2 покрытия | 14.7 | 4483.39<br>1064.6 | 132.63<br>60.03 | 65906<br>15650 | 1950<br>882 | 48307 | 15540<br>6516 | 87962 |
| 99 | 99 | Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/ | м2 отделываемой поверхности | 214.36 | 2386.29<br>480.13 | 7.63<br>3.61 | 511525<br>102920 | 1635<br>774 | 406970 | 82955<br>47558 | 642038 |
| 100 | 100 | Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | м2 | 20.74 | 608.59<br>117.63 | 3.05<br>1.47 | 12622<br>2440 | 63<br>31 | 10119 | 1976<br>1168 | 15766 |
| 101 | 101 | Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/ | м2 отделываемой поверхности | 18.9 | 2386.29<br>480.13 | 7.63<br>3.61 | 45101<br>9074 | 144<br>68 | 35882 | 7314<br>4193 | 56608 |
| 102 | 102 | Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 27.57 | 20804.36<br>3758.82 | 8.16<br>0 | 573576<br>103631 | 225<br>0 | 469720 | 97413<br>53679 | 724668 |
| 103 | 103 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 229.75 | 1297.62<br>183.31 | 2.91<br>1.05 | 298128<br>42116 | 669<br>241 | 255343 | 45746<br>27510 | 371384 |
| | | | **Итого по разделу: 8. Наружная отделка от отм. +0.000 до +38.700 /АР-5/** | | | | | | | | | 45501581 |
| | | | **Раздел: 9. Отделочные работы /АР-23,24/** | | | | | | | | | |
| 104 | 104 | Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 415.85 | 825.9<br>540.64 | 4.83<br>1.53 | 343450<br>224826 | 2010<br>638 | 116614 | 180371<br>41906 | 565727 |
| 105 | 105 | Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 415.85 | 102.98<br>94.48 | 0.77<br>0.38 | 42822<br>39291 | 319<br>158 | 3212 | 31559<br>5951 | 80332 |
| 106 | 106 | Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 983.1 | 1118.32<br>688.16 | 7.53<br>2.41 | 1099416<br>676533 | 7406<br>2366 | 415477 | 543119<br>131403 | 1773938 |
| 107 | 107 | Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 983.1 | 102.98<br>94.48 | 0.77<br>0.38 | 101235<br>92887 | 755<br>373 | 7593 | 74608<br>14067 | 189911 |
| 108 | 108 | Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 395.88 | 675.67<br>533.25 | 6.62<br>3.36 | 267485<br>211103 | 2619<br>1329 | 53763 | 169946<br>34994 | 472425 |
| 109 | 109 | Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ | м2 отделываемой поверхности | 395.88 | 825.9<br>540.64 | 4.83<br>1.53 | 326957<br>214030 | 1913<br>607 | 111014 | 171710<br>39893 | 538560 |
| 110 | 110 | Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 395.88 | 743.87<br>591.43 | 4.82<br>2.36 | 294485<br>234135 | 1907<br>935 | 58443 | 188057<br>38603 | 521145 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 111 | 111 | Е11-150207-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 488.23 | 1553.69<br>1438.65 | 35.04<br>16.42 | 758559<br>702392 | 17105<br>8016 | 39061 | 568327<br>106151 | 1433036 |
| 112 | 112 | С122-050104-0101 | Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006 | кг | 2489.973 | 38 | | 94619 | | 94619 | | 102188 |
| 113 | 113 | С121-130503-0101 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 488.23 | 382 | | 186504 | | 186504 | 7570 | 201424 |
| 114 | 114 | Е11-150203-0501 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 660.74 | 552.23<br>430.31 | 5.51<br>2.8 | 364879<br>284323 | 3642<br>1848 | 76914 | 14920<br>228937<br>47505 | 641322 |
| 115 | 115 | Е11-150206-0203<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинеке/ | м2 отделываемой поверхности | 190.39 | 1118.32<br>688.16 | 7.53<br>2.41 | 212916<br>131019 | 1434<br>458 | 80462 | 105182<br>25448 | 343546 |
| 116 | 116 | Е11-150405-0101<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 190.39 | 279.54<br>166.57 | 2.41<br>1.18 | 53222<br>31713 | 459<br>225 | 21051 | 25550<br>6302 | 85074 |
| 117 | 117 | Е11-150601-0107<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности | м2 оклеиваемой поверхности | 778.26 | 402.72<br>319.52 | 0.7<br>0.35 | 313423<br>248673 | 546<br>269 | 64204 | 199154<br>41006 | 553583 |
| 118 | 118 | С122-070101-9902 | Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/ | м2 | 778.26 | 660 | | 513652 | | 513652 | 41092 | 554744 |
| 119 | 119 | Е11-150107-0105<br>Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 244.82 | 3231.45<br>1473.05 | 34.64<br>16.74 | 791125<br>360633 | 8479<br>4097 | 422013 | 291784<br>86633 | 1169541 |
| 120 | 120 | Е11-150203-0502<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 4330.92 | 675.67<br>533.25 | 6.62<br>3.36 | 2926281<br>2309463 | 28649<br>14539 | 588169 | 1859202<br>382839 | 5168322 |
| 121 | 121 | Е11-150206-0205<br>Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинеке/ | м2 отделываемой поверхности | 4330.92 | 825.9<br>540.64 | 4.83<br>1.53 | 3576905<br>2341482 | 20933<br>6642 | 1214490 | 1878499<br>436432 | 5891837 |
| 122 | 122 | Е11-150405-0104<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 4330.92 | 743.87<br>591.43 | 4.82<br>2.36 | 3221658<br>2561436 | 20862<br>10234 | 639360 | 2057336<br>422320 | 5701314 |
| 123 | 123 | Е11-150207-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 5373.5 | 1553.69<br>1438.65 | 35.04<br>16.42 | 8348760<br>7730586 | 188261<br>88226 | 429914 | 6255050<br>1168305 | 15772115 |
| 124 | 124 | С122-050104-0101 | Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006 | кг | 27404.85 | 38 | | 1041384 | | 1041384 | 83311 | 1124695 |
| 125 | 125 | С121-130503-0101 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 5373.5 | 382 | | 2052677 | | 2052677 | 164214 | 2216891 |
| 126 | 126 | Е11-150203-0501 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 7274.44 | 552.23<br>430.31 | 5.51<br>2.8 | 4017153<br>3130264 | 40100<br>20350 | 846788 | 2520492<br>523012 | 7060656 |
| 127 | 127 | Е11-150206-0203<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинеке/ | м2 отделываемой поверхности | 2064.26 | 1118.32<br>688.16 | 7.53<br>2.41 | 2308494<br>1420547 | 15551<br>4968 | 872396 | 1140412<br>275913 | 3724819 |
| 128 | 128 | Е11-150405-0101<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 2064.26 | 279.54<br>166.57 | 2.41<br>1.18 | 577050<br>343836 | 4972<br>2439 | 228242 | 277020<br>68326 | 922395 |
| 129 | 129 | Е11-150107-0105<br>Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | | 2414.5 | 3231.45 | 34.64 | 7802347 | 83627 | 4162035 | 2877675 | 11534424 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м2 поверхности облицовки | | 1473.05 | 16.74 | 3556685 | 40408 | | 854402 | |
| 130 | 130 | Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17 | /ФАРТУК/ Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | | 278.52 | 3231.45 | 34.64 | 900025 | 9647 | 480104 | 331949 | 1330531 |
| | | | | м2 поверхности облицовки | | 1473.05 | 16.74 | 410275 | 4661 | | 98558 | |
| 131 | 131 | Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности | | 8560.91 | 402.72 | 0.7 | 3447675 | 6004 | 706248 | 2190706 | 6089452 |
| | | | | м2 оклеиваемой поверхности | | 319.52 | 0.35 | 2735423 | 2960 | | 451070 | |
| 132 | 132 | С122-070101-9902 | Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/ | | 8560.91 | 660 | | 5650201 | | 5650201 | | 6102217 |
| | | | | м2 | | | | | | | 452016 | |
| 133 | 133 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | | 161.4 | 1553.69 | 35.04 | 250766 | 5655 | 12913 | 187878 | 473736 |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1438.65 | 16.42 | 232198 | 2650 | | 35092 | |
| 134 | 134 | С122-050104-0101 | Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006 | | 823.14 | 38 | | 31279 | | 31279 | | 33782 |
| | | | | кг | | | | | | | 2502 | |
| 135 | 135 | С121-130503-0101 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | | 161.44 | 382 | | 61670 | | 61670 | | 66604 |
| | | | | м2 | | | | | | | 4934 | |
| 136 | 136 | Е11-150203-0501 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | | 254.55 | 552.23 | 5.51 | 140570 | 1403 | 29631 | 88198 | 247069 |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 430.31 | 2.8 | 109535 | 712 | | 18301 | |
| 137 | 137 | Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | | 415.99 | 102.98 | 0.77 | 42837 | 319 | 3213 | 31570 | 80359 |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 94.48 | 0.38 | 39304 | 158 | | 5953 | |
| 138 | 138 | Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | | 180.46 | 675.67 | 6.62 | 121932 | 1194 | 24508 | 77469 | 215353 |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 533.25 | 3.36 | 96230 | 606 | | 15952 | |
| 139 | 139 | Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ | | 180.46 | 825.9 | 4.83 | 149042 | 872 | 50605 | 78273 | 245500 |
| | | | | м2 отделываемой поверхности | | 540.64 | 1.53 | 97564 | 277 | | 18185 | |
| 140 | 140 | Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | | 180.46 | 743.87 | 4.82 | 134239 | 869 | 26641 | 85725 | 237561 |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 591.43 | 2.36 | 106729 | 426 | | 17597 | |
| 141 | 141 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | | 81.18 | 1553.69 | 35.04 | 126129 | 2844 | 6495 | 94498 | 238277 |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1438.65 | 16.42 | 116790 | 1333 | | 17650 | |
| 142 | 142 | С122-050104-0101 | Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006 | | 414.018 | 38 | | 15733 | | 15733 | | 16991 |
| | | | | кг | | | | | | | 1259 | |
| 143 | 143 | С121-130503-0101 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | | 87.6744 | 382 | | 33492 | | 33492 | | 36171 |
| | | | | м2 | | | | | | | 2679 | |
| 144 | 144 | Е11-150203-0501 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | | 77.66 | 552.23 | 5.51 | 42886 | 428 | 9040 | 26908 | 75378 |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 430.31 | 2.8 | 33418 | 217 | | 5584 | |
| 145 | 145 | Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ | | 158.84 | 1118.32 | 7.53 | 177633 | 1197 | 67129 | 87752 | 286616 |
| | | | | м2 отделываемой поверхности | | 688.16 | 2.41 | 109308 | 382 | | 21231 | |
| 146 | 146 | Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ | | 158.84 | 1118.32 | 7.53 | 177633 | 1197 | 67129 | 87752 | 286616 |
| | | | | м2 отделываемой поверхности | | 688.16 | 2.41 | 109308 | 382 | | 21231 | |
| 147 | 147 | Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | | 158.84 | 279.54 | 2.41 | 44403 | 383 | 17563 | 21316 | 70976 |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 166.57 | 1.18 | 26457 | 188 | | 5257 | |
| 148 | 148 | Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Окраска простая масляными составами по дереву | | 352.44 | 474.93 | 1.59 | 167384 | 560 | 62303 | 83837 | 271319 |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 296.57 | 0.78 | 104521 | 275 | | 20098 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 149 | 149 | Е11-150203-0701<br>Изм. и доп. вып. 15 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 192.096 | 2171.01<br>1975.15 | 21.65<br>6.78 | 417042<br>379418 | 4159<br>1303 | 33464 | 304577<br>57730 | 779349 |
| 150 | 150 | Е11-100402-0601<br>Изм. и доп. вып. 17 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 466.56 | 3840.58<br>1234.65 | 28.03<br>11.04 | 1791859<br>576040 | 13076<br>5151 | 1202743 | 523072<br>185194 | 2500125 |
| | | | **Итого по разделу: 9. Отделочные работы /АР-23,24/** | | | | | | | | | **88027946** |
| | | | **Раздел: 10. КРОВЛЯ /АР-13/** | | | | | | | | | |
| 151 | 151 | Е11-120101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/20мм/. Устройство | м2 стяжки | 442.36 | 671.18<br>227.45 | 102.92<br>25.94 | 296905<br>100614 | 45526<br>11474 | 150765 | 103121<br>32002 | 432027 |
| 152 | 152 | Е11-120101-1702 К=5 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 442.36 | 87.67<br>4.21 | 7.59<br>2.01 | 38783<br>1863 | 3359<br>887 | 33561 | 2530<br>3305 | 44618 |
| 153 | 153 | Е11-120101-1401 | Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном | м3 утеплителя | 130.71 | 32667.01<br>3397.68 | 1473.1<br>387.73 | 4269904<br>444111 | 192549<br>50680 | 3633245 | 455208<br>378009 | 5103121 |
| 154 | 154 | Е11-120101-0212 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | 442.36 | 357.59<br>143.86 | 14.71<br>5.12 | 158185<br>63639 | 6507<br>2263 | 88038 | 60630<br>17505 | 236320 |
| 155 | 155 | С121-100403-1807 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 508.714 | 944 | | 480226 | | 480226 | 38418 | 518644 |
| 156 | 156 | С121-100403-1706 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 508.714 | 1013 | | 515327 | | 515327 | 41226 | 556553 |
| 157 | 157 | Е11-120101-0408 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком | м примыканий | 131.31 | 1721<br>514.36 | 28.55<br>6.9 | 225984<br>67541 | 3749<br>906 | 154694 | 62972<br>23116 | 312072 |
| 158 | 158 | С121-100403-1807 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 85.3515 | 944 | | 80572 | | 80572 | 6446 | 87018 |
| 159 | 159 | С121-100403-1706 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 111.6135 | 1013 | | 113064 | | 113064 | 9045 | 122110 |
| 160 | 160 | Е11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 51.12 | 3066.71<br>1087.67 | 14.09<br>3.61 | 156770<br>55602 | 720<br>185 | 100449 | 51323<br>16647 | 224741 |
| 161 | 161 | Е11-120101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство | м2 стяжки | 3 | 671.18<br>227.45 | 102.92<br>25.94 | 2014<br>682 | 309<br>78 | 1022 | 699<br>217 | 2930 |
| 162 | 162 | Е11-120101-1702 К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 3 | 263.02<br>12.64 | 22.78<br>6.02 | 789<br>38 | 68<br>18 | 683 | 51<br>67 | 908 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 163 | 163 | Е11-120101-0212 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | 3 | 357.59<br>143.86 | 14.71<br>5.12 | 1073<br>432 | 44<br>15 | 597 | 411<br>119 | 1603 |
| 164 | 164 | С121-100403-1807 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы хлит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 3.45 | 944 | | 3257 | | 3257 | 261 | 3517 |
| 165 | 165 | С121-100403-1706 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы хлит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 3.45 | 1013 | | 3495 | | 3495 | 280 | 3774 |
| 166 | 166 | Е11-120101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство | м2 стяжки | 11.88 | 671.18<br>227.45 | 102.92<br>25.94 | 7974<br>2702 | 1223<br>308 | 4049 | 2769<br>859 | 11603 |
| 167 | 167 | Е11-120101-1702 К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 11.88 | 263.02<br>12.64 | 22.78<br>6.02 | 3125<br>150 | 271<br>71 | 2704 | 204<br>266 | 3595 |
| 168 | 168 | Е11-120101-1401 | Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном | м3 утеплителя | 3.34 | 32667.01<br>3397.68 | 1473.1<br>387.73 | 109108<br>11348 | 4920<br>1295 | 92839 | 11632<br>9659 | 130399 |
| 169 | 169 | Е11-120101-0212 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | 11.88 | 357.59<br>143.86 | 14.71<br>5.12 | 4248<br>1709 | 175<br>61 | 2364 | 1628<br>470 | 6347 |
| 170 | 170 | С121-100403-1807 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы хлит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 13.662 | 944 | | 12897 | | 12897 | 1032 | 13929 |
| 171 | 171 | С121-100403-1706 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы хлит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 13.662 | 1013 | | 13840 | | 13840 | 1107 | 14947 |
| 172 | 172 | Е11-120101-1201 | Кровли. Ограждение перилами | м ограждения | 97 | 100.95<br>69.92 | 24.05<br>6.38 | 9792<br>6782 | 2333<br>619 | 677 | 6809<br>1328 | 17929 |
| 173 | 173 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.30825 | 553259 | | 170542 | | 170542 | 13643 | 184185 |
| 174 | 174 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 8.93925 | 158.67<br>52.36 | 3.44<br>0.53 | 1418<br>468 | 31<br>5 | 920 | 326<br>140 | 1884 |
| 175 | 175 | Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0.09324 | 58858.03<br>52145.4 | 2688.08<br>483.23 | 5488<br>4862 | 251<br>45 | 375 | 3386<br>710 | 9584 |
| 176 | 176 | С121-060405-0701 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 | т | 0.08876 | 763202 | | 67742 | | 67742 | 5419 | 73161 |
| 177 | 177 | С121-050308-0122 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 2.1 | 1039 | | 2182 | | 2182 | 175 | 2356 |
| 178 | 178 | Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17 | Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2 | | 2.70396 | 281.89 | 1.04 | 762 | 3 | 404 | 286 | 1132 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 131.54 | 0.51 | 356 | 1 | | 84 | |
| 179 | 179 | Е11-090601-0102<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж | | 0.5239 | 58858.03 | 2688.08 | 30836 | 1408 | 2108 | 19025 | 53849 |
| | | | | т конструкций | | 52145.4 | 483.23 | 27319 | 253 | | 3989 | |
| 180 | 180 | С121-060405-0701 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 | | 0.5239 | 763202 | | 399842 | | 399842 | | 431829 |
| | | | | т | | | | | | | 31987 | |
| 181 | 181 | Е11-150403-1002<br>Изм. и доп. вып. 17 | Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2 | | 15.1931 | 281.89 | 1.04 | 4283 | 16 | 2269 | 1605 | 6359 |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 131.54 | 0.51 | 1998 | 8 | | 471 | |
| 182 | 182 | Е11-070519-0104 | Ограждения металлические без поручня. Установка | | 108 | 692.39 | 80.42 | 74778 | 8686 | 8051 | 72797 | 159381 |
| | | | | м ограждения | | 537.43 | 33.8 | 58042 | 3650 | | 11806 | |
| 183 | 183 | С121-060208-0702 | Ограждения трехрядельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм | | 108 | 11370 | | 1227960 | | 1227960 | | 1326197 |
| | | | | м | | | | | | | 98237 | |
| 184 | 184 | С121-090404-0201 | Держатели, фланцы, крышки,заглушки | | 816 | 500 | | 408000 | | 408000 | | 440640 |
| | | | | шт. | | | | | | | 32640 | |
| 185 | 185 | Е11-090304-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | | 3.64896 | 74121.2 | 26558.59 | 270465 | 96911 | 36990 | 115419 | 416755 |
| | | | | т конструкций | | 37425.5 | 8416.1 | 136564 | 30710 | | 30871 | |
| 186 | 186 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 3.64896 | 553259 | | 2018820 | | 2018820 | | 2180326 |
| | | | | т | | | | | | | 161506 | |
| 187 | 187 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 105.81984 | 158.67 | 3.44 | 16790 | 364 | 10886 | 3862 | 22304 |
| | | | | м2 | | 52.36 | 0.53 | 5540 | 57 | | 1652 | |
| 188 | 188 | Е11-090304-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | | 3.64896 | 74121.2 | 26558.59 | 270465 | 96911 | 36990 | 115419 | 416755 |
| | | | | т конструкций | | 37425.5 | 8416.1 | 136564 | 30710 | | 30871 | |
| 189 | 189 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 3.64896 | 553259 | | 2018820 | | 2018820 | | 2180326 |
| | | | | т | | | | | | | 161506 | |
| 190 | 190 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 105.81984 | 158.67 | 3.44 | 16790 | 364 | 10886 | 3862 | 22304 |
| | | | | м2 | | 52.36 | 0.53 | 5540 | 57 | | 1652 | |
| 191 | 191 | Е11-090304-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | | 1.98792 | 74121.2 | 26558.59 | 147347 | 52796 | 20152 | 62879 | 227044 |
| | | | | т конструкций | | 37425.5 | 8416.1 | 74399 | 16731 | | 16818 | |
| 192 | 192 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 1.98792 | 553259 | | 1099835 | | 1099835 | | 1187821 |
| | | | | т | | | | | | | 87987 | |
| 194 | 194 | Е11-090304-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | | 1.98792 | 74121.2 | 26558.59 | 147347 | 52796 | 20152 | 62879 | 227044 |
| | | | | т конструкций | | 37425.5 | 8416.1 | 74399 | 16731 | | 16818 | |
| 195 | 195 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 1.98792 | 553259 | | 1099835 | | 1099835 | | 1187821 |
| | | | | т | | | | | | | 87987 | |
| 196 | 196 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 57.64968 | 158.67 | 3.44 | 9147 | 198 | 5931 | 2104 | 12151 |
| | | | | м2 | | 52.36 | 0.53 | 3018 | 31 | | 900 | |
| 197 | 197 | Е11-090304-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | | 1.82448 | 74121.2 | 26558.59 | 135233 | 48456 | 18495 | 57710 | 208378 |
| | | | | т конструкций | | 37425.5 | 8416.1 | 68282 | 15355 | | 15435 | |
| 198 | 198 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 1.82448 | 553259 | | 1009410 | | 1009410 | | 1090163 |
| | | | | т | | | | | | | 80753 | |
| 199 | 199 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 52.90992 | 158.67 | 3.44 | 8395 | 182 | 5443 | 1931 | 11152 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 200 | 200 | Е11-090304-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | м2 | | 52.36 | 0.53 | 2770 | 28 | | 826 | |
| | | | | т конструкций | 1.82448 | 74121.2 | 26558.59 | 135233 | 48456 | 18495 | 57710 | 208378 |
| | | | | | | 37425.5 | 8416.1 | 68282 | 15355 | | 15435 | |
| 202 | 202 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 52.90992 | 158.67 | 3.44 | 8395 | 182 | 5443 | 1931 | 11152 |
| | | | | м2 | | 52.36 | 0.53 | 2770 | 28 | | 826 | |
| 203 | 203 | Е11-090601-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции дверей, люков, лазов для антикоптилок и пароварочных камер. Монтаж | | 0.8505 | 98511.36 | 4745.84 | 83784 | 4036 | 1612 | 55035 | 149925 |
| | | | | т конструкций | | 91869.9 | 1911.91 | 78135 | 1626 | | 11106 | |
| 204 | 204 | С121-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0.8505 | 498088 | | 423624 | | 423624 | | 457514 |
| | | | | т | | | | | | | 33890 | |
| 205 | 205 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 24.6645 | 79.34 | 1.72 | 1957 | 42 | 1269 | 450 | 2599 |
| | | | | м2 | | 26.18 | 0.27 | 646 | 7 | | 193 | |
| 206 | 206 | С121-090404-0201 | Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | | 84 | 500 | | 42000 | | 42000 | | 45360 |
| | | | | шт. | | | | | | | 3360 | |
| 207 | 207 | Е11-090304-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | | 1.56324 | 74121.2 | 26558.59 | 115869 | 41517 | 15847 | 49446 | 178541 |
| | | | | т конструкций | | 37425.5 | 8416.1 | 58505 | 13156 | | 13225 | |
| 208 | 208 | С121-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | | 1.56324 | 582138 | | 910021 | | 910021 | | 982823 |
| | | | | т | | | | | | | 72802 | |
| 209 | 209 | Е11-150403-1004<br>Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | | 69.99846 | 899.9 | 1.04 | 62992 | 73 | 9334 | 42896 | 114359 |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 765.51 | 0.51 | 53585 | 36 | | 8471 | |
| | | | **Итого по разделу: 10. КРОВЛЯ /АР-13/** | | | | | | | | | 23182571 |
| | | | **Раздел: 11. Водопровод хозяйственно-питьевой В1** | | | | | | | | | |
| 210 | 210 | Е11-160501-0201<br>Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | | 702 | 1414.94 | 16.44 | 993289 | 11540 | 0 | 962180 | 2111907 |
| | | | | м трубопровода | | 1398.5 | 0.1 | 981748 | 68 | | 156438 | |
| 211 | 211 | С123-010601-0102 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | 694.98 | 142 | | 98687 | | 98687 | | 106582 |
| | | | | м | | | | | | | 7895 | |
| 212 | 212 | Е11-160501-0202<br>Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | | 1029 | 1529.38 | 19.77 | 1573727 | 20342 | 0 | 1522481 | 3343905 |
| | | | | м трубопровода | | 1509.61 | 0.16 | 1553385 | 167 | | 247697 | |
| 213 | 213 | С123-010601-0103 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | 1018.71 | 221 | | 225135 | | 225135 | | 243146 |
| | | | | м | | | | | | | 18011 | |
| 215 | 215 | С123-010601-0104 н. | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4/32x4,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | 4.95 | 376 | | 1861 | | 1861 | | 2010 |
| | | | | м | | | | | | | 149 | |
| 217 | 217 | С123-010601-0105 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | 9.9 | 621 | | 6148 | | 6148 | | 6640 |
| | | | | м | | | | | | | 492 | |
| 218 | 218 | Е11-160501-0205<br>Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | | 15 | 2003.89 | 31.81 | 30058 | 477 | 0 | 28998 | 63781 |
| | | | | м трубопровода | | 1972.08 | 0.58 | 29581 | 9 | | 4725 | |
| 219 | 219 | С123-010601-0106 н. | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3/50x8,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | 14.85 | 955 | | 14182 | | 14182 | | 15316 |
| | | | | м | | | | | | | 1135 | |
| 220 | 220 | Е11-160501-0206<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях | | 16 | 2189.87 | 559.66 | 35038 | 8955 | 395 | 27616 | 67666 |
| | | | | м трубопровода | | 1605.52 | 155.71 | 25688 | 2491 | | 5012 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 221 | 221 | С123-010601-0107 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 15.136 | 1533 | | 23203 | | 23203 | 1856 | 25060 |
| 222 | 222 | Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 115 | 3054.39<br>578.92 | 36.34<br>14.84 | 351255<br>66576 | 4179<br>1707 | 280500 | 66917<br>33454 | 451625 |
| 223 | 223 | Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 10 | 4385.56<br>694.31 | 48.22<br>19.56 | 43856<br>6943 | 482<br>196 | 36430 | 6996<br>4068 | 54920 |
| 224 | 224 | Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | 50 | 4939.97<br>694.31 | 48.22<br>19.56 | 246998<br>34715 | 2411<br>978 | 209872 | 34979<br>22558 | 304536 |
| 225 | 225 | С123-020401-4001 прим. | Вентиль полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010 | шт. | 504 | 636 | | 320544 | | 320544 | 25644 | 346188 |
| 226 | 226 | С123-020401-4603 прим. | Вентиль полипропиленовый PP-R DN 63 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010 | шт. | 2 | 550 | | 1100 | | 1100 | 88 | 1188 |
| 227 | 227 | С123-040905-1206 | Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 2", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 9798 | | 9798 | | 9798 | 784 | 10582 |
| 228 | 228 | Е11-160601-0103 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 3 | 4008.43<br>3195.4 | 291.45<br>59.21 | 12025<br>9586 | 874<br>178 | 1565 | 9569<br>1728 | 23321 |
| 229 | 229 | С123-040102-1404 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3 | 66614 | | 199842 | | 199842 | 15987 | 215829 |
| 230 | 230 | С123-020401-2401 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 140 | 26 | | 3640 | | 3640 | 291 | 3931 |
| 231 | 231 | С123-020401-2406 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 436 | | 436 | | 436 | 35 | 471 |
| 232 | 232 | С123-020401-2506 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 89 | | 534 | | 534 | 43 | 577 |
| 233 | 233 | С123-020401-2510 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8 | 95 | | 760 | | 760 | 61 | 821 |
| 234 | 234 | С123-020401-2519 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 388 | | 388 | | 388 | 31 | 419 |
| 235 | 235 | С123-020401-1201 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 532 | 15 | | 7980 | | 7980 | 638 | 8618 |
| 236 | 236 | С123-020401-1204 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 111 | | 333 | | 333 | 27 | 360 |
| 237 | 237 | С123-020401-1205 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 188 | | 564 | | 564 | 45 | 609 |
| 238 | 238 | С123-020401-1206 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 360 | | 1440 | | 1440 | 115 | 1555 |
| 239 | 239 | С123-020401-1106 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 60 | | 120 | | 120 | 10 | 130 |
| 240 | 240 | С123-020401-1114 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | 1 | 131 | | 131 | | 131 | | 141 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 241 | 241 | С123-020401-1115 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 173<br>173 | | 173<br>173 | | | 10<br>14 | 187 |
| 242 | 242 | С123-020401-1115 | АДАПТЕР ППР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DN 63 | шт. | 2 | 173<br>173 | | 346<br>346 | | | 28<br>28 | 374 |
| 243 | 243 | Е11-160701-0101<br>Изм. и доп. вып. 17 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка | кран | 24 | 26503.42<br>1203.3 | 118.56<br>40.11 | 636082<br>28879 | 2845<br>963 | 604357 | 29245<br>53226 | 718553 |
| 244 | 244 | Е11-161401-0102<br>Изм. и доп. вып. 9 | Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише | шт. | 24 | 29324.54<br>1819.05 | 28.49<br>11.77 | 703789<br>43657 | 684<br>282 | 659448 | 43061<br>59748 | 806598 |
| 245 | 245 | С123-080305-0104 | Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 48 | 5433<br>5433 | | 260784<br>260784 | | 260784 | 20863<br>20863 | 281647 |
| 246 | 246 | Е11-160701-0102<br>Изм. и доп. вып. 17 | Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка | кран | 72 | 20916.06<br>401.1 | 0<br>0 | 1505956<br>28879 | 0<br>0 | 1477077 | 28302<br>122741 | 1656999 |
| 247 | 247 | С123-020401-3502 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 702 | 8<br>8 | | 5616<br>5616 | | 5616 | 449<br>449 | 6065 |
| 248 | 248 | С123-020401-3503 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1029 | 10<br>10 | | 10290<br>10290 | | 10290 | 823<br>823 | 11113 |
| 249 | 249 | С123-020401-3504 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5 | 14<br>14 | | 70<br>70 | | 70 | 6<br>6 | 76 |
| 250 | 250 | С123-020401-3505 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 10 | 26<br>26 | | 260<br>260 | | 260 | 21<br>21 | 281 |
| 251 | 251 | С123-020401-3506 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 15 | 45<br>45 | | 675<br>675 | | 675 | 54<br>54 | 729 |
| 252 | 252 | С123-020401-3507 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 16 | 194<br>194 | | 3104<br>3104 | | 3104 | 248<br>248 | 3352 |
| 253 | 253 | С123-021104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 30 | 537<br>537 | | 16110<br>16110 | | 16110 | 1289<br>1289 | 17399 |
| 254 | 254 | Е11-220701-0101 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 1.952 | 61004<br>57628.5 | 0<br>0 | 119080<br>112491 | 0<br>0 | 6589 | 111366<br>18436 | 248881 |
| 255 | 255 | Е11-161101-0101<br>Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 1952 | 86.7<br>84.77 | 1.28<br>0 | 169237<br>165469 | 2489<br>0 | 1279 | 162160<br>26512 | 357909 |
| 256 | 256 | Е11-150403-1004<br>Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 25.2 | 899.9<br>765.51 | 1.04<br>0.51 | 22678<br>19291 | 26<br>13 | 3360 | 15443<br>3050 | 41170 |
| 257 | 257 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1.45 | 95.77<br>44.78 | 2.43<br>0.27 | 139<br>65 | 4<br>0 | 70 | 45<br>15 | 199 |
| | | | **Итого по разделу: 11. Водопровод хозяйственно-питьевой В1** | | | | | | | | | **11620333** |
| | | | **Раздел: 12. ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 258 | 258 | Е11-180301-0104<br>Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | квт | 209.9 | 1136.68<br>683.39 | 16.49<br>5.6 | 238589<br>143444 | 3461<br>1175 | 91684 | 141726<br>30425 | 410741 |
| 259 | 259 | С123-051001-0289 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 1147 | 1785 | | 2047395 | | 2047395 | 163792 | 2211187 |
| 260 | 260 | Е11-181101-0105<br>Изм. и доп. вып. 17 | Краны воздушные типа "Маевского". Установка | | 217 | 286.94 | 0 | 62267 | 0 | 23644 | 37850 | 108126 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | комплект | | 177.98 | 0 | 38623 | 0 | | 8009 | |
| 261 | 261 | С123-040501-0221 #ПРИМ. | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 6 | 835 | | 5010 | | 5010 | 401 | 5411 |
| 262 | 262 | С123-040501-0226 #ПРИМ. | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | 4256 | | 17024 | | 17024 | 1362 | 18386 |
| 263 | 263 | Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6 | Воздухоотводчики. Установка | шт. | 4 | 2427.56<br>2060.33 | 299.97<br>135.74 | 9710<br>8241 | 1200<br>543 | 269 | 8609<br>1466 | 19784 |
| 264 | 264 | С123-051207-0902 | Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 | шт. | 4 | 3259 | | 13036 | | 13036 | 1043 | 14079 |
| 265 | 265 | Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 631 | 1433.81<br>397.09 | 18.24<br>7.09 | 904737<br>250563 | 11512<br>4471 | 642662 | 249934<br>92374 | 1247045 |
| 266 | 266 | Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 2861.2 | 1571.32<br>397.09 | 18.24<br>7.09 | 4495872<br>1136151 | 52200<br>20275 | 3307521 | 1133297<br>450334 | 6079503 |
| 267 | 267 | Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 100 | 1294.99<br>397.09 | 18.24<br>7.09 | 129499<br>39709 | 1824<br>709 | 87966 | 39609<br>13529 | 182637 |
| 268 | 268 | Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 68 | 2871.46<br>753.74 | 39.57<br>14.57 | 195259<br>51254 | 2691<br>991 | 141314 | 51200<br>19717 | 266176 |
| 269 | 269 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 4101.2 | 86.7<br>84.77 | 1.28<br>0 | 355571<br>347655 | 5229<br>0 | 2686 | 340702<br>55702 | 751975 |
| 270 | 270 | Е11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 118 | 1004.5<br>994.06 | 2.52<br>0.19 | 118531<br>117299 | 297<br>23 | 935 | 114976<br>18680 | 252187 |
| 271 | 271 | Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 243 | 1002.8<br>992.99 | 2.07<br>0.29 | 243681<br>241297 | 503<br>71 | 1881 | 236540<br>38418 | 518639 |
| 272 | 272 | С123-010605-0102 | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм | м | 116.82 | 173 | | 20210 | | 20210 | 1617 | 21827 |
| 273 | 273 | С123-010605-0103 | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм | м | 240.57 | 240 | | 57737 | | 57737 | 4619 | 62356 |
| 274 | 274 | Е11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 36 | 996.58<br>994.06 | 2.52<br>0.19 | 35877<br>35786 | 91<br>7 | 0 | 35077<br>5676 | 76630 |
| 275 | 275 | Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 216 | 995.06<br>992.99 | 2.07<br>0.29 | 214933<br>214486 | 447<br>63 | 0 | 210258<br>34015 | 459206 |
| 276 | 276 | С123-010605-0102 | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм | м | 35.64 | 173 | | 6166 | | 6166 | 493 | 6659 |
| 277 | 277 | С123-010605-0103 | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм | м | 213.84 | 240 | | 51322 | | 51322 | 4106 | 55427 |
| 278 | 278 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | м трубопровода | 106.4 | 627.48<br>293.08 | 68.38<br>33.42 | 66764<br>31184 | 7275<br>3556 | 28305 | 26402<br>7453 | 100619 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 279 | 279 | С121-110403-0205 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 | м | 42.24 | 165 | | 6970 | | 6970 | 558 | 7527 |
| 280 | 280 | С121-110403-0216 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 | м | 74.8 | 460 | | 34408 | | 34408 | 2753 | 37161 |
| 281 | 281 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 430.64 | 158.67<br>52.36 | 3.44<br>0.53 | 68330<br>22546 | 1481<br>230 | 44303 | 15716<br>6724 | 90769 |
| 282 | 282 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 430.64 | 95.77<br>44.78 | 2.43<br>0.27 | 41243<br>19284 | 1048<br>115 | 20910 | 13386<br>4370 | 58999 |
| | | | **Итого по разделу: 12. ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | 13063056 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 155034423.3<br>59094885.55 | 1878051.2<br>642293.4 | 94061468.15 | 49587691.8<br>16369772.75 | 220991885.6 |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 4419837.55 | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 225411716.2 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,1338991** | | | | | | | | | 255594142.4 |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 30671296.95 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 25526534 0 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "ЖУК"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Шукуров Нифтулла Зульфугар оглы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

ТОО «Маке и Компания»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сыдыков М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Сакенов К. А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес-идентификационный номер, № аттестата)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Маскеев Е. У.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес-идентификационный номер, № аттестата)