Заказчик: ГУ "Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
Договор: №43 от 15.11.2016 г.
Наименование объекта: "Строительство водопровода к крестьянскому хозяйству "Толеби".

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ месяц 2016 год.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-1											
Поселковые сети водопровода											
	Раздел 1 Трубопроводы сети										
193	1101-0101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;**	м3 грунта	**32832,5115**	170,4	163,55	5594801	5369692	–	1364674	7 516 233
					6,86	50,87	225109	1670272	–	556758	
194	1101-0105-0802	**Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;**	м3 грунта недобора	**812,352**	829,59	329,44	673923	267622	712	345170	1 100 620
					499,28	90,86	405589	73814	–	81527	
195	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,200;**	м3 грунта	**203,088**	1681,68	–	341529	–	–	245901	634 424
					1681,68	–	341529	–	–	46994	

196	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	25148,75695	18,46	18,46	464256	464256	–	132798	644 818
					–	7,33	–	184441	–	47764	
197	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,800;	м3 уплотненного грунта	25148,75695	161,77	76,23	4068214	1917090	–	2190955	6 759 903
					85,54	35,46	2151124	891869	–	500734	
198	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	6287,18924	877,72	–	5518367	–	–	3973224	10 250 918
					877,72	–	5518367	–	–	759327	
199	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	33	42201,61	182,67	1392653	6028	1318697	69834	1 579 486
					2058,42	79,12	67928	2611	–	116999	
200	1134-0201-0804	Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	33	666,12	–	21982	–	–	16706	41 783
					666,12	–	21982	–	–	3095	
201	2401-0201-0229	Светоуказатель пожарного гидранта	шт.	33	3547		117051		117051	–	126 415
					–		–		–	9364	
		Итого по разделу									28 654 600
		Всего прямые затраты									28 654 600
		в том числе оборудование									0
		Всего прямые затраты без оборудования									28 654 600
		Временные здания и сооружения 2,6%									745 020
		Итого с временными зданиями и сооружениями									29 399 620
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,91 %)									267 537
		Итого с затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время									29 667 156
		Непредвиденные работы и затраты 2%									593 343
		Итого с непредвиденными работами и затратами									30 260 499
		Итого сметная стоимость включая оборудование									30 260 499
		В ценах на 2016 г. (К=1,050)									31 773 524

		Итого с понижающим коэффициентом К=0,85				30 184 848
		Налог НДС 12%				3 622 182
		Итого с НДС				33 807 030

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Толебийского района" _____ Б. Жакипов

Сдал:

Директор ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD" _____ Б. Санкибаев

Технадзор:

Инженер-Эксперт _____ М. Аскаров