Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции акимата Сарысуского района»

Подрядчик: ТОО "Ник-Тараз"

Договор: дополнительное соглашение №179/1 от 22.07.2021г. К договору №179 от13.11.2020г.

Наименование строительства и его адрес: **"Электроснабжение вновь вводимого завода по производству кальцинированной соды ТОО "Qazag soda""**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Электроснабжение вновь вводимого завода по производству кальцинированной соды ТОО "Qazag soda""**	132 587 870,40	111 368 331,00	21 219 539,40	-	111 368 331,00	21 219 539,40		132 587 870,40
2	В т.ч. НДС	14 205 843,26	11 932 321,18	2 273 522,08	-	11 932 321,18	2 273 522,08	-	14 205 843,26
3	**Погашение аванса**	**25 958 476,88**							**25 958 476,88**
4	**Удержание 5%**	**6 629 393,52**							**6 629 393,52**
5	**Итого к оплате**	**100 000 000,00**	**111 368 331,00**	**21 219 539,40**	-	**111 368 331,00**	**21 219 539,40**	-	**100 000 000,00**
6	В т.ч. НДС	10 714 285,71	11 932 321,18	2 273 522,08	-	11 932 321,18	2 273 522,08	-	10 714 285,71

Заказчик:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции акимата Сарысуского района»

Руководитель _____ **Мукашев О.О.**

Подрядчик:

ТОО "Ник-Тараз"

Директор _____ **Шокатаев С.У.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, ПТ, АД и жилищной инспекции акимата Сарысуского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ник-Тараз"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Корректировка проекта:"Электроснабжение вновь вводимого завода по производству кальцинированной соды ТОО "Qazaq-Soda"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ВЛ-35 кВ от ПС "Саудакент" 35/10кВ до ПС ТОО "Qazaq-soda" 35/6кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 179** от **13.11.2020г.**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2021г.** **Строительство ВЛ-35 кВ от ПС "Саудакент" 35/10кВ до ПС ТОО "QAzAq-SOdA" 35/6кВ** **смета № 02-03-01**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Опора ж/б одноцепная промежуточная с тросостойкой ПБ35-1В										
1	1	Е11-330202-0202	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные с тросостойкой. Установка	опора	20	29168,53 / 12294	16388,01 / 6472,97	583371 / 245880	327760 / 129459	9730	300272 / 70691	954334	
	1.1	261-2014-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	18	459				8262			Казахстан 100%
2	2	С1228-204-0316	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-10,7(см. калькуляции №1 и №2)	шт.	20	148054,27		2961085		2961085	236887	3197972	Казахстан
3	3	Е11-340204-0111 Изм. и доп. вып. 17	Крепление на установленных опорах траверс стальных	траверса	60	898,39 / 874,24	0 / 0	53903 / 52454	0 / 0	1449	39865 / 7501	101269	
4	4	С1252-207-0556	Траверс типа В 1 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	40	15197		607880		607880	48630	656510	Казахстан
5	5	С1252-207-0557	Траверс типа В 2 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	19303		386060		386060	30885	416945	Казахстан
6	6	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали : закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,056	271911,99 / 270468	1443,99 / 630,51	15227 / 15146	81 / 35	0	13815 / 2323	31365	
7	7	С1252-207-3956	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	2699		53980		53980	4318	58298	Казахстан
8	8	Е11-090501-0301	Постановка специальных болтов	болт	40	163,5 / 162,55	0,95 / 0,45	6540 / 6502	38 / 18	0	4499 / 883	11922	
9	9	С1252-207-2015	Спецболт В -40, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	1187		23740		23740	1899	25639	Казахстан
10	10	С1252-207-2016	Спецболт В -41, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	1292		25840		25840	2067	27907	Казахстан
11	11	Е11-330109-0115	Мелинеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,82	173521,64 / 55684,2	114246,8 / 28477,92	142288 / 45661	93682 / 23352	2944	55210 / 15800	213298	
	11.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0139	211214				2944,32			Казахстан 100%
12	12	С1252-207-3704	Тросостойка оцинкованная ГОСТ 23118-2012 типа В 21 с, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	38566		771320		771320	61706	833026	Казахстан
13	13	Ц13-080202-0501	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	40	2232,4 / 333,84	1898,56 / 721,82	89296 / 13354	75943 / 28873	0	30403 / 9576	129275	
14	14	С1252-207-0244	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-30 хомут, Т.П.3.407.1-163		20	5693		113860		113860		122969	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							9109		
15	15	С1252-207-0245	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-31 хомут, Т.П.3.407.1-163		20	5483		109660		109660		118433	Казахстан
				шт.							8773		
16	16	Ц13-080101-2001 Изм. и доп. вып. 17	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением 35 кВ. Установка		60	8427,12	3969,12	505627	238147	0	253484	819840	
				шт.		4458	1409,69	267480	84581		60729		
17	17	С1252-201-0311	Узлы крепления типа КГП-16-3 ГОСТ Р 51177-2017		60	1071		64260		64260		69401	Казахстан
				шт.							5141		
18	18	С1252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16		60	555		33300		33300		35964	Казахстан
				шт.							2664		
19	19	С1252-106-0205	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/35-АПИ ГОСТ 28856-90		60	6456		387360		387360		418349	Казахстан
				шт.							30989		
20	20	С1252-202-0111	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-3-5 ГОСТ Р 51177-2017		60	1506		90360		90360		97589	Казахстан
				шт.							7229		
21	21	Ц13-080101-2001 Изм. и доп. вып. 17	Натяжная изолирующая подвеска грозозащитного троса напряжением 35 кВ. Установка		20	8427,12	3969,12	168542	79383	0	84495	273280	
				шт.		4458	1409,69	89160	28194		20243		
22	22	С1252-201-0311	Узлы крепления типа КГП-16-3 ГОСТ Р 51177-2017		20	1071		21420		21420		23134	Казахстан
				шт.							1714		
23	23	С1252-201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017		20	555		11100		11100		11988	Казахстан
				шт.							888		
24	24	С1252-202-0106	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-2-11Д ГОСТ Р 51177-2017		20	2178		43560		43560		47045	Казахстан
				шт.							3485		
25	25	С1252-204-0910	Зажим заземляющий типа ЗПС-50-3		40	945		37800		37800		40824	Казахстан
				шт.							3024		
26	26	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014(банкетка)		20	1823		36460		36460		39377	Казахстан
				м3							2917		
			Итого по разделу: 1. Опора ж/б одностоечная промежуточная с тросостойкой ПБ35-1В									8775953	
			Раздел: 2. Опора ж/б одностоечная промежуточная ПБ35-18П										
27	27	Е11-330202-0201	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные без тросостойки. Установка		189	27461,55	15459,63	5190229	2921870	91952	2661738	8480124	
				опора		11515,38	6088,71	2176407	1150766		628157		
	27.1	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	170,1	459				78075,9			Казахстан 100%
28	28	С1225-204-0316	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-10,7(см. калькуляции №1 и №2)		189	148054,27		27982257		27982257		30220838	Казахстан
				шт.							2238581		
29	29	Е11-340204-0111 Изм. и доп. вып. 17	Крепление на установленных опорах траверс стальных		567	898,39	0	509387	0	13693	376728	957004	
				траверса		874,24	0	495594	0		70889		
30	30	С1252-207-0556	Траверс типа В 1 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012		378	15197		5744466		5744466		6204023	Казахстан
				шт.							459557		
31	31	С1252-207-0557	Траверс типа В 2 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012		189	19305		3648267		3648267		3940128	Казахстан
				шт.							291861		
32	32	Ц13-080202-0501	Хомут. Монтаж на опоре		378	2231,4	1898,56	843847	717656	0	287308	1221647	
				шт.		333,84	721,82	126192	272848		90492		
33	33	С1252-207-0244	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-30 хомут, Т.П.3.407.1-163		189	5693		1075977		1075977		1162055	Казахстан
				шт.							86078		
34	34	С1252-207-0245	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-31 хомут, Т.П.3.407.1-163		189	5483		1036287		1036287		1119190	Казахстан
				шт.							82903		
35	35	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,5292	271911,99	1443,99	143896	764	0	130553	296405	
				т		270468	630,51	143132	334		21956		
36	36	С1252-207-3956	Заземляющий стержень ЗН 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012		189	2699		510111		510111		550920	Казахстан
				шт.							40809		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	Е11-090501-0301	Постановка специальных болтов		378	163,5	0,95	61803	359	0	42514	112662	
				болт		162,55	0,45	61444	170		8345		
38	38	С1252-207-2015	Спецболт В -40, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012		189	1187		224343		224343		242290	Казахстан
				шт.							17947		
39	39	С1252-207-2016	Спецболт В -41, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012		189	1292		244188		244188		263723	Казахстан
				шт.							19535		
40	40	Ц13-080101-2001 Изм. и доп. вып. 17	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением 35 кВ. Установка		189	8427,12	3969,12	1592726	750163	0	798475	2582497	
				шт.		4458	1409,69	842562	266431		191296		
41	41	С1252-201-0311	Узлы крепления типа КГП-16-3 ГОСТ Р 51177-2017		567	1071		607257		607257		655838	Казахстан
				шт.							48581		
42	42	С1252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16		567	555		314685		314685		339860	Казахстан
				шт.							25175		
43	43	С1252-106-0205	Изоляторы подвесные стеклянные полимерные ЛК 70/35-АПТ ГОСТ 24856-90		567	6456		3660552		3660552		3953396	Казахстан
				шт.							292844		
44	44	С1252-202-0111	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-3-5 ГОСТ Р 51177-2017		567	1506		853902		853902		922214	Казахстан
				шт.							68312		
45	45	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014(банкетка)		189	1825		344547		344547		372111	Казахстан
				м3							27564		
			Итого по разделу: 2. Опора ж/б одностоечная промежуточная ПБ35-18П									6359692,5	
			Раздел: 3. Опора ж/б одностоечная промежуточно-угловая АУБ35-18										
46	46	Е11-330202-0204	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, анкерные с тросостойкой. Установка		4	40681,95	22574,01	162728	90296	1946	85302	267872	
				опора		17621,4	9035,41	70486	36142		19842		
	46.1	261-2211-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	3,6	459				1652,4			Казахстан 100%
47	47	С1225-204-0314	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-9,3(см. калькуляции №1 и №2)		4	148054,27		592217		592217		639594	Казахстан
				шт.							47377		
48	48	Е11-340204-0111 Изм. и доп. вып. 17	Крепление на установленных опорах траверс стальных		8	898,39	0	7187	0	193	5315	13502	
				траверса		874,24	0	6994	0		1000		
49	49	С1252-207-0560	Траверс типа В 5 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012		4	214022		856088		856088		924575	Казахстан
				шт.							68487		
50	50	С1252-207-0561	Траверс типа В 6 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012		4	10766		43064		43064		46509	Казахстан
				шт.							3445		
51	51	Ц13-080202-0501	Хомут. Монтаж на опоре		8	2232,4	1898,56	17859	15189	0	6081	25855	
				шт.		333,84	721,82	2671	5775		1915		
52	52	С1252-207-0251	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-37 хомут, Т.П.3.407.1-163		4	7847		31388		31388		33899	Казахстан
				шт.							2511		
53	53	С1252-207-0252	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-38 хомут, Т.П.3.407.1-163		4	7857		31428		31428		33942	Казахстан
				шт.							2514		
54	54	Е11-330109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка		0,36	173521,64	114246,8	62468	41129	1293	24239	93644	
				т		55684,2	28477,92	20046	10252		6937		
	54.1	261-1107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0061	211214				1292,63			Казахстан 100%
55	55	С1252-207-3703	Тросостойка оцинкованная ГОСТ 23118-2012 типа В 20 с, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012		4	85085		340340		340340		367567	Казахстан
				шт.							27227		
56	56	Е11-090501-0301	Постановка специальных болтов		12	163,5	0,95	1962	11	0	1350	3577	
				болт		162,55	0,45	1951	5		265		
57	57	С1252-207-2017	Спецболт В -42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012		4	3445		13780		13780		14882	Казахстан
				шт.							1102		
58	58	С1252-207-2018	Спецболт В -43, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012		4	3655		14620		14620		15790	Казахстан
				шт.							1170		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	С1252-207-2019	Спецболт В -44, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	5473		21892		21892	1751	2368,3	Казахстан
60	60	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0112	271911,99 270469	1443,99 630,51	3045 3029	16 7	0	2763 465	627,3	
61	61	С1252-207-3956	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный. Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2699		10796		10796	864	1166,0	Казахстан
62	62	Е11-330202-0302	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ двойные. Установка	оттяжка	8	5487,65 4095,87	1182,07 513,75	43901 32767	9457 4110	1678	29502 5872	7927,5	
	62.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,001	379074				363,91			Казахстан 100%
	62.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,4	454				1089,6			Казахстан 100%
63	63	Е11-330202-0301	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ одинарные. Установка	оттяжка	4	4921,59 3634,92	1087,45 469,17	19686 14540	4350 1877	797	13133 2626	3544,5	
	63.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0005	379074				181,96			Казахстан 100%
	63.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,2	454				544,8			Казахстан 100%
64	64	С1252-207-3615	Оттяжка оцинкованная ГОСТ 23118-2012 типа В 60, Т.П.3.407.1-163	шт.	16	59210		947360		947360	75789	1023149	Казахстан
65	65	С1252-207-3619	Оттяжка оцинкованная ГОСТ 23118-2012 типа В 64, Т.П.3.407.1-163	шт.	4	39178		156712		156712	12537	169249	Казахстан
66	66	Е11-330104-0501	Оттяжки опор. Антикоррозионное покрытие	м оттяжек	264	273,51 38,76	194,39 28,92	72207 10233	51319 7635	10655	14294 6920	93421	
	66.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	5,808	1607				9333,46			Казахстан 100%
67	67	Е11-330203-0211	Анкеры цилиндрические объемом до 0,12 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	12	23449,05 4885,65	18563,4 6991	281389 58628	222761 83892	0	114016 31632	427057	
68	68	С1225-204-1007	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АП-1(см. калькуляции №1 и №2)	шт.	12	10296,9		123563		123563	9885	133448	Казахстан
69	69	ЦЗ-080101-2001 Изм. и доп. вып. 17	Гирлянда натяжная из подвесных изоляторов одиночная напряжением 35 кВ. Установка	шт.	4	8427,12 4458	3969,12 1409,69	33708 17832	15877 5639	0	16899 4049	54656	
70	70	С1252-201-0503	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48	1720		82560		82560	6605	89165	Казахстан
71	71	С1252-106-0205	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/35-АПИ ГОСТ 28856-90	шт.	24	6456		154944		154944	12396	167340	Казахстан
72	72	С1252-203-0501	Зажимы натяжные заклинивающиеся НЗ-60/11-17 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	2994		71856		71856	5748	77664	Казахстан
73	73	С1252-201-0311	Узел крепления типа КГП-16-3	шт.	12	1071		12852		12852	1028	13880	Казахстан
74	74	С1252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	шт.	12	555		6660		6660	533	7193	Казахстан
75	75	С1252-106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	48	3565		171120		171120	13690	184810	Казахстан
76	76	С1252-202-0111	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-3-5	шт.	12	1506		18072		18072	1446	19518	Казахстан
77	77	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	12	335		4020		4020	322	4342	Казахстан
78	78	ЦЗ-080101-2001 Изм. и доп. вып. 17	Натяжная изолирующая подвеска грозозащитного троса напряжением 35 кВ. Установка	шт.	8	8427,12 4458	3969,12 1409,69	67417 35664	31753 11278	0	33798 8097	109312	
79	79	С1252-201-0521	Скобы типа СКД-10-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1229		4916		4916	393	5309	Казахстан
80	80	С1252-201-0502	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	644		2576		2576	206	2782	Казахстан
81	81	С1252-201-0634	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1986		7944		7944	636	8580	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	82	С1252-201-0602	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	723		2892		2892	231	3123	Казахстан
83	83	С1252-201-0703	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1363		5452		5452	436	5888	Казахстан
84	84	С1252-201-0102	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	510		2040		2040	163	2203	Казахстан
85	85	С1253-106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	8	3565		28520		28520	2282	30802	Казахстан
86	86	С1253-201-0209	Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1218		4872		4872	390	5262	Казахстан
87	87	С1252-203-0101	Зажимы натяжные клиновые коушные ПКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1709		6836		6836	547	7383	Казахстан
88	88	С1252-204-0910	Зажим заземляющий типа ЗПС-50-3	шт.	4	945		3780		3780	302	4082	Казахстан
89	89	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014(банкетка)	м3	4	1823		7292		7292	583	7875	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Опора ж/б одноцепная промежуточно-угловая АУБ35-18									529497	
			Раздел: 4. Опора ж/б одноцепная концевая АУБ35-18										
90	90	Е11-330202-0204	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, анкерные с тросостойкой. Установка	опора	2	40681,95	22574,01	81364	45148	973	42651	133936	
	90.1	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,8	459				826,2	9921		Казахстан 100%
91	91	С1225-204-0314	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-9,3(см. калькуляции №1 и №2)	шт.	2	148054,27		296109		296109	23689	319798	Казахстан
92	92	Е11-340204-0111 Изм. и доп. вып. 17	Крепление на установленных опорах траверс стальных	траверса	4	898,39	0	3594	0	97	2658	6752	
						874,24	0	3497	0		500		
93	93	С1253-207-0560	Траверс типа В 5 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	214022		428044		428044	34244	462288	Казахстан
94	94	С1253-207-0561	Траверс типа В 6 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10766		21532		21532	1723	23255	Казахстан
95	95	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0056	271911,99	1443,99	1523	9	0	1382	3157	
						270465	630,51	1515	4		232		
96	96	С1252-207-3956	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2699		5398		5398	432	5830	Казахстан
97	97	Ц13-080202-0501	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	4	2232,8	1898,56	8930	7594	0	3040	12928	
						333,84	721,82	1335	2887		958		
98	98	С1252-207-0251	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-37 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	2	7847		15694		15694	1256	16950	Казахстан
99	99	С1252-207-0252	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-38 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	2	7857		15714		15714	1257	16971	Казахстан
100	100	Е11-330109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,18	173521,64	114246,8	31234	20564	646	12119	46821	
						55684,2	28477,92	10023	5126		3468		
	100.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	211214				646,31			Казахстан 100%
101	101	С1252-207-3703	Тросостойка оцинкованная ГОСТ 23118-2012 типа В 20 с. Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	85085		170170		170170	13614	183784	Казахстан
102	102	Е11-090501-0301	Постановка специальных болтов	болт	6	163,5	0,95	981	6	0	675	1788	
						162,55	0,45	975	3		132		
103	103	С1252-207-2017	Спецболт В -42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3445		6890		6890	551	7441	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	104	С1252-207-2018	Спецболт В -43, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3655		7310		7310		7895	Казахстан
											585		
105	105	С1252-207-2019	Спецболт В -44, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	5473		10946		10946		11822	Казахстан
											876		
106	106	Е11-330202-0302	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ двойные. Установка	оттяжка	4	5487,65	1182,07	21951	4728	839	14751	39638	
						4095,87	513,75	16383	2055		2936		
	106.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0005	379074				181,96			Казахстан 100%
	106.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,2	454				544,8			Казахстан 100%
107	107	Е11-330202-0301	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ одинарные. Установка	оттяжка	2	4921,59	1087,45	9843	2175	398	6567	17723	
						3634,92	469,17	7270	938		1313		
	107.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002	379074				90,98			Казахстан 100%
	107.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,6	454				272,4			Казахстан 100%
108	108	С1252-207-3615	Оттяжки оцинкованная ГОСТ 23118-2012 типа В 60. Т.П.3.407.1-163	шт.	8	59210		473680		473680		511574	Казахстан
											37894		
109	109	С1252-207-3619	Оттяжки оцинкованная ГОСТ 23118-2012 типа В 64, Т.П.3.407.1-163	шт.	2	39178		78356		78356		84624	Казахстан
											6268		
110	110	Е11-330104-0501	Оттяжки опор. Антикоррозионное покрытие	м оттяжек	132	273,51	194,39	36103	25659	5328	7147	46710	
						38,76	28,92	5116	3817		3460		
	110.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	2,904	1607				4666,73			Казахстан 100%
111	111	Е11-330203-0211	Анкеры цилиндрические объемом до 0,12 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	23449,05	18563,4	140694	111380	0	57008	213518	
						4885,65	6991	29314	41946		15816		
112	112	С1225-204-1607	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АП-1(см. калькуляции №1 и №2)	шт.	6	10296,9		61781		61781		66724	Казахстан
											4943		
113	113	Ц13-080101-2001 Изм. и доп. вып. 17	Гирлянда натяжная из подвесных изоляторов одиночная напряжением 35 кВ. Установка	шт.	4	8427,12	3969,12	33708	15877	0	16899	54656	
						4458	1409,69	17832	5639		4049		
114	114	С1252-201-0503	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	1720		41280		41280		44582	Казахстан
											3302		
115	115	С1252-106-0205	Изоляторы подвесные стеклянные полимерные ЛК 70/35-АШ ГОСТ 28856-90	шт.	12	6456		77472		77472		83670	Казахстан
											6198		
116	116	С1252-203-0501	Зажимы натяжные заклинивающиеся ПЗ-60/11-17 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	2994		35928		35928		38802	Казахстан
											2874		
117	117	С1252-201-0311	Узел крепления типа КПП-16-3	шт.	6	1071		6426		6426		6940	Казахстан
											514		
118	118	С1252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	шт.	6	555		3330		3330		3596	Казахстан
											266		
119	119	С1252-106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	24	3565		85560		85560		92405	Казахстан
											6845		
120	120	С1252-202-0111	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-3-5	шт.	6	1506		9036		9036		9759	Казахстан
											723		
121	121	Ц13-080101-2001 Изм. и доп. вып. 17	Натяжная изолирующая подвеска грозозащитного троса напряжением 35 кВ. Установка	шт.	4	8427,12	3969,12	33708	15877	0	16899	54656	
						4458	1409,69	17832	5639		4049		
122	122	С1252-201-0521	Скобы типа СКД-10-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1229		2458		2458		2655	Казахстан
											197		
123	123	С1252-201-0502	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	644		1288		1288		1391	Казахстан
											103		
124	124	С1252-201-0634	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1986		3972		3972		4290	Казахстан
											318		
125	125	С1252-201-0602	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	723		1446		1446		1562	Казахстан
											116		
126	126	С1252-201-0703	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-3 ГОСТ Р 51177-2017		2	1363		2726		2726		2944	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	127	С1252-201-0102	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	510		1020		1020	218 / 82	1102	Казахстан
128	128	С1251-106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	4	3565		14260		14260	1141	15401	Казахстан
129	129	С1252-201-0209	Ушки однолапчатые типа УНК-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1218		2436		2436	195	2631	Казахстан
130	130	С1252-203-0101	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1709		3418		3418	273	3691	Казахстан
131	131	С1252-204-0910	Зажим заземляющий типа ЗПС-50-3	шт.	2	945		1890		1890	151	2041	Казахстан
132	132	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014(банкетка)	м3	2	1823		3646		3646	292	3938	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Опора ж/б одностоечная концевая АУБ35-18									2672619	
			Раздел: 5. Опора ж/б одностоечная угловая ПУБ35-18										
133	133	Е11-330202-0203	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, анкерные без тросостойки. Установка	опора	27	37426,79	20821,47	1010523	562179	13136	527648	1661225	
	133.1	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	24,3	459	16118,9	8309,35	435208	224352	11153,7	123054	Казахстан 100%
134	134	С1225-204-0316	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-10,7(см. калькуляции №1 и №2)	шт.	27	148054,27		3997465		3997465	319797	4317262	Казахстан
135	135	Е11-340204-0111 Изм. и доп. вып. 17	Крепление на установленных опорах траверс стальных	траверса	81	898,39	0	72770	0	1956	53818	136715	
						874,24	0	70813	0		10127		
136	136	С1251-207-0557	Траверс типа В 2 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	27	19303		521181		521181	41694	562875	Казахстан
137	137	С1252-207-0556	Траверс типа В 1 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	54	15197		820638		820638	65651	886289	Казахстан
138	138	П13-080202-0501	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	54	2232,4	1898,56	120550	102522	0	41044	174521	
						333,84	721,82	18027	38978		12927		
139	139	С1252-207-0244	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-30 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	27	5693		153711		153711	12297	166008	Казахстан
140	140	С1252-207-0246	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-32 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	27	6124		165348		165348	13228	178576	Казахстан
141	141	Е11-060501-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0756	271911,99	1443,99	20557	109	0	18650	42344	
						270468	630,51	20447	48		3137		
142	142	С1252-207-3956	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	27	2699		72873		72873	5830	78703	Казахстан
143	143	Е11-090501-0301	Постановка специальных болтов	болт	81	163,5	0,95	13244	76	0	9110	24142	
						162,55	0,45	13167	36		1788		
144	144	С1252-207-2015	Спецболт В -40, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	27	1187		32049		32049	2564	34613	Казахстан
145	145	С1252-207-2016	Спецболт В -41, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	54	1292		69768		69768	5581	75349	Казахстан
146	146	Е11-330202-0301	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ одинарные. Установка	оттяжка	27	4921,59	1087,45	132885	29362	5379	88648	239254	
						3634,92	469,17	98143	12668		17723		
	146.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0032	379074				1228,2			Казахстан 100%
	146.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	8,1	454				3677,4			Казахстан 100%
147	147	С1252-207-3619	Оттяжка оцинкованная ГОСТ 23118-2012 типа В 64, Т.П.3.407.1-163	шт.	27	39178		1057806		1057806	84624	1142430	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	148	E11-330104-0501	Оттяжка: опор. Антикоррозионное покрытие	м оттяжек	270	273,51	194,39	73848	52485	10897	14619	95544	
						38,76	28,92	10465	7808		7077		
	148.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	5,94	1607				9545,58			Казахстан 100%
149	149	E11-330203-0211	Анкеры цилиндрические объемом до 0,12 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	27	23449,05	18563,4	633124	501112	0	256536	960833	
						4885,65	6991	131913	188757		71173		
150	150	C1225-204-1007	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АП-1(см. калькуляции №1 и №2)	шт.	27	10296,9		278016		278016		300257	Казахстан
											22241		
151	151	Ц13-080101-2001 Изм. и доп. вып. 17	Гирлянда натяжная из подвесных изоляторов одиночная напряжением 35 кВ. Установка	шт.	27	8427,12	3969,12	227532	107167	0	114068	368928	
						4458	1409,69	120366	38062		27328		
152	152	C1252-202-0111	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-3-5 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	81	1506		121986		121986		131745	Казахстан
											9759		
153	153	C1252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	шт.	81	555		44955		44955		48551	Казахстан
											3596		
154	154	C1252-106-0205	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/35-АПИ ГОСТ 28856-90	шт.	81	6456		522936		522936		564771	Казахстан
											41835		
155	155	C1252-202-0111	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-3-5 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	81	1506		121986		121986		131745	Казахстан
											9759		
156	156	C1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014(банкетка)	м3	27	1825		49221		49221		53159	Казахстан
											3938		
			Итого по разделу: 5. Опора ж/б одностепная угловая ПУБ35-18									**12375839**	
			Раздел: 6. Опора ж/б одноцепная угловая анкерная АУБ35-18 с тросостойкой										
157	157	E11-330202-0204	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, анкерные с тросостойкой. Установка	опора	3	40681,95	22574,01	122046	67722	1460	63976	200904	
						17621,4	9035,41	52864	27106		14882		
	157.1	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,7	459				1239,3			Казахстан 100%
158	158	C1225-204-0314	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-9,3(см. калькуляции №1 и №2)	шт.	3	148054,27		444163		444163		479696	Казахстан
											35533		
159	159	E11-340204-0111 Изм. и доп. вып. 17	Крепление на установленных опорах траверс стальных	траверса	6	898,39	0	5390	0	145	3987	10127	
						874,24	0	5245	0		750		
160	160	C1252-207-0560	Траверс типа В 5 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	214022		642066		642066		693431	Казахстан
											51365		
161	161	C1252-207-0561	Траверс типа В 6 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	10766		32298		32298		34882	Казахстан
											2584		
162	162	Ц13-080202-0501	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	6	2232,4	1898,56	13394	11391	0	4560	19390	
						333,84	721,82	2003	4331		1436		
163	163	C1252-207-0251	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-37 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	3	7847		23541		23541		25424	Казахстан
											1883		
164	164	C1252-207-0252	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-38 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	3	7857		23571		23571		25457	Казахстан
											1886		
165	165	E11-330109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,27	173521,64	114246,8	46851	30847	969	18179	70232	
						55684,2	28477,92	15035	7689		5202		
	165.1	261-197-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0045	211214				969,47			Казахстан 100%
166	166	C1252-207-3703	Тросостойка оцинкованная ГОСТ 23118-2012 типа В 20 с, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	85085		255255		255255		275675	Казахстан
											20420		
167	167	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0084	271911,99	1443,99	2284	12	0	2072	4705	
						270468	630,51	2272	5		349		
168	168	C1252-207-3956	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2699		8097		8097		8745	Казахстан
											648		
169	169	E11-090501-0301	Постановка специальных болтов		12	163,5	0,95	1962	11	0	1350	3577	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				болт		162,55	0,45	1951	5		265		
170	170	C1252-207-2017	Спецболт В -42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3445		10335		10335	827	11162	Казахстан
171	171	C1252-207-2018	Спецболт В -43, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3655		21930		21930	1754	23684	Казахстан
172	172	C1252-207-2019	Спецболт В -44, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	5473		16419		16419	1314	17733	Казахстан
173	173	E11-330202-0302	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ двойные. Установка	оттяжка	6	5487,65 4095,87	1182,07 513,75	32926 24575	7092 3083	1258	22126 4404	59456	
	173.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0007	379074				272,93			Казахстан 100%
	173.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,8	454				817,2			Казахстан 100%
174	174	E11-330202-0301	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ одинарные. Установка	оттяжка	3	4921,59 3634,92	1087,45 469,17	14765 10905	3263 1408	598	9850 1969	26584	
	174.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0004	379074				136,47			Казахстан 100%
	174.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,9	454				408,6			Казахстан 100%
175	175	C1252-207-3615	Оттяжка оцинкованная ГОСТ 23118-2012 типа В 60, Т.П.3.407.1-163	шт.	12	59210		710520		710520	56842	767362	Казахстан
176	176	C1252-207-3619	Оттяжка оцинкованная ГОСТ 23118-2012 типа В 64, Т.П.3.407.1-163	шт.	3	39178		117534		117534	9403	126937	Казахстан
177	177	E11-330104-0501	Оттяжки опор. Антикоррозионное покрытие	м оттяжек	198	273,51 38,76	194,39 28,92	54155 7674	38489 5726	7991	10721 5190	70066	
	177.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	4,356	1607				7000,09			Казахстан 100%
178	178	E11-330203-0211	Анкеры цилиндрические объемом до 0,12 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	9	23449,05 4885,65	18563,4 6991	211041 43971	167071 62919	0	85512 23724	320277	
179	179	C1225-204-1007	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АП-1(см. калькуляции №1 и №2)	шт.	9	10296,9		92672		92672	7414	100086	Казахстан
180	180	Ц13-080101-2001 Изм. 4 доп. вып. 17	Гирлянда натяжная из подвесных изоляторов одиночная напряжением 35 кВ. Установка	шт.	9	8427,12 4458	3969,12 1409,69	75844 40122	35722 12687	0	38023 9109	122976	
181	181	C1252-201-0503	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	1720		61920		61920	4954	66874	Казахстан
182	182	C1252-106-0205	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/35-АПИ ГОСТ 28856-90	шт.	18	6456		116208		116208	9297	125505	Казахстан
183	183	C1252-203-0501	Зажимы натяжные заклинивающиеся НЗ-60/11-17 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	2994		53892		53892	4311	58203	Казахстан
184	184	C1252-201-0311	Узел крепления типа КГП-16-3	шт.	9	1071		9639		9639	771	10410	Казахстан
185	185	C1252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	шт.	9	555		4995		4995	400	5395	Казахстан
186	186	C1252-106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	36	3565		128340		128340	10267	138607	Казахстан
187	187	C1252-202-0111	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-3-5	шт.	9	1506		13554		13554	1084	14638	Казахстан
188	188	C1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	9	335		3015		3015	241	3256	Казахстан
189	189	Ц13-080101-2001 Изм. 4 доп. вып. 17	Натяжная изолирующая подвеска грозозащитного троса напряжением 35 кВ. Установка	шт.	3	8427,12 4458	3969,12 1409,69	25281 13374	11907 4229	0	12674 3036	40991	
190	190	C1252-201-0521	Скобы типа СКД-10-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1229		3687		3687	295	3982	Казахстан
191	191	C1252-201-0502	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	644		1932		1932	155	2087	Казахстан
192	192	C1252-201-0634	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-2017		3	1986		5958		5958		6435	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							477		
193	193	С1252-201-0602	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	713		2169		2169		2343	Казахстан
											174		
194	194	С1252-201-0703	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1363		4089		4089		4416	Казахстан
											327		
195	195	С1252-201-0102	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	510		1530		1530		1652	Казахстан
											122		
196	196	С1252-106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	6	3565		21390		21390		23101	Казахстан
											1711		
197	197	С1252-201-0209	Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1218		3654		3654		3946	Казахстан
											292		
198	198	С1252-203-0101	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1709		5127		5127		5537	Казахстан
											410		
199	199	С1252-204-0910	Зажим заземляющий типа ЗПС-50-3	шт.	3	945		2835		2835		3062	Казахстан
											227		
200	200	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014(банкетка)	м3	3	1823		5469		5469		5907	Казахстан
											438		
			Итого по разделу: 6. Опора ж/б одноцепная угловая анкерная АУ535-18 с тросостойкой									4024915	
			Раздел: 7. Опора одноцепная переходная анкерная ПБГ35-1.1										
201	201	Е11-330202-0203	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, анкерные без тросостойки. Установка	опора	4	37426,79	20821,47	149707	83285	1946	78170	245107	
						15118,8	8309,35	64475	33237		18230		
	201.1	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	3,6	459				1652,4			Казахстан 100%
202	202	С1225-204-0316	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-10,7(см. калькуляции №1 и №2)	шт.	4	148054,27		592217		592217		639594	Казахстан
											47377		
203	203	Е11-340204-0111 Изм. и доп. вып. 17	Крепление на установленных опорах траверс стальных		8	898,39	0	7187	0	193	5315	13502	
				траверса		874,24	0	6994	0		1000		
204	204	С1252-207-0558	Траверс типа В 3 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	21781		87124		87124		94094	Казахстан
											6970		
205	205	С1252-207-0559	Траверс типа В 4 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	19734		78936		78936		85251	Казахстан
											6315		
206	206	Е11-690501-0301	Постановка специальных болтов		8	163,5	0,95	1308	8	0	900	2385	
				болт		162,55	0,45	1300	4		177		
207	207	С1252-207-2015	Спецболт В -40, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1187		4748		4748		5128	Казахстан
											380		
208	208	С1252-207-2016	Спецболт В -41, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1292		5168		5168		5581	Казахстан
											413		
209	209	ЦЗ-080202-0501	Хомут. Монтаж на опоре		4	2232,4	1898,56	8930	7594	0	3040	12928	
				шт.		333,84	721,82	1335	2887		958		
210	210	С1252-207-0249	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-35 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	4	6239		24956		24956		26952	Казахстан
											1996		
211	211	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0112	271911,99	1443,99	3045	16	0	2763	6273	
						270468	630,51	3029	7		465		
212	212	С1252-207-3956	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2699		10796		10796		11660	Казахстан
											864		
213	213	ЦЗ-080101-2001 Изм. и доп. вып. 17	Гирлянда натяжная из подвесных изоляторов одиночная напряжением 35 кВ. Установка		4	8427,12	3969,13	33708	15877	0	16899	54656	
				шт.		4458	1409,69	17832	5639		4849		
214	214	С1252-201-0311	Узел крепления типа КГП-16-3	шт.	12	1071		12852		12852		13880	Казахстан
											1028		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**127578608**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**1377849**					
			Итого с зимними удорожаниями									**128956457**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2579129**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**131535586**	
			НДС			**12 %**		**15784270**					
			Итого с НДС									**147319856**	

Итого с понижающим коэффициентом К=0,9
в т.ч. НДС

132587870,40
14205843

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ник-Тараз"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шокатаев С.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Сапа Курылыс Инжиниринг 2016"

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, ПТ, АД и жилищной инспекции акимата Сарысуского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мукашев О.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Наурызбаев К.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)