Генеральный подрядчик: ТОО "Гунн Строй Сервис"

Судподрядная организация: ТОО "Шырын"

Наименование объекта: ***Строительство 83-х индивидуальных жилых домов в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области. 4 этап строительства (27 домов)"***

Наименование объекта: ***Строительство 83-х индивидуальных жилых домов в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области. 4 этап строительства (27 домов)"***

Договор: ***№ 44 от 18.05.2020***

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Основание : АР, Локальная смета №2-1-11. Архитектурно-строительные решения , Локольная смета №2-1-11 - Отопление и вентиляция,Локальная смета №2-1-14 -Электроснабжение

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел: 9. Вход В-1												
			9									
188		1106-0101-0101	Подготовка бетонная.Устройство НР=91 %		11	4147.27	1111.82	45620	12230	19060	15540	66050
				м3		1302,73	250	14330	2750	_	4890	
189		2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-ДО ГОСТ 22266-2013 (В3.5.1.1*1.02=1.122)		2.1879	22637		49530		49530		53940
				т		_		_		_	3960	
190		2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=1. 122		8,1906	2466		20200		20200		21820
				м3		_		_		_	1620	
191		2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 К=1, 122		6,8105	1837		12510		12510		13510
				м3		_		_		_	1000	

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Генерадьный подрядчик: ТОО "Гунн Строй Сервис"
Субподрядная организация: ТОО "Шырын"

Наименование стройки: Строительство 83-х индивидуальных жилых домов в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области. 3-пуск. Тип-3

Наименование объекта: Жилые дома, Тип-3 (расход на 1 дом)

Договор: № 44 от 18.05.2020г.

АКТ выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Основание: АР, Локальная смета № 2-1-11. Архитектурно-строительные решения (Тип 3), Локальная смета № 2-1-11 - Отопление и вентиляция (Тип 3), Локальная смета № 2-1-14 - Электроснабжение (Тип 3)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№	п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 9 Вход В-1									
	9											
188		1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	11	4147,27	1111,82	45620	12230	19060	15540	66050
						1302,73	250	14330	2750	–	4890	
189		2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В3,5, 1,1*1,02=1,122) К=1,122;	т	2,1879	22637		49530		49530	–	53490
						–		–		–	3960	
190		2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=1,122;	м3	8,1906	2466		20200		20200	–	21820
						–		–		–	1620	
191		2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 К=1,122;	м3	6,8105	1837		12510		12510	–	13510
						–		–		–	1000	

192	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	33	4073,33	1707,58	134420	56350	9960	74060	225160
					2063,94	402,12	68110	13270	–	16680	
193	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В15, 2,4*1,015=3,35) К=3,350;	т	9,6145	22637		217640		217640	–	235050
					–		–		–	17410	
194	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=3,350;	м3	27,1685	2466		67000		67000	–	72360
					–		–		–	5360	
195	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 К=3,350;	м3	16,7835	1837		30830		30830	–	33300
					–		–		–	2470	
196	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6818	214736		146410		146410	–	158120
					–		–		–	11710	
197	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3917	249044		97550		97550	–	105350
					–		–		–	7800	

Итого по разделу 9	984210
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	82440
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	68580
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16020
- материалы, изделия и конструкции, тенге	670690
Накладные расходы, тенге	89600
- в т.ч. зарплата, тенге	8060
Сметная прибыль (8 %), тенге	72900

Раздел 10 Люк выхода на чердак

198	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 % К=2,000;	м3 древесины в конструкции	0,686	96341,11	1049,56	66090	720	48190	15770	88410
					25043,73	495,63	17180	340	–	6550	
199	1110-0102-0401	Крышка люка НР = 90 % К=2,000;	м3 древесины в конструкции	0,04	96500	1000	3860	40	2820	920	5160
					25000	500	1000	20	–	380	
200	1112-0101-1001	Покрытия люка из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=2,000;	м2 покрытия	60	2997,33	14,17	179840	850	111750	62070	261260
					1120,67	3,83	67240	230	–	19350	

Итого по разделу 10	354830
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	85420
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1610
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	590
- материалы, изделия и конструкции, тенге	162760
Накладные расходы, тенге	78760
- в т.ч. зарплата, тенге	7090
Сметная прибыль (8 %), тенге	26280

Раздел 11 Фасад

11.1 Стены

201	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2	1157	456,72	3,38	528430	3910	204090	257330	848620
					276,95	1,06	320430	1230	–	62860	
202	2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 К=0,105;	м3	121,485	22752		2764030		2764030	–	2985150
					–		–		–	221120	

203	1115-0203-0301	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1157	970,54	82,23	1122910	95140	43450	848500	2129120
					850,75	65,96	984320	76310	–	157710	
204	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М100, 115,7*0,0144=1,666) К=1,666;	т	5,3812	22637		121810		121810	–	131550
					–		–		–	9740	
205	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 К=1,666;	м3	16,8766	1837		31000		31000	–	33480
					–		–		–	2480	
206	1115-0212-0306	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм НР = 80 %	м2	1157	1198,28	6,32	1386410	7310	433880	758920	2316960
					816,96	2,96	945220	3430	–	171630	
207	1112-0101-1001	Покрытия карниза пластиковым сайдингом НР = 92 %	м2 покрытия	395	1161,39	14,15	458750	5590	10480	408620	936760
					1120,71	3,72	442680	1470	–	69390	
208	2203-0301-0601	Сайдинг из поливинилхлорида однотонный	м2	395	1310		517450		517450	–	558850
					–		–		–	41400	
209	1112-0101-2003	Устройство снегозадержателей из профилированного оцинкованного листа. НР = 92 % К=14,000;	м планки	420	874,86	11,57	367440	4860	219020	133250	540750
					341,81	3,05	143560	1280	–	40060	
210	2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=14,000;	м	420	950		399000		399000	–	430920
					–		–		–	31920	
		Итого по разделу 11					10912160				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3935300
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	165250
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	107980
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5798210
Накладные расходы, тенге	3333940
- в т.ч. зарплата, тенге	300050
Сметная прибыль (8 %), тенге	1058610

Раздел 13 Внутренняя отделка

13.1 Отделка стен и потолков

252	1115-0206-0205	Отделка потолков за один раз сухими смесями на гипсовой основе 3 мм НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	959	908,31	4,84	871070	4640	332480	428380	1403410
					556,78	1,58	533950	1520	–	103960	
253	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	959	352,21	2,7	337770	2590	151610	147900	524520
					191,42	1,36	183570	1300	–	38850	
254	1115-0401-0201	Окраска водными составами известковая потолка и стен (4,5+20,9) НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	253	106,48	0,79	26940	200	2140	19760	50440
					97,23	0,4	24600	100	–	3740	
255	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2	189	456,72	3,39	86320	640	33340	42030	138620
					276,93	1,06	52340	200	–	10270	
256	2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 К=0,105;	м3	19,845	22752		451510		451510	–	487630
					–		–		–	36120	

257	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2393	901,37	76,85	2156980	183900	3880	1692790	4157750
					822,9	61,34	1969200	146790	–	307980	
258	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М100, 239,3*0,0151=3,613) К=3,613;	т	11,67	22637		264170		264170	–	285300
					–		–		–	21130	
259	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 (3,1846*1,013=3,226) К=3,613;	м3	36,5997	1837		67230		67230	–	72610
					–		–		–	5380	
260	1115-0206-0203	Отделка внутренних оштукатуренных стен сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2046	1082,17	7,55	2214120	15450	748290	1164360	3648760
					708,89	2,48	1450380	5070	–	270280	
261	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2046	318,17	2,43	650970	4970	295040	282760	1008430
					171,53	1,22	350960	2490	–	74700	
262	1115-0107-0107	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (20,8+13,9) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	347	5884,09	24,99	2041780	8670	1326950	570260	2821000
					2035,04	19,19	706160	6660	–	208960	
		Итого по разделу 13					14598470				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5271160				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					221060				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					164130				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	3676640
Накладные расходы, тенге	4348240
- в т.ч. зарплата, тенге	391340
Сметная прибыль (8 %), тенге	1081370

Раздел 14 Проемы

14.1 Окна

263	1110-0501-0108	Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	184,5	2410,51	174,91	444740	32270	186270	217890	715640
					1226,02	86,18	226200	15900	–	53010	
264	2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	184,5	19806,8		3654350		3654350	–	3946700
					–		–		–	292350	
265	1110-0501-0103	Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	48,75	3357,54	175,38	163680	8550	79030	72180	254730
					1561,03	84,1	76100	4100	–	18870	
266	2109-0201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	48,75	26816,4		1307300		1307300	–	1411880
					–		–		–	104580	
267	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в	п/м	166,5	1094,23	5,05	182190	840	140670	36990	236710
					244,32	2,52	40680	420	–	17530	
268	2109-0205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	166,5	1733		288540		288540	–	311620

14.3 Откосы

274	1115-0204-0101	Штукатурка откосов плоских оконных и дверных НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	441,1	2391,82	45,14	1055030	19910	–	836480	2042830
					2346,68	23,76	1035120	10480	–	151320	
276	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ	м3	196,6233	1837		361200		361200	–	390100
					–		–		–	28900	
277	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	441,1	2204,28	21,72	972310	9580	65430	720300	1828020
					2034,23	6,98	897300	3080	–	135410	
278	1115-0405-0101	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	441,1	313,4	2,43	138240	1070	61510	60960	215140
					171,53	1,22	75660	540	–	15940	

Итого по разделу 14	12886120
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2573430
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	84750
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40190
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9403720
Накладные расходы, тенге	2139310
- в т.ч. зарплата, тенге	192540
Сметная прибыль (8 %), тенге	1136100

Локальная смета № 2-1-13 Отопление и вентиляция (Тип 3)

Раздел 1 Отопление

7226 73775

1	1118-0101-0201	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР = 98 %	котел	10	73775	7226	737750	72260	33440	649830	1498590
					63205	3104	632050	31040	–	111010	
2	5800-0000-0001 (пл) (об)ТОО "Жылы"	Котел стальной водогрейный АОТВ-14,9 (650x407x655)	шт	10	70357		703570		–	–	703570
					–		–		703570	–	
3	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	1414,5	19	28290	380	19490	8400	39630
					421	7,5	8420	150	–	2940	
4	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	400	1546,7	18,9	618680	7560	442620	168080	849700
					421,25	7,53	168500	3010	–	62940	
5	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	140	1306,93	18,86	182970	2640	121360	58820	261130
					421,21	7,5	58970	1050	–	19340	
6	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	270	1860,81	18,93	502420	5110	383580	113440	665130
					421,22	7,52	113730	2030	–	49270	
7	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	200	1994,75	18,9	398950	3780	310920	84040	521630
					421,25	7,5	84250	1500	–	38640	

8	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	100	2857,9	40,8	285790	4080	201740	79880	394920
					799,7	15,4	79970	1540	–	29250	
9	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	141	18627,87	160,43	2626530	22620	2480790	131830	2979030
					873,19	80,85	123120	11400	–	220670	
10	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	130	1261		163930		163930	–	177040
					–		–		–	13110	
11	1116-0401-0207	Установка дымой трубы из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм НР = 98 %	м трубопровода	45	6414,44	97,11	288650	4370	218920	65480	382460
					1452,44	32,44	65360	1460	–	28330	
12	1118-0401-0101	Установка бака расширительного круглого, вместимость до 0,1 м3 НР = 98 %	бак	10	15586	651	155860	6510	103700	47020	219110
					4565	233	45650	2330	–	16230	
13	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	280	914,54	1,04	256070	290	34930	176800	467500
					788,75	0,54	220850	150	–	34630	
14	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,2	22950	1400	4590	280	430	3060	8260
					19400	700	3880	140	–	610	

15	2111-0204-0101	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78 К=1,240;	м3	0,248	12249		3040	3040	–	3280
					–		–	–	240	
16	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	807		8070	8070	–	8720
					–		–	–	650	
		Итого по разделу 1					9179700			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1604750			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					129880			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					55800			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4526960			
		- оборудование, тенге					703570			
		Накладные расходы, тенге					1586680			
		- в т.ч. зарплата, тенге					142800			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					627860			
		Раздел 2 Вентиляция								
17	1120-0301-0210	Установка решеток жалюзийных, регулирующих (Р), размерами до 150х150 мм. НР = 98 %	решетка	30	1526,67	33,33	45800	1000	2900	41480	94260
					1396,67	14,33	41900	430	–	6980	
18	2305-0301-1401	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х100 мм	м2	0,1	48099		4810		4810	–	5190
					–		–		–	380	
19	2305-0301-1401	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 150х150 мм К=2,000;	м2	0,45	48099		21640		21640	–	23370
					–		–		–	1730	
20	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	30	5153,33	54	154600	1620	94870	57590	229170

				1937	22	58110	660	–	16980	
21	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,6	23000	1400	13800	840	1320	9170	24810
				19400	700	11640	420	–	1840	
22	2111-0204-0101	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	0,6	12249		7350	7350	–	7940
					–		–	–	590	
23	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	30	3692	48	110760	1440	89440	19900	141110
					662,67	14,33	19880	430	–	10450	
24	1120-0901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР = 98 %	узел	30	3307	8	99210	240	5270	91910	206410
					3123,33	3	93700	90	–	15290	
25	2305-0310-0101	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	10	24263		242630		242630	–	262040
					–		–		–	19410	

Итого по разделу 2 994300

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 225230
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5140
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2030
- материалы, изделия и конструкции, тенге 470230

	Накладные расходы, тенге					220050				
	- в т.ч. зарплата, тенге					19800				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					73650				

Локальная смета № 2-1-14 Электроснабжение (Тип 3)

Раздел 2 Кабельные изделия

7	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	140	515,57	6,71	72180	940	17080	39000	120070
					386,86	–	54160	–	–	8890	
8	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	140	171		23940		23940	–	25860
					–		–		–	1920	
9	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	140	85,79	–	12010	–	2670	6720	20230
					66,71	–	9340	–	–	1500	
10	2306-0144-0532	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,5	2468304		3702460		3702460	–	3998660
					–		–		–	296200	
11	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	40	3007,5	50,25	120300	2010	80940	26890	158970
					933,75	–	37350	–	–	11780	
12	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром до 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	150	499,87	6,67	74980	1000	37960	25930	108980
					240,13	–	36020	–	–	8070	
13	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	20	379,5	6,5	7590	130	2920	3270	11730

				227	–	4540	–	–	870	
14	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	170	421,35	6,29	71630	1070	20670	35920	116150
					293,47	–	49890	–	–	8600	
15	2306-0902-0309	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,18	130370		23470		23470	–	25350
					–		–		–	1880	
16	2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	170	45		7650		7650	–	8260
					–		–		–	610	

Итого по разделу 2	4594260
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	191300
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5150
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3919760
- материалы, изделия и конструкции, тенге	137730
Накладные расходы, тенге	12400
- в т.ч. зарплата, тенге	340320
Сметная прибыль (8 %), тенге	
Итого по акту	54504050
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 969 030
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	681 420
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 306 500
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 846 940
Накладные расходы, тенге	10 925 870
- в т.ч. зарплата, тенге	2 845 880
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 591 710
Временные здания и сооружения 0,9%	490536
итого:	54 994 586
Затраты в зимнее время 1,08%	593942

итого:	55588528
Непредвиденные работы и затраты 2%	1111771
Итого по сметному расчету в ценах с 05.04.19г.	56700299
Итого в текущих ценах 2020г. МРП=2613 тенге (Иинф=1,035)	**58684809**
Налог на добавленную стоимость 12%	7042177
Итого с НДС	**65726986**
Итого со скидкой 0,753262129	**49509649**

Заказчик: **Директор ТОО "Гунн Строй Сервис"**

_____ Амиргалиев Е.Н.

Подрядчик: **ТОО "Шырын"**

Директор **_____ Канатов М.К.**