Заказчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Подрядчик ТОО "Строитель 2003"

Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за август 2018 года

на № 2-2 Водовод от площадки водозаборного сооружения до площадки водопроводных сооружений

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	42	22.22	21	933	882	265	0,01	0
		м3		1,21	5,29	51	222	97	0.02	1
2	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	15820	28.03	26,5	443451	419152	125926	0,01	169
		м3		1,54	6,67	24300	105521	97	0.02	366
3	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	490	262,72	0	128731	0	145466	1.85	906
		м3		262,72	0	128731	0	113	0	0
4	1-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	45	324,23	0	14590	0	16487	2,08	94
		м3		324,23	0	14590	0	113	0	0
5	1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	100.8	474,33	6,82	47812	687	3877	0,2	20
		м2		31.5	2.54	3175	256	113	0.01	1
6	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	14658	6.48	6.48	94976	94976	29910	0	0
		м3		0	2,1	0	30835	97	0.01	118
7	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14658	21.55	4,52	315822	66196	242137	0,11	1583
		м3		17,03	0	249626	0	97	0	0
8	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1679	134,1	0	225154	0	254424	0.97	1632
		м3		134.1	0	225154	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,877	58881,69	25695,31	169391	73920	149176	194	558
		км		33075	6813,45	95150	19601	130	26,38	76
10	8-4-945	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2,906	318		924				
		м								
11	22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	2,877	8287,75	0	23842	0	30040	51,5	148
		км		8032,5	0	23108	0	130	0	0
12	22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
		шт		227,25	6,75	227	7	130	0,03	0
13	9-2-343	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа СНЕvrОn ГОСТ 5762-2002	1	14618		14618				
		шт.								
14	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	7	242,08	6,95	1695	49	1331	0,88	6
		шт		144	2,25	1008	16	130	0,01	0
15	9-2-341	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	7	12967		90769				
		шт.								
16	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
17	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	471		1884				
		шт								
18	22-37-1	Установка вантузов одинарных	4	13378,84	17,71	53515	71	1451	1,62	6
		шт		272,25	6,75	1089	27	130	0,03	0
19	18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	4	241,88	72,98	968	292	961	0,94	4
		1фильтр		159,91	27,81	640	111	128	0,13	1
20	9-5-2044	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 50, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	4	4523		18092				
		шт.								
21	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	0
		комплект		41,72	0	42	0	128	0	0
22	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	7	272		1904				
		шт.								
23	22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	9	118,85	16,47	1070	148	1132	0,46	4
		фланец		96,75	0	871	0	130	0	0
24	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	9	272		2448				
		шт.								
25	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	3	202		606				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
26	22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	7	74,06	9,93	518	70	573	0,32	2
		фланец		63	0	441	0	130	0	0
27	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	7	202		1414				
		шт.								
28	22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	4	440,21	332,43	1761	1330	984	0,61	2
		шт		102,38	86,87	410	347	130	0,33	1
29	8-4-2870	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90x50x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	1273		3819				
		шт.								
30	8-4-2811	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1090		1090				
		шт.								
31	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
		шт		69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
32	8-4-3486	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	598		1196				
		шт.								
33	8-4-3564	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1109		1109				
		шт.								
34	8-4-3376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	244		732				
		шт.								
35	8-4-3379	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	475		3325				
		шт.								
36	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1105	121294,13	49389,75	13404	5458	11699	312,7	35
		т		62775	18657	6937	2062	130	91,12	10
37	8-10-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89x3,5 мм	4	646		2584				
		шт								
38	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57x3 мм	6	227		1362				
		шт								
39	8-10-19	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 89x8,0 мм	4	260		1040				
		шт								
40	8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	0,1	56		6				
		м								
41	8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм	0,8	99		79				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	15,1	279		4213				
		м								
43	8-6-77	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм	1,4	636		890				
		м								
44	22-15-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,016	18044,22	5104,1	289	82	202	42,9	1
		км		7785	1928,25	125	31	130	9,42	0
45	22-15-2	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	0,003	19832,46	5104,1	59	15	38	42,9	0
		км		7785	1928,25	23	6	130	9,42	0
46	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	12,635	8379,22	1879,87	105871	23752	32423	8,86	112
		м3		1435,5	538,43	18138	6803	130	2,06	26
47	30-18-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	7	7496		52472				
		шт.								
48	30-18-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	14	4675		65450				
		шт.								
49	30-18-332	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	7	6839		47873				
		шт.								
50	30-18-345	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2	7	3786		26502				
		шт.								
51	30-18-347	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2	7	9451		66157				
		шт.								
52	30-18-324	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	7	4075		28525				
		шт.								
53	30-18-40	Кольцо горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	14	1170		16380				
		шт								
54	СПРАЙС ТОО "Алатау-Алем"	Люк канализационный полимерно-песчаный тип Л	7	2120,41		14843				
		шт								
55	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2615	133700		34963				
		т								
56	8-4-864	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8.6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2,8	1269		3553				
		м								
57	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	4,41	1125,16	73,75	4962	325	194	0,14	1
		м3		21,38	11,67	94	51	133	0,04	0
		ИТОГО:				2165500	689610			5294
						795573	166490			603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1049542				
		На сантехнические работы				2397				
		Всего накладных расходов:				1051939				
		Итого с накладными				3217439				
		- заработная плата				157791				
		- трудоемкость				526				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				193046				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3410485				
		ИТОГО:				3410486				
		Сметная заработная плата				1119854				
		Нормативная трудоемкость				6423				
		Всего:				3410486				
		Временные здания исооружения	*3,10%*			*105725*				
0,02		*Итого*				*3516211*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	*3,63%*			*127638*				
0,12		*Затраты на выслуху лет*	*1%*			*35162*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*14065*				
		Снегоборьба	0,30%			10549				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			61910				
		Затраты на командировочные	0,09448993			332247				
		Итого				581571				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				4097782				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677419			11214703				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			224294				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				11438997				
		Налог на добавленную стоимость	12%			1372680				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				12811677				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф. 0,7		0,5		6405838				

Сдал: ТОО Строитель 2008

_____Кабасов К.А.

Принял: ТОО "Kaz Строй Plast"

_____Мусин М.Ш.

Заказчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Подрядчик ТОО "Строитель 2003"

Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области

А К Т №2
приемки выполненных работ
за август 2018 года

на № 2-1-2 Устройство резервной скважины

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Буровые работы								
1	4-8-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 300 мм	12	985,67	701,53	11828	8418	3229	0,79	9
		м		135,82	122,94	1630	1475	104	0,5	6
2	4-8-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 300 мм	13,5	4426,14	2815,07	59753	38003	13808	3,11	42
		м		546,48	436,99	7377	5899	104	1,69	23
3	4-46-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	26	437,91	332,83	11386	8654	4050	0,6	15
		м		105,08	44,69	2732	1162	104	0,17	4
4	4-39-6	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 9 группы	26,5	2506,86	1516,92	66432	40198	4490	0,81	22
		м		158,63	4,3	4204	114	104	0,02	1
5	4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	0,3	90284,54	79012,04	27085	23704	7755	57,3	17
		сутки		11272,5	13583,94	3382	4075	104	48,14	14
6	4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	1	90284,54	79012,04	90285	79012	25851	57,3	57
		сутки		11272,5	13583,94	11273	13584	104	48,14	48
		Итого по разделу: Буровые работы				266768				
		Раздел: Технологическое оборудование								
7	7-247-2	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-6, 3-85	1	22520	13070	22520	13070	11097	54	54
		шт		9450	2879,97	9450	2880	90	16,7	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	СПРАЙС 03-07/15 ТОО "Ульба-Электро	Погружной скважинный насосный агрегат KSP-4-N96-B-17-2,2	1	120048,02		120048				
		комплект								
		Отпускная цена		120048		120048				
		Сметная стоимость оборудования				*120048*				
9	8-6-66	Герметичный оголовок ОГ-50	0,8	279		223				
		м								
10	8-6-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные. DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	35	270		9450				
		м								
11	9-2-358	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала. Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	1	12967		12967				
		шт.								
12	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	0
		комплект		41,72	0	42	0	128	0	0
13	12-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	1	468,8	27,1	469	27	399	3	3
		шт		437	6,8	437	7	90	0,04	0
14	9-3-706	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91	1	31402		31402				
		шт.								
15	8-9-72	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	1360		1360				
		комплект								
16	12-2-5	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм	0,0021	74051	2985	156	6	132	400	1
		т		69530	299,01	146	1	90	1,73	0
17	8-10-75	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	208		208				
		шт.								
18	8-6-63	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0,4	204		82				
		м								
19	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	1	251		251				
		шт								
20	12-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,0003	146183	4850	44	1	37	846	0
		т		138380	347,02	42	0	90	2,01	0
21	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные. DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	0,2	168		34				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	12-121-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 40-90 мм	1,2	185,1	4,7	222	6	192	1	1
		м		178	0	214	0	90	0	0
23	8-4-854	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,2	76		91				
		м								
24	8-6-303	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	26	1720		44720				
		м								
25	12-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,0396	146183	4850	5789	192	4944	846	34
		т		138380	347,02	5480	14	90	2,01	0
26	8-6-57	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	35	99		3465				
		м								
27	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
28	8-4-3376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	244		244				
		шт.								
29	8-4-3290	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	474		474				
		шт.								
30	11-250-1	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	1	210,04	0	210	0	174	1	1
		компл		193,5	0	194	0	90	0	0
31	СПРАЙС	МиллиамперметрЭ535	1	1680,02		1680				
		шт								
32	16-6-9	Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСПП, число четверок и диаметр жилы 1х4х0,9	0,038	92834		3528				
		1000м								
		Итого по разделу: Технологическое оборудование				261097				
		ИТОГО:				527867	211744			258
						46741	29329			114
		Всего прямые затраты:				527867				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				149334				
		- оборудования				120048				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				16976				
		На общестроительные работы				59517				
		На сантехнические работы				53				
		Всего накладных расходов:				76547				
		Итого с накладными				604413				
		- заработная плата				11482				
		- трудоемкость				38				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				29062				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				633475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				633475				
		Сметная заработная плата				87552				
		Нормативная трудоемкость				410				
		Всего:				633475				
		Временные здания исооружения	*3,10%*			*15916*				
	0,02	*Итого*				*649391*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	*3,63%*			*19215*				
	0,12	*Затраты на выслугу лет*	*1%*			*5293*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*2117*				
		Снегоборьба	0,30%			1588				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			9320				
		Затраты на командировочные	0,09448993			50018				
		ИТОГО				87552				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				736943				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677419			2016846,5				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			40337				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				2057183				
		Налог на добавленную стоимость	12%			246862				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				2304045				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,5		1152023				

Сдал: ТОО Строитель 2003

_____ Кабасов К.А.

Принял ТОО "Kaz Строй Plast"

_____ Мусин М.Ш.

Заказчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Подрядчик ТОО "Строитель 2003"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области

А К Т №3
приемки выполненных работ
за август 2018 года

на № 2-1-1 Устройство рабочей скважины

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Буровые работы								
1	4-8-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 300 мм	12	985,67	701,53	11828	8418	3229	0,79	9
		м		135,82	122,94	1630	1475	104	0,5	6
2	4-8-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 300 мм	13,5	4426,14	2815,07	59753	38003	13808	3,11	42
		м		546,48	436,99	7377	5899	104	1,69	23
3	4-46-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	26	437,91	332,83	11386	8654	4050	0,6	15
		м		105,08	44,69	2732	1162	104	0,17	4
4	4-39-6	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 9 группы	26,5	2506,86	1516,92	66432	40198	4490	0,81	22
		м		158,63	4,3	4204	114	104	0,02	1
5	4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	0,3	90284,54	79012,04	27085	23704	7755	57,3	17
		сутки		11272,5	13583,94	3382	4075	104	48,14	14
6	4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	1	90284,54	79012,04	90285	79012	25851	57,3	57
		сутки		11272,5	13583,94	11273	13584	104	48,14	48
		Итого по разделу: Буровые работы				266768				
		Раздел: Технологическое оборудование								
7	7-247-2	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-6, 3-85	1	22520	13070	22520	13070	11097	54	54
		шт		9450	2879,97	9450	2880	90	16,7	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	СПРАЙС03-07/15 ГОО "Ульба-Электро	Погружной скважинный насосный агрегат KSP-4-N96-B-17-2.2	1	120048,02		120048				
		компл								
		Отпускная цена		120048		120048				
		Сметная стоимость оборудования				*120048*				
9	8-6-66	Герметичный оголовок ОГ-50	0,8	279		223				
		м								
10	8-6-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	35	270		9450				
		м								
11	9-2-358	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	1	12967		12967				
		шт.								
12	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	0
		комплект		41,72	0	42	0	128	0	0
13	12-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	1	468,8	27,1	469	27	399	3	3
		шт		437	6,8	437	7	90	0,04	0
14	9-3-706	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91	1	31402		31402				
		шт.								
15	8-9-72	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	1360		1360				
		комплект								
16	12-2-5	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм	0,0021	74051	2985	156	6	132	400	1
		т		69530	299,01	146	1	90	1,73	0
17	8-10-75	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	208		208				
		шт.								
18	8-6-63	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0,4	204		82				
		м								
19	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	1	251		251				
		шт								
20	12-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,0003	146183	4850	44	1	37	846	0
		т		138380	347,02	42	0	90	2,01	0
21	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	0,2	168		34				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	12-121-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 40-90 мм	1,2	185,1	4,7	222	6	192	1	1
		м		178	0	214	0	90	0	0
23	8-4-854	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,2	76		91				
		м								
24	8-6-303	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	26	1720		44720				
		м								
25	12-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,0396	146183	4850	5789	192	4944	846	34
		т		138380	347,02	5480	14	90	2,01	0
26	8-6-57	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	35	99		3465				
		м								
27	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
28	8-4-3376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	244		244				
		шт.								
29	8-4-3290	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	474		474				
		шт.								
30	11-250-1	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	1	210,04	0	210	0	174	1	1
		компл		193,5	0	194	0	90	0	0
31	СПРАЙС	Миллиамперметр Э535	1	1680,02		1680				
		шт								
32	16-6-9	Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСПП, число четверок и диаметр жилы 1x4x0,9	0,038	92834		3528				
		1000м								
33	СПРАЙС РГКП "СКО ЦСЭЭ	Радиологическое исследование проб воды	1	6198,78	0	6199	0	0	0	0
		компл		0	0	0	0		0	0
34	СПРАЙС РГКП "СКО ЦСЭЭ	Санитарно-гигиенический анализ проб воды	1	12384,52	0	12385	0	0	0	0
		компл		0	0	0	0		0	0
35	СПРАЙС РГКП "СКО ЦСЭЭ	Бактериологическое исследование проб воды	1	986,16	0	986	0	0	0	0
		компл		0	0	0	0		0	0
		Итого по разделу: Технологическое оборудование				280666				
		ИТОГО:				547437	211744			258
						46741	29329			114
		Всего прямые затраты:				547437				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				168904				
		- оборудования				120048				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				16976				
		На общестроительные работы				59517				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На сантехнические работы				53				
		Всего накладных расходов:				76547				
		Итого с накладными				623983				
		- заработная плата				11482				
		- трудоемкость				38				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				30236				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				654219				
		ИТОГО:				654219				
		Сметная заработная плата				87552				
		Нормативная трудоемкость				410				
		Всего:				654219				
		Временные здания исооружения	*3,10%*			*20281*				
0,02		*Итого*				*674500*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	*3,63%*			*24484*				
0,12		*Затраты на выслугу лет*	*1%*			*6745*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*2698*				
		Снегоборьба	0,30%			2023				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			11876				
		Затраты на командировочные	0,09448993			63733				
		Итого				111560				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				786060				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677419			2151268,7				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			43025				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				2194294				
		Налог на добавленную стоимость	12%			263315				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				2457609				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,5		1228805				

Сдал: ТОО Строитель 2003

Кабасов К.А.

Принял ТОО "Kaz Stroy Plast"

Мусин М.Ш.

Заказчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Подрядчик ТОО "Строитель 2003"

Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области

А К Т №4
приемки выполненных работ
за август 2018 года

на № 2-3-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	83	23,36	22,08	1939	1833	551	0,01	1
		м3		1,28	5,56	106	461	97	0,02	2
2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	262,72	0	525	0	594	1,85	4
		м3		262,72	0	525	0	113	0	0
3	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5	218,93	0	1095	0	1237	1,54	8
		м3		218,93	0	1095	0	113	0	0
4	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	90	7,86	7,86	707	707	223	0	0
		м3		0	2,55	0	230	97	0,01	1
5	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	43	9,34	9,34	402	402	126	0	0
		м3		0	3,03	0	130	97	0,01	0
6	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	39	6,48	6,48	253	253	80	0	0
		м3		0	2,1	0	82	97	0,01	0
7	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	39	3,2	3,2	125	125	39	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0	1,04	0	41	97	0	0
8	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	39	21,55	4,52	840	176	644	0,11	4
		м3		17,03	0	664	0	97	0	0
9	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	134,1	0	536	0	606	0,97	4
		м3		134,1	0	536	0	113	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				6422				
		Раздел: Фундаменты								
10	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,77	1337,72	100,89	5043	380	721	0,85	3
		м3		123,75	38,25	467	144	118	0,18	1
11	7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	42	528,51	243,37	22198	10222	11287	0,67	28
		шт		106,88	85,08	4489	3573	140	0,34	14
12	7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	19	1151,01	598,4	21869	11370	10898	1,18	22
		шт		195,53	214,16	3715	4069	140	0,91	17
13	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	14,88	9476		141003				
		м3								
14	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	16,91	9824		166124				
		м3								
15	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	31,79	105		3338				
		м3								
16	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,024	49879,65	422,15	1197	10	238	56,4	1
		т		8257,5	157,5	198	4	118	0,77	0
17	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,69	9681,55	260,48	6680	180	510	3,94	3
		м3		614,25	89,46	424	62	105	0,35	0
18	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,69	105		72				
		м3								
19	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	7,27	790,2	152,52	5745	1109	1993	1,02	7
		м3		153,68	57,15	1117	415	130	0,28	2
20	11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	1,63	1705,11	261,86	2779	427	1200	3,44	6
		м3		499,5	99	814	161	123	0,48	1
21	8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	18,84	735,41	11,21	13855	211	794	0,2	4
		м2		31,5	4,21	593	79	118	0,02	0
22	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	99,66	245,44	3,82	24461	381	4562	0,21	21
		м2		37,35	1,44	3722	144	118	0,01	1
		Итого по разделу: Фундаменты				414364				
		ИТОГО:				420786	27782			116
						18465	9595			40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				36302				
		Всего накладных расходов:				36302				
		Итого с накладными				457088				
		- заработная плата				5445				
		- трудоемкость				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				27425				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				484513				
		ИТОГО:				484513				
		Сметная заработная плата				33505				
		Нормативная трудоемкость				174				
		Всего:				484513				
		Временные здания исооружения	*3,10%*			*15020*				
0,02		*Итого*				*499533*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	*3,63%*			*18133*				
0,12		*Затраты на выслугу лет*	*1%*			*4995*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*1998*				
		Снегоборьба	0,30%			1499				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			8795				
		Затраты на командировочные	0,09448993			47201				
		Итого				82621				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				582154				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,736774194			1593224,3				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			31864				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				1625089				
		Налог на добавленную стоимость	12%			195011				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				1820099				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф. 0,5		0,5		910050				

Сдал: ТОО Строитель 2003 _____ Каюсов К.А.

Принял ТОО "Kaz Строй Plast" _____ Мусин М.Ш.

Заказчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Подрядчик ТОО "Строитель 2003"

Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области

А К Т №5
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 2-8 Наружные сети водоснабжения и канализации на площадке водопроводных сооружений

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 в траншеях	520	22,22	21	11552	10922	3278	0,01	4
		м3		1,21	5,29	630	2750	97	0,02	10
2	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 в траншеях	1480	28,03	26,5	41486	39213	11781	0,01	16
		м3		1,54	6,67	2273	9872	97	0,02	34
3	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	54	262,72	0	14187	0	16031	1,85	100
		м3		262,72	0	14187	0	113	0	0
6	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	195	134,1	0	26150	0	29549	0,97	190
		м3		134,1	0	26150	0	113	0	0
7	22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,232	70153,47	10674,97	16276	2477	15942	270	63
		км		48825	4032	11327	935	130	19,69	5
8	8-6-83	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5.0 мм	0,2329	828		193				
		м								
9	22-12-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,232	176277,9	17414,15	40896	4040	8159	117	27
		км		20475	6579	4750	1526	130	32,13	7
10	22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0325	78245	36133,62	2543	1174	2174	247	8
		км		41850	9612,9	1360	312	130	37,3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	8-4-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	32,825	982		32234				
		м								
12	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,108	58881,69	25695,31	6359	2775	5600	194	21
		км		33075	6813,45	3572	736	130	26,38	3
13	8-4-2310	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 100 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	108	218		23544				
		м								
16	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1550	1,4	7
		шт		231,75	6,75	1159	34	130	0,03	0
17	9-2-361	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала. Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100. типа СНЕvrОп ГОСТ 5762-2002	5	16586		82930				
		шт.								
20	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	3	384		1152				
		шт.								
21	22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	9	156,43	21,43	1408	193	1474	0,6	5
		фланец		126	0	1134	0	130	0	0
22	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	9	384		3456				
		шт.								
25	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,112	9823,56	95,97	1100	11	95	4,9	1
		м3		771,75	36,25	86	4	105	0,18	0
28	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0062	247994,13	49389,75	1538	306	656	312,7	2
		т		62775	18657	389	116	130	91,12	1
29	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1541	121294,13	49389,75	18691	7611	16313	312,7	48
		т		62775	18657	9674	2875	130	91,12	14
30	8-10-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20. 159x4,5 мм	1	711		711				
		шт								
31	8-10-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20. 159x4,5 мм	1	711		711				
		шт								
32	8-10-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20. 114x6 мм	2	482		964				
		шт								
33	8-10-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20. 114x6 мм	8	482		3856				
		шт								
34	8-10-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20. 114x6 мм	8	482		3856				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	8-10-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20. 114х6 мм	1	482		482				
		шт								
36	8-10-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа. 108х4-57х3 мм	2	338		676				
		шт								
37	8-10-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338		676				
		шт								
38	8-6-83	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5.0 мм	9,6	828		7949				
		м								
39	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.5 мм	0,4	279		112				
		м								
40	8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2.8 мм	0,4	191		76				
		м								
41	22-15-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,001	18044,22	5104,1	18	5	13	42.9	0
		км		7785	1928,25	8	2	130	9,42	0
42	22-15-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,016	22513,83	5104,1	360	82	202	43	1
		км		7785	1928,25	125	31	130	9,42	0
43	22-15-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,0005	27839,8	5664,82	14	3	7	47,4	0
		км		8617,5	2139,75	4	1	130	10,45	0
44	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
45	8-4-2760	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17. DN 90. PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	600		2400				
		шт.								
46	8-4-2310	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 100 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	4	218		872				
		м								
47	8-4-864	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8.6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,5	1269		1904				
		м								
48	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17. DN 110. PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	552		1656				
		шт.								
49	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	20.7	8379,22	1879,87	173450	38913	53118	8,86	183
		м3		1435,5	538.43	29715	11146	130	2,06	43
50	30-18-341	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	4	3682		14728				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
51	30-18-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	3	7496		22488				
		шт.								
52	30-18-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	3	13871		41613				
		шт.								
53	30-18-326	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9а	4	4951		19804				
		шт.								
54	30-18-325	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	16	4951		79216				
		шт.								
55	30-18-324	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	2	4075		8150				
		шт.								
56	30-18-332	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	3	6839		20517				
		шт.								
57	30-18-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	6	4675		28050				
		шт.								
58	30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	8	10465		83720				
		шт.								
59	30-18-334	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	3	8484		25452				
		шт.								
60	30-18-345	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2	10	3786		37860				
		шт.								
61	30-18-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	3	7871		23613				
		шт.								
62	30-18-348	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1	3	11471		34413				
		шт.								
63	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	12	1355		16260				
		шт.								
64	СОИМОСТЬ по прайс-листу ТОО "Алатау-Алем"	Люк канализационный полимерно-песчаный тип Л	10	2120.41		21204				
		шт								
66	8-4-869	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400х15.3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,4	4008		1603				
		м								
67	8-4-864	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8.6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0.8	1269		1015				
		м								
69	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3,42	573.76	68.13	1790	213	142	0,14	0
		м3		21.38	12.76	67	40	133	0.04	0
		Итого по разделу:				1012997				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ФундаментыПРОЧИЕ								
71	26-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	18,18	109,92	11,48	1998	209	1485	0,44	8
		м		77,4	4,28	1407	78	100	0,02	0
72	1-3-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,45	6240		2808				
		м3								
73	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 34, п. 27	Контейнер для мусора	1	12540		12540				
		шт.								
		Отпускная цена		12540		12540				
		Сметная стоимость оборудования				*12540*				
74	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 35, п. 5	Щит пожарный закрытый с металлической сеткой в комплекте (багор, ведро)	1	7500		7500				
		шт.								
		Отпускная цена		7500		7500				
		Сметная стоимость оборудования				*7500*				
75	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 35, п. 6	Ящик пожарный (для песка)	1	1335		1335				
		шт.								
		Отпускная цена		1335		1335				
		Сметная стоимость оборудования				*1335*				
		Итого по разделу: ФундаментыПРОЧИЕ				26181				
		ИТОГО:				1039178	110494			688
						108712	31048			120
		Всего прямые затраты:				**1039178**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**798597**				
		- оборудования				**21375**				
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**169241**				
		Всего накладных расходов:				**169241**				
		Итого с накладными				**1208419**				
		- заработная плата				**25386**				
		- трудоемкость				**85**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				**71223**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1279642**				
		ИТОГО:				**1279642**				
		Сметная заработная плата				**165146**				
		Нормативная трудоемкость				**893**				
		Всего:				**1279642**				
		Временные здания исооружения	*3,10%*			*39006*				
		Итого				*1318648*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	*3,63%*			*47091*				
		Затраты на выслугу лет	*1%*			*12973*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*5189*				
		Снегоборьба	0,30%			3892				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			22841				
		Затраты на командировочные	0,09448993			122579				
		ИТОГО				214565				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				1533213				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677419			4196058,6				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			83921				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				4279980				
		Налог на добавленную стоимость	12%			513598				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				4793577				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,5		2396789				

Сдал: ТОО Строитель 2003

Кабасов К.А.

Принял ТОО "Kaz C.P.E.C Plast"

Мусин М.Ш.

Заказчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Подрядчик ТОО "Строитель 2003"

Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области

А К Т № 6
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

на № 2-3-3 Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Водопровод										
1	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	5	249,83	7,9	1249	40	1502	1,29	6		
		м		231,75	2,95	1159	15	128	0,01	0		
2	8-4-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	53		265						
		м										
3	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,4	200		80						
		кг										
4	СПРАЙС ТОО "ТехноОпт Петропавловск"	Вентиль полипропиленовый Ду 20 мм	2	195,73		391						
		шт										
5	16-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	64,57	1,57	65	2	69	0,3	0		
		1кран		54	0	54	0	128	0	0		
6	9-4-5	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-20Л, Dy 20 мм	1	598		598						
		шт										
		Итого по разделу: Водопровод				2648						
		Раздел: Канализация										
7	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	1,8	620,54	0,64	1117	1	245	0,58	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		106,2	0,25	191	0	128	0	0
8	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	3	748,88	1,43	2247	4	395	0,56	2
		м		102,38	0,54	307	2	128	0	0
9	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,34	200		68				
		кг								
10	СПРАЙС ТОО "ТехноОпт Петропавловск"	Тройник прямой 110х100/90	2	182,68		365				
		шт								
11	СПРАЙС ТОО "ТехноОпт Петропавловск"	Отвод диам.110/90	1	117,44		117				
		шт								
12	СПРАЙС ТОО "ТехноОпт Петропавловск"	Отвод диам.50/90	1	29,36		29				
		шт								
13	СПРАЙС ТОО "ТехноОпт Петропавловск"	Прочистка диам.100 мм	1	176,16		176				
		шт								
14	СПРАЙС ТОО "ТехноОпт Петропавловск"	Переход эксцентрик диам.110х50	1	65,24		65				
		шт								
15	17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5831,96	17,71	5832	18	348	1,49	1
		комплект		265,5	6,75	266	7	128	0,03	0
16	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	0
17	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	1	659		659				
		компл								
		Итого по разделу: Канализация				19803				
		ИТОГО:				22450	105			13
						2364	40			0
		Накладные расходы :								
		На сантехнические работы				3076				
		Всего накладных расходов:				3076				
		Итого с накладными				25526				
		- заработная плата				461				
		- трудоемкость				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				1532				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				27058				
		ИТОГО:				27058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата				2865				
		Нормативная трудоемкость				15				
		Всего:				27058				
		Временные здания исооружения	*3,10%*			*839*				
	0,02	*Итого*				*27897*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	*3,63%*			*1013*				
	0,12	*Затраты на выслугу лет*	*1%*			*279*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*112*				
		Снегоборьба	0,30%			84				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			491				
		Затраты на командировочные	0,09448993			2636				
		Итого				4614				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				32511				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677419			88974,835				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			1779				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				90754				
		Налог на добавленную стоимость	12%			10891				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				101645				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0.5		50822				

Сдал: ТОО Строитель 2003 Принял ТОО "Kaz Строй Plast"

Кабасов К.А. Мусин М.Ш.