Генеральный подрядчик : ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Субподрядчик : ТОО "Строитель 2003"

Стройка : Строительство наружных инженерных сетей теплоснабжения центральной части города Макинск Буландынского района Акмолинской области

Объект : Строительство наружных инженерных сетей теплоснабжения центральной части города Макинск Буландынского района Акмолинской области

Акт выполненных работ № 1

за октябрь 2021 (месяц, год)

230	С1241-102-0209 241-102-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	53,5258	5391,00 --	-- --	288558 --	-- --	288558	-- 23085	311642
231	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	347	4251,00 --	-- --	1475097 --	-- --	1475097	-- 118008	1593105
232	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	594	2183,00 --	-- --	1296702 --	-- --	1296702	-- 103736	1400438
233	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,8473	114203,29 79907,40	-- --	96764 67706		29060	67028 13103	176896
234	Е11-220701-0104 1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,524	93560,22 79907,40	-- --	49026 41871	-- --	7154	41453 7238	97717
235	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,347	75145,27 66589,50	-- --	26075 23107	-- --	2969	22875 3916	52867
236	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,593	68737,54 66589,50	-- --	40761 39488	-- --	1274	39093 6388	86242
237	Е11-240105-0107 1124-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 200 мм. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	компенсатор	1	30890,80 15698,30	14438,31 4788,96	30891 15698	14439 4789	753	20282 4094	55267
238	Е11-240105-0106 1124-0105-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	компенсатор	1	24081,36 12190,30	11174,42 3637,50	24081 12190	11175 3638	716	15670 3180	42931

за октябрь 2021 (месяц, год)

240	Е11-240105-0104 1124-0105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	1	11766,32	6156,59	11766	6158	434	7353	20649
		В ТОМ ЧИСЛЕ			5175,04	2252,20	5175	2252	—	—	
										1530	
241	Е11-240105-0102 1124-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка	компенсатор	1	6571,74	1474,62	6572	1476	194	5663	13214
		В ТОМ ЧИСЛЕ			4902,00	818,32	4902	818	—	—	
										979	
242	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80размерами 219х6,0 мм	м	30	13218,00	--	396540	--	396540	--	428263
					--	--	--	--		31723	
243	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	21	6442,00	--	135282	--	135282	--	146105
					--	--	--	--		10823	
245	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	21	4251,00	--	89271	--	89271	--	96413
					--	--	--	--		7142	
246	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	21	2183,00	--	45843	--	45843	--	49510
					--	--	--	--		3667	
		Изоляционные работы									
252	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	101,12	94197,01	1232,26	9525202	124607	6704710	2092776	12547415
		В ТОМ ЧИСЛЕ			26660,25	571,28	2695884	57768	—	—	
										929438	
253	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1037,94	561,27	15,94	582565	16546	155617	317143	971684
		В ТОМ ЧИСЛЕ			395,40	6,64	410401	6892	—	—	
										71977	
254	С1261-105-0122 261-105-0122 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1037,94	228,00	--	236650	--	236650	--	255582
					--	--	--	--		18932	
255	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	1935,50	2862,33	168,78	5540040	326674	688748	3463246	9723548
		В ТОМ ЧИСЛЕ			2337,70	16,68	4524618	32284	—	—	
										720263	
256	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	15,6820804	725115,00	--	11371312	--	11371312	--	12281017
					--	--	--	--		909705	

за октябрь 2021 (месяц, год)

257	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	1,3785856	725115,00	--	999633	--	999633	--	1079604
					--	--	--	--		79971	
259	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	386	2344,96	1054,39	905155	406995	290484	378331	1386164
		В ТОМ ЧИСЛЕ			538,02	292,60	207676	112944	———	———	
										102679	
260	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	119,16	69611,00	--	8294847	--	8294847	--	8958435
					--	--	--	--		663588	
261	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	6,344	69611,00	--	441612	--	441612	--	476941
					--	--	--	--		35329	
262	Ц13-120901-0105 1312-0901-0105 РСНБ РК 2015	Устройство закладное с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов). Монтаж оборудования	шт.	46	1067,05	76,44	49084	3517	822	27312	82508
					972,72	0,62	44745	29		6112	
263	С1242-202-1112 242-202-1112 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	2	1069644,00	--	2139288	--	2139288	--	2310431
					--	--	--	--		171143	
264	С1242-202-0609 242-202-0609 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до+160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	2	-741085,00	--	-1482170	--	-1482170	--	-1600744
					--	--	--	--		-118574	
266	С1242-202-0607 242-202-0607 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	10	232163,00	--	2321630	--	2321630	--	2507360
					--	--	--	--		185730	
267	С1242-202-0605 242-202-0605 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	10	158360,00	--	1583600	--	1583600	--	1710288
					--	--	--	--		126688	
268	С1242-202-0601 242-202-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	51258,00	--	615096	--	615096	--	664304
					--	--	--	--		49208	
269	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	6207,00	--	74484	--	74484	--	80443
					--	--	--	--		5959	

за октябрь 2021 (месяц, год)

270	С1241-112-0226 241-112-0226 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	8	11695,00	--	93560	--	93560	--	101045
					--	--	--	--		7485	
271	С1241-112-0206 241-112-0206 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	16	2951,00	--	47216	--	47216	--	50993
					--	--	--	--		3777	
272	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	1642,00	--	6568	--	6568	--	7093
					--	--	--	--		525	
273	С1241-112-0130 241-112-0130 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	16	682,00	--	10912	--	10912	--	11785
					--	--	--	--		873	
274	С1241-112-0212 241-112-0212 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	10	3974,00	--	39740	--	39740	--	42919
					--	--	--	--		3179	
275	Е11-220701-0107 1122-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,24	147201,27	--	35328	--	12954	22150	62077
					93225,30	--	22374	--		4598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
276	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	5,28	28293,11	1366,02	149388	7213	120476	21491	184549
					4109,58	363,24	21699	1918		13670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
277	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,59058	818975,00	--	483670	--	483670	--	522364
					--	--	--	--		38694	
278	Е11-160401-0404 1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4	8063,13	185,97	32253	744	22141	9241	44813
					2341,84	15,44	9367	62		3319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
279	Е11-160401-0405 1116-0401-0405 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 125 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4	11993,97	355,54	47976	1422	30835	15526	68582
					3929,80	30,88	15719	124		5080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Итого по смете									59095327
		Дополнительные работы. Смета 2-2									
		Земляные работы									

за октябрь 2021 (месяц, год)

1	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	189,99	307,46	307,46	58414	58415	--	7303	70975
					--	53,39	--	10144		5257	
2	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	3457,818	46,00	--	159060	--		--	171785
					--	--	--	--		12725	
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	234,54697	250,16	250,16	58674	58675	--	7336	71291
					--	43,44	--	10189		5281	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,25403	2652,25	--	19239	--	--	13852	35739
					2652,25	--	19239	--		2647	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,09005	1003,10	--	12128	--	--	8732	22529
					1003,10	--	12128	--		1669	
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	229,71095	36,92	36,92	8481	8481	--	2461	11817
					--	14,88	--	3418		875	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	229,71095	179,30	81,56	41187	18735	--	22869	69180
					97,74	40,53	22452	9310		5124	
8	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	28,3941	1430,00	1430,00	40604	40603	--	19002	64375
					--	929,50	--	26392		4768	
		Подземная теплотрасса									
				Канал сборный ж/б Кл900х450-8 129,76 м							
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	16,4	23934,84	1151,21	392531	18880	349696	25977	451989
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1460,70	279,93	23955	4591		33481	
18	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	32	12473,55	2900,47	399154	92815	152360	219853	668527
		В ТОМ ЧИСЛЕ			4811,85	1010,52	153979	32337		49521	

за октябрь 2021 (месяц, год)

19	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	14	70724,00	--	990136	--	990136	--	1069347
					--	--	--	--		79211	
20	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	18	47231,00	--	850158	--	850158	--	918171
					--	--	--	--		68013	
				Деформационные швы Кл120х60							
39	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	10	719,05	212,99	7190	2130	2575	4195	12296
		В ТОМ ЧИСЛЕ			248,50	107,00	2485	1070		911	
40	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,156	39893,09	4974,23	6223	776	3653	1792	8656
		В ТОМ ЧИСЛЕ			11500,50	1122,03	1794	175		641	
41	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	2,8	3094,03	7,37	8663	21	7172	1372	10838
		В ТОМ ЧИСЛЕ			524,83	2,09	1470	6		803	
42	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4,4	1737,89	88,28	7647	388	3814	3297	11819
		В ТОМ ЧИСЛЕ			782,91	14,15	3445	62		875	
43	Е11-130501-0303 1113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	м2	4,34	3220,73	97,73	13978	424	8715	3470	18844
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1114,88	43,81	4839	190		1396	
44	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,106	46105,39	2277,72	4887	242	3871	775	6115
		В ТОМ ЧИСЛЕ			7306,60	555,84	774	59		453	
45	Е11-120101-1703 1112-0101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1,6	847,70	70,43	1356	113	920	326	1817
		В ТОМ ЧИСЛЕ			202,13	19,45	323	31		135	

за октябрь 2021 (месяц, год)

75	Е11-240101-0205 1124-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,05546	1581083,69	619083,71	87687	34334	1491	61039	160624
					935132,00	176578,56	51862	9793		11898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
76	Е11-240101-0104 1124-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,03556	1300444,33	521398,10	46244	18541	725	31942	84441
					758668,00	148658,16	26978	5286		6255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
81	С1241-102-0209 241-102-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	55,46	5391,00	--	298985	--	298985	--	322904
					--	--	--	--		23919	
82	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	35,56	4251,00	--	151166	--	151166	--	163259
					--	--	--	--		12093	
83	Е11-240105-0107 1124-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 200 мм. Установка	компенсатор	1	30890,80	14438,31	30891	14438	755	20282	55267
					15698,30	4788,96	15698	4789		4094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
84	Е11-240105-0106 1124-0105-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка	компенсатор	3	24081,36	11174,42	72244	33523	2150	47009	128793
					12190,30	3637,50	36571	10912		9540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
85	Е11-240105-0105 1124-0105-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 125 мм. Установка	компенсатор	3	17436,34	9440,81	52309	28322	1573	32194	91263
					7471,36	3368,40	22414	10105		6760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
86	Е11-240105-0104 1124-0105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	2	11766,32	6156,59	23533	12313	870	14706	41298
					5175,04	2252,20	10350	4504		3059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
87	Е11-240105-0102 1124-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка	компенсатор	2	6571,74	1474,62	13143	2950	389	11326	26427
					4902,00	818,32	9804	1637		1958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
88	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80размерами 219х6,0 мм	м	30	13218,00	--	396540	--	396540	--	428263
					--	--	--	--		31723	
89	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	63	6442,00	--	405846	--	405846	--	438314
					--	--	--	--		32468	

за октябрь 2021 (месяц, год)

90	С1241-102-0209 241-102-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	63	5391,00 --	-- --	339633 --	-- --	339633	-- 27171	366804
91	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	42	4251,00 --	-- --	178542 --	-- --	178542	-- 14283	192825
92	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	42	2183,00 --	-- --	91686 --	-- --	91686	-- 7335	99021
94	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	89	2096,98 1462,60	60,74 14,82	186631 130171	5406 1319	51054	155159 27343	369133
95	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТРК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,713	44940,00 --	-- --	32042 --	-- --	32042	-- 2563	34605
96	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,19654	821622,00 --	-- --	161482 --	-- --	161482	-- 12919	174401
119	С1241-114-0213 241-114-0213 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х6,0 мм	шт.	2	4275,00 --	-- --	8550 --	-- --	8550	-- 684	9234
120	С1241-114-0143 241-114-0143 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	2	2324,00 --	-- --	4648 --	-- --	4648	-- 372	5020
126	С1242-202-1112 242-202-1112 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	2	1069644,00 --	-- --	2139288 --	-- --	2139288	-- 171143	2310431
129	С1242-202-0605 242-202-0605 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	24	158360,00 --	-- --	3800640 --	-- --	3800640	-- 304051	4104691
132	С1242-202-0604 242-202-0604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до + 160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	90557,00 --	-- --	362228 --	-- --	362228	-- 28978	391206

за октябрь 2021 (месяц, год)

133	С1242-202-0603 242-202-0603 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	76764,00	--	153528	--	153528	--	165810
					--	--	--	--		12282	
134	С1242-202-0601 242-202-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	26	51258,00	--	1332708	--	1332708	--	1439325
					--	--	--	--		106617	
142	Е11-220701-0104 1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,05546	93560,22	--	5189	--	757	4387	10342
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			79907,40	--	4432	--		766	
143	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,03556	75145,27	--	2672	--	304	2344	5418
		В ТОМ ЧИСЛЕ			66589,50	--	2368	--		401	
208	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	6,37	94197,01	1232,26	600035	7849	422360	131833	790418
		В ТОМ ЧИСЛЕ			26660,25	571,28	169826	3639		58549	
209	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	130,16	561,27	15,94	73055	2074	19516	39770	121851
					395,40	6,64	51465	864		9026	
210	С1261-105-0122 261-105-0122 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	м2	130,16	228,00	--	29676	--	29676	--	32050
					--	--	--	--		2374	
211	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции.Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	183,86	1059,33	15,57	194768	2863	85281	82049	298962
					579,92	7,26	106624	1335		22145	
212	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,211439	419709,00	--	88743	--	88743	--	95842
					--	--	--	--		7099	
213	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	852,85	922,09	20,50	786404	17483	493920	258202	1128175
					322,45	3,09	275001	2635		83569	

за октябрь 2021 (месяц, год)

220	Е11-240108-0105 1124-0108-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,066	1140721,00	387537,81	75288	25577	1238	56009	141801
					734441,49	122748,80	48473	8101		10504	
221	С1241-402-0114 241-402-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	66	18721,00	--	1235586	--	1235586	--	1334433
					--	--	--	--		98847	
222	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,066	75145,27	--	4960	--	565	4351	10056
		В ТОМ ЧИСЛЕ			66589,50	--	4395	--		745	
223	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,076	32038,78	21744,58	2435	1653	--	712	3399
					10294,20	5061,17	782	385		252	
224	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая опролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	76	83,00	--	6308	--	6308	--	6813
					--	--	--	--		505	
235	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000кгс/см2)	м2основания	40	956,56	261,04	38262	10442	26254	5291	47037
		В ТОМ ЧИСЛЕ			39,14	83,34	1566	3334		3484	
236	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5 -2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	40	1810,71	199,36	72428	7975	63413	2336	80745
		В ТОМ ЧИСЛЕ			26,01	28,07	1040	1123		5981	
237	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	40	776,32	0,08	31053	3	30684	396	33965
		В ТОМ ЧИСЛЕ			9,16	--	366	--		2516	
238	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,012	129330,25	2156,15	1552	26	1526	14	1691
		В ТОМ ЧИСЛЕ			--	1070,68	--	13		125	

за октябрь 2021 (месяц, год)

256	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,51788	99567,47	--	51564	--	10182	40969	99935
		В ТОМ ЧИСЛЕ			79907,40	--	41382	--		7403	
273	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	27,7543	94197,01	1232,26	2614372	34200	1840235	574402	3443876
		В ТОМ ЧИСЛЕ			26660,25	571,28	739937	15855		255102	
274	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	270	561,27	15,94	151543	4304	40481	82499	252765
		В ТОМ ЧИСЛЕ			395,40	6,64	106758	1793		18723	
275	С1261-105-0122 261-105-0122 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	м2	269	228,00	--	61332	--	61332	--	66239
					--	--	--	--		4907	
276	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	499,5	2862,33	168,78	1429734	84306	177747	893770	2509384
		В ТОМ ЧИСЛЕ			2337,70	16,68	1167681	8332		185880	
277	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	4,3053404	725115,00	--	3121867	--	3121867	--	3371616
					--	--	--	--		249749	
288	С1242-202-0605 242-202-0605 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	6	158360,00	--	950160	--	950160	--	1026173
					--	--	--	--		76013	
291	С1241-112-0226 241-112-0226 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	64	11695,00	--	748480	--	748480	--	808358
					--	--	--	--		59878	
292	С1241-112-0206 241-112-0206 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	40	2951,00	--	118040	--	118040	--	127483
					--	--	--	--		9443	
293	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	20	1642,00	--	32840	--	32840	--	35467
					--	--	--	--		2627	

за октябрь 2021 (месяц, год)

294	С1241-112-0130 241-112-0130 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	52	682,00	--	35464	--	35464	--	38301
					--	--	--	--		2837	
295	С1241-112-0212 241-112-0212 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	48	3974,00	--	190752	--	190752	--	206012
					--	--	--	--		15260	
296	С1241-112-0109 241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	10	181,00	--	1810	--	1810	--	1955
					--	--	--	--		145	
297	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	6	347,00	--	2082	--	2082	--	2249
					--	--	--	--		167	
298	Е11-220701-0107 1122-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,24	147201,27	--	35328	--	12954	22150	62077
		В ТОМ ЧИСЛЕ			93225,30	--	22374	--		4598	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге								42 968 260
		ИТОГО ПО АКТУ									102 063 587
		- Временные здания и сооружения	Тенге				0,013				1 326 827
		- Итого с временными	Тенге								103 390 414
		- Зимее удорожание	Тенге				0,0432				4 466 466
		- Итого с зимним удорожанием	Тенге								107 856 879
		- Непредвиденные работы и затраты	Тенге				0,02				2 157 138
		Итого с непредвиденными	Тенге								110 014 017
		- Налог на добавленную стоимость	Тенге				0,12				13 201 682
		ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге								123 215 698

Заказчик
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST "
Директор
_____Мусин М.Ш.

Подрядчик
ТОО "Строитель 2003"
Директор
_____Кабасов К.А.