Заказчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Строитель 2003"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство отдельностоящей котельной с подключением школы, детского сада, врачебной амбулатории, дома культуры в селе Ашутасты города Аркалыка

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор №5 от 03.05.2017г.

АКТ №1

Выполненных работ за июль 2017 г.

№ п/п		Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед.	Стоимость без НДС	НДС 12%	Всего стоимость с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Земляные работы**						
2		Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместительностью 0,5 м3	м3	58,76	65,12	3 826,45	459,17	4 285,63
3		Разработка грунта 2 группы в отвал эксковаторами Драглайн или Обратная лопата с ковшом вместительностью 0,5 м3	м3	90,307	55,68	5 028,29	603,40	5 631,69
4		Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,793	707,40	1 975,77	237,09	2 212,86
5		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемешении 1 группы грунтов до 5м	м3	65,17	12,96	844,60	101,35	945,96
6		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	27,93	268,20	7 490,83	898,90	8 389,73
7		Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	65,17	43,10	2 808,83	337,06	3 145,89
8		**Водопровод В1**			-	-	-	-
9		Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40мм	м	22	1 160,88	25 539,36	3 064,72	28 604,08
10		Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50мм	м	4	1 674,98	6 699,92	803,99	7 503,91

11		Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80мм	м	7	2 759,28	19 314,96	2 317,80	21 632,76
12		Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 150мм	м	46	5 082,00	233 772,00	28 052,64	261 824,64
13		Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами Дрвглайн или Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	242,5	52,34	12 692,45	1 523,09	14 215,54
14		Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3	7,5	262,72	1 970,40	236,45	2 206,85
15		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемешении 2 группы грунтов до 5м	м3	175	12,96	2 268,00	272,16	2 540,16
16		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	75	268,20	20 115,00	2 413,80	22 528,80
17		Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	175	43,10	7 542,50	905,10	8 447,60
18		Устройство песчанного основания под трубопроводы	м3	6,38	3 538,40	22 574,99	2 709,00	25 283,99
19		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 25мм	1шт	1	946,94	946,94	113,63	1 060,57
20		Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50мм	шт	1	484,16	484,16	58,10	542,26
21		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм	км	0,061	95 222,18	5 808,55	697,03	6 505,58
22		Установка полиэтиленых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	601,14	1 803,42	216,41	2 019,83
23		Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50мм	фланец	4	148,12	592,48	71,10	663,58
24		Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100мм	фланец	4	312,86	1 251,44	150,17	1 401,61
25		Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250мм	т	0,023	495 988,26	11 407,73	1 368,93	12 776,66
26		Устройство отмостки вокруг сущ.колодца бетонной подготовки	м3	0,11	21 388,34	2 352,72	282,33	2 635,04
27		Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	1,78	57 900,30	103 062,53	12 367,50	115 430,04
28		**ВЛ-10кВ**			-	-	-	-
29		Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом Вл 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2	6 311,52	12 623,04	1 514,76	14 137,80
30		Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом Вл 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2	9 673,06	19 346,12	2 321,53	21 667,65
31		Теплокамера УТ-1 тип (1800х1500мм)			-	-	-	-

32		Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, д.6мм	т	0,0321	130 000,00	4 173,00	500,76	4 673,76
33		Установка анкерных болтов М-1 в виде сварных каркасаов при бетонировании	т	0,00192	255 568,66	490,69	58,88	549,57
34		Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	11,389	11 866,90	135 152,12	16 218,25	151 370,38
35		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,	м2	4,7	490,88	2 307,14	276,86	2 583,99
36		Устройство цементных стяжек толщиной 20мм (30мм)	м2	5,4	558,84	3 017,74	362,13	3 379,86
37		Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10	1км	0,132	83 009,12	10 957,20	1 314,86	12 272,07
38		**Арматура и трубопроводы**			-	-	-	-
39		Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диам. 50мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150гр.С	км	0,243	271 282,42	65 921,63	7 910,60	73 832,22
40		Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диам. 70мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150гр.С	км	0,254	276 859,84	70 322,40	8 438,69	78 761,09
41		Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диам. 80мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150гр.С	км	0,132	292 196,28	38 569,91	4 628,39	43 198,30
42		Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диам. 100мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150гр.С	км	0,072	353 281,46	25 436,27	3 052,35	28 488,62
43		Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диам. 125мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150гр.С	км	0,263	422 640,98	111 154,58	13 338,55	124 493,13
44		Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диам. 150мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150гр.С	км	0,375	553 416,58	207 531,22	24 903,75	232 434,96
45		Установка П-образных компенсаторов из труб диам. 45мм L=6,3м	шт	2	10 640,26	21 280,52	2 553,66	23 834,18
46		Установка П-образных компенсаторов из труб диам. 76мм L=6,3м	шт	2	13 837,22	27 674,44	3 320,93	30 995,37
47		Установка П-образных компенсаторов из труб диам. 108мм L=12,6м	шт	2	44 941,24	89 882,48	10 785,90	100 668,38
48		Установка П-образных компенсаторов из труб диам. 132мм L=12,6м	шт	2	40 001,82	80 003,64	9 600,44	89 604,08
49		Установка П-образных компенсаторов из труб диам. 159мм L=12,6м	шт	2	55 628,28	111 256,56	13 350,79	124 607,35
50		Установка задвижек или клапанов стальных диам. 50мм для горячей воды и пара	компл.	4	1 517,22	6 068,88	728,27	6 797,15
51		Установка задвижек или клапанов стальных диам. 80мм для горячей воды и пара	компл.	6	2 444,36	14 666,16	1 759,94	16 426,10
52		Установка задвижек или клапанов стальных диам. 100мм для горячей воды и пара	компл.	2	2 634,86	5 269,72	632,37	5 902,09

ИТОГО:					187 834	**1 753 113**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073
Директор_____Кабасов К.А.

Принял (Заказчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
Ген.директор_____Мусин М.Ш.