Приложение 2 к перечню
некоторых приказов в сфере строительной
деятельности, в
которые вносятся
изменения и дополнения

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
с изменениями и дополнениями приказом
Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года №53

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию № _____

"26" октября 2023 года

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Балхашского района», БИН:050340006995, Тел.: 87277391252, почтовый индекс 040300, Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д.КОНАЕВ, 75,**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «26» октября 2023 г., **ТОО «Фирма «ИнтерТехСтрой», директор Битурсин Мураткан Сыдыкович, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Мынбаева, дом 53, БИН:051240001422, Тел.: 8(727) 3950997**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «26» октября 2023 г., **ТОО «Строй Потенциал», Республика Казахстан, г.Нур-Султан, АМАНГЕЛДИ ИМАНОВ, 16,7, в лице эксперта технического надзора Балтабаева Даукена Баймуханбетовича – аттестат №KZ12VJE00034513 от 26.01.2018 г., БИН:070740010044, Тел.: +7(7172)53-69-82**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «26» октября 2023 г., **ТОО «Poligram», Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, мкр.Жетысу-2, 48, 28, в лице эксперта авторского надзора Мурзагалиева Зейнура Сапаргалиевича, государственная лицензия № 001105, от 30 декабря 2020 года, БИН: 060940002732, Тел.: 8 (7122) 30 51 21**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство моста Арыстан, с.Карой Балхашского района Алматинской области, новое строительство, второй – нормальный, здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **Алматинская область, Балхашский район, с. Карой**,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **"03" июля 2021 года №121 Акимата Балхашского района Алматинской области**;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **ГУ «Управление государственного архитектурно строительного контроля Алматинской области» № KZ32REA00275773 от 20.05.2022 года, №KZ08REA00348373 от 23.08.2023 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Poligram», номер проекта №P-210005/00-02.03.2021**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Балхашского района» приказ №22 от 02.11.2021 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2022 года;**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2023 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**;

фактически, месяц: **18**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Схема моста	м	2х21,0		2х21,0	
Габарит моста	м	Г8,0+2х0,75		Г8,0+2х0,75	

Длина моста	м	43,18		43,18	
Общая протяженность участка	м	184,0		184,0	
Количество полос движения	шт.	2		2	
Ширина полосы движения	м	3.0		3.0	
Ширина полос безопасности	м	2x1,0		2x1,0	
Тип дорожной одежды	-	капитальный, нежесткого типа		капитальный, нежесткого типа	
Вид покрытия	-	асфальтобетон		асфальтобетон	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочий проект **Строительство моста Арыстан, с.Карой Балхашского района Алматинской области** разработан на основании задания на проектирование. Необходимость строительства моста через реку вызвано аварийным состоянием существующего искусственного сооружения, а также увеличение габарита пролетного строения. Как следствие обеспечение безопасности и ускорение движения транспортного потока.

Пролётные строения моста представлены железобетонными, предварительно-напряжёнными балками таврового сечения длиной 21м по типовому проекту ТОО«КАЗДОРПРОЕКТ» г. Алматы, заказ № 01-07. Балки устанавливаются на полиуретановые опорные части ЛП 24.300.65 и НП 24.300.25. Проектом предусмотрено устройство деформационных швов закрытого типа по ТП3.503.1- 101.

Проезжая часть моста состоит из следующих конструктивных слоев:

1) Устройство асфальтобетонного покрытия h=70мм из мелкозернистого холодного плотного асфальтобетона типа Бх марки II по СТ РК 1225-2013.

2) Устройство рулонно-наплавляемой гидроизоляции по ж/б монолитной плите "Техноэластмост С" h=5.5мм.

3) Накладная железобетонная плита толщиной 15см из бетона В30 F300 W8.

Промежуточная опора монолитная, массивная, на свайном основании из буронабивных столбов в количестве 8 шт (расположение вдоль моста – двухрядное) диаметром 1,0 м, длиной 16,0 м. Береговые опоры монолитные, столбчатые, на свайном основании из буронабивных столбов в количестве 5 шт (расположение вдоль моста – однорядное) диаметром 1,0 м, длиной 19,0 м на опоре №1 и 21,0 м на опоре №3. Сопряжение, переходные плиты П400.98.25. В проекте не предусмотрены лестничные сходы, ввиду насыпи менее 3,0 м. Укрепление конусов принято монолитным бетоном толщиной 15см на слое щебня Н=10см. Бетон В20 F300 W8.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 454 038,0 тысяч тенге, в том числе
строительно-монтажных работ 364 695,0 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 89,343 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 408 464,0 тысяч тенге,в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 364 695,0 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство моста Арыстан, с.Карой Балхашского района Алматинской области**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик
Камзаев А.К._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор
Балтабаев Д.Б._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор
Мурзагалиев З.С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Битурсин М.С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
с изменениями и дополнениями приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года №53
Приложение 6 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (мосты)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Длина отдельных пролетов между осями опор	м	20,84	Буронабивной столб (БНС) D 1000, L=21,1м.	
2	Ширина между перилами	м	1,00		
3	Ширина тротуаров	м	0,95		
4	Высота моста	м	2,7		
5	Высота пролетного строения	м	1,47		
6	Длина пролетного строения	м	42,00		
7	Ширина пролетного строения	м	10,900		
8	Сечение пролетного строения	м	5,45		
9	Расстояние между осями ферм	м	1,40		
10	Электроосвещение	-	-		

Заказчик
Камзаев А.К._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор
Мурзагалиев З.С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)