Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: **ТОО "Altimus LTD"**

Наименование стройки: **"Строительство электроснабжение мясного комбината в г.Кызылорда"**

Форма КС-3

Утверждена

приказом министерств национальной экономики Республики Казахстанот "19" марта 2015г. №229

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		367	19.04.2021				
		Дополнительные соглашения					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	11987853,70								1284413	
в т.ч. за отчетный месяц	**6987853,70**	6239155							748699	**6987853,70**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
БИН:060140014281

_____Кишкенеев А.

Подрядчик: ТОО "Altimus LTD"
БИН: 070140005115

Директор _____Бекжанова М.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дан-Строй-Проект"

Инженер по техническому надзору _____Бердалы Н.

Авторский надзор:
ТОО "Казэнергопроектсервис"

Главный инженер _____Ханторе К.Е.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда"
Подрядчик: ТОО "Altimus LTD"
Наименование стройки -"Строительство электроснабжение мясного комбината в г.Кызылорда."
Договор: №367 от 2021-04-19.

АКТ

выполненных работ за июнь месяц 2021 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Установка КТПН					
1	**Ц13-080101-0103 1308-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВ•А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**357622,28**	**357622**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	26	26	1088.00	28288.00
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6.28	6.28	1437.50	9027.50
		Итого оплата труда:				**37315,50**	**37315,50**
1. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования. 10 т	маш.-ч	4.71	4.71	4689.00	22085.19
1. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые. до 8 т	маш.-ч	1.57	1.57	3316.00	5206.12
		Итого эксплуатация машин:				**27291,31**	**27291,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 5	135958 С (2110-0502-1823 РСНБ РК 2015)	Клей марки БМК-5к	кг	0.03	0.03	236.00	7.08
1. 6	146704 С (2113-0702-1113 РСНБ РК 2015)	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0.00006	0.00006	552660.00	33.16
1. 7	147019 С (2113-0802-9901 РСНБ РК 2015)	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0.24	0.24	305.00	73.20
1. 8	147023 С (2113-0803-0102 РСНБ РК 2015)	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0.228	0.228	3903.00	889.88
		Итого материалов:				**1003,32**	**1003,32**
2	**СТ Прайс-лист**	**КТПН-630/10-0,4 кВ с доставкой DDP**	**шт.**	**1**		**4531250**	**4531250**
3	**Е11-330105-1001 1133-0105-1001 РСНБ РК 2015**	**Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м**	**м заземления**	**50**		**1977,67**	**98884**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.2=946)	чел-ч	0.085	4.25	946.00	4020.50
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0279	1.395	1252.13	1746.72
		Итого оплата труда:				**115,34**	**5767,22**
3. 3	127 С (3106-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0.0058	0.29	432.00	125.28
3. 4	1774 С (3305-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Спецавтомашины до 8 т. вездеходы	маш.-ч	0.0063	0.315	3296.00	1038.24
3. 5	1836 С (3304-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0.0216	1.08	5070.00	5475.60
		Итого эксплуатация машин:				**132,78**	**6639,12**
3. 6	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.000001	0.00005	212247.00	10.61
3. 7	279845 С (2105-0301-3001 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0009	0.045	213050.00	9587.25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				191,96	9597,86
4	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	**Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м**	1 заземлитель	1,0000		2510,76	2511
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=910)	чел-ч	0.67	0.67	910.00	609.70
		Итого оплата труда:				609,70	609,70
4. 2	127 С (3106-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0.12	0.12	432.00	51.84
		Итого эксплуатация машин:				51,84	51,84
4. 3	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00003	0.00003	212247.00	6.37
4. 4	279845 С (2105-0301-3001 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.005	0.005	213050.00	1065.25
		Итого материалов:				1071,62	1071,62
5	СТ Калькуляция	**Пусконаладочные работы и энергоэкспертиза**	услуга	1,0000		2191534,82	2191535

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге	**6301358,09**
В том числе:		
Стоимость монтажных работ -	Тенге	**6279367,45**
Материалы -	Тенге	**1003,32**
Всего заработная плата -	Тенге	**37315,50**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**6222784,82**
Накладные расходы -	Тенге	**26867,16**
Накладные НУЧП -	Тенге	**26867,16**
Сметная прибыль -	Тенге	**544498,77**
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге	**6350733,38**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**32,28**
Сметная заработная плата -	Тенге	**37315,50**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**21990,64**
Материалы -	Тенге	**10669,48**
Всего заработная плата -	Тенге	**6376,92**
Накладные расходы -	Тенге	**5101,54**
Накладные НУЧП -	Тенге	**5101,54**
Сметная прибыль -	Тенге	**2167,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**29259,55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6,32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6376,92**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**6531571,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38,59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43692,42**
				Строит. монтажные работы	Оборудование.тенге	Прочие затраты,тенге	Всего, тенге
		электричество	Тенге	6531571			6531571
		Итого по локальным сметам:	Тенге	**6531571**	**0**		**6531571**
		Временные здания и сооружения -3.5%	Тенге	228605			228605
		Итого	Тенге	6760176	0		6760176
		Удоражание строительства в зимнее время -1.9*0.9*1.05%	Тенге	121379			121379
		Итого	Тенге	6881555	0		6881555
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			**50840**	**50840**
		Итого	Тенге	6881555	0	50840	6932395
		В том числе в текущ.ценах 2019г-100%,К=1.0498961	Тенге	7224918	0		7278294.0
		Итого с пониж.коэффициентом	Тенге	6193399	0	45756	6239155
	Пост Правительства	НДС -12%	Тенге			748699	748699
		Стоимость строительства	Тенге	**6193399**	**0**	**794454**	**6987853,70**

Заказчик :
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ Кишкенеев А.

Подрядчик:
ТОО "Altimus LTD"

_____ Бекжанова М.

Авторский надзор
ТОО "Казгипроцветмет-Сервис"

_____ Ханторе К.Е.

Эксперты технического надзора:
ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ Бердалы Н.