Приложение 14 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	2525	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	1829,7	
	1) на эстакадах	м	0	
	2) на опорах	м	0	
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	695,58	
	1) в проходных каналах	м	695,58	
	2) в полупроходных каналах	м	0	
	3) бесканальная прокладка	м	0	
2	Количество колодцев (камер)	шт	0	
3	Количество компенсаторов	шт	32	
4	Количество вводов	шт	28	
5	Количество задвижек	шт	126	

Горизонтальный разрез колодца (камеры)	Вертикальный разрез колодца (камеры)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество, метр	Примечание
1	Труба электросварная прямошовная	СТ20	Сталь	57х3,5	15,63	
2	Труба электросварная прямошовная	СТ20	Сталь	76х4,0	212,19	
3	Труба электросварная прямошовная	СТ20	Сталь	89х4,5	35,54	
4	Труба электросварная прямошовная	СТ20	Сталь	110х3,2	54,89	
5	Труба электросварная прямошовная	СТ20	Сталь	133х4,0	49,3	
6	Труба электросварная прямошовная	СТ20	Сталь	159х4,5	168,99	

7	Труба электросварная прямошовная	СТ20	Сталь	219х6,0	298,74	
8	Труба электросварная	СТ3 ППУ-ПЭ	Сталь	57х3,5	880	
9	Труба электросварная	СТ3 ППУ-ПЭ	Сталь	76х4,0	160	
10	Труба электросварная	СТ3 ППУ-ПЭ	Сталь	89х4,5	180	
11	Труба электросварная	СТ3 ППУ-ПЭ	Сталь	219х6,0	470	

Схема привязки колодца (камеры) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик

И.о.руководителя Тубеков Жанат Амурович _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО «Redline Pro», эксперт Әліпбек Өркен Нүркенұлы _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)