Заказчик: Сабирова Салиха Чукаевна
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АИАС строй Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Строительство магазина по адресу ЗКО, г.Уральск, мкр Кокжиек, ул.Аксункар, д. 19 А
Договор № от 2.10.2020г.

АКТ №1

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за 21.10.2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы, фундамент									
1	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях**	**м3 грунта**	**9,12**	**1549,24**	**--**	**14129**	**--**	**--**	**10173**	**26246**
		НР - 72%; СП - 8%			**1549,24**	**--**	**14129**	**--**		**1944**	
2	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5**	**м3**	**1,52**	**25355,01**	**1078,92**	**38540**	**1640**	**35111**	**1940**	**43718**
		НР - 91%; СП - 8%			**1177,20**	**225,54**	**1789**	**343**		**3238**	
3	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство железобетонного фундамента из бетона В15**	**м3**	**13,68**	**29850,96**	**1656,61**	**408361**	**22662**	**360183**	**27741**	**470991**
		НР - 91%; СП - 8%			**1865,18**	**363,26**	**25516**	**4969**		**34888**	
4	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0456**	**18851,64**	**974,68**	**860**	**44**	**14**	**742**	**1730**
		НР - 91%; СП - 8%			**17588,96**	**302,26**	**802**	**14**		**128**	
5	**Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой**	**м2**	**15,2**	**2688,36**	**81,58**	**40863**	**1240**	**20806**	**13354**	**58555**
		НР - 69%; СП - 8%			**1237,98**	**35,30**	**18817**	**537**		**4337**	
6	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**91,2**	**853,03**	**19,94**	**77796**	**1819**	**52292**	**22238**	**108037**
		НР - 93%; СП - 8%			**259,70**	**2,49**	**23685**	**227**		**8003**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы,под полы	м3	9,12	808,70	--	7375	--	--	5310	13701
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	7375	--		1015	
		Фундаменты перегородок									
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,1066	25355,01	1078,92	2703	115	2463	136	3066
		НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	125	24		227	
9	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонного фундамента из бетона В15	м3	0,6396	29850,96	1656,61	19093	1060	16840	1297	22021
		НР - 91%; СП - 8%			1865,18	363,26	1193	232		1631	
10	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,002665	18851,64	974,68	50	3	--	43	101
		НР - 91%; СП - 8%			17588,96	302,26	47	1		7	
11	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	1,066	2688,36	81,58	2866	87	1459	937	4107
		НР - 69%; СП - 8%			1237,98	35,30	1320	38		304	
12	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,396	853,03	19,94	5456	128	3667	1560	7577
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	1661	16		561	
		Стены									
13	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	41,892	8015,10	2611,40	335768	109397	60871	175240	551889
		НР - 93%; СП - 8%			3950,64	547,36	165500	22930		40881	
14	С121-030401-0203 2103-0401-0203 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	37,99	9519,00	--	361627	--	361627	--	390557
		СП - 8%			--	--	--	--		28930	
		Перегородки									
15	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из силикатного толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,05	1822,46	243,93	23783	3183	4146	15922	42882
		НР - 93%; СП - 8%			1260,82	51,13	16454	667		3176	
		Перемычки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перегородки									
15	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки из силикатного толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**13,05**	**1822,46**	**243,93**	**23783**	**3183**	**4146**	**15922**	**42882**
		НР - 93%; СП - 8%			**1260,82**	**51,13**	**16454**	**667**		**3176**	
		Перемычки									
16	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**23**	**441,85**	**249,26**	**10163**	**5733**	**747**	**5798**	**17237**
		НР - 118%; СП - 8%			**160,14**	**53,49**	**3683**	**1230**		**1277**	
17	**С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,5292**	**88786,00**	**–**	**46986**	**–**	**46986**	**–**	**50744**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3759**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1813159**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**282097**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**147110**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**31228**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**967212**		
		- Накладные расходы	Тенге							**282431**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**134306**	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ СМР:	1813159
ОБОРУДОВАНИЕ:	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9*0,8%	42065
ИТОГО	1855224
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	37104
ИТОГО	1892329
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,8838363	1672509
НДС 12 %	200701
ИТОГО ПО АКТУ	1873210

ЗАКАЗЧИК: **С.Ч.Сабирова**

ТЕХНАДЗОР: **Т.Ж.Имангалиев**

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "АИАС строй Сервис": **А.М.Сатканов**