Заказчик: Сабирова Салиха Чукаевна

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АИАС строй Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство магазина по адресу ЗКО, г.Уральск, мкр Кокжиек, ул.Аксункар, д. 19 А

Договор № от 2.10.2020г.

АКТ №2

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за 24.11.2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перекрытие									
1	**Е11-100104-0101 1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство**	**м2 перекрытия**	**59,84**	**5646,85**	**215,92**	**337908**	**12921**	**268400**	**55513**	**424895**
		НР - 90%; СП - 8%			**945,64**	**85,14**	**56587**	**5095**		**31474**	
2	**Е11-100114-0506 1110-0114-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Огнезащита деревянного перекрытия**	**м2 покрытия**	**59,84**	**2678,35**	**59,26**	**160272**	**3546**	**141316**	**15130**	**189434**
		НР - 90%; СП - 8%			**257,52**	**23,41**	**15410**	**1401**		**14032**	
3	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**59,84**	**331,66**	**12,37**	**19846**	**740**	**14613**	**4292**	**26070**
		НР - 92%; СП - 8%			**75,09**	**2,88**	**4493**	**172**		**1931**	
4	**Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**8,976**	**14158,80**	**1621,50**	**127089**	**14555**	**–**	**90618**	**235124**
		НР - 76%; СП - 8%			**12537,30**	**746,40**	**112535**	**6700**		**17417**	
5	**С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	**м3**	**9,16**	**14063,00**	**–**	**128817**	**–**	**128817**	**–**	**139122**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**10305**	
		Кровля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	77,7	2776,61	97,73	215743	7594	67044	131661	375196
		НР - 92%; СП - 8%			1816,02	25,81	141105	2005	–	27792	
7	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	85,94	2035,00	–	174888	–	174888	–	188879
		СП - 8%			–	–	–	–		13991	
8	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство	м2 покрытия	8	2842,71	13,71	22742	110	14529	7479	32638
		НР - 92%; СП - 8%			1012,82	3,36	8103	27		2418	
		Проемы - окна									
9	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3,6	2028,41	163,77	7302	590	3532	3112	11247
		НР - 90%; СП - 8%			883,45	76,92	3180	277		833	
10	С121-090201-0103 2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	3,6	25784,00	–	92822	–	92822	–	100248
		СП - 8%			–	–	–	–		7426	
11	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	4,4	1561,87	9,34	6872	41	5851	900	8394
		НР - 90%; СП - 8%			222,78	4,46	980	20		622	
12	С121-090205-0106 2109-0205-0106 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	4,4	1824,00	–	8026	–	8026	–	8668
		СП - 8%			–	–	–	–		642	
13	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	4	111,00	–	444	–	444	–	480
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
		Проемы двери									
14	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	4,83	1631,07	74,39	7878	359	2422	4727	13613
		НР - 90%; СП - 8%			1055,27	32,14	5097	155		1008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,94	5239,00	-	15403	-	15403	-	16635
		СП - 8%			-	-	-	-		1232	
16	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4293,00	-	8114	-	8114	-	8763
		СП - 8%			-	-	-	-		649	
17	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,78	2555,16	534,30	9659	2020	3683	4009	14761
		НР - 90%; СП - 8%			1046,44	132,00	3956	499		1093	
18	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	53604,00	-	202623	-	202623	-	218833
		СП - 8%			-	-	-	-		16210	
		Полы									
19	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,965	6129,42	963,64	48821	7675	18379	24196	78858
		НР - 94%; СП - 8%			2858,44	373,20	22767	2973		5841	
20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,31	24922,53	1078,92	132339	5729	120359	6778	150246
		НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	6251	1198		11129	
21	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	53,1	1486,46	70,80	78931	3759	14271	58841	148794
		НР - 94%; СП - 8%			1146,92	31,93	60901	1695		11022	
22	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	49,9	548,80	1,58	27385	79	12880	13596	44259
		НР - 94%; СП - 8%			289,10	0,75	14426	37		3278	
		Внутренняя отделка									
23	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	53,1	2330,78	13,84	123764	735	62587	54644	192681
		НР - 90%; СП - 8%			1138,28	5,14	60442	273		14273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	53,1	699,11	3,08	37123	164	11160	20678	62425
		НР - 80%; СП - 8%			485,85	0,92	25795	49		4624	
25	Е11-150405-0110 1115-0405-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	53,1	869,00	4,10	46144	217	12370	26928	78918
		НР - 80%; СП - 8%			631,95	1,95	33557	104		5846	
26	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	156,66	1279,09	74,22	200382	11627	49061	118990	344922
		НР - 80%; СП - 8%			891,70	57,73	139694	9043		25550	
27	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,32	2886,30	42,54	12469	184	3122	7405	21464
		НР - 80%; СП - 8%			2121,15	21,47	9163	93		1590	
28	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	156,66	1367,92	18,86	214298	2955	74005	110598	350887
		НР - 80%; СП - 8%			876,66	5,80	137338	909		25992	
29	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,32	2388,39	20,70	10318	89	2290	6373	18026
		НР - 80%; СП - 8%			1837,76	6,31	7939	27		1335	
30	Е11-150405-0107 1115-0405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	138,18	1039,19	5,88	143596	812	35349	86258	248241
		НР - 80%; СП - 8%			777,50	2,80	107435	387		18388	
31	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	22,8	5063,70	18,94	115452	432	61942	42628	170727
		НР - 80%; СП - 8%			2328,00	9,06	53078	207		12646	
		Наружная отделка									
32	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	4,431	14158,80	1621,50	62738	7185	–	44734	116069
		НР - 76%; СП - 8%			12537,30	746,40	55553	3307		8598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	4,52	14063,00	–	63565	–	63565	–	68650
		СП - 8%			–	–	–	–		5085	
34	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	88,62	1105,09	29,49	97933	2613	27961	55660	165880
		НР - 80%; СП - 8%			760,08	25,01	67359	2216		12287	
35	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	88,62	2259,40	32,39	200228	2870	33501	132859	359734
		НР - 80%; СП - 8%			1848,99	25,01	163857	2216		26647	
36	Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	88,62	630,62	2,93	55886	260	45923	7860	68845
		НР - 80%; СП - 8%			109,49	1,37	9703	121		5100	
		Отмостка, крыльцо, пандус									
37	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,2	5544,78	963,64	17743	3084	5512	9721	29661
		НР - 94%; СП - 8%			2858,44	373,20	9147	1194		2197	
38	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	2,24	24536,97	1078,92	54963	2417	49909	2859	62448
		НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	2637	505		4626	
39	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонного крыльца и пандуса из бетона В15	м3	2,2	29850,96	1656,61	65672	3645	57924	4461	75744
		НР - 91%; СП - 8%			1865,18	363,26	4103	799		5611	
40	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1584	18851,64	974,68	2986	154	46	2579	6010
		НР - 91%; СП - 8%			17588,96	302,26	2786	48		445	
		Водопровод									
41	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. до 20 мм	м	12	1331,33	15,13	15976	182	179	15303	33782
		НР - 98%; СП - 8%			1301,22	0,09	15615	1		2502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12	120,00	–	1440	–	1440	–	1555
		СП - 8%			–	–	–	–		115	
43	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 25 мм	м	4	1436,99	18,18	5748	73	57	5507	12155
		НР - 98%; СП - 8%			1404,60	0,15	5618	1		900	
44	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4	201,00	–	804	–	804	–	868
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
45	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	540,19	26,30	540	26	20	496	1119
		НР - 98%; СП - 8%			494,05	12,44	494	12		83	
46	С123-030301-0205 2303-0301-0205 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт.	1	6220,00	–	6220	–	6220	–	6718
		СП - 8%			–	–	–	–		498	
		Канализация									
47	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	2	758,72	1,34	1517	3	4	1481	3238
		НР - 98%; СП - 8%			755,11	0,43	1510	1		240	
48	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	8	732,37	3,28	5859	26	40	5684	12467
		НР - 98%; СП - 8%			724,08	0,98	5793	8		923	
		Санитарно-техническое оборудование									
49	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	3426,81	168,91	6854	338	1077	5491	13332
		НР 98%; СП - 8%			2719,50	81,86	5439	164		988	
50	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	16675,00	–	33350	–	33350	–	36018
		СП - 8%			–	–	–	–		2668	
51	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка	комплект	2	2733,46	84,97	5467	170	445	4835	11126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2425,80	40,91	4852	82		824	
52	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка - душ,УМЫВАЛЬНИКИ	шт.	2	913,92	0,13	1828	–	86	1707	3817
		НР - 98%; СП - 8%			870,80	–	1742	–		283	
53	С123-030102-1801 2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	2	7142,00	–	14284	–	14284	–	15427
		СП - 8%			–	–	–	–		1143	
		Отопление									
54	Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы биметаллические. Установка	кВт	4,32	1030,96	80,57	4454	348	1153	3056	8110
		НР - 98%; СП - 8%			683,60	38,12	2953	165		601	
55	С123-051001-0309 2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	24	1944,00	–	46656	–	46656	–	50388
		СП - 8%			–	–	–	–		3732	
56	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	4	276,59	–	1106	–	443	650	1897
		НР - 98%; СП - 8%			165,75	–	663	–		140	
57	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Клапаны диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2067,46	87,90	16540	703	2384	13282	32207
		НР - 98%; СП - 8%			1681,68	12,44	13453	100		2386	
58	С123-041008-0101 2304-1008-0101 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны входа потока 3/4" ГОСТ 30815-2002	шт.	8	5063,00	–	40504	–	40504	–	43744
		СП - 8%			–	–	–	–		3240	
59	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб диам.32 мм. Прокладка	м трубопровода	32	1567,37	21,48	50156	687	426	48070	106084
		НР - 98%; СП - 8%			1532,61	0,24	49043	8		7858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С123-010602-0104 2301-0602-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32	404,00	-	12928	-	12928	-	13962
		СП - 8%			-	-	-	-		1034	
		Вентиляция									
61	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	2	1606,89	31,30	3214	63	628	2499	6169
		НР - 98%; СП - 8%			1261,69	13,06	2523	26		457	
62	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,8	4461,55	43,22	8031	78	6076	1863	10685
		НР - 98%; СП - 8%			1042,94	13,12	1877	24		791	
63	Е11-200701-0402 1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6473,37	52,97	6473	53	5479	935	8001
		НР - 98%; СП - 8%			941,09	13,06	941	13		593	
		Электроснабжение									
64	Ц13-080304-0201 1308-0304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж вводно-распределительных устройств	шт.	1	12441,29	1377,72	12441	1378	8477	2167	15776
		НР - 72%; СП - 8%			2586,00	423,08	2586	423		1169	
65	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	549,09	88,10	549	88	21	338	958
		НР - 72%; СП - 8%			439,62	30,22	440	30		71	
66	С123-070501-0101 2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	8610,00	-	8610	-	8610	-	9299
		СП - 8%			-	-	-	-		689	
67	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	7	1835,18	736,25	12846	5154	904	7321	21781
		НР - 72%; СП - 8%			969,75	482,91	6788	3380		1613	
68	С123-070101-0303 2307-0101-0303 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	7	2598,00	-	18186	-	18186	-	19641
		СП - 8%			-	-	-	-		1455	
69	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	391,43	3,52	1566	14	52	1083	2861
		НР - 72%; СП - 8%			374,97	1,21	1500	5		212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303,00	–	303	–	303	–	327
		СП - 8%			–	–	–	–		24	
71	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	466,31	3,52	1399	11	69	952	2539
		НР - 72%; СП - 8%			439,62	1,21	1319	4		188	
72	С123-070220-0501 2307-0220-0501 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	314,00	–	314	–	314	–	339
		СП - 8%			–	–	–	–		25	
73	Ц13-080206-1302 1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	32	191,69	2,64	6134	85	1036	3630	10545
		НР - 72%; СП - 8%			156,65	0,91	5013	29		781	
74	С123-060146-0504 2306-0146-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В) FRLS 3х2,5 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,032	466714,00	–	14935	–	14935	–	16130
		СП - 8%			–	–	–	–		1195	
75	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	1325,62	168,04	1326	168	314	638	2120
		НР - 72%; СП - 8%			843,50	42,31	844	42		157	
		Внутреннее газоснабжение									
76	Е11-190201-0101 1119-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка	устройство	1	7926,63	26,30	7927	26	50	7707	16884
		НР - 98%; СП - 8%			7851,36	12,44	7851	12		1251	
77	Sl-040103-5801 Sl04-0103-5801 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водотрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект	1	235149,00	–	235149	–		–	235149
					–	–	–	–	235149	–	
78	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2067,46	87,90	6202	264	893	4981	12078
		НР - 98%; СП - 8%			1681,68	12,44	5045	37		895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С123-040601-0501 2304-0601-0501 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т 150°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	17593,00	–	52779	–	52779	–	57001
		СП - 8%			–	–	–	–		4222	
80	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1741,44	38,20	13931	306	8015	5604	21098
		НР - 98%; СП - 8%			701,20	13,56	5610	108		1563	
81	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (газовый). Установка	счетчик	1	540,19	26,30	540	26	20	496	1119
		НР - 98%; СП - 8%			494,05	12,44	494	12		83	
82	С123-090101-0503 2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	1	12623,00	–	12623	–	12623	–	13633
		СП - 8%			–	–	–	–		1010	
83	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	8	519,57	–	4157	–	118	3958	8764
		НР - 98%; СП - 8%			504,83	–	4039	–		649	
84	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,5	90,44	2,31	45	1	23	14	64
		НР - 69%; СП - 8%			41,68	0,25	21	–		5	
85	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,5	80,07	1,64	40	1	27	8	52
		НР - 69%; СП - 8%			24,37	0,25	12	–		4	
		Наружное электроснабжение									
86	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,02	113345,62	575,70	2267	12	1046	971	3497
		НР - 80%; СП - 8%			60467,02	227,55	1209	5		259	
87	С123-060112-0104 2306-0112-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х10-1 ГОСТ 31945-2012	км	0,02	344524,00	–	6890	–	6890	–	7442
		СП - 8%			–	–	–	–		551	
		Наружное водоснабжение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы и отвал траншем и котлованов экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	12	200,78	190,75	2409	2289	–	471	3110
		НР - 72%; СП - 8%			10,03	44,45	126	533		230	
89	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,6	1549,24	–	930	–	–	669	1727
		НР - 72%; СП - 8%			1549,24	–	930	–		128	
90	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12	808,70	–	9704	–	–	6987	18027
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	–	9704	–		1335	
91	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	279433,34	73062,02	3353	877	16	2669	6504
		НР - 99%; СП - 8%			205005,00	19692,33	2460	236		482	
92	С123-010501-1305 2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12	182,00	–	2184	–	2184	–	2359
		СП - 8%			–	–	–	–		175	
93	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4271,73	2291,12	4272	2291	144	2499	7312
		НР - 99%; СП - 8%			1836,90	687,03	1837	687		542	
		Наружное газоснабжение									
94	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	676691,71	209248,13	4060	1255	53	3242	7887
		НР - 99%; СП - 8%			458640,00	87180,52	2752	523		584	
95	С123-010101-0204 2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	6	770,00	–	4620	–	4620	–	4990
		СП - 8%			–	–	–	–		370	
96	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4	90,44	2,31	36	1	18	12	52
		НР - 69%; СП - 8%			41,68	0,25	17	–		4	
97	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,4	80,07	1,64	32	1	21	7	42
		НР - 69%; СП - 8%			24,37	0,25	10	–		3	
		Благоустройство									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка.	м бортового камня	12	2292,10	30,67	27505	368	18568	9401	39859
		НР - 108%; СП - 8%			714,05	11,34	8569	136		2953	
99	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,192	54396,00	–	10444	–	10444	–	11280
		СП - 8%			–	–	–	–		836	
100	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,9	1191,34	1058,57	1072	953	–	347	1532
		НР - 108%; СП - 8%			132,77	223,98	119	202		114	
101	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	9	1198,92	125,31	10790	1128	81	9304	21702
		НР - 94%; СП - 8%			1064,60	35,21	9581	317		1608	
102	С121-040509-0403 2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	9	2611,00	–	23499	–	23499	–	25379
		СП - 8%			–	–	–	–		1880	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5940217
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1536769				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					118603			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					51078			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2284679		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						235149		
		- Накладные расходы	Тенге							1342422	
		- Сметная прибыль	Тенге							422599	

В ТОМ ЧИСЛЕ:	
СТОИМОСТЬ СМР:	5705068
ОБОРУДОВАНИЕ:	235149
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9*0,8%	132358
ИТОГО	5837426
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	116749
ИТОГО	6189323
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,8838363	5470348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12 %					656442				
		ИТОГО ПО АКТУ					6126790				

ЗАКАЗЧИК: **С.Ч.Сабирова**

ТЕХНАДЗОР: **Т.Ж.Имангалиев**

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "АИАС строй Сервис": **А.М.Сатканов**