Форма 2

Заказчик : Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Туркестанской области
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО "КустанайСпецСтрой"
Авторский надзор: ТОО "Redline Pro"
Договор №229 от 2023-04-17
Наименование стройки - Капитальный ремонт административного здания Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Туркестанской области по адресу:

А К Т
приемки выполненных работ
за август месяц 2023 г.

на Ремонтные работы

Составлен(а) 3 кв 2022г

№ п.п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СМЕТА 2-1-1 Ремонтные работы										
		Ремонтные работы.										
		Отделка										
1	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе/АЛИНЕКС/**	м² отделываемой поверхности		**Потолки**							
					186,4	**1152,93**	**7,56**	**214906**	**1409**	**56787**	**125762**	**367922**
						840,72	**2,64**	**156710**	**492**		**27254**	
		Состав работ:										
		1. Очистка поверхности, обеспыливание										
		2. Нанесение грунтовки										
		3. Приготовление шпатлевочного раствора										
		4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием										
		5. Шлифование поверхности										
2	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности		**186,4**	**1228,35**	**8,77**	**228964**	**1635**	**52695**	**140314**	**398821**
						936,88	**4,07**	**174634**	**759**		**29543**	
3	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухимисмесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности		**Стены**							
					579,9	**1051,32**	**7,56**	**609660**	**4384**	**253201**	**282887**	**963950**
						607,13	**2,64**	**352075**	**1531**		**71403**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ										
		1. Очистка поверхности от обрезывание										
		2. Нанесение грунтовки										
		3. Приготовление шпатлевочного раствора										
		4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность кручиком с заглаживанием										
		5. Шлифование поверхности										
4	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**		237,3	1013,18	8,28	240428	1965	61513	142290	413334
						745,68	3,84	176950	911		30616	
5	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу ибетону**	**м² поверхности облицовки**		241,8	6286,87	29,80	1520165	7206	554285	770181	2473575
						3964,74	16,76	958674	4053		183229	
		Состав работ										
		1. Сортировка плиток										
		2. Облицовка поверхностей										
		3. Перерубка плиток и подточка кромок										
		4. Заполнение швов										
		5. Растирание облицованных поверхностей										
		6. Очистка и промывка поверхности облицовки										
6	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборнымконструкциям, подготовленным под окраску**	**м² окрашиваемой поверхности**		100,8	1089,89	5,73	109861	577	37956	57280	180512
						707,62	2,69	71328	271		13371	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ										
	С1261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг									
	С1261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг									
		Оконные и дверные проемы										
					Двери							
7	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах иперегородках.Установка блоков на распорных дюбелях**	**м²**		31,08	2613,36	144,09	81223	4478	19791	52955	144913
						1832,51	60,65	56954	1885		10734	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ										
	С1261-104-0121	Блоки дверные	м²									
		Состав работ										
		1. Установка блоков										
		2. Установка приборов										
8	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П с декоративнойоблицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м²**		4,62	9366,00	--	43271	--	43271	--	46733
						--	--	--	--		3462	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П с декоративной облицовкойбумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м²**	**26,46**		**7373,00**	**--**	**195090**	**--**	**195090**	**--**	**210697**
						--	**--**	**--**	**--**		**15607**	
		Козырек										
10	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили дляпролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,04467**		**143954,98**	**34453,33**	**6430**	**1539**	**149**	**3587**	**10818**
						106158,75	**10210,76**	**4742**	**456**		**801**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т									
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т									
		Состав работ:										
		1. Установка и крепление вертикальных связей										
		2. Устройство подмостей										
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
11	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т**	**т**	**0,04467**		**968090,00**	**--**	**43245**	**--**	**43245**	**--**	**46705**
						--	**--**	**--**	**--**		**3460**	
12	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м² кровли**	**3**		**6094,89**	**40,60**	**18285**	**122**	**12718**	**5030**	**25180**
						1814,86	**7,55**	**5445**	**23**		**1865**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³									
	С1215-203-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-105-0104	Металлочерепица	м²									
	С1224-101-0501	Металлочерепица: толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011, толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	3,318 (м²)									
		Состав работ:										
		1. Укладка по стропилам подкровельной антиконденсатной (гидроизоляционной) пленки										
		2. Устройство обрешетки										
		3. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы										
13	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2022	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/**	**м³**	**0,03**		**102092,00**	**--**	**3063**	**--**	**3063**	**--**	**3308**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		245	
14	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м² обработанной поверхности**	0,03		**416,94**	**4,80**	**13**	**--**	**11**	**2**	**16**
						54,49	**2,09**	**2**	**--**		**1**	
		Состав работ:										
		1. Приготовление огнезащитного состава										
		2. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями										
15	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**	1,25		**5082,95**	**26,25**	**6354**	**33**	**4124**	**2029**	**9053**
						1757,71	**6,34**	**2197**	**8**		**671**	
		Состав работ:										
		1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их										
16	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг . Установка**	**т стальных элементов**	0,04414		**1152256,49**	**12255,55**	**50861**	**541**	**45933**	**5302**	**60656**
						99380,66	**2418,24**	**4387**	**107**		**4493**	
		Состав работ:										
		1. Установка и сварка стальных крепежных элементов										
		Козырек/2 шт/										
17	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	0,08934		**143954,98**	**34453,33**	**12861**	**3078**	**299**	**7174**	**21637**
						106158,75	**10210,76**	**9484**	**912**		**1603**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-102-0327	Конструкции стальные	т									
	С1261-102-0327	Конструкции стальные	т									
		Состав работ:										
		1. Установка и крепление вертикальных связей										
		2. Устройство подмостей										
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
18	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т**	**т**	0,08934		**968090,00**	**--**	**86489**	**--**	**86489**	**--**	**93408**
						--	**--**	**--**	**--**		**6919**	
19	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м² кровли**	5,6		**6094,89**	**40,60**	**34131**	**227**	**23741**	**9389**	**47002**
						1814,86	**7,55**	**10163**	**42**		**3482**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	С1215-2024-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³									
	С1215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ										
	С1261-105-0104	Металлочерепица	м²									
	С1224-1014-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	6,1936 (м²)									
		Состав работ:										
		1. Укладка по стропилам подкровельной антиконденсатной (гидроизоляционной) пленки										
		2. Устройство обрешетки										
		3. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы										
20	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2022	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/**	**м³**		**0,048**	**102092,00**	**--**	**4900**	**--**	**4900**	**--**	**5292**
						--	**--**	**--**	**--**		**392**	
21	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м² обработанной поверхности**		**0,048**	**416,94**	**4,80**	**20**	**--**	**17**	**2**	**24**
						54,49	**2,09**	**3**	**--**		**2**	
		Состав работ:										
		1. Приготовление огнезащитного состава										
		2. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями										
22	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**		**1,9**	**5082,95**	**26,25**	**9658**	**50**	**6268**	**3084**	**13761**
						1757,71	**6,34**	**3340**	**12**		**1019**	
		Состав работ:										
		1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с сплошной картиз и креплением их										
23	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг . Установка**	**т стальных элементов**		**0,08828**	**1152256,49**	**12255,55**	**101721**	**1081**	**91867**	**10604**	**121311**
						99380,66	**2418,24**	**8773**	**213**		**8986**	
		Состав работ:										
		1. Установка и сварка стальных крепежных элементов										
24	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**		**344**	**924,00**	**--**	**317856**	**--**		**--**	**343284**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		25428	
25	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 15 км	т·км		5160	52,00	--	268320	--		--	289786
						--	--	--	--		21466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4207775	28325	1597413	1617872	6291698
								1995861	11675	--	466052	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4188484				
	Материалы		Тенге					1220906				
	Всего заработная плата		Тенге						1991942			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					376058				
	Транспортные расходы		Тенге					586176				
		Накладные расходы	Тенге					1607111				
		Сметная прибыль	Тенге					463648				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					6259243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1194
		Сметная заработная плата	Тенге						1991942			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					19291				
	Материалы		Тенге					448				
	Всего заработная плата		Тенге						15594			
		Накладные расходы	Тенге					10761				
		Сметная прибыль	Тенге					2404				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге					32456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						15594			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6291699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1203
		Сметная заработная плата	Тенге						2007536			
		РАЗДЕЛ 2.СМЕТА 2-1-5 Пожарная сигнализация										
		Пожарная сигнализация										
26	Ц13-100701-0106 1310-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.		1	31743,15	2,80	31743	3	247	19211	55030
						31493,28	--	31493	--		4076	
27	С1248-303-0105 248-303-0105 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.		1	33383,00	--	33383	--	33383	--	36054
						--	--	--	--		2671	
28	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Монтаж аккумуляторной батареи	шт		1	4074,01	--	4074	--	354	2679	7293
						3720,36	--	3720	--		540	
		Состав работ										
		1 Установка										
		2 Сборка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С1248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2022	Аккумуляторная батарея 12В 7А.ч	шт.	1	20353,00	--	20353	--	20353	--	21981
					--	--	--	--		1628	
30	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	25025,62	3057,29	25026	3057	1955	12708	40752
					20013,93	818,48	20014	818		3019	
		Состав работ:									
		1. Установка, регулировка и тренировка переговорных устройств									
31	С1248-306-0304 248-306-0304 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	1	18538,00	--	18538	--	18538	--	20021
					--	--	--	--		1483	
32	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световойв нормальномисполнении	шт	37	3788,96	2,80	140192	104	2435	83969	242093
					3720,36	--	137653	--		17933	
33	С1248-302-0201 248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	26	2334,00	--	60684	--	60684	--	65539
					--	--	--	--		4855	
34	С1248-302-0103 248-302-0103 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/4-А3	шт.	8	1186,00	--	9488	--	9488	--	10247
					--	--	--	--		759	
35	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	3	1153,00	--	3459	--	3459	--	3736
					--	--	--	--		277	
36	С1248-304-0305 248-304-0305 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	шт.	3	1585,00	--	4755	--	4755	--	5135
					--	--	--	--		380	
37	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	40	127,83	1,52	5113	61	504	3277	9061
					113,71	0,07	4548	3		671	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-302-0456	Провод	м								
		Состав работ:									
		1. Удаление заглушек									
		2. Продувание труб									
		3. Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов									
		4. Присоединение проводов к проволоке									
		5. Прокладка проводов в трубах вручную									
		6. Установка ответвительных коробок									
		7. Прозвон и соединение проводов									

	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	**м**		**150**	**101,47**	**0,88**	**15221**	**133**	**1459**	**9822**	**27047**
						90,86	**0,09**	**13629**	**14**		**2004**	
	С1261-5-25356	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Провод	м									
		Состав работ:										
		1. Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов										
		2. Прокладка проводов в коробах или кабель-каналах										
		3. Установка ответвительных коробок										
		4. Прозвон и соединение проводов										
39	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркиВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**		**0,0412**	**372858,00**	**--**	**15362**	**--**	**15362**	**--**	**16591**
						--	**--**	**--**	**--**		**1229**	
40	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2022	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5**	**км**		**0,1545**	**47824,00**	**--**	**7389**	**--**	**7389**	**--**	**7980**
						--	**--**	**--**	**--**		**591**	
41	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, пооснованию пола**	**м**		**40**	**276,04**	**3,64**	**11042**	**146**	**216**	**7693**	**20234**
						266,99	**0,12**	**10680**	**5**		**1499**	
	С1261-501-0191	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Трубы полимерные	м									
		Состав работ:										
		1. Прокладка труб										
		2. Соединение труб на сварке в раструб										
		3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в коробки										
		4. Крепление труб										
		5. Затягивание проводов										
		6. Установка на концах труб заглушек										
42	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**		**40**	**31,00**	**--**	**1240**	**--**	**1240**	**--**	**1339**
						--	**--**	**--**	**--**		**99**	
43	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	**м**		**150**	**357,02**	**4,42**	**53553**	**663**	**1690**	**36870**	**97658**
						341,33	**0,06**	**51200**	**9**		**7235**	
	С1261-502-0471	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Канал кабельный из ПВХ	м									
		Состав работ:										
		1. Разметка трассы и мест крепления										
		2. Разметка, резка, сверление отверстий в кабель-каналах и фасонных частях										
		3. Прокладка кабель-канала, установка фасонных частей										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		4. Крепление кабель-канала и фасонных частей										
44	С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм**	м		154,5	98,00	--	15141	--	15141	--	16352
						--	--	--	--		1211	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					475756	4167	198652	176229	704144
								272937	849	--	52160	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					201035				
	Материалы		Тенге					4990				
	Всего заработная плата		Тенге						193698			
		Накладные расходы	Тенге					118567				
		Сметная прибыль	Тенге					25568				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					345170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									103
		Сметная заработная плата	Тенге						193698			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					274721				
	Материалы		Тенге					3871				
	Всего заработная плата		Тенге						80088			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					189792				
		Накладные расходы	Тенге					57662				
		Сметная прибыль	Тенге					26591				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					358974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	Тенге						80088			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					704144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									153
		Сметная заработная плата	Тенге						273786			
		РАЗДЕЛ 3.СМЕТА 2-1-5 Видеонаблюдение										
		Монтажные работы										
45	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	камера		6	6806,50	12,30	40839	74	--	24867	70962
						6794,20	--	40765	--		5256	
		Состав работ:										
		1. Установка видеокамеры в кодух										
		2. Разметка и сверление отверстий										
		3. Установка кронштейна для монтажа камеры видеонаблюдения, включая завинчивание винтов до проектного усилия										
		4. Подключение камеры видеонаблюдения к сети, настройка сетевых параметров										
		5. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну										
		6. Настройка изображения и фокуса										
46	С123-080501-2154	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне**			2	180000,00	--	360000	--	--	--	360000
						--	--	--	--		--	
47	С123-080501-2154	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне**			4	70000,00	--	280000	--	--	--	280000
						--	--	--	--		--	

	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	С1248-403-0104 248-403-0104 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDDдисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.		1	71557,00	--	71557	--	71557	--	77282
						--	--	--	--		5725	
49	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		124	101,47	0,88	12582	109	1206	8120	22358
						90,86	0,09	11267	11		1657	
	С1261-302-0459	Провод	м									
		Состав работ:										
		1. Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов										
		2. Прокладка проводов в коробах или кабель-каналах										
		3. Установка ответвительных коробок										
		4. Продувка и соединение проводов										
50	С1243-304-0117 243-304-0117 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX4x2xAWG 26/7, безгалогеновый	км		0,12772	1154832,00	--	147495	--	147495	--	159295
						--	--	--	--		11800	
51	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м		124	357,02	4,42	44270	548	1397	30479	80730
						341,33	0,06	42325	7		5981	
	С1261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м									
		Состав работ:										
		1. Разметка трассы и мест крепления										
		2. Разметка, резка, сверление отверстий в кабель-каналах и фасонных частях										
		3. Прокладка кабель-канала, установка фасонных частей										
		4. Крепление кабель-канала и фасонных частей										
52	С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м		127,72	98,00	--	12517	--	12517	--	13518
						--	--	--	--		1001	
53	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.		1	25025,62	3057,29	25026	3057	1955	12708	40752
						20013,93	818,48	20014	818		3019	
		Состав работ:										
		1. Установка, регулировка и тестировка переговорных устройств										
54	С1248-306-0304 248-306-0304 РСНБ РК 2022	Блок питания	шт.		1	18538,00	--	18538	--	18538	--	20021
						--	--	--	--		1483	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	521-101-0401001 521-101-0401001 СпрСЦ 07.2022	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.		1	446339,00	--	446339	--		--	446339
56	С1248-404-0305 248-404-0305 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.		2	83682,00	--	167364	--	446339 167364	-- --	-- 180753
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			--	--	--	--		13389	
								1626527	3788	422029	76174	1752012
	Стоимость оборудования		Тенге					114371	836	446339	49311	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					446339				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					446339				
	Материалы		Тенге					65865				
	Всего заработная плата		Тенге					1954				
		Накладные расходы	Тенге						61597			
		Сметная прибыль	Тенге					37575				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					8275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					111715				
		Сметная заработная плата	Тенге						61597			28
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					474323				
	Материалы		Тенге					2604				
	Всего заработная плата		Тенге						53610			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					417471				
		Накладные расходы	Тенге					38599				
		Сметная прибыль	Тенге					41036				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					553958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
		Сметная заработная плата	Тенге						53610			
	Стоимость прочих работ		Тенге					640000				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					640000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1752012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61
		Сметная заработная плата	Тенге						115207			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									8747855
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2383169				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						36280			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						13360			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2218094		
		- Перевозка грузов	Тенге					586176				
		- Прочие затраты	Тенге					640000				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							446339		
		- Накладные расходы	Тенге								1870275	
		- Сметная прибыль	Тенге								567522	
		ВСЕГО по АКТУ						8 747 855				
		Временные здания и сооружения 1,2%						104 974				
		Итого						8 852 829				

2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%					28 329				
	Итого					8 881 158				
	Непредвиденные работы и затраты-2%					177 623				
	Итого					9 058 781				
	Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539					9 466 915				
	Итого с пониж.К-0,95					8 930 578,05				
	НДС 12%					1 071 669,37				
	Итого по АКТУ:					10 002 247,42				

ЗАКАЗЧИК:

Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Туркестанской области

Директор _____ **Абдразаков А.**

Технический надзор:

ТОО "КустанайСпецСтрой"

Эксперт тех.надзора _____ **Сатыбалды Қ.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**

Авторский надзор:

ТОО "Redline Pro"

инженер проекта _____ **Ешбек О.Н**

Форма 2

Заказчик : Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Туркестанской области
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО "КустанайСпецСтрой"
Авторский надзор: ТОО "Redline Pro"
Договор №229 от 2023-04-17
Наименование стройки - Капитальный ремонт административного здания Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Туркестанской области по адресу:

А К Т
приемки выполненных работ
за июль месяц 2023 г.

на Ремонтные работы
Составлен(а) 3 кв 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.СМЕТА 2-1-1 Ремонтные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы.										
		Отделка										
1	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором покамню и бетону улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**		**598,1**	**2166,83**	**131,91**	**1295981**	**78895**	**309069**	**777518**	**2239376**
		ПР - 40%, СП - 0%				**1518,17**	**106,80**	**908017**	**63877**		**165877**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м²									
	С1214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	33,13474 (м²)									
		Состав работ:										
		1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий										
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя										
1.7	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00006	0,035886	21090,00				757		
1.8	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0012	0,71772	659,00				473		
2	**Е11-150203-0204 1115-0203-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетонуулучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**		**186,4**	**2198,49**	**131,91**	**409799**	**24589**	**98400**	**245373**	**707586**
		ПР - 40%, СП - 0%				**1538,68**	**106,80**	**286810**	**19908**		**52414**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения			Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		расходами и сметной
		Непредвиденные работы и затраты-2%						**574 340**				
		Итого						**29 291 359**				
		Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539						**30 611 048**				
		Итого с пониж.К-0,95						**29 080 496**				
		НДС 12%						**3 489 660**				
		Итого по АКТУ:						**32 570 156**				

ЗАКАЗЧИК:

Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ

И.о.Директор _____ **Ештай А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**

Технический надзор:

ТОО "КустанайСпецСтрой"

Эксперт тех.надзора _____ **Сатыбалды Қ.**

Авторский надзор:

ТОО "Redline Pro"

инженер проекта _____ **Әліпбек Ө.Н.**

Форма 2

Заказчик : Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Туркестанской области
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО "КустанайСпецСтрой"
Авторский надзор: ТОО "Redline Pro"
Договор №229 от 2023-04-17
Наименование стройки - Капитальный ремонт административного здания Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Туркестанской области по адресу: Байдибекский р-н, с. Шаян, ул. Байдибек Карашаулы, №57

А К Т
приемки выполненных работ
за май месяц 2023 г.

на Ремонтные работы

Составлен(а) 3 кв 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Административное здание										
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены.Отбивка штукатурки**	**м²**		**549**	**300,22**	**--**	**164821**	**--**	**--**	**138447**	**327528**
		НР - 54% от ЗП - 5%				**300,22**	**--**	**164821**	**--**		**24260**	
		Состав работ:										
		1. Отбивка штукатурки										
2	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м²**		**177,7**	**231,93**	**--**	**41214**	**--**	**--**	**29674**	**76559**
		НР - 52% от ЗП - 8%				**231,93**	**--**	**41214**	**--**		**5670**	
3	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м² кровли**		**244,3**	**376,50**	**1,90**	**91979**	**464**	**--**	**65890**	**170499**
		НР - 52% от ЗП - 8%				**374,60**	**--**	**91515**	**--**		**12630**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т									
		Состав работ:										
		1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
4	Е12-080101-0301 1208-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка**	**окно**		**1**	**4621,23**	**2,01**	**4621**	**2**	**--**	**3326**	**8583**
		НР - 52% от ЗП - 8%				**4619,22**	**--**	**4619**	**--**		**636**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т									
		Состав работ:										
		1. Разборка с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого					**18 273 972**				
		Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539					**19 097 286**				
		Итого с пониж.К-0,95					**18 142 422**				
		НДС 12%					**2 177 091**				
		Итого по АКТУ:					**20 319 513**				

ЗАКАЗЧИК:

Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по

Директор ----------Абдразаков А.У.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Prof-Facade"

Директор ----------Жаимбетов Т.З.

Технический надзор:

ТОО "КустанайСпецСтрой"

Эксперт тех.надзора ----------Сатыбалды Қ.

Авторский надзор:

ТОО "Redline Pro"

инженер проекта ----------Әлімбек Ө.Н.