Форма 4

Генподрядчик: ТОО «Таймас Company»

Наименование объекта: «Строительство магазина по адресу: Кызылординская область, Казалинский район, село Бекарыстан би улица Гани Муратбаев участок №4-б»

Договор: №2 от 15.12.2023 г.

Акт выполненных работ
за декабрь 2023 года

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Лестница Лм-1									
1	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	4,44226	150 990,41	42 601,54	670739	189247	148866	281152	1028043
					74 877,59	16 847,59	332626	74841		76151	
2	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	4,44226	1 145 627	–	5089173	–	5089173	–	5496307
					–	–	–	–		407134	
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	128,82554	163,89	3,4	21113	438	9553	7720	31140
					86,33	0,52	11122	67		2307	
4	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	128,82554	144,07	2,53	18560	326	11733	4532	24939
					50,46	0,52	6501	67		1847	
5	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	34,8	2 807,12	97,55	97688	3394	1828	111003	225386
					2 657,06	46,1	92466	1604		16695	
6	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	34,8	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
7	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	0,66	58 604,7	13 044,8	38679	8610	18981	12101	54842
					16 799,67	3 347,98	11088	2210		4062	
8	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,6699	26 904	–	18023	–	18023	–	19465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		1442	
9	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0371	310 078	–	11504	–	11504	–	12424
					–	–	–	–		920	
10	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004808	489 535,13	2 407,61	2354	11	–	2136	4849
					487 127,52	1 135,33	2342	5		359	
11	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,004808	1 093 929	–	5260	–	5260	–	5681
					–	–	–	–		421	
12	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,42	14 651,57	1 055,47	6154	444	1970	3581	10513
					8 905,46	463,16	3740	195		779	
13	212-101-0603 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м^3	0,4263	26 343	–	11230	–	11230	–	12128
					–	–	–	–		898	
14	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,004242	7 007	–	30	–	30	–	32
					–	–	–	–		2	
15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	327 343	–	295	–	295	–	319
					–	–	–	–		24	
16	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00303	310 078	–	940	–	940	–	1015
					–	–	–	–		75	
17	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м^3	0,056	93 737,11	10 506,77	5249	589	2818	1808	7621
					32 892,48	2 583,85	1842	145		565	
18	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,20264	150 990,41	42 601,54	30597	8633	6791	12825	46896
					74 877,59	16 847,59	15173	3414		3474	
19	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	50	6 285	–	314250	–	314250	–	339390
					–	–	–	–		25140	
20	241-109-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	36	2 041	–	73476	–	73476	–	79354
					–	–	–	–		5878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	8,64	1 590	–	13738	–	13738	–	14837
					–	–	–	–		1099	
22	261-404-0564 РСНБ РК 2022	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	15	208	–	3120	–	3120	–	3370
					–	–	–	–		250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6432172	211692	5743579	436858	7418551
		РАЗДЕЛ 2. Лестница Лм-2									
23	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,42081	150 990,41	42 601,54	214529	60528	47614	89924	328809
					74 877,59	16 847,59	106387	23937		24356	
24	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,42081	1 145 627	–	1627718	–	1627718	–	1757935
					–	–	–	–		130217	
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	41,20349	163,89	3,4	6753	140	3056	2469	9960
					86,33	0,52	3557	21		738	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	41,20349	144,07	2,53	5936	104	3753	1449	7976
					50,46	0,52	2079	21		591	
27	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	24	2 807,12	97,55	67371	2341	1261	76553	155438
					2 657,06	46,1	63769	1106		11514	
28	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	24	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
29	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,42	14 651,57	1 055,47	6154	444	1970	3581	10513
					8 905,46	463,16	3740	195		779	
30	212-101-0603 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,4263	26 343	–	11230	–	11230	–	12128
					–	–	–	–		898	
31	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,004242	7 007	–	30	–	30	–	32
					–	–	–	–		2	
32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	327 343	–	295	–	295	–	319
					–	–	–	–		24	
33	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00303	310 078	–	940	–	940	–	1015
					–	–	–	–		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,056	93 737,11	10 506,77	5249	589	2818	1808	7621
					32 892,48	2 583,85	1842	145		565	
35	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,10344	150 990,41	42 601,54	15618	4407	3466	6547	23938
					74 877,59	16 847,59	7745	1743		1773	
36	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	24	6 285	–	150840	–	150840	–	162907
					–	–	–	–		12067	
37	241-109-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	24	2 041	–	48984	–	48984	–	52903
					–	–	–	–		3919	
38	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	8,64	1 590	–	13738	–	13738	–	14837
					–	–	–	–		1099	
39	261-404-0564 РСНБ РК 2022	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7,8	208	–	1622	–	1622	–	1752
					–	–	–	–		130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2177007	68553	1919335	182331	2548083
		РАЗДЕЛ 3. Кровля									
40	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	441,5	3 444,71	37,84	1520839	16707	696258	749719	2452203
					1 829,84	15,94	807874	7038		181645	
41	224-102-1204 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	428,95	7 123	–	3055411	–	3055411	–	3299844
					–	–	–	–		244433	
42	214-204-0510 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	78,775	2 816	–	221830	–	221830	–	239576
					–	–	–	–		17746	
43	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	336,31	1 713,83	89,39	576378	30063	189157	336166	985547
					1 061,99	24,5	357158	8240		73004	
44	217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,1950598	973 152	–	189823	–	189823	–	205009
					–	–	–	–		15186	
45	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	55,423888	56 845	–	3150571	–	3150571	–	3402617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		252046	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**8714852**	**46770**	**7503050**	**1085885**	**10584796**
		РАЗДЕЛ 4. Ферма и связи									
46	**1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**4,53894**	**109 274,12**	**39 655,98**	**495989**	**179997**	**63776**	**219183**	**772385**
					55 567,08	**14 417,58**	**252216**	**65441**		**57214**	
47	**1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**4,53894**	**24 611,4**	**2 450,49**	**111710**	**11122**	**10925**	**61893**	**187491**
					19 754,28	**8,03**	**89663**	**36**		**13888**	
48	**1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32**	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**2,79482**	**143 371,04**	**22 378,95**	**400696**	**62546**	**12115**	**239893**	**691836**
					116 656,85	**7 741,32**	**326035**	**21636**		**51247**	
49	**222-525-0201 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**7,33376**	**1 103 584**	**–**	**8093420**	**–**	**8093420**	**–**	**8740894**
					–	**–**	**–**	**–**		**647474**	
50	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**212,67904**	**163,89**	**3,4**	**34856**	**724**	**15771**	**12745**	**51409**
					86,33	**0,52**	**18361**	**111**		**3808**	
51	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**212,67904**	**144,07**	**2,53**	**30641**	**538**	**19371**	**7481**	**41172**
					50,46	**0,52**	**10732**	**111**		**3050**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**9167312**	**254927**	**8215378**	**541195**	**10485187**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**31036622**

Заказчик:
ТОҚБОЛАТ ЕРТАЙ КЕҢЕСБАЙҰЛЫ

_____**Тоқболат Е.К.**

Технадзор: ТОО "Регион Инерт Сервис";
Бирмаганбетов Мухрат Амангельдиевич
KZ78VJE00069215 от 23.09.2021 г; KZ57VJE00056207 от 27.07.2020 г; KZ84VJE00056206 от 27.07.2020 г;

Эксперт_____**Бирмаганбетов М.**

Генподрядчик:
ТОО «Таймас Company» БИН:080540020670

Директор_____**Асыльбеков А.**