Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022г.

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Договор: №157/22 от 16.08.2022г., доп. соглашение №157/22-1 от 12.12.2022г.

Наименование строительства и его адрес: «Привязка к зданию для районных и городских отделов внутренних дел (РОВД, ГОВД и ЛОВД) ДВД, ДВДТ на 75 человек в климатических районах IVA и IVГ с сейсмической активностью 7 баллов и выше» Жамбылская область Кордайский район село Сортобе». Строительство

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Привязка к зданию для районных и городских отделов внутренних дел (РОВД, ГОВД и ЛОВД) ДВД, ДВДТ на 75 человек в климатических районах IVA и IVГ с сейсмической активностью 7 баллов и выше» Жамбылская область Кордайский район село Сортобе». Строительство	158 000 000	158 000 000	123 213 997	16 928 571	17 857 432	158 000 000	123 213 997	16 928 571	17 857 432
2	В том числе НДС 12%	16 928 571	16 928 571				16 928 571			
3	Всего к оплате	158 000 000	158 000 000				158 000 000			
4	В том числе НДС 12%	16 928 571	16 928 571				16 928 571			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Руководитель_____Орумбаев Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Директор_____Бупибеков Э.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «Акгем-Строй»_____ЖШС/ТОО_____Абилдаев Е.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «Табыс-Жоба»_____Турлыбаева Б.О.

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Наименование строительства: «Привязка к зданию для районных и городских отделов внутренних дел (РОВД, ГОВД и ЛОВД) ДВД, ДВДТ на 75 человек в климатических районах IVA и IVГ с сейсмической активностью 7 баллов и выше» Жамбылская область Кордайский район село Сортобе». Строительство

Договор: №157/22 от 16.08.2022г., доп. соглашение №157/22-1 от 12.12.2022г.

А К Т №1

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022г.

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	Прочих затрат		в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Глава 2. Основные объекты строительства														
	Служебный корпус														
02-01-01	Общестроительные работы	414 814 982			414 814 982	14%	58 919 503	0	0	58 919 503	14%	58 919 503			58 919 503
02-01-02	Отопление	11 200 395			11 200 395	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-03	Тепловой узел	3 702 380	72 970		3 775 350	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-04	Теплоснабжение установок	1 191 452			1 191 452	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-05	Вентиляция	16 278 278	23 795		16 302 073	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-06	Водопровод	1 806 776	904 175		2 710 951	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-07	Горячее водоснабжение	764 127	95 005		859 132	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-08	Канализация	1 428 152			1 428 152	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-09	Организованный водослив	783 652			783 652	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-10	Коллектор №1,2	2 519 305			2 519 305	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-11	Электрооборудование	10 245 366	1 565 036		11 810 402	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-12	Электроосвещение	10 948 018			10 948 018	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-13	Внутренние сети связи	25 344 893	634 453		25 979 346	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-14	Технологическое оборудование	464 208	66 537 801		67 002 009	0%	0	0	0	0	0%				0
	Итого по главе 2	501 491 984	69 833 235	0	571 325 219		58 919 503	0	0	58 919 503		58 919 503	0	0	58 919 503
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
	Изолятор временного содержания на 25 мест														
03-01-01	Общестроительные работы	187 423 733			187 423 733	10%	18 606 705	0	0	18 606 705	10%	18 606 705			18 606 705
03-01-02	Отопление	4 348 389			4 348 389	0%	0	0	0	0	0%				0
03-01-03	Тепловой узел	2 107 071	72 970		2 180 041	0%	0	0	0	0	0%				0
03-01-04	Теплоснабжение установок	1 486 964			1 486 964	0%	0	0	0	0	0%				0
03-01-05	Вентиляция	4 624 790			4 624 790	0%	0	0	0	0	0%				0
03-01-06	Водопровод хозяйственно-питьевой	2 106 631	236 993		2 343 624	0%	0	0	0	0	0%				0
03-01-07	Горячее водоснабжение	584 454	241 575		826 029	0%	0	0	0	0	0%				0
03-01-08	Канализация	1 715 929			1 715 929	0%	0	0	0	0	0%				0
03-01-09	Электроосвещение	5 317 090			5 317 090	0%	0	0	0	0	0%				0
03-01-10	Силовое эл.оборудование	4 082 093	2 174 029		6 256 122	0%	0	0	0	0	0%				0

03-01-11	Внутренние сети связи	10 486 146	124 166		10 610 312	0%	0	0	0	0	0%				0
03-01-12	Технологическое оборудование		6 588 319		6 588 319	0%	0	0	0	0	0%				0
	Итого	**224 283 290**	**9 438 052**	**0**	**233 721 342**		**18 606 705**	**0**	**0**	**18 606 705**		**18 606 705**	**0**	**0**	**18 606 705**
	Спортивный корпус														
03-02-01	Общестроительные работы	**152 245 470**			**152 245 470**	**0%**	**332 226**	**0**	**0**	**332 226**	**0%**	**332 226**			**332 226**
03-02-02	Отопление	**3 652 918**			**3 652 918**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
03-02-03	Тепловой узел	**1 947 383**	**72 970**		**2 020 353**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
03-02-04	Теплоснабжение установок П1, П2	**1 228 104**			**1 228 104**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
03-02-05	Вентиляция	**5 316 441**			**5 316 441**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
03-02-06	Водопровод хозяйственно-питьевой	**831 492**			**831 492**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
03-02-07	Горячее водоснабжение	**907 657**	**221 020**		**1 128 677**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
03-02-08	Канализация	**1 193 663**	**236 993**		**1 430 656**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
03-02-09	Электрооборудование	**2 934 763**	**1 196 232**		**4 130 995**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
03-02-10	Электроосвещение	**1 843 374**			**1 843 374**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
03-02-11	Внутренние сети связи	**5 308 609**	**291 558**		**5 600 167**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
03-02-12	Технологическое оборудование	**30 998**	**5 921 457**		**5 952 455**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
	Итого	**177 440 872**	**7 940 230**	**0**	**185 381 102**		**332 226**	**0**	**0**	**332 226**		**332 226**	**0**	**0**	**332 226**
	Контрольно-пропускной пункт - 2 шт														
03-03-01	Общестроительные работы	**26 522 472**			**26 522 472**	**8%**	**2 249 491**	**0**	**0**	**2 249 491**	**8%**	**2 249 491**			**2 249 491**
03-03-02	Отопление	**284 090**			**284 090**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
03-03-03	Вентиляция	**106 226**			**106 226**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
03-03-04	Водопровод	**172 064**			**172 064**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
03-03-05	Канализация	**163 092**			**163 092**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
03-03-06	Электрооборудование,	**621 326**			**621 326**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
03-03-07	Внутренние сети связи	**39 398**			**39 398**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
	Итого	**27 908 668**	**0**	**0**	**27 908 668**		**2 249 491**	**0**	**0**	**2 249 491**		**2 249 491**	**0**	**0**	**2 249 491**
	Итого по главе 3	**429 632 830**	**17 378 282**	**0**	**447 011 112**		**21 188 422**	**0**	**0**	**21 188 422**		**21 188 422**	**0**	**0**	**21 188 422**
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
04-01-01	Комплексная трансформаторная	**780 206**	**12 105 967**		**12 886 173**	**1%**	**185 321**	**0**	**0**	**185 321**	**1%**	**185 321**			**185 321**
04-02-01	Дизельная подстанция	**245 608**	**2 565 103**		**2 810 711**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
04-03-01	Кабельные сети 0,4 кВ	**21 147 202**			**21 147 202**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
04-04-01	ВЛЗ-10кВ	**44 438 129**	**4 900 528**		**49 338 657**	**57%**	**28 233 611**	**0**	**0**	**28 233 611**	**57%**	**28 233 611**			**28 233 611**
	Итого по главе 4	**66 611 145**	**19 571 598**	**0**	**86 182 743**		**28 418 932**	**0**	**0**	**28 418 932**		**28 418 932**	**0**	**0**	**28 418 932**
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
	Гараж на 15 мест														
05-01-01	Общестроительные работы	**173 564 049**			**173 564 049**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
05-01-02	Отопление	**2 457 691**			**2 457 691**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
05-01-03	Тепловой узел	**4 095 670**	**72 970**		**4 168 640**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
05-01-04	Теплоснабжение установок	**1 496 950**			**1 496 950**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
05-01-05	Вентиляция	**23 116 960**			**23 116 960**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
05-01-06	Водопровод хозяйственно-питьевой	**3 172 652**	**236 993**		**3 409 645**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
05-01-07	Горячее водоснабжение	**150 501**	**52 426**		**202 927**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
05-01-08	Канализация	**1 260 796**			**1 260 796**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
05-01-09	Электрооборудование,	**5 582 519**	**1 594 482**		**7 177 001**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
05-01-10	Внутренние сети связи	**2 233 919**			**2 233 919**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**

05-01-11	Технологическое оборудование	62 519	2 696 792		2 759 311	0%	0	0	0	0	0%				0
	Итого по главе 5	217 194 226	4 653 663	0	221 847 889		2 779 212	0	0	2 779 212		2 779 212	0	0	2 779 212
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
	Модульная котельная														
06-01-01	Общестроительные работы	3 429 501	48 392 575		51 822 076	0%	71 331	0	0	71 331	0%	71 331			71 331
	Теплосеть	22 401 539	471 664	0	22 873 203	4%	881 398	0	0	881 398	4%	881 398	0	0	881 398
06-02-01	Общестроительные работы	14 300 774			14 300 774	6%	854 591	0	0	854 591	6%	854 591			854 591
06-02-02	Сантехнические работы	8 100 765	471 664		8 572 429	0%	26 807	0	0	26 807	0%	26 807			26 807
	Резервуар для приема сточных вод														
06-03-01	Общестроительные работы	9 418 071			9 418 071	23%	2 173 936	0	0	2 173 936	23%	2 173 936			2 173 936
	Водопровод														
06-04-01	Общестроительные работы	8 167 863			8 167 863	22%	1 827 171	0	0	1 827 171	22%	1 827 171			1 827 171
	Канализация														
06-05-01	Общестроительные работы	9 910 533			9 910 533	24%	2 391 871	0	0	2 391 871	24%	2 391 871			2 391 871
	Итого по главе 6	53 327 507	48 864 239	0	102 191 746		7 345 707	0	0	7 345 707		7 345 707	0	0	7 345 707
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
07-01-01	Благоустройство	84 194 535			84 194 535	14%	11 734 353	0	0	11 734 353	14%	11 734 353			11 734 353
07-02-01	Ограждение	21 470 959			21 470 959	0%	0	0	0	0	0%				0
07-03-01	Малые архитектурные формы	2 364 133	739 429		3 103 562	0%	0	0	0	0	0%				0
	Итого по главе 7	108 029 627	739 429	0	108 769 056		11 734 353	0	0	11 734 353		11 734 353	0	0	11 734 353
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1 376 287 319	161 040 446	-	1 537 327 765		127 606 917	-	-	127 606 917		127 606 917	-	-	127 606 917
	Глава 8. Временные здания и сооружения.														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,4%	33 030 896			33 030 896		3 062 566			3 062 566		3 062 566			3 062 566
	Итого по главам 1-8	1 409 318 215	161 040 446	0	1 570 358 661		130 669 483	0	0	130 669 483		130 669 483	0	0	130 669 483
	Глава 9. Прочие работы и затраты.														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при призводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,8%	11 274 546			11 274 546		1 045 356			1 045 356		1 045 356			1 045 356
	Итого по главам 1-9	1 420 592 760	161 040 446	0	1 581 633 206		131 714 839	0	0	131 714 839		131 714 839	0	0	131 714 839
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	28 411 855			28 411 855		2 634 297			2 634 297		2 634 297			2 634 297
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1 449 004 616	161 040 446	0	1 610 045 062		134 349 136	0	0	134 349 136		134 349 136	0	0	134 349 136
	в т.ч. на 2021 год 100%, К=1,050036	1 521 507 011	169 098 266	0	1 690 605 276		141 071 429	0	0	141 071 429		141 071 429	0	0	141 071 429
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			202 872 633	202 872 634				16 928 571	16 928 571				16 928 571	16 928 571
	Всего по сметному расчету	1 521 507 011	169 098 266	202 872 633	1 893 477 909		141 071 429	0	16 928 571	158 000 000		141 071 429	0	16 928 571	158 000 000

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Актем-Строй»
_____ **Абилдаев Е.Н.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Таныс-Жоба»
_____ **Турлыбаева Б.О.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Компания Сырым Блеке»
Директор _____ **Кунибеков Э.Ж.**

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Привязка к зданию для районных и городских отделов внутренних дел (РОВД, ГОВД и ЛОВД) ДВД, ДВДТ на 75 человек в климатических районах IVA и IVГ с сейсмической активностью 7 баллов и выше» Жамбылская область Кордайский район село Сортобе». Строительство

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- «Привязка к зданию для районных и городских отделов внутренних дел (РОВД, ГОВД и ЛОВД) ДВД, ДВДТ на 75 человек в климатических районах IVA и IVГ с сейсмической активностью 7 баллов и выше» Жамбылская область Кордайский район село Сортобе». Строительство

Договор подряда (контракт) №157/22 от 16.08.2022г., доп. соглашение №157/22-1 от 12.12.2022г.

Акт приемки выполненных работ №1
за декабрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Локальная смета №02-01-01. Служебный корпус. Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3899,6		257,29	244,03	1003328	951620	--	202071	1301831
		НР - 72%; СП - 8%				13,26	58,71	51709	228946		96432	
2	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котловане, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	120,7		3118,85	--	376445	--	--	271040	699284
		НР - 72%; СП - 8%				3118,85	--	376445	--		51799	
3	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	49,2		257,29	244,03	12659	12007	--	2549	16425
		НР - 72%; СП - 8%				13,26	58,71	652	2889		1217	
4	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котловане, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,5		3118,85	--	4678	--	--	3368	8690
		НР - 72%; СП - 8%				3118,85	--	4678	--		644	
5	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1276,1		20,70	20,70	26415	26415	--	7369	36486
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,02	--	10234		2703	
6	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1276,1		187,07	89,03	238720	113611	--	127289	395290
		НР - 72%; СП - 8%				98,04	40,50	125109	51682		29281	
7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1276,1		81,23	69,06	103658	88127	3702	23043	136837
		НР - 72%; СП - 8%				9,27	15,81	11829	20175		10136	

8	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	319	1203,95	--	384060	--	--	276523	713430
		НР - 72%; СП - 8%			1203,95	--	384060	--		52847	
9	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(вывоз лишнего грунта)**	м3 грунта	2475,9	266,29	254,46	659307	630018	296	144127	867709
		НР - 72%; СП - 8%			11,71	69,14	28993	171184		64275	
10	С341-020102-0217 4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	4828,005	25,00	--	120700	--		--	130356
		СП - 8%			--	--	--	--		9656	
11	Е11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	2475,9	16,90	14,38	41843	35604	124	14332	60670
		НР - 72%; СП - 8%			2,47	5,57	6115	13791		4494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2971813	1857402	4122	1071711	4367008
							989590	498901	--	323484	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2971813				
	Материалы		Тенге				4122				
	Всего заработная плата		Тенге					1488491			
	Транспортные расходы		Тенге				120700				
		Накладные расходы	Тенге				1071711				
		Сметная прибыль	Тенге				323484				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4367008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1313
		Сметная заработная плата	Тенге					1488491			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4367008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1313
		Сметная заработная плата	Тенге					1488491			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты и стены подвала									
		Фундаменты ленточные Флм-1-Флм-3									
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	11,88	15881,85	1091,24	188676	12964	161149	15792	220825
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	14563	2791		16357	
13	Е11-060101-0119	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	104,95	21273,17	1334,27	2232619	140031	1765257	326063	2763376
		НР - 91%; СП - 8%			3118,92	295,19	327331	30980		204695	
14	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,94434	19590,23	987,43	18500	932	273	16009	37270
		НР - 91%; СП - 8%			18314,80	314,84	17295	297		2761	
15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,94434	225938,00	--	213362	--	213362	--	230431
		СП - 8%			--	--	--	--		17069	
16	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,155	214611,00	--	247876	--	247876	--	267706
		СП - 8%			--	--	--	--		19830	
		Фундамент ФМ-1-42 шт									
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	28,14	15881,85	1091,24	446915	30708	381713	37406	523067

		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	34494	6612		38746	
18	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	354,9	26528,52	1909,37	9414972	677635	6296015	2357975	12714783
		НР - 91%; СП - 8%			6878,90	422,26	2441322	149860		941836	
19	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	3,34656	19590,23	987,43	65560	3305	963	56734	132078
		НР - 91%; СП - 8%			18314,80	314,84	61292	1054		9784	
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,34656	225938,00	--	756115	--	756115	--	816604
		СП - 8%			--	--	--	--		60489	
		Фундамент ФМ-2-10 шт									
21	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	8,3	15881,85	1091,24	131819	9057	112588	11033	154280
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	10174	1950		11428	
22	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	43,2	26528,52	1909,37	1146032	82485	766379	287023	1547700
		НР - 91%; СП - 8%			6878,90	422,26	297168	18242		114644	
23	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,0403	19590,23	987,43	20380	1028	299	17636	41057
		НР - 91%; СП - 8%			18314,80	314,84	19053	328		3041	
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,0403	225938,00	--	235043	--	235043	--	253846
		СП - 8%			--	--	--	--		18803	
		СБОРНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ									
25	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	94	1857,09	1019,93	174566	95873	41995	71090	265308
		НР - 118%; СП - 8%			390,40	250,51	36698	23548		19652	
26	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	163	2127,05	1000,11	346709	163018	110087	134099	519273
		НР - 118%; СП - 8%			451,56	245,64	73604	40039		38465	
27	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	22	2733,48	1274,01	60137	28028	16992	25962	92986
		НР - 118%; СП - 8%			687,14	312,92	15117	6884		6888	
28	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	40	4438,68	2234,48	177547	89379	46301	75308	273083
		НР - 118%; СП - 8%			1046,68	548,82	41867	21953		20228	
29	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	47,999	19786,00	--	949708	--	949708	--	1025685
		СП - 8%			--	--	--	--		75977	

30	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	21,492	19103,00	--	410562	--	410562	--	443407
		СП - 8%			--	--	--	--		32845	
31	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	44,546	18298,00	--	815103	--	815103	--	880311
		СП - 8%			--	--	--	--		65208	
32	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	2246,11	1296,65	13477	7780	195	8475	23708
		НР - 118%; СП - 8%			917,06	279,94	5502	1680		1756	
33	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,156	70041,00	--	10926	--	10926	--	11800
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
34	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/уголок 50х5/	т	0,0212	725133,39	1305,39	15373	28	13881	1343	18054
		НР - 91%; СП - 8%			69078,00	549,96	1464	12		1337	
35	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/Пдм1,Пдм2,Пдм3,Пдм4,Пдм5,Пдм6/	м3	72,8	18718,86	1676,42	1362733	122043	1099301	153734	1637785
		НР - 91%; СП - 8%			1942,15	378,44	141389	27550		121317	
36	Е11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т	8,7722	15868,46	931,16	139201	8168	2526	119306	279188
		НР - 91%; СП - 8%			14649,30	296,32	128507	2599		20681	
37	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,3972	225938,00	--	993495	--	993495	--	1072975
		СП - 8%			--	--	--	--		79480	
38	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,854	214611,00	--	827111	--	827111	--	893280
		СП - 8%			--	--	--	--		66169	
39	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/Опм1/	м3	48	31887,28	4677,35	1530589	224513	842756	462759	2152816
		НР - 91%; СП - 8%			9652,50	941,81	463320	45207		159468	
40	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	4,395668	15868,46	931,16	69752	4094	1265	59783	139898
		НР - 91%; СП - 8%			14649,30	296,32	64393	1303		10363	
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,635	234691,00	--	383720	--	383720	--	414418
		СП - 8%			--	--	--	--		30698	
42	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т	0,334598	225938,00	--	75598	--	75598	--	81646
		СП - 8%			--	--	--	--		6048	
43	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т	2,42607	214611,00	--	520661	--	520661	--	562314
		СП - 8%			--	--	--	--		41653	
44	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/Тлм1/	м3	20	29174,50	3637,49	583490	72750	349210	160310	803304

		НР - 91%; СП - 8%			8076,48	731,78	161530	14636		59504	
45	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,235	225938,00	--	504971	--	504971	--	545369
		СП - 8%			--	--	--	--		40398	
46	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0896	891873,39	1305,39	79912	117	58666	19272	107119
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	21129	49		7935	
47	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,36	90,63	2,40	305	8	151	101	439
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	146	1		32	
48	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя**	м2	3,36	149,75	3,40	503	12	321	119	672
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	170	2		50	
49	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	8,5	20097,60	1284,62	170830	10920	130571	29057	215878
		НР - 91%; СП - 8%			3451,68	304,90	29339	2592		15991	
50	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Кп1/**	т	0,008812	19430,44	1348,90	171	12	2	146	342
		НР - 91%; СП - 8%			17793,54	370,40	157	3		25	
51	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0025	234691,00	--	587	--	587	--	634
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
52	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,006312	225938,00	--	1426	--	1426	--	1540
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
53	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1967,16	863,49	19,64	1698623	38635	1127438	500009	2374523
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	532550	5095		175891	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				27035655	1823523	20272558	4946544	34540778
							4939574	405267	--	2558577	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27035655				
	Материалы		Тенге				13326299				
	Всего заработная плата		Тенге					5344841			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4759965				
	Местные материалы		Тенге				2186299				
		Накладные расходы	Тенге				4946544				
		Сметная прибыль	Тенге				2558577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34540776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4700
		Сметная заработная плата	Тенге					5344841			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				34540776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4700

		Сметная заработная плата	Тенге					5344841			
		РАЗДЕЛ 3.Диафрагмы Дм1-дм7									
54	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	186,1	32993,95 8076,48	3637,49 731,78	6140174 1503033	676937 136184	3960204	1491688 610549	8242411
55	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	43,0989	19430,44 17793,54	1348,90 370,40	837431 766882	58136 15964	12413	712390 123986	1673806
56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,2119	234691,00 --	-- --	49731 --	-- --	49731	-- 3978	53709
57	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	43,1566	214611,00 --	-- --	9261881 --	-- --	9261881	-- 740950	10002831
58	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,05056	679875,39 23820,00	1305,39 549,96	34374 1204	66 28	33104	1121 2840	38335
59	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,896	90,63 43,42	2,40 0,26	172 82	4 --	86	57 18	247
60	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,896	149,75 50,74	3,40 0,52	284 96	6 1	182	67 28	379
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				16324047 2271297	735149 152177	13317601 --	2205323 1482349	20011718
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16324047				
		Материалы	Тенге				4005986				
		Всего заработная плата	Тенге					2423474			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9311612				
		Накладные расходы	Тенге				2205323				
		Сметная прибыль	Тенге				1482349				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20011719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2091
		Сметная заработная плата	Тенге					2423474			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20011719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2091
		Сметная заработная плата	Тенге					2423474			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				46331515 8200461	4416074 1056345	33594281 --	8223578 4364410	58919504
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				46331515				
		Материалы	Тенге				17336407				
		Всего заработная плата	Тенге					9256806			

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14071577					
		Местные материалы	Тенге				2186299					
		Транспортные расходы	Тенге				120700					
		Накладные расходы	Тенге				8223578					
		Сметная прибыль	Тенге				4364410					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				58919503					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8104
		Сметная заработная плата	Тенге					9256806				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				58919503					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8104
		Сметная заработная плата	Тенге					9256806				
		ОТДЕЛ 2..Локальная смета №03-01-01. Изолятор временного содержания на 25 мест. Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 4.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
61	Е11-010101-0315	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн",**	**м3 грунта**		1934,2	257,29	244,03	497650	472003	--	100227	645707
		НР - 72%; СП - 8%				13,26	58,71	25647	113557		47830	
62	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котловане, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		59,8	3118,85	--	186507	--	--	134285	346455
		НР - 72%; СП - 8%				3118,85	--	186507	--		25663	
63	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		38,3	257,29	244,03	9854	9347	--	1985	12786
		НР - 72%; СП - 8%				13,26	58,71	508	2249		947	
64	Е11-010205-0303	**Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**		1,2	3118,85	--	3743	--	--	2695	6953
		НР - 72%; СП - 8%				3118,85	--	3743	--		515	
65	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**		564,9	20,70	20,70	11693	11693	--	3262	16151
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,02	--	4530		1196	
66	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		564,9	187,07	89,03	105676	50293	--	56348	174986
		НР - 72%; СП - 8%				98,04	40,50	55383	22878		12962	
67	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**		564,9	81,23	69,06	45887	39012	1638	10201	60575
		НР - 72%; СП - 8%				9,27	15,81	5237	8931		4487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	249132 С	**Вода техническая**	**м3**	0,1	56,49	29,00				1638		
68	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**		141,2	1203,95	--	169998	--	--	122398	315788
		НР - 72%; СП - 8%				1203,95	--	169998	--		23392	
69	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(вывоз лишнего грунта)**	**м3 грунта**		1127,4	266,29	254,46	300215	286878	135	65628	395111
		НР - 72%; СП - 8%				11,71	69,14	13202	77948		29267	
70	С341-020102-0217 4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**		2198,43	25,00	--	54961	--		--	59358

		СП - 8%			--	--	--	--		4397	
71	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1127,4	16,90	14,38	19053	16212	56	6526	27626
		НР - 72%; СП - 8%			2,47	5,57	2785	6280		2046	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1405237	885438	1829	503555	2061496
							463010	236373	--	152702	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1405237				
	Материалы		Тенге				1829				
	Всего заработная плата		Тенге					699383			
	Транспортные расходы		Тенге				54961				
		Накладные расходы	Тенге				503555				
		Сметная прибыль	Тенге				152702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2061494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								614
		Сметная заработная плата	Тенге					699383			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2061494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								614
		Сметная заработная плата	Тенге					699383			
		РАЗДЕЛ 5.Фундаменты и стены подвала									
72	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	11,2	15881,85	1091,24	177877	12222	151926	14888	208186
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	13729	2632		15421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 11,424	11600,00				132518		
73	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	18,68	4251,78	1007,33	79423	18817	46108	20364	107770
		НР - 93%; СП - 8%			776,10	396,08	14498	7399		7983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1 20,548	2240,00				46028		
74	Е11-070101-0102	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5**	конструкций	51	2194,72	1246,80	111931	63587	--	84016	211623
		НР - 118%; СП - 8%			947,92	448,16	48344	22856		15676	
75	Е11-070101-0103 1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	26	3173,06	1731,95	82500	45031	--	63753	157953
		НР - 118%; СП - 8%			1441,11	636,88	37469	16559		11700	
76	Е11-070101-0104 1107-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	13	5236,58	3198,74	68076	41583	--	43897	120931
		НР - 118%; СП - 8%			2037,84	823,79	26492	10709		8958	
77	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	61,26	31088,00	--	1904451	--	1904451	--	2056807
		СП - 8%			--	--	--	--		152356	
78	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка/блок ФБС/**	шт. сборных конструкций	119	1857,09	1019,93	220994	121372	53164	89997	335870
		НР - 118%; СП - 8%			390,40	250,51	46458	29811		24879	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	2,737	16858,00				46140		
79	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	222		2127,05	1000,11	472205	222024	149935	182639	707231
		НР - 118%; СП - 8%				451,56	245,64	100246	54532		52387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,034	7,548	16858,00				127244		
80	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	98		2733,48	1274,01	267881	124853	75688	115647	414210
		НР - 118%; СП - 8%				687,14	312,92	67340	30666		30682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0418	4,0964	16858,00				69057		
81	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	41,92		19786,00	--	829429	--	829429	--	895783
		СП - 8%				--	--	--	--		66354	
82	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	14,75		19103,00	--	281769	--	281769	--	304311
		СП - 8%				--	--	--	--		22542	
83	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из	м3	107,02		18298,00	--	1958252	--	1958252	--	2114912
		СП - 8%				--	--	--	--		156660	
84	Е11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	21,95		19925,22	1284,62	437359	28198	333397	75036	553386
		НР - 91%; СП - 8%				3451,68	304,90	75764	6693		40992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	22,389	13636,00				305296		
85	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,5		21071,19	1334,27	31607	2002	24927	4660	39169
		НР - 91%; СП - 8%				3118,92	295,19	4678	443		2901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,5225	15174,00				23102		
86	С121-050308-0387 2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	2		1147,00	--	2294	--	2294	--	2478
		СП - 8%				--	--	--	--		184	
87	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/Фм1/	м3	61,6		26528,52	1909,37	1634157	117617	1092800	409274	2206905
		НР - 91%; СП - 8%				6878,90	422,26	423740	26011		163474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	279219 С	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	62,524	15373,00				961181		
88	Е11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т	1,88244		19430,44	1348,90	36577	2539	543	31115	73108
		НР - 91%; СП - 8%				17793,54	370,40	33495	697		5415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,64732	96,00				542		

89	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,2348	225938,00	--	278988	--	278988	--	301307
		СП - 8%				--	--	--	--		22319	
90	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,64764	214611,00	--	138991	--	138991	--	150110
		СП - 8%				--	--	--	--		11119	
91	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство(ПОм1)	м3		50,12	31887,28	4677,35	1598190	234429	879978	483198	2247899
		НР - 91%; СП - 8%				9652,50	941,81	483783	47204		166511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	279219 С	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	50,8718	15373,00				782052		
92	Е11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т		2,5188	19430,44	1348,90	48941	3398	725	41634	97821
		НР - 91%; СП - 8%				17793,54	370,40	44818	933		7246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	7,5564	96,00				725		
93	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,1784	234691,00	--	276560	--	276560	--	298685
		СП - 8%				--	--	--	--		22125	
94	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,3404	225938,00	--	302847	--	302847	--	327075
		СП - 8%				--	--	--	--		24228	
95	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		124	2073,68	43,79	257136	5430	224664	26195	305997
		НР - 93%; СП - 8%				218,08	9,07	27042	1125		22667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	272,8	226,00				61653		
95.2	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	520,8	223,00				116138		
96	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		1698,4	863,49	19,64	1466551	33357	973403	431696	2050107
		НР - 93%; СП - 8%				270,72	2,59	459791	4399		151860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	4076,16	223,00				908984		
		Фундамент галереи										
97	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		0,72	4251,78	1007,33	3061	725	1777	785	4154
		НР - 93%; СП - 8%				776,10	396,08	559	285		308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,792	2240,00				1774		
98	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		8	1857,09	1019,93	14857	8159	3575	6050	22580
		НР - 118%; СП - 8%				390,40	250,51	3123	2004		1673	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,184	16858,00				3102		
99	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8		2733,48	1274,01	21868	10192	6179	9441	33813
		НР - 118%; СП - 8%				687,14	312,92	5497	2503		2505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0418	0,3344	16858,00				5637		
100	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,12		19786,00	--	41946	--	41946	--	45302
		СП - 8%				--	--	--	--		3356	
101	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,344		18298,00	--	79487	--	79487	--	85846
		СП - 8%				--	--	--	--		6359	
102	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,8		19925,22	1284,62	15940	1028	12151	2735	20169
		НР - 91%; СП - 8%				3451,68	304,90	2761	244		1494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,816	13636,00				11127		
103	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	4,8		2073,68	43,79	9954	211	8696	1014	11845
		НР - 93%; СП - 8%				218,08	9,07	1047	44		877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	10,56	226,00				2387		
103.2	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	20,16	223,00				4496		
104	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,4		863,49	19,64	22796	518	15131	6710	31867
		НР - 93%; СП - 8%				270,72	2,59	7147	68		2361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	63,36	223,00				14129		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					13174895	1097292	10149781	2144744	16545210
								1927821	267817	--	1225572	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					13174895				
		Материалы	Тенге					4054766				
		Всего заработная плата	Тенге						2195638			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					999680				
		Местные материалы	Тенге					5095334				
		Накладные расходы	Тенге					2144744				
		Сметная прибыль	Тенге					1225572				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					16545211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1815
		Сметная заработная плата	Тенге						2195638			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					16545211				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1815
		Сметная заработная плата	Тенге					2195638				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**14580132**	**1982730**	**10151610**	**2648299**	**18606706**	
							2390831	**504190**	**--**	**1378274**		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14580132**					
	Материалы		Тенге				**4056595**					
	Всего заработная плата		Тенге					**2895021**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**999680**					
	Местные материалы		Тенге				**5095334**					
	Транспортные расходы		Тенге				**54961**					
		Накладные расходы	Тенге				**2648299**					
		Сметная прибыль	Тенге				**1378274**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18606705**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2429**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2895021**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**18606705**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2429**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2895021**				
ОТДЕЛ 3.Локальная смета №03-02-01. Спортивный корпус. Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 6.Земляные работы												
105	**Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**995,176**	**257,29**	**244,03**	**256049**	**242853**	**--**	**51568**	**332227**	
					13,26	**58,71**	**13196**	**58427**		**24609**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**256049**	**242853**	**--**	**51568**	**332227**	
							13196	**58427**	**--**	**24609**		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**256049**					
	Всего заработная плата		Тенге					**71623**				
		Накладные расходы	Тенге				**51568**					
		Сметная прибыль	Тенге				**24609**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**332226**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**47**
		Сметная заработная плата	Тенге					**71623**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**332226**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**47**
		Сметная заработная плата	Тенге					**71623**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**256049**	**242853**	**--**	**51568**	**332227**	
							13196	**58427**	**--**	**24609**		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**256049**					
	Всего заработная плата		Тенге					**71623**				
		Накладные расходы	Тенге				**51568**					
		Сметная прибыль	Тенге				**24609**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**332226**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**47**
		Сметная заработная плата	Тенге					**71623**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**332226**					

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									47
		Сметная заработная плата	Тенге						71623			

ОТДЕЛ 4.Локальная смета №03-03-01. Контрольно-пропускной пункт. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 7.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

106	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		85,41044	257,29	244,03	21975	20842	--	4426	28513
		НР - 72%; СП - 8%				13,26	58,71	1133	5014		2112	
107	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котловане, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		2,64156	3118,85	--	8239	--	--	5932	15304
		НР - 72%; СП - 8%				3118,85	--	8239	--		1134	
108	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта		84,86712	40,52	40,52	3439	3439	--	892	4677
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,59	--	1238		346	
109	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		84,86712	187,07	89,03	15876	7556	--	8465	26289
		НР - 72%; СП - 8%				98,04	40,50	8320	3437		1947	
110	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта		84,86712	81,23	69,06	6894	5861	246	1532	9101
		НР - 72%; СП - 8%				9,27	15,81	787	1342		674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,1	8,486712	29,00				246		
111	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта		21,21678	1203,95	--	25544	--	--	18392	47450
		НР - 72%; СП - 8%				1203,95	--	25544	--		3515	
112	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(вывоз лишнего грунта)**	м3 грунта		18,0319	266,29	254,46	4802	4589	2	1050	6320
		НР - 72%; СП - 8%				11,71	69,14	211	1247		468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00005	0,000902	2395,00				2		
113	С341-020102-0217 4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км		35,162205	25,00	--	879	--		--	949
		СП - 8%				--	--	--	--		70	
114	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта		18,0319	20,63	17,52	372	315	3	127	539
		НР - 72%; СП - 8%				3,01	6,79	54	122		40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004	0,000721	2395,00				2		
		фундаменты										
115	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания		5,152	4251,78	1007,33	21905	5190	12717	5616	29723
		НР - 93%; СП - 8%				776,10	396,08	3998	2041		2202	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	5,6672	2240,00				12695		
116	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	46		2127,05	1000,11	97844	46005	31067	37844	146543
		НР - 118%; СП - 8%				451,56	245,64	20772	11299		10855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,034	1,564	16858,00				26366		
117	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	52		2733,48	1274,01	142141	66249	40161	61364	219785
		НР - 118%; СП - 8%				687,14	312,92	35731	16272		16280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0418	2,1736	16858,00				36643		
118	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,962		19786,00	--	197108	--	197108	--	212877
		СП - 8%				--	--	--	--		15769	
119	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,776		19103,00	--	91236	--	91236	--	98535
		СП - 8%				--	--	--	--		7299	
120	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	42,38		18298,00	--	775469	--	775469	--	837507
		СП - 8%				--	--	--	--		62038	
121	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков стен	м3	1,6		19510,12	1334,27	31216	2135	24091	4971	39082
		НР - 91%; СП - 8%				3118,92	295,19	4990	472		2895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,624	13636,00				22145		
122	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/пояс обвязочный М01/	м3	4		31685,30	4677,35	126741	18709	69422	38563	178529
		НР - 91%; СП - 8%				9652,50	941,81	38610	3767		13224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,06	15174,00				61606		
123	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0362		234691,00	--	8496	--	8496	--	9176
		СП - 8%				--	--	--	--		680	
124	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1654		225938,00	--	37370	--	37370	--	40360
		СП - 8%				--	--	--	--		2990	
125	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	196,716		863,49	19,64	169862	3863	112744	50001	237452
		НР - 93%; СП - 8%				270,72	2,59	53255	509		17589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

125.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	472,1184	223,00				105282		
126	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	39,12		1048,34	10,78	41011	422	24375	15268	60781
		НР - 93%; СП - 8%				414,47	5,18	16214	203		4502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	102633 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	1,21272	13603,00				16497		
126.2	146546 С	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,01956	402659,00				7876		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					1828419	185175	1424507	254443	2249492
								217858	46963	--	166629	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1828419				
		Материалы	Тенге					314827				
		Всего заработная плата	Тенге						264821			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					45866				
		Местные материалы	Тенге					1063813				
		Транспортные расходы	Тенге					879				
		Накладные расходы	Тенге					254443				
		Сметная прибыль	Тенге					166629				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2249491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									220
		Сметная заработная плата	Тенге						264821			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2249491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									220
		Сметная заработная плата	Тенге						264821			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**					1828419	185175	1424507	254443	2249492
								217858	46963	--	166629	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1828419				
		Материалы	Тенге					314827				
		Всего заработная плата	Тенге						264821			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					45866				
		Местные материалы	Тенге					1063813				
		Транспортные расходы	Тенге					879				
		Накладные расходы	Тенге					254443				
		Сметная прибыль	Тенге					166629				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2249491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									220
		Сметная заработная плата	Тенге						264821			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					2249491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									220
		Сметная заработная плата	Тенге						264821			
		ОТДЕЛ 5.Локальная смета №04-01-01. КТПН										
		Фундаменты										
127	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3 грунта	3,15		2599,04	--	8187	--	--	5895	15208
		НР - 72%; СП - 8%				2599,04	--	8187	--		1127	
128	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,45		5749,48	1711,58	2587	770	1436	655	3502
		НР - 93%; СП - 8%				845,75	720,08	381	324		259	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	100261 С	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,5175	2772,00				1435		
129	Е11-330110-0401 1133-0110-0401 РСНБ РК 2015	Стойки сборные железобетонные вибрированные массой до 6,5 т огнезащитных перегородок для трансформаторов. Установка в отрытые котлованы	м3 сборных железобетонных конструкций	0,84		9199,70	4702,58	7728	3950	--	3843	12497
		НР - 80%; СП - 8%				4497,12	1221,90	3778	1026		926	
130	С121-040405-0505	Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250	шт.	6		21989,16	--	131935	--	131935	--	142490
		СП - 8%				--	--	--	--		10555	
131	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,86		1203,95	--	2239	--	--	1612	4159
		НР - 72%; СП - 8%				1203,95	--	2239	--		308	
132	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,115		2866,79	1068,54	6063	2260	3511	849	7465
		НР - 108%; СП - 8%				138,24	233,31	292	493		553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	2,5803	1359,00				3507		
132.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	0,14805	29,00				4		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					158739	6980	136882	12854	185321
								14877	1843	--	13728	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					158739				
	Материалы		Тенге					4947				
	Всего заработная плата		Тенге						16720			
	Местные материалы		Тенге					131935				
		Накладные расходы	Тенге					12854				
		Сметная прибыль	Тенге					13728				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					185321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						16720			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					185321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						16720			
		ОТДЕЛ 6.Локальная смета №04-04-01. ВЛЗ-10кВ										
		Ж/бетонные элементы										
133	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	155		56339,00	--	8732545	--	8732545	--	9431149
		СП - 8%				--	--	--	--		698604	
134	С121-040405-0110	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий	шт.	4		59017,00	--	236068	--	236068	--	254953
		СП - 8%				--	--	--	--		18885	
135	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	62		2451,26	1367,45	151978	84782	--	79936	250467
		НР - 80%; СП - 8%				1083,81	527,80	67196	32724		18553	
136	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	62		3703,00	--	229586	--	229586	--	247953
		СП - 8%				--	--	--	--		18367	

		Стальные конструкции									
137	С124-040207-1917 2404-0207-1917 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	97	45199,00	--	4384303	--	4384303	--	4735047
		СП - 8%			--	--	--	--		350744	
138	С124-040207-1913 2404-0207-1913 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	62570,00	--	125140	--	125140	--	135151
		СП - 8%			--	--	--	--		10011	
139	С124-040207-1922	Траверсы одноцепные промежуточные угловые с горизонтальным	шт.	14	77398,00	--	1083572	--	1083572	--	1170258
		СП - 8%			--	--	--	--		86686	
140	Прайс-лист	Проводник заземления В10	м	1223	121,49	--	148582	--	148582	--	160469
		СП - 8%			--	--	--	--		11887	
141	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г1	шт	62	2823,21	--	175039	--	175039	--	189042
		СП - 8%			--	--	--	--		14003	
142	Прайс-лист	Заземляющий проводник ЗП1	м	18	519,11	--	9344	--	9344	--	10092
		СП - 8%			--	--	--	--		748	
143	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	77	564,64	--	43477	--	43477	--	46955
		СП - 8%			--	--	--	--		3478	
144	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП64	шт	2	956,25	--	1912	--	1912	--	2065
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
145	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление изолятора КИsI	шт	6	1420,71	--	8524	--	8524	--	9206
		СП - 8%			--	--	--	--		682	
146	Прайс-лист	Кронштейн КМ1	шт	4	1120,18	--	4481	--	4481	--	4839
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
147	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт	4	646,61	--	2586	--	2586	--	2793
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
148	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА1	шт	4	4717,50	--	18870	--	18870	--	20380
		СП - 8%			--	--	--	--		1510	
149	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА2	шт	4	1029,11	--	4116	--	4116	--	4445
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
150	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Вал привода РА3	шт	12	4225,71	--	50709	--	50709	--	54766
		СП - 8%			--	--	--	--		4057	
151	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА5а	шт	12	601,07	--	7213	--	7213	--	7790
		СП - 8%			--	--	--	--		577	
152	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	4	6739,29	--	26957	--	26957	--	29114
		СП - 8%			--	--	--	--		2157	
153	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs60а	шт	4	2677,50	--	10710	--	10710	--	11567
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
154	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs68	шт	3	5227,50	--	15682	--	15682	--	16937
		СП - 8%			--	--	--	--		1255	
155	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs72а	шт	6	4826,79	--	28961	--	28961	--	31278
		СП - 8%			--	--	--	--		2317	

156	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У1 СП - 8%	шт	38	2613,75 --	--	99322 --	--	99322	-- 7946	107268
157	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52 СП - 8%	шт	2	4826,79 --	--	9654 --	--	9654	-- 772	10426
158	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1 СП - 8%	шт	8	610,18 --	--	4881 --	--	4881	-- 391	5272
159	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51 СП - 8%	шт	6	546,43 --	--	3279 --	--	3279	-- 262	3541
160	Прайс-лист	Хомут Х7 СП - 8%	шт	12	409,82 --	--	4918 --	--	4918	-- 393	5311
161	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х8 СП - 8%	шт	4	446,25 --	--	1785 --	--	1785	-- 143	1928
		Линейная арматура									
162	С124-040207-4708 2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	комплект	702	503,00 --	--	353106 --	--	353106	-- 28248	381354
163	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 СП - 8%	шт.	113	2450,00 --	--	276850 --	--	276850	-- 22148	298998
164	С124-040207-1819 2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	24	3480,00 --	--	83520 --	--	83520	-- 6682	90202
165	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Искровой разрядник SDI10.2 СП - 8%	шт	102	4325,89 --	--	441241 --	--	441241	-- 35299	476540
166	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Искровой промежуток SDI20.3 СП - 8%	шт	297	4325,89 --	--	1284789 --	--	1284789	-- 102783	1387572
167	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 СП - 8%	шт.	351	10777,00 --	--	3782727 --	--	3782727	-- 302618	4085345
168	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 СП - 8%	шт.	126	14577,00 --	--	1836702 --	--	1836702	-- 146936	1983638
169	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	207	866,00 --	--	179262 --	--	179262	-- 14341	193603
170	С124-040207-5008	Зажимы прокалывающие SL25.22 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	54	5642,00 --	--	304668 --	--	304668	-- 24373	329041
171	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	126	12979,00 --	--	1635354 --	--	1635354	-- 130828	1766182
172	С124-040109-1203	Изоляторы штыревые SOT24 ГОСТ 30531-97 СП - 8%	шт.	28	5546,00 --	--	155288 --	--	155288	-- 12423	167711
173	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	181	394,00	--	71314	--	71314	--	77019

		СП - 8%			--	--	--	--		5705	
174	С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	24	573,00	--	13752	--	13752	--	14852
		СП - 8%			--	--	--	--		1100	
175	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	шт.	30	651,00	--	19530	--	19530	--	21092
		СП - 8%			--	--	--	--		1562	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				26062297	84782	25910319	79936	28233611
							67196	32724	--	2091378	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				8181749				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8181749				
		Сметная прибыль	Тенге				654541				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				8836290				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				17880548				
		Всего заработная плата	Тенге					99920			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8530371				
		Местные материалы	Тенге				9198199				
		Накладные расходы	Тенге				79936				
		Сметная прибыль	Тенге				1436837				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19397321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					99920			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				28233611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					99920			

ОТДЕЛ 7.Локальная смета №06-01-01. Модульная котельная. Общестроительные работы

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

176	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	82,45776	193,80	183,63	15980	15142	--	3297	20820
		НР - 72%; СП - 8%			10,17	45,37	839	3741		1542	
177	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,55024	3118,85	--	7954	--	--	5727	14775
		НР - 72%; СП - 8%			3118,85	--	7954	--		1094	
178	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80**	м3 грунта	85,008	49,46	49,46	4204	4205	--	1090	5718
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,81	--	1514		424	
179	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	85,008	169,28	169,28	14390	14390	--	3731	19571
		НР - 72%; СП - 8%			--	60,96	--	5182		1450	
180	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	7,5904	20,70	20,70	157	157	--	44	217
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,02	--	61		16	

181	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	7,5904	187,07	89,03	1420	675	--	757	2351
		НР - 72%; СП - 8%			98,04	40,50	744	307		174	
182	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	7,5904	81,23	69,06	617	524	23	137	814
		НР - 72%; СП - 8%			9,27	15,81	70	120		60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,1 0,75904	29,00				22		
183	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	1,8976	1203,95	--	2285	--	--	1645	4244
		НР - 72%; СП - 8%			1203,95	--	2285	--		314	
184	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	9,488	49,46	49,46	469	469	--	122	638
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,81	--	169		47	
185	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	9,488	169,28	169,28	1606	1606	--	416	2184
		НР - 72%; СП - 8%			--	60,96	--	578		162	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				49082	37168	23	16966	71332
							11892	11672	--	5283	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49082				
	Материалы		Тенге				22				
	Всего заработная плата		Тенге					23564			
		Накладные расходы	Тенге				16966				
		Сметная прибыль	Тенге				5283				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				71331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23564			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				71331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23564			

ОТДЕЛ 8.Локальная смета №06-02-01. Теплосеть. Общестроительные работы

Земляные рабты

186	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	768,92482	193,80	183,63	149018	141198	--	30748	194148
		НР - 72%; СП - 8%			10,17	45,37	7820	34886		14381	
187	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	23,78118	3118,85	--	74170	--	--	53402	137778
		НР - 72%; СП - 8%			3118,85	--	74170	--		10206	
188	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	141,4164	1203,95	--	170258	--	--	122586	316271
		НР - 72%; СП - 8%			1203,95	--	170258	--		23428	

189	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	565,6656	40,52 --	40,52 14,59	22921 --	22921 8253	--	5942 2309	31172
190	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	565,6656	187,07 98,04	89,03 40,50	105819 55458	50361 22909	--	56424 12979	175223
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				522186 307706	214480 66048	-- --	269102 63303	854592
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				522186				
		Всего заработная плата	Тенге					373754			
		Накладные расходы	Тенге				269102				
		Сметная прибыль	Тенге				63303				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				854591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
		Сметная заработная плата	Тенге					373754			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				854591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
		Сметная заработная плата	Тенге					373754			

ОТДЕЛ 9.Локальная смета №06-02-02. Теплосеть. Сантехнические работы

Земляные рабты

191	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	26,19	193,80 10,17	183,63 45,37	5076 266	4809 1188	--	1047 490	6613
192	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,81	3118,85 3118,85	-- --	2526 2526	-- --	--	1819 348	4693
193	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,19424	1203,95 1203,95	-- --	5050 5050	-- --	--	3636 695	9381
194	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	16,77696	40,52 --	40,52 14,59	680 --	680 245	--	176 68	925
195	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	16,77696	187,07 98,04	89,03 40,50	3138 1645	1493 679	--	1673 385	5196
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				16470 9487	6982 2112	-- --	8351 1986	26808
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16470				
		Всего заработная плата	Тенге					11599			
		Накладные расходы	Тенге				8351				
		Сметная прибыль	Тенге				1986				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11

		Сметная заработная плата	Тенге					11599				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				26807					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге					11599				

ОТДЕЛ 10.Локальная смета №06-03-01. Резервуар для приема сточных вод емк.150 м3. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 8. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

196	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1385,3	257,29 13,26	244,03 58,71	356424 18369	338055 81331	--	71784 34257	462465
197	Е11-010205-0303	**Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,2	3118,85 3118,85	-- --	25575 25575	-- --	--	18414 3519	47508
198	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1393,5	49,46 --	49,46 17,81	68923 --	68922 24818	--	17869 6943	93735
199	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1393,5	169,28 --	169,28 60,96	235892 --	235892 84948	--	61162 23764	320819
200	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	945,84	40,52 --	40,52 14,59	38325 --	38326 13800	--	9936 3861	52122
201	Е11-010104-0409 1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	945,84	70,20 --	70,20 25,28	66398 --	66398 23911	--	17216 6689	90303
202	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	236,46	841,75 841,75	-- --	199040 199040	-- --	--	143309 27388	369737
203	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	945,84	187,07 98,04	89,03 40,50	176938 92730	84209 38307	--	94346 21703	292987
204	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1182,3	49,46 --	49,46 17,81	58477 --	58477 21057	--	15161 5891	79529
205	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1182,3	169,28 --	169,28 60,96	200140 --	200140 72073	--	51893 20163	272195
206	Е11-010102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	211,2	272,00 9,88	262,02 69,64	57446 2087	55339 14708	20	12092 5563	75101
207	С341-020102-0217 4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км** *СП - 8%*	т·км	411,84	25,00 --	-- --	10296 --	-- --		-- 824	11120

208	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	211,2	20,63	17,52	4357	3700	21	1490	6315
		НР - 72%; СП - 8%			3,01	6,79	636	1434		468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1498231	1149458	26047265	901881	31545600
							338437	376387	--	2336711	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1498231				
		Материалы	Тенге				42				
		Всего заработная плата	Тенге					714824			
		Транспортные расходы	Тенге				10296				
		Накладные расходы	Тенге				514672				
		Сметная прибыль	Тенге				161033				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2173936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								552
		Сметная заработная плата	Тенге					714824			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2173936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								552
		Сметная заработная плата	Тенге					714824			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				1498231	1149458	41	514672	2173936
							338437	376387	--	161033	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1498231				
		Материалы	Тенге				42				
		Всего заработная плата	Тенге					714824			
		Транспортные расходы	Тенге				10296				
		Накладные расходы	Тенге				514672				
		Сметная прибыль	Тенге				161033				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2173936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								552
		Сметная заработная плата	Тенге					714824			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				2173936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								552
		Сметная заработная плата	Тенге					714824			
		ОТДЕЛ 11.Локальная смета №06-04-01. Водопровод. Общестроительные работы									
		Земляные работы									
209	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+уширение под колодцы**	м3 грунта	1147,2287	193,80	183,63	222333	210666	--	45876	289666
		НР - 72%; СП - 8%			10,17	45,37	11667	52050		21457	
210	Е11-010205-0303	**Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	м3 грунта	35,4813	3118,85	--	110661	--	--	79676	205564
		НР - 72%; СП - 8%			3118,85	--	110661	--		15227	
211	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами+уширение под колодцы**	м3 грунта	35,13	2599,04	--	91304	--	--	65739	169607
		НР - 72%; СП - 8%			2599,04	--	91304	--		12563	
212	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	234,31	1203,95	--	282098	--	--	203110	524025
		НР - 72%; СП - 8%			1203,95	--	282098	--		38817	

213	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	937,24	40,52 --	40,52 14,59	37977 --	37977 13674	--	9846 3826	51648
214	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	937,24	187,07 98,04	89,03 40,50	175329 91887	83442 37958	--	93489 21505	290323
215	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	58,55	3636,72 1014,90	157,82 45,36	212930 59422	9241 2656	144267	61457 21951	296338
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				1132632 647039	341326 106338	144267 --	559193 135346	1827171
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1132632				
		Материалы	Тенге				144267				
		Всего заработная плата	Тенге					753377			
		Накладные расходы	Тенге				559193				
		Сметная прибыль	Тенге				135346				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1827171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								739
		Сметная заработная плата	Тенге					753377			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				1827171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								739
		Сметная заработная плата	Тенге					753377			
		ОТДЕЛ 12.Локальная смета №06-05-01. Канализация. Общестроительные работы									
		Земляные рабты									
216	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+уширение под колодцы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	775,7866	193,80 10,17	183,63 45,37	150347 7890	142457 35197	--	31023 14510	195879
217	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	239,934	3118,85 3118,85	-- --	748318 748318	-- --	--	538789 102969	1390075
218	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами+уширение под колодцы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	30,09	2599,04 2599,04	-- --	78205 78205	-- --	--	56308 10761	145274
219	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	156,312	1203,95 1203,95	-- --	188192 188192	-- --	--	135498 25895	349585
220	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	625,248	40,52 --	40,52 14,59	25335 --	25335 9122	--	6568 2552	34455
221	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	625,248	187,07 98,04	89,03 40,50	116965 61299	55666 25323	--	62368 14347	193679

222	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	16,3834	3636,72 1014,90	157,82 45,36	59582 16628	2585 743	40369	17197 6142	82921
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге				1366944 1100532	226043 70385	40369 --	847751 177176	2391868
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1366944				
		Материалы	Тенге				40369				
		Всего заработная плата	Тенге					1170917			
		Накладные расходы	Тенге				847751				
		Сметная прибыль	Тенге				177176				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2391871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1131
		Сметная заработная плата	Тенге					1170917			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге				2391871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1131
		Сметная заработная плата	Тенге					1170917			

ОТДЕЛ 13.Локальная смета №07-01-01. Благоустройство

РАЗДЕЛ 9.Вертикальная планировка

223	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3000	42,32 --	42,32 15,24	126960 --	126960 45720	--	32918 12790	172669
224	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3000	156,72 --	156,72 56,44	470160 --	470160 169320	--	121910 47366	639436
225	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (завоз растительного грунта)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	59,82	165,47 7,26	158,14 42,97	9898 434	9459 2570	5	2163 965	13026
226	С341-020102-0217 4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км** *СП - 8%*	т·км	71,784	25,00 --	-- --	1795 --	-- --		-- 144	1939
227	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(для озеленения)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	359,82	42,32 --	42,32 15,24	15228 --	15228 5484	--	3948 1534	20710
228	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	359,82	156,72 --	156,72 56,44	56391 --	56391 20308	--	14622 5681	76694
229	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м+в насыпь** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	17234,18	49,46 --	49,46 17,81	852403 --	852403 306941	--	220997 85872	1159272
230	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+в насыпь**	м3 грунта	17234,18	169,28	169,28	2917402	2917402	--	756429	3967737

		НР - 72%; СП - 8%			--	60,96	--	1050596		293906	
231	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вывоз лишнего грунта)**	м3 грунта	16044,35	203,50	194,47	3265025	3120144	1605	713563	4296875
		НР - 72%; СП - 8%			8,93	52,84	143276	847783		318287	
232	С341-020102-0217 4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т*км	31286,4825	25,00	--	782162	--		--	844735
		СП - 8%			--	--	--	--		62573	
233	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	16044,35	20,63	17,52	330995	281097	1605	113209	479740
		НР - 72%; СП - 8%			3,01	6,79	48293	108941		35536	
234	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	30000	1,51	1,51	45300	45300	--	11664	61521
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,54	--	16200		4557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				8873719	7894544	187851	3398367	15953393
							192003	2573863	--	1181733	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8873719				
		Материалы	Тенге				3212				
		Всего заработная плата	Тенге					2765866			
		Транспортные расходы	Тенге				783957				
		Накладные расходы	Тенге				1991423				
		Сметная прибыль	Тенге				869211				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11734353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1169
		Сметная заработная плата	Тенге					2765866			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				11734353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1169
		Сметная заработная плата	Тенге					2765866			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	**Тенге**				8873719	7894544	3215	1991423	11734354
							192003	2573863	--	869211	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8873719				
		Материалы	Тенге				3212				
		Всего заработная плата	Тенге					2765866			
		Транспортные расходы	Тенге				783957				
		Накладные расходы	Тенге				1991423				
		Сметная прибыль	Тенге				869211				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11734353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1169
		Сметная заработная плата	Тенге					2765866			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге				11734353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1169
		Сметная заработная плата	Тенге					2765866			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								127606917
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13511515				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18976577			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5524004			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
- Перевозка грузов	Тенге				1082840				
- Накладные расходы	Тенге							15639662	
- Сметная прибыль	Тенге							9452368	

Временные здания и сооружения	2,4 %	3062566
Итого		130669483
Зимнее удорожание	0,8 %	1045356
Итого		131714839
Непредвиденные работы и затраты	2 %	2634297
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		134349136
в т.ч. на 2021 год 100%, К=1,050036		141071429
Налог на добавленную стоимость	12%	16928571
Всего по сметному расчету		158000000

Технический надзор:

ТОО «Акгем-Строй»

Абилдаев Е.Н.

Авторский надзор:

ТОО «Табыс-Жоба»

Турлыбаева Б.О.

Подрядчик:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Кунибеков Э.Ж.