Заказчик: ТОО "Строитель 2003"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ протяженностью 3,315 км с заменой проводов и опор села Калам-Карасу Калам-Карасуского аульного округа Джангельдинского района Костанайской области области

(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение

(наименование)

Договор №2 от 03.08.2015г.

АКТ №1

Выполненных работ за сентябрь 2015 г.

№ п/п		Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед.	Стоимость без НДС	НДС 12%	Всего стоимость с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	34	2145,72	72 954,48	8 754,54	81 709,02
2		Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	1 648,63	1 648,63	197,84	1 846,47
3		Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	7	4 068,97	28 482,79	3 417,93	31 900,72
4		Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	8	6 300,16	50 401,28	6 048,15	56 449,43
5		Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5м3	1м3	1,8	3 113,49	5 604,28	672,51	6 276,80
6		**Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-14**				-	-	-
7		Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	77	1 281,50	98 675,50	11 841,06	110 516,56
8		Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	6	1 648,63	9 891,78	1 187,01	11 078,79
9		Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	3	6 300,16	18 900,48	2 268,06	21 168,54
10		Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5м3	1м3	1,05	3 113,49	3 269,16	392,30	3 661,46
11		**Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-13**				-	-	-
12		Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опрах на 1км линии/ с с помощью механизмов	1км	1,544	8 317,78	12 842,65	1 541,12	14 383,77
13		Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опрах на 1км линии/ с с помощью механизмов	1км	1,604	8 317,78	13 341,72	1 601,01	14 942,73

14		Устройство ответстлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении -1/		36	447,94	16 125,84	1 935,10	18 060,94
15		Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ		83,2	60,09	4 999,49	599,94	5 599,43
16		Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами Драглайн или Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25м3	м3	8,4	53,48	449,23	53,91	503,14
17		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении	м3	8,4	8,71	73,16	8,78	81,94
18		Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3	3,6	447,64	1 611,50	193,38	1 804,88
19		Засыпка вручную траншей, пазух колованов и ям в грунтах 3 группы	м3	3,6	192,26	692,14	83,06	775,19
20		**Освещение**				-	-	-
21		Установка светильников с лампами люминесцентными		29	2 007,02	58 203,58	6 984,43	65 188,01
22		Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опрах на 1км линии/ с с помощью механизмов	1км	1,641	8 317,78	13 649,48	1 637,94	15 287,41
23		Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опрах на 1км линии/ с с помощью механизмов	1км	1,711		-	-	-
24		Устройство ответстлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в		31	447,94	13 886,14	1 666,34	15 552,48
25		**Заземление опор**				-	-	-
26		Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5м	шт	25	526,06	13 151,50	1 578,18	14 729,68
27		Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м	72,8	60,09	4 374,55	524,95	4 899,50
28		Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами Драглайн или Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25м3	м3	7,3	53,48	390,40	46,85	437,25
29		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемешении грунтов 3 группы до 5м	м3	7,3	8,71	63,58	7,63	71,21
30		Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3	3,2	447,64	1 432,45	171,89	1 604,34
31		Засыпка вручную траншей, пазух колованов и ям в грунтах 3 группы	м3	3,2	192,26	615,23	73,83	689,06
ИТОГО:								**499 219**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
Ген.директор_____ Мусин М.Ш.

Принял (Заказчик):
ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073
Директор_____Кабасов К.А.