Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022г.

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Договор: №157/22 от 16.08.2022г., доп. соглашение №157/22-1 от 12.12.2022г.

Наименование строительства и его адрес: «Привязка к зданию для районных и городских отделов внутренних дел (РОВД, ГОВД и ЛОВД) ДВД, ДВДТ на 75 человек в климатических районах IVA и IVГ с сейсмической активностью 7 баллов и выше» Жамбылская область Кордайский район село Сортобе». Строительство

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Привязка к зданию для районных и городских отделов внутренних дел (РОВД, ГОВД и ЛОВД) ДВД, ДВДТ на 75 человек в климатических районах IVA и IVГ с сейсмической активностью 7 баллов и выше» Жамбылская область Кордайский район село Сортобе». Строительство	372 869 305	372 869 305	315 061 591	39 950 282	17 857 432	214 869 305	191 847 594	23 021 711	
2	В том числе НДС 12%	39 950 283	39 950 283				23 021 711			
3	Всего к оплате	372 869 305	372 869 305				214 869 305			
4	В том числе НДС 12%	39 950 283	39 950 283				23 021 711			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Руководитель _____ Орумбаев Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Директор _____ Кунибеков Э.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «Акгем-Строй» _____ Абилдаев Е.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «Табыс-Жоба» _____ Турлыбаев Б.О.

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Наименование строительства: «Привязка к зданию для районных и городских отделов внутренних дел (РОВД, ГОВД и ЛОВД) ДВД, ДВДТ на 75 человек в климатических районах IVA и IVГ с сейсмической активностью 7 баллов и выше» Жамбылская область Кордайский район село Сортобе». Строительство

Договор: №157/22 от 16.08.2022г., доп. соглашение №157/22-1 от 12.12.2022г.

А К Т №2

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022г.

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	Прочих затрат		в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Глава 2. Основные объекты строительства														
	Служебный корпус														
02-01-01	Общестроительные работы	414 814 982			414 814 982	33%	138 605 410	0	0	138 605 410	19%	79 685 907			79 685 907
02-01-02	Отопление	11 200 395			11 200 395	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-03	Тепловой узел	3 702 380	72 970		3 775 350	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-04	Теплоснабжение установок	1 191 452			1 191 452	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-05	Вентиляция	16 278 278	23 795		16 302 073	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-06	Водопровод	1 806 776	904 175		2 710 951	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-07	Горячее водоснабжение	764 127	95 005		859 132	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-08	Канализация	1 428 152			1 428 152	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-09	Организованный водослив	783 652			783 652	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-10	Коллектор №1,2	2 519 305			2 519 305	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-11	Электрооборудование	10 245 366	1 565 036		11 810 402	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-12	Электроосвещение	10 948 018			10 948 018	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-13	Внутренние сети связи	25 344 893	634 453		25 979 346	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-14	Технологическое оборудование	464 208	66 537 801		67 002 009	0%	0	0	0	0	0%				0
	Итого по главе 2	501 491 984	69 833 235	0	571 325 219		138 605 410	0	0	138 605 410		79 685 907	0	0	79 685 907
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
	Изолятор временного содержания на 25 мест														
03-01-01	Общестроительные работы	187 423 733			187 423 733	47%	87 572 362	0	0	87 572 362	37%	68 965 657			68 965 657
03-01-02	Отопление	4 348 389			4 348 389	0%	0	0	0	0	0%				0
03-01-03	Тепловой узел	2 107 071	72 970		2 180 041	0%	0	0	0	0	0%				0
03-01-04	Теплоснабжение установок	1 486 964			1 486 964	0%	0	0	0	0	0%				0
03-01-05	Вентиляция	4 624 790			4 624 790	0%	0	0	0	0	0%				0
03-01-06	Водопровод хозяйственно-питьевой	2 106 631	236 993		2 343 624	0%	0	0	0	0	0%				0
03-01-07	Горячее водоснабжение	584 454	241 575		826 029	0%	0	0	0	0	0%				0
03-01-08	Канализация	1 715 929			1 715 929	0%	0	0	0	0	0%				0
03-01-09	Электроосвещение	5 317 090			5 317 090	0%	0	0	0	0	0%				0
03-01-10	Силовое эл.оборудование	4 082 093	2 174 029		6 256 122	0%	0	0	0	0	0%				0

03-01-11	Внутренние сети связи	10 486 146	124 166		10 610 312	0%	0	0	0	0	0%				0
03-01-12	Технологическое оборудование		6 588 319		6 588 319	0%	0	0	0	0	0%				0
	Итого	**224 283 290**	**9 438 052**	**0**	**233 721 342**		**87 572 362**	**0**	**0**	**87 572 362**		**68 965 657**	**0**	**0**	**68 965 657**
	Спортивный корпус														
03-02-01	Общестроительные работы	**152 245 470**			**152 245 470**	7%	**10 849 270**	**0**	**0**	**10 849 270**	7%	**10 517 044**			**10 517 044**
03-02-02	Отопление	**3 652 918**			**3 652 918**	0%	**0**	**0**	**0**	**0**	0%				**0**
03-02-03	Тепловой узел	**1 947 383**	**72 970**		**2 020 353**	0%	**0**	**0**	**0**	**0**	0%				**0**
03-02-04	Теплоснабжение установок П1, П2	**1 228 104**			**1 228 104**	0%	**0**	**0**	**0**	**0**	0%				**0**
03-02-05	Вентиляция	**5 316 441**			**5 316 441**	0%	**0**	**0**	**0**	**0**	0%				**0**
03-02-06	Водопровод хозяйственно-питьевой	**831 492**			**831 492**	0%	**0**	**0**	**0**	**0**	0%				**0**
03-02-07	Горячее водоснабжение	**907 657**	**221 020**		**1 128 677**	0%	**0**	**0**	**0**	**0**	0%				**0**
03-02-08	Канализация	**1 193 663**	**236 993**		**1 430 656**	0%	**0**	**0**	**0**	**0**	0%				**0**
03-02-09	Электрооборудование	**2 934 763**	**1 196 232**		**4 130 995**	0%	**0**	**0**	**0**	**0**	0%				**0**
03-02-10	Электроосвещение	**1 843 374**			**1 843 374**	0%	**0**	**0**	**0**	**0**	0%				**0**
03-02-11	Внутренние сети связи	**5 308 609**	**291 558**		**5 600 167**	0%	**0**	**0**	**0**	**0**	0%				**0**
03-02-12	Технологическое оборудование	**30 998**	**5 921 457**		**5 952 455**	0%	**0**	**0**	**0**	**0**	0%				**0**
	Итого	**177 440 872**	**7 940 230**	**0**	**185 381 102**		**10 849 270**	**0**	**0**	**10 849 270**		**10 517 044**	**0**	**0**	**10 517 044**
	Контрольно-пропускной пункт - 2 шт														
03-03-01	Общестроительные работы	**26 522 472**			**26 522 472**	8%	**2 249 491**	**0**	**0**	**2 249 491**	0%				**0**
03-03-02	Отопление	**284 090**			**284 090**	0%	**0**	**0**	**0**	**0**	0%				**0**
03-03-03	Вентиляция	**106 226**			**106 226**	0%	**0**	**0**	**0**	**0**	0%				**0**
03-03-04	Водопровод	**172 064**			**172 064**	0%	**0**	**0**	**0**	**0**	0%				**0**
03-03-05	Канализация	**163 092**			**163 092**	0%	**0**	**0**	**0**	**0**	0%				**0**
03-03-06	Электрооборудование,	**621 326**			**621 326**	0%	**0**	**0**	**0**	**0**	0%				**0**
03-03-07	Внутренние сети связи	**39 398**			**39 398**	0%	**0**	**0**	**0**	**0**	0%				**0**
	Итого	**27 908 668**	**0**	**0**	**27 908 668**		**2 249 491**	**0**	**0**	**2 249 491**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Итого по главе 3	**429 632 830**	**17 378 282**	**0**	**447 011 112**		**100 671 123**	**0**	**0**	**100 671 123**		**79 482 701**	**0**	**0**	**79 482 701**
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
04-01-01	Комплексная трансформаторная	**780 206**	**12 105 967**		**12 886 173**	1%	**185 321**	**0**	**0**	**185 321**	0%				**0**
04-02-01	Дизельная подстанция	**245 608**	**2 565 103**		**2 810 711**	0%	**0**	**0**	**0**	**0**	0%				**0**
04-03-01	Кабельные сети 0,4 кВ	**21 147 202**			**21 147 202**	0%	**0**	**0**	**0**	**0**	0%				**0**
04-04-01	ВЛЗ-10кВ	**44 438 129**	**4 900 528**		**49 338 657**	81%	**39 866 815**	**0**	**0**	**39 866 815**	24%	**11 633 204**			**11 633 204**
	Итого по главе 4	**66 611 145**	**19 571 598**	**0**	**86 182 743**		**40 052 136**	**0**	**0**	**40 052 136**		**11 633 204**	**0**	**0**	**11 633 204**
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
	Гараж на 15 мест														
05-01-01	Общестроительные работы	**173 564 049**			**173 564 049**	0%	**0**	**0**	**0**	**0**	0%				**0**
05-01-02	Отопление	**2 457 691**			**2 457 691**	0%	**0**	**0**	**0**	**0**	0%				**0**
05-01-03	Тепловой узел	**4 095 670**	**72 970**		**4 168 640**	0%	**0**	**0**	**0**	**0**	0%				**0**
05-01-04	Теплоснабжение установок	**1 496 950**			**1 496 950**	0%	**0**	**0**	**0**	**0**	0%				**0**
05-01-05	Вентиляция	**23 116 960**			**23 116 960**	0%	**0**	**0**	**0**	**0**	0%				**0**
05-01-06	Водопровод хозяйственно-питьевой	**3 172 652**	**236 993**		**3 409 645**	0%	**0**	**0**	**0**	**0**	0%				**0**
05-01-07	Горячее водоснабжение	**150 501**	**52 426**		**202 927**	0%	**0**	**0**	**0**	**0**	0%				**0**
05-01-08	Канализация	**1 260 796**			**1 260 796**	0%	**0**	**0**	**0**	**0**	0%				**0**
05-01-09	Электрооборудование,	**5 582 519**	**1 594 482**		**7 177 001**	0%	**0**	**0**	**0**	**0**	0%				**0**
05-01-10	Внутренние сети связи	**2 233 919**			**2 233 919**	0%	**0**	**0**	**0**	**0**	0%				**0**

05-01-11	Технологическое оборудование	62 519	2 696 792		2 759 311	0%	0	0	0	0	0%				0
	Итого по главе 5	217 194 226	4 653 663	0	221 847 889		92 812 310	0	0	92 812 310		90 033 098	0	0	90 033 098
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
	Модульная котельная														
06-01-01	Общестроительные работы	3 429 501	48 392 575		51 822 076	5%	2 806 288	0	0	2 806 288	5%	2 734 957			2 734 957
	Теплосеть	22 401 539	471 664	0	22 873 203	4%	881 398	0	0	881 398	0%	0	0	0	0
06-02-01	Общестроительные работы	14 300 774			14 300 774	6%	854 591	0	0	854 591	0%				0
06-02-02	Сантехнические работы	8 100 765	471 664		8 572 429	0%	26 807	0	0	26 807	0%				0
	Резервуар для приема сточных вод														
06-03-01	Общестроительные работы	9 418 071			9 418 071	23%	2 173 936	0	0	2 173 936	0%				0
	Водопровод														
06-04-01	Общестроительные работы	8 167 863			8 167 863	22%	1 827 171	0	0	1 827 171	0%				0
	Канализация														
06-05-01	Общестроительные работы	9 910 533			9 910 533	24%	2 391 871	0	0	2 391 871	0%				0
	Итого по главе 6	53 327 507	48 864 239	0	102 191 746		10 080 664	0	0	10 080 664		2 734 957	0	0	2 734 957
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
07-01-01	Благоустройство	84 194 535			84 194 535	14%	11 734 353	0	0	11 734 353	0%				0
07-02-01	Ограждение	21 470 959			21 470 959	0%	0	0	0	0	0%				0
07-03-01	Малые архитектурные формы	2 364 133	739 429		3 103 562	0%	0	0	0	0	0%				0
	Итого по главе 7	108 029 627	739 429	0	108 769 056		11 734 353	0	0	11 734 353		0	0	0	0
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1 376 287 319	161 040 446	-	1 537 327 765		301 143 686	-	-	301 143 686		173 536 769	-	-	173 536 769
	Глава 8. Временные здания и сооружения.														
НДЗ РК 8.04 - 05-2015	Временные здания и сооружения 2,4%	33 030 896			33 030 896		7 227 448			7 227 448		4 164 882			4 164 882
	Итого по главам 1-8	1 409 318 215	161 040 446	0	1 570 358 661		308 371 134	0	0	308 371 134		177 701 651	0	0	177 701 651
	Глава 9. Прочие работы и затраты.														
НДЗ РК 8.04 - 06-2015	Дополнительные затраты при призводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,8%	11 274 546			11 274 546		2 466 969			2 466 969		1 421 613			1 421 613
	Итого по главам 1-9	1 420 592 760	161 040 446	0	1 581 633 206		310 838 104	0	0	310 838 104		179 123 265	0	0	179 123 265
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	28 411 855			28 411 855		6 216 762			6 216 762		3 582 465			3 582 465
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1 449 004 616	161 040 446	0	1 610 045 062		317 054 866	0	0	317 054 866		182 705 730	0	0	182 705 730
	в т.ч. на 2021 год 100%, К=1,050036	1 521 507 011	169 098 266	0	1 690 605 276		332 919 023	0	0	332 919 023		191 847 594	0	0	191 847 594
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			202 872 633	202 872 634				39 950 283	39 950 283				23 021 711	23 021 711
	Всего по сметному расчету	1 521 507 011	169 098 266	202 872 633	1 893 477 909		332 919 023	0	39 950 283	372 869 305		191 847 594	0	23 021 711	214 869 305

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Акгем-Строй»

_____ **Абилдаев Е.Н.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Габыс-Жоба»

_____ **Турлыбаева Б.О.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор _____ **Кунибеков Э.Ж.**

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Привязка к зданию для районных и городских отделов внутренних дел (РОВД, ГОВД и ЛОВД) ДВД, ДВДТ на 75 человек в климатических районах IVA и IVГ с сейсмической активностью 7 баллов и выше» Жамбылская область Кордайский район село Сортобе». Строительство

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- «Привязка к зданию для районных и городских отделов внутренних дел (РОВД, ГОВД и ЛОВД) ДВД, ДВДТ на 75 человек в климатических районах IVA и IVГ с сейсмической активностью 7 баллов и выше» Жамбылская область Кордайский район село Сортобе». Строительство

Договор подряда (контракт) №157/22 от 16.08.2022г., доп. соглашение №157/22-1 от 12.12.2022г.

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Локальная смета №02-01-01. Служебный корпус. Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 1.Плиты перекрытия Пм-1,2												
1	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	89,62		46040,46	1817,89	4126146	162920	2416958	1440475	6011950
		НР - 91%; СП - 8%				17253,60	409,19	1546268	36672		445330	
2	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	23,5069		19430,44	1348,90	456749	31709	6769	388550	912923
		НР - 91%; СП - 8%				17793,54	370,40	418271	8707		67624	
3	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5288		234691,00	--	124105	--	124105	--	134033
		СП - 8%				--	--	--	--		9928	
4	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,7874		225938,00	--	855718	--	855718	--	924175
		СП - 8%				--	--	--	--		68457	
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	19,1907		214611,00	--	4118535	--	4118535	--	4448018
		СП - 8%				--	--	--	--		329483	
6	Е11-060301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,02445		725133,39	1305,39	17730	31	16010	1549	20821
		НР - 91%; СП - 8%				69078,00	549,96	1689	13		1542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с**	т	1	0,02445	654750,00				16009		
7	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,916875		90,63	2,40	83	2	41	28	119
		НР - 69%; СП - 8%				43,42	0,26	40	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,000083	449975,00				37		

8	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,916875	149,75 50,74	3,40 0,52	137 47	3 --	87	32 14	183
9	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/Бм4-Бм5/** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	15,36	47408,93 15926,40	6190,03 1251,28	728201 244630	95079 19220	388492	240103 77464	1045768
10	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,57468	19430,44 17793,54	1348,90 370,40	50027 45813	3473 954	741	42557 7407	99991
11	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,48	234691,00 --	-- --	112652 --	-- --	112652	-- 9012	121664
12	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,17768	225938,00 --	-- --	40145 --	-- --	40145	-- 3212	43357
13	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,917	214611,00 --	-- --	411409 --	-- --	411409	-- 32913	444322
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				11041637 2256758	293217 65566	8491662 --	2113294 1052395	14207324
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11041637				
	Материалы		Тенге				2829102				
	Всего заработная плата		Тенге					2322324			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5662564				
		Накладные расходы	Тенге				2113294				
		Сметная прибыль	Тенге				1052395				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14207326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2058
		Сметная заработная плата	Тенге					2322324			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				14207326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2058
		Сметная заработная плата	Тенге					2322324			
		РАЗДЕЛ 2.КАРКАС									
		Колонны Км1-Км4									
14	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	3,56304	15868,46 14649,30	931,16 296,32	56540 52196	3318 1056	1026	48459 8400	113399
15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,5388	225938,00 --	-- --	121735 --	-- --	121735	-- 9739	131474
16	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	3,02424	214611,00 --	-- --	649035 --	-- --	649035	-- 51923	700958

17	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,08696	679875,39	1305,39	59122	114	56937	1928	65935
		НР - 91%; СП - 8%			23820,00	549,96	2071	48		4884	
18	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0172	725133,39	1305,39	12472	22	11262	1090	14647
		НР - 91%; СП - 8%			69078,00	549,96	1188	9		1085	
19	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,906	90,63	2,40	354	9	175	118	509
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	170	1		38	
20	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2	3,906	149,75	3,40	585	13	374	138	781
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	198	2		58	
		Монолитная рама Рм1-Рм10									
21	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	82,144	30155,73	4627,01	2477112	380081	1629106	499110	3214319
		НР - 91%; СП - 8%			5696,40	980,56	467925	80547		238098	
22	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	71,806	39837,38	5645,14	2860563	405355	1421419	1022606	4193822
		НР - 91%; СП - 8%			14396,97	1252,73	1033789	89954		310653	
23	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	37,63618	15868,46	931,16	597228	35045	10839	511871	1197827
		НР - 91%; СП - 8%			14649,30	296,32	551344	11152		88728	
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,2642	234691,00	--	1704842	--	1704842	--	1841229
		СП - 8%			--	--	--	--		136387	
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,9118	225938,00	--	1561638	--	1561638	--	1686569
		СП - 8%			--	--	--	--		124931	
26	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	28,08714	214611,00	--	6027809	--	6027809	--	6510034
		СП - 8%			--	--	--	--		482225	
27	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	2,9564	679875,39	1305,39	2009984	3859	1935704	65563	2241591
		НР - 91%; СП - 8%			23820,00	549,96	70421	1626		166044	
28	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	110,865	90,63	2,40	10048	266	4968	3341	14461
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	4814	29		1071	
29	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-	м2	110,865	149,75	3,40	16602	377	10600	3921	22165
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	5625	58		1642	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				18165669	828459	15147469	2158145	21949720
							2189741	184482	--	1625906	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18165669				
	Материалы		Тенге				5082408				
	Всего заработная плата		Тенге					2374223			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10065059				

		Накладные расходы	Тенге				2158145					
		Сметная прибыль	Тенге				1625906					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21949720					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2031
		Сметная заработная плата	Тенге					2374223				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21949720					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2031
		Сметная заработная плата	Тенге					2374223				
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ										
30	**Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м/парапет/**	**м3 кладки**	**69,18725**	**22889,89**	**1574,67**	**1583689**	**108947**	**1037354**	**429978**	**2174761**
		НР - 93%; СП - 8%			**6321,80**	**360,68**	**437388**	**24954**		**161093**	
31	**Е11-080201-0503 1108-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**466,47584**	**23585,37**	**1574,67**	**11002005**	**734546**	**7179515**	**3028259**	**15152685**
		НР - 93%; СП - 8%			**6619,73**	**360,68**	**3087944**	**168249**		**1122421**	
32	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**100,0008**	**22600,85**	**1566,60**	**2260103**	**156661**	**1510346**	**584953**	**3072661**
		НР - 93%; СП - 8%			**5930,91**	**358,86**	**593096**	**35886**		**227605**	
33	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**металлических**	**5,74**	**351007,43**	**2215,83**	**2014783**	**12719**	**1630091**	**349670**	**2553610**
		НР - 93%; СП - 8%			**64803,60**	**699,84**	**371973**	**4017**		**189156**	
34	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,1355**	**568252,53**	**2229,53**	**76998**	**302**	**31702**	**41061**	**127504**
		НР - 91%; СП - 8%			**332061,00**	**942,52**	**44994**	**128**		**9445**	
35	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,7645**	**351007,43**	**2215,83**	**268345**	**1694**	**217109**	**46572**	**340110**
		НР - 93%; СП - 8%			**64803,60**	**699,84**	**49542**	**535**		**25193**	
		Утепление стен									
36	**Е11-340108-0503 1134-0108-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Обернуть изоспаном минплиту толщиной 120 мм**	**м2 поверхности**	**1227,568**	**988,46**	**1,89**	**1213402**	**2320**	**222742**	**751987**	**2122620**
		НР - 76%; СП - 8%			**805,12**	**0,91**	**988340**	**1117**		**157231**	
37	**С121-100402-0201**	**Гидростеклоизол ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**613,784**	**279,00**	**--**	**171246**	**--**	**171246**	**--**	**184946**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13700**	
38	**С121-100402-0203 2110-0402-0203 РСНБ РК 2015**	**Гидростеклоизол ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**613,784**	**290,00**	**--**	**177997**	**--**	**177997**	**--**	**192237**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14240**	
39	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**147,30816**	**45756,32**	**2412,32**	**6740279**	**355355**	**2559060**	**3007771**	**10527894**
		НР - 76%; СП - 8%			**25971,84**	**894,24**	**3825864**	**131729**		**779844**	
40	**С121-110204-0101**	**Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на**	**м3**	**142,8889152**	**12241,00**	**--**	**1749103**	**--**	**1749103**	**--**	**1889031**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**139928**	
		Обрамление проемов									
41	**Е11-060701-0109**	**Обетонировка проемов из бетона В 15**	**м3**	**65,1**	**40877,74**	**4319,15**	**2661141**	**281176**	**1436757**	**910147**	**3856991**
		НР - 91%; СП - 8%			**14488,60**	**874,86**	**943208**	**56953**		**285703**	
42	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,4598**	**234691,00**	**--**	**342602**	**--**	**342602**	**--**	**370010**

		СП - 8%			--	--	--	--		27408		
43	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,9498	225938,00	--	892410	--	892410	--	963803
		СП - 8%			--	--	--	--		71393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				31154103	1653720	19158034	9150398	43528863
							10342349	423568	--	3224360	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31154103				
	Материалы		Тенге				15824676				
	Всего заработная плата		Тенге					10765917			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3333358				
		Накладные расходы	Тенге				9150398				
		Сметная прибыль	Тенге				3224360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43528861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8953
		Сметная заработная плата	Тенге					10765917			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				43528861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8953
		Сметная заработная плата	Тенге					10765917			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				60361409	2775396	42797165	13421837	79685907
							14788848	673616	--	5902661	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				60361409				
	Материалы		Тенге				23736186				
	Всего заработная плата		Тенге					15462464			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19060981				
		Накладные расходы	Тенге				13421837				
		Сметная прибыль	Тенге				5902661				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				79685907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13042
		Сметная заработная плата	Тенге					15462464			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				79685907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13042
		Сметная заработная плата	Тенге					15462464			
		ОТДЕЛ 2.Локальная смета №03-01-01. Изолятор временного содержания на 25 мест. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие на отм.-0.400									
44	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	40	5638,44	962,72	225538	38509	86985	128341	382189
		НР - 118%; СП - 8%			2501,10	217,99	100044	8720		28310	
45	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	25	7176,92	1264,30	179423	31608	66231	104913	307083
		НР - 118%; СП - 8%			3263,34	293,03	81584	7326		22747	
46	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	313,065	6077,00	--	1902496	--	1902496	--	2054696
		СП - 8%			--	--	--	--		152200	
		УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ									
47	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	4,56	33007,01	2631,36	150512	11999	97107	39950	205699
		НР - 91%; СП - 8%			9080,26	547,16	41406	2495		15237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

47.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,6284	18343,00				84899			
48	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1118	227998,00	--	25490	--	25490	--		27529
		СП - 8%				--	--	--	--		2039		
49	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1576	234691,00	--	36987	--	36987	--		39946
		СП - 8%				--	--	--	--		2959		
50	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,03219	239950,00	--	7724	--	7724	--		8342
		СП - 8%				--	--	--	--		618		
		Монолитная рама Рм1-4 шт											
51	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3		17,792	26939,19	4627,01	479302	82324	295628	108105		634399
		НР - 91%; СП - 8%				5696,40	980,56	101350	17446		46993		
52	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		14,608	36620,85	5645,14	534957	82464	242182	208036		802432
		НР - 91%; СП - 8%				14396,97	1252,73	210311	18300		59439		
53	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,56	234691,00	--	131427	--	131427	--		141941
		СП - 8%				--	--	--	--		10514		
54	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		1,45008	214611,00	--	311203	--	311203	--		336099
		СП - 8%				--	--	--	--		24896		
55	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,5472	891873,39	1305,39	488033	714	358279	117700		654192
		НР - 91%; СП - 8%				235818,00	549,96	129040	301		48459		
56	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающих частей закладных деталей/	м2		20,52	90,63	2,40	1860	49	920	618		2677
		НР - 69%; СП - 8%				43,42	0,26	891	5		198		
57	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-	м2		20,52	149,75	3,40	3073	70	1962	726		4103
		НР - 69%; СП - 8%				50,74	0,52	1041	11		304		
		Монолитная рама Рм2-3 шт											
58	Е11-060501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,	м3		13,344	26939,19	4627,01	359477	61743	221721	81079		475800
		НР - 91%; СП - 8%				5696,40	980,56	76013	13085		35244		
59	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		12,306	36620,85	5645,14	450656	69469	204018	175253		675981
		НР - 91%; СП - 8%				14396,97	1252,73	177169	15416		50073		
60	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,4347	234691,00	--	102020	--	102020	--		110182
		СП - 8%				--	--	--	--		8162		
61	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т		1,08756	214611,00	--	233402	--	233402	--		252074
		СП - 8%				--	--	--	--		18672		
62	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,40608	891873,39	1305,39	362172	530	265881	87346		485479
		НР - 91%; СП - 8%				235818,00	549,96	95761	223		35961		
63	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающих частей закладных деталей/	м2		15,228	90,63	2,40	1380	37	682	459		1986

		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	661	4		147		
64	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя**	м2	15,228	149,75	3,40	2280	52	1455	539	3044
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	773	8		226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5989412	379568	4593800	1053065	7605873
							1016044	83340	--	563398	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5989412				
	Материалы		Тенге				1843053				
	Всего заработная плата		Тенге					1099384			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				848253				
	Местные материалы		Тенге				1902496				
		Накладные расходы	Тенге				1053065				
		Сметная прибыль	Тенге				563398				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7605875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								938
		Сметная заработная плата	Тенге					1099384			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7605875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								938
		Сметная заработная плата	Тенге					1099384			
		РАЗДЕЛ 5.Стены									
65	Е11-080201-0502 1108-0201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м**	м3 кладки	13,661	22526,89	1346,56	307740	18395	204826	82560	421524
		НР - 93%; СП - 8%			6186,91	311,43	84519	4254		31224	
66	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	409,835944	22889,89	1574,67	9381100	645357	6144842	2547010	12882359
		НР - 93%; СП - 8%			6321,80	360,68	2590901	147820		954249	
67	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	55,84152	22889,89	1574,67	1278206	87932	837255	347039	1755264
		НР - 93%; СП - 8%			6321,80	360,68	353019	20141		130020	
68	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	5,11322	351007,43	2215,83	1794778	11330	1452093	311488	2274767
		НР - 93%; СП - 8%			64803,60	699,84	331355	3578		168501	
69	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,17538	568252,53	2229,53	99660	391	41032	53146	165030
		НР - 91%; СП - 8%			332061,00	942,52	58237	165		12224	
70	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки/сетка С-1/**	т металлических изделий	1,27514	351007,43	2215,83	447584	2825	362125	77679	567284
		НР - 93%; СП - 8%			64803,60	699,84	82634	892		42021	
71	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	485,883595	22600,85	1566,60	10981382	761185	7338465	2842169	14929435
		НР - 93%; СП - 8%			5930,91	358,86	2881732	174364		1105884	
72	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки/сетка С-2/**	металлических	1,067	351007,43	2215,83	374525	2365	303015	65000	474687
		НР - 93%; СП - 8%			64803,60	699,84	69145	747		35162	
73	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до**	т	0,002317	334290,53	2229,53	775	5	--	702	1595
		НР - 91%; СП - 8%			332061,00	942,52	769	2		118	

74	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002317	239950,00	--	556	--	556	--	600
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
75	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/антисейсмические пояса АПм1-АПм4/	м3	40,7	31685,30	4677,35	1289592	190368	706367	392381	1816531
		НР - 91%; СП - 8%			9652,50	941,81	392857	38332		134558	
76	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	2,6238	234691,00	--	615782	--	615782	--	665045
		СП - 8%			--	--	--	--		49263	
77	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0886	225938,00	--	245956	--	245956	--	265632
		СП - 8%			--	--	--	--		19676	
78	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/опорный пояс ОПм/	м3	38	31685,30	4677,35	1204041	177740	659506	366351	1696024
		НР - 91%; СП - 8%			9652,50	941,81	366795	35789		125631	
79	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2766	234691,00	--	768989	--	768989	--	830508
		СП - 8%			--	--	--	--		61519	
80	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,8	47408,93	6190,03	37927	4952	20234	12505	54467
		НР - 91%; СП - 8%			15926,40	1251,28	12741	1001		4035	
81	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03948	234691,00	--	9266	--	9266	--	10007
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
82	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01026	225938,00	--	2318	--	2318	--	2503
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
83	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,45	29777,41	3637,49	102732	12550	62318	27654	140816
		НР - 91%; СП - 8%			8076,48	731,78	27864	2525		10431	
84	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,1252	234691,00	--	29383	--	29383	--	31734
		СП - 8%			--	--	--	--		2351	
85	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0313	225938,00	--	7072	--	7072	--	7638
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
86	Е11-060801-0102	Ступени монолитные Стм1	м3	0,4	41262,86	1817,89	16505	727	8877	6429	24769
		НР - 91%; СП - 8%			17253,60	409,19	6901	164		1835	
87	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плита монолитная Пм1	м3	1	42823,93	1817,89	42824	1818	23752	16073	63609
		НР - 91%; СП - 8%			17253,60	409,19	17254	409		4712	
88	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0323	234691,00	--	7581	--	7581	--	8187
		СП - 8%			--	--	--	--		606	

89	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0094	225938,00	--	2124	--	2124	--	2294
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
90	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	598,42	239,52	1197	479	385	515	1849
		НР - 118%; СП - 8%			166,72	51,71	333	103		137	
91	С121-040106-9901 2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,2	77712,00	--	15542	--	15542	--	16785
		СП - 8%			--	--	--	--		1243	
92	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	88,9994	45756,32	2412,32	4072285	214695	1546112	1817209	6360654
		НР - 76%; СП - 8%			25971,84	894,24	2311478	79587		471160	
93	С121-110204-0101 2111-0204-0101 РСНБ РК 2015	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	86,329418	12241,00	--	1056758	--	1056758	--	1141299
		СП - 8%			--	--	--	--		84541	
94	Е11-260301-0801 1126-0301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	889,994	2289,32	6,74	2037481	5999	1068330	734187	2993401
		НР - 76%; СП - 8%			1082,20	3,24	963152	2884		221733	
95	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	298	598,42	239,52	178329	71377	57269	76809	275549
		НР - 118%; СП - 8%			166,72	51,71	49683	15410		20411	
96	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	44	2246,11	1296,65	98829	57052	1426	62148	173855
		НР - 118%; СП - 8%			917,06	279,94	40351	12317		12878	
97	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	15,729	70041,00	--	1101675	--	1101675	--	1189809
		СП - 8%			--	--	--	--		88134	
98	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических перемычек	т	0,5379	553574,05	4133,85	297767	2224	271868	22718	346124
		НР - 93%; СП - 8%			44014,20	1399,68	23675	753		25639	
99	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,99023	90,63	2,40	180	5	89	60	259
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	86	1		19	
100	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2	1,99023	149,75	3,40	298	7	190	70	398
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	101	1		29	
		Узел "Г"									
101	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка/уголок 50х5/	т	0,13195	679875,39	1305,39	89710	173	86394	2926	100047
		НР - 91%; СП - 8%			23820,00	549,96	3143	73		7411	

102	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,036494	334290,53	2229,53	12200	81	--	11059	25120
		НР - 91%; СП - 8%			332061,00	942,52	12118	34		1861	
103	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,036494	239950,00	--	8757	--	8757	--	9458
		СП - 8%			--	--	--	--		701	
104	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,002492	67019,43	2215,83	167	6	--	152	344
		НР - 93%; СП - 8%			64803,60	699,84	161	2		26	
105	С121-050308-1201 2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	28	1737,00	--	48636	--	48636	--	52527
		СП - 8%			--	--	--	--		3891	
		Утепление стен прогулочного дворика									
106	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	12,83	45756,32	2412,32	587054	30950	222885	261966	916941
		НР - 76%; СП - 8%			25971,84	894,24	333219	11473		67922	
107	С121-110204-0101 2111-0204-0101 РСНБ РК 2015	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	1,120059	12241,00	--	13711	--	13711	--	14808
		СП - 8%			--	--	--	--		1097	
108	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1081,602	737,03	39,87	797173	43123	234881	502120	1403237
		НР - 93%; СП - 8%			480,00	19,18	519169	20745		103943	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				39466147	2344111	25588642	10640125	54114773
							11533392	573566	--	4008502	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39466147				
	Материалы		Тенге				21654538				
	Всего заработная плата		Тенге					12106958			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2816889				
	Местные материалы		Тенге				1117217				
		Накладные расходы	Тенге				10640125				
		Сметная прибыль	Тенге				4008502				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54114774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10244
		Сметная заработная плата	Тенге					12106958			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				54114774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10244
		Сметная заработная плата	Тенге					12106958			
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытие на отм.+3.000									
109	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	40	5638,44	962,72	225538	38509	86985	128341	382189
		НР - 118%; СП - 8%			2501,10	217,99	100044	8720		28310	
110	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	25	7176,92	1264,30	179423	31608	66231	104913	307083
		НР - 118%; СП - 8%			3263,34	293,03	81584	7326		22747	

111	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	309,909	6077,00	--	1883317	--	1883317	--	2033982
		СП - 8%			--	--	--	--		150665	
		УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ									
112	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/Ум1-Ум2;Ум-3,Ум-4,Ум-10,Ум-13,Ум-14,Ум-15/	м3	7,52	33007,01	2631,36	248213	19788	160141	65882	339223
		НР - 91%; СП - 8%			9080,26	547,16	68284	4115		25128	
113	Е11-060801-0111 1106-0801-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство/Ум5/	м3	0,48	34369,21	2877,97	16497	1382	10645	4323	22486
		НР - 91%; СП - 8%			9312,52	584,45	4470	281		1666	
114	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство/Ум11/	м3	0,3	42808,89	3135,62	12843	941	7190	4456	18683
		НР - 91%; СП - 8%			15705,20	618,42	4712	186		1384	
115	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7731	227998,00	--	176265	--	176265	--	190366
		СП - 8%			--	--	--	--		14101	
116	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2526	234691,00	--	59283	--	59283	--	64026
		СП - 8%			--	--	--	--		4743	
117	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,05573	239950,00	--	13372	--	13372	--	14442
		СП - 8%			--	--	--	--		1070	
118	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом/Ум5,Ум-11/	м3 утеплителя	1,152	14677,99	1712,34	16909	1973	12101	3075	21583
		НР - 92%; СП - 8%			2460,68	440,64	2835	508		1599	
119	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,6	721,12	28,74	6923	276	3424	3154	10883
		НР - 94%; СП - 8%			335,71	13,78	3223	132		806	
		Перекрытие галереи									
120	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	5638,44	962,72	22554	3851	8699	12834	38219
		НР - 118%; СП - 8%			2501,10	217,99	10004	872		2831	
121	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	14,4716	6077,00	--	87944	--	87944	--	94980
		СП - 8%			--	--	--	--		7036	
122	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/Ум1/	м3	0,2	33007,01	2631,36	6601	526	4259	1752	9021
		НР - 91%; СП - 8%			9080,26	547,16	1816	109		668	
123	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0035	234691,00	--	821	--	821	--	887
		СП - 8%			--	--	--	--		66	

124	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/антисейсмические пояса АПм1-АПм4/	м3	3,7	31685,30	4677,35	117236	17306	64216	35671	165140
		НР - 91%; СП - 8%			9652,50	941,81	35714	3485		12233	
125	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05782	234691,00	--	13570	--	13570	--	14656
		СП - 8%			--	--	--	--		1086	
126	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1938	225938,00	--	43787	--	43787	--	47290
		СП - 8%			--	--	--	--		3503	
127	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/опорный пояс ОПм1/	м3	0,7	31685,30	4677,35	22180	3274	12149	6749	31243
		НР - 91%; СП - 8%			9652,50	941,81	6757	659		2314	
128	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0093	234691,00	--	2183	--	2183	--	2358
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
129	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0533	225938,00	--	12042	--	12042	--	13005
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3167501	119434	2728624	371150	3821745
							319443	26393	--	283094	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3167501				
	Материалы		Тенге				436041				
	Всего заработная плата		Тенге					345836			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				321323				
	Местные материалы		Тенге				1971261				
		Накладные расходы	Тенге				371150				
		Сметная прибыль	Тенге				283094				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3821745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296
		Сметная заработная плата	Тенге					345836			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3821745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296
		Сметная заработная плата	Тенге					345836			
		РАЗДЕЛ 7.ПОКРЫТИЕ на отм.+6,320,+9,320									
130	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	40	5638,44	962,72	225538	38509	86985	128341	382189
		НР - 118%; СП - 8%			2501,10	217,99	100044	8720		28310	
131	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	24	7176,92	1264,30	172246	30343	63583	100716	294799
		НР - 118%; СП - 8%			3263,34	293,03	78320	7033		21837	
132	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	312,2606	6077,00	--	1897608	--	1897608	--	2049417
		СП - 8%			--	--	--	--		151809	
		УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ									

133	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	10,82	33007,01 9080,26	2631,36 547,16	357136 98248	28471 5920	230417	94794 36154	488084
134	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,4472	227998,00 --	-- --	101961 --	-- --	101961	-- 8157	110118
135	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,3286	234691,00 --	-- --	77119 --	-- --	77119	-- 6170	83289
136	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** *СП - 8%*	т	0,0593	239950,00 --	-- --	14229 --	-- --	14229	-- 1138	15367
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				2845837 276612	97323 21673	2471902 --	323851 253575	3423263
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2845837				
		Материалы	Тенге				380984				
		Всего заработная плата	Тенге					298285			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				193309				
		Местные материалы	Тенге				1897608				
		Накладные расходы	Тенге				323851				
		Сметная прибыль	Тенге				253575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3423263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256
		Сметная заработная плата	Тенге					298285			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				3423263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256
		Сметная заработная плата	Тенге					298285			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				51468897 13145491	2940436 704972	35382968 --	12388191 5108569	68965654
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				51468897				
		Материалы	Тенге				24314616				
		Всего заработная плата	Тенге					13850463			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4179774				
		Местные материалы	Тенге				6888582				
		Накладные расходы	Тенге				12388191				
		Сметная прибыль	Тенге				5108569				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				68965657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11734
		Сметная заработная плата	Тенге					13850463			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге				68965657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11734
		Сметная заработная плата	Тенге					13850463			
		ОТДЕЛ 3.Локальная смета №03-02-01. Спортивный корпус. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 8.Земляные работы									
137	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1644,674	257,29 13,26	244,03 58,71	423158 21808	401350 96559	--	85224 40671	549053

138	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котловане, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	81,65	3118,85	--	254654	--	--	183351	473045
		НР - 72%; СП - 8%			3118,85	--	254654	--		35040	
139	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	40,25	257,29	244,03	10356	9822	--	2086	13437
		НР - 72%; СП - 8%			13,26	58,71	534	2363		995	
140	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котловане, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,25	3118,85	--	3899	--	--	2807	7242
		НР - 72%; СП - 8%			3118,85	--	3899	--		536	
141	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	920	20,70	20,70	19044	19044	--	5312	26305
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,02	--	7378		1949	
142	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	920	187,07	89,03	172104	81908	--	91769	284983
		НР - 72%; СП - 8%			98,04	40,50	90197	37260		21110	
143	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	920	81,23	69,06	74732	63535	2669	16613	98653
		НР - 72%; СП - 8%			9,27	15,81	8528	14545		7308	
144	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	230	1203,95	--	276908	--	--	199374	514385
		НР - 72%; СП - 8%			1203,95	--	276908	--		38103	
145	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(вывоз лишнего грунта)	м3 грунта	1613	266,29	254,46	429526	410444	194	93896	565296
		НР - 72%; СП - 8%			11,71	69,14	18888	111523		41874	
146	С341-020102-0217 4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т*км	3145,35	25,00	--	78634	--		--	84925
		СП - 8%			--	--	--	--		6291	
147	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1613	16,90	14,38	27260	23195	81	9337	39525
		НР - 72%; СП - 8%			2,47	5,57	3984	8984		2928	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1770275	1009298	2944	689769	2656849
							679400	278612	--	196805	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1770275				
	Материалы		Тенге				2943				
	Всего заработная плата		Тенге					958012			
	Транспортные расходы		Тенге				78634				
		Накладные расходы	Тенге				689769				
		Сметная прибыль	Тенге				196805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2656849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								867
		Сметная заработная плата	Тенге					958012			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2656849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								867
		Сметная заработная плата	Тенге					958012			

РАЗДЕЛ 9.Фундаменты и стены подвала

МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫЕ ПЛИТЫ Фм-1-11 шт

148	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		175,2	225,01	31,43	39422	5506	21412	13631	57297
		НР - 94%; СП - 8%				71,37	11,40	12504	1997		4244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	8,9352	2395,00				21400		
149	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		10,656	15881,85	1091,24	169237	11629	144546	14165	198074
		НР - 91%; СП - 8%				1225,80	234,96	13062	2504		14672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	10,86912	11600,00				126082		
150	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		325,46085	19523,75	1676,42	6354216	545609	5176513	687288	7604824
		НР - 91%; СП - 8%				1942,15	378,44	632094	123167		563320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	279219 С	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	330,342763	15373,00				5078359		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					6562875	562744	5342471	715084	7860195
								657660	127668	--	582236	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6562875				
	Материалы		Тенге					5342471				
	Всего заработная плата		Тенге						785328			
		Накладные расходы	Тенге					715084				
		Сметная прибыль	Тенге					582236				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7860195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									707
		Сметная заработная плата	Тенге						785328			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					7860195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									707
		Сметная заработная плата	Тенге						785328			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					8333150	1572042	5345415	1404853	10517044
								1337060	406280	--	779041	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8333150				
	Материалы		Тенге					5345414				
	Всего заработная плата		Тенге						1743340			
	Транспортные расходы		Тенге					78634				
		Накладные расходы	Тенге					1404853				
		Сметная прибыль	Тенге					779041				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10517044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1574
		Сметная заработная плата	Тенге						1743340			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					10517044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1574
		Сметная заработная плата	Тенге						1743340			

ОТДЕЛ 4.Локальная смета №04-04-01. ВЛЗ-10кВ

Ж/бетонные элементы

151	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески	опора		40	9490,45	3420,37	379618	136815	37507	217926	645348
		НР - 80%; СП - 8%				5132,40	1677,80	205296	67112		47804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	4	1556,00				6224		

151.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	480	45,00				21600		
151.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	16	458,00				7328		
152	Е11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески	опора		10	17147,33	7467,65	171473	74677	9376	99270	292403
		НР - 80%, СП - 8%				8742,00	3666,76	87420	36668		21659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1	1556,00				1556		
152.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	120	45,00				5400		
152.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	4	458,00				1832		
153	Е11-330202-0106	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески	опора		15	26423,26	12287,98	396349	184319	14066	230796	677316
		НР - 80%, СП - 8%				13197,60	6035,36	197964	90530		50172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1,5	1556,00				2334		
153.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	180	45,00				8100		
153.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	6	458,00				2748		
		Кабельно-проводниковая продукция										
154	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной	км линии		6,65	161595,98	92749,11	1074613	616781	23888	503872	1704764
		НР - 80%, СП - 8%				65254,70	29458,08	433944	195896		126279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС)	шт.	3,4	22,61	423,00				9564		
154.2	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0035	0,023275	544410,00				12671		
155	С123-061201-0704	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий	км		19,95	373901,00	--	7459325	--	7459325	--	8056071
		СП - 8%				--	--	--	--		596746	
		Оборудование на напряжение выше 1000 В										
156	Прайс-лист	Разъединитель наружной установки РЛНДІ-10/400У1 с приводом	к-т		4	45080,36	--	180321	--	180321	--	194747
		СП - 8%				--	--	--	--		14426	
157	Прайс-лист	ОПН 10 кв	шт		12	4826,79	--	57921	--	57921	--	62555
		СП - 8%				--	--	--	--		4634	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					9719620	1012592	7782404	1051864	11633204
								924624	390206	--	861720	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					7697567				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7697567				
		Сметная прибыль	Тенге					615806				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					8313373				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2022053				
	Материалы		Тенге					84837				
	Всего заработная плата		Тенге						1314830			
		Накладные расходы	Тенге					1051864				
		Сметная прибыль	Тенге					245914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3319831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1040
		Сметная заработная плата	Тенге						1314830			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					11633204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1040
		Сметная заработная плата	Тенге						1314830			
		ОТДЕЛ 5.Локальная смета №06-01-01. Модульная котельная. Общестроительные работы										
		ФУНДАМЕНТ										
158	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1,72	15881,85	1091,24	27317	1877	23332	2286	31972
		НР - 91%; СП - 8%				1225,80	234,96	2108	404		2368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,7544	11600,00				20351		
159	Е11-060201-0103 1106-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3		31,3	17247,47	304,13	539846	9519	455991	70675	659363

		НР - 91%; СП - 8%				2374,95	106,36	74336	3329		48842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	31,926	13636,00				435343		
160	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		1,5836	14741,40	1381,64	23344	2188	49	20045	46860
		НР - 91%; СП - 8%				13328,40	581,44	21107	921		3471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,443408	112,00				50		
161	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		1,5836	246529,00	--	390403	--	390403	--	421635
		СП - 8%				--	--	--	--		31232	
162	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т		0,0595	334290,53	2229,53	19890	133	--	18030	40954
		НР - 91%; СП - 8%				332061,00	942,52	19758	56		3034	
163	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0595	234691,00	--	13964	--	13964	--	15081
		СП - 8%				--	--	--	--		1117	
164	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная гравийная. Устройство**	м3 изоляции		63,36	16556,81	1605,51	1049039	101725	710829	254768	1408112
		НР - 94%; СП - 8%				3732,40	545,22	236485	34545		104305	
165	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании /узел А/**	т		0,05724	416792,19	5056,79	23857	290	21460	2008	27934
		НР - 91%; СП - 8%				36801,90	1739,99	2107	100		2069	
166	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		68,8	863,49	19,64	59408	1351	39431	17487	83047
		НР - 93%; СП - 8%				270,72	2,59	18626	178		6152	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**					2147068	117083	1655459	385299	2734958
								374527	39533	--	202590	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2147068				
	Материалы		Тенге					1251094				
	Всего заработная плата		Тенге						414060			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					404367				
		Накладные расходы	Тенге					385299				
		Сметная прибыль	Тенге					202590				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2734957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									374
		Сметная заработная плата	Тенге						414060			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					2734957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									374
		Сметная заработная плата	Тенге						414060			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									173536769
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					30570550				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						8417549			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2214607			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							92963418		
		- Перевозка грузов	Тенге					78634				
		- Накладные расходы	Тенге								28652044	
		- Сметная прибыль	Тенге								12854581	

Временные здания и сооружения	2,4 %	4164882
Итого		177701651
Зимнее удорожание	0,8 %	1421613
Итого		179123265
Непредвиденные работы и затраты	2 %	3582465
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		182705730
в т.ч. на 2021 год 100%, К=1,050036		191847594
Налог на добавленную стоимость	12%	23021711
Всего по сметному расчету		214869305

Технический надзор:

ТОО «Акгем-Строй»

Абилдаев Е.Н.

Авторский надзор:

ТОО «Табыс-Жоба»

Куралбаева Б.О.

Подрядчик:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Кунибеков Э.Ж.