Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022г.

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Договор: №157/22 от 16.08.2022г., доп. соглашение №157/22-1 от 12.12.2022г.

Наименование строительства и его адрес: «Привязка к зданию для районных и городских отделов внутренних дел (РОВД, ГОВД и ЛОВД) ДВД, ДВДТ на 75 человек в климатических районах IVA и IVГ с сейсмической активностью 7 баллов и выше» Жамбылская область Кордайский район село Сортобе». Строительство

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Привязка к зданию для районных и городских отделов внутренних дел (РОВД, ГОВД и ЛОВД) ДВД, ДВДТ на 75 человек в климатических районах IVA и IVГ с сейсмической активностью 7 баллов и выше» Жамбылская область Кордайский район село Сортобе». Строительство	595 776 665,40	595 776 665,40	514 086 020	63 833 213	17 857 432	222 907 360,40	199 024 429	23 882 931	
2	В том числе НДС 12%	63 833 214	63 833 214				23 882 931			
3	Всего к оплате	595 776 665,40	595 776 665,40				222 907 360,40			
4	В том числе НДС 12%	63 833 214	63 833 214				23 882 931			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Руководитель_____Орумбаев Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Директор_____Кунибеков Э.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «Актем-Строй»_____Абилдаев Е.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «Табыс-Жоба»_____Турлыбаева Б.О.

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Наименование строительства: «Привязка к зданию для районных и городских отделов внутренних дел (РОВД, ГОВД и ЛОВД) ДВД, ДВДТ на 75 человек в климатических районах IVA и IVГ с сейсмической активностью 7 баллов и выше» Жамбылская область Кордайский район село Сортобе». Строительство

Договор: №157/22 от 16.08.2022г., доп. соглашение №157/22-1 от 12.12.2022г.

А К Т №3

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022г.

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тенге			Всего сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	Прочих затрат		в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Глава 2. Основные объекты строительства														
	Служебный корпус														
02-01-01	Общестроительные работы	414 814 982			414 814 982	51%	213 399 041	0	0	213 399 041	18%	74 793 631			74 793 631
02-01-02	Отопление	11 200 395			11 200 395	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-03	Тепловой узел	3 702 380	72 970		3 775 350	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-04	Теплоснабжение установок	1 191 452			1 191 452	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-05	Вентиляция	16 278 278	23 795		16 302 073	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-06	Водопровод	1 806 776	904 175		2 710 951	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-07	Горячее водоснабжение	764 127	95 005		859 132	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-08	Канализация	1 428 152			1 428 152	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-09	Организованный водослив	783 652			783 652	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-10	Коллектор №1,2	2 519 305			2 519 305	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-11	Электрооборудование	10 245 366	1 565 036		11 810 402	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-12	Электроосвещение	10 948 018			10 948 018	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-13	Внутренние сети связи	25 344 893	634 453		25 979 346	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-14	Технологическое оборудование	464 208	66 537 801		67 002 009	0%	0	0	0	0	0%				0
	Итого по главе 2	501 491 984	69 833 235	0	571 325 219		213 399 041	0	0	213 399 041		74 793 631	0	0	74 793 631
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
	Изолятор временного содержания на 25 мест														
03-01-01	Общестроительные работы	187 423 733			187 423 733	47%	87 572 362	0	0	87 572 362	0%				0
03-01-02	Отопление	4 348 389			4 348 389	0%	0	0	0	0	0%				0
03-01-03	Тепловой узел	2 107 071	72 970		2 180 041	0%	0	0	0	0	0%				0
03-01-04	Теплоснабжение установок	1 486 964			1 486 964	0%	0	0	0	0	0%				0
03-01-05	Вентиляция	4 624 790			4 624 790	0%	0	0	0	0	0%				0
03-01-06	Водопровод хозяйственно-питьевой	2 106 631	236 993		2 343 624	0%	0	0	0	0	0%				0
03-01-07	Горячее водоснабжение	584 454	241 575		826 029	0%	0	0	0	0	0%				0
03-01-08	Канализация	1 715 929			1 715 929	0%	0	0	0	0	0%				0
03-01-09	Электроосвещение	5 317 090			5 317 090	0%	0	0	0	0	0%				0
03-01-10	Силовое эл.оборудование	4 082 093	2 174 029		6 256 122	0%	0	0	0	0	0%				0

03-01-11	Внутренние сети связи	10 486 146	124 166		10 610 312	0%	0	0	0	0	0%				0
03-01-12	Технологическое оборудование		6 588 319		6 588 319	0%	0	0	0	0	0%				0
	Итого	**224 283 290**	**9 438 052**	**0**	**233 721 342**		**87 572 362**	**0**	**0**	**87 572 362**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Спортивный корпус														
03-02-01	Общестроительные работы	**152 245 470**			**152 245 470**	**29%**	**43 977 803**	**0**	**0**	**43 977 803**	**22%**	**33 128 533**			**33 128 533**
03-02-02	Отопление	**3 652 918**			**3 652 918**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
03-02-03	Тепловой узел	**1 947 383**	**72 970**		**2 020 353**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
03-02-04	Теплоснабжение установок ТП, ТП2	**1 228 104**			**1 228 104**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
03-02-05	Вентиляция	**5 316 441**			**5 316 441**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
03-02-06	Водопровод хозяйственно-питьевой	**831 492**			**831 492**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
03-02-07	Горячее водоснабжение	**907 657**	**221 020**		**1 128 677**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
03-02-08	Канализация	**1 193 663**	**236 993**		**1 430 656**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
03-02-09	Электрооборудование	**2 934 763**	**1 196 232**		**4 130 995**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
03-02-10	Электроосвещение	**1 843 374**			**1 843 374**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
03-02-11	Внутренние сети связи	**5 308 609**	**291 558**		**5 600 167**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
03-02-12	Технологическое оборудование	**30 998**	**5 921 457**		**5 952 455**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
	Итого	**177 440 872**	**7 940 230**	**0**	**185 381 102**		**43 977 803**	**0**	**0**	**43 977 803**		**33 128 533**	**0**	**0**	**33 128 533**
	Контрольно-пропускной пункт - 2 шт														
03-03-01	Общестроительные работы	**26 522 472**			**26 522 472**	**8%**	**2 249 491**	**0**	**0**	**2 249 491**	**0%**				**0**
03-03-02	Отопление	**284 090**			**284 090**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
03-03-03	Вентиляция	**106 226**			**106 226**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
03-03-04	Водопровод	**172 064**			**172 064**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
03-03-05	Канализация	**163 092**			**163 092**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
03-03-06	Электрооборудование,	**621 326**			**621 326**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
03-03-07	Внутренние сети связи	**39 398**			**39 398**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
	Итого	**27 908 668**	**0**	**0**	**27 908 668**		**2 249 491**	**0**	**0**	**2 249 491**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Итого по главе 3	**429 632 830**	**17 378 282**	**0**	**447 011 112**		**133 799 656**	**0**	**0**	**133 799 656**		**33 128 533**	**0**	**0**	**33 128 533**
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
04-01-01	Комплексная трансформаторная	**780 206**	**12 105 967**		**12 886 173**	**100%**	**780 206**	**12 105 967**	**0**	**12 886 173**	**99%**	**594 885**	**12 105 967**		**12 700 852**
04-02-01	Дизельная подстанция	**245 608**	**2 565 103**		**2 810 711**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
04-03-01	Кабельные сети 0,4 кВ	**21 147 202**			**21 147 202**	**36%**	**7 715 589**	**0**	**0**	**7 715 589**	**36%**	**7 715 589**			**7 715 589**
04-04-01	ВЛЗ-10кВ	**44 438 129**	**4 900 528**		**49 338 657**	**100%**	**44 438 130**	**4 900 528**	**0**	**49 338 658**	**19%**	**4 571 315**	**4 900 528**		**9 471 843**
	Итого по главе 4	**66 611 145**	**19 571 598**	**0**	**86 182 743**		**52 933 925**	**17 006 495**	**0**	**69 940 420**		**12 881 789**	**17 006 495**	**0**	**29 888 284**
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
	Гараж на 15 мест														
05-01-01	Общестроительные работы	**173 564 049**			**173 564 049**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
05-01-02	Отопление	**2 457 691**			**2 457 691**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
05-01-03	Тепловой узел	**4 095 670**	**72 970**		**4 168 640**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
05-01-04	Теплоснабжение установок	**1 496 950**			**1 496 950**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
05-01-05	Вентиляция	**23 116 960**			**23 116 960**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
05-01-06	Водопровод хозяйственно-питьевой	**3 172 652**	**236 993**		**3 409 645**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
05-01-07	Горячее водоснабжение	**150 501**	**52 426**		**202 927**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
05-01-08	Канализация	**1 260 796**			**1 260 796**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
05-01-09	Электрооборудование,	**5 582 519**	**1 594 482**		**7 177 001**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**
05-01-10	Внутренние сети связи	**2 233 919**			**2 233 919**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**				**0**

05-01-11	Технологическое оборудование	62 519	2 696 792		2 759 311	0%	0	0	0	0	0%				0
	Итого по главе 5	217 194 226	4 653 663	0	221 847 889		92 812 310	0	0	92 812 310		0	0	0	0
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
	Модульная котельная														
06-01-01	Общестроительные работы	3 429 501	48 392 575		51 822 076	5%	2 806 288	0	0	2 806 288	0%				0
	Теплосеть	22 401 539	471 664	0	22 873 203	100%	22 401 539	471 664	0	22 873 203	96%	21 520 141	471 664	0	21 991 805
06-02-01	Общестроительные работы	14 300 774			14 300 774	100%	14 300 774	0	0	14 300 774	94%	13 446 183			13 446 183
06-02-02	Сантехнические работы	8 100 765	471 664		8 572 429	100%	8 100 765	471 664	0	8 572 429	100%	8 073 958	471 664		8 545 622
	Резервуар для приема сточных вод														
06-03-01	Общестроительные работы	9 418 071			9 418 071	100%	9 418 071	0	0	9 418 071	77%	7 244 135			7 244 135
	Водопровод														
06-04-01	Общестроительные работы	8 167 863			8 167 863	100%	8 167 863	0	0	8 167 863	78%	6 340 692			6 340 692
	Канализация														
06-05-01	Общестроительные работы	9 910 533			9 910 533	100%	9 910 534	0	0	9 910 534	76%	7 518 663			7 518 663
	Итого по главе 6	53 327 507	48 864 239	0	102 191 746		52 704 295	471 664	0	53 175 959		42 623 631	471 664	0	43 095 295
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
07-01-01	Благоустройство	84 194 535			84 194 535	14%	11 734 353	0	0	11 734 353	0%				0
07-02-01	Ограждение	21 470 959			21 470 959	0%	0	0	0	0	0%				0
07-03-01	Малые архитектурные формы	2 364 133	739 429		3 103 562	0%	0	0	0	0	0%				0
	Итого по главе 7	108 029 627	739 429	0	108 769 056		11 734 353	0	0	11 734 353		0	0	0	0
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1 376 287 319	161 040 446	-	1 537 327 765		464 571 270	17 478 159	-	482 049 429		163 427 584	17 478 159	-	180 905 743
	Глава 8. Временные здания и сооружения.														
НДЗ РК 8.04 - 05-2015	Временные здания и сооружения 2,4%	33 030 896			33 030 896		11 149 710			11 149 710		3 922 262			3 922 262
	Итого по главам 1-8	1 409 318 215	161 040 446	0	1 570 358 661		475 720 980	17 478 159	0	493 199 139		167 349 846	17 478 159	0	184 828 005
	Глава 9. Прочие работы и затраты.														
НДЗ РК 8.04 - 06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,8%	11 274 546			11 274 546		3 805 768			3 805 768		1 338 799			1 338 799
	Итого по главам 1-9	1 420 592 760	161 040 446	0	1 581 633 206		479 526 748	17 478 159	0	497 004 907		168 688 645	17 478 159	0	186 166 804
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	28 411 855			28 411 855		9 590 535			9 590 535		3 373 773			3 373 773
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1 449 004 616	161 040 446	0	1 610 045 062		489 117 283	17 478 159	0	506 595 442		172 062 418	17 478 159	0	189 540 577
	в т.ч. на 2021 год 100%, К=1,050036	1 521 507 011	169 098 266	0	1 690 605 276		513 590 756	18 352 696	0	531 943 452		180 671 733	18 352 696	0	199 024 429
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			202 872 633	202 872 634				63 833 214	63 833 214				23 882 931	23 882 931
	Всего по сметному расчету	1 521 507 011	169 098 266	202 872 633	1 893 477 909		513 590 756	18 352 696	63 833 214	595 776 666		180 671 733	18 352 696	23 882 931	222 907 360

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Актем-Строй»
_____ Абилдаев Е.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Табыс Жоба»
_____ Турлыбаева Б.О.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Компания Сырым Блеке»
Директор _____ Кунибеков Э.Ж.

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Привязка к зданию для районных и городских отделов внутренних дел (РОВД, ГОВД и ЛОВД) ДВД, ДВДТ на 75 человек в климатических районах IVA и IVГ с сейсмической активностью 7 баллов и выше» Жамбылская область Кордайский район село Сортобе». Строительство

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- «Привязка к зданию для районных и городских отделов внутренних дел (РОВД, ГОВД и ЛОВД) ДВД, ДВДТ на 75 человек в климатических районах IVA и IVГ с сейсмической активностью 7 баллов и выше» Жамбылская область Кордайский район село Сортобе». Строительство

Договор подряда (контракт) №157/22 от 16.08.2022г., доп. соглашение №157/22-1 от 12.12.2022г.

Акт приемки выполненных работ №3

за декабрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Локальная смета №02-01-01. Служебный корпус. Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 1.Плиты перекрытия Пм-3,4,5,6,7,8,9												
1	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	533,08		46040,46	1817,89	24543248	969081	14376618	8568269	35760438
		НР - 91%; СП - 8%				17253,60	409,19	9197549	218131		2648921	
2	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	123,31996		19430,44	1348,90	2396161	166347	35515	2038378	4789303
		НР - 91%; СП - 8%				17793,54	370,40	2194299	45678		354763	
3	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,48444		234691,00	--	817767	--	817767	--	883188
		СП - 8%				--	--	--	--		65421	
4	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	17,22191		225938,00	--	3891084	--	3891084	--	4202371
		СП - 8%				--	--	--	--		311287	
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	120,75855		214611,00	--	25916113	--	25916113	--	27989402
		СП - 8%				--	--	--	--		2073289	
6	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,147936		725133,39	1305,39	107273	193	96861	9373	125978
		НР - 91%; СП - 8%				69078,00	549,96	10219	81		9332	
7	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,5476		90,63	2,40	503	13	249	167	724
		НР - 69%; СП - 8%				43,42	0,26	241	1		54	
8	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя**	м2	5,5476		149,75	3,40	831	19	531	196	1109
		НР - 69%; СП - 8%				50,74	0,52	281	3		82	

9	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/Бм1-Бм3/	м3	6,08	47408,93	6190,03	288246	37636	153777	95041	413950
		НР - 91%; СП - 8%			15926,40	1251,28	96833	7608		30663	
10	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,82444	19430,44	1348,90	16019	1112	237	13627	32018
		НР - 91%; СП - 8%			17793,54	370,40	14670	305		2372	
11	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47536	225938,00	--	107402	--	107402	--	115994
		СП - 8%			--	--	--	--		8592	
12	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34908	214611,00	--	74916	--	74916	--	80909
		СП - 8%			--	--	--	--		5993	
13	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,5168	679875,39	1305,39	351360	674	338376	11461	391847
		НР - 91%; СП - 8%			23820,00	549,96	12310	284		29026	
14	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,38	90,63	2,40	1756	46	869	584	2527
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	841	5		187	
15	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2	19,38	149,75	3,40	2902	66	1853	685	3874
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	983	10		287	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				58515581	1175187	45812168	10737781	74793632
							11528226	272106	--	5540269	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				58515581				
		Материалы	Тенге				15004886				
		Всего заработная плата	Тенге					11800332			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				30807282				
		Накладные расходы	Тенге				10737781				
		Сметная прибыль	Тенге				5540269				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				74793631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10476
		Сметная заработная плата	Тенге					11800332			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				74793631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10476
		Сметная заработная плата	Тенге					11800332			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				58515581	1175187	45812168	10737781	74793632
							11528226	272106	--	5540269	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				58515581				
		Материалы	Тенге				15004886				
		Всего заработная плата	Тенге					11800332			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				30807282				
		Накладные расходы	Тенге				10737781				
		Сметная прибыль	Тенге				5540269				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				74793631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10476
		Сметная заработная плата	Тенге					11800332			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				74793631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10476

		Сметная заработная плата	Тенге					11800332			
		ОТДЕЛ 2.Локальная смета №03-02-01. Спортивный корпус. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты и стены подвала									
		МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ Фм-1-11 шт									
16	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 89%*	м3	1,13915	19523,75 1942,15	1676,42 378,44	22240 2212	1910 431	18118	2406 1972	26617
17	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Кп1/** *НР - 91%; СП - 89%*	т	0,9044	19430,44 17793,54	1348,90 370,40	17573 16092	1220 335	261	14949 2602	35124
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,9044	234691,00 --	-- --	212255 --	-- --	212255	-- 16980	229235
19	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 89%*	т	9,90191	19430,44 17793,54	1348,90 370,40	192398 176190	13357 3668	2851	163671 28486	384554
20	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,16641	234691,00 --	-- --	39055 --	-- --	39055	-- 3124	42179
21	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	8,3032	225938,00 --	-- --	1876008 --	-- --	1876008	-- 150081	2026089
22	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,4323	214611,00 --	-- --	307387 --	-- --	307387	-- 24591	331978
23	Е11-060301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0128	725133,39 69078,00	1305,39 549,96	9282 884	17 7	8381	811 807	10900
		СБОРНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ									
24	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	56	1857,09 390,40	1019,93 250,51	103997 21862	57117 14029	25018	42351 11708	158056
25	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	106	2127,05 451,56	1000,11 245,64	225467 47865	106012 26038	71590	87206 25014	337687
26	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	69	2733,48 687,14	1274,01 312,92	188610 47413	87906 21591	53291	81425 21603	291638
27	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	149	4438,68 1046,68	2234,48 548,82	661363 155955	332937 81774	172471	280521 75351	1017235
28	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	28,356	19786,00	--	561052	--	561052	--	605936

		СП - 8%			--	--	--	--		44884	
29	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	54,183	19103,00	--	1035058	--	1035058	--	1117863
		СП - 8%			--	--	--	--		82805	
30	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	121,435	18298,00	--	2222018	--	2222018	--	2399779
		СП - 8%			--	--	--	--		177761	
31	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделка по месту стен подвала бетоном В7,5	м3	10	19510,12	1334,27	195101	13343	150569	31068	244263
		НР - 91%; СП - 8%			3118,92	295,19	31189	2952		18094	
32	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,023016	725133,39	1305,39	16690	30	15070	1458	19600
		НР - 91%; СП - 8%			69078,00	549,96	1590	13		1452	
33	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	131,4	1048,34	10,78	137752	1417	81874	51282	204157
		НР - 93%; СП - 8%			414,47	5,18	54461	681		15123	
34	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1576,8	863,49	19,64	1361551	30968	903712	400788	1903326
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	426871	4084		140987	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9384857	646234	7756039	1157936	11386216
							982584	155603	--	843425	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9384857				
	Материалы		Тенге				1503205				
	Всего заработная плата		Тенге					1138187			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2434705				
	Местные материалы		Тенге				3818128				
		Накладные расходы	Тенге				1157936				
		Сметная прибыль	Тенге				843425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11386218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								886
		Сметная заработная плата	Тенге					1138187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11386218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								886
		Сметная заработная плата	Тенге					1138187			
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие цокольного этажа									
35	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	38	7176,92	1264,30	272723	48043	100673	159468	466766
		НР - 118%; СП - 8%			3263,34	293,03	124007	11135		34575	
36	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	279,7872	6077,00	--	1700267	--	1700267	--	1836288
		СП - 8%			--	--	--	--		136021	
		УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ									
37	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	30,44	29790,48	2631,36	906822	80099	550320	266683	1267386
		НР - 91%; СП - 8%			9080,26	547,16	276403	16656		93880	

38	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,0324	239950,00 --	-- --	7774 --	-- --	7774	-- 622	8396
39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,78164	225938,00 --	-- --	176602 --	-- --	176602	-- 14128	190730
40	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,80054	214611,00 --	-- --	386416 --	-- --	386416	-- 30913	417329
41	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/балка Бм-5/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,65	51893,25 19908,00	2847,58 552,66	33731 12940	1851 359	18940	12102 3667	49500
42	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00052	234691,00 --	-- --	122 --	-- --	122	-- 10	132
43	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01012	225938,00 --	-- --	2286 --	-- --	2286	-- 183	2469
44	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,06412	214611,00 --	-- --	13761 --	-- --	13761	-- 1101	14862
45	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,0009	239950,00 --	-- --	216 --	-- --	216	-- 17	233
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3500720 413350	129993 28150	2957377 --	438253 315117	4254091
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3500720				
		Материалы	Тенге				669932				
		Всего заработная плата	Тенге					441500			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				587177				
		Местные материалы	Тенге				1700267				
		Накладные расходы	Тенге				438253				
		Сметная прибыль	Тенге				315117				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4254090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								388
		Сметная заработная плата	Тенге					441500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4254090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								388
		Сметная заработная плата	Тенге					441500			
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕГОРОДКИ									
		Монолитные перегородки СТм1,СТм2									
46	Е11-060601-0105 1106-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/МП,МП-2,МП-3/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,75	25599,30 5729,08	2158,30 466,76	44799 10026	3777 817	30996	9867 4373	59039

47	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,18584	19590,23 18314,80	987,43 314,84	3641 3404	184 59	53	3151 543	7335
48	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00466	234691,00 --	--	1094 --	-- --	1094	-- 87	1181
49	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,18118	225938,00 --	--	40935 --	-- --	40935	-- 3275	44210
50	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,11198	679875,39 23820,00	1305,39 549,96	76132 2667	147 62	73318	2483 6289	84905
51	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,11198	108285,00 --	--	12126 --	-- --	12126	-- 970	13096
		Монолитные пояса									
52	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/антисейсмические пояса АПм1-АПм2/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	46,2	31685,30 9652,50	4677,35 941,81	1463861 445946	216094 43512	801821	445406 152741	2062008
53	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,38282	225938,00 --	--	86494 --	-- --	86494	-- 6919	93413
54	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/опорный пояс ОПм1-ОПм2/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	46,2	31685,30 9652,50	4677,35 941,81	1463861 445946	216094 43512	801821	445406 152741	2062008
55	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,6724	225938,00 --	--	377859 --	-- --	377859	-- 30229	408088
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3570802 907989	436296 87962	2226517 --	906313 358167	4835283
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3570802				
	Материалы		Тенге				1708013				
	Всего заработная плата		Тенге					995951			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				518508				
		Накладные расходы	Тенге				906313				
		Сметная прибыль	Тенге				358167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4835282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								843
		Сметная заработная плата	Тенге					995951			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4835282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								843
		Сметная заработная плата	Тенге					995951			
				РАЗДЕЛ 5.КАРКАС							
		КАРКАС НИЖЕ И ВЫШЕ НУЛЯ									
		КОЛОННЫ Км1-Км5									

56	E11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	21	30155,73 5696,40	4627,01 980,56	633270 119624	97167 20592	416479	127597 60869	821736
57	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,25641	234691,00 --	-- --	60177 --	-- --	60177	-- 4814	64991
58	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	2,91082	214611,00 --	-- --	624694 --	-- --	624694	-- 49976	674670
59	E11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,58684	679875,39 23820,00	1305,39 549,96	398978 13979	766 323	384233	13014 32959	444952
60	E11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающих частей закладных деталей/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	22,0065	90,63 43,42	2,40 0,26	1994 956	53 6	985	663 213	2870
61	E11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя *НР - 69%; СП - 8%*	м2	22,0065	149,75 50,74	3,40 0,52	3295 1117	74 11	2104	778 326	4399
		Монолитная рама Рм1-4 шт									
62	E11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	8,544	30155,73 5696,40	4627,01 980,56	257651 48670	39533 8378	169448	51914 24765	334330
63	E11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	15,136	39837,38 14396,97	5645,14 1252,73	602979 217913	85445 18961	299621	215555 65483	884017
64	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,39168	234691,00 --	-- --	91924 --	-- --	91924	-- 7354	99278
65	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,20904	214611,00 --	-- --	259473 --	-- --	259473	-- 20758	280231
66	E11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,28728	679875,39 23820,00	1305,39 549,96	195315 6843	375 158	188097	6371 16135	217821
67	E11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающих частей закладных деталей/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,773	90,63 43,42	2,40 0,26	976 468	26 3	482	325 104	1405
68	E11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,773	149,75 50,74	3,40 0,52	1613 547	37 6	1029	381 160	2154
		Монолитная рама Рм2-1 шт									

69	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,136	30155,73	4627,01	64413	9883	42362	12978	83583
		НР - 91%; СП - 8%			5696,40	980,56	12168	2094		6191	
70	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,888	39837,38	5645,14	75213	10658	37374	26887	110268
		НР - 91%; СП - 8%			14396,97	1252,73	27181	2365		8168	
71	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05712	234691,00	--	13406	--	13406	--	14478
		СП - 8%			--	--	--	--		1072	
72	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20452	214611,00	--	43892	--	43892	--	47403
		СП - 8%			--	--	--	--		3511	
73	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,07182	679875,39	1305,39	48829	93	47025	1593	54455
		НР - 91%; СП - 8%			23820,00	549,96	1711	39		4034	
74	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающих частей закладных деталей/	м2	2,69325	90,63	2,40	244	7	120	81	351
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	117	1		26	
75	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2	2,69325	149,75	3,40	403	9	257	95	538
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	137	1		40	
		Обрамление оконных и дверных проемов									
76	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обетонировка проемов из бетона В 15	м3	4,5	40877,74	4319,15	183950	19436	99315	62913	266612
		НР - 91%; СП - 8%			14488,60	874,86	65199	3937		19749	
77	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлическое обрамление проемов весом до 20 кг. Установка	т	1,43595	725133,39	1305,39	1041255	1875	940187	90984	1222818
		НР - 91%; СП - 8%			69078,00	549,96	99193	790		90579	
78	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	74,6694	90,63	2,40	6767	179	3346	2250	9739
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	3242	19		721	
79	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2	74,6694	149,75	3,40	11182	254	7139	2641	14929
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	3789	39		1106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				4621893	265870	3733169	617020	5658028
							622854	57723	--	419113	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4621893				
	Материалы		Тенге				2639606				
	Всего заработная плата		Тенге					680577			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1093566				
		Накладные расходы	Тенге				617020				
		Сметная прибыль	Тенге				419113				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5658026				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									586
		Сметная заработная плата	Тенге					680577				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5658026					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									586
		Сметная заработная плата	Тенге					680577				
		РАЗДЕЛ 6.Стены										
80	**Е11-080201-0104 1108-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	**м3 кладки**	220,23359	23166,39	1338,49	5102017	294781	3389608	1381808	7002531
		НР - 93%; СП - 85%			6436,93	309,61	1417628	68187		518706	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				5102017	294781	3389608	1381808	7002531
							1417628	68187	--	518706	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5102017				
	Материалы		Тенге				3389609				
	Всего заработная плата		Тенге					1485815			
		Накладные расходы	Тенге				1381808				
		Сметная прибыль	Тенге				518706				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7002531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1287
		Сметная заработная плата	Тенге					1485815			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7002531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1287
		Сметная заработная плата	Тенге					1485815			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				26180289	1773174	20062710	4501330	33136149
							4344405	397625	--	2454528	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26180289				
	Материалы		Тенге				9910365				
	Всего заработная плата		Тенге					4742030			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4633956				
	Местные материалы		Тенге				5518395				
		Накладные расходы	Тенге				4501330				
		Сметная прибыль	Тенге				2454528				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33136147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3990
		Сметная заработная плата	Тенге					4742030			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				33136147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3990
		Сметная заработная плата	Тенге					4742030			
		ОТДЕЛ 3.Локальная смета №04-01-01. КТПН									
		КТПН									
81	**Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	1	35670,08	9032,61	35670	9032	10654	15304	55052
		НР - 80%; СП - 85%			15984,10	3146,28	15984	3146		4078	
82	**51-080102-0204 5108-0102-0204 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-630-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ**	**шт.**	1	7275495,00	--	7275495	--		--	7275495
					--	--	--	--	7275495	--	
83	**51-080101-0108 5108-0101-0108 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	2	2234070,00	--	4468140	--		--	4468140
					--	--	--	--	4468140	--	

		Оборудование									
84	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	25322,58	6393,60	25323	6393	2082	13944	42408
		НР - 72%; СП - 89%			16848,00	2518,40	16848	2518		3141	
85	Прайс-лист	Ящик управления освещением на 3 фидера Iном=25А ЯУО 9601-3474 IP54	шт	1	246808,12	--	246808	--	246808	--	266553
		СП - 89%			--	--	--	--		19745	
86	Прайс-лист	Фотореле	шт	1	1470,80	--	1471	--	1471	--	1589
		СП - 89%			--	--	--	--		118	
87	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2643,08	23,66	5286	47	2685	1839	7695
		НР - 72%; СП - 89%			1277,00	--	2554	--		570	
88	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1509,00	--	3018	--	3018	--	3259
		СП - 89%			--	--	--	--		241	
89	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12774,29	936,26	12774	936	9146	2165	16134
		НР - 72%; СП - 89%			2692,00	314,80	2692	315		1195	
90	С123-070201-0104 2307-0201-0104 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	18581,00	--	18581	--	18581	--	20067
		СП - 89%			--	--	--	--		1486	
91	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2643,08	23,66	7929	71	4027	2758	11542
		НР - 72%; СП - 89%			1277,00	--	3831	--		855	
92	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1509,00	--	4527	--	4527	--	4889
		СП - 89%			--	--	--	--		362	
93	Ц13-080303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на	шт.	2	5767,37	109,56	11535	219	5628	4141	16930
		НР - 72%; СП - 89%			2844,00	31,48	5688	63		1254	
94	Прайс-лист	Выключатель ВА 88-35 3Р 160А	шт	1	13278,21	--	13278	--	13278	--	14340
		СП - 89%			--	--	--	--		1062	
95	Прайс-лист	Выключатель ВА 88-32 3Р 125А	шт	1	24225,00	--	24225	--	24225	--	26163
		СП - 89%			--	--	--	--		1938	
96	Ц13-080104-0101 1308-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь массой до 0,15 т. Монтаж оборудования	шкаф	1	17461,53	1518,48	17462	1518	6872	6962	26378
		НР - 72%; СП - 89%			9072,00	598,12	9072	598		1954	
97	Прайс-лист	Конденсаторная установка УКРМ-0,4-150-25 У3	шт	1	362332,14	--	362332	--		--	362332
					--	--	--	--	362332	--	
97.1		*Отпускная цена -*			*358035,71*				*358035,71*		
97.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*4296,43*				*4296,43*		
		Заземление									

98	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	м	61	458,86	16,76	27990	1022	14719	9013	39963
		НР - 72%; СП - 8%			200,80	4,41	12249	269		2960	
99	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	10	3217,54	157,10	32175	1571	21819	6643	41923
		НР - 72%; СП - 8%			878,50	44,07	8785	441		3105	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				12594019	20809	389540	62769	12700852
							77703	7350	12105967	44064	
	Стоимость оборудования		Тенге				12101671				
	Заготов.складские расходы		Тенге				4296				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				12105967				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				452382				
	Материалы		Тенге				66976				
	Всего заработная плата		Тенге					65923			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				311908				
		Накладные расходы	Тенге				47465				
		Сметная прибыль	Тенге				39986				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				539833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					65923			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35670				
	Материалы		Тенге				10653				
	Всего заработная плата		Тенге					19130			
		Накладные расходы	Тенге				15304				
		Сметная прибыль	Тенге				4078				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19130			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				12700852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					85053			
		ОТДЕЛ 4.Локальная смета №04-03-01. Кабельные сети 0,4 кВ									
		Кабели силовые									
100	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	583	731,90	375,58	426698	218964	26398	181341	656682
		НР - 72%; СП - 8%			311,04	120,97	181336	70526		48643	
101	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	1541	601,18	321,39	926418	495262	71672	376172	1406797
		НР - 72%; СП - 8%			233,28	105,76	359484	162976		104207	
102	Ц13-080201-0804 1308-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	204	637,10	320,65	129968	65413	9034	54923	199682
		НР - 72%; СП - 8%			272,16	101,77	55521	20761		14791	
103	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	550	476,56	398,80	262108	219340	--	93001	383517
		НР - 72%; СП - 8%			77,76	157,09	42768	86400		28409	

104	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	400	140,21 25,92	114,29 45,02	56084 10368	45716 18008	--	20431 6121	82636
105	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	83,55	2240,00 --	--	187152 --	--	187152	-- 14972	202124
106	С123-060137-0301 2306-0137-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,2	218013,00 --	--	43603 --	--	43603	-- 3488	47091
107	С123-060137-0302 2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,955	275391,00 --	--	262998 --	--	262998	-- 21040	284038
108	С123-060137-0303 2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,27	324369,00 --	--	87580 --	--	87580	-- 7006	94586
109	С123-060137-0304 2306-0137-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,005	433185,00 --	--	2166 --	--	2166	-- 173	2339
110	С123-060137-0305 2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,235	560874,00 --	--	131805 --	--	131805	-- 10544	142349
111	С123-060137-0306 2306-0137-0306 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,225	794627,00 --	--	178791 --	--	178791	-- 14303	193094
112	С123-060137-0710 2306-0137-0710 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,16	2361933,00 --	--	377909 --	--	377909	-- 30233	408142
113	С123-060137-0734 2306-0137-0734 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,28	3004672,00 --	--	841308 --	--	841308	-- 67305	908613
114	Ц13-080201-2502 1308-0201-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	24	6535,87 6480,00	--	156861 155520	--	1341	111974 21507	290342
115	С123-061703-6103 2306-1703-6103 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные, термоусаживающие типа 3ПСтБнг-НР-в-150/240 для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, на с болтовыми наконечниками со срывными головками напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	4	20789,00 --	--	83156 --	--	83156	-- 6652	89808
116	С123-061703-6108 2306-1703-6108 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные, термоусаживающие типа 4ПСтБнг-НГ-в-35/50 для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	8	15753,00 --	--	126024 --	--	126024	-- 10082	136106
117	С123-061703-6101 2306-1703-6101 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные, термоусаживающие типа 3ПСтБнг-НР-в-16/25 для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	12	13612,00 --	--	163344 --	--	163344	-- 13068	176412

		Трубы полиэтиленовые									
118	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,28	287770,69	73632,53	80576	20618	183	64861	157072
		НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	59775	5742		11635	
119	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,303	347138,79	105411,35	105183	31940	706	80709	200764
		НР - 99%; СП - 8%			239396,00	29662,04	72537	8988		14871	
120	С123-010602-0203 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59	220,00	--	12980	--	12980	--	14018
		СП - 8%			--	--	--	--		1038	
121	С123-010602-0204 2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные	м	221	359,00	--	79339	--	79339	--	85686
		СП - 8%			--	--	--	--		6347	
122	С123-010602-0206 2301-0602-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные	м	42	971,00	--	40782	--	40782	--	44045
		СП - 8%			--	--	--	--		3263	
123	С123-010602-0210 2301-0602-0210 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	261	4640,00	--	1211040	--	1211040	--	1307923
		СП - 8%			--	--	--	--		96883	
		Земляные работы									
124	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	259,4	213,53	203,63	55390	52822	--	16256	77378
		НР - 72%; СП - 8%			9,90	77,14	2568	20010		5732	
125	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	175,85	34,67	34,67	6097	6097	--	1580	8291
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	2195		614	
126	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие сигнальной лентой кабеля,проложенного в траншее	км кабеля	1,585	27931,68	19288,08	44272	30571	--	12465	61276
		НР - 61%; СП - 8%			8643,60	4248,67	13700	6734		4539	
127	С121-130809-1304 2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся "Осторожно кабель"	м	1585	32,00	--	50720	--	50720	--	54778
		СП - 8%			--	--	--	--		4058	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				6130352	1186743	3990031	1013713	7715589
							953577	402340	--	571524	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4301093				
	Материалы		Тенге				108446				
	Всего заработная плата		Тенге					1184102			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2298684				
		Накладные расходы	Тенге				850307				
		Сметная прибыль	Тенге				412111				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5563511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1037
		Сметная заработная плата	Тенге					1184102			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				485118				
	Материалы		Тенге				890				
	Всего заработная плата		Тенге					171815			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50720				

	Местные материалы		Тенге				187152					
		Накладные расходы	Тенге				163406					
		Сметная прибыль	Тенге				51882					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				700406					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									137
		Сметная заработная плата	Тенге					171815				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1344141					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1344141					
		Сметная прибыль	Тенге				107531					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1451672					
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				7715589					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1174
		Сметная заработная плата	Тенге					1355917				
				ОТДЕЛ 5.Локальная смета №04-04-01. ВЛЗ-10кВ								
		Ж/бетонные элементы										
128	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетоинные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	опора	54	9490,45	3420,37	512484	184700	50634	294201	871219
		НР - 80%; СП - 8%			5132,40	1677,80	277150	90601		64535	
		Стандартные изделия									
129	С121-130202-9901 2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	**Гайка М20**	100 шт.	0,39	1664,00	--	649	--	649	--	701
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
130	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,010074	633838,00	--	6385	--	6385	--	6896
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
		Устройство ответвления УОП									
131	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Заземляющий проводник ЗП1**	м	0,9	519,11	--	467	--	467	--	504
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
132	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Траверса ТМ2**	шт	1	4590,00	--	4590	--	4590	--	4957
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
133	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Хомут Х42**	шт	1	619,29	--	619	--	619	--	669
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
134	С124-040102-0226 2404-0102-0226 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	3	2410,00	--	7230	--	7230	--	7808
		СП - 8%			--	--	--	--		578	
135	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	335,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
136	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	3	47,00	--	141	--	141	--	152
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
137	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Проволочная вязка ВШ-1**	шт	3	528,21	--	1585	--	1585	--	1712
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
		Заземление									
138	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	419,3	360,38	14,77	151107	6193	55456	65454	233886
		НР - 72%; СП - 8%			213,35	3,46	89458	1451		17325	

139	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	975,8	490,60	21,17	478727	20657	237637	162913	692972
		НР - 72%; СП - 8%			225,90	5,98	220433	5835		51331	
		Демонтажные работы согласно ТУ									
140	Ц13-080101-2701 1308-0101-2701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ячейка распределительного устройства 110 кВ линии. Демонтаж оборудования	ячейка	1	198835,72	87638,92	198836	87639	--	108260	331664
		НР - 72%; СП - 8%			111196,80	39164,30	111197	39164		24568	
141	Ц13-080101-2707 1308-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ячейка распределительного устройства 110 кВ обходного выключателя. Демонтаж оборудования	ячейка	1	137037,05	56944,25	137037	56944	--	74432	228386
		НР - 72%; СП - 8%			80092,80	23284,48	80093	23284		16917	
		Электротехническое оборудование согласно ТУ									
142	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	3	51944,51	8061,66	155834	24185	3345	98495	274675
		НР - 72%; СП - 8%			42768,00	2831,52	128304	8495		20346	
143	Прайс-лист	Высоковольтная ячейка КРН-III-10	шт	3	1257319,64	--	3771959	--		--	3771959
					--	--	--	--	3771959	--	
143.1		*Отпускная цена -*			*1242410,71*				*3727232,13*		
143.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*14908,93*				*44726,79*		
144	Ц13-080103-0801 1308-0103-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель масляный ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом. Демонтаж оборудования	шт.	1	3919,28	1197,68	3919	1197	--	2279	6693
		НР - 72%; СП - 8%			2721,60	443,18	2722	443		496	
145	Ц13-080103-0901 1308-0103-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель вакуумный напряжением до 20 кВ на ток до 20000 А. Монтаж оборудования	шт.	1	515109,51	112947,80	515110	112948	17250	302787	883328
		НР - 72%; СП - 8%			384912,00	35624,86	384912	35625		65432	
146	Прайс-лист	Выключатель вакуумный ВЭ/TEL-10-20/1000-У2 в комплекте с ограничителем напряжения ОПН-КР/TEL-10, модулем управления и микропроцессорной защитой Micom P116A1N5N2511511N	к-т	1	1037661,43	--	1037661	--		--	1037661
					--	--	--	--	1037661	--	
146.1		*Отпускная цена -*			*1025357,14*				*1025357,14*		
146.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*12304,29*				*12304,29*		
147	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3589,17	631,76	3589	631	366	2033	6072
		НР - 72%; СП - 8%			2592,00	232,28	2592	232		450	
148	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 с ПРНЗ(трехполюсный)	шт.	1	90907,96	--	90908	--		--	90908
					--	--	--	--	90908	--	
148.1		*Отпускная цена -*			*89830,00*				*89830,00*		
148.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1077,96*				*1077,96*		
149	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	3871,00	395,80	11613	1188	2649	5918	18933
		НР - 72%; СП - 8%			2592,00	147,62	7776	443		1402	

150	С123-070503-0612 2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2015	шт.	3	2345,00	--	7035	--	7035	--	7598
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
151	Ц13-080103-2903 1308-0103-2903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 12. Монтаж оборудования	шт.	6	3256,71	639,36	19540	3836	152	12285	34371
		НР - 72%; СП - 8%			2592,00	251,84	15552	1511		2546	
152	С123-070216-0107 2307-0216-0107 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое модели РТИ-1302, от 0,16 до 0,25 А	шт.	6	2576,00	--	15456	--	15456	--	16692
		СП - 8%			--	--	--	--		1236	
153	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель автоматический двухполюсный на ток 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2643,08	23,66	15858	142	8054	5517	23085
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	7662	--		1710	
154	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Автомат оперативного тока на 1,6А АП-50	шт	6	4371,43	--	26229	--	26229	--	28327
		СП - 8%			--	--	--	--		2098	
		Оборудование для установки и замены ячеек									
155	Ц13-080103-1703 1308-0103-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2. Монтаж оборудования	м	60	1241,42	188,57	74485	11314	4851	47934	132212
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	137,58	58320	8255		9794	
156	С123-070222-0139 2307-0222-0139 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 10 мм х 120 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	15	19843,00	--	297645	--	297645	--	321457
		СП - 8%			--	--	--	--		23812	
157	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	90	725,20	415,99	65268	37439	11499	20603	92740
		НР - 72%; СП - 8%			181,44	136,50	16330	12285		6870	
158	С123-060202-0104 2306-0202-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,03	90972,00	--	2729	--	2729	--	2947
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
159	С123-060202-0304 2306-0202-0304 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,03	140648,00	--	4219	--	4219	--	4557
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
160	С123-060131-0302 2306-0131-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	91872,00	--	2756	--	2756	--	2976
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
161	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	3,75	1980,72	--	7428	--	--	5348	13798
		НР - 72%; СП - 8%			1980,72	--	7428	--		1022	
162	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,8	5574,68	1711,58	4460	1369	2414	1165	6075
		НР - 93%; СП - 8%			845,75	720,08	677	576		450	
163	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,11	841,75	--	93	--	--	67	172
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	93	--		13	

164	Е11-330110-0401 1133-0110-0401 РСНБ РК 2015	Стойки сборные железобетонные вибрированные массой до 6,5 т огнезащитных перегородок для трансформаторов. Установка в отрытые котлованы	м3 сборных железобетонных конструкций	0,84	9199,70	4702,58	7728	3950	--	3843	12497
		НР - 80%; СП - 8%			4497,12	1221,90	3778	1026		926	
165	С121-040405-0505 2104-0405-0505 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	6	23861,00	--	143166	--	143166	--	154619
		СП - 8%			--	--	--	--		11453	
166	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	2	5749,48	1711,58	11499	3423	6384	2912	15564
		НР - 93%; СП - 8%			845,75	720,08	1692	1440		1153	
167	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	0,12885	44543,59	8851,09	5739	1141	1800	2114	8481
		НР - 69%; СП - 8%			21711,50	2063,95	2798	266		628	
168	С121-050204-0701 2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок №10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,12885	281662,00	--	36292	--	36292	--	39195
		СП - 8%			--	--	--	--		2903	
169	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	3217,54	157,10	32175	1571	21819	6643	41923
		НР - 72%; СП - 8%			878,50	44,07	8785	441		3105	
170	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	45	626,47	25,96	28191	1168	16857	7574	38626
		НР - 72%; СП - 8%			225,90	7,87	10166	354		2861	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				7900451	561635	1000370	1232777	9471838
							1437918	231727	4900528	338615	
	Стоимость оборудования		Тенге				4842419				
	Заготов.складские расходы		Тенге				58109				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4900528				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2261990				
	Материалы		Тенге				379937				
	Всего заработная плата		Тенге					1282120			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				370701				
		Накладные расходы	Тенге				923127				
		Сметная прибыль	Тенге				254808				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3439925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1474
		Сметная заработная плата	Тенге					1282120			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				732194				
	Материалы		Тенге				59433				
	Всего заработная плата		Тенге					384461			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45336				
	Местные материалы		Тенге				143166				
		Накладные расходы	Тенге				307536				
		Сметная прибыль	Тенге				83179				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1122909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
		Сметная заработная плата	Тенге					384461			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5739				
	Материалы		Тенге				1801				

	Всего заработная плата		Тенге					3064				
		Накладные расходы	Тенге				2114					
		Сметная прибыль	Тенге				628					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8481					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге					3064				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				9471843					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1790
		Сметная заработная плата	Тенге					1669645				
		ОТДЕЛ 6.Локальная смета №06-02-01. Теплосеть. Общестроительные работы										
		Канал КЛ90х45										
171	**Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	76	11487,50	2736,31	873050	207959	358105	438290	1416248
		НР - 118%; СП - 8%			4039,29	847,98	306986	64446		104907	
172	**С121-040303-0133 СТ121-040303-0133 общая часть таб 5.**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л6-8,Л6д-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4**	**м3**	42,64	64162,27	--	2735879	--	2735879	--	2954749
		СП - 8%			--	--	--	--		218870	
173	**Общая СТОБЩАЯ часть 2020 год таб 4 п.6**	**Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	**м3**	42,64	635,00	--	27076	--	27076	--	29242
		СП - 8%			--	--	--	--		2166	
174	**С121-040302-0209 СТ121-040302-0209 общая часть таб 5.**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П8-8) с учетом поправки на водонепроницаемость W4**	**м3**	29,4	55512,48	--	1632067	--	1632067	--	1762632
		СП - 8%			--	--	--	--		130565	
175	**С121-040302-0209 СТ121-040302-0209 общая часть таб 5.**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П8д-8) с учетом поправки на водонепроницаемость W4**	**м3**	3,96	55512,48	--	219829	--	219829	--	237415
		СП - 8%			--	--	--	--		17586	
		Канал КЛ120х45									
176	**Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	12,76	11487,50	2736,31	146580	34915	60124	73587	237780
		НР - 118%; СП - 8%			4039,29	847,98	51541	10820		17613	
177	**С121-040303-0135 СТ121-040303-0135 общая часть таб 5.**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92(Л11-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4**	**м3**	7,2	71546,38	--	515134	--	515134	--	556345
		СП - 8%			--	--	--	--		41211	
178	**С121-040303-0133 СТ121-040303-0133 общая часть таб 5.**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л11д-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4**	**м3**	0,72	64162,27	--	46197	--	46197	--	49893
		СП - 8%			--	--	--	--		3696	
179	**Общая СТОБЩАЯ часть 2020 год таб 4 п.6**	**Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	**м3**	7,92	635,00	--	5029	--	5029	--	5431
		СП - 8%			--	--	--	--		402	

180	С121-040302-0209 СТ121-040302-0209 общая часть таб 5.	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П11-8) с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	4,4	55512,48	--	244255	--	244255	--	263795
		СП - 8%			--	--	--	--		19540	
181	С121-040302-0209 СТ121-040302-0209 общая часть таб 5.	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П11д-8) с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	0,44	55512,48	--	24425	--	24425	--	26379
		СП - 8%			--	--	--	--		1954	
182	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,04824	482662,00	--	23284	--	23284	--	25147
		СП - 8%			--	--	--	--		1863	
183	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1269,62	863,49	19,64	1096304	24935	727657	322710	1532535
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	343712	3288		113521	
184	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство набетонки	м3	1	22012,36	1146,55	22012	1146	15550	5074	29253
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	5316	259		2167	
		Ниша компенсаторная НК 90х45-6шт									
185	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	21,36	11487,50	2736,31	245373	58448	100646	123183	398040
		НР - 118%; СП - 8%			4039,29	847,98	86279	18113		29484	
186	С121-040303-0134 СТ121-040303-0134 общая часть таб 5.	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(Лу-6-8-1)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	5,22	66168,13	--	345398	--	345398	--	373030
		СП - 8%			--	--	--	--		27632	
187	С121-040303-0133 СТ121-040303-0133 общая часть таб 5.	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л11д-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	1,32	64162,27	--	84694	--	84694	--	91470
		СП - 8%			--	--	--	--		6776	
188	С121-040302-0209 СТ121-040302-0209 общая часть таб 5.	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П8д-8,П11д-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	10,68	55512,48	--	592873	--	592873	--	640303
		СП - 8%			--	--	--	--		47430	
189	С121-040304-0101 СТ121-040304-0101	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92	шт.	24	6311,76	--	151482	--	151482	--	163601
		СП - 8%			--	--	--	--		12119	
190	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,94	13636,00	--	40090	--	40090	--	43297
		СП - 8%			--	--	--	--		3207	
		Угол поворота УП 90х45-3шт									

191	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	5,01	11487,50	2736,31	57552	13709	23606	28893	93360
		НР - 118%; СП - 8%			4039,29	847,98	20237	4248		6916	
192	С121-040303-0134 СТ121-040303-0134 общая часть таб 5.	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(лу6-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	2,61	66168,13	--	172699	--	172699	--	186515
		СП - 8%			--	--	--	--		13816	
193	С121-040302-0209 СТ121-040302-0209 общая часть таб 5.	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П18-8)(П18 д8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	2,25	55512,48	--	124903	--	124903	--	134895
		СП - 8%			--	--	--	--		9992	
194	С121-040304-0101 СТ121-040304-0101 общая часть таб 5.	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92с учетом поправки на водонепроницаемость W4	шт.	3	6311,76	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
		Угол поворота УП 120х60-1шт									
195	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	2,64	11487,50	2736,31	30327	7224	12439	15225	49196
		НР - 118%; СП - 8%			4039,29	847,98	10664	2239		3644	
196	С121-040303-0134 СТ121-040303-0134 общая часть таб 5.	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(лу11-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	1,36	66168,13	--	89989	--	89989	--	97188
		СП - 8%			--	--	--	--		7199	
197	С121-040302-0209 СТ121-040302-0209 общая часть таб 5.	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П11-8) с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	0,44	55512,48	--	24425	--	24425	--	26379
		СП - 8%			--	--	--	--		1954	
198	С121-040302-0209 СТ121-040302-0209 общая часть таб 5.	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П11д-8,П15д-8) с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	0,54	55512,48	--	29977	--	29977	--	32375
		СП - 8%			--	--	--	--		2398	
199	С121-040304-0102 СТ121-040304-0102 общая часть таб 5.	Балки лотков каналов Б2, размерами 300 мм х 200 мм х 1480 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92с учетом поправки на водонепроницаемость W4	шт.	1	10804,86	--	10805	--	10805	--	11669
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
		Теплофикационная камера УТ-1-2 шт									
200	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,55	15881,85	1091,24	8735	600	7461	731	10223
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	674	129		757	
201	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	9,04	28228,90	1180,81	255189	10675	162249	100280	383907
		НР - 118%; СП - 8%			9100,08	300,73	82265	2719		28438	

202	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР-1/	т	0,15618	19430,44	1348,90	3035	211	45	2582	6066
		НР - 91%; СП - 8%			17793,54	370,40	2779	58		449	
203	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09232	214611,00	--	19813	--	19813	--	21398
		СП - 8%			--	--	--	--		1585	
204	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0118	234691,00	--	2769	--	2769	--	2991
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
205	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,38846	19590,23	987,43	7610	383	112	6586	15331
		НР - 91%; СП - 8%			18314,80	314,84	7115	122		1136	
206	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,38846	266090,00	--	103365	--	103365	--	111634
		СП - 8%			--	--	--	--		8269	
207	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00711	237123,39	1305,39	1686	9	--	1529	3473
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	1677	4		257	
208	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00711	234691,00	--	1669	--	1669	--	1802
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
209	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм(для приямка)	т	0,00948	19590,23	987,43	186	9	3	161	374
		НР - 91%; СП - 8%			18314,80	314,84	174	3		28	
210	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00948	266090,00	--	2523	--	2523	--	2725
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
211	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92, /ПО-1/	м3	1,4	54424,00	--	76194	--	76194	--	82289
		СП - 8%			--	--	--	--		6095	
212	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	3412,00	--	13648	--	13648	--	14740
		СП - 8%			--	--	--	--		1092	
213	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20883,00	--	83532	--	83532	--	90215
		СП - 8%			--	--	--	--		6683	
214	Е11-410101-0101 1141-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	9,2	1064,18	1,17	9790	11	6026	2965	13775
		НР - 79%; СП - 8%			407,95	--	3753	--		1020	
215	Е11-410101-0105 1141-0101-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в четыре слоя по 5 мм	м2	47,7588	2152,58	456,06	102805	21781	27302	46584	161340
		НР - 79%; СП - 8%			1124,87	109,82	53722	5245		11951	

	Теплофикационная камера УТ-2										
216	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,275	15881,85	1091,24	4368	300	3731	366	5112
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	337	65		379	
217	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**	м3 конструкции	4,52	28228,90	1180,81	127595	5337	81126	50140	191954
		НР - 118%; СП - 8%			9100,08	300,73	41132	1359		14219	
218	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР-1/**	т	0,02603	19430,44	1348,90	506	35	8	430	1011
		НР - 91%; СП - 8%			17793,54	370,40	463	10		75	
219	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02308	214611,00	--	4953	--	4953	--	5349
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
220	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00295	234691,00	--	692	--	692	--	747
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
221	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР-2/**	т	0,0642	19430,44	1348,90	1247	87	18	1061	2493
		НР - 91%; СП - 8%			17793,54	370,40	1142	24		185	
222	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,057	214611,00	--	12233	--	12233	--	13212
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
223	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0072	234691,00	--	1690	--	1690	--	1825
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
224	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,19423	19590,23	987,43	3805	192	56	3293	7666
		НР - 91%; СП - 8%			18314,80	314,84	3557	61		568	
225	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,19423	266090,00	--	51683	--	51683	--	55818
		СП - 8%			--	--	--	--		4135	
226	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,003555	237123,39	1305,39	843	5	--	765	1736
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	838	2		129	
227	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,003555	234691,00	--	834	--	834	--	901
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
228	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм(для приямка)**	т	0,00474	19590,23	987,43	93	4	2	80	187
		НР - 91%; СП - 8%			18314,80	314,84	87	1		14	

229	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00474	266090,00	--	1261	--	1261	--	1362
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
230	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92, /ПО-1/	м3	0,7	54424,00	--	38097	--	38097	--	41145
		СП - 8%			--	--	--	--		3048	
231	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3412,00	--	6824	--	6824	--	7370
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
232	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20883,00	--	41766	--	41766	--	45107
		СП - 8%			--	--	--	--		3341	
233	Е11-410101-0101 1141-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	4,6	1064,18	1,17	4895	5	3013	1482	6888
		НР - 79%; СП - 8%			407,95	--	1877	--		510	
234	Е11-410101-0105 1141-0101-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в четыре слоя по 5 мм	м2	23,8794	2152,58	456,06	51402	10890	13651	23292	80670
		НР - 79%; СП - 8%			1124,87	109,82	26861	2622		5976	
		Теплофикационная камера УТ-3									
235	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,275	15881,85	1091,24	4368	300	3731	366	5112
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	337	65		379	
236	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	4,52	28228,90	1180,81	127595	5337	81126	50140	191954
		НР - 118%; СП - 8%			9100,08	300,73	41132	1359		14219	
237	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР-1/	т	0,05206	19430,44	1348,90	1012	70	16	861	2022
		НР - 91%; СП - 8%			17793,54	370,40	926	19		150	
238	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04616	214611,00	--	9906	--	9906	--	10699
		СП - 8%			--	--	--	--		793	
239	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0059	234691,00	--	1385	--	1385	--	1496
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
240	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР-2/	т	0,0321	19430,44	1348,90	624	43	10	531	1247
		НР - 91%; СП - 8%			17793,54	370,40	571	12		92	
241	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0285	214611,00	--	6116	--	6116	--	6605
		СП - 8%			--	--	--	--		489	

242	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036	234691,00	--	845	--	845	--	913
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
243	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,19423	19590,23	987,43	3805	192	56	3293	7666
		НР - 91%; СП - 8%			18314,80	314,84	3557	61		568	
244	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19423	266090,00	--	51683	--	51683	--	55818
		СП - 8%			--	--	--	--		4135	
245	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,003555	237123,39	1305,39	843	5	--	765	1736
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	838	2		129	
246	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003555	234691,00	--	834	--	834	--	901
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
247	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм(для приямка)	т	0,00474	19590,23	987,43	93	4	2	80	187
		НР - 91%; СП - 8%			18314,80	314,84	87	1		14	
248	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00474	266090,00	--	1261	--	1261	--	1362
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
249	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92, /ПО-1/	м3	0,7	54424,00	--	38097	--	38097	--	41145
		СП - 8%			--	--	--	--		3048	
250	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3412,00	--	6824	--	6824	--	7370
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
251	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20883,00	--	41766	--	41766	--	45107
		СП - 8%			--	--	--	--		3341	
252	Е11-410101-0101 1141-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	4,6	1064,18	1,17	4895	5	3013	1482	6888
		НР - 79%; СП - 8%			407,95	--	1877	--		510	
253	Е11-410101-0105 1141-0101-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в четыре слоя по 5 мм	м2	23,8794	2152,58	456,06	51402	10890	13651	23292	80670
		НР - 79%; СП - 8%			1124,87	109,82	26861	2622		5976	
				Отмостка							
254	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные.Устройство	м2 основания	42,8	635,59	221,12	27203	9464	16044	4491	34230
		НР - 108%; СП - 8%			39,60	57,56	1695	2464		2536	

255	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501,11-270403-0502	м2 основания	42,8	-87,68	-25,62	-3753	-1097	-2603	-385	-4469
		НР - 108%; СП - 8%			-1,24	-7,08	-53	-303		-331	
256	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	42,8	1236,39	2,88	52917	124	45187	8261	66072
		НР - 108%; СП - 8%			177,70	1,02	7606	44		4894	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				11107700	424207	9544871	1342466	13446179
							1138622	122183	--	996017	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10917352				
	Материалы		Тенге				1763156				
	Всего заработная плата		Тенге					1260805			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				275515				
	Местные материалы		Тенге				7315845				
		Накладные расходы	Тенге				1342466				
		Сметная прибыль	Тенге				980789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13240607				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1018
		Сметная заработная плата	Тенге					1260805			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				23284				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23284				
		Сметная прибыль	Тенге				1863				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25147				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				167064				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				167064				
		Сметная прибыль	Тенге				13365				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				180429				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				13446183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1018
		Сметная заработная плата	Тенге					1260805			
		ОТДЕЛ 7.Локальная смета №06-02-02. Теплосеть. Сантехнические работы									
		Трубопроводы									
257	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,174	1051840,68	452581,46	183020	78749	1940	122177	329613
		НР - 99%; СП - 8%			588109,20	121148,80	102331	21080		24416	
258	Е11-240101-0203 1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб до 80 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,295	1091741,78	467428,00	322064	137891	4134	214813	579827
		НР - 99%; СП - 8%			610302,00	125234,05	180039	36944		42950	

259	Е11-240101-0204 1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1.6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12 *НР - 99%; СП - 83%*	км трубопровода	0,178	1227177,41 698170,20	505157,70 128122,56	218438 124274	89918 22806	4246	145609 29124	393171
260	Е11-240101-0207 1124-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1.6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12 *НР - 99%; СП - 83%*	км трубопровода	0,02	1965599,21 1051731,45	861592,18 213310,40	39312 21035	17232 4266	1045	25048 5149	69509
261	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 83%*	м	20,2	6950,00 --	-- --	140390 --	-- --	140390	-- 11231	151621
262	С123-010201-0210 2301-0201-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 83%*	м	52,52	4142,00 --	-- --	217538 --	-- --	217538	-- 17403	234941
263	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 83%*	м	127,26	2623,00 --	-- --	333803 --	-- --	333803	-- 26704	360507
264	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 83%*	м	253,51	2181,00 --	-- --	552905 --	-- --	552905	-- 44232	597137
265	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 83%*	м	44,44	1660,00 --	-- --	73770 --	-- --	73770	-- 5902	79672
266	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 83%*	м	175,74	1222,00 --	-- --	214754 --	-- --	214754	-- 17180	231934
267	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 83%*	м трубопровода	667	103,99 82,21	1,16 --	69361 54834	774 --	13753	53737 9848	132946
268	Е11-240105-0101 1124-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 83%*	компенсатор	2	4982,18 3841,60	995,66 518,40	9964 7683	1992 1037	289	8633 1488	20085
269	Е11-240105-0103 1124-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка *НР - 99%; СП - 83%*	компенсатор	2	6101,62 4344,67	1460,79 751,68	12203 8689	2921 1503	593	10091 1784	24077
270	Е11-240105-0104 1124-0105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 83%*	компенсатор	2	10444,58 4344,67	5675,73 1890,64	20889 8689	11351 3781	849	12346 2659	35894

271	С123-051206-1105 СТ123-051206-1105	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 108 мм х 4 мм, длина 6,3 м(21 м) ГОСТ 27036-86	шт.	2	163266,57	--	326533	--	326533	--	352656
		СП - 8%			--	--	--	--		26123	
272	С123-051206-1104 СТ123-051206-1104	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 89 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м(15 м) ГОСТ 27036-86	шт.	2	84551,88	--	169104	--	169104	--	182632
		СП - 8%			--	--	--	--		13528	
273	С123-051206-1102 СТ123-051206-1102	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 57 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м(15 м) ГОСТ 27036-86	шт.	2	52191,02	--	104382	--	104382	--	112733
		СП - 8%			--	--	--	--		8351	
		Арматура									
274	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	456,57	--	3653	--	447	3142	7338
		НР - 98%; СП - 8%			400,72	--	3206	--		544	
275	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8	1715,00	--	13720	--	13720	--	14818
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
276	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	2502,16	--	20017	--	17577	2391	24201
		НР - 98%; СП - 8%			305,00	--	2440	--		1793	
277	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	16	1522,70	97,72	24363	1563	10773	7338	34237
		НР - 61%; СП - 8%			751,68	0,13	12027	2		2536	
278	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	8	1453,87	--	11631	--	540	8318	21545
		НР - 75%; СП - 8%			1386,38	--	11091	--		1596	
279	Прайс-лист	Индикатор коррозии тепловых сетей ИХЛ-ИК 30м	шт	8	58958,04	--	471664	--		--	471664
					--	--	--	--	471664	--	
279.1		*Отпускная цена -*			*58258,93*				*466071,44*		
279.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*699,11*				*5592,86*		
280	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	4	5367,96	2895,03	21472	11580	578	12301	36475
		НР - 99%; СП - 8%			2328,58	777,80	9314	3111		2702	
281	Е11-240106-0103 1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	6	9285,28	4888,47	55712	29331	1749	32075	94810
		НР - 99%; СП - 8%			4105,30	1294,48	24632	7767		7023	
282	С123-040201-1503 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	62390,00	--	249560	--	249560	--	269525
		СП - 8%			--	--	--	--		19965	

283	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	44815,00	--	89630	--	89630	--	96800
		СП - 8%			--	--	--	--		7170	
284	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	29882,00	--	119528	--	119528	--	129090
		СП - 8%			--	--	--	--		9562	
285	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2164,82	116,18	4330	233	595	3482	8437
		НР - 98%; СП - 83%			1750,77	25,92	3502	52		625	
286	С123-040502-0803 2304-0502-0803 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4945,00	--	9890	--	9890	--	10681
		СП - 8%			--	--	--	--		791	
287	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка	фланец	4	548,84	32,04	2195	128	84	1963	4491
		НР - 99%; СП - 8%			495,68	--	1983	--		333	
288	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	4	1244,90	71,20	4980	285	296	4355	10082
		НР - 99%; СП - 8%			1099,79	--	4399	--		747	
289	С123-020103-0406 2302-0103-0406 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1749,00	--	6996	--	6996	--	7556
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
290	С123-020103-0411 2302-0103-0411 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	6335,00	--	25340	--	25340	--	27367
		СП - 8%			--	--	--	--		2027	
291	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,199984	482662,00	--	96525	--	96525	--	104247
		СП - 8%			--	--	--	--		7722	
292	С121-040305-0102 СТ121-040305-0102 общая часть таб 5.	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92с учетом поправки на водонепроницаемость W4	шт.	157	1029,18	--	161581	--	161581	--	174508
		СП - 8%			--	--	--	--		12927	
293	С121-040305-0101 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015 общая часть таб 5.	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92с учетом поправки на водонепроницаемость W4	шт.	92	817,02	--	75166	--	75166	--	81179
		СП - 8%			--	--	--	--		6013	
		Изоляция труб									
294	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	203,04	368,90	--	74901	--	--	51682	136710
		НР - 69%; СП - 8%			368,90	--	74901	--		10127	
295	Е11-130301-1705 1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	203,04	1272,34	11,77	258336	2389	242311	9699	289478
		НР - 69%; СП - 8%			67,16	2,07	13636	420		21443	

296	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	20,62	37079,92	1125,96	764588	23218	227914	398553	1256193
		НР - 76%; СП - 8%			24900,85	531,36	513456	10957		93051	
297	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	21,2386	13106,00	--	278353	--	278353	--	300621
		СП - 8%			--	--	--	--		22268	
298	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	487,73	531,20	27,17	259082	13251	73321	133365	423843
		НР - 76%; СП - 8%			353,70	6,09	172510	2970		31396	
299	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,48773	391823,00	--	191104	--	191104	--	206392
		СП - 8%			--	--	--	--		15288	
		Деформационный шов для канала КЛ 90х45-20 шт									
300	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов(защитная стенка). Кладка	м3 кладки	0,96	23716,29	2161,08	22768	2075	14810	5888	30949
		НР - 93%; СП - 8%			6128,50	466,56	5883	448		2292	
301	Е11-060301-0301 1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	7	1705,75	62,10	11940	435	10049	1471	14484
		НР - 91%; СП - 8%			208,06	22,81	1456	160		1073	
302	С121-130104-0702 2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Заливка шва битумом	т	0,42	121441,00	--	51005	--	51005	--	55085
		СП - 8%			--	--	--	--		4080	
303	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	19,4	2831,98	83,46	54940	1619	28301	17756	78512
		НР - 69%; СП - 8%			1289,68	36,77	25020	713		5816	
304	Е11-130501-0102 1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	19,4	1326,97	83,46	25743	1619	13477	7838	36268
		НР - 69%; СП - 8%			548,80	36,77	10647	713		2687	
		Деформационный шов для канала КЛ 120х45-3 шт									
305	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов(защитная стенка). Кладка	м3 кладки	0,129	23716,29	2161,08	3059	279	1989	791	4158
		НР - 93%; СП - 8%			6128,50	466,56	791	60		308	
306	Е11-060301-0301 1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	1,29	1705,75	62,10	2200	80	1852	271	2669
		НР - 91%; СП - 8%			208,06	22,81	268	29		198	
307	С121-130104-0702 2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Заливка шва битумом	т	0,087	121441,00	--	10565	--	10565	--	11410
		СП - 8%			--	--	--	--		845	

308	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	3,06	2831,98	83,46	8666	256	4464	2801	12384
		НР - 69%; СП - 8%			1289,68	36,77	3946	113		917	
309	Е11-130501-0102 1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	3,06	1326,97	83,46	4061	256	2126	1236	5721
		НР - 69%; СП - 8%			548,80	36,77	1679	113		424	
		Мокрый колодец-1 шт									
310	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,405	29896,11	7070,86	42004	9934	15914	19939	66899
		НР - 99%; СП - 8%			11499,10	2835,89	16156	3984		4955	
311	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21807,00	--	21807	--	21807	--	23552
		СП - 8%			--	--	--	--		1745	
312	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15405,00	--	30810	--	30810	--	33275
		СП - 8%			--	--	--	--		2465	
313	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9825,00	--	9825	--	9825	--	10611
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
314	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2004,00	--	2004	--	2004	--	2164
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
315	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3412,00	--	3412	--	3412	--	3685
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
316	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20883,00	--	20883	--	20883	--	22554
		СП - 8%			--	--	--	--		1671	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				6628439	439359	4296899	1319109	8545623
							1420517	123029	471664	598074	
	Стоимость оборудования		Тенге				466071				
	Заготов.складские расходы		Тенге				5593				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				471664				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				35994				
	Материалы		Тенге				11313				
	Всего заработная плата		Тенге					23120			
		Накладные расходы	Тенге				15656				
		Сметная прибыль	Тенге				4132				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				55782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					23120			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3258169				
	Материалы		Тенге				652327				
	Всего заработная плата		Тенге					1456392			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				531027				

	Местные материалы		Тенге				304605						
		Накладные расходы	Тенге				1240701						
		Сметная прибыль	Тенге				359912						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4858782						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1116
		Сметная заработная плата	Тенге					1456392					
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96525						
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96525						
		Сметная прибыль	Тенге				7722						
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				104247						
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2766087						
	Материалы		Тенге				32374						
	Всего заработная плата		Тенге					64034					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2668726						
	Сдача и испытание		Тенге				164						
		Накладные расходы	Тенге				62752						
		Сметная прибыль	Тенге				226308						
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3055147						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										41
		Сметная заработная плата	Тенге					64034					
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				8545622						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1174
		Сметная заработная плата	Тенге					1543546					
	ОТДЕЛ 8.Локальная смета №06-03-01. Резервуар для приема сточных вод емк.150 м3. Общестроительные работы												
	РАЗДЕЛ 7. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
	МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ ДНИЩЕ И СТЕНЫ												
317	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**5,525**	**17958,57**	**1091,24**	**99221**	**6029**	**86419**	**7344**	**115091**		
		НР - 91%; СП - 8%			**1225,80**	**234,96**	**6773**	**1298**		**8525**			
318	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м3**	**1,105**	**18417,57**	**1091,24**	**20351**	**1206**	**17790**	**1469**	**23565**		
		НР - 91%; СП - 8%			**1225,80**	**234,96**	**1355**	**260**		**1746**			
319	**Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**55,25**	**1341,75**	**27,90**	**74132**	**1542**	**64017**	**8339**	**89069**		
		НР - 93%; СП - 8%			**155,16**	**7,13**	**8573**	**394**		**6598**			
320	**Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**55,25**	**2190,28**	**43,79**	**121013**	**2419**	**106545**	**11672**	**143299**		
		НР - 93%; СП - 8%			**218,08**	**9,07**	**12049**	**501**		**10615**			
321	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м3**	**1,105**	**18417,57**	**1091,24**	**20351**	**1206**	**17790**	**1469**	**23565**		
		НР - 91%; СП - 8%			**1225,80**	**234,96**	**1355**	**260**		**1746**			
322	**Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В20 ССЦ F100 W4/**	**м3**	**52,4**	**28828,63**	**3111,15**	**1510620**	**163024**	**919485**	**440796**	**2107529**		
		НР - 91%; СП - 8%			**8170,05**	**1074,05**	**428111**	**56280**		**156113**			

323	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	4,21104	14916,13 13692,70	935,43 314,84	62812 57661	3939 1326	1212	53678 9319	125809
324	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	4,07018	246529,00 --	-- --	1003417 --	-- --	1003417	-- 80273	1083690
325	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,14086	283988,00 --	-- --	40003 --	-- --	40003	-- 3200	43203
326	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1514	234691,00 --	-- --	35532 --	-- --	35532	-- 2843	38375
327	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1161	679875,39 23820,00	1305,39 549,96	78934 2766	152 64	76016	2575 6521	88029
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
328	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону /стен, днище/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	144,39	1523,55 900,82	65,37 50,56	219985 130069	9438 7300	80478	109896 26390	356271
329	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности /стен, днище/ *НР - 91%; СП - 8%*	м2 поверхности	144,39	394,95 374,54	0,81 0,39	57027 54080	117 56	2830	49264 8503	114794
330	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /снаружи стен/ *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	109,5	863,49 270,72	19,64 2,59	94552 29644	2151 284	62757	27833 9791	132175
		МОНОЛИТНОЕ Ж/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ									
331	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	21	49429,85 19908,00	2847,58 552,66	1038027 418068	59799 11606	560160	391003 114322	1543353
332	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,66152	19590,23 18314,80	987,43 314,84	32550 30430	1641 523	479	28168 4857	65575
333	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	1,66152	246529,00 --	-- --	409613 --	-- --	409613	-- 32769	442382
334	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,06184	266090,00 --	-- --	16455 --	-- --	16455	-- 1316	17771
335	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01232	225938,00	--	2784	--	2784	--	3007

		СП - 8%			--	--	--	--		223	
336	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,46644	275926,28	2119,83	128703	989	109326	17025	157387
		НР - 91%; СП - 8%			39422,10	688,61	18388	321		11658	
337	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46644	214611,00	--	100103	--	100103	--	108111
		СП - 8%			--	--	--	--		8008	
338	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /рубероид насухо/	м2 изолируемой поверхности	52,29	335,80	12,42	17559	650	12816	3910	23187
		НР - 92%; СП - 8%			78,28	3,00	4093	157		1718	
339	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом /толщ.200мм/	м3 утеплителя	10,458	14677,99	1712,34	153502	17907	109861	27915	195930
		НР - 92%; СП - 8%			2460,68	440,64	25734	4608		14513	
		ГОРЛОВИНА									
340	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,22	13583,81	7357,46	2988	1619	99	2166	5566
		НР - 118%; СП - 8%			5771,61	2571,56	1270	566		412	
341	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3412,00	--	13648	--	13648	--	14740
		СП - 8%			--	--	--	--		1092	
342	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2004,00	--	2004	--	2004	--	2164
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
343	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1772,30	188,58	1772	189	134	1524	3560
		НР - 99%; СП - 8%			1448,86	90,72	1449	91		264	
344	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20883,00	--	20883	--	20883	--	22554
		СП - 8%			--	--	--	--		1671	
345	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка В7,5 ССЦ t=150мм/	м3 подстилающего слоя	0,66	19810,60	7,20	13075	5	10666	2259	16561
		НР - 94%; СП - 8%			3641,70	--	2404	--		1227	
		ЛЕСТНИЦА Л-1									
346	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,08332	74038,27	25840,14	6169	2153	994	2554	9421
		НР - 69%; СП - 8%			36269,50	8158,17	3022	680		698	
347	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,08332	581941,00	--	48487	--	48487	--	52366
		СП - 8%			--	--	--	--		3879	
348	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,41628	877,29	1,02	2120	2	325	1436	3840
		НР - 80%; СП - 8%			742,25	0,50	1793	1		284	

		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО									
349	**Е11-090607-0101 1109-0607-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	**т**	**0,05044**	**70861,63** **44606,44**	**3966,73** **1246,20**	**3574** **2250**	**200** **63**	**1124**	**1596** **414**	**5583**
350	**С123-010201-0205 2301-0201-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	**м**	**1,65**	**4369,00** **--**	**--** **--**	**7209** **--**	**--** **--**	**7209**	**--** **577**	**7786**
351	**С123-010201-0178 2301-0201-0178 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	**м**	**3,5**	**1941,00** **--**	**--** **--**	**6794** **--**	**--** **--**	**6794**	**--** **543**	**7337**
352	**Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,46276**	**559,02** **423,98**	**1,02** **0,50**	**818** **620**	**2** **1**	**196**	**497** **105**	**1420**
353	**Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015**	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3 емкости**	**150**	**190,95** **76,97**	**2,42** **1,17**	**28642** **11546**	**363** **176**	**16733**	**10666** **3145**	**42453**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**5563428** **1253503**	**276742** **86816**	**23186895** **17478160**	**6175888** **3084332**	**59116600**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5402313**				
	Материалы		Тенге				**2256141**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1334304**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1607907**				
	Местные материалы		Тенге				**15652**				
		Накладные расходы	Тенге				**1200904**				
		Сметная прибыль	Тенге				**528256**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7131473**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1125**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1334304**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**58230**				
	Материалы		Тенге				**2118**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6015**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**48487**				
		Накладные расходы	Тенге				**4150**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4991**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**67371**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6015**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**34886**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**34886**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2791**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**37677**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**7236521**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1129**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1340319**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				**5495429**	**276742**	**3965184**	**1205054**	**7236518**

							1253503	86816	--	536038		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5402313					
	Материалы		Тенге				2256141					
	Всего заработная плата		Тенге					1334304				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1607907					
	Местные материалы		Тенге				15652					
		Накладные расходы	Тенге				1200904					
		Сметная прибыль	Тенге				528256					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7131473					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1125
		Сметная заработная плата	Тенге					1334304				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				58230					
	Материалы		Тенге				2118					
	Всего заработная плата		Тенге					6015				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48487					
		Накладные расходы	Тенге				4150					
		Сметная прибыль	Тенге				4991					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67371					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге					6015				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				34886					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34886					
		Сметная прибыль	Тенге				2791					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				37677					
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				7236521					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1129
		Сметная заработная плата	Тенге					1340319				
		ОТДЕЛ 9.Локальная смета №06-04-01. Водопровод. Общестроительные работы										
		Трубопроводы										
354	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,067	305192,19 220886,00	83264,47 23140,95	20448 14799	5578 1550	71	16186 2931	39565	
355	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,067	57553,78 55877,50	-- --	3856 3744	-- --	112	3706 605	8167	
356	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	67,67	558,00 --	-- --	37760 --	-- --	37760	-- 3021	40781	
357	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,436	347138,79 239396,00	105411,35 29662,04	151353 104377	45960 12933	1016	116136 21399	288888	
358	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,436	62554,22 55877,50	-- --	27274 24363	-- --	2911	24119 4111	55504	

359	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	431,27	1646,00 --	--	709870 --	--	709870	-- 56790	766660
360	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	9,09	1101,00 --	--	10008 --	--	10008	-- 801	10809
361	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,017	438119,30 359766,00	69127,28 24402,92	7448 6116	1175 415	157	6466 1113	15027
362	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,017	57553,78 55877,50	--	978 950	--	28	940 154	2072
363	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,017	705609,51 203043,00	29602,05 90,72	11995 3452	504 2	8039	3419 1233	16647
364	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	17,068	1222,00 --	--	20857 --	--	20857	-- 1669	22526
365	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0655	508830,70 383940,00	109990,34 40284,01	33328 25148	7205 2639	975	27509 4867	65704
366	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0655	62554,22 55877,50	--	4097 3660	--	437	3623 618	8338
367	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0655	1114026,19 202055,00	30051,54 168,48	72969 13235	1968 11	57766	13113 6887	92969
368	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	65,762	2623,00 --	--	172494 --	--	172494	-- 13799	186293
369	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	7460,57 2958,72	4166,38 1304,93	7461 2959	4166 1305	336	4221 935	12617
370	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,5	2623,00 --	--	1312 --	--	1312	-- 105	1417
371	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка(футляр) *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,015	636689,34 371178,00	243656,16 70823,76	9550 5568	3654 1062	328	6564 1289	17403

372	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка(футляр) *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,015	454848,70 299611,00	149186,26 42453,30	6823 4494	2238 637	91	5080 952	12855
373	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	15	10959,00 --	-- --	164385 --	-- --	164385	-- 13151	177536
374	С123-010501-1115 2301-0501-1115 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	15	2854,00 --	-- --	42810 --	-- --	42810	-- 3425	46235
375	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	30	1256,27 1093,82	7,45 2,20	37688 32815	223 66	4650	32552 5619	75859
376	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	6	30804,56 9348,30	3216,73 64,80	184827 56090	19301 389	109436	55914 19259	260000
377	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	6	2016,73 1608,60	80,82 38,88	12100 9652	485 233	1963	9786 1751	23637
378	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	6	54519,00 --	-- --	327114 --	-- --	327114	-- 26169	353283
379	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	51	1054,72 929,40	64,08 --	53791 47399	3268 --	3124	46925 8057	108774
380	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	51	2630,00 --	-- --	134130 --	-- --	134130	-- 10730	144860
381	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	5	1211,14 1011,12	26,94 12,96	6056 5056	135 65	865	5069 890	12015
382	С123-040102-2601 2304-0102-2601 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	5	35821,00 --	-- --	179105 --	-- --	179105	-- 14328	193433
383	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	548,84 495,68	32,04 --	1098 991	64 --	43	981 166	2246
384	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	2	1434,00 --	-- --	2868 --	-- --	2868	-- 229	3097
385	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	3	2708,62	179,44	8126	539	1663	6090	15354

		НР - 99%; СП - 8%			1974,70	75,92	5924	228		1137		
386	С123-030103-0904 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3	39405,00	--	118215	--	118215	--	9457	127672
		СП - 8%			--	--	--	--				
387	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	3	115374,00	--	346122	--	346122	--	27690	373812
		СП - 8%			--	--	--	--				
388	С123-020803-0204 2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250х100 ГОСТ 5525-88	шт.	3	245111,00	--	735333	--	735333	--	58827	794160
		СП - 8%			--	--	--	--				
389	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	4747,62	802,85	14243	2409	1418	12085	2106	28434
		НР - 108%; СП - 8%			3472,00	257,92	10416	774				
390	С124-010202-0701 2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	3	4137,00	--	12411	--	12411	--	993	13404
		СП - 8%			--	--	--	--				
391	С124-010202-0409 2401-0202-0409 РСНБ РК 2015	Светоотражающее устройство УС-1	шт.	3	819,00	--	2457	--	2457	--	197	2654
		СП - 8%			--	--	--	--				
392	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,18	22012,36	1146,55	3962	207	2798	913	390	5265
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	957	47				
393	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2164,82	116,18	2165	116	298	1741	312	4219
		НР - 98%; СП - 8%			1750,77	25,92	1751	26				
394	С123-040501-0205 2304-0501-0205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2918,00	--	2918	--	2918	--	233	3151
		СП - 8%			--	--	--	--				
395	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Патрубки, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4,8	5177,00	68,28	24850	328	19925	4616	2357	31823
		НР - 98%; СП - 8%			957,72	23,50	4597	113				
396	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,09384	1010711,28	507623,03	94845	47635	1757	58518	12269	165632
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	45453	13655				
397	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	2368,00	--	9472	--	9472	--	758	10230
		СП - 8%			--	--	--	--				

398	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	1	3013,00 --	-- --	3013 --	-- --	3013	-- 241	3254
399	С123-020101-1032 2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	4	1262,00 --	-- --	5048 --	-- --	5048	-- 404	5452
400	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	33	1405,35 493,07	912,28 245,88	46377 16271	30105 8114	--	24141 5641	76160
401	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 *СП - 8%*	шт.	9	4750,00 --	-- --	42750 --	-- --	42750	-- 3420	46170
402	С123-020303-7306 2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 *СП - 8%*	шт.	18	1345,00 --	-- --	24210 --	-- --	24210	-- 1937	26147
403	С123-020303-7302 2302-0303-7302 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 *СП - 8%*	шт.	6	622,00 --	-- --	3732 --	-- --	3732	-- 299	4031
		Колодцы диам.1500мм-7 шт									
404	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,29	21940,32 9994,08	9142,72 3652,93	225766 102839	94079 37589	28848	139023 29183	393973
405	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *СП - 8%*	шт.	7	22474,00 --	-- --	157318 --	-- --	157318	-- 12585	169903
406	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *СП - 8%*	шт.	14	15405,00 --	-- --	215670 --	-- --	215670	-- 17254	232924
407	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	7	21807,00 --	-- --	152649 --	-- --	152649	-- 12212	164861
408	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *СП - 8%*	шт.	7	2004,00 --	-- --	14028 --	-- --	14028	-- 1122	15150
409	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 *СП - 8%*	шт.	7	3412,00 --	-- --	23884 --	-- --	23884	-- 1911	25795
410	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	7	20883,00 --	-- --	146181 --	-- --	146181	-- 11694	157875

411	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	42	595,00 --	-- --	24990 --	-- --	24990	-- 1999	26989
412	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0558	761438,42 59651,90	6557,32 1334,88	42488 3329	365 74	38794	4016 3720	50224
413	Е11-220601-1203 1122-0601-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0055	205775,13 63935,00	36645,77 13736,16	1132 352	202 76	578	423 124	1679
		Мокрый колодец диам.1000мм-1 шт									
414	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,87	42224,99 17152,60	9251,03 3669,78	36736 14923	8049 3193	13764	17934 4374	59044
415	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	3	9897,00 --	-- --	29691 --	-- --	29691	-- 2375	32066
416	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 *СП - 8%*	шт.	1	9622,00 --	-- --	9622 --	-- --	9622	-- 770	10392
417	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *СП - 8%*	шт.	1	2004,00 --	-- --	2004 --	-- --	2004	-- 160	2164
418	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	3412,00 --	-- --	3412 --	-- --	3412	-- 273	3685
419	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	20883,00 --	-- --	20883 --	-- --	20883	-- 1671	22554
420	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	6	595,00 --	-- --	3570 --	-- --	3570	-- 286	3856
		Отмостка									
421	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	4,28	9356,11 211,25	1567,71 346,48	40044 904	6710 1483	32430	2578 3410	46032
422	С121-010208-0402 2101-0208-0402 РСНБ РК 2015	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм ГОСТ 3344-83 *СП - 8%*	м3	5,3928	6012,00 --	-- --	32422 --	-- --	32422	-- 2594	35016
423	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	42,8	1630,16 177,70	2,88 1,02	69771 7606	124 44	62041	8261 6243	84275

		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				5208363	286792	4341380	662648	6340698
							580190	86723	–	469681	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1920758				
		Материалы	Тенге				376443				
		Всего заработная плата	Тенге					660426			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				43428				
		Местные материалы	Тенге				640700				
		Накладные расходы	Тенге				656291				
		Сметная прибыль	Тенге				206164				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2783213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								521
		Сметная заработная плата	Тенге					660426			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3287605				
		Материалы	Тенге				20223				
		Всего заработная плата	Тенге					6487			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3260590				
		Накладные расходы	Тенге				6357				
		Сметная прибыль	Тенге				263517				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3557479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6487			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				6340692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								525
		Сметная заработная плата	Тенге					666913			
		ОТДЕЛ 10.Локальная смета №06-05-01. Канализация. Общестроительные работы									
		Земляные рабты									
424	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	36,2666	3636,72 1014,90	157,82 45,36	131891 36807	5724 1645	89360	38068 13597	183555
		Трубопроводы									
425	Е11-160101-0106 1116-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 200 мм. Прокладка в траншеях** *НР - 98%; СП - 8%*	м труб	42	5054,60 1111,11	169,19 70,64	212293 46667	7106 2967	158520	48641 20875	281809
426	Е11-220501-0204 1122-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 225 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,4845	6202429,48 63126,50	9429,00 4536,00	3005077 30585	4569 2198	2969923	32455 243003	3280534
427	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	526,5	103,99 82,21	1,16 –	54751 43284	611 –	10856	42418 7773	104942
		Колодцы диам.1000мм-26 шт									
428	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	13,46	36610,16 16517,98	10664,10 4136,80	492773 222332	143538 55681	126903	275233 61440	829447

429	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 *СП - 8%*	шт.	26	10648,00 --	--	276848 --	--	276848	-- 22148	298996
430	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	27	6538,00 --	--	176526 --	--	176526	-- 14122	190648
431	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	5	9897,00 --	--	49485 --	--	49485	-- 3959	53444
432	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 *СП - 8%*	шт.	26	9622,00 --	--	250172 --	--	250172	-- 20014	270186
433	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *СП - 8%*	шт.	33	2004,00 --	--	66132 --	--	66132	-- 5291	71423
434	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	26	20883,00 --	--	542958 --	--	542958	-- 43437	586395
435	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	156	595,00 --	--	92820 --	--	92820	-- 7426	100246
		Колодцы диам.1500мм-4 шт									
436	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	4,76	29896,11 11499,10	7070,86 2835,89	142305 54736	33657 13499	53912	67552 16789	226646
437	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *СП - 8%*	шт.	4	22474,00 --	--	89896 --	--	89896	-- 7192	97088
438	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	4	9825,00 --	--	39300 --	--	39300	-- 3144	42444
439	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *СП - 8%*	шт.	4	15405,00 --	--	61620 --	--	61620	-- 4930	66550
440	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	4	21807,00 --	--	87228 --	--	87228	-- 6978	94206
441	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *СП - 8%*	шт.	7	2004,00 --	--	14028 --	--	14028	-- 1122	15150
442	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	4	20883,00 --	--	83532 --	--	83532	-- 6683	90215

443	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	23	595,00	--	13685	--	13685	--	14780
		СП - 8%			--	--	--	--		1095	
		Отмостка									
444	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,05	9356,11	1567,71	150166	25162	121613	9668	172620
		НР - 108%; СП - 8%			211,25	346,48	3391	5561		12787	
445	С121-010208-0402 2101-0208-0402 РСНБ РК 2015	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм ГОСТ 3344-83	м3	20,223	6012,00	--	121581	--	121581	--	131307
		СП - 8%			--	--	--	--		9726	
446	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	160,5	1630,16	2,88	261641	463	232657	30979	316030
		НР - 108%; СП - 8%			177,70	1,02	28521	164		23410	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				6416708	220830	5729555	545014	7518661
							466323	81715	--	556941	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5523174				
	Материалы		Тенге				3594370				
	Всего заработная плата		Тенге					455120			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				106505				
	Местные материалы		Тенге				1232816				
		Накладные расходы	Тенге				453955				
		Сметная прибыль	Тенге				478173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6455302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
		Сметная заработная плата	Тенге					455120			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				893534				
	Материалы		Тенге				169377				
	Всего заработная плата		Тенге					92918			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				626490				
		Накладные расходы	Тенге				91059				
		Сметная прибыль	Тенге				78768				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1063361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					92918			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				7518663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432
		Сметная заработная плата	Тенге					548038			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								180905743
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				23200984				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6365478			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1811614			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						99132722		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						17478159		
		- Накладные расходы	Тенге							22622661	
		- Сметная прибыль	Тенге							12105751	

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5795393			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1655191			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						97151084		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						17478159		
- Накладные расходы	Тенге							23515440	
- Сметная прибыль	Тенге							12105752	

Временные здания и сооружения	2,4 %	3922262
Итого		184828005
Зимнее удорожание	0,8 %	1338799
Итого		186166804
Непредвиденные работы и затраты	2 %	3373773
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		189540577
в т.ч. на 2021 год 100%, К=1,050036		199024429
Налог на добавленную стоимость	12%	23882931
Всего по сметному расчету		222907360-40

Технический надзор:

ТОО «Акгем-Строй»

Абилдаев Е.Н.

Авторский надзор:

ТОО «Табыс-Жоба»

Турлыбаева Е.О.

Подрядчик:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Кунибеков Э.Ж.