Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023г.

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Договор: №157/22 от 16.08.2022г., доп. соглашение №157/22-1-4 от 15.03.2023г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство «Привязка к зданию для районных и городских отделов внутренних дел (РОВД, ГОВД и ЛОВД) ДВД, ДВДТ на 75 человек в климатических районах IVA и IVГ с сейсмической активностью 7 баллов и выше» Жамбылская область Кордайский район село Сортобе»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство «Привязка к зданию для районных и городских отделов внутренних дел (РОВД, ГОВД и ЛОВД) ДВД, ДВДТ на 75 человек в климатических районах IVA и IVГ с сейсмической активностью 7 баллов и выше» Жамбылская область Кордайский район село Сортобе»	1 670 639 915,00	1 074 863 250	850 610 468	115 163 919	109 088 862	89 430 814	73 068 863	9 581 873	6 780 078
2	В том числе НДС 12%	178 997 134	115 163 920				9 581 873			
3	Удержание аванса	474 863 250	474 863 250				39 430 814			
4	Всего к оплате	1 195 776 665	600 000 000				50 000 000			
5	В том числе НДС 12%	128 118 928	64 285 714				5 357 143			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Руководитель_____Абдыбеков Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Директор_____Кунибеков Э.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «Акгем-Строй»_____Абилдаев Е.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «Табыс-Жоба»_____Турлыбаева Б.О.

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Наименование строительства: Строительство «Привязка к зданию для районных и городских отделов внутренних дел (РОВД, ГОВД и ЛОВД) ДВД, ДВДТ на 75 человек в климатических районах IVA и IVГ с сейсмической активностью 7 баллов и выше» Жамбылская область Кордайский район село Сортобе»

Договор: №157/22 от 16.08.2022г., доп. соглашение №157/22-1-4 от 15.03.2023г.

А К Т №6

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023г.

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тенге			Всего сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	Прочих затрат		в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Глава 2. Основные объекты строительства														
	Служебный корпус														
02-01-01	Общестроительные работы	406 401 265	7 664 878		414 066 143	96%	390 185 204	7 664 878	0	397 850 082	8%	32 099 079			32 099 079
02-01-02	Отопление	10 578 663			10 578 663	100%	10 535 664	0	0	10 535 664	0%				0
02-01-03	Тепловой узел	5 673 409	165 325		5 838 734	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-04	Теплоснабжение установок	1 610 996			1 610 996	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-05	Вентиляция	17 359 321	156 228		17 515 549	80%	13 946 727	0	0	13 946 727	0%				0
02-01-06	Водопровод	2 826 677	1 909 760		4 736 437	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-07	Горячее водоснабжение	1 188 539	171 849		1 360 388	47%	640 188	0	0	640 188	0%				0
02-01-08	Канализация	2 298 531			2 298 531	0%	0	0	0	0	0%				0
02-01-09	Организованный водослив	877 162			877 162	100%	877 162	0	0	877 162	0%				0
02-01-10	Коллектор №1,2	2 960 711			2 960 711	38%	1 112 725	0	0	1 112 725	0%				0
02-01-11	Электрооборудование	17 053 827	5 707 356		22 761 183	100%	17 053 827	5 707 356	0	22 761 183	0%				0
02-01-12	Электроосвещение	16 324 340			16 324 340	97%	15 794 527	0	0	15 794 527	34%	5 539 820			5 539 820
02-01-13	Внутренние сети связи	10 880 366	50 616 865		61 497 231	82%	0	50 616 865	0	50 616 865	0%				0
02-01-14	Технологическое оборудование		53 012 519		53 012 519	0%	0	0	0	0	0%				0
	Итого по главе 2	496 033 807	119 404 780	0	615 438 587		450 146 024	63 989 099	0	514 135 123		37 638 899	0	0	37 638 899
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
	Изолятор временного содержания на 25 мест														
03-01-01	Общестроительные работы	183 025 776	10 063 351		193 089 127	96%	175 311 616	10 063 351	0	185 374 967	5%	9 006 046			9 006 046
03-01-02	Отопление	4 227 730			4 227 730	99%	4 197 045	0	0	4 197 045	0%				0
03-01-03	Тепловой узел	2 828 768	165 325		2 994 093	0%	0	0	0	0	0%				0
03-01-04	Теплоснабжение установок						0	0	0	0					0
03-01-05	Вентиляция	3 332 244			3 332 244	67%	2 245 506	0	0	2 245 506	0%				0
03-01-06	Водопровод хозяйственно-питьевой и пожарный	2 940 223	243 341		3 183 564	52%	1 667 589	0	0	1 667 589	0%				0
03-01-07	Горячее водоснабжение	513 996	367 282		881 278	0%	0	0	0	0	0%				0
03-01-08	Канализация	3 353 399			3 353 399	49%	1 643 131	0	0	1 643 131	0%				0
03-01-09	Электроосвещение	8 526 175			8 526 175	100%	8 526 175	0	0	8 526 175	52%	4 398 299			4 398 299
03-01-10	Силовое эл.оборудование	6 702 688	7 887 692		14 590 380	100%	6 702 688	7 887 692	0	14 590 380	0%				0
03-01-11	Внутренние сети связи	1 324 224	6 160 459		7 484 683	82%	0	6 160 459	0	6 160 459	82%		6 160 459		6 160 459
03-01-12	Технологическое оборудование		12 057 576		12 057 576	0%	0	0	0	0	0%				0
	Итого	216 775 223	36 945 026	0	253 720 249		200 293 750	24 111 502	0	224 405 252		13 404 345	6 160 459	0	19 564 804

	Спортивный корпус														
03-02-01	Общестроительные работы	143 050 795	2 198 908		145 249 703	94%	133 818 511	2 198 907	0	136 017 418	7%	9 462 338			9 462 338
03-02-02	Отопление	3 761 238			3 761 238	99%	3 733 386	0	0	3 733 386	0%				0
03-02-03	Тепловой узел	2 417 177	165 325		2 582 502	0%	0	0	0	0	0%				0
03-02-05	Вентиляция	4 761 007			4 761 007	53%	2 528 633	0	0	2 528 633	0%				0
03-02-06	Водопровод хозяйственно-питьевой	987 351			987 351	100%	987 351	0	0	987 351	0%				0
03-02-07	Горячее водоснабжение	971 308	351 944		1 323 252	56%	744 923	0	0	744 923	0%				0
03-02-08	Канализация	2 095 370	243 341		2 338 711	58%	1 358 245	0	0	1 358 245	0%				0
03-02-09	Электрооборудование	4 740 647	4 618 535		9 359 182	100%	4 740 647	4 618 535	0	9 359 182	0%				0
03-02-10	Электроосвещение	2 832 379			2 832 379	50%	1 413 111	0	0	1 413 111	0%				0
03-02-11	Внутренние сети связи	463 789	2 175 605		2 639 394	0%	0	0	0	0	0%				0
03-02-12	Технологическое оборудование		7 110 318		7 110 318	0%	0	0	0	0	0%				0
	Итого	166 081 061	16 863 976	0	182 945 037		149 324 807	6 817 442	0	156 142 249		9 462 338	0	0	9 462 338
	Контрольно-пропускной пункт - 2 шт														
03-03-01	Общестроительные работы	33 908 685	598 225		34 506 910	85%	29 295 570	0	0	29 295 570	0%				0
03-03-02	Отопление	313 257			313 257	0%	0	0	0	0	0%				0
03-03-03	Вентиляция	220 042			220 042	0%	0	0	0	0	0%				0
03-03-04	Водопровод	280 070			280 070	81%	227 278	0	0	227 278	0%				0
03-03-05	Канализация	288 155			288 155	41%	117 743	0	0	117 743	0%				0
03-03-06	Электрооборудование, электроосиабжение	1 029 322			1 029 322	0%	0	0	0	0	0%				0
03-03-07	Внутренние сети связи	513 982	2 391 112		2 905 094	0%	0	0	0	0	0%				0
	Итого	36 553 513	2 989 337	0	39 542 850		29 640 591	0	0	29 640 591		0	0	0	0
	Итого по главе 3	419 409 797	56 798 339	0	476 208 136		379 259 148	30 928 944	0	410 188 092		22 866 683	6 160 459	0	29 027 142
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
04-01-01	Комплексная трансформаторная	780 206	12 105 967		12 886 173	100%	780 206	12 105 967	0	12 886 173	0%				0
04-02-01	Дизельная подстанция	334 786	2 470 194		2 804 980	0%	0	0	0	0	0%				0
04-03-01	Кабельные сети 0,4 кВ	23 401 542			23 401 542	100%	23 401 542	0	0	23 401 542	0%				0
04-04-01	ВЛЗ-10кВ	44 438 129	4 900 528		49 338 657	100%	44 438 130	4 900 528	0	49 338 658	0%				0
	Итого по главе 4	68 954 663	19 476 689	0	88 431 352		68 619 878	17 006 495	0	85 626 373		0	0	0	0
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
	Гараж на 15 мест														
05-01-01	Общестроительные работы	118 625 179			118 625 179	94%	111 979 082	0	0	111 979 082	0%				0
05-01-02	Отопление	2 021 592			2 021 592	99%	1 995 981	0	0	1 995 981	0%				0
05-01-03	Тепловой узел	5 101 304	165 325		5 266 629	0%	0	0	0	0	0%				0
05-01-05	Вентиляция	20 211 094			20 211 094	17%	3 342 185	0	0	3 342 185	0%				0
05-01-06	Водопровод хозяйственно-питьевой	2 526 060	243 341		2 769 401	91%	2 531 181	0	0	2 531 181	0%				0
05-01-07	Горячее водоснабжение	139 937	76 524		216 461	45%	98 328	0	0	98 328	0%				0
05-01-08	Канализация	1 697 570			1 697 570	77%	1 302 698	0	0	1 302 698	0%				0
05-01-09	Электрооборудование, электроосвещение	7 000 725	4 201 387		11 202 112	88%	5 699 620	4 201 387	0	9 901 007	0%				0
05-01-10	Внутренние сети связи	512 497	2 384 203		2 896 700	0%	0	0	0	0	0%				0
05-01-11	Технологическое оборудование		1 361 595		1 361 595	0%	0	0	0	0	0%				0
	Итого по главе 5	157 835 958	8 432 375	0	166 268 333		126 949 075	4 201 387	0	131 150 462		0	0	0	0
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
	Модульная котельная														
06-01-01	Общестроительные работы	3 744 146	26 572 314		30 316 460	12%	3 744 146	0	0	3 744 146	0%				0
	Теплосеть	22 401 539	471 664	0	22 873 203	100%	22 401 539	471 664	0	22 873 203	0%	0	0	0	0
06-02-01	Общестроительные работы	14 300 774			14 300 774	100%	14 300 774	0	0	14 300 774	0%				0

06-02-02	Сантехнические работы	8 100 765	471 664		8 572 429	100%	8 100 765	471 664	0	8 572 429	0%				0
	Резервуар для приема сточных вод														
06-03-01	Общестроительные работы	9 418 071			9 418 071	100%	9 418 071	0	0	9 418 071	0%				0
	Водопровод														
06-04-01	Общестроительные работы	8 167 863			8 167 863	100%	8 167 863	0	0	8 167 863	0%				0
	Канализация														
06-05-01	Общестроительные работы	9 910 533			9 910 533	100%	9 910 534	0	0	9 910 534	0%				0
	Итого по главе 6	53 642 152	27 043 978	0	80 686 130		53 642 153	471 664	0	54 113 817		0	0	0	0
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
07-01-01	Благоустройство	95 928 888			95 928 888	67%	64 206 788	0	0	64 206 788	0%				0
07-03-01	МАФ	41 670 579	615 890		42 286 469	62%	26 106 795	0	0	26 106 795	0%				0
	Итого по главе 7	137 599 467	615 890	0	138 215 357		90 313 583	0	0	90 313 583		0	0	0	0
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1 333 475 844	231 772 051	-	1 565 247 895		1 168 929 858	116 597 589	-	1 285 527 447		60 505 582	6 160 459	-	66 666 041
	Глава 8. Временные здания и сооружения.														
НДЗ РК 8.04 - 05-2015	Временные здания и сооружения	33 030 896			33 030 896		11 160 462			11 160 462					
	Итого по главам 1-8	1 409 318 215	161 040 446		1 570 358 661		476 179 726	17 006 495		493 186 221					
	Глава 9. Прочие работы и затраты.														
НДЗ РК 8.04 -	Дополнительные затраты при	11 274 546			11 274 546		3 809 438			3 809 438					
	Итого по главам 1-9	1 420 592 761	161 040 446	0	1 581 633 207		479 989 164	17 006 495	0	496 995 659					
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты	28 411 855			28 411 855		9 599 783			9 599 783					
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1 449 004 616	161 040 446	0	1 610 045 062		489 588 947	17 006 495	0	506 595 442					
	в т.ч. на 2021 год 100%, К=1,050036	1 521 507 011	169 098 266	0	1 690 605 277		514 086 020	17 857 432	0	531 943 452					
Налоговый	Налог на добавленную стоимость			202 872 633	202 872 634				63 833 214	63 833 214					
	Всего по сметному расчету	1 521 507 011	169 098 266	202 872 633	1 893 477 909		514 086 020	17 857 432	63 833 214	595 776 666					
	Выполнено за 2022 год	514 086 020	17 857 432	63 833 214	595 776 666										
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством.														
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.35	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,6%	38 644 395			38 644 395		8 877 297	0	0	8 877 297		2 783 257			2 783 257
	Итого по главам 1-8	878 739 943	214 293 892		1 093 033 835		201 862 012	81 277 293	0	283 139 305		63 288 839	6 160 459	0	69 449 298
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	43 936 997			43 936 997		10 093 101	0	0	10 093 101		3 164 442			3 164 442
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%	17 574 799	4 285 878		21 860 677		4 037 240	1 625 546	0	5 662 786		1 265 777	123 209		
	Итого по части II в сметных ценах:	940 251 739	218 579 770	0	1 158 831 509		215 992 352	82 902 839	0	298 895 192		67 719 057	6 283 668	0	74 002 726
	Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:	1 014 531 626	235 847 572	0	1 250 379 198		233 055 749	89 452 163	0	322 507 912		73 068 863	6 780 078	0	79 848 941
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			150 045 504	150 045 505		0	0	38 700 949	38 700 949				9 581 873	9 581 873
	Итогого по сметному расчету	1 014 531 626	235 847 572	150 045 504	1 400 424 702		850 610 468	109 088 862	115 163 919	1 074 863 249		73 068 863	6 780 078	9 581 873	89 430 814
	Всего по сметному расчету						1 364 696 488	126 946 294	178 997 133	1 670 639 914		73 068 863	6 780 078	9 581 873	89 430 814

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Артем-Строй»

Абилдаев Е.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ЖШС ТОО «Тараз-Жоба»

Турыбаева Б.О.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор **Кунибеков Э.Ж.**

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство «Привязка к зданию для районных и городских отделов внутренних дел (РОВД, ГОВД и ЛОВД) ДВД, ДВДТ на 75 человек в климатических районах IVA и IVГ с сейсмической активностью 7 баллов и выше» Жамбылская область Кордайский район село Сортобе»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство «Привязка к зданию для районных и городских отделов внутренних дел (РОВД, ГОВД и ЛОВД) ДВД, ДВДТ на 75 человек в климатических районах IVA и IVГ с сейсмической активностью 7 баллов и выше» Жамбылская область Кордайский район село Сортобе»

Договор подряда (контракт) №157/22 от 16.08.2022г., доп. соглашение №157/22-1-4 от 15.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ №6
за сентябрь месяц 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**			**66666041**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	**тенге**			**29071865**
		в том числе оплата труда рабочих	**тенге**			**14556719**
		машины и механизмы	**тенге**			**1345377**
		в том числе оплата труда машинистов	**тенге**			**451053**
		материалы, изделия и конструкции	**тенге**			**30088340**
		оборудование	**тенге**			**6160459**
		нормативная трудоемкость	**чел.-ч**	**7166**		
		Отдел 1. Локальная смета №02-01-01. Служебный корпус. Общестроительные работы ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ:				**32099079**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			18215150
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9145235*
		машины и механизмы	тенге			535101
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*153925*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13348828
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4489		
	Раздел 1.	**Двери**				**139697**
1	**У6108-0201-0101** **6108-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**10,92**	**7237**	**79028**
2	**У6108-0201-0103** **6108-0201-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной нерубленой, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**9,45**	**6420**	**60669**
	Раздел 2.	**ДВЕРИ**				**1580058**

3	У6108-0201-0101 6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2**	м^2	3,99	7237	28876
4	У6108-0201-0102 6108-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема более 3 м^2**	м^2	44,1	6044	266540
5	У6108-0201-0103 6108-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной нерубленой, площадь проема до 3 м^2**	м^2	200,1	6420	1284642
	Раздел 3.	**Подвесной потолок**				**8916600**
6	У6112-0501-0105 6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Устройство подвесного потолка из декоративно-акустических плит**	м^2	625,1	4871	3044862
7	С1261-107-0885 261-107-0885 *РСНБ РК 2022*	**Элементы крепления подвесных потолков**	м	2242,2	731	1639048
8	С1232-401-0102 232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	м^2	643,853	6574	4232690
	Раздел 4.	**Внутренняя отделка**				**12230738**
		Потолки				
9	У6112-0302-0104 6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке потолок**	м^2	1980,6	2344	4642526
		Стены				
10	У6112-0302-0103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена**	м^2	3775,4	1910	7211014
		Откосы				
11	У6112-0302-0103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена**	м^2	197,486	1910	377198
	Раздел 5.	**Кровля в осях 2-12**				**876891**
		Кровля на козырьках				
12	У6110-0203-0102 6110-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб**	м^2	2792,646	314	876891
	Раздел 6.	**НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ**				**6975108**
		Цоколь				
13	У6112-0401-0112 6112-0401-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Облицовка фасада керамогранитными плитами с теплоизоляционным слоем**	м^2	210,5	22849	4809715
14	С1234-102-0202 234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 35 кг/м^3 /пеноплекс/**	м^3	10,525	44158	464763
15	С1222-528-0201 222-528-0201 *РСНБ РК 2022*	**Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: керамогранит**	м^2	210,5	8079	1700630
	Раздел 7.	**МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ**				**1379987**

		ТЕЛЕМАЧТА				
16	Е11-330109-0116 1133-0109-0116 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,5 т. Установка**	**т**	**0,322493**	**272334**	**87826**
17	С1222-525-0301 222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,322493**	**1089090**	**351224**
		КОЗЫРЕК				
18	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,707404**	**288843**	**204329**
19	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,707404**	**1041284**	**736608**
		Отдел 2. Локальная смета №02-01-12. Служебный корпус. Электроосвещение				
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ:				**5539820**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1751399
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*852771*
		машины и механизмы	тенге			255468
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*103743*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3532953
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	453		
		Электроустановочные изделия				
1	У6119-0401-0201 6119-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2**	**шт.**	**143**	**5547**	**793221**
2	С1247-101-0101 247-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002**	**шт.**	**1**	**9579**	**9579**
3	С1247-101-0103 247-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х18-002**	**шт.**	**63**	**9578**	**603414**
4	С1247-101-0113 247-101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001**	**шт.**	**67**	**6563**	**439721**
5	С1247-101-0114 247-101-0114 *РСНБ РК 2022*	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-2х18-002**	**шт.**	**12**	**6597**	**79164**
6	У6119-0401-0202 6119-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 4**	**шт.**	**20**	**7038**	**140760**
7	С1247-101-0116 247-101-0116 *РСНБ РК 2022*	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-18-011 ЭПРА**	**шт.**	**20**	**6562**	**131240**
8	У6119-0401-0101 6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке**	**шт.**	**105**	**1804**	**189420**

9	С1247-101-0115 247-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-36-001	шт.	13	8161	106093
10	С1247-101-0103 247-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х18-002	шт.	92	9578	881176
11	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	91	12399	1128309
12	С1247-102-0104 247-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	8	5284	42272
13	С1247-102-0106 247-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-О мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	11	6533	71863
14	С1247-102-0125 247-102-0125 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	25	1445	36125
15	С1247-102-0103 247-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	45	6368	286560
16	С1247-102-0106 247-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-О мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	2	6533	13066
17	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	20	1454	29080
18	С1247-102-0107 247-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	12	7403	88836
19	С1247-102-0106 247-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-О мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	8	6533	52264
		Электроустановочные изделия				
20	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	180	957	172260
21	У6119-0402-0102 6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	37	813	30081
22	С1247-212-0101 247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	114	383	43662
23	С1247-212-0104 247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	430	6880

24	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**50**	**490**	**24500**
25	С1247-212-0201 247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**35**	**326**	**11410**
26	С1247-214-0104 247-214-0104 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**2**	**486**	**972**
27	С1243-905-0201 243-905-0201 *РСНБ РК 2022*	**Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20**	**шт.**	**250**	**142**	**35500**
28	С1243-905-0201 243-905-0201 *РСНБ РК 2022*	**Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20**	**шт.**	**229**	**142**	**32518**
29	С1247-202-1001 247-202-1001 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная этажная типа РК-42 диаметром 76 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**229**	**54**	**12366**
30	У6124-0202-0601 6124-0202-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,03*	**Монтаж выключателя полугерметического и герметического**	**шт.**	**12**	**3525**	**42300**
31	С1247-212-0204 247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44**	**шт.**	**12**	**434**	**5208**
		Отдел 3. Локальная смета №03-01-01. Изолятор временного содержания на 25 мест. Общестроительные работы				
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ:				**9006046**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3699779
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1854961*
		машины и механизмы	тенге			178455
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*53574*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5127813
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	894		
	Раздел 1.	**Окна**				**67908**
		Двери				
1	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**$м^2$**	**6,84**	**9928**	**67908**
	Раздел 2.	**Полы**				**1186117**
		тип 9				
2	У6109-0303-0101 6109-0303-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Устройство покрытий асфальтобетонных литых, толщина 25 мм**	**$м^2$**	**25,7**	**1577**	**40529**
3	У6109-0303-0102 6109-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Устройство покрытий асфальтобетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0101**	**$м^2$**	**25,7**	**124**	**3187**
		Полы прогулочного дворика				

4	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	66	619	40854
5	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	13,2	23830	314556
6	У7101-0602-0901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Розлив вяжущих материалов	т	2,8512	197294	562525
7	У6109-0303-0103 6109-0303-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Устройство покрытий асфальтобетонных жестких, толщина 25 мм	$м^2$	66	2533	167178
8	У6109-0303-0104 6109-0303-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Устройство покрытий асфальтобетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0103	$м^2$	66	342	22572
9	У6109-0401-0201 6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Устройство плинтуса из раствора цементного	м	66	526	34716
	Раздел 3.	**Проемы**				**562118**
		Двери				
10	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	41,811	9928	415100
11	У6108-0204-0103 6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	16,17	9092	147018
	Раздел 4.	**Подвесной потолок**				**2544812**
12	У6112-0501-0105 6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Устройство подвесного потолка из декоративно-акустических плит	$м^2$	178,4	4871	868986
13	С1261-107-0885 261-107-0885 *РСНБ РК 2022*	Элементы крепления подвесных потолков	м	640	731	467840
14	С1232-401-0102 232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	183,752	6574	1207986
	Раздел 5.	**Внутренняя отделка**				**4645091**
		Обшивка радиаторов				
15	У6107-0204-0101 6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	$м^2$	6,6	4394	29000
16	С1232-101-0202 232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	6,732	911	6133
17	Е11-150404-0205 1115-0404-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхность стен проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза	$м^2$ покрытия	6,6	2252	14863

18	У6118-0202-0101 6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м^2.**	**шт.**	**22**	**5300**	**116600**
19	С1261-302-0120 261-302-0120 *РСНБ РК 2022*	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм**	**м^2**	**1,914**	**4767**	**9124**
		Цоколь				
20	У6112-0401-0112 6112-0401-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Облицовка фасада керамогранитными плитами с теплоизоляционным слоем**	**м^2**	**134,88**	**22849**	**3081873**
21	С1234-102-0202 234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 35 кг/м^3 /пеноплекс/**	**м^3**	**6,744**	**44158**	**297802**
22	С1222-528-0201 222-528-0201 *РСНБ РК 2022*	**Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: керамогранит**	**м^2**	**134,88**	**8079**	**1089696**
		Отдел 4. Локальная смета №03-01-09. Изолятор временного содержания на 25 мест. Электроосвещение				
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ:				**4398299**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			635162
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*309259*
		машины и механизмы	тенге			266531
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*109451*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3496606
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	197		
		Оборудование светотехническое				
1	Ц13-080305-0307 1308-0305-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**73**	**6962**	**508226**
2	С1247-101-0101 247-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002**	**шт.**	**12**	**9579**	**114948**
3	С1247-101-0103 247-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х18-002**	**шт.**	**16**	**9578**	**153248**
4	С1247-101-0111 247-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65**	**шт.**	**45**	**52108**	**2344860**
5	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**29**	**6043**	**175247**
6	С1247-101-0115 247-101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-36-001**	**шт.**	**29**	**8161**	**236669**

7	Ц13-080305-0305 1308-0305-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	6027	6027
8	С1247-101-0113 247-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001	шт.	1	6563	6563
9	У6119-0401-0101 6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	68	1804	122672
10	С1247-102-0107 247-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	33	7403	244299
11	С1247-102-0104 247-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	35	5284	184940
12	Е11-210401-110 1121-0401-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Патроны подвесные. Установка	шт.	9	1295	11655
13	С1247-102-0125 247-102-0125 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	9	1445	13005
14	У6119-0401-0501 6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка указателя светового настенного	шт.	1	2447	2447
15	С1248-304-0107 248-304-0107 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	1	2297	2297
		Электроустановочные изделия				
16	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	74	957	70818
17	У6119-0402-0102 6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	41	813	33333
18	С1247-212-0101 247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	67	383	25661
19	С1247-212-0204 247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	41	434	17794
20	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	7	490	3430
21	С1247-202-0604 247-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	115	60	6900

22	С1247-202-0410 247-202-0410 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41241, IP44, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм**	**шт.**	**140**	**809**	**113260**
		Отдел 5. Локальная смета №03-01-11. Изолятор временного содержания на 25 мест. Внутренние сети связи				
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ:				**6160459**
		из них:				
		оборудование	тенге			6160459
	Раздел 1.	**Пожарная сигнализация и опавещение о пожаре**				**837944**
1	**Прайс лист** ***НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*** ***Прайс лист*** ***НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963***	**СИГНАЛ-20 прибор приемно контрольный**	**шт**	**1**	**44125,63**	**44126**
		Отпускная цена -				*43602*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*523*
2	**Прайс лист** ***НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*** ***Прайс лист*** ***НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963***	**Аккумулятор,SF,12V-7A**	**шт**	**1**	**6526,05**	**6526**
		Отпускная цена -				*6449*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*77*
3	**Прайс лист** ***НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*** ***Прайс лист*** ***НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963***	**Блок питания 12В**	**шт**	**1**	**13052,09**	**13052**
		Отпускная цена -				*12897*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*155*
4	**Прайс лист** ***НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*** ***Прайс лист*** ***НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963***	**ИП-212-141 извещатель пожарный дымовой**	**шт**	**65**	**2827,96**	**183817**
		Отпускная цена -				*181638*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*2180*
5	**Прайс лист** ***НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*** ***Прайс лист*** ***НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963***	**ИПР 513-10 извещатель пожарный ручной**	**шт**	**4**	**2871,46**	**11486**
		Отпускная цена -				*11350*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*136*

6	**Прайс лист** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *Прайс лист* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Призма - 302 - 12 - 00 Оповещатель светозвуковой**	**шт**	**1**	**4437,71**	**4438**
		Отпускная цена -				*4385*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*53*
7	**Прайс лист** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *Прайс лист* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Кабель КПСВэВнг(А)-LS 4х0,5**	**м**	**1000**	**313,25**	**313252**
		Отпускная цена -				*309537*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*3714*
8	**Прайс лист** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *Прайс лист* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Кабель КПСВэВнг(А)-LS 10х0,5**	**м**	**50**	**313,25**	**15663**
		Отпускная цена -				*15477*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*186*
9	**Прайс лист** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *Прайс лист* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Труба ПВХ гофрированная 20**	**м**	**200**	**139,23**	**27845**
		Отпускная цена -				*27515*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*330*
10	**Прайс лист** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *Прайс лист* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**"Рокот-2" прибор управления системой оповещения**	**шт**	**1**	**79169,63**	**79170**
		Отпускная цена -				*78231*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*939*
11	**Прайс лист** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *Прайс лист* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Громкоговоритель настенный**	**шт**	**5**	**8396,84**	**41984**
		Отпускная цена -				*41486*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*498*

12	**Прайс лист** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *Прайс лист* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Кабель ШВВП 2х0,75**	**м**	**600**	**160,98**	**96586**
		Отпускная цена -				*95441*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*1145*
	Раздел 2.	**Охранная сигнализация**				**263826**
13	**Прайс лист** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *Прайс лист* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Прибор приемно-контрольный охранный Кварц-1**	**шт**	**1**	**28714,6**	**28715**
		Отпускная цена -				*28374*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*340*
14	**Прайс лист** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *Прайс лист* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Маяк 201 сирена**	**шт**	**2**	**7396,19**	**14792**
		Отпускная цена -				*14617*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*175*
15	**Прайс лист** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *Прайс лист* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Извещатель охранный ручной (тревожная кнопка)**	**шт**	**2**	**522,08**	**1044**
		Отпускная цена -				*1032*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*12*
16	**Прайс лист** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *Прайс лист* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**ИО 101-5/1М (Черепаха-1М) Извещатель охранный ручной (педаль)**	**шт**	**2**	**40026,41**	**80053**
		Отпускная цена -				*79104*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*949*
17	**Прайс лист** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *Прайс лист* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Кабель КПСВэВнг(А)-LS 4х0,5**	**м**	**400**	**313,25**	**125301**
		Отпускная цена -				*123815*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*1486*

18	**Прайс лист** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *Прайс лист* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Труба гофра д 20**	**м**	**200**	**69,61**	**13923**
		Отпускная цена -				*13757*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*165*
	Раздел 3.	**Телефонизация**				**948454**
19	**Прайс лист** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *Прайс лист* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Yealink SIP-T58W PRO with Camera - Телефон с камерой**	**шт**	**1**	**211443,85**	**211444**
		Отпускная цена -				*208937*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*2507*
20	**Прайс лист** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *Прайс лист* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Yealink T30P телефон**	**шт**	**9**	**67870,87**	**610838**
		Отпускная цена -				*603595*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*7243*
21	**Прайс лист** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *Прайс лист* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Розетка сети RJ 45**	**шт**	**10**	**2175,35**	**21753**
		Отпускная цена -				*21496*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*258*
22	**Прайс лист** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *Прайс лист* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Кабель канал 40x16**	**м**	**200**	**139,23**	**27845**
		Отпускная цена -				*27515*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*330*
23	**Прайс лист** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *Прайс лист* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Кабель UTP 4x2x0,5**	**м**	**400**	**191,43**	**76573**
		Отпускная цена -				*75665*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*908*
	Раздел 4.	**Видеонаблюдение**				**3645584**

24	**Прайс лист** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *Прайс лист* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**IP Камера, цилиндрическая уличная DS-2CD1053G0-I (2.8mm)**	**шт**	**9**	**49510,92**	**445598**
		Отпускная цена -				*440315*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*5284*
25	**Прайс лист** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *Прайс лист* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**IP Камера, купольная внутренная DS-2CD1353G0-I(C) (2.8mm)**	**шт**	**51**	**49510,92**	**2525057**
		Отпускная цена -				*2495116*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*29941*
26	**Прайс лист** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *Прайс лист* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Сетевые коммутаторы Hikvision**	**шт**	**2**	**124282**	**248564**
		Отпускная цена -				*245617*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*2947*
27	**Прайс лист** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *Прайс лист* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Труба гофра д 20**	**м**	**1500**	**156,62**	**234931**
		Отпускная цена -				*232146*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*2786*
28	**Прайс лист** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *Прайс лист* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Кабель LAN U/UTP Cat.5E 4 Витые пары 25AWG**	**м**	**1000**	**191,43**	**191432**
		Отпускная цена -				*189162*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*2270*
	Раздел 5.	**Локальная сеть**				**464651**
29	**Прайс лист** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *Прайс лист* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Коммутатор хаб 16 портов**	**шт**	**1**	**24363,9**	**24364**
		Отпускная цена -				*24075*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*289*

30	**Прайс лист** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *Прайс лист* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Розетка для локальной сети RJ 45**	**шт**	**10**	**4611,74**	**46117**
		Отпускная цена -				*45571*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*547*
31	**Прайс лист** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *Прайс лист* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Кабель UTP 4x2x0,5**	**м**	**1300**	**182,73**	**237548**
		Отпускная цена -				*234731*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*2817*
32	**Прайс лист** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *Прайс лист* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Кабельный канал 40x16**	**м**	**1000**	**156,62**	**156621**
		Отпускная цена -				*154764*
		Отдел 6. ЛЛокальная смета №03-02-01. Спортивный корпус. Общестроительные работы				
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ:				**9462338**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4770375
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2394493*
		машины и механизмы	тенге			109822
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*30360*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4582140
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1133		
	Раздел 1.	**ДВЕРИ**				**210491**
1	**У6108-0201-0103** **6108-0201-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной нерубленой, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**9,45**	**6420**	**60669**
2	**У6108-0201-0101** **6108-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**4,62**	**7355**	**33980**
3	**У6108-0201-0103** **6108-0201-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной нерубленой, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**17,64**	**6567**	**115842**
	Раздел 2.	**ДВЕРИ**				**351159**
4	**У6108-0201-0103** **6108-0201-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной нерубленой, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**37,83**	**6420**	**242869**
5	**У6108-0201-0101** **6108-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**2,73**	**7237**	**19757**

6	У6108-0201-0102 6108-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	3,99	6044	24116
7	У6108-0201-0104 6108-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной нерубленой, площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	4,56	5519	25167
8	У6108-0201-0103 6108-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной нерубленой, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	4,2	6567	27581
9	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	$м^2$ проемов	1,47	7938	11669
	Раздел 3.	**ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА**				**2586472**
		Потолки				
10	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	101,8	1340	136412
11	У6112-0501-0105 6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Устройство подвесного потолка из декоративно-акустических плит	$м^2$	59,8	4871	291286
12	С1261-107-0885 261-107-0885 *РСНБ РК 2022*	Элементы крепления подвесных потолков	м	214,5	731	156800
13	С1232-401-0102 232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	61,594	6574	404919
		Стены				
14	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	527,83	1910	1008155
15	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	260	2265	588900
	Раздел 4.	**Наружная отделка**				**5567001**
		Цоколь				
16	У6112-0401-0112 6112-0401-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Облицовка фасада керамогранитными плитами с теплоизоляционным слоем	$м^2$	165,5	22849	3781510
17	С1234-102-0202 234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 35 кг/$м^3$ /пеноплекс/	$м^3$	8,275	44158	365407
18	С1222-528-0201 222-528-0201 *РСНБ РК 2022*	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: керамогранит	$м^2$	165,5	8079	1337075
		УТЕПЛЕНИЕ ТАМБУРА				

19	У6112-0303-0113 6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности акриловыми составами	$м^2$	112,1741	740	83009
	Раздел 5.	**Металлоконструкции**				**747215**
		КОЗЫРЕК				
20	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,561762	288843	162261
21	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,561762	1041284	584954

Глава 8. Временные здания и сооружения	
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,6%	**2 783 257**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**69 449 298**
Сметная прибыль 5%	**3 164 442**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**1 388 986**
Итого по части II в сметных ценах:	**74 002 726**
Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:	**79 848 941**
Налог на добавленную стоимость 12%	**9 581 873**
Всего	**89 430 814**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Компания Сырым Блеке» **Кунибеков Э.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Акгем-Строй» **Абилдаев Е.Н.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Табыс-Жоба» **Турлыбаева Б.О.**